

## Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 3/70.5 – SO 100.31.02/1 – Ul. Plotní - 1. část, chodníky

---

V předložené změně dochází ke zvýšení ceny objektu z 8 143 233,22 Kč na 8 214 258,02 Kč, tedy o + 71 024,80 Kč.

V předložené změně dochází k úpravě výměr položek z nabídky a je zde 1 nová položka.

- Pol. č. 501 – 3272A7 – ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH. DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al, navrhovaná jednotková cena 4 070,00 Kč/m3.

Jednotková cena položky byla převzata z ceníku OTSKP 2019.

V nabídkovém rozpočtu je položka 327214 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE za jednotkovou cenu 3 454,00 Kč/m3.


Dle vyjádření projektanta byla v zadávací projektové dokumentaci navržena gabionová zeď sypaná se skládaným čelem a v předloženém ZBV je navržena gabionová zeď celoskládaná. Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.

### Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Konzultant nemá z hlediska cenové kontroly připomínky.

V Brně dne 23. 3. 2020



KUBITA s.r.o.





## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**Ul. Plotní - 1. část, chodníky**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**SO 100.31.2/1**

Číslo ZBV:

**3/70.5**

Objednatel: Statutární město Brno  
 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
 IČ: 449 927 85

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
 IČ: 659 933 90

Dopravní podnik města Brna, a.s.  
 Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno  
 IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.  
 Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno  
 IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"  
 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno  
 IČ: 253 22 257

## Rekapitulace ZBV č. 3/70.5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/70.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/70.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/70.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/70.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/70.5	-398 246,20	469 271,00	71 024,80

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/70.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/70	-398 246,20	469 271,00	71 024,80

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

**Průvodní list zařazení do skupiny  
pro ZBV číslo: 3/70.5**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 100.31.2/1
Název SO/PS:	Ul. Plotní – 1. část, chodníky

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	<b>1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);</b>
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	8 143 233,22 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-398 246,20 Kč, -4,89 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	469 271,00 Kč, 5,76 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 202 363 109,25 Kč, 100,41 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Předmětem této ZBV je změna technologie v provedení gabionů. Zhotovitel objednateli navrhnul nahrazení sypaných gabionů se skládaným lícem celoskládanými gabiony. Tato záměna je vhodná vzhledem k umístění gabionů v městské zástavbě. Objednatel ze Změnou souhlasil.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

**ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ:** Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):

Změny záporné jsou vyvolány z podstaty věci Změny, kdy byly odečítané práce nahrazeny novým druhem prací či technologií.

Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

**JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODSŤ. (3) ZZVZ:**  
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

**ANO / NE**

**ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 5 – Změny de minimis (dle § 222, odst. (4) ZZVZ):**

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 100.31.2.

Předmětem této ZBV je změna technologie v provedení gabionů. Zhotovitel objednateli navrhnul nahrazení sypaných gabionů se skládaným lícem celoskládanými gabiony. Tato záměna je vhodná vzhledem k umístění gabionů v městské zástavbě. Objednatel ze Změnou souhlasil.

## Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 100.31.2:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v %
23	327214	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE	-115,300	-100,00%
501	3272A7	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH. DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	115,300	100,00%

**ZPRACOVATEL:**

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 27. 03. 2020

**SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:**

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis: .....

datum: .....

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>UI. Plotní - 1. část, chodníky</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 100.31.2/1</b>	Číslo ZBV: <b>3/70.5</b>
---	---	-----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

**Objednatel:**

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno  
Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

**Zhotovitel:** Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu:  Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4-7	Objednatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

**Popis Změny:**


Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 100.31.2.

Předmětem této ZBV je změna technologie v provedení gabionů. Zhotovitel objednateli navrhnul nahrazení sypaných gabionů se skládaným lícem celoskládanými gabiony. Tato záměna je vhodná vzhledem k umístění gabionů v městské zástavbě. Objednatel ze Změnou souhlasil.

## Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-398 246,20</b>	<b>469 271,00</b>	<b>71 024,80</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	31. 03. 2020	podpis	
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno		datum		podpis	
Supervize	jméno		datum		podpis	
Správce stavby	jméno		datum	27. 03. 2020	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZZV Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatele)	jméno		datum		podpis	
Zhotovitel	jméno		datum	27. 3. 2020	podpis	

Číslo paré:

1

## ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro celou ZBV číslo: 3/70.5

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 5
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 100.31.2/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Ul. Plotní - 1. část, chodníky	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
8 143 233,22

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

## Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	8 143 233,22	0,00

## Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-398 246,20	469 271,00	469 271,00	5,76%

## Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-398 246,20	8 214 258,02	71 024,80	0,87%

## Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

SOUHLASÍM  
27. 3. 2020

Projektant (autorský dozor):

SOUHLASÍM  
31. 03. 2020

Statutární město Brno

Správce stavby

27. 03. 2020

SOUHLASÍM

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3/70.5

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: SO 100.31.2 Ul. Plotní - 1. část, chodníky

Číslo a název rozpočtu: SO 100.31.2 Ul. Plotní - 1. část, chodníky

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. SO 100.31.2/1

## Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	01 PÚ												
1	11317	příprava území demolice, odstranění, fréza ODSTRAN KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	21,662	21,662	0,000	400,00	8 664,80	0,00	0,00	8 664,80	0,00	0,00%
50	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC	M3	96,493	96,493	0,000	1 052,00	101 510,64	0,00	0,00	101 510,64	0,00	0,00%
2	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	808,683	808,683	0,000	430,00	347 733,69	0,00	0,00	347 733,69	0,00	0,00%
3	11343	ODSTRAN KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	M3	210,283	210,283	0,000	995,00	209 231,59	0,00	0,00	209 231,59	0,00	0,00%
4	11345	ODSTRAN KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU	M3	13,857	13,857	0,000	2 015,00	27 921,86	0,00	0,00	27 921,86	0,00	0,00%
5	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	624,370	624,370	0,000	83,00	51 822,71	0,00	0,00	51 822,71	0,00	0,00%
6	113534	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM	M	375,130	375,130	0,000	132,00	49 517,16	0,00	0,00	49 517,16	0,00	0,00%
7	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	64,080	64,080	0,000	947,00	60 683,76	0,00	0,00	60 683,76	0,00	0,00%
8	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	479,782	479,782	0,000	51,00	24 468,88	0,00	0,00	24 468,88	0,00	0,00%
2	12190	PŘEVYRSTVENÍ ORNICE	M3	1 439,346	1 439,346	0,000	52,00	74 845,99	0,00	0,00	74 845,99	0,00	0,00%
3	18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M3	7,000	7,000	0,000	329,00	2 303,00	0,00	0,00	2 303,00	0,00	0,00%
45	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	14,000	14,000	0,000	1 554,00	21 756,00	0,00	0,00	21 756,00	0,00	0,00%
	01 PÚ	příprava území demolice, odstranění, fréza						980 460,07	0,00	0,00	980 460,07	0,00	0,00%
	02 STAVBA												
4	12273	výkopy, sanace, násypy, drenáže, gabiony ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I	M3	5 359,381	5 359,381	0,000	325,00	1 741 798,83	0,00	0,00	1 741 798,83	0,00	0,00%
10	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	34,800	34,800	0,000	391,00	13 606,80	0,00	0,00	13 606,80	0,00	0,00%
13	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	44,400	44,400	0,000	186,00	8 258,40	0,00	0,00	8 258,40	0,00	0,00%
14	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	19,120	19,120	0,000	97,00	1 854,64	0,00	0,00	1 854,64	0,00	0,00%
15	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	4 084,000	4 084,000	0,000	13,00	53 092,00	0,00	0,00	53 092,00	0,00	0,00%
16	18223	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	2 349,000	2 349,000	0,000	33,00	77 517,00	0,00	0,00	77 517,00	0,00	0,00%
17	18243	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU	M2	2 349,000	2 349,000	0,000	21,00	49 329,00	0,00	0,00	49 329,00	0,00	0,00%
18	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	14 094,000	14 094,000	0,000	6,00	84 564,00	0,00	0,00	84 564,00	0,00	0,00%
10	711116	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚKČ PVC	M2	821,000	821,000	0,000	189,00	155 169,00	0,00	0,00	155 169,00	0,00	0,00%
19	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR I	M	244,000	244,000	0,000	252,00	61 488,00	0,00	0,00	61 488,00	0,00	0,00%



Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	252,000	252,000	0,000	38,00	9 576,00	0,00	0,00	9 576,00	0,00	0,00%
22	27157	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	17,040	17,040	0,000	713,00	12 149,52	0,00	0,00	12 149,52	0,00	0,00%
27	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	57,700	57,700	0,000	3 793,00	218 856,10	0,00	0,00	218 856,10	0,00	0,00%
23	327214	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBRŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE	M3	115,300	0,000	-115,300	3 454,00	398 246,20	-398 246,20	0,00	0,00	-398 246,20	-100,00%
24	458573	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	223,000	223,000	0,000	777,00	173 271,00	0,00	0,00	173 271,00	0,00	0,00%
	<b>02 STAVBA</b>	<b>výkopy, sanace, násypy, drenáže, gabiony</b>						<b>3 058 776,49</b>	<b>-398 246,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 660 530,29</b>	<b>-398 246,20</b>	<b>-13,02%</b>
	<b>02.02 CHRÁNIČKY</b>	<b>založení chrániček</b>											
20	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	14,000	14,000	0,000	308,00	4 312,00	0,00	0,00	4 312,00	0,00	0,00%
22	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	211,000	211,000	0,000	432,00	91 152,00	0,00	0,00	91 152,00	0,00	0,00%
21	89952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	56,250	56,250	0,000	2 413,00	135 731,25	0,00	0,00	135 731,25	0,00	0,00%
	<b>02.02 CHRÁNIČKY</b>	<b>založení chrániček</b>						<b>231 195,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 195,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>03 STAVBA</b>	<b>odvodnění UV, šterbiny, přídlažba, spárny, obruby</b>											
37	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	91,000	91,000	0,000	121,00	11 011,00	0,00	0,00	11 011,00	0,00	0,00%
9	83433	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM	M	55,825	55,825	0,000	616,00	34 388,20	0,00	0,00	34 388,20	0,00	0,00%
45	897626	VPUŠTĚ ŠTERBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	8,000	8,000	0,000	8 640,00	69 120,00	0,00	0,00	69 120,00	0,00	0,00%
48	89949	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN PŘES 800MM	KUS	8,000	8,000	0,000	4 564,00	36 512,00	0,00	0,00	36 512,00	0,00	0,00%
14	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	15,832	15,832	0,000	2 413,00	38 202,62	0,00	0,00	38 202,62	0,00	0,00%
15	899632	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	55,825	55,825	0,000	62,00	3 461,15	0,00	0,00	3 461,15	0,00	0,00%
17	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	55,825	55,825	0,000	74,00	4 131,05	0,00	0,00	4 131,05	0,00	0,00%
47	911181	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	22,000	22,000	0,000	3 392,00	74 624,00	0,00	0,00	74 624,00	0,00	0,00%
11	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	817,000	817,000	0,000	314,00	256 538,00	0,00	0,00	256 538,00	0,00	0,00%
41	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	313,000	313,000	0,000	334,00	104 542,00	0,00	0,00	104 542,00	0,00	0,00%
13	917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	100,000	100,000	0,000	1 418,00	141 800,00	0,00	0,00	141 800,00	0,00	0,00%
46	93541	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	248,000	248,000	0,000	2 854,00	707 792,00	0,00	0,00	707 792,00	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	03 STAVBA	odvodnění UV, šterbiny, přídlažba, spárty, obruby						1 482 122,02	0,00	0,00	1 482 122,02	0,00	0,00%
8	K Cch	konstrukce skladyby C chodníková tl.350	M2	3 511,000	3 511,000	0,000	71,00	249 281,00	0,00	0,00	249 281,00	0,00	0,00%
1	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	3 511,000	3 511,000	0,000	107,00	375 677,00	0,00	0,00	375 677,00	0,00	0,00%
11	582611	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	3 511,000	3 511,000	0,000	357,00	1 253 427,00	0,00	0,00	1 253 427,00	0,00	0,00%
	K Cch	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM						1 878 385,00	0,00	0,00	1 878 385,00	0,00	0,00%
	K Cch NlPI	konstrukce skladyby C chodníková tl.350											
8	56332	konstrukce skladyby C chodníková tl.350	M2	142,000	142,000	0,000	71,00	10 082,00	0,00	0,00	10 082,00	0,00	0,00%
1	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	142,000	142,000	0,000	107,00	15 194,00	0,00	0,00	15 194,00	0,00	0,00%
11	58261A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	142,000	142,000	0,000	506,00	71 852,00	0,00	0,00	71 852,00	0,00	0,00%
	K Cch NlPI	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELÍEF TL 60MM DO LOŽE Z KAM						97 128,00	0,00	0,00	97 128,00	0,00	0,00%
	K Cp	konstrukce skladyby C chodníková přejezdná tl.420											
8	562131	konstrukce skladyby C chodníková přejezdná tl.420	M2	218,000	218,000	0,000	249,00	54 282,00	0,00	0,00	54 282,00	0,00	0,00%
1	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TR I TL DO 150MM	M2	218,000	218,000	0,000	107,00	23 326,00	0,00	0,00	23 326,00	0,00	0,00%
11	582612	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	218,000	218,000	0,000	396,00	86 328,00	0,00	0,00	86 328,00	0,00	0,00%
	K Cp	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM						163 936,00	0,00	0,00	163 936,00	0,00	0,00%
	K Cp	konstrukce skladyby C chodníková přejezdná tl.420											
8	562131	konstrukce skladyby C chodníková přejezdná tl.420	M2	40,500	40,500	0,000	249,00	10 084,50	0,00	0,00	10 084,50	0,00	0,00%
1	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TR I TL DO 150MM	M2	40,500	40,500	0,000	107,00	4 333,50	0,00	0,00	4 333,50	0,00	0,00%
11	58261B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	40,500	40,500	0,000	572,00	23 166,00	0,00	0,00	23 166,00	0,00	0,00%
	K Cp NlPI	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELÍEF TL 80MM DO LOŽE Z KAM						37 584,00	0,00	0,00	37 584,00	0,00	0,00%
	K D	konstrukce skladyby C chodníková přejezdná tl.420											
	K D	konstrukce skladyby D funkční skupina D1 tl.420											

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	350,240	350,240	0,000	71,00	24 867,04	0,00	0,00	24 867,04	0,00	0,00%
1	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	350,240	350,240	0,000	143,00	50 084,32	0,00	0,00	50 084,32	0,00	0,00%
11	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	350,240	350,240	0,000	396,00	138 695,04	0,00	0,00	138 695,04	0,00	0,00%
	96	Bourání konstrukcí						213 646,40	0,00	0,00	213 646,40	0,00	0,00%
	999	Nové položky											
501	3272A7	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBRŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH. DRÁT 04,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	M3	0,000	115,300	115,300	4 070,00	0,00	0,00	469 271,00	469 271,00	469 271,00	100,00%
	999	Nové položky						0,00	0,00	469 271,00	469 271,00	469 271,00	100,00%
		<b>Celkem</b>						<b>8 143 233,22</b>	<b>-398 246,20</b>	<b>469 271,00</b>	<b>8 214 258,02</b>	<b>71 024,80</b>	<b>0,87%</b>

501	3272A7	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBRŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH. DRÁT 04,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	M3	cenová hladina:	OTSKP 2019
-----	--------	---	----	-----------------	------------

Za Zhotovitele:

Datum: 27.

Za Objednatele:

Datum:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Table with 2 columns: Stavba, Hodnota. Rows include: Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH (1 197 447 545,43), Aktuální smluvní částka (cena stavby) (1 202 363 109,25), Procento změny Přijaté smluvní částky (100,41%), Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) (0,00%), Sledování změny položek (Skupina 2) (-0,01%), Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro změny záporné dle § 16, odst. (5) písm. b) (4,66%) ABS

Summary table for Skupiny 3 a Skupiny 4. Rows: Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 (7 162 804,65), Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 (0,60%), Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 (359 234 263,63 Kč)

bez ABS

Table with 3 columns: Skupina, Limit, Hodnota. Rows: Sledování limitu 50 % Skupina 3 (8,30% ABS), Sledování limitu 50 % Skupina 4 (0,00% ABS), Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 (598 723 772,72 Kč)

Table with 4 columns: Limit, Hodnota, Limit, Hodnota. Rows: Sledování limitu 15 % (0,48% ABS), Sledování limitu 149 224 000 Kč (5 769 010,02 Kč ABS), Zbývá do limitu (143 454 989,98)

Skupiny změn

Main data table with 40 columns: SO, ZBV č., Investor, Název SO/PS / předmět Změny, Změny záporné (zadávat se znaménkem minus), Změny kladné, Hodnota ZBV, Změny záporné (zadávat se znaménkem minus), Změny kladné, Suma Změn záporných a Změn kladných, Změny záporné (zadávat se znaménkem minus), Změny kladné, Suma Změn záporných a Změn kladných, Změny záporné (zadávat se znaménkem minus), Změny kladné, Suma Změn záporných a Změn kladných, Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných, Změny záporné (zadávat se znaménkem minus), Změny kladné, Suma Změn záporných a Změn kladných, Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných, Změny záporné (zadávat se znaménkem minus), Změny kladné, limit 15 %, Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných, Změny kladné

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

Evidenční číslo: ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ

 Počet stran  
 Počet výtisků  
 Výtisk číslo  
 Klasifikace PI

## Zápis z 46. kontrolního dne stavby „Tramvaj Plotní – soubor staveb, etapa 2-4“

### Kontrolní den

 číslo **46** konaný dne **30.1.2020** v zasedací místnosti zařízení staveniště zhotovitele Dornych

### Účastníci

Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – Prezenční listina

### Program kontrolního dne

1. Kontrola úkolů z jednání o předání staveniště a minulého KD
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:
  - a) plnění věcného harmonogramu
  - b) popis provedených prací
3. Kontrola kvality:
4. Stav BOZP a PO
5. Různé – nové úkoly
6. Kontrola stavby
7. Závěr

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu
1.3.2	Úseky stavby, na které bude postupně vydáváno zvláštní užívání komunikace (ZUK) budou správcem komunikace (BKOM a.s.) předávány na základě výzvy zhotovitele. DPMB upozorňuje, že úsek tramvajové trati (kabely, troleje) od zastávky Konopná až po smyčku Komárov zůstává pod napětím.	Trvá
1.5.7	Zhotovitel zajistí doplnění souřadnic a výšek kontrolních bodů v příčných profilech na všech konstrukčních vrstvách, dle platné TKP č.1, čl.4.4.6, včetně doplnění ZTKP str.17.	Trvá
1.5.13	Zástupce správy komunikací BKOM a.s. požaduje předkládat v jednom vyhotovení realizační dokumentace objektů řady 100.	Trvá průběžně
1.5.15	ÚOZI Objednatele požaduje trvale-po celou dobu výstavby dodržování ustanovení § 13, odst. 6 vyhlášky č.31/1995 o zaměřování podzemních částí stavby před zakrytím a dodržování „Náležitostí a způsobu vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě“ ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., Příloha č. 16, Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h).	Trvá průběžně
2.5.4	ÚOZI objednatel požaduje předávat protokoly geodetického vytyčení a zaměření šachet SO 300 v souladu s TKP, a to včetně porovnání odchylek od projektové dokumentace.	Trvá
6.6	Geodet objednatel upozorňuje na ochranu stávajících měřických bodů vytyčovací sítě stavby, popřípadě náhradu zničených. Na doplněné body musí být geodetem zhotovitele vydán geodetický protokol. Zhotovitel bude bodové pole průběžně obnovovat. <b>Zhotovitel doplnil bodového pole na Plotní.</b>	Trvá průběžně
8.3	Geodet SpSt žádá zhotovitele o předání zaměření hotových přípojek, <b>aktuálně dokladů o podbití tratě.</b>	Průběžně
29.4.1	<b>Řešení vnitrobloku. Demolice objektu Plotní 37</b> Běží soudní proces. Kvůli majetkoprávním vztahům nedotaženo také povolení kanalizace a vodovodu. Zhotovitel upozorňuje, že se jedná o významnou překážku stavby. jednání mezi SMB a p. Koblížkem proběhlo, přesto správce stavby, AD a SMB připravují alternativní řešení. IO SMB do konce ledna 2020 svolá koordinační schůzku s EUROPOINT, zde údajně vydáno ÚR. <b>Jednání proběhlo, domluvena další schůzka v průběhu února 2020.</b>	<b>Termín 02/2020</b>

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

ZÁPIS Z 46. KONTROLNÍHO DNE STAVBY

 EVIDENČNÍ ČÍSLO  
 ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ

„TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4“

KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE

STRANA: 1/5

31.12	<b>Zvonařka – kolize plynu a E.ON</b> Dohodnuta provizorní ochrana stávajícího vedení E.ON, uložení do betonových korýtek. Definitivní vyřešení stavu až při realizaci definitivních vrstev komunikace na ulici Zvonařka. E.ON již akci rozpracoval.	Termín 03-04/2020
33.3	<b>Svodidla na ulici Svatopetrská</b> - zda a kdy bude provedena generální rekonstrukce mostu. Dle zástupců ŘSD ne dříve než za 3 roky. Drážní úřad, po jednání s drážním radou na místě samém, stanovil dvě podmínky – dodržet průjezdný profil a zajistit obecnou ochranu dráhy. DPMB doporučuje osazení zábradlí vysokého 1,3m typ Hicon (obdobně použito u objektu Dornych č.p. 55), projektant zakreslí do dokumentace a následně vzájemně projednáme s ŘSD a DPMB. Projektant zaslal elektronicky, předá písemně do 7.2.2020, následně správce stavby svolá jednání k projednání problematiky.	Termín 02/2020
34.3	Investor DPMB upozorňuje na spolufinancování díla ze zdrojů EU - OPD, nejzazší termín realizace projektu je dle schvalovacího protokolu MD ČR stanoven na 31.12.2020. Čerpání peněžních prostředků je k dnešnímu dni příjemci dotace garantováno do 09/2020. Proběhlo jednání na Ministerstvu dopravy, předána první informace o možném prodloužení termínu realizace stavby.	
35.6	<b>Zvonařka – střední dělicí pás</b> zhotovitel nebude zatím realizovat střední dělicí pás. ŘSD souhlasí s podmínkou nepřekročení investičních nákladů. SpSt vydává zhotoviteli pokyn k zajištění úpravy dokumentace bez středového ostrůvku k projednání. Projektant předložil projekční podklady, správce stavby svolá jednání za účasti ŘSD, Policie, OD JmK. Dne 3.12.2019 proběhlo jednání, domluveny drobné úpravy, ty projektantem zapracovány, správce stavby svolá jednání k projednání problematiky.	Termín 02/2020
36.3	<b>Výšková návaznost za nové osazenou obrubou</b> Zbývá dořešit 1) prostor u čp. 33 (parku) – Brno – Střed si vyžádalo drobné úpravy, realizace v 03/2020. 2) chodníky u LIDL – zbývající část ve vazbě na živice provede zhotovitel v cca 03/2020.	Termín 03/2020
37.6	<b>Přístřešky na zastávkách MHD</b> Pan starosta žádá, aby v rámci stavby byly zřízeny přístřešky nad všemi zastávkami. Jedná se zvláště o upřesnění autobusové zastávky Svatopetrská – Konopná. DPMB sděluje, že přístřešky budou nad všemi zastávkami MHD. Proběhlo jednání MČ Brno - Jih s [redacted] DPMB bude kontaktovat Euro AWK k dořešení problematiky. Zhotovitel žádá o upřesnění typu přístřešku do konce února, informoval EURO-AWK o předpokládaném postupu výstavby. Správce stavby žádá o vystavení pokynu objednatel, že přístřešky jsou součástí stavby. V rámci stavby je 5 tramvajových zastávek s přístřešky – 2x Úzká, 1x Železniční, 2x Konopná. Typ přístřešků si nechá zhotovitel odsouhlasit od DPMB. Na autobusové zastávce Konopná projekt nepředpokládá přístřešek. DPMB žádá AD o zaslání soupisu zastávek a jejich situačních umístění, zvláště pro autobusovou zastávku Konopná (směrem z centra).	Termín 03/2020
37.12	<b>Vlezd na staveništi z prostoru CTP Ponávka</b> Proběhlo jednání, konstatováno, že na předemných plochách nevznikly škody, CTP potvrdí ještě písemně. [redacted] zaslal vyhodnocení provedené pasportizace. Protože CTP nepotvrdilo závěry písemně, zašle konečné stanovisko p. Dobeš elektronicky na zhotovitele.	Termín 01/2020
37.13	<b>TB – oprava odvodňovače a kanalizační přípojky</b> Po opravě odvodňovače v šachtě u OD LIDL bylo zjištěno trvalé poškození kanalizační stoky v délce cca 30 m, včetně poškození kanalizační odbočky. S BVK předběžně domluveno, že oprava proběhne až po uplynutí záruční lhůty na komunikaci. Proběhla schůzka SpSt, zhotovitel a TB, dle dohody uplatní zhotovitel náhradu škody vůči TB. Pojišťovna požádala o vyčíslení nákladů na opravu, ty zhotovitel obratem zaslal, upozorňuje, že náklady jsou uvedeny v aktuálním čase. Správce stavby žádá TB o zaslání písemného výstupu z jednání s pojišťovnou. Zhotovitel informuje, že zahájí předávací řízení, správce stavby k němu přizve zástupce jak TB, tak BVK.	Termín 13.2.2020

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁPIS Z 46. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ	„TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4“	
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 2/5

37.14	<p><u>Podzemní prostory u objektu Svatopetrská 18</u></p> <p>Majitelé pozemků, na kterých se studna nachází, tj. MČ Brno-jih a pan Kocián, mají zájem na zachování studny. Stavebně-technický průzkum studny zajistí mimo rámec stavby IO SMB – zajištěno smluvně u firmy BARABA. Na základě jednání na místě samém předloží [REDAKCE] na IO SMB variantní návrh vizualizace nadzemní části studny. Zaslání návrhu od fy BARABA předpokládáme do konce února 2020. <b>Přislíben termín předání dokumentace 15.2.2020.</b></p>	Termín 02/2020
39.1	<p><u>Vjezd do Vlněny</u></p> <p>IO SMB svolá jednání s CTP k vyřešení poškození části chodníku v prostoru před CTP. Jednání proběhlo, domluveno, že Mgr. Procházka připraví, na objednávku IO SMB, návrh dohody do konce 01/2020. <b>V přípravě dodatek smlouvy mezi SMB a CTP o realizaci akce „Tramvaj Plotní“, v němž si CTP vyžádá dodatečné práce.</b></p>	Termín 02/2020
39.5	<p><u>Převzetí kabelovodů</u></p> <p>IO svolá jednání k upřesnění průběhu předávání kabelovodů (stavební části). SpSt urguje svolání tohoto jednání. <b>Dnes bude zaslána pozvánka.</b></p>	Termín 17.10.2019
40.3	<p><u>Termín realizace TT Úzká – Křenová</u></p> <p>Správce stavby uděluje zhotoviteli pokyn zahájit práce ve vazbě na klimatické podmínky začátkem roku 2020. ZNAKOM projednává podanou žádost k upřesnění dopravního řešení. Již došlo k dohodě s DPMB, <b>v pondělí 3.2.2020 od 08:00 proběhne jednání na Policii ČR, předpoklad vydání opatření v prvním týdnu února s platností do 15.4.2020 a okamžitého zahájení prací.</b></p>	Termín 3.2.2020
41.1	<p><u>Požadavek DPMB, a.s.</u></p> <p>DPMB jako minoritní spoluinvestor a současně jako jeden ze spoluinvestorů, který na svoji část stavby čerpá dotaci EU, upozorňuje majoritního spoluinvestora, že pokud nebude z jeho strany dále umožněno provádět stavbu vlastní tramvajové trati a jejich součástí dle platné projektové dokumentace, tzn. že neumožní bezkolizní provádění prací na této části stavby, vznikne DPMB škoda. Škoda bude vyjádřena ztrátou celé nebo části dotace ze strany SFDI, která vznikne posunem termínu dokončení části stavby DPMB za datum 31.12.2020. K tomu dále DPMB uvádí, že v této věci bude postupovat v souladu s uzavřenou smlouvou o spolupráci a požadovat po majoritním spoluinvestorovi kompenzaci ve výši této ztráty.</p>	
41.3	<p>AD předloží stanovisko k navrženému zkrácení zastávky a „přiblížení“ přechodu pro chodce přes koleje směrem k poště. Splněno, závěry uvedeny v emailu správce stavby na MČ Brno-jih ze dne 20.11.2019. <b>Správce stavby svolá jednání ke stanovení definitivního řešení, do 7.2.2020.</b></p>	Termín 7.2.2020
41.4	<p>AD předloží své stanovisko k navrženému zvýšení počtu parkovacích míst na ul. Svatopetrská (současně omezení navržené zeleně na této ulici). Splněno, závěry uvedeny v emailu správce stavby na MČ Brno-jih ze dne 20.11.2019. <b>Správce stavby svolá jednání ke stanovení definitivního řešení, do 7.2.2020.</b></p>	
41.5	<p>AD předloží své stanovisko k návrhu (po předpokládané demolici objektu Plotní 39) úpravy křižovatky Plotní – Široká, dále k navrženému přesměrování dopravy mezi ulicemi Dornych a Plotní (ve vazbě na p. Kobližka). Splněno, AD předložil návrh variantních řešení. Další postup bude určen objednatelem, SMB, ve vazbě na řešení problematiky Plotní 37. <b>AD zašle elektronicky všem zainteresovaným.</b></p>	Termín 01/2020
43.3	<p>[REDAKCE] OVLHZ MMB upozorňuje na včasné kolaudace dokončených stavebních objektů, popř. ucelených částí.</p>	
44.1	<p><u>Prostor Svatopetrská, od Bílé růže ke Konopné</u></p> <p>SpSt vydává zhotoviteli pokyn k zajištění úpravy dokumentace řešení pochůzných ploch v tomto prostoru. Projektant zpracoval návrh rozsahu, nyní upřesní detaily ve vazbě na požadavky NIPI. <b>Splněno, projektant zaslal elektronicky.</b></p>	Splněno
44.2	<p>Ve vazbě na způsob čerpání a možnost ohrožení okolních nemovitostí sníženou hladinou spodní vody navrhuje zhotovitel snížení počtu kabelovodních šachet o 2 ks. DPMB předběžně souhlasí s <b>drobnými úpravami, ty AD zapracuje ke konečnému stanovisku DPMB, TSB a AD.</b></p> <p><b>Dále zhotovitel informuje o redukci 4 ks malých šachet na ulici Konopná ve vazbě na nemožnost jejich osazení z důvodů vedení inženýrských sítí.</b></p>	Termín 02/2020
45.1	<p><u>Plotní 39</u></p> <p>Rada SMB dne 8. 1. 2020 udělila souhlas s demolicí, pověřila BKOM k vyřízení povolení odstranění stavby a souhlasí, aby BKOM převzal od MČ Brno-jih budovu za účelem jejího odstranění.</p>	Termín 03/2020

	Pan starosta informoval, že následně potvrdila i Rada MČ Brno-jih, předpoklad vystěhování nájemníků do konce 01/2020. Dále požádal o ohleduplnost k nájemníkům sousedního navazujícího objektu, zvláště po dobu demolice objektu Plotní 39. <b>Žádosti na odpojení plynu a elektro podávají jednotliví nájemníci!</b> Dokumentace bude zpracována také do konce 01/2020, předpoklad vydání povolení odstranění stavby počátkem 03/2020. <b>V pondělí 3.2.2020 proběhne na místní části Brno - Jih jednání k upřesnění podoby úpravy ploch po demolici.</b>	
45.3	<b>Plán uzavírek na další období</b> Zhotovitel svolá schůzku k projednání budoucích uzavírek a žádá o co největší vstřícnost ve vazbě na realizační termíny akce. <b>Jednání proběhlo, samostatný zápis.</b>	Splněno
45.4	<b>Opravy poškozených ploch a zařízení na ulici Dornych</b> Správce stavby uděluje zhotoviteli pokyn k odstraňování škod na ulici Dornych, a to v souladu s Dohodou o předčasném užívání. Objednatel, SMB, upřesní, kdo a jakým způsobem bude opravy hradit v případě, že se nepodaří zjistit původce škody. <b>SMB zapojí do řešení této problematiky právní oddělení (až situace nastane).</b>	Splněno

## 2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a) plnění věcného harmonogramu	SpSt vydal pokyn zhotoviteli zpracovat návrh aktualizace HMG ve vazbě na zajištění dopravní obslužnosti Města Brna. <b>Zhotovitel připravil jak revizi POV, tak revizi hmg.</b>
b) popis rozhodujících provedených prací	Viz příloha č. 1 zápisu z KD
c) předpoklad prací	Viz příloha č. 1 zápisu z KD

## 3. Kontrola kvality

a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období	V současné době probíhají práce v souladu s příslušnými TKP a v souladu s PDPS. <b>Kontrolní dny kvality probíhají průběžně se samostatnými zápisy.</b>
--	--

## 4. Stav BOZP a PO

1.4.1	Koordinátor BOZP zpracoval Plán BOZP pro realizaci stavby a předal ho zhotoviteli. Všichni pracovníci budou s plánem BOZP prokazatelně seznámeni (doložit podpisem v prezenční listině plánu).	Trvá
1.4.2	Koordinátor BOZP provádí pravidelné kontroly plnění opatření podle Plánu BOZP na staveništi (zápis minimálně 1 x za týden je rozeslán určeným účastníkům výstavby). Při podstatných závadách a opakujících se závad přijme koordinátor BOZP okamžité opatření a upozorní objednatele	Trvá
1.4.3	Koordinátor požaduje plnění povinnosti zhotovitele a zaslání nejpozději 8 dnů před zahájením technologický postup prací (zákon č. 309/2006 Sb., §16).	Trvá
1.4.4	Při provádění prací budou pracovníci používat předepsané OOPP.	Trvá
1.4.5	Zhotovitel zajistí veřejnosti bezpečný průchod po stávajících chodnících. V případě nutnosti uzavření chodníku budou provedeny koridory pro chodce.	Trvá

## 5. Různé – nové úkoly:

46.1	<b>Parkoviště Spěšná – orientační termín realizace 07-08/2020</b>	
46.2	<b>Podélné prahy</b> Zhotovitel žádá AD o doplnění nášlapů a detailu zkosení pro odvod vody.	Termín 13.2.2020
46.3	<b>Zahájení předávacího řízení jednotlivých objektů</b> Zhotovitel rozešle elektronicky připravené předávací protokoly, následně svolá správce stavby jednotlivá řízení.	Termín 02/2020
46.4	<b>Likvidace původní kanalizace v zeleném pásu Svatopetrská</b> Zhotovitel žádá o stanovení způsobu, jak uvedenou kanalizaci zlikvidovat.	Termín 13.2.2020
46.5	<b>Gabiony</b> Projektmem navržené sypané se skládaným lícem navrhuje zhotovitel nahradit	Termín 02/2020

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁPIS Z 46. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ	„TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4“	
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 4/5



celoskládanými. Navýšení cca 200 tis. Kč, Objednatel, SMB předběžně souhlasí. Zhotovitel předloží návrh ZBV.

46.6

Kanalizace na ulici Uzká  
Zhotovitel žádá provozovatele, BVK, o stanovisko, zda je možné nerealizovat, ve vazbě na dopravní obsluhu.

Termín  
02/2020

#### 6. Kontrola stavby

6.1 Prohlídka staveniště proběhla individuálně.

#### 7. Závěr

Datum konání příštího KD

Dne 27. 2. 2020 od 9:00 hodin

Sraz účastníků KD v prostoru ZS zhotovitele na ulici Dornych.

Kontrolní den (KD) SpSt 13. 2. 2020 od 9:00 hod. na ZS Dornych.

Všichni podepsaní na prezentační listině se se zápisem seznámili a s jeho obsahem souhlasí.

Zapsal

#### Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina

#### Rozdělovník

Rozeslání bude provedeno elektronicky po schválení znění všemi zúčastněnými – zajistí SpSt (Správce stavby).

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  
EVIDENČNÍ ČÍSLO  
ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ

ZÁPIS Z 46. KONTROLNÍHO DNE STAVBY

„TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4“

KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE

STRANA: 5/5



SUDOP BRNO, spol. s r.o.  
Kounicova 26  
611 36 Brno

**IMOS Brno,a.s.**  
[REDACTED]  
**Olomoucká 704/174**  
**627 00 Brno**

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka  
*10 249 12020*

Vyřizující/linka  
[REDACTED]

V Brně, dne  
12.3.2020

**VĚC: 15005 Tramvaj Plotní – Vyjádření autorského ke schválení skládaných gabionových zdí.**

V projektu byla navržena gabionová zeď sypaná se skládaným čelem, a to především z důvodu časové úspory v rámci výstavby. Vzhledem k časové a technologické možnosti zhotovitele provést gabionovou zeď celoskládanou považuje autorský dozor za klad a tuto možnost schvaluje. Celoskládaná gabionová zeď působí celkově lepším estetickým dojmem do městské zástavby.

S pozdravem

[REDACTED]  
Generální ředitel

TEL.: 972 625 804  
TEL./FAX: 541 211 310  
E-MAIL: sudop@sudop-brno.cz  
WEB: www.sudop-brno.cz

BANK. SPOJENÍ: KB BRNO – VENKOV  
Č. Ú.: 63108641/0100  
IČO: 44960417  
DIČ: CZ44960417

Společnost je registrována v OR KS v Brně, oddíl C, vložka 3803

