

## Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 3/48.3 – SO 100.10.2-1/3– Ul. Svatopetrská – Dorných  
1.část, chodníky

---

V předložené změně dochází ke zvýšení ceny objektu ze 7 347 908,70 Kč na 7 451 150,59 Kč, tedy o + **103 241,89 Kč**.

V předložené změně dochází k úpravě výměr položek z nabídky a je zde 6 nových položek.

- Pol. č. 501 – 113151113R00 – Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 40 mm, navrhovaná jednotková cena 124,00 Kč/m2.  
Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (objektová řada). **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**
- Pol. č. 502 – 914992001R00 – Nájem dopravní značky včetně stojanu – den, navrhovaná jednotková cena 23,20 Kč/kus.  
Jednotková cena položky byla převzata z ceníku RTS 2019/I. **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**
- Pol. č. 503 – 914991001R00 – Montáž dočasné značky včetně stojanu, navrhovaná jednotková cena 73,20 Kč/kus.  
Jednotková cena položky byla převzata z ceníku RTS 2019/I. **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**
- Pol. č. 504 – 9149993001R00 – Demontáž dočasné značky včetně stojanu, navrhovaná jednotková cena 47,60 Kč/kus.  
Jednotková cena položky byla převzata z ceníku RTS 2019/I. **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**
- Pol. č. 505 – 999031 – Projekt dopravního značení, včetně schválení, navrhovaná jednotková cena 3 220,00 Kč/kpl.  
Jednotková cena je doložená kalkulací s dopočtem, režii a zisku. **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**


- Pol. č. 506 – 999034 – Projekční práce – změna chodníku Svatopetrská, včetně schválení, navrhovaná jednotková cena 23 575,00 Kč/kpl.  
Jednotková cena je doložená kalkulací s dopočtem, režii a zisku. **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**

**Závěr:**

**Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.**

**Konzultant nemá z hlediska cenové kontroly připomínky.**

V Brně dne 23. 3. 2020



KUBITA s.r.o.





## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**Ul. Svatopetrská - Dorných 1.část, chodníky**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**SO 100.10.2-1/3**

Číslo ZBV:

**3/48.3**

Objednatel: Statutární město Brno  
 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
 IČ: 449 927 85

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
 IČ: 659 933 90

Dopravní podnik města Brna, a.s.  
 Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno  
 IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.  
 Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno  
 IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"  
 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno  
 IČ: 253 22 257

## Rekapitulace ZBV č. 3/48.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/48.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/48.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/48.3	0,00	103 241,89	103 241,89

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/48.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/48.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/48.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>3/48</b>	<b>0,00</b>	<b>103 241,89</b>	<b>103 241,89</b>

**Průvodní list zařazení do skupiny  
pro ZBV číslo: 3/48.3**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 100.10.2-1/3
Název SO/PS:	Ul. Svatopetrská – Dornych 1.část, chodníky

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	<b>1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);</b>
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	3 651 332,86 Kč (bez DPH)
Orientáč. cena navrhovaných Změn záporných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	103 241,89 Kč, 2,83 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 186 148 276,38 Kč, 99,06 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato ZBV řeší změnu v napojení nově realizovaných chodníků a vjezdů v rámci stavebního objektu SO 100.10.2-1 s ulicí Za Mostem. Dále také provedení provizorních zastávek MHD na ulici Dornych. A vyhotovení dodatečných projekčních prací na změnu chodníků na ulici Svatopetrská.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

**ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ:** Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):  
Změny záporné nejsou vyvolány.

**JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODSŤ. (3) ZZVZ:**  
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

**ANO / NE**

**ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny** (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 100.10.2-1.

**Dílčí změna č. 1:**

Tato ZBV řeší změnu v napojení nově realizovaných chodníků a vjezdů v rámci stavebního objektu SO 100.10.2-1 s ulicí Za Mostem. Dle Pokynu správce stavby č. 19 s odvoláním na bod 26.4 KD č. 27 byla úprava provedena z důvodu doplnění realizační dokumentace odsouhlasené autorským dozorem. Jelikož tato skutečnost nebyla uvedena v zadávací dokumentaci stavby, nemohl zhotovitel tuto skutečnost předpokládat.

**Dílčí změna č. 2:**

Na základě požadavku MČ Brno-jih budou provedeny provizorní zastávky MHD na ulici Dornych dle zápisu z KD č. 44 bod 35.4. V zadávací dokumentaci nebylo s provizorními zastávkami uvažováno vzhledem k předčasnému užívání komunikace na ul. Dornych, proto Zhotovitel tuto změnu nemohl předpokládat.

**Dílčí změna č. 3:**

Tato ZBV řeší vyhotovení projekčních prací na dodatečnou úpravu stavby dle požadavku investora stavby, na základě které, bude rozhodnuto, zda tuto úpravu bude možné provést z hlediska ekonomického a technologického. Tato úprava nebyla předpokládána zadávací projektovou dokumentací, proto Zhotovitel ani projektant nemohl tuto změnu předpokládat.

Projektová dokumentace zpracovává požadované úpravy:

- změna chodníku Svatopetrská (změna chodníku za zeleň u areálu Svatopetrská) vč. rozdílového VV

## Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 100.10.2-1:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v %
30	573231110R00	Postřík živичný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m <sup>2</sup>	38,000	0,53%
31	577115126R00	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, ACL 22 S , tloušťky 70 mm, plochy přes 1000 m <sup>2</sup>	9,000	0,20%
33	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	32,000	1,74%
35	576111125T00	Koberec asfaltový se sníženou hlučností, 4 cm	38,000	11,34%
40	592452630R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	32,000	1,83%
47	916261111R00	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	17,500	20,11%
48	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	14,000	2,78%
51	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	14,000	27,72%
54	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	1,768	20,12%
55	113108405R00	Odstranění podkladů nebo krytů živичných, v ploše jednotlivě nad 50 m <sup>2</sup> , tloušťka vrstvy 50 mm	32,000	2,36%
57	113109415R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m <sup>2</sup> , tloušťka vrstvy 150 mm	32,000	2,36%
59	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	19,770	0,88%
60	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	118,620	0,88%
61	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	11,520	1,19%
62	979990112R00	Poplatek za skládku Poplatek za skládku suti - asfalt	8,250	0,49%
64	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	14,000	3,80%
65	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	8,000	1,03%
70	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	4,700	1,83%

71	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	4,700	1,83%
72	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot	4,700	1,83%
73	979990101R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm	4,700	1,83%
511	113151113R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 40 mm	53,750	100,00%
512	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	1 066,000	100,00%
513	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	2,000	100,00%
514	9149993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	2,000	100,00%
515	999031	Projekt dopravního značení, včetně schválení	1,000	100,00%
516	999034	Projekční práce - změna chodníku Svatopetrská	1,000	100,00%

**ZPRACOVATEL:**

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: .....

27. 03. 2020

**SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNEHO ÚTVARU:**

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část, chodníky</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 100.10.2-1/3</b>	Číslo ZBV: <b>3/48.3</b>
--	---	-----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

**Objednatel:**

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno  
Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

**Zhotovitel:** Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu:  Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4-7	Objednatelé

Iniciátor změny: Zhotovitel

**Popis Změny:**

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 100.10.2-1.

**Dílčí změna č. 1:**

Tato ZBV řeší změnu v napojení nově realizovaných chodníků a vjezdů v rámci stavebního objektu SO 100.10.2-1 s ulicí Za Mostem. Dle Pokynu správce stavby č. 19 s odvoláním na bod 26.4 KD č. 27 byla úprava provedena z důvodu doplnění realizační dokumentace odsouhlasené autorským dozorem. Jelikož tato skutečnost nebyla uvedena v zadávací dokumentaci stavby, nemohl zhotovitel tuto skutečnost předpokládat.

**Dílčí změna č. 2:**

Na základě požadavku MČ Brno-jih budou provedeny provizorní zastávky MHD na ulici Dornych dle zápisu z KD č. 44 bod 35.4. V zadávací dokumentaci nebylo s provizorními zastávkami uvažováno vzhledem k předčasnému užívání komunikace na ul. Dornych, proto Zhotovitel tuto změnu nemohl předpokládat.

**Dílčí změna č. 3:**

Tato ZBV řeší vyhotovení projekčních prací na dodatečnou úpravu stavby dle požadavku investora stavby, na základě které, bude rozhodnuto, zda tuto úpravu bude možné provést z hlediska ekonomického a technologického. Tato úprava nebyla předpokládána zadávací projektovou dokumentací, proto Zhotovitel ani projektant nemohl tuto změnu předpokládat.

Projektová dokumentace zpracovává požadované úpravy:

- změna chodníku Svatopetrská (změna chodníku za zeleň u areálu Svatopetrská) vč. rozdílového VV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>0,00</b>	<b>103 241,89</b>	<b>103 241,89</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	<b>31. 03. 2020</b>	podpis	
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno		datum		podpis	
Supervize	jméno		datum		podpis	
Správce stavby	jméno		datum	<b>27. 03. 2020</b>	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 227 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

<b>Statutární město Brno</b> (Oprávněná osoba objednatel)	jméno		datum	
<b>Zhotovitel</b>	jméno		datum	<b>27. 3. 20</b>

Číslo paré:

1



**ZÁPIS****o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro celou ZBV číslo: 3/48.3**

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 100.10.2-1/3	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část, chodníky	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
3 651 332,86

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	3 696 575,84	7 347 908,70	3 696 575,84

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	103 241,89	3 799 817,73	104,07%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	7 451 150,59	3 799 817,73	104,07%

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

SOUHLASÍM  
27. 3. 2020

SOUHLASÍM

27. 03. 2020

Projektant (autorský dozor):

SOUHLASÍM  
31. 03. 2020

Správce stavb

Statutární město Brno

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3/48.3

ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)  
č. SO 100.10.2-1/3

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: SO 100.10.2-1 Ul. Svatopetrská - Dorných 1.část, chodníky

Číslo a název rozpočtu: SO 100.10.2-1 Ul. Svatopetrská - Dorných 1.část, chodníky

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívejší ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>													
1	122102201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v horninách 1 a 2 do 100 m3	m3	35,000	35,000	35,000	0,000	74,00	2 590,00	2 590,00	0,00	0,00	2 590,00	0,00	0,00%
2	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	167,500	167,500	167,500	0,000	78,00	13 065,00	13 065,00	0,00	0,00	13 065,00	0,00	0,00%
3	122302202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	389,660	389,660	389,660	0,000	86,00	33 510,76	33 510,76	0,00	0,00	33 510,76	0,00	0,00%
4	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	592,160	854,660	854,660	0,000	159,00	94 153,44	135 890,94	0,00	0,00	135 890,94	0,00	0,00%
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m	m3	2 960,800	4 273,300	4 273,300	0,000	1,00	2 960,80	4 273,30	0,00	0,00	4 273,30	0,00	0,00%
6	171101111R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí (d) 0,9 nebo v aktivní zóně	m3	167,500	167,500	167,500	0,000	139,00	23 282,50	23 282,50	0,00	0,00	23 282,50	0,00	0,00%
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuštěných	m3	556,500	556,500	556,500	0,000	139,00	77 353,50	77 353,50	0,00	0,00	77 353,50	0,00	0,00%
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuštěním	m2	2 232,500	3 282,500	3 282,500	0,000	13,00	29 022,50	42 672,50	0,00	0,00	42 672,50	0,00	0,00%
9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	592,160	854,660	854,660	0,000	89,00	52 702,24	76 064,74	0,00	0,00	76 064,74	0,00	0,00%
10	58330002.R	Zemina stabilizační vhodná do násypu	t	974,432	974,432	974,432	0,000	133,00	129 599,39	129 599,39	0,00	0,00	129 599,39	0,00	0,00%
11	58344209R	šterkodití frakce 0,0 až 125,0 mm; třída B	t	310,545	310,545	310,545	0,000	227,00	70 493,72	70 493,72	0,00	0,00	70 493,72	0,00	0,00%
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>							<b>528 733,85</b>	<b>608 796,35</b>			<b>608 796,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>18</b>		<b>Povrchové úpravy terénu</b>													
12	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	2 734,000	2 734,000	2 734,000	0,000	17,00	46 478,00	46 478,00	0,00	0,00	46 478,00	0,00	0,00%
13	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhuštěním	m2	2 830,000	2 830,000	2 830,000	0,000	8,00	22 640,00	22 640,00	0,00	0,00	22 640,00	0,00	0,00%
14	181301112R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v sousední ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	2 830,000	2 830,000	2 830,000	0,000	29,00	82 070,00	82 070,00	0,00	0,00	82 070,00	0,00	0,00%
15	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	84,481	84,481	84,481	0,000	136,00	11 489,36	11 489,36	0,00	0,00	11 489,36	0,00	0,00%
16	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	437,235	437,235	437,235	0,000	417,00	182 327,00	182 327,00	0,00	0,00	182 327,00	0,00	0,00%
<b>18</b>		<b>Povrchové úpravy terénu</b>							<b>345 004,36</b>	<b>345 004,36</b>			<b>345 004,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>21</b>		<b>Úprava podloží a základ.spáry</b>													
17	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	46,500	46,500	46,500	0,000	8,00	372,00	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00%
18	212752112T00	Tratvody z ořezákových flex trubek, lože, DN 100 mm	m	31,000	31,000	31,000	0,000	198,00	6 138,00	6 138,00	0,00	0,00	6 138,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
19	69370518R	geotextilie POP; funkce separační, ochranná, vyztužná, filtrační; plošná hmotnost 400 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	51,150	51,150	0,000	31,00	1 585,65	0,00	0,00	1 585,65	0,00	0,00%
21		<b>Úprava podloží a základ.spáry</b>						<b>8 095,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 095,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>											
20	388993000RPO	Chráníčka kabelu z korug. PE 63, bet. mazanina, zemní práce	m	64,000	64,000	0,000	308,00	19 712,00	0,00	0,00	19 712,00	0,00	0,00%
21	388994000RPO	Chráníčka kabelu z korug. PE 110, bet. mazanina, zemní práce	m	156,000	156,000	0,000	370,00	57 720,00	0,00	0,00	57 720,00	0,00	0,00%
22	388995000RPO	Chráníčka kabelu z korug. PE 160, bet. mazanina, zemní práce	m	29,000	29,000	0,000	432,00	12 528,00	0,00	0,00	12 528,00	0,00	0,00%
3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>89 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5		<b>Komunikace</b>											
23	564831111R00	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním tloušťka po zhutnění.100 mm	m <sup>2</sup>	1 819,500	1 819,500	0,000	71,00	129 184,50	0,00	0,00	129 184,50	0,00	0,00%
24	564851111R00	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním tloušťka po zhutnění.150 mm	m <sup>2</sup>	1 897,500	1 897,500	0,000	107,00	203 032,50	0,00	0,00	203 032,50	0,00	0,00%
25	564871111R00	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním tloušťka po zhutnění.250 mm	m <sup>2</sup>	335,000	1 385,000	0,000	178,00	59 630,00	0,00	0,00	246 530,00	0,00	0,00%
26	565171211R00	Podklad z kamena obaleného asfaltem v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 100 mm	m <sup>2</sup>	335,000	1 385,000	0,000	280,00	93 800,00	0,00	0,00	387 800,00	0,00	0,00%
27	567122114R00	Podklad z kamena zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 150 mm	m <sup>2</sup>	78,000	78,000	0,000	249,00	19 422,00	0,00	0,00	19 422,00	0,00	0,00%
28	567132115R00	Podklad z kamena zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 200 mm	m <sup>2</sup>	335,000	1 385,000	0,000	332,00	111 220,00	0,00	0,00	459 820,00	0,00	0,00%
29	573111112R00	Postřík živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	335,000	1 385,000	0,000	18,00	6 030,00	0,00	0,00	24 930,00	0,00	0,00%
30	573231110R00	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	685,000	7 273,000	38,000	12,00	8 220,00	0,00	456,00	87 276,00	456,00	0,53%
		<b>Díleč změna č. 1:</b>											
		<b>9 + 29 m2</b>											
31	577115126R00	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, ACL 22 S, tloušťky 70 mm, plochy přes 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	335,000	4 527,857	9,000	254,00	85 090,00	0,00	2 286,00	1 152 361,68	2 286,00	0,20%
		<b>Díleč změna č. 1:</b>											
		<b>vozovka 9 m2</b>											
32	578131111R00	Litý asfalt z kamena v pruhu šířky do 3 m, jemnozrný, tloušťky 30 mm	m <sup>2</sup>	15,000	15,000	0,000	393,00	5 895,00	0,00	0,00	5 895,00	0,00	0,00%
33	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m <sup>2</sup>	1 834,500	1 866,500	32,000	191,00	350 389,50	0,00	6 112,00	356 501,50	6 112,00	1,74%
		<b>Díleč změna č. 1:</b>											
		<b>chodníky 32 m2</b>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
34	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	78,000	78,000	78,000	193,00	15 054,00	15 054,00	0,00	15 054,00	0,00	0,00%
35	576111125T00	Koberec asfaltový se sníženou hlučností, 4 cm	m2	335,000	335,000	373,000	213,00	71 355,00	71 355,00	0,00	79 449,00	8 094,00	11,34%
		<i>Díleč změna č. 1:</i> vozovka 38 m2											
36	599141110T00	Zalití spáry asfalt. modifikovanou závlivkou	m	30,000	285,000	285,000	121,00	3 630,00	34 485,00	0,00	34 485,00	0,00	0,00%
37	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obodělník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	45,450	45,450	45,450	315,00	14 316,75	14 316,75	0,00	14 316,75	0,00	0,00%
38	592451158R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obodělník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	4,040	4,040	4,040	381,00	1 539,24	1 539,24	0,00	1 539,24	0,00	0,00%
39	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obodělník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	73,882	73,882	73,882	205,00	15 145,71	15 145,71	0,00	15 145,71	0,00	0,00%
40	592452630R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	1 744,270	1 744,270	1 776,270	167,00	291 293,09	291 293,09	0,00	296 637,09	5 344,00	1,83%
		<i>Díleč změna č. 1:</i> chodníky 32 m2											
41	59245266R	dlažba betonová dvouvrstvá; obodělník; písková, červená, hnědá, karamel, antracit; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	11,969	11,969	11,969	266,00	3 183,62	3 183,62	0,00	3 183,62	0,00	0,00%
42	59245270P	Dlažba betonová drážková tl.6 cm šedá	m2	52,015	52,015	52,015	512,00	26 631,68	26 631,68	0,00	26 631,68	0,00	0,00%
5		<b>Komunikace</b>						<b>1 514 062,59</b>	<b>3 536 903,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3 559 195,27</b>	<b>22 292,00</b>	<b>0,63%</b>
6		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>											
43	622423721R00	Úprava povrchu, podlahy oprava vnějších omítek vápenných štukových stupně členitosti 3 v množství opravované plochy přes 65 do 80 %	m2	10,800	10,800	10,800	451,00	4 870,80	4 870,80	0,00	4 870,80	0,00	0,00%
6		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>											
8		<b>Trubní vedení</b>											
44	899201111R00	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě do 50 kg	kus	1,000	1,000	1,000	691,00	691,00	691,00	0,00	691,00	0,00	0,00%
45	831260014RA0	Kanalizace z trub kameninových DN 150, hloubka 1,2 m	m	2,000	2,000	2,000	2 775,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00%
46	894410000RPO	Zřízení vpustí uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců a zemních prací, přesun vpustí	kus	1,000	1,000	1,000	15 478,00	15 478,00	15 478,00	0,00	15 478,00	0,00	0,00%
8		<b>Trubní vedení</b>						<b>21 719,00</b>	<b>21 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
91		<b>Doplnující práce na komunikaci</b>											
47	916261111R00	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	87,000	87,000	104,500	151,00	13 137,00	13 137,00	0,00	15 779,50	2 642,50	20,11%



Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	
48	91786211R00	<i>Dílčí změna č. 1:</i> přídávka - trojřádek 17,5 m Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	503,000	503,000	517,000	14,000	241,00	121 223,00	121 223,00	0,00	3 374,00	124 597,00	3 374,00	2,78%
49	919735112R00	<i>Dílčí změna č. 1:</i> 14 m Řezání stávajících krytů nebo podkladů živiničných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	30,000	30,000	30,000	0,000	81,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00%
50	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	424,200	424,200	424,200	0,000	75,00	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	31 815,00	0,00	0,00%
51	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá <i>Dílčí změna č. 1:</i> 14 m	kus	50,500	50,500	64,500	14,000	93,00	4 696,50	4 696,50	0,00	1 302,00	5 998,50	1 302,00	27,72%
52	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	18,180	18,180	18,180	0,000	73,00	1 327,14	1 327,14	0,00	0,00	1 327,14	0,00	0,00%
53	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	15,150	15,150	15,150	0,000	192,00	2 908,80	2 908,80	0,00	0,00	2 908,80	0,00	0,00%
54	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm <i>Dílčí změna č. 1:</i> 17,5*0,1*1,01	m2	8,787	8,787	10,555	1,768	205,00	1 801,34	1 801,34	0,00	362,44	2 163,78	362,44	20,12%
91		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>							<b>179 338,78</b>	<b>179 338,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7 680,94</b>	<b>187 019,72</b>	<b>7 680,94</b>	<b>4,28%</b>
961		<b>Vybourané stavební suti</b>													
55	113108405R00	Odstranění podkladů nebo krytů živiničných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	1 358,500	1 358,500	1 390,500	32,000	16,00	21 736,00	21 736,00	0,00	512,00	22 248,00	512,00	2,36%
56	113108420R00	<i>Dílčí změna č. 1:</i> stávající chodník 32 m2 Odstranění podkladů nebo krytů živiničných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	1 408,000	2 510,500	2 510,500	0,000	62,00	87 296,00	155 651,00	0,00	0,00	155 651,00	0,00	0,00%
57	113109415R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	1 358,500	1 358,500	1 390,500	32,000	224,00	304 304,00	304 304,00	0,00	7 168,00	311 472,00	7 168,00	2,36%
58	120901121R00	<i>Dílčí změna č. 1:</i> stáv. podklad chodníku 32 m2 Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m3	7,000	7,000	7,000	0,000	1 492,00	10 444,00	10 444,00	0,00	0,00	10 444,00	0,00	0,00%
59	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	1 273,415	2 244,770	2 264,540	19,770	88,00	112 060,52	197 539,76	0,00	1 739,76	199 279,52	1 739,76	0,88%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	979082119R00	Díleč změna č. 1: 32*0,11+32*0,36+38*0,088+9*0,154 Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	7 640,490	13 587,250	118,620	1,00	7 640,49	0,00	118,62	13 587,25	118,62	0,88%
61	979990103R00	Díleč změna č. 1: 6*49,77 Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	504,460	977,980	11,520	86,00	43 383,56	0,00	990,72	84 106,28	990,72	1,19%
62	979990112R00	Díleč změna č. 1: 32*0,36 Poplatek za skládku Poplatek za skládku suti - asfalt	t	768,955	1 678,160	8,250	247,00	189 931,89	0,00	2 037,75	414 505,52	2 037,75	0,49%
961		Díleč změna č. 1: 32*0,11+38*0,088+9*0,154 Vybourané stavební suti						776 796,46	0,00	12 566,85	1 211 293,57	12 566,85	1,05%
962		Vybourané stavební hmoty											
63	113106231R00	Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m <sup>2</sup>	34,000	34,000	0,000	39,00	1 326,00	0,00	0,00	1 326,00	0,00	0,00%
64	113202111R00	Vytřetí obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	368,500	368,500	14,000	60,00	22 110,00	0,00	840,00	22 950,00	840,00	3,80%
65	113203111R00	Díleč změna č. 1: 14 m Vytřetí obrub z dlažebních kostek	m	779,000	779,000	8,000	50,00	38 950,00	0,00	400,00	39 350,00	400,00	1,03%
66	113204111R00	Díleč změna č. 1: 8 m Vytřetí obrub záhonových	m	181,500	181,500	0,000	47,00	8 530,50	0,00	0,00	8 530,50	0,00	0,00%
67	966005111R00	Rozebrání a odstranění zábradlí a ocelových svodidel silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	104,500	104,500	0,000	208,00	21 736,00	0,00	0,00	21 736,00	0,00	0,00%
68	966006132R00	Odstanění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami	kus	4,000	4,000	0,000	316,00	1 264,00	0,00	0,00	1 264,00	0,00	0,00%
69	966006211R00	Odstanění svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzolí	kus	4,000	4,000	0,000	69,00	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00%
70	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu t bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	256,3365	256,3365	4,700	109,00	27 940,68	0,00	512,30	28 452,98	512,30	1,83%
71	979084219R00	Díleč změna č. 1: 14*0,27+8*0,115 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu t příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	256,3365	256,3365	4,700	1,00	256,34	0,00	4,70	261,04	4,70	1,83%
72	979087213R00	Díleč změna č. 1: Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot	t	256,3365	256,3365	4,700	23,00	5 895,74	0,00	108,10	6 003,84	108,10	1,83%
		Díleč změna č. 1:											

Poř. č. 1	Kód položky 2	Název položky 3	m.j. 4	Množství ve Smlouvě 5	Množství dřívější ZBV 6	Množství ve Změně 7	Množství rozdílu 8	Cena za m.j. v Kč 9	Cena celkem ve Smlouvě v Kč 10	Změny záporné v Kč 11	Změny kladné v Kč 12	Cena celkem ve Změně v Kč 13	Rozdíl cen celkem v Kč 14	Rozdíl cen celkem v % 15
73	979990101R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm Díleč změna č. 1:	t	256,3365	256,3365	261,0365	4,700	86,00	22 044,94	0,00	404,20	22 449,14	404,20	1,83%
962		Vybourané stavební hmoty							150 330,20	0,00	2 269,30	152 599,50	2 269,30	1,51%
99	998225311R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací Jakékoliv délky objektu	t	543,309	543,309	543,309	0,000	12,00	6 519,70	0,00	0,00	6 519,70	0,00	0,00%
99		Staveništní přesun hmot							6 519,70	0,00	0,00	6 519,70	0,00	0,00%
767	767990000RP0	Konstrukce zámečnické Odstranění zastávkového přístřešku	kpl	1,000	1,000	1,000	0,000	25 901,47	25 901,47	0,00	0,00	25 901,47	0,00	0,00%
767		Konstrukce zámečnické							25 901,47	0,00	0,00	25 901,47	0,00	0,00%
999		Nové položky												
501	999014	Pronájem výstroje provizorního SSZ	den	0,000	543,000	543,000	0,000	403,70	0,00	0,00	0,00	219 209,10	0,00	0,00%
502	999015	Denní paušál údržby provizorního SSZ	den	0,000	543,000	543,000	0,000	560,10	0,00	0,00	0,00	304 134,30	0,00	0,00%
503	999016	Projekt dopravního značení, včetně schválení	kpl	0,000	1,000	1,000	0,000	4 427,50	0,00	0,00	0,00	4 427,50	0,00	0,00%
504	999017	Montáž dopravního značení	kpl	0,000	1,000	1,000	0,000	114 011,00	0,00	0,00	0,00	114 011,00	0,00	0,00%
505	999018	Přesun dopravního značení při změně etapy	kpl	0,000	1,000	1,000	0,000	19 320,00	0,00	0,00	0,00	19 320,00	0,00	0,00%
506	999019	Demontáž dopravního značení	kpl	0,000	1,000	1,000	0,000	21 332,50	0,00	0,00	0,00	21 332,50	0,00	0,00%
507	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	0,000	1 050,000	1 050,000	0,000	39,00	40 950,00	0,00	0,00	40 950,00	0,00	0,00%
508	919735114R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 150 do 200 mm	m	0,000	40,000	40,000	0,000	205,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00%
509	113107232	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 200 mm	m2	0,000	1 050,000	1 050,000	0,000	269,00	282 450,00	0,00	0,00	282 450,00	0,00	0,00%
510	113151213R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.4 cm	m2	0,000	4 450,000	4 450,000	0,000	35,44	157 708,00	0,00	0,00	157 708,00	0,00	0,00%
511	113151113R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 40 mm	m2	0,000	0,000	53,750	53,750	124,00	0,00	0,00	6 665,00	6 665,00	6 665,00	100,00%
512	914992001R00	Díleč změna č. 1: frézování vozovky 40 mm = 38 m2 frézování ložné vrstvy 70 mm 9 m2 => 70/40*9 m2	kus	0,000	0,000	1 066,000	1 066,000	23,20	0,00	0,00	24 731,20	24 731,20	24 731,20	100,00%
513	914991001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den díleč změna č. 2:	kus	0,000	0,000	2,000	2,000	73,20	0,00	0,00	146,40	146,40	146,40	100,00%
514	9149993001R00	provizorní zastávka na ul. Dorných - od 15.12.2019 do 31.5.2021, počet dnů: 533 dnů x 2 kusy	kus	0,000	0,000	2,000	2,000	47,60	0,00	0,00	95,20	95,20	95,20	100,00%
515	999031	Demontáž dočasné značky včetně stojanu díleč změna č. 2: 2 kusy Projekt dopravního značení, včetně schválení	kpl	0,000	0,000	1,000	1,000	3 220,00	0,00	0,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	100,00%



Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdíl	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem v Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
516	999034	dílčí změna č. 2 Projektční práce - změna chodníku Svatopetrská	kpl	0,000	0,000	1,000	1,000	23 575,00	0,00	0,00	0,00	23 575,00	23 575,00	23 575,00	100,00%
		dílčí změna č. 3 Zpracování projektčních prací na dodatečné úpravy dle investora stavby													
999		Nové položky							0,00	1 171 742,40	0,00	58 432,80	1 230 175,20	58 432,80	4,99%
		Celkem							3 651 332,86	7 347 908,70	0,00	103 241,89	7 451 150,59	103 241,89	1,41%

501	999014	Pronájem výstroje provizorního SZ	den	cenová hladina:											
502	999015	Denní paušál údržby provizorního SZ	den	cenová hladina:											
503	999016	Projekt dopravního značení, včetně schválení	kpl	cenová hladina:											
504	999017	Montáž dopravního značení	kpl	cenová hladina:											
505	999018	Přesun dopravního značení při změně etapy	kpl	cenová hladina:											
506	999019	Demontáž dopravního značení	kpl	cenová hladina:											
507	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drčené tl.25 cm	m2	cenová hladina:											
508	919735114R00	Řezání stávajících krytí nebo podkladů živých, hloubky přes 150 do 200 mm	m	cenová hladina:											
509	113107232	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 200 mm	m2	cenová hladina:											
510	113151213R00	Fréz. živ. krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.4 cm	m2	cenová hladina:											
511	113151113R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živický, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhy šířky do 750 mm, tloušťky 40 mm	m2	cenová hladina:											
512	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	cenová hladina:											
513	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	kus	cenová hladina:											
514	9149993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	kus	cenová hladina:											
515	999031	Projekt dopravního značení, včetně schválení	kpl	cenová hladina:											
516	999034	Projektční práce - změna chodníku Svatopetrská	kpl	cenová hladina:											

Za Zhot

Datum: **27. 3. 2020**

Za Objednatele:

Datum:

**27. 03. 2020**



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Summary table with 2 columns: Stavba (evidenční číslo) and Stavby (název a hodnota). Rows include: 1 Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH (1 197 447 545,43); 2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) (1 186 148 276,38); 3=(2/1)\*100 Procento změny Přijaté smluvní částky (99,06%); 4=(24/1)\*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) (0,00%); 5=(27/1)\*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) (-0,01%); 41=(19/1)\*100 Sledování limitu 15% pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b) (4,37% ABS).

Summary table for Skupiny 3 a 4. Rows include: 6=30+34 Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 (-8 835 054,08 bez ABS); 7=(9/1)\*100 Sledování limitu 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 (-0,74%); 8=1\*0,3 Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4 (359 234 263,63 Kč).

Summary table for Skupina 3 and 4 limits. Rows include: 9=(31/1)\*100 Sledování limitu 50% Skupina 3 (6,57% ABS); 10=(35/1)\*100 Sledování limitu 50% Skupina 4 (0,00% ABS); 11=1\*0,5 Zákonný limit 50% pro Skupinu 3 a Skupinu 4 (598 723 772,72 Kč).

Summary table for Skupina 5 and 6 limits. Rows include: 12=(30/1)\*100 Sledování limitu 15% (0,31% ABS); 13=39 Sledování limitu 149 224 000 Kč (3 699 937,13 Kč ABS); 14=149224000:39 Zbývá do limitu (145 524 062,87).

Skupiny změn

Main data table with 40 columns: SO, ZBV č., Investor, Název SO/PS / předmět Změny, Změny záporné (zadávát se znaménkem mínus), Změny kladné, Hodnota ZBV, Změny záporné (zadávát se znaménkem mínus), Změny kladné, Suma Změn záporných a Změn kladných, Změny záporné (zadávát se znaménkem mínus), Změny kladné, Suma Změn záporných a Změn kladných, Změny záporné (zadávát se znaménkem mínus), Změny kladné, Suma Změn záporných a Změn kladných, Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných, Změny záporné (zadávát se znaménkem mínus), Změny kladné, Suma Změn záporných a Změn kladných, Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných, Změny záporné (zadávát se znaménkem mínus), Změny kladné, limit 15%, Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných, Změny kladné. Rows include various construction items like Komárovské nádrže, Plotní 1. část - Kanalizace, and others.

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.



**IMOS Brno, a.s.      Rozbor ceny položky      999039**

<b>Název :</b>	<b>Projekt dopravního značení, včetně schválení</b>	<b>MJ</b>	<b>kpl</b>
----------------	---	-----------	------------

1	Materiál	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
2	Mzdy	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
3	Odvody      34,00 % z mezd	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
4	Stroje	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
5	Ostatní přímé náklady	2 800,00 Kč	86,96% z celkové JC
6	<b>Přímé náklady [1] až [5]</b>	<b>2 800,00 Kč</b>	
7	Režie výrobní      5,00 % z [6]	140,00 Kč	4,35% z celkové JC
8	Režie správní      5,00 % z [6]	140,00 Kč	4,35% z celkové JC
9	Zisk      5,00 % z [6]	140,00 Kč	4,35% z celkové JC
10	Ostatní a nekalkulované náklady	0,00 Kč	0,00%
<b>Celkem [6] až [10]</b>		<b>3 220,00 Kč</b>	

T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství spotřeba	Jednotková cena	Celkem
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
<b>Materiály</b>						<b>0,00 Kč</b>
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P						0,00 Kč
<b>Mzdy</b>						<b>0,00 Kč</b>
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
<b>Stroje</b>						<b>0,00 Kč</b>
O		Dle CN podzhotovitele	Kč	1,00000	2 800,00	2 800,00 Kč
O						0,00 Kč
<b>Ostatní přímé náklady</b>						<b>2 800,00 Kč</b>

## Poznámka :

Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých nákladů.

**IMOS Brno, a.s.      Rozbor ceny položky      999034**

**Název :**                      **Projekční práce - změna chodníku Svatopetrská**                      **MJ**                      **kpl**

1	Materiál		0,00 Kč	0,00% z celkové JC
2	Mzdy		0,00 Kč	0,00% z celkové JC
3	Odvody	34,00 % z mezd	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
4	Stroje		0,00 Kč	0,00% z celkové JC
5	Ostatní přímé náklady		20 500,00 Kč	86,96% z celkové JC
6	<b>Přímé náklady [1] až [5]</b>		<b>20 500,00 Kč</b>	
7	Režie výrobní	5,00 % z [6]	1 025,00 Kč	4,35% z celkové JC
8	Režie správní	5,00 % z [6]	1 025,00 Kč	4,35% z celkové JC
9	Zisk	5,00 % z [6]	1 025,00 Kč	4,35% z celkové JC
10	Ostatní a nekalkulované náklady		0,00 Kč	0,00%
<b>Celkem [6] až [10]</b>			<b>23 575,00 Kč</b>	

T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství spotřeba	Jednotková cena	Celkem
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
<b>Materiály</b>						<b>0,00 Kč</b>
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P						0,00 Kč
<b>Mzdy</b>						<b>0,00 Kč</b>
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
<b>Stroje</b>						<b>0,00 Kč</b>
O		Nabídka subdávatele - zpracování projektové dokumentace RDS	Kč	1,00000	20 500,00	20 500,00 Kč
O						0,00 Kč
<b>Ostatní přímé náklady</b>						<b>20 500,00 Kč</b>

Poznámka :

Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých nákladů.

Evidenční číslo: ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ

 Počet stran  
 Počet výtisků  
 Výtisk číslo  
 Klasifikace PI

## Zápis z 27. kontrolního dne stavby „Tramvaj Plotní – soubor staveb, etapa 2-4“

### Kontrolní den

 číslo **27** konaný dne **4.4.2019** v zasedací místnosti zařízení staveniště zhotovitele Dornych

### Účastníci

Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – Prezenční listina

### Program kontrolního dne

1. Kontrola úkolů z jednání o předání staveniště a minulého KD
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:
  - a) plnění věcného harmonogramu
  - b) popis provedených prací
3. Kontrola kvality:
4. Stav BOZP a PO
5. Různé – nové úkoly
6. Kontrola stavby
7. Závěr

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu
1.3.2	Úseky stavby, na které bude postupně vydáváno zvláštní užívání komunikace (ZUK) budou správcem komunikace (BKOM a.s.) předávány na základě výzvy zhotovitele. DPMB upozorňuje, že úsek tramvajové trati (kabely, troleje) od zastávka Konopná až po smyčku Komárov zůstává pod napětím.	Trvá
1.5.7	Zhotovitel zajistí doplnění souřadnic a výšek kontrolních bodů v příčných profilech na všech konstrukčních vrstvách, dle platné TKP č.1, čl.4.4.6, včetně doplnění ZTKP str.17.	Trvá
1.5.13	Zástupce správy komunikací BKOM a.s. požaduje předkládat v jednom vyhotovení realizační dokumentace objektů řady 100.	Trvá průběžně
1.5.15	ÚOZI Objednatele požaduje trvale-po celou dobu výstavby dodržování ustanovení § 13, odst. 6 vyhlášky č.31/1995 o zaměřování podzemních částí stavby před zakrytím a dodržování „Náležitostí a způsobu vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě“ ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., Příloha č. 16, Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h).	Trvá průběžně
2.5.4	ÚOZI objednatel požaduje předávat protokoly geodetického vytyčení a zaměření šachet SO 300 v souladu s TKP, a to včetně porovnání odchylek od projektové dokumentace.	Trvá
6.6	Geodet objednatel upozorňuje na ochranu stávajících měřických bodů vytyčovací sítě stavby, popřípadě náhradu zničených. Na doplněné body musí být geodetem zhotovitele vydán geodetický protokol. Zhotovitel doplní bodové pole – splněno, ve vazbě na postup staveních prací bude zhotovitel průběžně obnovovat.	Trvá průběžně
8.3	Geodet SpSt žádá zhotovitele o předání zaměření hotových přípojek. Průběžně	Průběžně
8.4.1	<b>Demolice objektu Dornych 60</b> Demolice probíhá, nyní pozastavena. [redacted] ve vazbě vlivu demolice na jeho budovy, požádal o přerušení demolice, má zájem o odkoupení části objektu, Aktuální stav objektu posoudí statik. Statik se dostaví po odstranění nabourané suti, podle jeho posudku bude rozhodnuto o dalším postupu. Zhotovitel upozornil na rizika, spojená s nedokončením demolice, zvláště na statické zajištění objektu a bezpečnost osob v blízkosti objektu.	Termín 18.4.2019

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁPIS Z 27. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ	„TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4“	
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/4

8.4.3	<b>Demolice objektu Plotní 37</b> Běží soudní proces. Kvůli nevyjasněným majetkoprávní vztahům nedotaženo také povolení kanalizace a vodovodu. V březnu pravděpodobně proběhne další soudní jednání. <b>Zhotovitel upozorňuje, že se jedná o významnou překážku stavby.</b>	Trvá
9.5.1	<b>Dornych 55</b> Běží proces vyřízení rozhodnutí k odstranění stavby, zhotovitel upozorňuje na rizika spojená se statickým stavem objektu a hrozí ohrožení zdraví a bezpečnosti osob. Zhotovitel žádá objednatele o urychlené řešení a avizuje výskyt překážky na kritické cestě s vlivem na termín dokončení díla. Kompletní ZBV na demolici objektu připraveno k projednání v investiční komisi ve čtvrtek 28. 3. 2019. <b>ZBV na investiční komisi projednáno kladně, v Radě SMB také projednáno kladně. Odbor investiční zašle na BKOM souhlas vlastníka s realizací demolice domu. BKOM svolá jednání s FIDES, majitelem sousedního pozemku.</b>	Termín 12.4.2019
11.1	<b>Dodatek smlouvy se zhotovitelem (10 ZBV)</b> Čistopis dodatku smlouvy v 10 -ti vyhotovených podepsán TB, DPMB a ŘSD. <b>Ze strany SMB dodatek podepsán dne 28.3.2019, čistopisy předány.</b>	
13.2	<b>Dornych 84 - [REDAKCE]</b> podal žádost na stavební úřad na povolení odstranění stavby, řízení bylo zanjeno.	
18.6	<b>Řešení dopravní situace křižovatky Zvonarka – Dornych.</b> Zhotovitel předložil rozbor postupu prací na ulici Zvonarka, ta musí být stále provozována na 1 + 1, <b>zprovoznění na více pruhů není možné.</b>	
19.1.	<b>Most Dornych – napojení stávajícího svodu mostu do nové kanalizace. Zhotovitel provedl vyčištění stávajícího svodu, jeho napojení provede do 12.4.2019</b>	Termín 12.4.2019
19.5	ŘSD, SMB a DPMB, odbor dopravy JmK žádají o zaslání aktualizovaného finančního harmonogramu na objekty, které financují. <b>Zhotovitel zpracuje aktualizaci HMG po vymístění veškerých inženýrských sítí, které nyní tvoří překážku v práci, jedná se zvláště o kabelová vedení UPC a CETIN.</b>	Termín 30.4.2019
20.2	<b>[REDAKCE] - buňkoviště,</b> umístění buňkoviště potvrzeno [REDAKCE]. <b>Základ pro buňkoviště ze strany zhotovitele připraven, příští týden instalace.</b>	Termín 12.4.2019
21.5	Zhotovitel avizuje, že oproti předpokládanému postupu prací v HMG nezačíná likvidaci komunikace před OD LIDL, a to do doby vymístění stávajících kabeláží jednotlivých správců sítí, které již nyní brání postupu prací na výstavbě nové komunikace. Před dokončením úprava pláně poloviny vozovky pro provizorní příjezd do LIDL, od 8. 4. 2019 zahájí zhotovitel práce na demontáži kolejí a frézování komunikace.	
22.1	<b>Přeložky kabelů UPC, CETIN</b> Protokol o předání staveniště s UPC podepsán dne 19.3.2019, UPC zahájilo práce, předpoklad dokončení prací konec března, následně do konce dubna rozvody v chodnících. <b>Dne 2.4. 2019 proběhlo předání kabelovodů s CETIN. Nájemní smlouva mezi SMB a UPC, CETIN o podmínkách provozu sítí v kabelovodech stále v řešení.</b>	Trvá
22.3	Budoucí správce kabelovodů SMB (Technické sítě Brno) požaduje doplnění kabelovodních šachet o rošty do odpadních jímek. Objednatel souhlasí s dodatečným osazením roštů, SpSt vydává zhotoviteli pokyn k realizaci (Pokyn SpSt č.14/2019). <b>Vzorky roštů na stavbě, po odsouhlasení ze strany TSB zhotovitel osadí do všech šachet</b>	Termín 30.4.2019
23.1	<b>Zhotovitel upozorňuje, že překládky síťových kabelů jsou na časově kritické cestě a jejich neprovedení má vliv na lhůtu výstavby, a na zprovoznění ulice Dornych.</b>	
23.3	V oblasti objektu TENZA – změna umístění chodníků. Zpracování změny dokumentace zajistí BKOM. <b>BKOM zpracoval a předá zhotoviteli včetně rozdílového výkazu výměr. Změnu umístění chodníku předpokládáme řešit zápisem do stavebního deníku.</b>	Termín 12.4.2019
23.7	Portál ul. Hladíkova – zhotovitel zorganizuje jednání všech zainteresovaných o možnosti tento portál nerealizovat – ve vazbě na navazující portál na ulici Hladíkova. <b>Bude řešeno v průběhu dubna.</b>	Termín 30.4.2019
23.10	Zhotovitel neprodleně zajistí údržbu – opatření proti prašnosti, <b>další jednání svolal stavební úřad na 4. 4. 2019 od 10,30, účast BKOM.</b>	Termín 4.4.2019

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁPIS Z 27. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	„TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4“	
ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 2/4

24.3	Zhotovitel předpokládá zprovoznění části komunikace ulice Svatopetrská – Kalová v 05/2019. ŘSD nesouhlasí s uvedením do předčasného užívání, popř. se zahájením běhu záruk, proto zhotovitel předkládá variantní řešení s osazením provizorních komunikací, znamenající VCP pro město. SpSt žádá zástupce SMB o projednání v investiční komisi dne 28.3.2019. <b>Projednáno kladně jak v investiční komisi, tak následně v Radě SMB.</b>	Splněno
24.4.1	Zhotovitel žádá AD o vyjádření a návrh technického řešení ke kolizi šachty horkovodu a obrubníku komunikace u slévárny UXA. <b>Návrh řešení zaslán, ale neodpovídá aktuální situaci, SpSt žádá AD o nový návrh.</b>	Termín 12.4.2019
24.4.2	Zhotovitel vydá vyjádření k návrhu společnosti UXA na změnu konstrukce ocelových vrat ve vjezdu do areálu	Termín 12.4.2019
25.1	Pravidelné koordinační porady s UPC a CETIN – probíhají každé pondělí od 10,00 hod. <b>Termín další porady v pondělí 8. 4. 2019.</b>	Termín 8.4.2019
26.1	Dotaz zhotovitele na objednatele – jsou odstraněny všechny smluvní překážky na straně objednatele bránící přeložkám sítí jmenovaných podzhotovitelů? Pokud ano, k jakému datu. <b>Objednatel odpoví písemně.</b>	
26.2	Zhotovitel předal Návrh variací dle pokynu SpSt č. 15 na variantní řešení DIO v místech napojení ulic Dornych – Plotní, Svatopetrská – Plotní. Na schválení řešení závisí možnost dalšího postupu stavebních prací od 1.4.2019. Zhotovitel žádá o neprodlené stanovisko objednatele. <b>Jedná se o ZBV 31 a ZBV 32, ty byly odsouhlaseny Radou SMB, SpSt v poděli 8.4.2019 vydá pokyn k realizaci.</b>	Splněno
26.3	DPMB – objednatel DPMB požaduje, zvláště ve vazbě na poskytnutou dotaci, dokončení díla v termínu stanoveném v SoD. V této souvislosti bude svoláno samostatné jednání. Zhotovitel navrhne termín. <b>SpSt vydal pokyn č. 18 k mobilizaci zhotovitele.</b>	
26.4	Napojení nové vozovky na stávající komunikaci Za Mostem. SpSt žádá o vyjádření AD. AD zaslal, vyřešeno. Jedná se o vícepráci. <b>SpSt vydal pokyn zhotoviteli č. 19 v souladu s upravenou dokumentací.</b>	Splněno
26.5	Zhotovitel svolává koordinační jednání na 4.4.2019 ve věci sladení protihlukových stěn a veřejného osvětlení (integrována světla ve vazbě na prostupy kabelů). <b>Proběhne ve 13.00 hod.</b>	Termín 4.4.2019
26.6	Koordinační jednání s ČD o výstavbě budoucího objektu na parcele 600/2 na ulici Dornych. <b>SpSt svolá jednání na 11.4.2019 v 10.00 hod. s AD, ČD a zhotovitelem.</b>	Termín 11.4.2019
26.7	Stavebně technické řešení oblasti Zvonařka a pohybu cyklistů – AD svolá samostatné jednání. Jednání proběhlo v úterý 2.4.2019, problematika neuzavřena. <b>Další jednání proběhne na DPMB dne 8.4.2019 v 10.30 hod.</b>	Termín 8.4.2019
26.8	Rampa Zvonařka – zhotovitel žádá o předání staveniště ke dni 25.3.2019. <b>Práce zahájeny.</b>	Splněno
26.9	Zhotovitel urguje uzavření smlouvy se zástupcem SpSt ve věci kontroly ocelových konstrukcí. <b>Proběhla upřesňující schůzka se zástupcem správce stavby pro PKO, kontroly v závodě výrobce probíhají.</b>	Splněno

## 2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

- a) plnění věcného harmonogramu      Probíhají práce na aktualizaci HMG prací (věcného i finančního), zohledňující aktuální podmínky na stavbě. SpSt dává pokyn zhotoviteli zpracovat návrh aktualizace HMG ve vazbě na ZBV 1-10. Zhotovitel připraví revizi do 13.12.2018. **Revize předložena zhotovitelem v rámci oznámení zhotovitele č.C041/2018.**
- b) popis rozhodujících provedených prací      **Viz příloha č. 1 zápisu z KD**
- c) předpoklad prací      **Viz příloha č. 1 zápisu z KD**

## 3. Kontrola kvality

- a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období      V současné době probíhají práce v souladu s příslušnými TKP a v souladu s PDPS.  
**Kontrolní dny kvality probíhají průběžně se samostatnými zápisy.**

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁPIS Z 27. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ	„TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4“	
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 3/4



#### 4. Stav BOZP a PO

1.4.1	Koordinátor BOZP zpracoval Plán BOZP pro realizaci stavby a předal ho zhotoviteli. Všichni pracovníci budou s plánem BOZP prokazatelně seznámeni (doložit podpisem v prezenční listině plánu).	Trvá
1.4.2	Koordinátor BOZP provádí pravidelné kontroly plnění opatření podle Plánu BOZP na staveništi (zápis minimálně 1 x za týden je rozeslán určeným účastníkům výstavby). Při podstatných závadách a opakujících se závad přijme koordinátor BOZP okamžité opatření a upozorní objednatele	Trvá
1.4.3	Koordinátor požaduje plnění povinnosti zhotovitele a zaslání nejpozději 8 dnů před zahájením technologický postup prací (zákon č. 309/2006 Sb., §16).	Trvá
1.4.4	Při provádění prací budou pracovníci používat předepsané OOPP.	Trvá
1.4.5	Zhotovitel zajistí veřejnosti bezpečný průchod po stávajících chodnících. V případě nutnosti uzavření chodníku budou provedeny koridory pro chodce.	Trvá

#### 5. Různé – nové úkoly:

27.1	UPC – upřesnil cenu za vícenásobné připojení kabelů v oblasti Zvonařka – Plotní. Z důvodu nemožnosti dobudování kabelovodní sítě na ulici Zvonařka za křižovatkou s Plotní. Jedná s o práci na objektu ŘSD. Neprovedení tohoto přepoje brání přeložení stávajících optických kabelů UPC z ulice Plotní. <b>SpSt osloví UPC o stanovení celkové ceny všech přeložek – bude řešeno v rámci pravidelných pondělních porad</b>	
27.2	<b>Vaňkovka – další jednání svolal zhotovitel na čtvrtek 11.4.2019 v 11.00 hod na místo samé.</b>	<b>Termín 11.4.2019</b>
27.3	<b>Bezbariérové Brno – paní tajemnice žádá o přizvání k zahájení prací na chodnících.</b>	
27.4	<b>Zhotovitel žádá AD o ověření, kde se v zadávací dokumentaci nachází demontáž veřejného osvětlení v prostoru rampa.</b>	<b>Termín 18.4.2019</b>

#### 6. Kontrola stavby

6.1 Prohlídka staveniště proběhla individuálně.

#### 7. Závěr

Datum konání příštího KD **Dne 18. 4. 2019 od 9:00 hodin**  
Sraz účastníků KD v prostoru ZS zhotovitele na ulici Dornych.  
**Kontrolní den (KD) SpSt 2. 5. 2019 od 9.00 hod. na ZS Dornych**

Všichni podepsaní na prezentační listině se se zápisem seznámili a s jeho obsahem souhlasí.

Zapsal

#### Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina

#### Rozdělovník

Rozeslání bude provedeno elektronicky po schválení znění všemi zúčastněnými – zajistí SpSt (Správce stavby).

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁPIS Z 27. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ	„TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4“ KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 4/4



Evidenční číslo (naše zn.): 019/2019

Vyřizuje: 

Počet stran 1

Počet výtisků 2

Výtisk číslo

Klasifikace PI

## Pokyn správce stavby č.19

### Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4

**Zhotovitel**Obchodní jméno **IMOS Brno, a.s.**Sídlo **Olomoucká 704/174**Funkce **Hlavní stavbyvedoucí**Jméno 

V souladu s ustanovením Pod-článku 3.3 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek Správce stavby vydává Zhotoviteli stavby pokyn:

**NÁZEV**

**Správce stavby s odvoláním na bod 26.4 KD č.27 ve vazbě na souhlas zástupce ŘSD uděluje zhotoviteli pokyn k realizaci následujících prací:**

- Napojení nové vozovky na stávající komunikaci v ulici Za Mostem, a to na základě doplněné realizační dokumentace odsouhlasené autorským dozorem

Rozsah prací bude dále specifikován v příslušných ZBV projednaných v souladu se Smlouvou.

**Přílohy**

číslo	Název
	Bez příloh

**Rozdělovník**

Vyhotoveno ve 2 výtiscích, každý o 1 straně (stranách).

výtisk číslo	Adresát
1	Správce stavby
2	Zhotovitel

Datum 5.4.2019

  
 Správce stavby

 Jméno  
 funkce

PŘEVZAL:

  
 5.4.2019





Evidenční číslo: ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ

 Počet stran  
 Počet výtisků  
 Výtisk číslo  
 Klasifikace PI

## Zápis z 44. kontrolního dne stavby „Tramvaj Plotní – soubor staveb, etapa 2-4“

Kontrolní den	
číslo	44 konaný dne 12.12.2019 v zasedací místnosti zařízení staveniště zhotovitele Dornych

Účastníci
Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – Prezenční listina

Program kontrolního dne
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrola úkolů z jednání o předání staveniště a minulého KD</li> <li>2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) plnění věcného harmonogramu</li> <li>b) popis provedených prací</li> </ol> </li> <li>3. Kontrola kvality:</li> <li>4. Stav BOZP a PO</li> <li>5. Různé – nové úkoly</li> <li>6. Kontrola stavby</li> <li>7. Závěr</li> </ol>

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu
1.3.2	Úseky stavby, na které bude postupně vydáváno zvláštní užívání komunikace (ZUK) budou správcem komunikace (BKOM a.s.) předávány na základě výzvy zhotovitele. DPMB upozorňuje, že úsek tramvajové trati (kabely, troleje) od zastávky Konopná až po smyčku Komárov zůstává pod napětím.	Trvá
1.5.7	Zhotovitel zajistí doplnění souřadnic a výšek kontrolních bodů v příčných profilech na všech konstrukčních vrstvách, dle platné TKP č.1, čl.4.4.6, včetně doplnění ZTKP str.17.	Trvá
1.5.13	Zástupce správy komunikací BKOM a.s. požaduje předkládat v jednom vyhotovení realizační dokumentace objektů řady 100.	Trvá průběžně
1.5.15	ÚOZI Objednatele požaduje trvale-po celou dobu výstavby dodržování ustanovení § 13, odst. 6 vyhlášky č.31/1995 o zaměřování podzemních částí stavby před zakrytím a dodržování „Náležitostí a způsobu vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě“ ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., Příloha č. 16, Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h).	Trvá průběžně
2.5.4	ÚOZI objednatel požaduje předávat protokoly geodetického vytyčení a zaměření šachet SO 300 v souladu s TKP, a to včetně porovnání odchylek od projektové dokumentace.	Trvá
6.6	Geodet objednatel upozorňuje na ochranu stávajících měřických bodů vytyčovací sítě stavby, popřípadě náhradu zničených. Na doplněné body musí být geodetem zhotovitele vydán geodetický protokol. Zhotovitel bude bodové pole průběžně obnovovat. <b>Geodet objednatel zaslal návrh na doplnění bodového pole na Plotní.</b>	Trvá průběžně
8.3	Geodet SpSt žádá zhotovitele o předání zaměření hotových přípojek, <b>aktuálně dokladů o podbití tratě.</b>	Průběžně
8.4.1	<b>Demolice objektu Dornych 60</b> [redacted] má zájem o odkoupení části objektu. Demolice byla aktuálně pozastavena. Zhotovitel upozornil na rizika, spojená s nedokončením demolice. SMB nemá zájem pozemek prodat. Zhotovitel připraví ZBV k dobourání objektu (ruční bourání, statické zajištění sousedního objektu,...) jako podklad pro rozhodnutí Rady SMB. <b>Správce stavby svolá schůzku k projednání problematiky.</b>	<b>Termín 01/2020</b>

29.4.1	<b>Řešení vnitrobloku, Demolice objektu Plotní 37</b> Běží soudní proces. Kvůli majetkoprávním vztahům nedotaženo také povolení kanalizace a vodovodu. Zhotovitel upozorňuje, že se jedná o významnou překážku stavby. Objednatel upozorňuje, že v tomto prostoru může dojít ke změně rozsahu realizačních prací, a to nejen na komunikacích, ale také na inženýrských sítích. Žádá zhotovitele, aby v tomto prostoru práce zatím neprováděl. Smlouva o převodu pozemků mezi SŽDC a SMB podepsána, zatím bez vkladu do katastru. Upřesněn termín jednání mezi SMB a [REDAKCE] na 18. 11. 2019. <b>Jednání proběhlo, přesto správce stavby, AD a SMB připravují alternativní řešení.</b>	
31.6	<b>Park Plotní, reklama firmy RENGL</b> Zhotovitel dořeší údajně poškozenou reklamu firmy RENGL. <b>Zhotovitel kontaktoval firmu RENGL, došlo k dohodě.</b>	Splněno
31.9	<b>Plotní 39</b> Zhotovitel předal podklady dne 11. 9. 2019 Ing. Hudcovi – MMB OI k nutnosti vystěhování kompletního objektu. Žádost na MČ Brno – jih odešla, místní část řeší. Zhotovitel doloží podrobnou diagnostiku a opatření k nutnému statickému zajištění objektu včetně cenové nabídky, dále cenovou nabídku na demolici jako podklad pro rozhodnutí objednatele o dalším postupu. Zhotovitel předloží cenové nabídky do 6. 12. 2019, správce zašle obratem se svým stanoviskem na IO SMB. <b>Vše splněno, IO SMB zpracoval podklady pro rozhodnutí IK, respektive Rady SMB. Rada Městské části Brno – Jih rozhodla o přidělení bytů, zhotovitel bude kontaktovat bytový odbor MČ k umožnění stěhování ve vazbě na postup prací. Dle vzájemné dohody SMB dořeší přestěhování nájemníků zbývajících 2 bytů.</b>	Splněno
31.12	<b>Zvonařka – kolize plynu a E-ON</b> Dohodnuta provizorní ochrana stávajícího vedení E-ON, uložení do betonových korytek. Definitivní vyřešení stavu až při realizaci definitivních vrstev komunikace na ulici Zvonařka.	Termín 03–04/2020
33.1	<b>Nový vjezd z ulice Plotní pro objekt Dornych 128</b> Projekt nyní na vyjádření na Policii ČR a Odboru dopravy. Vyřešeno, povolení bude vydáno za cca 2 měsíce, realizace společně s ulicí Kalovou cca v 03-04/2020. <b>AD předal realizační dokumentaci, čekáme na vydání povolení.</b>	Splněno
33.3	<b>Svodidla na ulici Svatopetrská</b> - zda a kdy bude provedena generální rekonstrukce mostu. <b>Dle zástupců ŘSD ne dříve než za 3 roky.</b> - Závěr – ve vazbě na provedení mostu a umístění vedení VO není prakticky možné osazení ocelových svodidel. Správce stavby [REDAKCE] zkontaktoval Drážní úřad, proběhlo jednání s drážním radou na místě samém. Na jednání stanoveny dvě podmínky – dodržet průjezdný profil a zajistit obecnou ochranu dráhy. Zhotovitel připraví návrh řešení, správce stavby svolá jednání k dořešení problematiky za účasti zástupců ŘSD a DPMB. <b>DPMB doporučuje osazení zábradlí vysokého 1,3m typ Hicon (obdobně použito u objektu Dornych č.p. 55), projektant zakreslí do dokumentace a následně vzájemně projednáme s ŘSD a DPMB.</b>	Termín 01/2020
34.3	Investor DPMB upozorňuje na spolufinancování díla ze zdrojů EU - OPD, nejzazší termín realizace projektu je dle schvalovacího protokolu MD ČR stanoven na 31.12.2020. Čerpání peněžních prostředků je k dnešnímu dni příjemci dotace garantováno do 09/2020. Proběhlo jednání na Ministerstvu dopravy, předána první informace o <u>možném prodloužení termínu realizace stavby.</u>	
35.4	Požadavek Městské části Brno-jih směrem na zhotovitele a DPMB ke stanovení provizorních zastávek na ulici Dornych, doplnění zastávky Svatopetrská v původní poloze. ZNAKOM zkreslil a projednává s dotčenými orgány. Předpokládáme vydání stanoviska Policie ČR do konce 11/2019. <b>Policie zatím návrh nepotvrdila, Městská část Brno – Jih provede osobní urgenci.</b>	Termín 12/2019
35.6	<b>Zvonařka – střední dělicí pás</b> zhotovitel upozorňuje, že ve prospěch zachování provozu v režimu 2+1 nebude zatím realizovat střední dělicí pás. ŘSD souhlasí s podmínkou nepřekročení investičních nákladů. SpSt vydává zhotoviteli pokyn k zajištění úpravy dokumentace bez středového ostrůvku k projednání. Projektant předložil projekční podklady, doplní ještě výkazy výměr. Správce stavby svolá jednání za účasti ŘSD, Policie, OD	Termín 01/2020

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁPIS Z 44. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	„TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4“	
ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 2/5

36.3	<p>JmK. Jednání se uskuteční v úterý 3.12.2019 od 9:00 hod. <b>Jednání proběhlo, domluveny drobné úpravy, navazující jednání se uskuteční v průběhu ledna.</b></p> <p><b>Výšková návaznost za nově osazenou obrubou</b></p> <p>Zbývá dořešit</p> <p>1) prostor u čp. 33 (parku) – zhotovitel upraví do 6.12.2019. <b>Provedeno, Brno – Střed si vyžádalo drobné úpravy, realizace v 03/2020.</b></p> <p>2) chodníky u LIDL – zde po projednání na IO SMB objednatel souhlasí s drobnými úpravami chodníků (po technickém upřesnění projektantem). Zhotovitel provedl částečně do konce roku 2019, <b>zbývající část ve vazbě na živice v cca 03/2020.</b></p>	Termín 03/2020
37.2	<p><b>Kanalizační šachta a ostatní inženýrské sítě u vjezdu k [REDAKCE]</b></p> <p>Zhotovitel osadí kanalizační šachtu do nové polohy určené AD.</p> <p>Správce stavby žádá AD o předložení změny technického řešení uložení ostatních sítí do konce 12/2019, aby je bylo možné osadit podél pozemku [REDAKCE]</p>	Termín 12/2019
37.6	<p><b>Přístřešky na zastávkách MHD</b></p> <p>Pan starosta žádá, aby v rámci stavby byly zřízeny přístřešky nad všemi zastávkami. Jedná se zvláště o upřesnění autobusové zastávky Svatopetrská – Konopná. Správce stavby žádá DPMB o sdělení, jak postupovat ve věci přístřešků MHD. DPMB sděluje, že přístřešky budou nad všemi zastávkami MHD. <b>Proběhlo jednání MČ Brno - Jih [REDAKCE], DPMB bude kontaktovat Euro AWK k dořešení problematiky.</b></p>	
37.12	<p><b>Vjezd na stavenišť z prostoru CTP Ponávka</b></p> <p>[REDAKCE] svolá jednání, v souladu s uzavřenou dohodou, k vyhodnocení aktuálního stavu živichých ploch ve správě CTP, případně k určení rozsahu jejich opravy. Jednání proběhlo, konstatováno, že na předmětných plochách nevznikly škody, CTP potvrdí ještě písemně. Pan Dobeš zašle na CTP písemně závěry tohoto jednání společně s vyhodnocením provedené pasportizace. <b>Splněno, pasport zaslán, p. Dobeš pro uzavření problematiky svolá jednání se zástupci CTP na místo samé.</b></p>	Termín 12/2019
37.13	<p><b>TB – oprava odvodňovače a kanalizační přípojky</b></p> <p>TB provedly opravu odvodňovače v šachtě u OD LIDL. Zjištěno trvalé poškození kanalizační stoky v délce cca 30 m, včetně poškození kanalizační odbočky. S BVK předběžně domluveno, že oprava proběhne až po uplynutí záruční lhůty na komunikaci. TB zahájí jednání s pojišťovnou, poté proběhne navazující schůzka. Dle sdělení zástupce TB probíhají interní jednání, zatím TB nezahájily jednání s pojišťovnou. Dle telefonické informace již TB jednájí s pojišťovnou, správce stavby žádá TB o zaslání písemného výstupu z těchto jednání. <b>Proběhla schůzka SpSt, zhotovitel a TB, dle dohody uplatní zhotovitel náhradu škody vůči TB. TB projednají se svou pojišťovnou.</b></p>	Termín 16.12.2019
37.14	<p><b>Podzemní prostory u objektu Svatopetrská 18</b></p> <p>Majitelé pozemků, na kterých se studna nachází, tj. MČ Brno-jih a pan Kocián, mají zájem na zachování studny. Stavebně-technický průzkum studny zajistí mimo rámec stavby IO SMB – zajištěno smluvně u firmy Baraba. AD zpracuje, v rámci ZBV, úpravu technického řešení chodníku bez dodatečných technických opatření na šířku chodníku 1,5 m. <b>Na základě jednání na místě samém předloží [REDAKCE] na IO SMB variantní návrh vizualizace nadzemní části studny při zachování minimální šíře chodníku 1,5m.</b></p>	
38.3	<p><b>Stožáry VO na Plotní</b></p> <p>MČ Brno-jih žádá zhotovitele o obnovení veřejného osvětlení k zajištění bezpečnosti obyvatel. Zhotovitel prověří možnost osazení alespoň jednoho provizorního stožáru VO, popř. mobilního stožáru ve vazbě na postup zhotovitelských prací. <b>Stožár osazen, je funkční.</b></p>	Splněno
39.1	<p><b>Vjezd do Viněny</b></p> <p>IO SMB svolá jednání s CTP k vyřešení poškození části chodníku v prostoru před CTP. <b>Jednání svoláno na 13.12.2019 na IO SMB.</b></p>	Termín 13.12.2019
39.5	<p><b>Převzetí kabelovodů</b></p> <p>IO svolá jednání k upřesnění průběhu předávání kabelovodů (stavební části). <b>SpSt urguje svolání tohoto jednání.</b></p>	Termín 17.10.2019
40.3	<p><b>Termín realizace TT Úzká – Křenová</b></p> <p>Správce stavby uděluje zhotoviteli pokyn zahájit práce ve vazbě na klimatické podmínky začátkem roku 2020. Zhotovitel zahájí práce počátkem 02/2020.</p>	

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁPIS Z 44. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ	„TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4“	
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 3/5



41.1	ZNAKOM již projednává podanou žádost k upřesnění dopravního řešení. <b>S navrženým opatřením nesouhlasí provoz DPMB, [REDAKCE].</b> <b>Požadavek DPMB, a.s.</b> DPMB jako minoritní spoluinvestor a současně jako jeden ze spoluinvestorů, který na svoji část stavby čerpá dotaci EU, upozorňuje majoritního spoluinvestora, že pokud nebude z jeho strany dále umožněno provádět stavbu vlastní tramvajové trati a jejich součástí dle platné projektové dokumentace, tzn. že neumožní bezkolizní provádění prací na této části stavby, vznikne DPMB škoda. Škoda bude vyjádřena ztrátou celé nebo části dotace ze strany SFDI, která vznikne posunem termínu dokončení části stavby DPMB za datum 31.12.2020. K tomu dále DPMB uvádí, že v této věci bude postupovat v souladu s uzavřenou smlouvou o spolupráci a požadovat po majoritním spoluinvestorovi kompenzaci ve výši této ztráty.	
41.3	AD předložil stanovisko k navrženému zkrácení zastávky a „přiblížení“ přechodu pro chodce přes koleje směrem k poště. Splněno, závěry uvedeny v emailu správce stavby na MČ Brno-jih ze dne 20.11.2019.	
41.4	AD předložil své stanovisko k navrženému zvýšení počtu parkovacích míst na ul. Svatopetrská (současně omezení navržené zeleně na této ulici). Splněno, závěry uvedeny v emailu správce stavby na MČ Brno-jih ze dne 20.11.2019.	
41.5	AD předložil své stanovisko k návrhu (po předpokládané demolici objektu Plotní 39) úpravy křižovatky Plotní – Široká, dále k navrženému přesměrování dopravy mezi ulicemi Dornych a Plotní (ve vazbě na [REDAKCE]). Splněno, AD předložil návrh variantních řešení. Další postup bude určen objednatelům, SMB, ve vazbě na řešení problematiky Plotní 37.	Splněno
42.1	BKOM upozorňuje na nájem pozemků ČD v prostoru Plotní 6a a nutnost jejich zpětného předání. Zhotovitel po dohodě s [REDAKCE] předá pozemky do konce 12/2019. <b>Zhotovitel tyto pozemky využívá, proto zatím nepředány.</b>	Termín 12/2019
43.2	Zhotovitel předpokládá využívání parkoviště naproti TESCO od 1.1.2020. Protože se jedná o stavbu v zájmu SMB je v rámci výjimky z vyhlášky pronájem ploch bezúplatný. BKOM zašle zhotoviteli příslušnou vyhlášku, kterou uvede zhotovitel do žádosti – <b>splněno.</b>	Splněno
43.3	[REDAKCE] DVLHZ MMB upozorňuje na včasné kolaudace dokončených stavebních objektů, popř. ucelených částí.	

## 2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a) plnění věcného harmonogramu	SpSt vydal pokyn zhotoviteli zpracovat návrh aktualizace HMG ve vazbě na zajištění dopravní obslužnosti Města Brna. <b>Zhotovitel připravil jak revizi POV, tak revizi hmg.</b>
b) popis rozhodujících provedených prací	<b>Viz příloha č. 1 zápisu z KD</b>
c) předpoklad prací	<b>Viz příloha č. 1 zápisu z KD</b>

## 3. Kontrola kvality

a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období	V současné době probíhají práce v souladu s příslušnými TKP a v souladu s PDPS. <b>Kontrolní dny kvality probíhají průběžně se samostatnými zápisy.</b>
--	--

## 4. Stav BOZP a PO

1.4.1	Koordinátor BOZP zpracoval Plán BOZP pro realizaci stavby a předal ho zhotoviteli. Všichni pracovníci budou s plánem BOZP prokazatelně seznámeni (doložit podpisem v prezenční listině plánu).	Trvá
1.4.2	Koordinátor BOZP provádí pravidelné kontroly plnění opatření podle Plánu BOZP na staveništi (zápis minimálně 1 x za týden je rozeslán určeným účastníkům výstavby). Při podstatných závadách a opakujících se závad přijme koordinátor BOZP okamžité opatření a upozorní objednatele	Trvá
1.4.3	Koordinátor požaduje plnění povinností zhotovitele a zaslání nejpozději 8 dnů před zahájením technologický postup prací (zákon č. 309/2006 Sb., §16).	Trvá
1.4.4	Při provádění prací budou pracovníci používat předepsané OOPP.	Trvá

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁPIS Z 44. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	„TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4“	
ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 4/5

1.4.5	Zhotovitel zajistí veřejnosti bezpečný průchod po stávajících chodnicích. V případě nutnosti uzavření chodníku budou provedeny koridory pro chodce.	Trvá
-------	---	------

#### 5. Různé – nové úkoly:

44.1	Prostor Svatopetrská, od Bílé růže ke Konopné – SpSt vydává zhotoviteli pokyn k zajištění úpravy dokumentace řešení pochůzných ploch v tomto prostoru	Termín 01/2020
44.2	Ve vazbě na způsob čerpání a možnost ohrožení okolních nemovitostí sníženou hladinou spodní vody navrhuje zhotovitel snížení počtu kabelovodních šachet o 3 ks. DPMB předběžně souhlasí, s TSB v projednání, zhotovitel si vyžádá i stanovisko AD.	
44.3	Zhotovitel informuje, že zadá AD zpracování dokumentace rozšíření komunikace Zvonařka v prostoru Plotní – pro umožnění provozu na Zvonaře na co nejvíce jízdnic pruhů.	
44.4	Dotaz zhotovitele, Dopravních staveb, na AD, jakým způsobem je řešeno příčné vodivé propojení kolejnic (ukolejnění – odsávací kabely)	
44.5	Dohodu o předčasném užívání (jejíž součástí je užívání SSZ) zašle IO SMB na odbor dopravy SMB – [redacted]	Termín 19.12.2019
44.6	Zhotovitel upřesňuje, že vlastní práce budou letošní rok ukončeny k 20.12.2019 a znovu obnoveny 6.1.2020. Zhotovitel všem účastníkům KD rozešle seznam a kontakty odpovědných osob, které budou oprávněny řešit problémy na staveništi po dobu přerušení prací.	Termín 20.12.2019

#### 6. Kontrola stavby

6.1	Prohlídka staveniště proběhla individuálně.
-----	---

#### 7. Závěr

Datum konání příštího KD	Dne 30. 1. 2020 od 9:00 hodin
	Sraz účastníků KD v prostoru ZS zhotovitele na ulici Dornych.
	Kontrolní den (KD) SpSt 16. 1. 2020 od 9:00 hod. na ZS Dornych.

Všichni podepsaní na prezentační listině se se zápisem seznámili a s jeho obsahem souhlasí.

Zapsal [redacted]

#### Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina

#### Rozdělovník

Rozeslání bude provedeno elektronicky po schválení znění všemi zúčastněnými – zajistí SpSt (Správce stavby).

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁPIS Z 44. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	„TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4“	
ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 5/5





SPOLÉČNOST JE DRŽITELEH CERTIFIKÁTU ISO 9001 a 14001

ZNAKOM s.r.o. ZENGROVA 4, 615 00 BRNO

IČ O. 25264641 DIČ : CZ26254641

SPOLÉČNOST JE ZAPSANÁ V ČR JAKO VĚCNÉ DRŽITEL C. JEDNOTKY KC924



KOMPLETNÍ BLUŽBY V OBLASTI DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

**NON STOP 602 718 310**

E-MAIL: ZNAKOM@ZNAKOM.CZ WWW.ZNAKOM.CZ TEL./FAX: 548 226 375

Příjemce:

IMOS Brno a.s.

V Brně dne 19.11.2019

## CENOVÁ NABÍDKA

**STAVBA: Tramvaj Plotní - provizorní zastávka na ul. Dorných**  
**DODÁNÍ A MONTÁŽ PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ**

TYP ZNAČENÍ	počet ks	cena za pronájem / 1 ks / 1 den	cena pronájem / 1 den
pronájem dopravního značení	2	4,00	8,00
<b>Cena za pronájem na 1 den celkem bez DPH</b>			<b>8,00</b>

### SOUČET

Počet dnů pronájmu (vynásobit příslušným počtem dnů pronájmu)	1,00
<b>Cena celkem za pronájem bez DPH</b>	<b>8,00</b>

### OSTATNÍ NÁKLADY SPOJENÉ S UZAVÍRKOU

TYP ZNAČENÍ	počet ks	cena za ks bez DPH	cena celkem bez DPH
projekt dopravního značení, včetně schválení	1	2 800,00	2 800,00
montáž dopravního značení	1	600,00	600,00
demontáž dopravního značení	1	600,00	600,00
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>4 000,00</b>

<b>CENA CELKEM ZA ZAKÁZKU</b>	<b>4 008,00</b>
-------------------------------	-----------------

CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH 21%

Těšíme se na další spolupráci s Vámi,

ZNAKOM s.r.o.





SUDOP BRNO, spol. s r.o.  
Kounicova 26  
611 36 Brno

**IMOS Brno, a.s.**

**Olomoucká 704/174  
627 00 Brno**

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka  
*10962* /2019

Vyřizuje/linka

V Brně, dne  
6.8.2019

**VĚC: 15005 Tramvaj Plotní – Objednávka projekčních prací:**

Na základě poptávky Vám zasíláme cenovou kalkulaci předpokládaného rozsahu projekčních prací na zpracování následujících bodů projekčních prací:

- změna chodníku Svatopetrská (změna chodníku za zeleň u areálu Svatopetrská) vč. rozdílového VV
- úprava prostranství u přechodu křižovatky Dornych-Přízová (u areálu Vlněna)
- úprava polohy SSZ na ul. Kalová
- chodník u bývalého domu Dornych č.o. 55
- zpracování nového sjezdu na ulici Svatopetrská – jedná se o vjezd k objektu Dornych 128 od ulice Plotní, kde dojde ke zpracování Nové situace a Vytyčovací situace včetně nových vytyčovacích bodů
- zpracování prodloužení autobusové zastávky Zvonařka o 2,0 m (z 22 m na 24 m), kde dojde ke zpracování Nové situace, revize TZ a Vytyčovací situace včetně nových vytyčovacích bodů

Předpokládaný počet paré: 6 ks tištěné + 1 ks digitální forma

Termín dodání: 8.11.2019, případně dle možností projektanta dříve.

Kalkulace:

Zpracování projektové dokumentace RDS:

Projektové práce, kompletace: 131.000,- Kč bez DPH

DPH 21%: 27.510,- Kč

Celkem cena vč. DPH: 158.510,- Kč

S pozdravem

TEL.: 972 625 804  
TEL./FAX: 541 211 310  
E-MAIL: sudop@sudop-brno.cz  
WEB: www.sudop-brno.cz

BANK. SPOJENÍ: KB BRNO – VENKOV  
Č. Ú.: 63108641/0100  
IČO: 44960417  
DIČ: CZ44960417





Evidenční číslo: ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ

 Počet stran  
 Počet výtisků  
 Výtisk číslo  
 Klasifikace PI

## Zápis z 31. kontrolního dne stavby „Tramvaj Plotní – soubor staveb, etapa 2-4“

### Kontrolní den

 číslo **31** konaný dne **30.5.2019** v zasedací místnosti zařízení staveniště zhotovitele Dornych

### Účastníci

Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – Prezenční listina

### Program kontrolního dne

1. Kontrola úkolů z jednání o předání staveniště a minulého KD
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:
  - a) plnění věcného harmonogramu
  - b) popis provedených prací
3. Kontrola kvality:
4. Stav BOZP a PO
5. Různé – nové úkoly
6. Kontrola stavby
7. Závěr

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu
1.3.2	Úseky stavby, na které bude postupně vydáváno zvláštní užívání komunikace (ZUK) budou správcem komunikace (BKOM a.s.) předávány na základě výzvy zhotovitele. DPMB upozorňuje, že úsek tramvajové trati (kabely, troleje) od zastávka Konopná až po smyčku Komárov zůstává pod napětím.	Trvá
1.5.7	Zhotovitel zajistí doplnění souřadnic a výšek kontrolních bodů v příčných profilech na všech konstrukčních vrstvách, dle platné TKP č.1, čl.4.4.6, včetně doplnění ZTKP str.17.	Trvá
1.5.13	Zástupce správy komunikací BKOM a.s. požaduje předkládat v jednom vyhotovení realizační dokumentace objektů řady 100.	Trvá průběžně
1.5.15	ÚOZI Objednatele požaduje trvale-po celou dobu výstavby dodržování ustanovení § 13, odst. 6 vyhlášky č.31/1995 o zaměřování podzemních částí stavby před zakrytím a dodržování „Náležitostí a způsobu vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě“ ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., Příloha č. 16, Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h).	Trvá průběžně
2.5.4	ÚOZI objednatel požaduje předávat protokoly geodetického vytyčení a zaměření šachet SO 300 v souladu s TKP, a to včetně porovnání odchylek od projektové dokumentace.	Trvá
6.6	Geodet objednatel upozorňuje na ochranu stávajících měřických bodů vytyčovací sítě stavby, popřípadě náhradu zničených. Na doplněné body musí být geodetem zhotovitele vydán geodetický protokol. Zhotovitel doplní bodové pole, <b>ve vazbě na postup stavebních prací bude zhotovitel pole průběžně obnovovat.</b>	Trvá průběžně
8.3	Geodet SpSt žádá zhotovitele o předání zaměření hotových přípojek. <b>Průběžně</b>	Průběžně
8.4.1	<b>Demolice objektu Dornych 60</b> [redacted] ve vazbě vlivu demolice na jeho budovy, požádal o přerušení demolice, má zájem o odkoupení části objektu. Statik vystavil posudek s návrhem dalšího postupu. Zhotovitel upozornil na rizika, spojená s nedokončením demolice, zvláště na statické zajištění objektu a bezpečnost osob v blízkosti objektu. <b>Demolice byla aktuálně pozastavena, nyní řeší stavební úřad, a to vč. rozdělení pozemku</b>	Trvá

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

ZÁPIS Z 31. KONTROLNÍHO DNE STAVBY

EVIDENČNÍ ČÍSLO

„TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4“

ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ

KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE

STRANA: 1/4

30.2	AD se vyjádří ke kolizi kanalizační šachty ve středovém ostrůvku u UXA, zhotovitel zašle geodetické podklady na AD. <b>Upřesněno, s tímto řešením však nesouhlasí Policie, AD navrhne řešení, obdobně i pro dešťové vpusti na mostě Ponávka</b>	Termín 13.6.2019
30.3	<b>SpSt dává zhotoviteli pokyn k realizaci úseků chodníků,</b> které nejsou v kolizi se sítěmi UPC a CETIN v rozsahu – vlevo od konce úseku po vstup do TENZA, od nového vjezdu TENZA po dům č. 55, úsek podél CTP až po Zvonařku vlevo i vpravo - probíhá	
30.4	<b>Vodovodní přípojka pro Vlněnu (nepropojená).</b> AD zpracuje revizi dokumentace s osazením hydrantu, revize bude potvrzena CTP i BVK. Zhotovitel zašle podklady. <b>Vyřešeno, projednáno jiné technické řešení se zaslepením, současně správce stavby bere na vědomí žádost CTP na vybudování nové přípojky (jiné umístění, větší dimenze). Výstavba proběhne kapacitami BVK, požadavek správce stavby na ukončení prací do 7.6.2019</b>	Termín 7.6.2019
30.5	Zhotovitel žádá AD o svolání koordinační schůzky ve věci plynovodů (vysvětlení délek, rozsah přípojek apod.). <b>Schůzka proběhne 4.6.2019</b>	Termín od 4.6.2019
30.6	Přípojka plynu pro ČD, urgency zhotovitele i SpSt o dodání územního souhlasu, respektive stavebního povolení.	Trvá
30.7	AD avizuje, že některé úkoly provádí nad rámec AD.	

## 2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a) plnění věcného harmonogramu	SpSt vydal pokyn zhotoviteli zpracovat návrh aktualizace HMG ve vazbě na zajištění dopravní obslužnosti Města Brna. <b>Zhotovitel připraví jak revizi POV, tak revizi hmg, a to do 10. 6. 2019.</b>
b) popis rozhodujících provedených prací	Viz příloha č. 1 zápisu z KD
c) předpoklad prací	Viz příloha č. 1 zápisu z KD

## 3. Kontrola kvality

a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období	V současné době probíhají práce v souladu s příslušnými TKP a v souladu s PDPS. <b>Kontrolní dny kvality probíhají průběžně se samostatnými zápisy.</b>
--	--

## 4. Stav BOZP a PO

1.4.1	Koordinátor BOZP zpracoval Plán BOZP pro realizaci stavby a předal ho zhotoviteli. Všichni pracovníci budou s plánem BOZP prokazatelně seznámeni (doložit podpisem v prezenční listině plánu).	Trvá
1.4.2	Koordinátor BOZP provádí pravidelné kontroly plnění opatření podle Plánu BOZP na staveništi (zápis minimálně 1 x za týden je rozeslán určeným účastníkům výstavby). Při podstatných závadách a opakujících se závad přijme koordinátor BOZP okamžitá opatření a upozorní objednatel	Trvá
1.4.3	Koordinátor požaduje plnění povinnosti zhotovitele a zaslání nejpozději 8 dnů před zahájením technologický postup prací (zákon č. 309/2006 Sb., §16).	Trvá
1.4.4	Při provádění prací budou pracovníci používat předepsané OOPP.	Trvá
1.4.5	Zhotovitel zajistí veřejnosti bezpečný průchod po stávajících chodnících. V případě nutnosti uzavření chodníku budou provedeny koridory pro chodce.	Trvá

## 5. Různé – nové úkoly:

31.1	<b>Plotní 27 – přípojky vody a kanalizace</b> ve vazbě na plánovanou výstavbu odeslala [redacted] z PROGIS PRO prostřednictvím správce stavby podklady na AD k upřesnění přípojky vody a kanalizace, AD se předá stanovisko do 13.6.2019	Termín 13.6.2019
31.2	<b>Stávající vedení plynu u DORN – výškový nesoulad.</b> AD svolal jednání na místo samé (ZS) na den 4.6.2019 od 09,30 hod	Termín 4.6.2019
31.3	<b>Parkoviště Spěšná</b> [redacted] předá výkresovou dokumentaci přípojek dešťové vody, Městská část Brno – Jih objedná u zhotovitele realizaci	

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁPIS Z 31. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	„TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4“	
ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ	KLASIFIKACE: PROVOZNI INFORMACE	STRANA: 3/4

9.5.1	<b>Dornych 55</b> Povolení odstranění stavby vydáno, nabylo právní moci. Rada Města Brna rozhodla, v pátek 31.5.2019 bude objekt předán k zahájení demoličních prací.	Splněno
18.6.2	<b>Řešení dopravní situace křižovatky Zvonařka – Dornych.</b> DPMB žádá o alespoň částečné zprovoznění ulice Zvonařka na 2+1. Správce stavby vydává zhotoviteli pokyn k variaci na zprovoznění ulice Zvonařka, a to částečné na 2+1 k datu 17.6.2019, zprovoznění ulice Zvonařka na 2+1 k 1.7.2019, a do doby zprovoznění ulice Dornych	Termín 17.6.2019
19.5	<b>Aktualizovaný finanční harmonogram</b> Správce stavby vydal dne 16. 5. 2019 zhotoviteli pokyn na zpracování variace POV se zaměřením na zlepšení dopravní situace v prostoru stavby – zhotovitel POV zpracoval, nyní ještě zpracuje dopady provozu na ulici Zvonařka a předá včetně harmonogramu do 10.6.2019.	Termín 10.6.2019
20.2	<b>██████████ – buňkoviště</b> - vodovodní přípojka - vyřešena s podružným měřením, - elektro přípojka - běží, ██████████ požádal na domácnost, tím nebude muset být osazen pomocný rozvaděč. Předpoklad, že cca v polovině června bude buňkoviště včetně příjezdu připraveno k předání mezi SMB a ██████████	Termín 13.6.2019
22.1	<b>Přeložky kabelů UPC, CETIN</b> Probíhají pravidelné pondělní porady, další jednání 10. 6. 2019 od 10:00 hod. Překládky (zakopání) veškerých kabelů budou probíhat postupně, max. do 15. 6. 2019, přepojení kabeláží proběhne předběžně mezi 17. – 20. 6. 2019.	Termín 15.6.2019
23.1	Zhotovitel upozorňuje, že překládky síťových kabelů jsou na časové kritické cestě a jejich neprovedení má vliv na zprovoznění ulice Dornych.	
23.7	<b>Portál č. 3 na ul. Hladíkova</b> Protože se jedná o vazbu na opravu ulici Hladíkova, optický kabel v oblasti základu portálu a malou vzdálenost mezi navrženým a stávajícím portálem, svolá SpSt jednání všech zainteresovaných. Bude dořešeno na schůzce 3.6.2019 v 9:00 na ZS Dornych.	Termín 3.6.2019
26.7	<b>Stavebně technické řešení oblasti Zvonařka a pohybu cyklistů</b> AD svolá samostatné jednání. Jednání proběhlo v úterý 2. 4. 2019, problematika neuzavřena. Další jednání svoláno na 28. 5. 2019 v 10.00 hod. Jednání proběhlo, zatím nedořešeno	
27.3	<b>Bezbariérové Brno</b> – paní tajemnice žádá o přizvání k zahájení prací na chodnicích. Zhotovitel přizve zástupce k realizaci prvního přechodu pro chodce u TENZA.	
28.4	<b>Oplocení (zídka) mezi Kovářskou a Uxa.</b> Majitel žádá provést zídku do původního stavu – cca 1 m vysokou s modrou omítkou. Zhotovitel žádá AD o upřesnění technického řešení a dodání rozdílového výkazu výměr.	Termín 9.5.2019, trvá
28.5	BKOM avizuje změnu technického řešení komunikace v lokalitě Komárovská. SpSt požaduje po objednateli předat odsouhlasené řešení společně s povolením stavby.	
29.1	Ve spolupráci se zhotovitelem bude zástupce investora projednávat nové umístění vodovodních šachet v chodbě, popř. ve sklepě Plotní 25, 43, 63, 65, 67, 69 a 73.	Průběžně
29.4	<b>Řešení vnitrobloku, Demolice objektu Plotní 37</b> Běží soudní proces. Kvůli majetkoprávním vztahům nedotaženo také povolení kanalizace a vodovodu. Zhotovitel upozorňuje, že se jedná o významnou překážku stavby. Objednatel upozorňuje, že v tomto prostoru může dojít ke změně rozsahu realizačních prací – a to nejen na komunikacích, ale také na inženýrských sítích. Žádá zhotovitele, aby v tomto prostoru práce zatím neprováděl. Proběhlo jednání, konstatováno, že v běhu nyní převod pozemků mezi SŽDC a SMB, dále probíhají jednání mezi SMB a ██████████	
30.1	<b>Prodloužení zastávky na Zvonařce pro dva kloubové autobusy</b> DPMB, a.s. žádá AD o prověření možnosti prodloužení zastávky (podél stávající smyčky). AD potvrdil možnost prodloužení o ca 3 bm, objednatel DPMB proto žádá o prodloužení zastávky na délku 32 bm. Správce stavby na tomto základě uděluje zhotoviteli pokyn k variaci, která zajistí změnu délky autobusové zastávky Zvonařka pro autobusovou dopravu u vlastní nástupní hrany na délku 32 m.	Termín 23.5.2019



31.4	<b>Svatopetrská – přístřešek MHD (BUS)</b> Tento přístřešek není součástí stavby, Správce stavby vstoupil do jednání s EURO AWK i jejím projektantem, ten připravuje dokumentaci osazení základů pro přístřešek, zhotovitel předběžně souhlasí s realizací základů na objednávku EURO AWK	
31.5	<b>Ostatní přístřešky MHD</b> Jsou součástí stavby, správce stavby je s EURO AWK dohodnut na průběžných koordinačních jednáních	
31.6	<b>Park Plotní</b> Požadavky Městské části budou řešeny prostřednictvím správce stavby	
31.7	<b>Dorných 55 – chodník</b> Pan starosta žádá, po provedení demolice objektu, o prověření šířky nově budovaného chodníku	
31.8	<b>Uvádění ploch do definitiv. Stavů</b> Pan starosta žádá, zvláště ve vazbě na omezení prašnosti, o co nejrychlejší uvádění ploch do definitivního stavu – zvláště brzké zatravnění nezpevněných ploch, tak pravidelný úklid ostatních ploch	průběžně
31.9	<b>Plotní 39</b> Byty již byly uvolněny, pan starosta žádá o upřesnění termínu zahájení realizace, zhotovitel i ve vazbě na stanovisko statika sdělí do konce června	Termín 30.6.2019
31.10	<b>TENZA – chodníky, vjezd VEZEKO</b> Zhotovitel žádá o doplnění dokumentace o rozdílový rozpočet a stanovisko k definitivní podobě vjezdu do VEZEKO – předá BKOM do 13. 6. 2019	Termín 13.6.2019
31.11	<b>Parkoviště v prostoru Dorných 44</b> Zhotovitel žádá o upřesnění polohy a podoby vjezdu - předá BKOM	Termin 13.6.2019
31.12	<b>Zvonařka – kolize plynu a E-ON</b> Dohodnuta ochrana stávajícího vedení E-ON, uložení do betonových korýtek	
31.13	<b>Dalších developerské projekty</b> Správce stavby i zhotovitel žádají o co nejrychlejší předávání informací o plánovaných projektech – ve vazbě na postup výstavby	průběžně
31.14	<b>Zvonařka – stávající ocelová lávka</b> Zhotovitel žádá, pokud má někdo k dispozici, o předání dokumentace skutečného provedení – pro usnadnění demontážních prací	

## 6. Kontrola stavby

6.1 Prohlídka staveniště proběhla individuálně.

## 7. Závěr

Datum konání příštího KD

Dne 13. 6. 2019 od 9:00 hodin

Sraz účastníků KD v prostoru ZS zhotovitele na ulici Dorných.

Kontrolní den (KD) SpSt 27. 6. 2019 od 9.00 hod. na ZS Dorných

Všichni podepsaní na prezentační listině se se zápisem seznámili a s jeho obsahem souhlasí.

Zapsal

## Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina

## Rozdělovník

Rozeslání bude provedeno elektronicky po schválení znění všemi zúčastněnými – zajistí SpSt (Správce stavby).

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁPIS Z 31. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	„TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4“	
ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 4/4



Evidenční číslo (naše zn.): 014/2019

Vyřizuje: 

Počet stran 1

Počet výtisků 2

Výtisk číslo

Klasifikace PI

## Pokyn správce stavby č.14

### Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4

**Zhotovitel**

Obchodní jméno **IMOS Brno, a.s.**  
 Sídlo **Olomoucká 704/174**  
 Funkce **Hlavní stavbyvedoucí**  
 Jméno 

V souladu s ustanovením Pod-článku 3.3 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek Správce stavby vydává Zhotoviteli stavby pokyn:

**NÁZEV**

**Správce stavby, na základě projednání jednotlivých bodů na 25. kontrolním dni stavby, uděluje pokyn k realizaci následujících prací:**

- v úseku Dornych 128 až Dornych 55 vymístění kabelů CETIN a UPC a jejich ochranu obetonováním
- dodání a osazení kompozitových roštů na odvodňovací jímky v kabelovodních šachtách stavebních objektů řady SO 800 a SO 430
- na pozemku v místě fy IVECO a Unicredit provedení změny založení oplocení SO 100.10.2 a SO 100.20.2
- provedení prodloužení protihlukové stěny SO 130.30.01-01 u fy FIDES
- provedení protihlukové úpravy vjezdových bran protihlukové stěny u fy FIDES, SO 130.30.01-01 vč. změny způsobu otírání brány
- zajištění projektové dokumentace pro změnu trasy chodníků v místě budovy TENZA ( fy TOP-IN ), SO 100.10.2 a následnou realizaci této změny

Rozsah prací bude dále specifikován v příslušných ZBV projednaných v souladu se Smlouvou.

**Přílohy**

číslo	Název
	Bez příloh

**Rozdělovník**

Vyhotoveno ve 2 výtiscích, každý o 1 straně (stranách).

výtisk číslo	Adresát
1	Správce stavby _____
2	Zhotovitel

Datum 8.3.2019

  
 Správce stavby

 Jméno  
 funkce

PŘEVZAL: 8.3.2019