

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je/není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005049

Stavební akce:	Prodloužení tramvajové trati na Borská pole		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	A/ 023		
Dotčená část stavby:	SO 652.1 Trolejové vedení		
Název / označení změny:	zdvojení základu, odstranění troleje, zajištění sloupu TV		
Podklad pro změnu:	Změna PD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu	ze dne	
Návrh pro změnu podal:	TSS Grade, a.s.	Dne:	
Zdůvodnění a popis změny: Vzhledem k hustotě stávajících sítí v chodnících Klatovské třídy a nutnosti umístění trakčních stožárů mimo okna přilehlých bytových domů, muselo být v případě stožáru S2 přistoupeno k modifikaci jeho vetknutí z centrického na excentrické. Tato úprava si vyžádala navýšení kubatury základu včetně jeho dovyztužení a osazení atypického kotevního přípravku (ocelová roura + kotevní rám). Změna etapizace v průběhu výstavby, spojená s nutností minimalizace výpadku dopravní obslužnosti lokality (požadavek PMDP a odboru dopravy), preferovala v rámci Klatovské třídy zprovoznění TT před částí přeložek inženýrských sítí. Provádění výkopových prací v těsné blízkosti základu trakčního stožáru provozované trati ale může (ve spojení se silami od napjaté troleje) ohrozit jeho stabilitu. Aby bylo riziko eliminováno byla trolej po dobu těchto prací z dotčeného stožáru převěšena na stožár provizorní, který byl umístěn v bezpečné vzdálenosti od výkopu. Po dokončení přeložky a důkladném zhutnění zásypu byla trolej převěšena zpět.			
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			414577,17 Kč bezDPH
přípočty celkem:			414577,17 Kč bezDPH
odpočty celkem:			0,- Kč bezDPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací			příloha č.1
zápisy ve SD			příloha č.2
zápisy z KD /z projednání, porady/			příloha č.3
ostatní, fotodokumentace, situace atd.			příloha č.4
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel	Ing. Petr Bron	08.04.2020	
projektant /AD/ -	Ing. Tomáš Lžičař	08.04.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	08.04.2020	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	08.04.2020	
- TDS objednatele	Jiří März	08.04.2020	
- TDS	Petr Rezler	08.04.2020	
- cenová kontrola	Iva Baierová	08.04.2020	