

**Rekonstrukce SCZT pára x HV – oblast parovodu Jih  
Horkovodní propoj PŠ – PSB, Poříčí, Polní**

**SO 05 Stavební jímky**

**Změnový list č. 3 - Beranění štětovnic v korytě Svratky, zesílení  
rozpěrných rámu**

Objednatel: **Teplárny Brno, a.s.**  
**Okružní 25a**  
**638 00 Brno - Lesná**

Zhotovitel: **TENZA, a.s.**  
**Svatopetrská 35/7**  
**617 00 Brno**

**Popis změny:**

Změnový list je předložen na základě dodatečně zpracované dokumentace levé jímky SO 05, která byla nucena reflektovat skutečně zjištěné geologické podmínky v místě provádění prací.

Při zahájení beranění levé stavební jímky v korytě feky bylo zjištěno, že 8 m dlouhé štětovnice není možné zaberanit do požadované hloubky (tj. na kótu 197,80 m hlavy štětovnice). Beranění bylo přerušeno, byly nově navedeny 7 m štětovnice a opětovně zahájeno beranění. Pro ověření geologického profilu resp. rozhraní mezi kvartémmi sedimenty a neberanitelnými vápencovými jíly (bměnskými tégly) byl zaberán profil jímky po celé délce (14 bm). I v tomto případě se nepodařilo dosáhnout požadovanou výškovou kótu horních hran štětovnic. Na základě dohodných stran zúčastněných na výstavbě bylo rozhodnuto, že 7 m štětovnice budou nahrazeny štětovnicemi délky 6 m. Tato varianta byla vyhodnocena jako ekonomičtější oproti možnosti zkrácení (upálení) 7 m štětovnic.

Skutečnost, že se podařilo na požadovanou úroveň zaberanit pouze 6 m štětovnice (nedostatečné vetknutí do nepropustné vrstvy) si vyžádala nové statické posouzení rozpěrní stavební jímky. Schválena a odsouhlasena byla dokumentace levé stavební jímky, která na místo původního jednoho rozpěrného rámu, uvažuje s rozpěrnými rámy ve třech výškových úrovních. Rovněž byly změněny velikosti HEB-profilů. To se projevilo ve zvýšené celkové tonáži kleštin (rozpěrných rámu).

Při beranění 6 m štětovnic došlo v několika případech k zastížení překážky, která znemožnila beranění do požadované hloubky. Překážky tak musely být odstraněny pomocí pásového bagru. Jednou se jednalo o poškozenou ocelovou štětovnici typu Larsen a v dalších případech o rozměrné balvany, které se necházely v hloubce cca 2,5-3,5 m pod dnem koryta feky.

Rozpočtové náklady SO 05 dle SoD:		3 121 015	Kč bez DPH
SO 05.1 - 1. Fáze - Jímka na levé straně	1 763 915,85		
SO 05.2 - 2. Fáze - Jímka na pravé straně	1 357 099,14		

Rozpočtové náklady SO 05 dle skutečnosti:		3 730 856	Kč bez DPH
SO 05.1 - 1. Fáze - Jímka na levé straně	2 373 756,45		
SO 05.2 - 2. Fáze - Jímka na pravé straně	1 357 099,14		

**Rozdíl (vícepráce):** **609 841 Kč bez DPH**

Přílohy: Zápisy ve stavebním deníku str. č. 3031900, 3031901, 3031903, 3031904  
Záznam z projednání postupu prací na SO 05 z 5.5.2020  
Záznam z projednání postupu prací na SO 05 z 18.5.2020  
Zápis z kontroly TDI stavby z 26.5.2020  
Stanovisko AD  
Stanovisko TDI

V Brně dne 22.09.2020

Zástupce zhotovitel



**Změnový list č. 3 - Beranění štětovic v korytě Svratky, zesílení rozpěných rámu**

Stavba:		Rekonstrukce SCZT pára x IVV - oblast parovodu Jih Horkovodní propoj PS - PSB, Poříčí, Pomin				Provedené práce dle skutečnosti				Rozdíl	
Objekt:		SO 05.1 - 1. Fáze - Jímka v levé polovině									
		Rozpočtové náklady dle SoD									
		MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem (Kč bez DPH)	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem (Kč bez DPH)	Množství	Celkem (Kč bez DPH)
P.č.	Číslo položky	Název položky									
34	95398-R08		kus		20,00						
			kus		20,00						
35	95398123		m		4,60						
36	9-R09										
D	997										
37	997002511				0,7						
38	997002518				10,7						
39	997002611				0,7						
40	997-R03				37,0						
41	997-R07				-788,0						
D	998										
42	998003111				1,82						
D											
43	127401101R00		m3		0,0						
					1 763 916,85						
Celkem											

**Změnový list č. 3 - Běraňská stělovnic v korytě Svralky, zesílení rozpěrných rámů**  
**Stavba: Rekonstrukce SČZT pára x HV - oblast parovodu uJH Horavodní propoj PS - PSB, Pohřb. Pomi**  
**Objekt: SO 05.2 - 2. fáze - linka v pravé polovině**

P.č. Číslo položky	Název položky	Podíl	Provedení práce dle skutečnosti	Rozhodl
--------------------	---------------	-------	---------------------------------	---------

0	Zemní práce	0,00		
1	Čerpaní vody na dopravní výšku do 10 m průměrný tlisk do 500 l/min	0,00		
2	Přehození ocel. zámkové kompozity pro dopravní výšku do 10 m tlisk do 500 l/min	0,00		
3	131301201	0,00		
4	150311115	0,00		
5	150311127	0,00		
6	150311127	0,00		
7	150312122	0,00		
8	150312111	0,00		
9	150311312	0,00		
10	150310111	0,00		
11	115010112	0,00		
12	1301-004	0,00		
13	150310113	0,00		
14	180110102	0,00		
15	180201102	0,00		
16	18010102	0,00		
17	171201201	0,00		
18	171201211	0,00		
19	171010101	0,00		
20	150311101	0,00		
21	080307003	0,00		
22	Zařídění	0,00		
23	1301-005	0,00		
24	1301-005	0,00		
25	1301-008	0,00		
26	292111112	0,00		
27	095306-008	0,00		
28	095306-123	0,00		
29	09-008	0,00		
30	097020211	0,00		
31	097020219	0,00		
32	097020211	0,00		
33	097020211	0,00		
34	097-007	0,00		
998	Přesun hmot	0,00		

**Změnový list č. 3 - Beranění štětovic v korytě Svatky, zesílení rozpěrných rámu**

Stavba: Rekonstrukce SCZT pára x HV - oblast parovodu Jih Horšovodní propoj PS - PSB, Poříčí, Polná  
 Objekt: SO 05.2 - Z. Fáze - Jimka v pravé polovině

P.č.	Číslo položky	Název položky	Rozpočtové náklady dle SoD				Provedené práce dle skutečnosti				Rozdíl	
			MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem (Kč bez DPH)	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem (Kč bez DPH)	Množství	Celkem (Kč bez DPH)
35	006003111	Přesun horní pro páky, klady, jehly a stěry dle věné a osobové zřizované z terénu	1			63 369,60	1	73 060,00	1 334,40	97 359,07	0,000	0,00
<b>Celkem</b>						<b>1 357 099,14</b>				<b>1 357 099,14</b>		<b>0,00</b>

Datum	Denní záznamy stavby
28.4.2020	Na požadavek zhotovitele se uskutečnilo technické projednání ve věci beranění štěrnic v toku řeky Svatky
	Byly zabraněny 3ks štěrnic od pravého břehu směrem ke středu řeky. Z provedených prací vyplývá, že profil jílovitého podloží neodpovídá inženýrsko-geologickému průzkumu a štěrnic se nepodařilo zabranit do projekt. hl
	Další postupy prací:
	1) - bude provedeno hrubé zaměření nadm. výšky H.V. zabraněných štěrnic
	2) Bude přizván geolog který provede průzkum. Na základě skutečnosti z beranění štěrnic se vyjdeme k hluboce rozemnilo podloží.
	3) Zhotovitel bude pokračovat s beraněním štěrnic dl. 7m.
	Zapsal: [REDACTED]
	4) Po zabranění jímký se uskuteční další technické setkání.
	5) # Pokud podloží umožní, použijí se 2mi metrové štěrnic
	6) Bude dobrána horní úroveň 197,80 m.n.m. stavbu jímký.
	Zapsal: [REDACTED]
	Přítomni
	TECH
	AQU
	PER
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]



# Rekonstrukce SCZT pára x HV – oblast parovodu Jih, horkovodní propoj PŠ – PSB, Poříčí, Polní

## SO 01 Horkovodní rozvody

### Změnový list č. 5 - Odvzdušnění horkovodu na ul. Poříčí

Objednatel: **Teplárny Brno, a.s.**  
**Okružní 25a**  
**638 00 Brno - Lesná**

Zhotovitel: **TENZA, a.s.**  
**Svatopetrská 35/7**  
**617 00 Brno**

**Popis změny:**

Z důvodu kolize nového horkovodního potrubí 2 x DN300/500 se stávajícími inženýrskými sítěmi pod komunikací na ul. Poříčí bylo zástupci investora, generálního projektanta a technického dozoru rozhodnuto o změně technického řešení odvzdušnění horkovodního potrubí na ul. Poříčí. Změna spočívá v dodání, montáži a zaskopkování nového PI paralelního T-kusu DN300/500, PI kulových kohoutů DN40/125 a vyvedení nového odvzdušňovacího PI potrubí DN40/125 do šachty mimo čtyřproudou komunikaci.

<b>Rozpočtové náklady SO 01 dle SoD:</b>	<b>21 572 781</b>	<b>Kč bez DPH</b>
SO01 S01 - Stavební část	12 262 872	
SO01 T01 - Trubní část	9 309 909	

<b>Rozpočtové náklady SO 01 dle skutečnosti:</b>	<b>21 673 002</b>	<b>Kč bez DPH</b>
SO01 S01 - Stavební část	12 262 872	
SO01 T01 - Trubní část	9 410 130	

**Rozdíl (vícepráce): 100 221 Kč bez DPH**

Příloha: **Zápis z kontrolního dne č. 14 konaného dne 24.6.2020**  
**Výpis PI materiálu**  
**Kladeč plán PI potrubí**  
**Stanovisko AD**  
**Stanovisko TDI**

V Brně dne: 11.08.2020

Zástupce zhotovitele

*D. T. A.*



**Rekonstrukce SCZT pára x HV – oblast parovodu Jih, horkovodní propoj PŠ – PSB, Poříčí, Polní**

**SO 04 Etážové šachty**

**Změnový list č. 6 - Těsnění prostupů pro chráničky HDPE v Š2 a Š3**

Objednatel: **Teplárny Brno, a.s.**  
**Okružní 25a**  
**638 00 Brno - Lesná**

Zhotovitel: **TENZA, a.s.**  
**Svatopetrská 35/7**  
**617 00 Brno**

**Popis změny:**

V průběhu realizace díla bylo ze strany generálního projektanta upřesněno technické řešení utěsnění prostupů pro chráničky HDPE el. kabelů ve stropích etážových šachet Š2 a Š3. Řešení utěsnění spočívá v dodávce a montáži 4 ks prostupových těsnění HRD 150-SG-3/22-54 nad rámce zadávací dokumentace.

<b>Rozpočtové náklady SO 04 dle SoD:</b>	<b>24 750 703</b>	<b>Kč bez DPH</b>
SO04 - Š2	12 423 337	
SO04 - Š3	12 327 366	

<b>Rozpočtové náklady SO 04 dle skutečnosti:</b>	<b>24 775 820</b>	<b>Kč bez DPH</b>
SO04 Š2	12 435 896	
SO04 Š3	12 339 925	


**Rozdíl (vícepráce):** **25 117** **Kč bez DPH**

Příloha: **Zápis z kontrolního dne č. 16 konaného dne 08.07.2020**  
**Výkres č. 220 - Š2 - Prostup komunikačních rozvodů**  
**Výkres č. 221 - Š3 - Prostup komunikačních rozvodů**  
**Stanovisko AD**  
**Stanovisko TDI**

V Brně dne: **11.08.2020**

Zastupce zhotovitel

  
*2. 11.*



**Rekonstrukce SCZT pára x HV – oblast parovodu Jih, horkovodní  
propoj PŠ – PSB, Poříčí, Polní  
SO 07 Úprava stávajících šachet**

**Změnový list č. 7 - Šachta HJ20 - méněpráce**

Objednatel: **Teplárny Brno, a.s.**  
**Okružní 25a**  
**638 00 Brno - Lesná**

Zhotovitel: **TENZA, a.s.**  
**Svatopetrská 35/7**  
**617 00 Brno**

**Popis změny:**

V projektové (zadávací) dokumentaci bylo navrženo vsazení sekčních armatur DN300 do šachty HJ20 (ul. Polní). Stávající šachta HJ20 není dostatečně široká pro uložení sekčních armatur, proto bylo uvažováno s jejím rozšířením o 0,7 m a s novým provedením stropní desky.



Po provedení zemních prací v okolí šachty HJ20 byla upřesněna poloha stávajícího horkovodního energokanálu. Ten leží přímo u stěny šachty HJ20 a znemožňuje její rozšíření. Jelikož bez rozšíření šachty nelze osadit sekční armatury, bylo zástupci technického dozoru investora, investora a generálního projektanta odsouhlaseno, že šachta HJ20 rozšířena nebude, nedojde k výměně stropní desky a nebudou do ní namontovány sekční armatury. Armatury budou uloženy do skladu investora.

<b>Rozpočtové náklady SO 07 dle SoD:</b>	<b>1 033 262</b>	<b>Kč bez DPH</b>
SO07 S01 - Stavební část	359 918	
SO07 T01 - Trubní část	673 345	
<b>Rozpočtové náklady SO 07 dle skutečnosti:</b>	<b>795 600</b>	<b>Kč bez DPH</b>
SO07 S01 - Stavební část	122 255	
SO07 T01 - Trubní část	673 345	
<b>Rozdíl (méněpráce):</b>	<b>-237 662</b>	<b>Kč bez DPH</b>

Příloha: **Záznam z jednání o postupu stavby ze dne 15.6.2020**  
**Stanovisko AD**  
**Stanovisko TDI**

V Brně dne: **11.08.2020**

Zástupce zho



**Rekonstrukce SCZT pára x HV – oblast parovodu Jih,  
horkovodní propoj PŠ – PSB, Poříčí, Polní**

**SO 01 Horkovodní rozvody**

**Změnový list č. 8 - Silniční vpusti na ul. Polní**

Objednatel: **Teplárny Brno, a.s.**  
**Okružní 25a**  
**638 00 Brno - Lesná**

Zhotovitel: **TENZA, a.s.**  
**Svatopetrská 35/7**  
**617 00 Brno**

**Popis změny:**

Při realizaci výkopů pro pokládku horkovodního potrubí DN 300/500 na ul. Polní bylo zjištěno, že stávající 4 ks uličních dešťových vpustí, resp. jejich odtoková potrubí, jsou v kolizi s novou trasou horkovodu. Aby bylo možno nový horkovod realizovat, bylo nutno stávající potrubí dešťových vpustí přeložit a rekonstruovat.

<b>Rozpočtové náklady SO 01 dle SoD:</b>	<b>21 572 781</b>	<b>Kč bez DPH</b>
SO01 S01 - Stavební část	12 262 872	
SO01 T01 - Trubní část	9 309 909	

<b>Rozpočtové náklady SO 01 dle skutečnosti:</b>	<b>21 658 778</b>	<b>Kč bez DPH</b>
SO01 S01 - Stavební část	12 348 869	
SO01 T01 - Trubní část	9 309 909	

<b>Rozdíl (vícepráce):</b>	<b>85 997</b>	<b>Kč bez DPH</b>
----------------------------	---------------	-------------------

Příloha: **Zápisy ve stavebním deníku str. č. 3031909, 3031911, 3031912**  
**Fotodokumentace**  
**Stanovisko AD**  
**Stanovisko TDI**

V Brně dne: **22.09.2020**

Zástupce zhotovitel



**Rekonstrukce SCZT pára x HV – oblast parovodu Jih, horkovodní  
propoj PŠ – PSB, Poříčí, Polní**

**SO 01 Horkovodní rozvody**

**Změnový list č. 9 - Bourání betonu ve výkopech**

Objednatel: **Teplárny Brno, a.s.**  
**Okružní 25a**  
**638 00 Brno - Lesná**

Zhotovitel: **TENZA, a.s.**  
**Svatopetrská 35/7**  
**617 00 Brno**

**Popis změny:**

Při realizaci výkopových prací na ul. Poříčí, Polní a Bakalovo nábřeží bylo zjištěno, že se ve výkopech nacházejí betonové bloky. Aby bylo možno řádně pokračovat v pracích bylo nutno provést ruční a strojní vybourání a vytěžení těchto betonových bloků.

<b>Rozpočtové náklady SO 01 dle SoD:</b>	<b>21 572 781</b>	<b>Kč bez DPH</b>
SO01 S01 - Stavební část	12 262 872	
SO01 T01 - Trubní část	9 309 909	


<b>Rozpočtové náklady SO 01 dle skutečnc</b>	<b>21 645 547</b>	<b>Kč bez DPH</b>
SO01 S01 - Stavební část	12 335 638	
SO01 T01 - Trubní část	9 309 909	

**Rozdíl (vícepráce): 72 766 Kč bez DPH**

Příloha: Zápisy ve stavebním deníku str. č. 3031919, 3031920, 3554337, 3554338, 3554340, 3554343  
Fotodokumentace  
Stanovisko AD  
Stanovisko TDI

V Brně dne: 22.09.2020

Zástupce zhot



**Rekonstrukce SCZT pára x HV – oblast parovodu Jih,  
horkovodní propoj PŠ – PSB, Poříčí, Polní**

**SO 01 Horkovodní rozvody**

**Změnový list č. 10 - Bourání energokanálu a potrubí - Bakalovo nábřeží**

Objednatel: **Teplárny Brno, a.s.**  
**Okružní 25a**  
**638 00 Brno - Lesná**

Zhotovitel: **TENZA, a.s.**  
**Svatopetrská 35/7**  
**617 00 Brno**

**Popis změny:**

Při realizaci výkopových prací na ul. Bakalovo nábřeží bylo zjištěno, že se ve výkopové rýze nachází stávající betonový energokanal, se kterým zadávací dokumentace neuvažovala. Energokanal se nacházel v trase, tedy byl v přímé kolzi, s trasou nového horkovodu DN 300/500. Aby bylo možno fádne pokračovat v realizaci díla, bylo nutno energokanal včetěně stávajícího potrubí ručně i vybourat a vytěžit. Aby bylo možno přes výkop osadit těžké přemostění (zachování bezpečné dopravní obslužnosti), bylo nutno jednu stranu (stěnu) výkopu lokálně vybetonovat.

<b>Rozpočtové náklady SO 01 dle SoD:</b>	<b>21 572 781</b>	<b>Kč bez DPH</b>
SO01 S01 - Stavební část	12 262 872	
SO01 T01 - Trubní část	9 309 909	

<b>Rozpočtové náklady SO 01 dle skutečnosti:</b>	<b>21 680 811</b>	<b>Kč bez DPH</b>
SO01 S01 - Stavební část	12 368 279	
SO01 T01 - Trubní část	9 312 533	

**Rozdíl (vícepráce): 108 031 Kč bez DPH**

Příloha: **Zápisy ve stavebním deníku str. č. 3031894, 3031903**  
**Fotodokumentace**  
**Stanovisko AD**  
**Stanovisko TDI**

V Brně dne: 22.09.2020

Zástupce zhotovitel

10

**Rekonstrukce SCZT pára x HV – oblast parovodu Jih,  
horkovodní propoj PŠ – PSB, Poříčí, Polní**

**SO 01 Horkovodní rozvody**

**Změnový list č. 11 - Úprava výkopů - kolize HV s vodovodem, L9 - L12**

Objednatel: **Teplárny Brno, a.s.  
Okružní 25a  
638 00 Brno - Lesná**

Zhotovitel: **TENZA, a.s.  
Svatopetrská 35/7  
617 00 Brno**

**Popis změny:**

Při realizaci výkopových prací na ul. Bakalovo nábřeží mezi potrubními lomy L9 - L12 bylo zjištěno, že se ve výkopové rýze nachází stávající vodovodní potrubí v jiné výškové úrovni, než uvažovala zadávací dokumentace. Vodovodní potrubí se nacházelo v trase, tedy bylo v přímé kolizi, s trasou nového horkovodu DN 300/500. Aby bylo možno řádně pokračovat v realizaci díla, bylo nutno již zrealizovaný výkop, připravený pro pokládku potrubí, prohloubit - viz příložený aktualizovaný podélný profil, zpracovaný generálním projektantem stavby.

<b>Rozpočtové náklady SO 01 dle SoD:</b>	<b>21 572 781</b>	<b>Kč bez DPH</b>
SO01 S01 - Stavební část	12 262 872	
SO01 T01 - Trubní část	9 309 909	

<b>Rozpočtové náklady SO 01 dle skutečnosti:</b>	<b>21 703 418</b>	<b>Kč bez DPH</b>
SO01 S01 - Stavební část	12 393 181	
SO01 T01 - Trubní část	9 310 237	

<b>Rozdíl (vícepráce):</b>	<b>130 637</b>	<b>Kč bez DPH</b>
----------------------------	----------------	-------------------

Příloha: **Výkres č. 205 - R3 Podélný profil - hlavní řad - 1  
Zápisy ve stavebním deníku str. č. 3554332, 3554333, 3554334, 3554335  
Fotodokumentace  
Stanovisko AD  
Stanovisko TDI**

V Brně dne: 22.09.2020

Zástupce zho

Zá

**Název akce**
**Rekonstrukce SCZT pára x HV - oblast parovodu JIH, horkovodní propoj PŠ - PSB, Poříčí, Polní**

Rok: 2019 - 2020	Měsíc	říjen 2019	listopad 2019	prosinec 2019	leden 2020	únor 2020	březen 2020	duben 2020	květen 2020	červen 2020	červenec 2020
Oboustranně podepsaná SoD	P										
	S										
Předání staveniště vč. předání stavebního povolení (ohlášení) a povolení k užívání komunikace pro SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06 a SO 07	P										
	S										
Povolení k zvláštnímu užívání komunikací	P										
	S										
Povolení k úplné nebo částečné uzavírce komunikací	P										
	S										
Povolení k zásahu do zelených ploch	P										
	S										
Převzetí komunikací	P										
	S										
Geodetické zaměření před zahájením prací	P										
	S										
Vytýčení podzemních a nadzemních sítí	P										
	S										
Přípravné práce	P										
	S										
<b>SO 01 - Horkovody - Stavební část</b>	P										
	S										
Zemní a výkopové práce	P										
	S										
<b>SO 01 - Horkovody Technologická část</b>	P										
	S										
Dodávky PI potrubí atd.	P										
	S										
Montáž potrubí, vč. spojek, RTG	P										
	S										
Dokončení montáže, zprovoznění díla	P										
	S										
<b>SO 02 Komunikační rozvody</b>	P										
	S										
Dodávky materiálu	P										
	S										
Montážní práce	P										
	S										
<b>SO 03 Protlak</b>	P										
	S										
Stavební práce	P										
	S										
<b>SO 04 Etážové šachty</b>	P										
	S										
Stavební práce	P										
	S										
<b>SO 05 Stavební jímky</b>	P										
	S										
Stavební práce	P										
	S										
<b>SO 06 Přeložka plynu</b>	P										
	S										
Montážní práce	P										
	S										
<b>SO 07 Úprava stávajících šachet</b>	P										
	S										
Stavební úpravy	P										
	S										
Montážní práce	P										
	S										
Zásyp nových HV rozvodů, hrubé terénní úpravy	P										
	S										
Obnova dotčených ploch	P										
	S										
Vykližení staveniště, rekonstrukce cyklostezky	P										
	S										
Dokončovací práce (úklid, likvidace ZS, atd.)	P										
	S										
Předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací	P										
	S										
Projektová dokumentace skutečného stavu	P										
	S										

P = plánované provedení      S = skutečné provedení

