

Změnový list č. 5

ze dne 28.6.2021

Název stavby:	Oprava komunikací v Mostě – I. etapa – ul. Hořanská cesta, ul. Prokopova, ul. Ve Dvoře a ul. Mostecká
Číslo smluvního vztahu:	MIOS21202102
Název části stavby (PS, SO):	Ul. Prokopova
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 a jiných smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Projekt řeší pouze výměnu asfaltových vrstev a odvodnění komunikace. Po odfrézování byla provedena diagnostika vč. průkazné zkoušky na konstrukční vrstvě, která neprokázala dostatečnou únosnost.	
<u>Nové řešení:</u> Bylo navrženo nové řešení výměny konstrukčních vrstev, které spočívá v odtěžení 300 mm stávajících vrstev. Zhutnění pláňe, dodávka a rozproštění ŠD v tl. 150 mm + 150 mm KSC + 50 mm ACP + 50 mm ACO. Tímto dochází ke změně, která si vyžádá časový posun o 14 dní.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Důvodem je technologická přestávka na vrstvě KSC a ztížené klimatické podmínky.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ane/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ane/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ae
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	Do 25 kalendářních dnů
Nový termín dokončení díla:	Do 39 kalendářních dnů

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 28-06-2021

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 28-06-2021

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

zápis z SD

Denní záznamy stavby:

List č.

0494062

Datum:

NAKUP DVA A ODVOZ VYTRŽENÉ ZETIMY NA SKLADKU 24.6.2021
VYTRŽENÍ SÍTI RWS, SEVE, ČST, OL
VÝKOPOVÉ PRÁCE PRO OPRAVU ŽEB SÓUPAT PLYN.PŘÍPOJKY
VYTRŽENÍ ŽEB SÓUPAT PLYN.OVODNÍ PŘÍPOJKY
VÝKOPOVÉ PRÁCE PRO SIL. BĚTOU OBRUBNIK
VĚŠ VĚ. ZABĚPSEŠNÍ PRACOVNĚ

DNEŠNÍMO DNE BYLO SUCIÁNO MÍSTU: BĚTRĚNÍ
ZA ÚČAST FOTOVINEK, OBDOBNAŘE A AD SMÁVBY
PO PROHLÍDKĚ SMÁVBY BYLO DOHODNĚ NÁSLEDUJÍ:
- ŽENÍ PRÁČ PO ODTRŽENÍ NĚVÍ UNOSUVA A DOJDE
K SAHAM ŽETNÍ PRAVĚ V MOCNOSTI 200 — NÁSLEDU
FOTOVINEK POUŽÍJE GEOTEXTILII 200g/m² K SEPÁRĚ
NA ROTPROSTŘENOU GEOTEXTILII BUDE ROTPROSTŘENA
ŠD OIBZ V MOCNOSTI 300 — PŘEDPOKADÁ SE, ŽE NÁSLEDNĚ
MOCNOSTI NEDOSÁHNOU POŘADOVÁNÍ, PARAMETRŮ. NA
MÍSTO PŘI PRAVENCU ŽETPŠNOCU PRAVĚ PROVEDE FOTOVINEK
VERŠNŮ KČST V MOCNOSTI 120 — BUDE DODRŽENA
TECHNOLÓGICKÁ PŘESNOST MM. 7 DU, NÁSLEDNĚ DOJDE
K POŘÁDEK VERŠNŮ AC V H. 50 — A VERŠNŮ AC OII V
H. 50 —, FOTOVINEK PŘIPRAVÍ OČENŠNÍ MÍSTO PRAVĚ
A PŘEDLOŽÍ OBDOBNAŘE K ODSOUHLAŠENÍ VĚ. ARZUANTOVANĚ
MĚ SE ŽÁDOSŤ O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DOKONČENÍ
DÍLA. ?

- DOŠLO K UPŘESNĚNÍ OSÁZENÍ SIL. BĚTONOVITÝ OBRUB
DŮVODNĚ ŽENÍ ROTSAHU A TYPU JS KOU 75 S 15
FOTOVINEK PROVEDE DLE POŘADAVKU OBDOBNAŘE A
PŘEDLOŽÍ OBDOBNAŘE ŽENÍMŮ LIST K ODSOUHLAŠENÍ S
OČENŠENÍMI POLOŽENÍ V SOUHĚSU S ŠD.

- OBDOBNAŘE POŘADUJE, ABY FOTOVINEK PŘELOŽIL
SMÁVACÍ ŽULOVĚ OBRUBU. FOTOVINEK TITO PRÁČ
OČENÍ A PŘEDLOŽÍ OBDOBNAŘE K ODSOUHLAŠENÍ

- FOTOVINEK UPOMÍNÁ, ŽE ROTSAH DODRŽENÍ
PRAVĚ MÁ VLIV NA ČASU DÍLA A TERMÍNU DOKONČENÍ
SMÁVĚ JE NEVHODNĚ KUMATICKÉ PODMÍNKY - DĚŠTIVO,
DLE BODU UVEDENĚ VÍŠ PŘEDLOŽÍ FOTOVINEK OBDOBNAŘE
ARZUANTOVANĚ MĚ VĚ. NÁVRHU TERMÍNU PRODLOUŽENÍ
DOKONČENÍ DÍLA.

VŠ ODSOUHLAŠENÍ P. MĚ. ZHAKUSTI,