

Datum předložení změny:	21.04.2021	<b>ZL č. 011</b>
Zhotovitel:	Zlínstav a.s.	
Objednatel:	Vysoká škola chemicko-technologická v Praze	
Projektant:	SPS projekt, spol. s r.o.	
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.	

Smlouva o Dílo ze dne:	13.10.2020
------------------------	------------

Projekt zakázkové číslo:	513/18
Stavba:	VSCHT Praha – Rekonstrukce prostor uvolněných z pronájmu (etapa I) v budově B ul. Zikova – kancelářská část
Objekt:	

Název změny:	Výměna oken v sociálních zařízeních + 4NP kanceláře
--------------	---

**Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:**  
 Po zahájení stavebních prací bylo zjištěno, že stav stávajících oken na sociálních zařízeních je na hranici životnosti (85 let stará). Na spodních částech rámců se začaly objevovat náznaky hniloby, mechanismy otevírání oken (hlavně ventilací) nešly zprovoznit. Po dohodě s GP bylo rozhodnuto přistoupit k výměně oken i s ohledem na budoucnost, kdy dojde ke zlepšení tepelně-izolačních vlastností oken. Současně bylo přistoupeno i k výměně několika oken ve 4NP v kancelářích v exponovaném místě z hlediska povětrnostního v podkroví. ZL je realizován za splnění podmínek § 222 odst. 5 jako nepodstatná změna závazku ze smlouvy.

**Nové řešení:**  
 V sociálních zařízeních a v kancelářích 4NP budou osazeny nová okna dle popisu prvků viz. příloha.

**Původní řešení v PD:**  
 V rámci PD a VV nebylo zohledněno.

**Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)**  
 Provedení těchto prací - dle ZL11 má vliv na provádění prací v oddílu ASŘ - především na provedení sociálních zařízeních - opravy omítek, keramické obklady a dlažby. Vzhledem k velikosti prostoru jednotlivých sociálních zařízení musí být v rámci HMG stavby provádění keramických obkladů a dlažeb koordinováno s montáží oken. Na tyto práce mají návaznost kompletace profesí např: montáž sanitárních přiček, montáž zařizovacích předmětů,...

Dílčí cenový dopad				
	MJ	Výměra	Jedn. Cena Kč	Cena (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1	0,00	0,00
Přípočet:	kpl	1	3 500 360,79	3 500 360,79
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 strany	celkem		3 500 360,79	3 500 360,79

CELKEM Kč (bez DPH):	
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	0,00%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	2,65%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	2,65%

**PŘÍLOHY ZL:**  
 Příloha č.1 Rozpočet  
 Příloha č.2 Popis prvků  
 Příloha č.3 Zápis z KD  
 Příloha č.4 Fotodokumentace

Datum předložení změny:	21.04.2021	<b>ZL č. 011</b>
Zhotovitel:	Zlínstav a.s.	
Objednatel:	Vysoká škola chemicko-technologická v Praze	
Projektant:	SPS projekt, spol. s r.o.	
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.	

**Vyjádření dodavatele/vliv na termín:**

Má vliv na termín - 7 dny.

Dne:		za dodavatele:		Podpis:	
------	--	----------------	--	---------	--

**Vyjádření TDS:**

TDS respektuje rozhodnutí Objednatele. Okna vykazovala počínají známky degradace. Pouhá repase stávajících oken by v budoucnu obnášela větší náklady na údržbu, zvýší se výrazně tepelně-izolační vlastnosti oken. Je eliminován dopad stavebních prací při budoucí výměně oken do nově provedených konstrukcí (zejména obkladů) ve zrekonstruovaných sociálních zařízeních.

Dne:		za TDS:		Podpis:	
------	--	---------	--	---------	--

**Vyjádření projektanta/ vliv na PD:**

Potvrzují, že výměna oken nebyla součástí PD (kromě výměny oken ve schodišti Zikova kvůli odvětrání CHÚC (chráněná úniková cesta). O výměně některých oken bylo rozhodnuto i proto (kromě zdůvodnění viz výše), aby pozdější výměnou nedošlo ke zmaření nyní prováděných prací (nové obklady, nové sanitární příčky) v zrekonstruovaných sociálních místnostech.

Dne:		za projektanta:		Podpis:	
------	--	-----------------	--	---------	--

**Vyjádření objednatele:**

Dne:		za objednatele:		Podpis:	
------	--	-----------------	--	---------	--


**ZÁVĚR:**

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.

**ZL11: Výměna oken v sociálních zařízeních + 4NP kanceláře**

Č.P.	Popis položky	MJ	Celkem MJ	Ceny v Kč	
				za MJ	Celkem
<b>Špaletová okna</b>					
O5	Špaletpvé okno 1700x2150 mm, sestava 3 otevíravých křídel, materiál Smrk - cink, včetně pakového ovladače a přechodového Cu plechu, včetně horizontální Al žaluzie s průchodkou, včetně demontáže původní okna a začištění	ks	8,0	79 926,82	639 414,56
O6	Špaletpvé okno 2250x2150 mm, sestava 6-ti otevíravých křídel, materiál Smrk - cink, včetně pakového ovladače a přechodového Cu plechu, včetně horizontální Al žaluzie s průchodkou, včetně demontáže původní okna a začištění	ks	3,0	113 255,53	339 766,59
O16	Špaletpvé okno 1050x2300 mm, sestava 2 otevíravých křídel, materiál Smrk - cink, včetně pakového ovladače a přechodového Cu plechu, včetně demontáže původní okna a začištění	ks	20,0	39 892,90	797 858,00
O17	Špaletpvé okno 850x2300 mm, sestava 2 otevíravých křídel, materiál Smrk - cink, včetně pakového ovladače a přechodového Cu plechu, včetně demontáže původní okna a začištění	ks	16,0	36 562,14	584 994,24
O18	Špaletpvé okno 1050x2500 mm, sestava 2 otevíravých křídel, materiál Smrk - cink, včetně pakového ovladače a přechodového Cu plechu, včetně demontáže původní okna a začištění	ks	10,0	41 515,39	415 153,90
O19	Špaletpvé okno 850x2500 mm, sestava 2 otevíravých křídel, materiál Smrk - cink, včetně pakového ovladače a přechodového Cu plechu, včetně demontáže původní okna a začištění	ks	8,0	38 037,85	304 302,80
O20	Špaletpvé okno 1050x2500 mm, sestava 2 otevíravých křídel, materiál Smrk - cink, včetně pakového ovladače a přechodového Cu plechu, včetně demontáže původní okna a začištění	ks	10,0	41 506,19	415 061,90
	Příplatek za ořádkování skla Atlantic - Pozice O2	ks	3,0	1 269,60	3 808,80
<b>D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST CELKEM KČ:</b>				<b>3 500 360,79</b>	

## Příloha č. 2: POPIS PRVKŮ

O5	8		popis výplně	Spaletové okno
			materiál	Smrk - cínk
			barva	RAL
			zasklení	4 16 4 + 4
			příčky	
			kování	TRIO panty bez krytek
			Uw	0,91
			rozměr	1700 x 2150


### Doplňky:

- 8 Pakový ovladač
- 8 Přejchodový plech Cu
- 8 Horizontální Al žaluzie s průchodkou

O6	3		popis výplně	Spaletové okno
Kancelář			materiál	Smrk - cínk
			barva	RAL
			zasklení	4 16 4 + 4
			příčky	
			kování	TRIO panty, bez krytek
			Uw	0,91
			rozměr	2250 x 2150


### Doplňky:

- 3 Pakový ovladač
- 3 Přejchodový plech Cu
- 3 Horizontální Al žaluzie s průchodkou

O16	20		popis výplně	Spaletové okno
WC			materiál	Smrk - cínk
			barva	RAL
			zasklení	4 16 4 + 4      Ornament Flutes čirý
			příčky	
			kování	TRIO panty, bez krytek
			Uw	0,91
			rozměr	1050 x 2300

### Doplňky:

- 20 Přejchodový plech Cu
- 20 Pakový ovladač

O17	16		popis výplně	Spaletové okno
WC			materiál	Smrk - cínk
			barva	RAL
			zasklení	4 16 4 + 4      Ornament Flutes čirý
			příčky	
			kování	TRIO panty, bez krytek
			Uw	0,91
			rozměr	950 x 2300

### Doplňky:

- 16 Přejchodový plech Cu
- 16 Pakový ovladač

O18 10  
WC



popis vyplně **Spalovací okno**  
materiál Smrk - cínk  
barva RAL  
zasklení 4 16 4 + 4 Ornament Flutes čirý  
příčky  
kování TRIO panty, bez krytek  
Uw 0,91  
rozměr 1050 x 2500

**Doplňky:**

- 10 Přejchodový plech Cu
- 10 Pakový ovladač

O19 8  
WC



popis vyplně **Spalovací okno**  
materiál Smrk - cínk  
barva RAL  
zasklení 4 16 4 + 4 Ornament Flutes čirý  
příčky  
kování TRIO panty, bez krytek  
Uw 0,91  
rozměr 850 x 2500

**Doplňky:**

- 8 Přejchodový plech Cu
- 8 Pakový ovladač

O20 10  
WC



popis vyplně **Spalovací okno**  
materiál Smrk - cínk  
barva RAL  
zasklení 4 16 4 + 4 Ornament Flutes čirý  
příčky  
kování TRIO panty, bez krytek  
Uw 0,91  
rozměr 1050 x 2500

**Doplňky:**

- 10 Přejchodový plech Cu
- 10 Pakový ovladač

Č. bodu	Znění zápisu (viz Vysvětlivky)	Zodpovídá	Termin
11/9.1	<u>Kompletační prvky</u> – vybavenost WC – GP prověří rozsah, případně dopad do dodávky a koordinaci v rámci prací GDS		
11/9.2	<u>Stávající okna/dveře</u> VŠCHT a TDS upozorňuje na dostatečné zabezpečení stávajících výplní otvor proti poškození stavbou		
11/9.3	<u>Regulace otopných těles</u> Jakým způsobem budou regulovány otopná tělesa v chodbách , aby byly nezávisle na ostatních tělesech v kancelářích (stoupačky pro CESNET). xxxxx doporučuje řídit skrze MaR a rozdělit prostor chodeb na sekce a ovládat vždy sekci elektricky ovládané hlavice ÚT - Stávající řešení toto neumožňuje. –Bude projednáno v úterý na Koordinačním jednání TZB v úterý.	GDS/AD	19.1.2021
11/9.4	<u>Okna</u> VŠCHT zvažuje výměnu/repasi částí oken na fasádě do dvora a v soc. zařízení. Sdělí instrukci o dalším postupu	informace	

Č. bodu	Znění zápisu (viz Vysvětlivky)	Zodpovídá	Termín
	<b>KD 16 - TRVÁ</b>		
	<b>KD 17 - TRVÁ NT 4.3.2021 TDS požaduje urychlené předložení technického řešení a CN.</b>	GP	4.3.2021
11/9.4	<b>Okna</b> VŠCHT zvažuje výměnu/repasi části oken na fasádě do dvora a v soc. zařízení. Sdělí instrukci o dalším postupu KD 12 – VŠCHT očekává CN od svého dodavatele - TRVÁ KD 15 – TRVÁ, KD 17 – VŠCHT předložil GDS požadovaný rozsah výměny oken na soc. zař. GDS prověří časové možnosti dodávky těchto prvků a předloží CN. VŠCHT předal orientační nabídku, kterou si nechal zpracovat od výrobce s možným termínem v červnu 2021. GDS prověří na své straně a následně bude rozhodnuto o provedení.	informace	
12/9.1	<b>Stav náklady COVID-19 na stavbě</b> KD 15 – GDS sděluje, že jeden připravář je v karanténě – TRVÁ+1xstavbyvedoucí KD 17 - připravář a stavbyvedoucí TRVÁ		
13/9.1	<b>Požadavek architekta</b> Architekt požaduje kontakt na dodavatele truhlářských výrobků (nábytek) pro koordinaci detailů a návazností na konstrukce a prvky KD 14 – Další požadavek arch. na dodavatele podlahových krytin pro koordinaci s barevností nábytku GDS požaduje zaslat rozdělení barev v rámci objektu. Bude řešeno na separátních jednáních s dodavateli KD 15 – základní barvy nábytku jsou určeny informací od architekta. Zbytek je v základním odstínu RAL 1013. GDS bude veškeré povrchy a barvy vzorkovat. K barvám se musí doladit nástřiky akustických obkladů KD 16 – v příštím týdnu bude dokončeno vzorkování s dodavatelem této části v návaznosti na vzorky akustických prvků a podlah KD 17 - GDS na příštím KD oznámí dodavatele na nábytek, dveře a podlahy	GDS	4.2.2021
14/9.1	<b>Evidence vad</b> Zaveden mechanismus ke sledování všech vad na stavbě, každá vada bude dokumentována a sdělena na společném úložišti – Organizér Gleeds. Organizér bude využíván výhradně k evidenci zjištěných vad KD 15 – Odsouhlaseno i ze strany GDS KD 16 – probíhá	info	
14/9.2	<b>Úklid na stavbě</b> TDS a VŠCHT požadují zajistit úklid na stavbě a zajištění pořádku i na dvoře V KD 16 - Probíhá KD 17 - Probíhá	GDS	průběžně
14/9.3	<b>ZTI v prostoru VIC</b>		

Č. bodu	Znění zápisu (viz Vysvětlivky)	Zodpovídá	Termin
11/9.4	<p><b>KD 19 – předáno, GDS předložil ZL</b></p> <p><u>Okna</u></p> <p>VŠCHT zvažuje výměnu/repasi části oken na fasádě do dvora a v soc. zařízení. Sdělí instrukci o dalším postupu</p> <p>KD 12 – VŠCHT očekává CN od svého dodavatele - TRVÁ</p> <p>KD 15 – TRVÁ, KD 17 – VŠCHT předložil GDS požadovaný rozsah výměny oken na soc. zař. GDS prověří časové možnosti dodávky těchto prvků a předloží CN. VŠCHT předal orientační nabídku, kterou si nechal zpracovat od výrobce s možným termínem v červnu 2021. GDS prověří na své straně a následně bude rozhodnuto o provedení.</p> <p>KD 18 – bude řešeno na jednání LKo, VHR</p> <p><b>KD 19 – Výměna oken bude provedena – bude řešeno v ZL. Termin dokončení je cca 20.6.2021</b></p> <p><u>Renovace oken na chodbách</u></p> <p>VŠCHT bude požadovat provedení renovace oken a doplnění kování – bude řešeno v rámci ZL. Bude dořešeno zadání a rozsah</p>	<p>GDS</p> <p>informace</p> <p>GDS/VŠCHT</p>	<p>18.3.2021</p> <p>18.3.2021</p>
12/9.1	<p><u>Stav nálezky COVID-19 na stavbě</u></p> <p>KD 17 - připravář a stavbyvedoucí TRVÁ, KD 18- ok</p> <p>KD 18 – v současnosti je velké omezení ze strany projektantů profesi a GP, kteří jsou v karanténě, nemocni. Toto vedlo k zrušení koordinačních jednání v tomto týdnu a zpožďuje vydávání instrukcí, koordinací projekčních prací</p> <p>Projektanti LIVI-xxxxx a xxxxx, GP jsou nemocní/v karanténě</p> <p>KD 19 – pracovníci GDS jsou negativně testováni, subdodavatel Colsys – nakažený pracovník MaR</p> <p>Testy probíhají 1x týdně</p> <p>Projektanti – xxxxx je v karanténě. LI-VI – jeden člověk v karanténě</p>		
13/9.1	<p><u>Požadavek architekta</u></p> <p>Architekt požaduje kontakt na dodavatele truhlářských výrobků (nábytek) pro koordinaci detailů a návaznosti na konstrukce a prvky</p> <p>KD 14 Další požadavek arch. na dodavatele podle nových krytín pro koordinaci s barevností nábytku</p> <p>GDS požaduje zaslat rozdělení barev v rámci objektu. Bude řešeno na separátních jednáních s dodavateli</p> <p>KD 15 – základní barvy nábytku jsou určeny informací od architekta. Zbytek je v základním odstínu RAL 1013. GDS bude veškeré povrchy a barvy vzorkovat.</p> <p>K barvám se musí doladit nástřiky akustických obkladů</p> <p>KD 16 – v příštím týdnu bude dokončeno vzorkování s dodavatelem této části v návaznosti na vzorky akustických prvků a podlah</p> <p>KD 17 - GDS na příštím KD oznámí dodavatele na nábytek, dveře a podlahy</p>	GDS	4.2.2021



Č. bodu	Znění zápisu (viz Vysvětlivky)	Zodpovídá	Termín
	KD 22 – trvá, KD 23 – TRVÁ	GDS	7.4.2021
11/9.2	<b><u>Stávající okna/dveře</u></b> VŠCHT a TDS upozorňuje na nedostatečné zabezpečení stávajících výplní otvor proti poškození stavbou KD 16 – TRVÁ, KD 22 - TRVÁ, KD 23 – TRVÁ		průběžně
11/9.3	<b><u>Regulace otopných těles</u></b> KD 19 – předáno, GDS předloží ZL KD 20 – ZL předložen, GP se vyjádří k předloženému rozpočtu GDS KD 21 - TRVÁ KD 22 – GDS zaslal aktualizaci CN – GP provede kontrolu KD 23 – TRVÁ	GDS GP	18.3.2021 1.4.2021
11/9.4	<b><u>Okna</u></b> KD 19 – Výměna oken bude provedena – bude řešeno v ZL. Termín dokončení montáže je cca 20.6.2021 KD 21 – GDS obdržel dnes CN od výrobce, zpracuje do návrhu ZL a zašle ke kontrole na VŠCHT KD 23 – TRVÁ, nebudou se realizovat okna ve 4.NP chodba Byly vybrány vzorky skel pro zasklení oken WC <b><u>Renovace oken na chodbách</u></b> VŠCHT bude požadovat provedení renovace oken a doplnění kování – bude řešeno v rámci ZL. Bude dořešeno zadání a rozsah KD 20 – VŠCHT zváží, zda tyto práce neprovede v rámci své údržby KD 21 – GDS potřebuje zadat rozsah – bude řešeno při prohlídce na místě – bude stanoven termín KD 22 – na chodbách - Zlínstav opraví pouze do stavu před převzetím a následně si opraví VŠCHT v rámci údržby, řeší se prostor schodišť – zadání připraví xxxxx KD 23 – TRVÁ	GDS GDS/VŠCHT VŠCHT GDS VŠCHT VŠCHT	16.4.2021 18.3.2021 1.4.2021 8.4.2021 15.4.2021
12/9.1	<b><u>Stav nákazy COVID-19 na stavbě</u></b> KD 20 – technici stavby jsou testováni negativně Pozimios jsou v karanténě, není možné zahájit vzorkování KD 21 – Pozimios již v pořádku KD 22 – ZÁMEČNICTVÍ HABE je v karanténě, nemoci KD 23 – stavba momentálně bez omezení		
14/9.2	<b><u>Úklid na stavbě</u></b> KD 22 – VŠCHT plánuje v příštím týdnu prohlídku s vedením VŠCHT, požádal GDS o úklid v prostoru celé stavby a st. dvora. GDS zajistí KD 23 – uklizeno, zatím prohlídka neproběhla		
14/9.3	<b><u>ZTI v prostoru VIC</u></b> KD 20 – ZL zaslán, Bude určen způsob úhrady na straně VŠCHT a VIC KD 21 – řeší VŠCHT KD 23 – GDS upraví ZL a bude účtováno přímo na VIC	VŠCHT GDS/VŠCHT	8.4.2021 15.4.2021
15/9.1	<b><u>FTP server</u></b> KD 21 – GP do 26.3. zaktualizuje		

Č. bodu	Znění zápisu (viz Vysvětlivky)	Zodpovídá	Termín
10/9.1	<b><u>KD 10 – NOVÉ BODY</u></b> KD 10 – bude se muset najít trasa vedení <u>EPS prostoru CESNET</u> z prostor recepcce, náhradou za zrušenou v rámci demontáží KD 22 – probíhá realizace v režii Colsys KD 23 – probíhá, GDS komunikuje s jednotlivými nájemci o způsobu napojení KD 24 – není problém, řeší se s nájemci	GP/GDS	
11/9.1	<b><u>Kompletační prvky v soc. zař.</u></b> VŠCHT požaduje předložit funkční vzorek osoušeče rukou Franke, aby bylo možné vyzkoušet intenzitu a hlučnost KD 21 – doplněny informace od architekta – probíhá příprava ZL KD 21 – řešeny prvky osvětlení nad zrcadly – dle AD jsou dodávkou GDS. GDS prověří KD 24 – bude předloženo v příštím týdnu	GDS GDS GDS	1.4.2021
11/9.2	<b><u>Stávající okna/dveře</u></b> VŠCHT a TDS upozorňuje na nedostatečné zabezpečení stávajících výplň otvor proti poškození stavbou KD 16 – TRVÁ, KD 22 - TRVÁ, KD 24 – TRVÁ		průběžně
11/9.3	<b><u>Regulace otopných těles</u></b> KD 19 – předáno, GDS předloží ZL KD 20 – ZL předložen, GP se vyjádří k předloženému rozpočtu GDS KD 21 – TRVÁ KD 22 – GDS zaslal aktualizaci CN – GP provede kontrolu KD 23 – TRVÁ KD 24 – řešeno ZL, bod se vypouští	GDS GP	18.3.2021 1.4.2021
11/9.4	<b><u>Okna</u></b> KD 19 – Výměna oken bude provedena – bude řešeno v ZL. Termín dokončení montáže je cca 20.6.2021 KD 21 – GDS obdržel dnes CN od výrobce, zpracuje do návrhu ZL a zašle ke kontrole na VŠCHT KD 23 – TRVÁ, nebudou se realizovat okna ve 4.NP chodba Byly vybrány vzorky skel pro zasklení oken WC KD 24 – probíhá výroba oken VŠCHT požaduje osadit žaluzie do oken v kancelářích ve 4.NP <b><u>Renovace oken na chodbách</u></b> VŠCHT bude požadovat provedení renovace oken a doplnění kování – bude řešeno v rámci ZL. Bude dořešeno zadání a rozsah KD 20 – VŠCHT zvaží, zda tyto práce neprovede v rámci své údržby KD 21 – GDS potřebuje zadat rozsah – bude řešeno při prohlídce na místě – bude stanoven termín KD 22 – na chodbách - Zlínstav opraví pouze do stavu před převzetím a následně si opraví VŠCHT v rámci údržby, řeší se prostor schodišť – zadání připraví xxxxx KD 23 – TRVÁ KD 24 – trvá NT 16.4.2021	GDS GDS/VŠCHT VŠCHT GDS VŠCHT VŠCHT	16.4.2021 18.3.2021 1 4.2021 8.4.2021 15.4.2021
12/9.1	<b><u>Stav nákazy COVID-19 na stavbě</u></b> KD 22 – ZÁMEČNICTVÍ HABE je v karanténě, nemoci		

Č. bodu	Znění zápisu (viz Vysvětlivky)	Zodpovídá	Termín
	<p>technologické místnosti – urgentně, xxxxx prověří kapacitně zda se vejde bez úprav rozvaděčů a vydá stanovisko</p> <p>KD 27 – není dořešena Z9, rozvaděč 4.1 – nutno prověřit ze strany Colsys – řešeno na KD profesí , xxxxx musí doplnit jistění pro prvky nové doplněné</p> <p>GDS dle dohody poskytne pro maximální urychlení součinnost pro dořešení návrhu rozvaděče R4 1 GP vydá PP vč VV</p>	GP	3.5.2021
	<p>K Z9 – zohledněno v návrhu xxxxx - nutno vydat Pokynem, dále úprava rozvaděče 4.2</p> <p><b>KD 28 - TRVÁ</b></p>	GP	
11/9.1	<p><b>Kompletační prvky v soc. zař.</b></p> <p>VŠCHT požaduje předložit funkční vzorek osoušeče rukou Franke, aby bylo možné vyzkoušet intenzitu a hlučnost</p> <p>KD 21 – řešeny prvky osvětlení nad zrcadly – dle AD jsou dodávkou GDS GDS prověří</p> <p>KD 24 – bude předloženo v příštím týdnu</p> <p>KD 25 – vzorek není předložen, TDS upozorňuje na ověření hlučnosti</p> <p>KD 26 – osoušeč FRANKE 1ks zakoupí a nainstaluje GDS, VŠCHT uhradí, GDS zaslal CN ve dvou variantách – bude prověřeno a VŠCHT zvolí na variantu</p> <p>KD 27 – bude na stavbě připojen na úterní koordinace, následně proběhne zkouška</p> <p>Domluveno na další KD tj. 13.5.2021</p> <p><b>KD 28 – osoušeč předložen a zapojen k posouzení. Variantu vybavení rozhodne arch. a investor v rámci vzokování po KD</b></p>	GDS	1.4.2021
11/9.2	<p><b>Stávající okna/dveře</b></p> <p>VŠCHT a TDS upozorňuje na nedostatečné zabezpečení stávajících</p>		průběžně
11/9.4	<p>výplní otvor proti poškození stavbou, KD 27 - TRVÁ</p> <p><b>Okna</b></p> <p>KD 19 – Výměna oken bude provedena – bude řešeno v ZL. Termín dokončení montáže je cca 20.6.2021</p> <p>KD 21 – GDS obdržel dnes CN od výrobce, zpracuje do návrhu ZL a zašle ke kontrole na VŠCHT</p> <p>KD 23 – TRVÁ, nebudou se realizovat okna ve 4.NP chodba Byly vybrány vzorky skel pro zasklení oken WC</p> <p>KD 24 – probíhá výroba oken</p> <p>VŠCHT požaduje osadit žaluzie do oken v kancelářích ve 4.NP</p> <p>KD 25 – GDS doplní do předloženého ZL žaluzie</p> <p>KD 26 – GDS zaslal upravenou CN, nutno doplnit žaluzie</p> <p>KD 27 – CN doplněna, po KD bude projednáno GDS/VŠCHT</p> <p><b>KD 28 – Cena je ze strany investora potvrzena, bude zařazeno do Dodatku č. 2</b></p> <p><b>Renovace oken na chodbách</b></p> <p>VŠCHT bude požadovat provedení renovace oken a doplnění kování – bude řešeno v rámci ZL. Bude dořešeno zadání a rozsah</p> <p>KD 20 – VŠCHT zváží, zda tyto práce neprovede v rámci své údržby</p> <p>KD 24 – GDS potřebuje zadat rozsah – bude řešeno při prohlídce na místě – bude stanoven termín</p>	GDS	16.4.2021
		GDS	3.4.2021
		GDS/VŠCHT	18.3.2021
		VŠCHT	
		GDS	1.4.2021







