

DODATEK č. 1**ke Smlouvě o dílo**

uzavřené dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: **O/21/188**

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: **M210312**

I. Smluvní strany

Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Okružní 25, 638 00 Brno - Lesná

IČ: 46347534

DIČ: CZ46347534

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíle B, vložka 786

Zastoupení: RNDr. Jiřím Hermanem, Ph.D., předsedou představenstva

Janem Šmídkem, místopředsedou představenstva

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: MOTeC spol. s r.o.,

se sídlem Slunečná 4, 634 00 Brno

IČ: 47903392

DIČ: CZ699002617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíle C, vložka 9294

zastoupená: Mgr. Kateřinou Nádeníčkovou, jednatelkou společnosti

dále jen „zhotovitel“

II. Smlouva o dílo

1. Smluvní strany uzavřely dne 6.4.2021 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). Touto smlouvou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „**Rekonstrukce SCZT pára x HV – oblast ul. Rybářská, Křížkovského**“ (dále jen dílo).

III. Předmět dodatku

1. Strany tohoto dodatku mění Smlouvu tak, že upravují termín dle bodu SoD 2.2. Dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla. Změna termínu je vyvolána souběžně vedenou stavbou“ Brno, Křížkovského-rekonstrukce kanalizace a vodovodu 132531“, která neumožňuje zhotoviteli provádět práce v úseku před domem č.25 ulice Křížkovského. Během úvodní koordinace byl termín zahájení prací na překopu plánován od 1.7.2021 (ZUK vydán 15.7.2021) v souvislosti s úplnou uzavírkou komunikace Křížkovského na základě požadavku DPMB. Během realizace investor BVK vznesl dodatečný požadavek na posun termínu zahájení prací s ohledem na obslužnost vlastní stavby a provádění prací v rozsahu díla BVK. Skutečný termín předání staveniště pro realizaci horkovodního překopu je 5.8.2021.
2. Původní termín Dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla do 31.08.2021 se posouvá na termín **do 24.9.2021**.
3. Ustanovení smlouvy č. O/21/188 nedotčená tímto dodatkem se nemění.



IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku.

Za zveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatků.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Zápis z KD BvK.

V Brně dne 17 -09- 2021

Za objednatele:



TEPLÁRNY BRNO

Teplárny Brno, a.s.
Okružní 25, 638 00 Brno
IČ: 46347534
DIČ: CZ46347534

.....
RNDr. Jiří Herman Ph.D.,
předseda představenstva

.....
Jan Šmidek
místopředseda představenstva

V Brně dne

Za zhotovitele:



.....
TeC
spol. s r.o.
634 00 Brno
DIČ: CZ699002617
IČ: 1532 1543 255 624

.....
M. ...íčková
jednatelka





ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 6

Datum konání: 17. 6. 2021
Stavba: Brno, Křížkovského I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu 132 531

Místo konání: zasedací místnost ÚIS BVK, a.s., Pisárky
Přítomní: viz prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto záznamu

Smluvní termín: 9.11.2020 - 14.09.2021 (310 kalendářních dnů dle SoD)

cena za zhotovení stavby ORG 2784 bez DPH 49 644 392,00Kč

Finanční plnění:	od 20.5.2021 do 17.6.2021	3 237 774,14 Kč	
celkem		29 304 550,06 Kč	(59,0 %)
zbývá		20 339 841,94 Kč	(41,0 %)

1) BOZP – trvalé úkoly

- Zabezpečovat průchodné koridory stavbou pro chodce včetně navádění pomocí značení a dle podmínek ZUK
 - Celistvé oddělení veřejnosti od staveniště zábranami – ochrana před rizikem úrazu
 - Řádně pažit výkopy a důsledně používat OOPP (prac. obuv, ochranné přilby, reflexní vesty)
 - Úklid staveniště od vytěžené zeminy, stavebního odpadu a zabezpečení složeného stavebního materiálu
 - Zajistí bezpečný přístup a příjezd do objektů
– aktuální úkoly - viz zápisy kontrolních prohlídek BOZP
- Zodpovídá: zhotovitel

2) Úkoly v oblasti PD a dokladů

- Zhotovitel zkompletuje protokoly všech doposud provedených zkoušek na zásypech hlavních řadů a přípojek (SZZ, LDD, jamka,...) a předá Ing. Bauerové (BKOM) a TDS.
- Zhotovitel předloží KZP a TP komunikace [redacted] (BKOM) a TDS k odsouhlasení.

Úkol trvá - zodpovídá: zhotovitel

3) Postup prací - kontrola HMG, aktualizace

Provedené práce - 20.5.2021 – 17.6.2021

D.1 vodohospodářské objekty

SO01 Kanalizace-stoky

SO02 Kanalizační přípojky

DS Brno: - výkopy, pažení, uložení KT, zásypy, hutnění

SO03 Vodovodní řady

FIRESTA: - výkopy, pokládka, pažení LIT DN 300 – úsek Křížkovského-Poříčí, vozovky

DS Brno: - výkopy, pokládka, pažení LIT DN 300 – úsek Křížkovského-Zedníkova

SO03-1 Provizorní zásobování vodou

SO04 Vodovodní přípojky

FIRESTA: - montáže a přepojení vodovodních přípojek

DS Brno: - montáže a přepojení vodovodních přípojek

D.2 komunikace

D2.1 Vozovky

FIRESTA: - zahájení vybourání konstrukcí vozovek, opravy konstrukčních vrstev v ul. Poříčí

DS Brno: - zahájení vybourání konstrukcí vozovek



D2.2 Chodníky

FIRESTA: - zahájení vybourání konstrukcí chodníků po přípojkách

D2.3 Odvodnění

FIRESTA: výkopy a uložení UV včetně přípojek

DS Brno: výkopy a uložení UV včetně přípojek

Plánované práce - 17.6.2021 - 15.7.2021

D.1 vodohospodářské objekty

SO01 Kanalizace-stoky

DS Brno: úsek Š944903-1 – Š977741, úsek Š944902 – Š944906

SO02 Kanalizační přípojk

DS Brno: - výkopy, pažení, uložení KT, zásypy, hutnění - strana k BVV

SO03 Vodovodní řady

DS Brno: - propoj LIT DN 300 –Zedníková

SO03-1 Provizorní zásobování vodou

FIRESTA: - dmtz a zrušení provizorního vodovodu

DS Brno: - dmtz a zrušení provizorního vodovodu

SO04 Vodovodní přípojk

FIRESTA: - montáže a přepojení vodovodních přípojek

DS Brno: - montáže a přepojení vodovodních přípojek

D.2 komunikace

D2.1 Vozovky

FIRESTA: - bourání konstrukcí vozovek, zkoušky na pláni, konstrukční vrstvy

DS Brno: - bourání konstrukcí vozovek, zkoušky na pláni, konstrukční vrstvy

D2.2 Chodníky

FIRESTA: - bourání konstrukcí chodníků, zkoušky na pláni, konstrukční vrstvy

D2.3 Odvodnění

FIRESTA: výkopy a uložení UV včetně přípojek - dokončení

DS Brno: výkopy a uložení UV včetně přípojek - dokončení

5) K projednání

- a) Koordinace se stavbou BKOM – Brno, Křížkovského I - rekonstrukce chodníků a Tepláren Brno, a.s. – Horkovod Rybnická – viz dřívější samostatná jednání. Vybraný zhotovitel rekonstrukce chodníků pro BKOM – FIRESTA, a.s.
- b) Zhotovitel ve spolupráci se ZNAKOM projednává a zajišťuje ZUK a uzavírku Křížkovského od Poříčí po Hlinky po dobu letních prázdnin od 1.7.2021 do 30.9.2021. S největší pravděpodobností bude ZUK vydán až k pozdějšímu datu, nejdříve k 7.7.2021. ZUK bude vydán pro pokračování původního rozsahu stavby doplněného o dodatečné stavební práce - rekonstrukce vodovodu úseku Hlinky-Veletržní (dále jen „Karakas“).
- c) Podání žádosti o stanovení trvalého DZ zajistí BKOM.
- d) Jedná se o uzavření finančního dodatku SoD na dodatečné stavební práce v rámci JŘBU – rekonstrukce vodovodu úseku Hlinky-Veletržní (Karakas) – viz samostatná jednání. Nyní je zpracováván projekt, rozpočet a podány žádosti o vyjádření dotčených subjektů. Na akci bude vedeno sloučené územní a stavební řízení. Zhotovitel předloží finanční HMG ke stavbě vč. dodatečných prací na vodovodu Hlinky-Veletržní.
- e) Splašková kanalizační přípojka KP35 nebude provedena (průzkum a sondy prokázaly odvod splaškových vod z objektu Křížkovského 21 do ul. Zedníkovy mimo rozsah naší stavby. Provedena bude pouze dešťová KP DN 150. Zhotovitel zajistí zápis ve SD s podpisem majitele.
- f) Koordinace se stavbou Horkovod Rybnická:
 - Od začátku 05/2021 bylo zhotovitelem (FIRESTA) vyklizeno parkování a chodník při BVV v ul. Křížkovského a dodavateli Tepláren, a.s. (Motec, spol. s r.o.) jsou umožněny stavební a montážní práce.
 - Teplárny, a.s. (Motec) v úseku od překopu Křížkovského po objekt Křížkovského 39 předpokládají provést do 12.7.2021 provizorní propojení, demontáž parovodu z kanálu, montáž horkovodu v kanálu a jeho zásyp, tak aby od 13.7.2021 bylo umožněno provádět firmě FIRESTA, a.s. kanalizační přípojk k BVV směrem od objektu Křížkovského 27-29



- V závislosti na datu vydání ZUK (viz výše – předpoklad 7.7.2021) neprodleně zahájí DS Brno, a.s. práce na úsecích kanalizace Š944903-1 – Š977741 a Š944902 – Š944906
 - Kanalizační přípojky k BVV budou rovněž zahájeny k datu vydání ZUK (předpoklad 7.7.2021) s předpokladem dokončení do 31.7.2021
 - Ihned po jejich dokončení (cca 1.8.2021) budou umožněny práce Teplárnám, a.s. (Motec) v úseku příčného překopu ulice Křížkovského z objektu Křížkovského 25 k šachtě TB J304 s příjezdem od Voroněže – zástupce investora (BVK) požaduje dobu realizace max. 30 dní.
 - V závislosti na datu vydání ZUK se mohou výše uvedené termíny posunout.
- g) Zhotovitel (DS Brno) upozorňuje na nesrovnalosti v PD rekonstrukce vodovodu Hlinky-Veletržní (Karakas): nesjednoceno několik druhů obrubníků, neřešený oblouk chodníkového ostrůvku před BVV. Dále upozorňuje na nevhodné projektem určené kryty komunikace Křížkovského v místě zastávek BUS (asfalt – lépe beton) a zřejmý nedostačující stávající asfaltový kryt konstrukce vozovky u benzinové čerpací stanice.

6) Různé

Příští 7. KD se uskuteční ve čtvrtek 15.7.2021 v 10:00 hod. – zasedací místnost ÚIS BVK, a.s.

Zapsal: [REDACTED] - TDS ÚIS BVK, a.s.

Brno, 17.6. 2021

Prezenční listina z 6. kontrolního dne stavby ze dne 17.6.2021

Akce: 132 531 Brno, Křížkovského I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Přítomni:

jméno a příjmení	organizace	telefon	e-mail	podpis
			</	