


<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 1		
		Datum změny: 8. 10. 2021		
Název veř. zakázky: Mrazírenská hala - modernizace a oprava elektroinstalace - RSP				
Zhotovitel: DAVEL elektro s.r.o.				
Objednatel: Lesy ČR, s.p.				
Název akce (majetku): mrazírenská hala	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: xxx	Stavební díly: xxx	
<p><b>Popis změny:</b> vícepráce V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr neuvedl projektant plastovou skříň rozvaděče RM-T (oprava) a protipožární utěsnění kabelových průchodů stěnami mezi různými požárními úseky (investice) a neodpovídalo množství silového kabelu CYKY-J 5x16 (investice).</p> <p>méněpráce Objednatel požadoval neprovádět instalaci 3-pólového spínače na čisticí stroj.</p>				
<p><b>Zdůvodnění změny:</b> vícepráce Neuvedení položek projektantem v soupisu stavebních prací dodávek a služeb a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr. Sjednocení skutečného stavu s projektovou dokumentací.</p> <p>méněpráce Stroj je spínačem již osazen.</p>				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: <i>souhlasím</i>		Datum: 8. 10. 2021	Podpis: 	
<b>Dopady:</b>	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Termín dokončení do: NE	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 713,99	Bilance:  7 998,71 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 6 043,99 N: 2 668,71	
	Konečná celková cena akce po změně		208 382,11 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		208 382,11 Kč bez DPH		

Zástupce zhotovitele - jméno: [REDACTED]	Datum: 15 -10- 2021
Zástupce objednatele - jméno: [REDACTED]	Datum: 15 -10- 2021
[REDACTED]	Datum: 14 -10- 2021
Petra Janoušová	Datum: 14 -10- 2021
<b>Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)</b> 1. soupis stavebních prací, dodávek a služeb - vícepráce 2. vyjádření projektanta 3. kopie zápisu ze stavebního deníku	
<b>Poznámka:</b> 	

## Investice - vícepráce

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	0,00	
Doprava 0,00%, Přesun 0,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		5 413,19
Montáž - práce		630,80
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>0,00</b>	<b>6 043,99</b>
PPV 0,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>0,00</b>	<b>6 043,99</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>6 043,99</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>6 043,99</b>
Základ a hodnota DPH 21%	6 043,99	1 269,24
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>7 313,23</b>
<b>Součty odstavců</b>	<b>Materiál</b>	<b>Montáž</b>
Elektromontáže	5 413,19	630,80

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
<b>Elektromontáže</b>								
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>								
CYKY-J 5x16 , pevně	m	20,00	260,12	5 202,40	29,40	588,00	289,52	5 790,40
<i>PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA</i>								
EI 120 Kabel. přepážka PROMASEAL - A	m2	0,20	1 053,95	210,79	214,00	42,80	1 267,95	253,59
							0,00	0,00
<b>Elektromontáže - celkem</b>				<b>5 413,19</b>		<b>630,80</b>		<b>6 043,99</b>

## OPRAVA - VÍCEPRÁCE

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	2 668,71	
Doprava 0,00%, Přesun 0,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		0,00
Montáž - práce		0,00
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>2 668,71</b>	<b>0,00</b>
PPV 0,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>2 668,71</b>	<b>0,00</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>2 668,71</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>2 668,71</b>
Základ a hodnota DPH 21%	2 668,71	560,43
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>3 229,14</b>
<b>Součty odstavců</b>	<b>Materiál</b>	<b>Montáž</b>
Rozvaděč RM-T	2 668,71	0,00
Dodávky	2 668,71	0,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
<b>Rozvaděč RM-T</b>								
<i>Mi - ROZVÁDĚČE IP65</i>								
<i>PRÁZDNÉ ROZVODNICE S NEPRŮHLEDNÝM VÍKEM</i>								
<i>BARVA ŠEDÁ, RAL 7032, MATERIÁL ODOLNÝ POLYKARBONÁT</i>								
Mi 0101 Prázdná rozvodnice k instalaci do venkovních prostor s neprůhledným víkem IP 65. 150x300x170mm	ks	1,00	1 042,39	1 042,39		0,00	1 042,39	1 042,39
<i>Mi - ROZVÁDĚČE IP65</i>								
<i>ROZVODNICE PRO MODULOVÉ PŘÍSTROJE</i>								
<i>BARVA ŠEDÁ, RAL 7032, MATERIÁL ODOLNÝ POLYKARBONÁT</i>								
Mi 1112 Jističová rozvodnice IP 65. Prostor na 12 modulů v 1 řadě. Se svorkovnicí N/PE.	ks	1,00	1 162,68	1 162,68		0,00	1 162,68	1 162,68
<i>Mi - ROZVÁDĚČE IP65</i>								
<i>PŘÍSLUŠENSTVÍ</i>								
Mi WD 2 Stěnové těsnění pro spojování Mi rozvodnic. Pro stěnu skříňě 150mm nebo 300mm	ks	1,00	93,40	93,40		0,00	93,40	93,40
<i>UCPÁVKOVÉ VÝVODKY S ODLEHČENÍM KABELU V TAHU KRYTÍ IP 65</i>								
<i>BARVA SVĚTLE ŠEDÁ, RAL 7035, MATERIÁL POLYAMID</i>								
AKM 20 Vývodka k instalaci do vnitřních prostor IP 65	ks	4,00	92,56	370,24		0,00	92,56	370,24
<b>Rozvaděč RM-T - celkem</b>				<b>2 668,71</b>		<b>0,00</b>		<b>2 668,71</b>
<b>Dodávky</b>								
Rozvaděč RM-T	ks	1,00	2 668,71	2 668,71		0,00	2 668,71	2 668,71
<b>Dodávky - celkem</b>				<b>2 668,71</b>		<b>0,00</b>		<b>2 668,71</b>

## OPRAVA - MĚNĚPRÁCE

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	0,00	
Doprava 0,00%, Přesun 0,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		538,99
Montáž - práce		175,00
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>0,00</b>	<b>713,99</b>
PPV 0,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>0,00</b>	<b>713,99</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>713,99</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>713,99</b>
Základ a hodnota DPH 21%	713,99	149,94
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>863,93</b>
<b>Součty odstavců</b>	<b>Materiál</b>	<b>Montáž</b>
Elektromontáže	538,99	175,00
Odpočty	538,99	175,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
<b>Elektromontáže</b>								
<b>Odpočty</b>								
<i>TROJPÓLOVÝ SPÍNAČ</i>								
BW 325 TPN Spínač trojpólový IP 65, 25 A; řazení 3; b. šedá	ks	1,00	538,99	538,99	175,00	175,00	713,99	713,99
<b>Odpočty - celkem</b>				<b>538,99</b>		<b>175,00</b>		<b>713,99</b>
							0,00	0,00
<b>Elektromontáže - celkem</b>				<b>538,99</b>		<b>175,00</b>		<b>713,99</b>



[REDACTED]

---

**Od:** [REDACTED]  
**Odesláno:** pátek 1. října 2021 10:04  
**Komu:** [REDACTED]  
**Předmět:** {EXTERNÍ ODESÍLATEL} Mrazírenská hala - odstranění revizní závady  
**Přílohy:** Rozpočet - vícepráce.pdf; Výkaz výměr - vícepráce.pdf; Rozpočet - vícepráce.xlsx;  
Výkaz výměr - vícepráce.xlsx

Dobrý den,

V projektové dokumentaci na výše uvedenou zakázku nebyly ve výkazu výměr uvedeny některé položky, které jsou potřebné pro provedení instalace. Jedná se o „plastovou skříň“ rozvaděče RM-T (včetně drobného příslušenství – těsnění, kabelové průchodky) a protipožární utěsnění kabelových průchodů stěnami mezi různými požárními úseky.

V příloze zasílám „ceníkový rozpočet“ a výkaz výměr na uvedené položky.

S pozdravem  
[REDACTED]

[REDACTED]

---

**Od:** [REDACTED]  
**Odesláno:** pátek 8. října 2021 8:51  
**Komu:** [REDACTED]  
**Předmět:** {EXTERNÍ ODESÍLATEL} Mrazírenská hala - modernizace elektroinstalace

Dobrý den,

Vzhledem ke skutečné trase kabelového vedení pro zásuvkové skříně (kabelové smyčky k jednotlivým skříním, vedené ze stávající kabelové trasy) došlo k navýšení potřebné délky kabelu CYKY-J 5x16 (oproti hodnotě uvedené ve výkazu výměr) o 20m.

S pozdravem

[REDACTED]

INSTALACE ZS; KABLOVÉ KESTROU V RDS 1;  
KABLOVÝ V SKŘÍŇI R1-T; PŘEMOŽENÍ V RDS 1  
PRACOVNÍ DOBA: 7:00 - 17:00

PRACOVNÍK:



7.10.2021

JINÉ BYLY ODPOVĚDÍ ZMĚNY OPROTÍ P.D. A TO:

- OPROTÍ V.V. A SDD BUDE INSTALOVÁN POŽÁRNÍ  
VEPŘÍM ZRS

- VE V.V. NEBYLA UVEDENA OVLÁDACÍ SKŘÍŇ

⇒ VE V.V. NEODSTATEČNĚ MNOŽSTVÍ KABELU CUM SCHEM  
NAVÝŠENO @ 20 km

- NA ČISTIČNÍ STROU NEBYL OSAZEN 3-POLOVÝ  
SPÍNAČ - STROU JE SPINACÍM ŽIŽOBAZEN.

NA TUTO VĚŠPRAČI A MĚNĚPRAČI BUDE ZMĚNĚNA  
ZMĚNOVÝ LISTA ODSTĚH K SDD.

