

<b>Datum předložení změny:</b>		<b>ZL č. 36</b>
<b>Zhotovitel:</b>	Zlínstav a.s.	
<b>Objednatel:</b>	Vysoká škola chemicko-technologická v Praze	
<b>Projektant:</b>	SPS projekt, spol. s r.o.	
<b>TDS:</b>	Gleeds Česká republika a.s.	

<b>Smlouva o Dílo ze dne:</b>	13.10.2020
-------------------------------	------------

<b>Projekt zakázkové číslo:</b>	513/18
<b>Stavba:</b>	VŠCHT Praha – Rekonstrukce prostor uvolněných z pronájmu (etapa I) v budově B ul. Zikova – kancelářská část
<b>Objekt:</b>	

<b>Název změny:</b>	36a Lešení pro CHÚC, 36b Lešení schodiště Šolínova, Zikova
---------------------	--

**Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:**

Kromě běžného pomocného lešení během výstavby bylo třeba pro provedení stavby zbudovat další technické konstrukce, které nebyly obsahem projektu a VV.: a) 36a VV neobsahoval pomocné konstrukce pro práce ve výškách pro provádění prací na vnitřní fasádě objektu pro odvětrání CHÚC. V rámci technologického postupu prací bylo nutné vybudovat nejprve modulové lešení pro bourací práce z hlediska bezpečnosti a odstupu od fasády objektu a následně provést demontáž lešení, které bylo nahrazeno hydraulickou plošinou pro montáž rozvodů VZT na ocelovou konstrukci přisazenou na fasádu objektu. b) 36b VV neobsahoval pomocné atypické konstrukce pro práce ve výškách pro provádění prací ve vnitřních schodištích Zikova a Šolínova. Vzhledem k členitosti tvaru schodišťových traktů bylo nezbytné vybudovat atypické pomocné konstrukce lešení. ZL je realizován za splnění podmínek § 222 odst. 4 ZZVZ jako nepodstatná změna závazku ze smlouvy.

**Nové řešení:**

- a) Řadové modulové lešení společně s hydraulickou plošinou pro montáž finálních rozvodů VZT  
b) Ve schodišti Zikova se jedná o dvě atypické věže a v prostoru na schodišti mezi patry 3.NP a 4.NP se jedná o atypické plošinou lešení a schodiště Šolínova obsahuje atypickou konstrukci pro práce pod stropní deskou ve 3.NP

**Původní řešení v PD:**

V rámci PD a VV nezohledněno.

**Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)**

Provedení těchto prací má vliv na provádění omítek, maleb a koordinace prací VZT, ESI, SLP, MaR a jeho podsystém EPS.

**Dílčí cenový dopad**

	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Kč	Cena (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1		0,00	0,00
Přípočet:	kpl	1		434 711,59	434 711,59
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 strany		celkem		434 711,59	434 711,59

**CELKEM Kč (bez DPH):**

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	0,00%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,33%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,33%

**PŘÍLOHY ZL:**

- Příloha č.1 Rozpočet ZL 36a  
Příloha č.2 Rozpočet ZL 36b  
Příloha č.3 Zápis z KD č.29 - Odsouhlasené lešení  
Příloha č. 4 Vyjádření poddodavatele

<b>Datum předložení změny:</b>		<b>ZL č.</b>	<b>36</b>
<b>Zhotovitel:</b>	Zlínstav a.s.		
<b>Objednatel:</b>	Vysoká škola chemicko-technologická v Praze		
<b>Projektant:</b>	SPS projekt, spol. s r.o.		
<b>TDS:</b>	Gleeds Česká republika a.s.		

**Vyjádření dodavatele/vliv na termín:**

Nemá vliv na termín

Dne:		za dodavatele:		Podpis:	
------	--	----------------	--	---------	--

**Vyjádření TDS:**

TDS souhlasí s vyjádřením GP ve Výkazu výměr DVZ nebyl zohledněn bezpečný přístup pro provedení prací z lešení

Dne:		za TDS:		Podpis:	
------	--	---------	--	---------	--

**Vyjádření projektanta/ vliv na PD:**

Povtrzuji, že v projektové dokumentaci nebylo venkovní lešení řešeno. Vzduchotechnické potrubí vedené po fasádě bylo do dokumentace doplněno dodatečně kvůli změně požární normy, ale bez doplnění lešení. Obdobně souhlasím, že vnitřní montážní konstrukce byly doplněny navíc oproti PD. Vnitřní lešení bylo v PD uvažováno jen jako pomocné pro prostory do výšky 4,5m. Nezhlednili jsme vyšší výšku ve schodištích.

Dne:		za projektanta:		Podpis:	
------	--	-----------------	--	---------	--

**Vyjádření objednatele:**

Souhlasím

Dne:		za objednatele:		Podpis:	
------	--	-----------------	--	---------	--

**ZÁVĚR:**

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.

**REKAPITULACE ZL36**

Kod: 13200

Stavba: Stavební úpravy budov B VŠCHT Praha

Náklady z rozpočtů		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
ZL36a	Lešení pro CHÚC - PŘÍPOČTY	99 299,78	120 152,73
ZL36b	Lešení schodiště Šolínova, Zikova - PŘÍPOČTY	335 411,81	405 848,29
<b>CELKEM</b>		<b>434 711,59</b>	<b>526 001,02</b>
CELKEM	ODPOČTY	0,00	0,00
CELKEM	PŘÍPOČTY	434 711,59	526 001,02

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Stavební úpravy budov B VŠCHT Praha

Objekt:

**ZL36a - Lešení pro CHÚC**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>99 299,78</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				99 299,78
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				99 299,78
			Lešení pro CHÚC I.Etapa - Zlikova - (montáž, demontáž, přesun hmot při montáži, přesun hmot po montáži, vydání revize, doprava lešení na stavbu, manipulace)	kpl	1,000	11 338,33	11 338,33
			Přípaletk za každý další den pronájmu	den	18,000	978,42	17 611,56
			Lešení pro CHÚC II.Etapa - Zlikova - (montáž, demontáž, přesun hmot při montáži, přesun hmot po montáži, vydání revize, doprava lešení na stavbu, manipulace)	kpl	1,000	11 338,33	11 338,33
			Přípaletk za každý další den pronájmu	den	18,000	978,42	17 611,56
2	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	10,000	4 140,00	41 400,00

## ZL36b Lešení schodiště Šolínova, Zikova

Stavba		STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY VŠCHT TECHNICKÁ 1903, PRAHA 6 - STAVEBNÍ ÚPRAVY KANCELÁŘÍ UVOLNĚNÝCH ČVUT				
Číslo položky	Popis položky	MJ	Celkem MJ	Ceny v Kč		
				za MJ	Celkem	
<b>D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST</b>						
1	2	Lešení schodiště - Zikova - výstupní schodišťové rameno (montáž, demontáž, přesun hmot při montáži, přesun hmot po montáži, vydání revize, doprava lešení na stavbu, manipulace)	kpl	1,00	106 000,00	106 000,00
		Přípaletk za každý další den pronájmu	den	13,00	1 647,06	21 411,78
1	3	Lešení schodiště - Šolínova - výstupní schodišťové rameno (montáž, demontáž, přesun hmot při montáži, přesun hmot po montáži, vydání revize, doprava lešení na stavbu, manipulace)	kus	1,00	68 235,29	68 235,29
		Přípaletk za každý další den pronájmu	den	13,00	1 411,77	18 353,01
1	4	Lešení schodiště - Zikova - dvě věže do zrcadel schodiště (montáž, demontáž, přesun hmot při montáži, přesun hmot po montáži, vydání revize, doprava lešení na stavbu, manipulace)	kus	1,00	96 941,18	96 941,18
		Přípaletk za každý další den pronájmu	den	13,00	1 882,35	24 470,55
<b>Celkem</b>					<b>335 411,81</b>	



**PRO-MONT lešení s.r.o.**  
Na Folimance 2155/15  
120 00 Praha 2  
IČ: 05718007, DIČ: CZ05718007

**Kontakt:**  
xxxxx@xxxxx  
Tel.: xxxxx  
www.promontleseni.cz

Objednatel:

**Zlínstav a.s.,**  
Bartošova 5532  
760 01 Zlín  
IČ: 28315 669, DIČ: CZ28315669

Potvrzujeme, že jsme realizovali montáž **prostorového atypického lešení** na zakázce **rekonstrukce prostor uvolněných z pronájmu (etapa I) v budově B ul. Zikova.**

Jedná se o atypickou konstrukci, která je montovaná na schodiště v několika patrech nad sebou. S ohledem na prostorové rozmístění nosných věží pro možnost vytvoření "pódia" pracovní plochy, kterou nesou příhradové nosníky, se jedná o komplikovanou montáž ve výškách.

**xxxxx - jednatel**

**PRO-MONT lešení s.r.o.**  
Na Folimance 2155/15  
120 00 Praha 2  
IČ: 05718007, DIČ: CZ05718007













Č. bodu	Znění zápisu (viz Vysvětlivky)	Zodpovídá	Termín
<b>24/9.1</b>	<b>Prostor kopírky při rampě ve 4 NP + návazné místnosti</b> -Prostor není zateplen – GP navrhne postup, zda se bude upravovat a vydá pokyn KD 25 – GP vydá projektový pokyn KD 27 – Pokyn vydán, bude doplněn rozdílový VV, podhledy jsou zahrnuty v rozdílovém VV k podhledům KD 28 – probíhá příprava rozdílového VV Nutno vyřešit kolizi rozvodů elektro a ÚT s výškou podlah. Bude vyřešeno AD po KD – nutno vydat pokyn nebo zapsat do SD <b>KD 29 –bude zvednuta podlaha, projektant prověří návaznosti na výšku parapetů a podchozí výšku dveří a vydá pokyn</b>	GP GP	29.4.2021 7.5.2021
<b>25/9.1</b>	<b>Urgence vydání úprav PD ze strany GP</b> 1. Podhledy a svítidla vč. VV a knihy svítidel – GP vydá PP 2. Teracové podlahy – aktualizace skladeb 3. Pozice elektroinstalace ve schodištích VŠCHT požaduje od GP urychleně vyřešit tyto požadavky i ve spolupráci s architektem KD 26 – add1. zasláno dnes v 10:30 Add2 – GP zapíše do SD Add3 – vyřešeno v rámci koo jednání KD 27 – není dokončeno, viz. jednotlivé body výše v zápisu KD 28 – řešeno výše v jednotlivých bodech	GP GP GP	23.4.2021 <del>22.4.2021</del> ASAP
<b>29/9.1</b>	<b>Položky řešení</b> GDS požaduje navíc pomocné konstrukce pro CHUC , dle VŠCHT se jedná o práce které má GDS v ceně dle všeobecných podmínek rozpočtu SoD KD 27 – GP/AD uznal nárok na řešení, které nebylo v zadání uvažováno. GDS připraví návrh ZL <b>KD 29 - TRVÁ</b>		
<b>29/9.2</b>	<b>Požární klapky - izolace</b> GDS svolá jednání za účasti dodavatele VZT a projektanta VZT pro vyjasnění ceny. GDS navrhne termín	GDS/VŠCHT	