

# TECHNICKÝ POPIS ZMĚN – Změnový list č. 1

## Akce: Rekonstrukce promítací kabiny v kině Central

### 1) Podlaha

Na základě nově zjištěných stavebních skutečností bylo objeveno, že při odsekání dlažby, nařezání diamantovým kotoučem a následným odsekáním nařezaných dlaždic se projevilo vypraskání betonového potěru po celé ploše panelu v místnosti promítací kabiny v kině Central.

Do dohodě obou smluvních stran byl stanoven nový postup stavebních prací, a to, že celá nesourodá plocha betonového panelu v promítací kabině bude odstraněna, a to vysekána na základní panel, následné odvoz sutí a poté proběhne dorovnání roviny do patřičné výšky (cca 5,5 až 8,5 cm) betonového potěru s kari sítí, která bude navazovat na chodbu, která je přilehlá k promítací kabině.

Doba vyvrání betonového potěru je odhadována do 18. února, kde bude následně zjištěna potřebná vlhkost a poté položena navrhovaná dlažba.

### 2) Elektřina

Při provádění prací bylo zjištěno, že použité kabely v promítací kabině, nelze použít volně tažené, proto muselo dojít k jejich výměně za kabely CYKY, které jsou tomu určeny. Ze zadávací dokumentace taktéž nešlo zjistit, že bude potřeba instalovat nový rozvaděč do promítací kabiny pro nové umístění technologie, a zároveň bylo technikem určeno, že původní kabeláž není dostačující a značně poškozena k promítacím strojům a navíc posunu umístění, je tato kabeláž již nevyhovující a souběžně s tím došlo i k původnímu posunu usměrňovačů, které se po komunikaci s investorem původně nenaceny a nepřesouvali.

Realizace veškerých doplnění a změn dle Změnového listu č. 1 si vyžádá prodloužení lhůty pro provedení díla v délce 32 dnů, a to do 25. února 2022.

Za realizátora, podpis

Za investora, podpis

# Celková rekapitulace ZL č. 1

(ceny bez DPH)

VCP – Podlaha	22715,51 Kč
VCP – Elektřina	30201,10 Kč
MPC – podlaha	12674,58 Kč
<b>Celkem</b>	<b>+ 40.242,03 Kč</b>

Za realizátora, podpis

Za investora, podpis