

Technický list změny (TLZ) č.:

1

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Datum předložení TLZ: | 10.2.2022 |
| SoD č.:               | 2021/0081 |

|                            |                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Projekt registrační číslo: |                                                               |
| Stavba:                    | Změna užívání části 1.NP objektu FSE UJEP (Studijní oddělení) |
| Objekt:                    | FSE                                                           |
| Název změny:               | Stavební úpravy                                               |

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

- 01) Na základě požadavku uživatele došlo ke změně dispozice, bylo tak upraveno rozmístění EZS a EPS čidel a klávesnic ovládání. Dále bylo doplněno pojízdné lešení, které neobsahoval VV v SOD.
- 02) Změnový list obsahuje skutečné zaměření parapetů, jejich rozsahu a délky ve vazbě na výměnu oken. Dopočet proveden na základě rozdílu VV k SOD a skutečností na stavbě.
- 03) Na základě požadavku uživatele a zpřesnění rozměru a typu potřebné RACK skříně došlo ke jeho přemístění do prostoru kuchyňky. Dále došlo ke zpřesnění umístění videovrátných a datových zásuvek. Dále bylo doplněno pojízdné lešení, které neobsahoval VV v SOD.
- 04) Na základě požadavku uživatele a vzorkování byl vybrán jiný typ svítidel. Tato odpovídají požadavkům osvětlovacího projektu. Dále došlo na základě zpřesnění ke změně umístění a počtu vypínačů, z tohoto důvodu byly taktéž dopočítány bm rozvodů. Dále bylo doplněno pojízdné lešení, které neobsahoval VV v SOD.
- 05) Provedeno zpřesnění VV dopočtem rohových lišt včetně dodávky a montáže. Dále dopočítán překlad stavebního otvoru. Taktéž bylo doplněno pojízdné lešení, které neobsahoval VV v SOD.
- 06) Při realizaci byl zjištěn nesoulad prováděných demontážních prací s předpokladem VV v SOD. Na základě požadavku uživatele bylo dohodnuto vyjmutí truhlářských výrobků z rozpočtu. Dále bylo provedeno vzorkování kování skleněných posuvných dveří a došlo ke změně typu tohoto kování.
- 07) Při realizaci byla dohodnuta záměna krytin: koberec za vinylovou podlahu. Doplněny byly sokly a došlo ke zpřesnění rozsahu plochy.
- 08) V průběhu stavebních prací, po demontáži původních krytin byla zjištěna výrazná rozdílnost úrovní podlah. Bylo dohodnuto, že je nutné zachovat bezbariérový přístup do všech částí rekonstruovaných prostor. Bylo provedeno zaměření výšek a stanoven postup provedení vyrovnání samonivelační stěrkou.
- 09) V průběhu prací bylo dohodnuto, na základě požadavku uživatele, že dojde u úpravě krytiny podlahy místnosti č. 1.07. Po demontáži stávající krytiny bylo zjištěno výrazné poškození prkenného záklopu a následně i podlahových trámů, které byly napadeny dřevokazným hmyzem a houbou. Z tohoto důvodu byla navržena nová skladba podlahy.
- 10) Na základě požadavku uživatele došlo ke změně stávajícího vedení datových rozvodů. Plastová lišta odstraněna, navržen SDK kastlík. Rozvod nelze zasekat pod omítku z důvodu nedostatečné délky kabeláže.
- 11) Po demontáži stávající krytiny, zjištěno poškození konstrukční vrstvy podlahy. Výrazné praskliny budou sešity a zality tak, aby došlo ke zpevnění podlahové plochy. Jedná se o práce, které nebylo možné předvídat při přípravě PD.
- 12) V průběhu stavebních prací byl vnesen požadavek na úpravu stávajících rozvodů ZTI a přípravu nových pro kuchyňskou linku a myčku. Původně plánované trasy a jejich stav nebylo možné při přípravě PD ověřit, došlo tedy ke zpřesnění až ve fázi realizace.
- 13) Dopočet za zpřesnění úpravy oken a prosklených prvků

Popis změny:

Byla změněna pozice čidel EZS, EPS a ovládání zabezpečovacího zařízení. Doměřeny a dopočítány rozměry vnitřních parapetů. Změněny položky dodávky a montáže rack skříně, dopočítány bm datových rozvodů a změněna cena napájecího adaptéru, doplněno lešení. Budou osazena svítidla dle požadavku uživatele. Dále budou vypínače a silové zásuvky umístěny dle požadavku uživatele. Dodány a osazeny zesilující rohové lišty s perlínkou a osazen překlad stavebního otvoru. Doměřeny demontážní práce, odečteny truhlářské výrobky. Zpřesněno kování skleněných posuvných dveří. Dojde ke změně krytiny: koberec za vinylovou podlahu a osazení soklů a lišt. Vyrovnání podlahy samonivelační stěrkou. Demontáž stávající skladby podlahy, vyrovnání a ošetření podkladu, pokládka tepelné izolace, provedení výztuhy, realizace betonové vrstvy, vyrovnání samonivelační stěrkou, pokládka nové krytiny. Bude provedeno systémové sešití prasklin.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Souhlasí s projednanou změnou

Změna má vliv do následujících profesí:

PSV, HSV

Přílohy:

Dílčí rozpočty

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem: 15 dní

|                          |           |               |
|--------------------------|-----------|---------------|
| Orientační cenový dopad: | Odpčet:   | 31 199,72 Kč  |
|                          | Připočet: | 520 884,03 Kč |
|                          | Celkem:   | 489 684,31 Kč |

(bez DPH)

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1

|                   | Jméno | Datum | Podpis | Razítko |
|-------------------|-------|-------|--------|---------|
| Za objednavatele: | XXX   |       |        |         |
|                   | XXX   |       |        |         |
|                   | XXX   |       |        |         |
| Za TDI            | XXX   |       |        |         |
| Za projektanta:   | XXX   |       |        |         |
| Za zhotovitele:   | XXX   |       |        |         |