






Změnový list č. 1

Předmět díla:	II/605 Regensburská - doplnění jízdního pruhu pro napojení k OK I/26			
Objekt:	SO 431 Trakční vedení (PMDP)			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČO: 72053119			
Zhotovitel:	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Divize 3 - Plzeňské komunikace, Preaslova 13, 301 00 Plzeň, IČO: 402 33 308			
TDS:	QM-4C, s.r.o., Jeronýmova 62/24, 460 07 Liberec, IČO: 096 86 380			
Projektant:	Woring, s.r.o., Na Roudné 1604/93, 301 00 Plzeň, IČO: 291 59 342			
Popis změny:				
Změna č. 1.1. SO 431 Úprava trakčního vedení (PMDP): (vícepráce)				
S ohledem na nezbytnost přemístění trakčního sloupku č. 20 z důvodu rozšíření vozovky o jeden jízdní pruh, je nezbytné provést přeložku trolejového vedení do nové trasy, která v původním plánu nemohla být předpokládána. Bez provedení přeložky trolejového vedení do nové trasy, nelze zrealizovat osazení nového středového dělicího ostrůvku, tedy část předmětu plnění, ke kterému se zhotovitel v čl. II. odst. 2.1. písm. a) SOD zavázal.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečnosti zjištěné při stavbě		
	Jedná se o změnu:	podle odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do KD č.2, dokumentace skutečného provedení		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	651 517,87 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	136 818,75 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	788 336,62 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	8 046 499,31 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	8 046 499,31 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	8 698 017,18 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	10 524 600,79 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	651 517,87 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	651 517,87 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ano, posun termínu dokončení díla o 1 měsíc		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:			
	Zhotovitel: VHS, s.r.o., 			
	TDS: QM-4C, s.r.o., 			
	AD: Projektant: Woring, s.r.o., 			
	Objednatel: SÚS PK p.o., 			
Přílohy	Přílohy: Rozpočty ke Změnovému listu č.1, zápis z KD č.3, situace - úprava trakčního vedení.			

Rozpočet č. 1.1. ke změnovému listu č. 1

Název díla:		II/606 Regensburská - doplnění jízdního pruhu pro napojení k OK I/26								
SO 431 - Trakční vedení (PMDP)										
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měrn. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt SO 431 - Trakční vedení (PMDP)										
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										
									0,00	

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měrn. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt SO 431 - Trakční vedení (PMDP)										
1		demontáž lana	mb	0,00000	80,00	80,000	5,22	0,00	313,20	313,20
2		demontáž troleje	mb	0,000	310,00	310,000	21,55	0,00	6 680,50	6 680,50
3		demontáž výhybny	ks	0,000	2,000	2,000	18 952,16	0,00	37 904,32	37 904,32
4		demontáž svorek	ks	0,000	40,000	40,000	1 130,98	0,00	45 239,20	45 239,20
5		montáž ocelových lan Pz průřezu do 35 mm ²	mb	0,000	60,000	60,000	34,79	0,00	2 088,80	2 088,80
6		lano nerez 35 mm ²	mb	0,000	60,000	60,000	88,94	0,00	5 216,40	5 216,40
7		trojměrné spojení lan	ks	0,000	2,000	2,000	231,84	0,00	463,68	463,68
8		trojměrné spojení lan kroužkem	ks	0,000	2,000	2,000	809,84	0,00	1 219,68	1 219,68
9		kotvení lana do 50 mm ² a regulací	ks	0,000	4,000	4,000	933,41	0,00	3 733,64	3 733,64
10		ukončení lana s izolátorem a napínacím šroubem	ks	0,000	4,000	4,000	2 333,52	0,00	9 334,08	9 334,08
11		montáž troleje	mb	0,000	348,000	348,000	143,64	0,00	49 986,72	49 986,72
12		trolejový drát 100 mm ²	mb	0,000	348,000	348,000	403,20	0,00	140 313,60	140 313,60
13		kabely ovládací výhybek (montáž + materiál)	kpl	0,000	1,000	1,000	13 156,50	0,00	13 156,50	13 156,50
14		repase sestavy výhybek (montáž + materiál)	kpl	0,000	1,000	1,000	36 604,05	0,00	36 604,05	36 604,05
15		montáž výhybky	ks	0,000	2,000	2,000	39 419,10	0,00	78 838,20	78 838,20
16		svorky 2-3" montáž	ks	0,000	2,000	2,000	2 727,27	0,00	5 454,54	5 454,54
17		svorky 5-7" montáž	ks	0,000	6,000	6,000	3 592,68	0,00	21 556,08	21 556,08
18		svorky 7-10" montáž	ks	0,000	2,000	2,000	3 980,50	0,00	7 921,00	7 921,00
19		svorky 10-13" montáž	ks	0,000	12,000	12,000	3 490,20	0,00	41 882,40	41 882,40
20		svorky 10-13" dodávka	ks	0,000	2,000	2,000	10 947,62	0,00	21 895,24	21 895,24
21		svorky 13-30" montáž	ks	0,000	14,000	14,000	4 852,05	0,00	67 928,70	67 928,70
22		spojka troleje sjezdová	ks	0,000	8,000	8,000	442,37	0,00	3 538,96	3 538,96
23		spojka troleje TB	ks	0,000	8,000	8,000	1 310,40	0,00	10 483,20	10 483,20
24		spojovací materiál	kpl	0,000	1,000	1,000	13 517,18	0,00	13 517,18	13 517,18
25		revize, protokol, průkaz způsobilosti	kpl	0,000	1,000	1,000	26 250,00	0,00	26 250,00	26 250,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										
									651 517,87	
Celkový rozdíl:										
									651 517,87	

Zápis z kontrolního dne stavby: „II/605 Regensburská - doplnění jízdního pruhu pro napojení k OK I/26“ ze dne 11.08.2022

Místo: Stavba, ul. Regensburská

Přítomni: Dle prezenční listiny

- 1.1.1. **14.07.:** TDS bude vykonávat společnost QM-4C, s.r.o., a to [REDAKCE]
1.1.2. **14.07.:** Zhotovitel sdělil zástupcům objednatelů a TDS autorizovanou osobu (AO) zodpovědnou za stavbu. AO bude doplněna do titulních listů SD. Osoba určená pro vedení stavby ze strany zhotovitele je pan [REDAKCE].

1.2. Doklady stavby:

- 1.2.1. **14.07.:** Projektová dokumentace ve stupni PDPS předána objednatelům, 1x zhotoviteli při předání staveniště.
1.2.2. **14.07.:** Objednatelům předáno stavební povolení, štítek „STAVBA POVOLENA“, Ohlášení OIP zástupci zhotovitele při předání staveniště. Zhotovitel zajistí vyvěšení dokladů v prostoru staveniště na viditelném místě. Kontrola bude provedena na příštím KD.

ZA VYŘÍZENÍ ODPOVÍDÁ: [REDAKCE]

TERMÍN: do příštího KD

- 1.2.3. **14.07. SD** vyplnit, vede AO nebo osoba pověřená AO zápisem do SD dle příslušných předpisů. SD povede a bude u pana [REDAKCE]

1.2.4. TePř, KZP a HMG

14.07.: Zhotovitel předložil TePř a KZP na stavební objekty SO 101 a SO 131 (Zemní práce, podkladní vrstvy z ŠD a MZK, Asfaltové hutněné vrstvy, dopravní značení). Zástupcem TDS [REDAKCE] budou doklady odkontrolovány po technické stránce, zhotovitel zajistí potvrzení/odsouhlasení dokladů ze strany KOO BOZP. Výsledné stanovisko k předloženým dokladům sdělí TDS a KOO BOZP na příštím KD.

ZA VYŘÍZENÍ ODPOVÍDÁ: [REDAKCE]

TERMÍN: do příštího KD

28.07. Předložené doklady odsouhlaseny, zhotovitel zajistí tisk a předá TDS k podpisu.

ZA VYŘÍZENÍ ODPOVÍDÁ: [REDAKCE]

TERMÍN: do příštího KD

1.2.5. Schvalování subdodavatelů:

Zhotovitelem bude zaslán seznam subdodavatelů ke schválení zástupci objednatelů. V případě potřeby bude seznam subdodavatelů aktualizován a bude objednateli v dostatečném předstihu předložen k odsouhlasení.

ZA VYŘÍZENÍ ODPOVÍDÁ: [REDAKCE]

TERMÍN: průběžně po celou dobu výstavby

1.2.6. Projektová dokumentace ve stupni RDS:

14.07. Není součástí předmětu dodávky prací zhotovitele.

1.2.7. Harmonogram postupu výstavby:

14.07.: Zhotovitel předá aktualizovaný MHG postupu výstavby, včetně finančního HMG předpokladu čerpání. Tento bude opatřen razítkem zhotovitele a podpisem odpovědného pracovníka zhotovitele. Základní HMG zhotovitelem předán.

ZA VYŘÍZENÍ ODPOVÍDÁ: [REDAKCE]

TERMÍN: do příštího KD

28.07. Úkol trvá. Zhotovitelem konstatována shoda s předpokladem časového průběhu stavby a současnou rozpracovaností 11.08. Úkol trvá. Zhotovitelem konstatována shoda s předpokladem časového průběhu stavby a současnou rozpracovaností

1.2.8. Odpady:

14.07.: Zhotovitel upozorněn na povinnost vést evidenci odpadů všeho druhu vznikajících při stavební činnosti. Doklady o řádné likvidaci (vážní listky) budou k dispozici a ke kontrole v prostoru ZS a budou součástí dokladů k předání díla objednateli.

ZA VYŘÍZENÍ ODPOVÍDÁ: [REDAKCE]

TERMÍN: průběžně po celou dobu výstavby

1.2.9. Dopravně inženýrské opatření, obchodní trasa pro pěší:

14.07.: Zhotovitel zašle e-mailem povolené DIO pro danou stavbu. Rozmístění dopravních značek a značení dle vydaného DIO bude zhotovitelem kontrolováno minimálně 2x týdně. O kontrole, případném nápravném opatření, bude zhotovitelem prováděn zápis do SD.

ZA VYŘÍZENÍ ODPOVÍDÁ: [REDAKCE]

TERMÍN: průběžně po celou dobu výstavby

1.2.10. Odborný dohled – archeolog, geotechnik/geolog, Povodí,

14.07.: Není součástí předmětu dodávky prací zhotovitele.

1.3. **Prováděné práce:**

11.08.:

SO 101

- Dokončeny práce na 1. podkladní vrstvě ŠD. Provedeny kontrolní zkoušky únosnosti nestmelené vrstvy s vyhovujícími parametry, ze strany TDS povoleny následné práce.

- Zhotovitel informoval o výhledu prací na odstranění obrubníků středového ostrůvku u OK v sobotu 13.08.2022.

SO 131

- Prováděny zemní práce na úroveň zemní pláně – příprava pro překládku kabelových tras SITKA, T-mobile, VO. Nakládka a odvoz výkopku.

SO 180

- Provedena kontrola osazení dočasného značení dle stanovené přechodné úpravy, odpovídá návrhu.

SO 431

- Stavební práce dočasně pozastaveny.

Překládka kabelových tras ČEZ

- Stavební práce dokončeny.

1.4 **Další:**

11.08.: Zhotovitel zašle žádost objednateli o prodloužení termínu výstavby a připraví podklady pro předložení vícenákladů s ohledem na nutné úpravy Trakčního vedení v prostoru OK. Souvislost i s pracemi na osazení city bloků středového ostrůvku SO 101 u OK.

ZA VYŘÍZENÍ ODPOVÍDÁ: [REDAKCE]

TERMÍN: do příštího KD

Obecné:

1. Zmenšený text může být pořizovatelem zápisu v následujících zápisech vypuštěn.
2. K zápisu mohou účastníci jednání vznést připomínky jejich zasláním k rukám **pouze rozesílateli zápisu**, a to nejpozději **do 2 pracovních dnů** od rozeslání zápisu. Na připomínky bude zpracovatelem odesílateli reagováno: bude řešeno při dalším KD (jednání) doplněním, nebo v případě „bezodkladné“ připomínky bude Zápis opraven a znovu rozeslán, s vyznačením opravy.
3. Další jednání (KD stavby) se uskuteční ve čtvrtek 25.08.2022, od 13:00 h, setkání účastníků na předmětné stavbě.

V Písku dne 11.08.2022 zapsal:

[REDAKCE]
TDS (QM-4C, s.r.o.)

Přílohy k zápisu:

- 1) Prezenční listina

