

ZMĚNOVÝ LIST:			číslo 2/2022	ze dne	06.09.2022		
STAVBA:	Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Háje - I. etapa						
Číslo smlouvy objednatele:	0020/2S/2022						
Objednatel:	Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný, IČO 00234877						
Zhotovitel:	ALGON, a.s., Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha, IČO 28420403						
KD - bod č.	SO	Název změny	vliv na vydané povolení	vliv na PD	změna ceny		vliv na termín
					vícepráce	méněpráce	
37	101.I	Místní komunikace - odpočet drenáží	NE	řešeno v DSPTS	0,00	375 021,42	-10
19	301.I	Odvodnění komunikace - změna třídy těžitelnosti	NE	NE	137 166,60	28 075,20	2,5
19	302.I	Dešťová kanalizace - změna třídy těžitelnosti	NE	NE	509 372,91	153 135,23	9
19	303.I	Vodovodní řád - změna třídy těžitelnosti	NE	NE	400 202,36	103 088,60	7
19	304.I	Vodovodní přípojky - změna třídy těžitelnosti	NE	NE	300 662,40	68 410,00	5
19	305.I	Splašková kanalizace - gravitační - změna třídy těžitelnosti	NE	NE	615 682,95	174 691,16	10,5
19	307.I	Kanalizační přípojky - změna třídy těžitelnosti	NE	NE	457 403,44	104 293,20	8
19	401.I	Veřejné osvětlení - změna třídy těžitelnosti	NE	NE	296 323,52	109 329,00	5
19	402.I	Rozvody NN - změna třídy těžitelnosti	NE	NE	212 347,36	100 505,67	3,5
19	501.I	Plynovodní řád - změna třídy těžitelnosti	NE	NE	264 842,24	103 713,33	4,5
19	502.I	Plynovodní přípojky - změna třídy těžitelnosti	NE	NE	122 470,40	44 800,00	2
41	502.I	Plynovodní přípojky - odpočet chrániček	NE	řešeno v DSPTS	0,00	29 735,20	0
CELKEM za ZL 2			1 921 676,17		3 316 474,18	1 394 798,01	47,00






Zdůvodnění změn s ohledem na odst. 5.15 smlouvy:

KD - bod č.19	Při realizaci zemních prací v úseku od kanalizační šachty ŠS (stávající) až po SŠ13 zhotovitel zjistil jinou třídu těžitelnosti hornin. Projektant předpokládal třídu těžitelnosti I., skupiny 3, ve skutečnosti se třída těžitelnosti pohybuje od třídy II., skupiny 4 a 5 až po třídu III., skupiny 6. Tato skutečnost byla geodeticky zaměřena. Změna třídy těžitelnosti je potvrzena i geotechnikem - viz geotechnická zpráva 05 - 07/2022.
KD - bod č.37	Při realizaci zemních prací v úseku od kanalizační šachty ŠS (stávající) až po SŠ13 zhotovitel zjistil jiné složení hornin, než předpokládala projektová dokumentace. Na základě tohoto složení byla geologem (viz geotechnická zpráva ze dne 8.7.2022) navržena úprava odvodnění, spočívající ve zrušení drenáží s tím, že tato hornina je dostatečně propustná.
KD - bod č.41	Projektant na plynové přípojky navrhl v projektu chráničky. Při realizaci budoucí správce sítě tyto chráničky nepožaduje. Odpočet chrániček je pro úsek od kanalizační šachty ŠS (stávající) až po SŠ13.

Vliv na termín dokončení stavby a jednotlivé milníky:

ANO

Délka plnění změn dle ZL 2 byla určena v délce 47 dnů, celková délka plnění se prodlužuje na 358 dnů.

		smluvní termín	nový termín	dny
Předání staveniště	Objednatel s ohledem na připravenost předal staveniště o 7 déle než předpokládal harmonogram u SoD	04.04.2022	11.04.2022	x
1.uzlový bod	 Dokončení přípravných prací	26.06.2022	26.06.2022	x
2.uzlový bod	 Dokončení SO 305.1 splašková kanalizace gravitační	14.10.2022	30.11.2022	47
3.uzlový bod	 Dokončení objektů SO 300, SO 400, SO 500 krom sloupu VO a nadzemní části dobíjecí stanice	15.12.2022	31.01.2023	47
4.uzlový bod	 Dokončení konstr. vrstev komunikace	30.01.2023	18.03.2023	47
5.uzlový bod	 Dokončeny sadových úprav	07.02.2023	26.03.2023	47

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele:
ALGON, a.s.

Podpis:



Podpis:



Zástupce objednatele:
Město Slaný

Podpis:



Technický dozor objednatele:
BUNG CZ, s.r.o.

Stanovisko TDS:

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že rozsah odpovídá navrženým změnám.

Podpis:



Přílohy změnového listu:
Rozpočet ZBV č. 2