

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 174		
Dotčená část stavby:	001.01 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Doplnění mezipodesty schodů v galeriích		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP170/LS+178/LS		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: ZLP 170/LS - Důvodem změny je reakce na nově vzniklé skutečnosti zjištěné při provádění bouracích prací u jižního vstupu do objektu Ležáckých sklepů v 1.NP a 2.NP. Změna řeší zejména úpravu nadpraží nově objeveného trámu tvaru obráceného U ve 2.NP a dále úpravu ostění a nadpraží v 1NP. Jsou tak doplněny položky nutné k odstranění stávajícího dřevěného bednění a následná sanace trámu obráceného U a dále odstranění ocelových nosníků v nadpraží 1.NP. Tyto skutečnosti nemohly být v době přípravy DPS známy, konstrukce nebyly v době přípravy DPS přístupné a provedený stavebně technický průzkum je neodhalil. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6. částka 53.650,89 Kč bez DPH ZLP 178/LS - Důvodem změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Změna řeší doplnění chybějící části ocelové konstrukce mezipodesty schodů v galeriích ve 3.NP (prostor mezi mezipodestou a nosnou stěnou) do soupisu prací. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5. částka 24.631,01 Kč bez DPH Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP170/LS+178/LS			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:	78 281,90	Kč bez DPH	
přípočty celkem:	78 281,90	Kč bez DPH	
odpočty celkem:	0,00	Kč bez DPH	
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP170/LS+178/LS ostatní (výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		31.08.2022	
projektant /AD/ -		29.08.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		31.08.2022	
- vedoucí odd. přípravy		31.08.2022	
- TDS		31.08.2022	

- TDS		31.08.2022	
- cenová kontrola		31.08.2022	
ÚKEP		31.08.2022	

