

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla  
dle smlouvy o dílo č. 2022/003678**

Stavební akce:	<b>Rekonstrukce ul. Ke Kovářce-kanalizace</b>
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace č.	<b>1</b>
--	----------

Dotčená část stavby:	splašková a dešťová kanalizace		
Název / označení změny:	zaměření skutečně provedených prací, skutečnost těžitelnosti hornin a změny během výstavby		
Podklad pro změnu:	dokumentace výkopu geologem, skutečné provedení stavby		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	07.10.2022

**Zdůvodnění a popis změny:**  
 Dešťová a splašková kanalizace  
 práce nad rámec SOD  
 a) přetřídění těžitelnosti hornin 191m3 z těžitelnosti 4 a na těžitelnost 5  
 b) použití plastových trub DN 200 v délce 24m z důvodu prostorového uspořádání- odchylné uložení stávajících inženýrských sítí oproti podkladům správců méněpráce  
 a) trativody z drenážních trubek nebyly provedeny - podzemní voda nezastižena  
 b) nebyla provedena výměna nevhodného materiálu do zásypu v hodnotě 140,923t- těžená zemina v této hodnotě byla vhodná do zpětného zásypu  
 c) skutečné délky potrubí a kubatury výkopů dle zaměření a skutečného provedení  
 Vícepráce a méněpráce byly provedeny dle bodu 5.10. odst.6 směrnice QS 74-01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek

Vliv změny na termín dončení díla:	<b>NE</b>
Vliv změny na cenu díla:	<b>ANO</b>
Náklady na změnu celkem:	<b>-125 101,28 Kč bez DPH</b>
přípočty celkem:	<b>221 215,40 Kč bez DPH</b>
odpočty celkem:	<b>-346 316,68 Kč bez DPH</b>

**Přílohy:**  
 soupis méněprací/víceprací  
 zápisy ze stavebního deníku  
 laboratorní protokoly  
 ostatní

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Název firmy		10.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		10.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		10.10.2022	
- TDS (OI MMP)		10.10.2022	
- cenová kontrola		10.10.2022	
- AD		10.10.2022	