

| | | | | |
|--|--|---|--|-------------------------------|
|  CL-EVANS |  VISTORIA | CL-EVANS s.r.o. | | Strana: 1 z 1 |
| | | SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ - STAVBA (bez inflačních a indexačních doložek) | | |
| Zakázka číslo: 486 021 | ZŠ Dr.E.Beneše, Čakovice Praha | | | Stav ke dni: 24.02.2023 |
| | | | | Cena Zml. bez DPH: 398 850,20 |
| | | | | Odsouhlasené: 574 351,75 |
| | | | | Zbývá: -175 501,55 |

REKAPITULACE DLE DODATKŮ

| číslo | ROZSAH DÍLA | Popis | ODPOČTY | PŘÍPOČTY | CELKEM ZMĚNOVÝ LIST | Číslo dodatku | Poznámky, dodatek |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------|
| DODATEK Č.11 | 12, 13, 16-19, 21-25, 27-29, 32-35a+b | Změnové stavební listy - NEUZAŘEVENÉ | -1 660 310,62 | 2 059 160,82 | 398 850,20 | 11 | bude předloženo v rámci Dodatku č.10 |
| CELKEM BEZ DPH | | | -1 660 310,62 | 2 059 160,82 | 398 850,20 | | |

ZMĚNOVÉ LISTY

| číslo | ROZSAH DÍLA | Popis | ODPOČTY | PŘÍPOČTY | odbyt | Číslo dodatku | Poznámky, dodatek |
|-------|--|---|-------------|------------|-------------|---------------|----------------------------|
| 12 | Bourání atiky | stávající atika byla vyšší než uváděla PD | 0,00 | 57 153,36 | 57 153,36 | 11 | Odsouhlaseno, Dodatek č.11 |
| 13 | SDK změny | Opláštění VZT potrubí, změna podhledů v m.č.303 | -455 096,77 | 357 176,04 | -97 920,72 | 11 | Odsouhlaseno, Dodatek č.11 |
| 16 | VZT PBŘ | byly dodány požární klapky do potrubí VZT | 0,00 | 28 933,36 | 28 933,36 | 11 | Odsouhlaseno, Dodatek č.11 |
| 17 | Díleč stavební REKO práce | drobné stavební činnosti | 0,00 | 80 206,18 | 80 206,18 | 11 | Odsouhlaseno, Dodatek č.11 |
| 18 | Pásové okno | změna umístění pásového okna 1.NP | 0,00 | 66 602,89 | 66 602,89 | 11 | Odsouhlaseno, Dodatek č.11 |
| 19 | Revizní dvířka | v rámci PD ani VV nebyly řešeny revizní a kontrolní dvířka. Bylo upraveno GP a bylo provedeno | -18 233,50 | 151 938,59 | 133 705,08 | 11 | Odsouhlaseno, Dodatek č.11 |
| 21 | Obezvlíka a izolace potrubí VZT nad střechou | Vzhledem k obavám o kondenzaci v potrubí VZT nad | 0,00 | 34 213,79 | 34 213,79 | 11 | Odsouhlaseno, Dodatek č.11 |
| 22 | Výztuž v monolittech objektu | v průběhu stavby byla dodána revize statické části PD s doplněním výztuže | -43 067,23 | 65 224,64 | 22 157,41 | 11 | Odsouhlaseno, Dodatek č.11 |
| 23 | Jádrové vrty | v rámci PD ani VV nebyly řešeny přípomocí TZB. Bylo nezbytné vytvořit jádrové vrty prostory TZB | -9 418,95 | 80 126,26 | 70 707,32 | 11 | Odsouhlaseno, Dodatek č.11 |
| 24 | Dodatečné zabetonování otvoru ve 4.NP | Otvor v projektu statik ve 4.NP byl nadbytečný a bylo rozhodnuto o jeho zabetonování | 0,00 | 18 491,45 | 18 491,45 | 11 | Odsouhlaseno, Dodatek č.11 |
| 25 | Výztuž do mazanin na TR plech | Ve VV ani PD nebyla řešena výztuž do mazanin na TR plech. Bylo dodatečně požadováno | 0,00 | 46 361,23 | 46 361,23 | 11 | Odsouhlaseno, Dodatek č.11 |
| 27 | Náklady na realizaci postupné betonáže | Dle požadavku statika, byl monolit u stávajícího objektu realizován po vrstvách 30-50cm | 0,00 | 62 799,63 | 62 799,63 | 11 | Odsouhlaseno, Dodatek č.11 |
| 28 | Protipožární úpravy pro umístění UPS | Jednotka UPS se nevytváří s Ochranným krytem dle požadavků PBŘ, byly provedeny úpravy | 0,00 | 18 856,98 | 18 856,98 | 11 | Odsouhlaseno, Dodatek č.11 |
| 29 | Změna umístění svítidel | INV dodatečně požadoval doplnění výztuž do příček SDK pro osazení kuchyňských linek | 0,00 | 32 083,79 | 32 083,79 | 11 | Odsouhlaseno, Dodatek č.11 |
| 32 | Komunikace | Př realizaci bylo zjištěno, že terén je nesoudržný a bylo třeba provést svažované výkopy | -594 028,01 | 829 961,26 | 235 933,24 | 11 | Odsouhlaseno, Dodatek č.11 |
| 33 | Elektroinstalace | V průběhu stavby došlo k dodatečným požadavkům na elektroinstalace | 0,00 | 55 701,30 | 55 701,30 | 11 | Odsouhlaseno, Dodatek č.11 |
| 34 | PO kastlík SDK v 1.NP | V 1.NP bylo na základě požadavku PBŘ dodatečně požadován kastlík kolem elektro žlabů | 0,00 | 73 330,07 | 73 330,07 | 11 | Odsouhlaseno, Dodatek č.11 |
| 35 | Neprovidáno | Odpočít neprovidovaných prací | -540 466,16 | 0,00 | -540 466,16 | 11 | Odsouhlasen; Dodatek č.11 |