

odst. 6		12.04.2023	494 860,10 Kč	0,00 Kč	494 860,10 Kč	ok	Stavební práce - potěry	Po vybourání stávajících dělicích příček bylo zjištěno, že stávající litá podlaha je provedena z 80 % v max. tloušťce 3-4 cm, což nevyhovuje požadovanému zatížení pro využití prostorů. Po konzultaci bylo dohodnuto za účasti projektanta, objednatel a TDS, že dojde k vybourání a následně provedení nové anhydritové podlahy, kdy bude její tloušťka min. 5,5 cm dle technologického předpisu dodavatele podlah.
		12.04.2023	545 259,45 Kč	0,00 Kč	1 040 119,55 Kč	ok	Stavební práce - ztužení	Po demontáži původního stávajícího podhledu bylo zjištěno, že v operačním sále č. 4 jsou původní předpjaté stropní panely SPIROL. Na základě této zjištěné skutečnosti byl navržen statikem nový způsob ukotvení stativů za pomoci ocelové konstrukce (dle zpracované dílenské PD). U operačního sálu č. 1 a č. 2 bylo navrženo statikem dodatečné zpevnění stávajícího monolitického železobetonového stropu pomocí uhlíkových lamel z důvodu většího zatížení nově navržených technologických zařízení.
		12.04.2023	98 671,28 Kč	0,00 Kč	1 138 790,83 Kč	ok	Stavební práce - stavba	Po rozměření nových prostor operačních sálů bylo zjištěno, že rozměry neodpovídají původní výkresové dokumentaci z důvodu realizace předsazených sádrokartonových konstrukcí před nosné zdi (v rámci naší stavby by došlo ke zmenšení operačních sálů oproti návrhu projektanta). Aby byly dodrženy požadované rozměry operačních sálů a s ohledem na navržené vybavení a technologická zařízení bylo nutno zdemontovat tyto předsazené SDK stěny po celé délce obvodového zdiva.
		27.04.2023	3 731 909,00 Kč	0,00 Kč	4 870 699,83 Kč	ok	Stavební práce - elektro	Elektroinstalace v operačních sálech dle původního rozpočtu měla být pouze opravená s částečnou výměnou kabelů bez větších zásahů do rozvaděčů. Po zahájení prací bylo zjištěno, že práce dle rozpočtu jsou prakticky neproveditelné. Na základě požadavku nemocnice byla vyracovaná nová PD a veškerá elektroinstalace včetně rozvaděčů byla provedena nově.
		27.04.2023	721 922,80 Kč	0,00 Kč	5 592 622,63 Kč	ok	Stavební práce - elektro	1. Doplnění datového rozvaděče vč. Komponentu - nebylo obsaženo v původním rozpočtu. 2. Oprava typu datových zásuvek keystone modulu konektoru RJ 45, upřesnění počtů. 3. Zvýšení množství kabelu UTP o 500 m z důvodu požadavku na rezervu vedení k DR pro videomanagement, doplnění dvou zásuvek pro WiFi, špatného množství propojů mediálně se zobrazovacími jednotkami v projektu, chybějícím propojům elektro rozvaděčů. 4. Doplnění kabelového žlabu pro vedení kabelu po chodbě (z důvodu snížení pod strop pro dodržení vzdálenosti souběhu kabelu a také z důvodu přidání kabelu pro videomanagement do této trasy.
		27.04.2023	0,00 Kč	579 580,00 Kč	6 172 202,63 Kč	ok	Stavební práce - elektro	Na základě dodatečných změn vyplývajících ze skutečného zjištěného nevyhovujícího stavu došlo k přepracování projektu elektro, kde se tyto položky původního rozpočtu nevyskytují, tudíž se tyto práce neprovádějí.
		xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	6 172 202,63 Kč	ok		
	xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	6 172 202,63 Kč	ok			
Sledování celkového limitu změn <i>(vícepráce po odečtu méněpráci)</i>			vícepráce	méněpráce	30%	12 796 344,22 Kč		
odst. 9								
		xx.xx.xxxx	8 072 235,88 Kč	579 580,00 Kč	7 492 655,88 Kč	ok		

odst. 3	Podstatná změna <i>(viz tabulka)</i>			
		Podstatná změna: <i>stačí, že naplněna pouze jedna podmínka</i>		
		vícepráce	méněpráce	
		xx.xx.xxxx		0,00 Kč
		xx.xx.xxxx		0,00 Kč
		xx.xx.xxxx		0,00 Kč
		xx.xx.xxxx		0,00 Kč
		xx.xx.xxxx		0,00 Kč
		xx.xx.xxxx		0,00 Kč
		xx.xx.xxxx		0,00 Kč

*pokud dojde k překvalifikování důvodu změny, je nutné zaverzovat tabulku
**změny před 1.10.2016 je nutné také rozdělit dle kvalifikace od zadavatele
***u nezpůsobilých výdajů uvést poznámku, že nebylo věcně posouzeno

