



RSD-163987/2022-15

DODATEK č. 1 SMLOUVY

číslo smlouvy objednatele: 03PT-004408

číslo smlouvy zhotovitele: 9 – 0959A21

ISPROFIN/ISPROFOND) 500 156 0002

Název související zakázky: **I/23 hranice okresu Třebíč - úsek III a IV (Zastávka u Brna)**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel č. 1“)

Obec Zastávka

se sídlem: Hutní osada 14, 664 84 Zastávka
IČO, DIČ: 00488399, CZ00488399
bankovní spojení:
zastoupena:
kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel č. 2“)

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno
IČO, DIČ: 70932581, CZ70932581
bankovní spojení:
zastoupena:
kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel č. 3“)

a

PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO, DIČ: 43005560 / CZ43005560

bankovní spojení:
pobočka: PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava



zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „**dodavatel**“ nebo „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

Článek I.

Úvodní ustanovení dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 4.11.2021 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo, č. smlouvy Objednatele: 03PT-004408, č. smlouvy zhotovitele: 9 - 0959A21, (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby „I/23 hranice okresu Třebíč – úsek III a IV (Zastávka u Brna).“
2. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 7 odst. 7.3 Zvláštních podmínek dohodly na uzavření Dodatku č.1 Smlouvy (dále jen „Dodatek č.1“) k výše citované Smlouvě, kterým dochází k prodloužení termínu plnění.
3. Důvodem prodloužení termínu plnění je zpoždění prací na Díle z důvodu:

- A) Zastižení plynovodu nevhodně uloženého ve výšce zemní pláně na objektu SO 101 a SO 112 dne 11.8.2022, kdy musely být pozastaveny práce na Díle. Zhotovitel započal přípravu realizace přeložky tohoto plynovodu. Po zajištění projektové dokumentace byla přeložka projednána s Gasnet, s.r.o., uzavřeny příslušné dohody s touto společností a stanoveny termíny speciálních přeložkových prací výhradním dodavatelem GasNet Služby s.r.o. na 10.10.2022 až 24.10.2022. Dále Zhotovitel zahájil výběrové řízení na výběr dodavatele prací na přeložce. Práce na obsyech a zásyech nového plynovodu byly zahájeny od 25.10.2022. Dokončení finálních povrchů této přeložky proběhlo dne 1.11.2022. Od této doby mohl zhotovitel pokračovat v na Díle dle projektové dokumentace a stanoveného DIO.

Pro urychlení prací se zhotoviteli podařilo vyměnit pouze jednu navazující etapu, kterou provedl v době 21 dní. Dále nebylo na Díle možno pokračovat ani v případě změny další etapizace dle předloženého DIO. V místech přeložky plynovodu nebylo možné odstranit trojcestné semafore z důvodu šířkového uspořádání křižovatky Babická a 1. Máje – zajištění průjezdu dopravy nad 3,5 t (Příloha č. 2 vlečné křivky). Zhotovitel zároveň prověřil možnost přidání další semaforové soupravy, ale tento požadavek byl silničním správním úřadem zamítnut (Příloha č.3 mailová korespondence ze dne 10.9.2022 mezi Ing. Tomanem, silniční správní úřad JMK a projektantem Zhotovitele DOKA, s.r.o.)

Výše uvedené zjištění bylo popsáno a odsouhlaseno na kontrolním dni Objednatele č.1 - KD č.14 ze dne 17.8.2022 a kontrolním dni Objednatele č.3 – KD č.3 ze dne 18.8.2022 (Příloha č.4)

Zhotovitel nárokuje **83 kalendářních dnů**



B) Dne 8.8.2022 byly na objektu SO 112 pozastaveny práce z důvodu zjištění konstrukční vrstvy z dlažebních kostek nacházejících se přímo pod obrusnou vrstvou komunikace. Bylo nutné odtěžit kamenné kostky včetně jejich konstrukčních vrstev.

Zhotovitel nárokuje **10 kalendářních dnů**

4. Celkový nárok zhotovitele dle výše uvedeného činí 93 dní. Dle dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem byla doba pro uvedení do provozu stanovena na 15.12.2022 tj. **celkové prodloužení stavebních prací na Díle o 89 kalendářních dnů.**
5. Zhotovitel dne 4.10.2022 předložil harmonogram prací, který reflektuje výše popsané prodloužení stavebních prací na Díle. Harmonogram prací původní a nový tvoří Přílohu č.5 a 6.

Článek II. Předmět dodatku

Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v Článku I. tohoto Dodatku č.1 dohodly na změně Přílohy č.1 Smlouvy, část Doba pro uvedení do provozu dle podčlánku 1.1.22

Původní znění:

Doba pro uvedení do provozu – 145 kalendářních dnů

Nové znění:

Doba pro uvedení do provozu – 234 kalendářních dnů

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek je platný dnem podpisu, účinnost nabývá dnem zveřejnění v Registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž všechny Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 sb., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně
podepsal

Datum:
2023.01.25
17:36:19 +01'00'

Podepsal

Digitálně podepsal

Datum: 2023.01.17
10:38:51 +01'00'

Datum: 2023.02.08 10:03:43
+01'00'



3Číslo jednací:
Spisová značka:

F.8.24.SMR v1.3

Počet stran 6
Počet výtisků
Výtisk číslo
Klasifikace V

Zápis z 6. kontrolního dne stavby

I/23 hranice okrasu Třebíč – Vysoké Popovice – Rosice – Kývalka,
úsek III a IV (Zastávka u Brna)
ISPROFIN 500 111 0007

SO objednatel ŘSD ČR:

- SO 101.2_1 Rozšíření I/23 pro odbočovací pruh
- SO 101.2_2 Uliční vpusti a přípojky
- SO 101_1 Oprava silnice I/23
- SO 101_3 Uliční vpusti a přípojky
- SO 101_4 Horská vpust' včetně přípojky
- SO 101_5 Propustek v km 2,458741
- SO 111_1 Křižovatka II/395 ul. Lipová
- SO 111_2 Uliční vpusti a přípojky
- SO 134.1 Chodníky, samostatné sjezdy a zpevněné plochy - ŘSD
- SO 180.1 Dopravní značení a DIO během výstavby - objízdné trasy
- SO 180.2 Dopravní značení a DIO během výstavby - řízení provozu
- SO 190.1 Dopravní značení silnice I/23
- SO 193.1A Dopravní značení II/395 -ul. Lipová
- SO 460 Přeložka kabelové televize
- SO 461 Přeložka Cetin

SO objednatel obec Zastávka:

- SO 101.1 Zastavovací zálivy
- SO 134.2_1 Chodníky, samostatné sjezdy a zpevněné plochy - obec
- SO 134.2_2 Vpusti na samostatných sjezdech a zpevněných plochách - pro obec
- SO 193.2 Světelně signalizační zařízení
- SO 431 Veřejné osvětlení

Kontrolní den

číslo 6 konaný dne 15. 6. 2022

Účastníci

Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – F.4.1 Prezenční listina

Podepsal

Datum: 2023.02.08 10:05:48
+01'00'

Digitálně
podepsal

Datum:
2023.01.25
17:34:36 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2023.01.17
10:38:08 +01'00'

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁPIS Z 6. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
K ČÍSLU JEDNACÍMU:	DOKUMENTACE STAVBY MR	F.8.24.SMR v1.3
	KLASIFIKACE: VEŘEJNÉ	STRANA: 1/5

Program kontrolního dne

1. Kontrola stavby
2. Týdenní plán prací
3. Kontrola hmg. prací
4. Kontrola BOZP
5. Kontrola trvalých úkolů
 - a) kontrola kvality prací
 - b) kontrola financování a fakturace
 - c) kontrola vedení SD
 - c) kontrola DIO
 - d) kontrola čistoty staveniště

Úkoly budou konkretizovány v úkolech z KD. Trvalé úkoly budou podle potřeby doplňovány.

6. Kontrola operativních úkolů z KD

K programu KD

Ad 1)6 K datu konání 6. KD bez připomínek

Ad 2)6 Příloha zpracovaná zhotovitelem - plán prací na 25. týden.

Ad 3)6 Hmg. prací se aktualizuje O: zhotovitel - aktualizace souvisí s řešením vyvolané změny konstrukčních vrstev SO 101_1 T: 7. KD

Ad 4)6 Viz. samostatný zápis koordinátora BOZP

Ad 5),6)6 Viz. Aktualizace trvalých úkolů a Úkoly z KD

Různé**Plnění úkolů z kontrolních dní**

Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín

Aktualizace trvalých úkolů

Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
6.5.b	Fakturace za 05 2022	Aktuálně probíhá kontrola podkladů		
6.5.c	Kontrola SD	Proběhla		
6.5.d	Čistota přilehlých komunikací	Bez připomínek		

Úkoly z kontrolních dní				
Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
2.2	KZP	Zhotovitel předložil ke kontrole eTDS koncepty KZP SO 101, SO 101.1, SO 111, SO 112 a SO 134 Informace ke dni konání 4. KD. Jednání ve věci upřesnění koncepce KZP je svoláno na 26. 5. 2022. Účast zhotovitele a eTDS. Informace ke dni konání 5. a 6. KD. Zhotovitel dokončuje práce na KZP. Pro prováděné práce platí dílčí projednaný rozsah provádění zkoušek.	Reakce eTSD bude písemná	
2.3	Vedení SD Dopravní značení a DIO během výstavby	Zhotovitel zajistí vedení SD s detailními informacemi: - etapa - datum instalace - počty instalovaných prvků a typů DZ - datum odstranění. Dále budou uváděny záznamy z kontrol a oprav. Týká se i SSZ.	Zhotovitel	Průběžně
4.1	SO 111_1	V prostoru křižovatky ul. Lipová byla nalezena nefunkční kanalizace. Je blízká kótě pláň. Nefunkčnost ověřil zhotovitel u obce. Se souhlasem objednatele stavby bude kanalizace vytěžena, prostor bude po kótu pláň vyplněn vhodným materiálem. Zhotovitel zahájí změnové řízení.	Zhotovitel	
4.2	SO 111_1	Stav zemní pláň. Provedenou SZZ byla ověřena nedostatečná hodnota míry zhutnění. AD doporučil a objednatel odsouhlasil sanaci v tl. 0,20m. Sanace bude provedena štěrkem frakce 0/63. Zhotovitel zahájí změnové řízení.	Zhotovitel	
5.1	SO 101_1	Předpokládaný výskyt nebezpečných látek v původní konstrukci vozovky. Zhotovitel v součinnosti s objednatelem ověří laboratorně případný výskyt nebezpečných látek. Podle výsledku bude zvolen následný postup. Doplnění k datu konání 6. KD. Objednatel požaduje ověření výskytu nebezpečných látek. Vzorky jsou odborně objednány, prověření probíhá.	Objednatel Zhotovitel	
5.2	SO 101_5	Objednatelem je objednána diagnostika monolitického betonu propustku.	Objednatel	

6.1	SO 101_1	Objednatel za předpokladu zjištění nebezpečných látek předběžně souhlasí s provedením recyklace za studena. Důvodem je hospodárnost řešení oproti odstranění a uložení nebezpečného odpadu a realizaci nových podkladních vrstev dle PDPS. Současně je objednáno i vypracování receptury pro recyklaci za studena. Využit by tak byl převážný objem nebezpečného odpadu. Přebytek musí být uložen na speciální skládku. Po předání výsledku laboratorního rozboru vzorku zhotovitel za dodržení formálních postupů získá pokyn k provedení recyklace za studena. Bude předložen rozdílový rozpočet a aktualizace KZP a TePř.	Zhotovitel	Obratem
6.2	SO 101_1	V návaznosti na přípravu změny řešení podkladní vrstvy zhotovitel předloží aktualizace hmg. prací. Zhotovitel předběžně oznámil minimální dopad změny na tento hmg.	Zhotovitel	25. týden
6.3	SO 101_1	Předpoklad zahájení recyklace za studena je ve 25. týdnu.	Zhotovitel	

Datum konání příštího KD 22. 6. 2022 v 8:00 hod se srazem u ZS zhotovitele

Zapsala:

Podpis

Přílohy	
Číslo	Název
1	Prezenční listina

Rozdělovník			
Vyhotoveno ve 4 výtiscích, každý o 6 stranách.			
Výtisk číslo	Adresát	Datum	Podpis
1			
2			
3			
4	Pro spis		

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁPIS Z 6. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
ČÍSLO JEDNACÍ:	DOKUMENTACE STAVBY MR	F.8.24.SMR v1.3
	KLASIFIKACE: VEŘEJNÉ	STRANA: 5/6



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Příloha č. 2 k Rukověti stavby
k evidenčnímu číslu: 03PU-004408

F.07.01.11

Rok	Týden	Den	Objekt	Stavbyvedoucí	Popis činnosti
2022	25		SO101		Provedení recyklace za studena Technologická přestávka Pokládka obrub Pokládka drenáže Provedení UV Pokládka žulových kostek
Veškeré práce budou prováděny s ohledem na počasí					

Zpracoval

Odsouhlasil

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
EVIDENČNÍMU ČÍSLU
03PU-004408

TÝDENNÍ PLÁN PRÁCE
RUKOVĚŤ STAVBY
KLASIFIKACE:

INFORMACE

Počet stran	1
Počet výtisků	
Výtisk číslo	1
Klasifikace	PI

Týdenní plán práce

1/23 hranice okresu Třebíč – úsek III a IV (Zastávka u Brna)

Plán osobní účasti

Správce stavby (TDS) na stavbě

Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Datum	Místo	Konstrukce	Druh zkoušky
----	----	----	----	----	----	----	-------	-------	------------	--------------

x

x x x x

x x

x x

:

x x

Podpis

Podpis

Příloha č. 1 k Zápisu z 6. kontrolního dne stavby

I/23 hranice okrasu Třebíč – Vysoké Popovice – Rosice – Kývalka,
úsek III a IV (Zastávka u Brna)
ISPROFIN 500 111 0007
Prezenční listina

Kontrolní den stavby			
číslo	6	konaný dne	15. 6. 2022
Jméno, příjmení, titul	Organizace, funkce	Telefon, e-mail	Podpis
	ŘSD ČR		
	ŘSD ČR		
	ŘSD ČR		
	Obec Zastávka, místostarosta		
	SÚS JMK		
	SÚS JMK		
	INVESTINŽENÝRING a.s. za ŘSD ČR a obec Zastávka		
	PORR a.s. stavbyvedoucí		
	KVADRANT		
	TRUVIA		
	Linio Plan, s.r.o.		
	RYBÁK - Projektování staveb		
	ŘSD ČR		
	PORR, a.s.		

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	CHYBA! V DOKUMENTU NENÍ ŽÁDNÝ TEXT V ZADANÉM STYLU.	
ČÍSLO JEDNACÍ:	DOKUMENTACE STAVBY MR	CHYBA! V DOKUMENTU NENÍ ŽÁDNÝ TEXT V ZADANÉM STYLU.
CHYBA! V DOKUMENTU NENÍ ŽÁDNÝ TEXT V ZADANÉM STYLU.	KLASIFIKACE: VEŘEJNÉ	STRANA: 1/2

3Číslo jednací:
Spisová značka:

Počet stran 9
Počet výtisků
Výtisk číslo
Klasifikace V

F.8.24.SMR v1.3

Zápis ze 14. kontrolního dne stavby

I/23 hranice okrasu Třebíč – Vysoké Popovice – Rosice – Kývalka,
úsek III a IV (Zastávka u Brna)
ISPROFIN 500 111 0007

SO objednatele ŘSD ČR:

SO 101.2_1 Rozšíření I/23 pro odbočovací pruh
SO 101.2_2 Uliční vpusti a přípojky
SO 101_1 Oprava silnice I/23
SO 101_3 Uliční vpusti a přípojky
SO 101_4 Horská vpust' včetně přípojky
SO 101_5 Propustek v km 2,458741
SO 111_1 Křižovatka II/395 ul. Lipová
SO 111_2 Uliční vpusti a přípojky
SO 134.1 Chodníky, samostatné sjezdy a zpevněné plochy – ŘSD
SO 180.1 Dopravní značení a DIO během výstavby – objízdné trasy
SO 180.2 Dopravní značení a DIO během výstavby – řízení provozu
SO 190.1 Dopravní značení silnice I/23
SO 193.1A Dopravní značení II/395 -ul. Lipová
SO 460 Přeložka kabelové televize
SO 461 Přeložka Cetin

SO objednatele obec Zastávka:

SO 101.1 Zastavovací zálivy
SO 134.2_1 Chodníky, samostatné sjezdy a zpevněné plochy – obec
SO 134.2_2 Vpusti na samostatných sjezdech a zpevněných plochách – pro obec
SO 193.2 Světelně signalizační zařízení
SO 431 Veřejné osvětlení

Kontrolní den

číslo	14	konaný dne	17. 8. 2022
-------	----	------------	-------------

Účastníci

Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – F.4.1 Prezenční listina

Program kontrolního dne

1. Kontrola stavby
2. Týdenní plán prací
3. Kontrola hmg. prací
4. Kontrola BOZP
5. Kontrola trvalých úkolů
 - a) kontrola kvality prací
 - b) kontrola financování a fakturace
 - c) kontrola vedení SD
 - d) kontrola DIO
 - e) kontrola čistoty staveniště

Úkoly budou konkretizovány v úkolech z KD. Trvalé úkoly budou podle potřeby doplňovány.

6. Kontrola operativních úkolů z KD

K programu KD

Ad 1)14 K datu konání 14. KD bez připomínek.

Ad 2)14 Plán prací na 34. týden byl přednesen ústně v průběhu jednání. Postup prací může být ovlivněn zjištěním nežádoucí polohy plynovodu v prostoru SO 112_1 objednatele SÚS.

Ad 3)14 Stavba probíhá podle aktualizovaného hmg. prací schváleného objednatelem.

Na 15. KD bude v důsledku problematiky plynovodu vyhodnocen dopad na hmg. prací.

Ad 4)14 Viz. samostatný zápis koordinátora BOZP

Ad 5)14 Viz. Aktualizace trvalých úkolů a Úkoly z KD

Různé

Plnění úkolů z kontrolních dní – splněné úkoly

Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
5.1	SO 101_1	Předpokládaný výskyt nebezpečných látek v původní konstrukci vozovky. Zhotovitel v součinnosti s objednatelem ověří laboratorně případný výskyt nebezpečných látek. Podle výsledku bude zvolen následný postup. Doplnění k datu konání 6. KD. Objednatel požaduje ověření výskytu nebezpečných látek. Vzorky jsou odborně objednány, prověření probíhá. Informace ke dni konání 8. KD. Objednatel zadal kontrolní laboratorní posouzení. Informace ke dni konání 9. KD. Objednatel zaurguje dodání posudku. Informace ke dni konání 10. KD. Na 12.KD bude podána informace o výsledku. Informace ke dni konání 11. KD. Kontrolní laboratorní posouzení bylo provedeno. S ohledem na odlišnost formy zpracování zjištěných hodnot v protokolech (protokol vypracovaný laboratoří zhotovitele a kontrolní protokol laboratoře objednatele) požaduje eTDS výklad. Informace ke dni konání 12. KD. Výklad proveden, v pořádku. Informace ke dni konání 13. KD. Plnění úkolu je ukončeno.	Objednatel Zhotovitel	
8.4	SO 101_5	Bude ověřen termín předání diagnostiky. Dále viz bod 5.2. Informace ke dni konání 13. KD. Úkol bude sledován v bodě 5.2.	Objednatel, e TDS	

Aktualizace trvalých úkolů				
Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
514)a)	Kontrola kvality prací	Provádí se v souladu s KZP a vizuálně.		
5)14)b)	Kontrola financování a fakturace	Aktuálně probíhá.		
5)14)c)	Kontrola SD	Provedena.		
5)14)d)	Kontrola DIO	Probíhá průběžně.		
5)14)e)	Čistota přilehlých komunikací	Bez připomínek.		

Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
2.2	KZP	Zhotovitel předložil ke kontrole eTDS koncepty KZP SO 101, SO 101.1, SO 111, SO 112 a SO 134 Informace ke dni konání 4. KD. Jednání ve věci upřesnění koncepce KZP je svoláno na 26. 5. 2022. Účast zhotovitele a eTDS. Informace ke dni konání 5. a 6. KD. Zhotovitel dokončuje práce na KZP. Pro provádění práce platí dílčí projednaný rozsah provádění zkoušek. Požadavek eTDS. KZP budou kompletně dopracovány a předloženy eTDS ke kontrole. K datu konání 8. KD. KZP s výjimkou SO 101_5 (Propustek), SO 193.2 (SSZ) a SO 431 (VO) jsou zkontrolovány a připraveny k podpisu. Požadavek eTDS k datu konání 9. KD. Na 10. KD budou k dispozici schválené KZP všech SO. Informace ke dni konání 10. KD. Probíhá revize. Požadavek ke dni konání 11. KD. Zhotovitel pro přípravu ZZ zhotovitele předloží eTDS soupis KZP. Pro KZP SO 101_1 a SO 111_1 doplní aktualizaci KZP pro technologii recyklace za studena. Informace k datu konání 12. KD. KZP SO 101.2_1, SO 101.2_2, SO 101_3, SO 101_4, SO 111_2 jsou obsahově v pořádku. Zhotovitel odstraní nepřesnosti v označení SO. Na 13. KD doručí zhotovitel schválené KZP k podpisu a dále seznam KZP s vyznačením odsouhlasených. Informace ke dni konání 13. KD. Pro drobné formální nedostatky nebylo přijato. Předání proběhne v závěru 32. týdne. Informace ke dni jednání 14. KD. Ktomě technologických SO dořešeno.	Zhotovitel	12. KD 13. KD

2.3	Vedení SD Dopravní značení a DIO během výstavby	Zhotovitel zajistí vedení SD s detailními informacemi: - etapa - datum instalace - počty instalovaných prvků a typů DZ - datum odstranění. Dále budou uváděny záznamy z kontrol a oprav. Týká se i SSZ. Požadavek ke dni konání 11. KD. Zhotovitele provede kontrolu SD subdodavatele. Informace ke dni konání 12. KD. Provedeno. Úkol průběžný.	Zhotovitel	Průběžně
5.2	SO 101_5	Objednatel je objednána diagnostika monolitického betonu propustku. Informace ke dni konání 7. KD. Laboratoř sjednaná objednatelem zahajuje vypracování diagnostiky. Informace ke dni konání 9. KD. Není k dispozici informace o rozpracovanosti diagnostiky. Informace ke dni konání 10. a 11. KD. Diagnostika se provádí. Informace ke dni konání 12. KD. Se stavem rozpracovanosti budou účastníci seznámeni na 13. KD.	Objednatel	12. KD Průběžně
8.1	SO 134.2_1	Ke dni konání 13. KD nebyla informace k dispozici. Probíhají práce na chodnících a zpevněných plochách obce. Požadavek ke dni konání 11. KD. eTDS požaduje urychlení činností na kabelových SO, aby mohl být urychlen postup výstavby chodníků. Požadavek ke dni konání 13. KD. Zhotovitel bude dodržovat stanovené počty kontrolních zkoušek.		
9.1	Materiálová kniha	Zhotovitel dokončuje materiálovou knihu. Požadavek ke dni konání 11. KD. e TDS vyžádal doplnění. Informace ke dni konání 12. KD. V rozpracovanosti. Termín předložení 13. KD. Ke 13. KD provedeno. Informace ke dni konání 14. KD. Materiálová kniha včetně schválených prohlášení bude v případě potřeby aktuálně doplněna. Stane se včetně příloh (prohlášení apod.) součástí Souhrnné závěrečné zprávy zhotovitele.	Zhotovitel	11. KD 12. KD

10.2	Křížení sítí	Zhotovitel přizve při obnažení kabelových i trubních vedení jejich vlastníky nebo majetkové správce ke kontrole před záhozem. O kontrole bude proveden zápis z SD.	Zhotovitel	Průběžně
11.2	Přípojky UV	Zhotovitel zajišťuje geodetické zaměření přípojek UV. Výsledky budou po SO zapracovány do tabulek UV. V případě potřeby doplňujících informací bude vyžádán situační zákres přípojky.	Zhotovitel	
11.3	Upozornění eTDS	eTDS upozorňuje, že případné nedostatky v dokladování se promítnou do procesu odsouhlasování fakturace.		
12.1	SZZ zhotovitele	eTDS předal zhotoviteli souhrn požadavků a informací k obsahu souhrnných závěrečných zpráv zhotovitele.		
12.2	SD změn	Zhotovitel předloží ke kontrole SD víceprací a méněprací.	Zhotovitel	Průběžně
12.3	SO 112_1 SÚS	Externí TDS upozorňuje na předpoklad prodloužení doby výstavby v důsledku změny řešení SO 112_1		
13.1	SO 112_1 SÚS	V poloze SO 112_1 blízko ke styčné linii s SO 101_1 objednatele ŘSD byl zjištěn plynovod výškově zasahující do konstrukčních vrstev vozovky. O řešení bude jednáno s majetkovým správcem plynovodu ve čtvrtek 18. 8. 2022. Problém je zcela zásadní a vyžaduje úzkou spolupráci obou investorů		
14.1	SO SÚS JMK s dopadem na SO 101_1	Dne 18. 8. 2022 v 9:00hod. proběhne na stavbě jednání ve věci kolize plynovodu s SO 112_1 objednatele SÚS JMK. Řešení prokáže případný věcný dopad na SO 101_1 objednatele ŘSD a dopad na termín ukončení stavby. Poškozený subjekt SÚS zaznamená průběh jednání a přijaté závěry z hlediska technického i časového. Záznam bude podepsán účastníky jednání včetně osobami jednajícími za vlastníka plynovodu.		
14.2	SO 134.2_1	Zhotovitel urychlí práce na chodnících obce. Do data zahájení školního roku zajistí jejich bezpečnou užitelnost.	Zhotovitel	
14.3	SO 431	Obec zprostředkuje urychlení ukončovacích prací na VO.	Obec Zastávka	lhned
14.4	SO 193.2	Subdodavatel SSZ bude vyzván k zahájení prací. Urgentně budou řešeny překážky v chodnících.	Zhotovitel	lhned
14.5	SO 134.2_1	AD prověří šířku odstavných stání.	AD	lhned

Datum konání příštího KD 24. 8. 2022 v 8:00 hod se srazem u ZS zhotovitele

Zapsala:

Podpis

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁPIS ZE 14. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
ČÍSLO JEDNACÍ:	DOKUMENTACE STAVBY MR	F.8.24.SMR v1.3
	KLASIFIKACE: VEŘEJNÉ	STRANA: 8/9

Příloha č. 1 k Zápisu ze 14. kontrolního dne stavby

I/23 hranice okrasu Třebíč – Vysoké Popovice – Rosice – Kývalka,
úsek III a IV (Zastávka u Brna)
ISPROFIN 500 111 0007
Prezenční listina

Kontrolní den stavby			
číslo	14	konaný dne	17. 8. 2022
Jméno, příjmení, titul	Organizace, funkce	Telefon, e-mail	Podpis
	ŘSD ČR		
	ŘSD ČR		
	ŘSD ČR		
	Obec Zastávka, místostarosta		
	SÚS JMK		
	SÚS JMK		
	INVESTINŽENÝRING a.s. za ŘSD ČR a obec Zastávka		
	PORR a.s. stavbyvedoucí		
	KVADRANT		
	TRUVIA		
	Linio Plan, s.r.o.		
	AŽD		

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	CHYBA! V DOKUMENTU NENÍ ŽÁDNÝ TEXT V ZADANÉM STYLU.	
ČÍSLO JEDNACÍ:	DOKUMENTACE STAVBY MR	CHYBA! V DOKUMENTU NENÍ ŽÁDNÝ TEXT V ZADANÉM STYLU.
CHYBA! V DOKUMENTU NENÍ ŽÁDNÝ TEXT V ZADANÉM STYLU.	KLASIFIKACE: VEŘEJNÉ	STRANA: 1/2

**Prezenční listina z 3. kontrolního dne
konaného 18.8. 2022 na stavbě
„I/23 hranice okresu Třebíč – úsek III a IV (Zastávka u
Brna) – SO 112, SO 193.1“**

FIRMA	JMÉNO	TELEFON	PODPIS
		E-MAIL	
SÚS JMK, p.o.k. oblast Střed			
SÚS JMK, p.o.k. oblast Střed			
PORR a.s.			
Linio Plan, s.r.o.			
DOKA, s.r.o.			
Oleč Zastávka			
PS ČA ZB			
GASNET s.r.o.			
GASNET služby s.r.o.			
PORR a.s.			

**Zápis z 3. kontrolního dne stavby
„I/23 hranice okresu Třebíč – úsek III a IV (Zastávka u
Brna) – SO 112, SO 193.1“
konaného dne 18.8.2022**

Místo konání: staveniště

Přítomni: dle prezenční listiny – příloha č.1

Začátek: 9:00 hod

Program kontrolního dne:

1. Týdenní harmonogram prací – příloha č.2
2. Kontrola a úkoly po SO
3. Úkoly všeobecné trvalé
4. Požadavky, vyjádření zhotovitele
5. Požadavky, vyjádření objednatele
6. Různé
7. Kontrola BOZP

1. Zpráva zhotovitele o postupu prací

Ústní na stavbě. Předložen týdenní harmonogram prací.

2. Kontrola a úkoly po SO

SO 112 Křižovatka II/395 ul. Babická

- Bylo provedeno spuštění kabelu EON
- Byly osazeny silniční obruby
- Byla zřízená vrstva ŠD v rozšíření

SO 193.1 Dopravní značení II/395

- SO nezahájen

3. Úkoly zhotovitele všeobecné a trvalé

- Při zahájení prací zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a provádět pravidelnou kontrolu dočasného DZ.
- Stavebník deník bude veden v souladu s vyhláškou č.499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů., zejména provádět denní záznamy jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálů, výrobků, strojů pro stavbu.
- Před zahájením prací si nechá zhotovitel vytýčit IS v dotčených místech.

4. Požadavky, vyjádření zhotovitele

- Aktuálně nejsou.

5. Požadavky, vyjádření objednatele

- předložit soupis materiálů a výrobků ke schválení – trvalé
- je třeba vyzývat TDI k přejímání prací před jejich zakrytím a ke zkouškám min. 2 dny předem telefonicky a zápisem do stavebního deníku.
- zhotovitel předloží aktualizovaný změnový list dle nově zjištěných skutečností – kostky, propustek, sanace pláň.

6. Různé

- V rámci kontrolního dne proběhlo jednání se zástupci GasNetu ohledně nedostatečného krytí plynovodního potrubí v rozšíření u SO 101 a SO 112 (Křižovatka II/395 ul. Babická).
- Zástupci GasNetu konstatovaly, že je nutná přeložka plynovodního potrubí v prostoru silnice (uložení nového potrubí do odpovídající hloubky). Při realizaci bude nutný bypass.
- Možnosti provedení bypassu (obtoku) při provádění odpojů a propojů potrubí plynovodu (v rámci přeložky)
 1. Pomocí mobilního tlakového vozu
 2. Bypass umístěny v ocelové ochranné trubce s možností pojezdu (vytvořeny nájezdy před a za OCH.T.)
 3. Možnost pokusit se bypass umístit do stávající ochranné trubky DN 400 pod komunikací
 4. DN bypassu bude upravena dle aktuálních průtoků a délky trvání
- Bylo dohodnuto, že zhotovitel PORR a.s. v rámci stavby provede přeložku plynovodního potrubí. Přeložku musí realizovat firma, která má oprávnění od GasNetu. Zhotovitel nechá zpracovat PD a veškerá povolení pro realizaci.
- ŘSD uzavře s GasNetem smlouvu o přeložce, jakmile dostane odsouhlasený projekt ze strany GasNetu.
- Zástupci ŘSD a SÚS JMK projednají vydání územního souhlasu se stavebním úřadem Rosice.
- Zahájení prací na přeložce musí být nejpozději 15.10.2022. Přeložka musí být realizována do topné sezony.
- Stávající Stl přípojky v komunikaci s krytím min. 0,9m a více jsou ze strany GasNet, s.r.o. akceptovatelné.
- Ze strany GasNet, s.r.o.. byl vznesen dotaz na umístění parkovacích míst nad stávající trasou Stl plynovodu v rámci stavby
 - Zástupci stavby odpověděli, že žádná taková parkovací místa nad plynovodem zřizována nebudou

7. Kontrola BOZP

Proběhla kontrola staveniště a nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Příští KD se uskuteční dne 24.8.2022 v 9:00, sraz na zařízení staveniště zhotovitele.

Ukončení kontrolního dne v 10:00 hod.

Zapsal:

STAVBA: 123 hranice okresu Třebíč - úsek III a IV (Zastávka u Brna)

[illegible]

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

STAVBA: I/23 hranice okresu Třebíč - úsek III a IV (Zastávka u Brna)

[illegible]

83 dni