

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1/2023		
Zhotovitel:	ESOX spol. s r.o., Libušina tř.23, 623 00 Brno			
Investor:	Psychiatrická léčebna Šternberk	Datum: 20.3.2023		
Název akce: „PL Šternberk – Rekonstrukce a přístavba oddělení 15 A, B“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:	DPS		
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet stavby – piloty, základy, nosníky, průvlaky.		
	na jinou část smlouvy:	Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo VZ 51/2021 část A		
Předmět změny: vícepráce/méněpráce – <u>zemní práce, základy, nosníky, průvlaky</u>				
Popis a zdůvodnění změny:				
po provedení výkopových prací pro objekt SO02 bylo zjištěno, že navržené mikropiloty není možné z prostorových důvodů realizovat, z toho důvodu statik zpracoval záměnu. Záměna spočívá v částečném postupném podkopy základů stávající budovy a postupném podbetonování části stávajících základů.				
Počet připojených listů specifikací :				2
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:				
..... XXXXXXXXXXXXX				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
potvrzují příčinu změny a souhlasím s novým řešením.				
..... XXXXXXXXXXXXX				
Stanovisko projektanta stavby:				
..... XXXXXXXXXXXXX				
Příloha:				
samostatný položkový rozpočet stavby – Zemní práce a základy – VCP, MNP statické posouzení				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1/2023
Zhotovitel:	ESOX spol. s r.o., Libušina tř.23, 623 00 Brno	
Změnový list vystavil:	ESOX spol. s r.o., Libušina tř.23, 623 00 Brno	
Datum:	20.3.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: vícepráce/méněpráce – <u>zemní práce, základy, nosníky, průvlaky</u></p> <p>Popis a zdůvodnění změny: po provedení výkopových prací pro objekt SO02 bylo zjištěno, že navržené mikropiloty není možné z prostorových důvodů realizovat, z toho důvodu statik zpracoval záměnu. Záměna spočívá v částečném postupném podkopu základů stávající budovy a postupném podbetonování části stávajících základů.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-222 114,24 Kč	182 999,03 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: nemění se	
-39 115,21 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a jejího dodatku a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 20.3.2023	Datum: 20.3.2023	