



Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: OSM/23/493/KAZ ze dne 27.2.2023 (dale jen "Smlouva")

Akce: „Stavební úpravy místní komunikace Durychov, Turnov – 2.kolo“

Objednatel :

Název: Město Turnov
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01
IČO: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: [redacted]
Jednající Ing. Tomáš Hocke, starosta města Turnov
ve smluvních [redacted]
a technických [redacted]
věcech [redacted]
za objednatele [redacted]

dále jen („objednatel“)

Zhotovitel :

Název: COLAS CZ, a.s.
Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 261 77 005
DIČ: CZ 26177005
Č. účtu: [redacted]
Zastoupen [redacted]
ve smluvních a [redacted]
technických věcech [redacted]
za zhotovitele jedná: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. III – Místo a doba plnění, časový harmonogram na změně termínu ukončení zakázky.

Žádost o změnu zhotovitele je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Místo a doba plnění, časový harmonogram – Článek III - text se mění:

Ukončení zakázky:..... do 30. 6. 2023.

III.


Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.



Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a ostatní objednatel.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov.

Přílohy:

1. Žádost o prodloužení termínů na dokončení stavebního díla z 31.5.2023
- 

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9 Vysočany
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
korespondenční adresa: Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23



K rukám: pana Ing. Tomáše Hockeho, starosty města
Město Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov
IČ: 00276227, DIČ: CZ00276227



Váš dopis zn./dne

Vaše zn.

Datum V
31.05.2023/ Liberec

Vyřizuje Tel.



Věc: Žádost o prodloužení termínu na dokončení stavebního díla

Stavba: Stavební úpravy místní komunikace Durychov, Turnov – 2 . kolo

Vážený pane starosto,


Žádáme Vás o prodloužení termínu na dokončení stavebních prací výše uvedeného stavebního díla na základě změn, které vplynuly na **KD 08/2023 dne 24.05.2023, příloha č. 1 této žádosti.**

Původní termín dokončení stavebních prací včetně Dodatku č. 1: 15.06.2023

Nový požadovaný termín na dokončení stavebních prací: 30.06.2023.

Příloha č. 1: Zápis z KD 08/2023

Příloha č. 2: Časový harmonogram



Stavba:	„TURNOV – STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE DURYCHOV“	Datum:	24.5.2023
Místo konání:	STAVBA (TURNOV)	Čas:	11.00-12.30

Účastníci:

Viz. prezenční listina. Její originál je uložený u technického dozoru stavebníka ve spisu o stavbě a fotokopie tvoří nedělitelnou součást zápisu.

Pozice	Firma, společnost	Zástupce
Objednavatel	MĚSTO TURNOV, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov	[REDACTED]
TDS	[REDACTED]	
Zhotovitel	COLAS CZ a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9	
Subdodavatelé		
Projektant komunikace	APC SILNICE s.r.o., Jana Babáka 11, 612 00 Brno	
Provozovatel VH sítí	SČVK, a.s. – OBLASTNÍ ZÁVOD TURNOV, Kotlerovo nábřeží 2216, 511 01 Turnov	
Ostatní	PAMICO CZECH s.r.o., 28. října 111, 511 01 Turnov	

1. Trvalé úlohy

Číslo úkolu	Činnost – úkol	Zodpovídá
1/08/01	Kontrolní dny se konají vždy ve středu na stavbě (pokud nebude určeno jinak). Příští KD č.9 se koná 30.5.2023 od 11.00 hodin.	TDS
1/01/02	Fakturace – soupisy provedených prací bude předávat zhotovitel ke kontrole TDS v termínu dle SOD v elektronické podobě.	COLAS a TDS
1/01/03	Sledování plnění HMG prací – podklady pro vyhodnocení budou předkládány zhotovitelem do 30. každého měsíce.	COLAS a TDS

2. Postup výstavby

Číslo	Činnost na stavbě	Poznámka
3/08/01	Realizace prací od 18.5. do 24.5.2023 : <ul style="list-style-type: none"> - Pokračují práce ve střední a horní části komunikace. - Pokládka obrubníků a dláždění odvodňovacího rigolu. - Probíhá pokládka kabelů firmy PAMICO CZ. - Realizace části odvodnění. - Realizace úprav vjezdů k objektům dle požadavků jednotlivých rezidentů. 	

3. Kontrola úkolů a nové úkoly

Číslo úkolu	Činnost – úkol	Termín	Skutečnost	Zodpovídá
3/01/03	Pasportizace včetně fotokokumentace: Zhotovitel v souladu s „Předávacím protokolem staveniště“ předá investorovi provedenou pasportizaci objektů a komunikace na předaném staveništi včetně komunikace ulic používaných pro objízdnou trasu.	Do 12.4.2023	Předat investorovi do 10.5.2023 – Ne-splněno	COLAS
3/01/04	Podchycení svahu u čp. 266, ppč.1565/1: Po provedeném vytýčení stavby dle PD bylo třeba zajistit staticky stávající svah u výše uvedeného pozemku. Provedena palisádová stěna v celé délce pozemku až po vstupní schodiště do objektu (viz foto – příloha zápisu). Vyjádření GP Zhotovitel předloží k odsouhlasení změnový list na palisády.	Do 11.4.2023 Do 13.4.2023	4.4.2023 Splněno/Souhlas Splněno 3.5.2023	COLAS a TDS GP COLAS
3/01/05	Svodné žlábký: Po dohodě s GP a investorem stavby nebudou „Svodné žlábký“ osazeny kolmo na osu komunikace, ale šikmo s odkloněním od kolmého směru cca o 30° se zaústěním do svodného žlabu.	Dle HMG	Příprava	COLAS a TDS
3/01/06	Stávající žlab v km 0,060: Stávající žlab bude opraven a ponechán jako sběrný pro povrchovou vodu. Zároveň bude upravena vtoková jímka.	Dle HMG	Probíhá	COLAS a TDS
3/01/07	Stávající dešťová kanalizace: Zhotovitel prověří funkčnost stávající DK. Následně bude rozhodnuto o případném jejím vyčištění nebo částečné opravě.	Do 10.4.2023 Do 12.4.2023	Splněno Realizace	COLAS a TDS Investor a TDS
3/01/08	Změna sklonu komunikace v úseku km 0,040 až 0,060: Po proměření stávajícího sklonu a s ohledem na stav podkladních vrstev (provedena sonda) komunikace v daném úseku a i z důvodu dohody na ponechání stávajícího odvodňovacího žlabu (bod 3/01/06) bude v uvedeném úseku převrácen sklon komunikace na druhou stranu. Zároveň v daném úseku bude podélný odvodňovací žlab přesunut z pravé strany na levou stranu. Vyjádření GP	Dle HMG Do 11.4.2023	Probíhá Splněno/Souhlas	COLAS a TDS GP
3/03/01	V návaznosti na zjištěné skutečnosti po provedeném směrovém a výškovém vytýčení stavby a s ohledem na zjištěné skutečnosti na stávající dešťové kanalizaci a kabelovém vedení bylo dohodnuto ve spolupráci s GP upravit navržený projekt. Bylo dohodnuto následující: <ul style="list-style-type: none"> • V úseku km 0,018 – 0,060 bude příčný sklon doleva, obruby po obou stranách, místo žlabu z kostek bude asfalt. V tomto úseku se zruší svodné žlábký • V km 0,065 – 0,100 bude příčný sklon doleva, žlab z kostky se zapojí do vpusti u zachovaného širokého příčné žlabu • Na tuto vpust' se doplní mříž • Stávající příčný žlab v km 0,090 se nahradí novým • Vjezdy po pravé straně budou napojeny před nájezdový obrubník • Vjezdy v km 0,080 L a 0,149 P nebudou dotčeny • U vjezdu v km 0,109 P se osadí vpust' nad rozšířeným vjezdem a žlab z kostky se u ní zakončí, přibližně v úrovni posunuté lampy • Žlab z kostky se zakončí pod vjezdem v km 0,280P • U plochy na konci úpravy se nebude řešit celá konstrukce, asfalt se položí na urovanou stávající úroveň • Příčný žlab č. 1 se posune dále po staničení tak, aby bezpečně odtékal směrem do lesa 			

	Zhotovitel stavby upraví harmonogram postupu prací v návaznosti na dohodnuté změny stavby z 21.4.2023. Zhotovitel předloží k odsouhlasení změnový list na výše dohodnuté změny včetně ceny za odstranění konstrukcí již na stavbě provedené.	Do 30.4.2023 Do 9.5.2023	Splněno Splněno	COLAS COLAS a TDS
3/04/01	Jednotkové ceny a cena stavby: 1. Zhotovitel předloží k odsouhlasení jednotkové ceny prací které neobsahuje původní cenová nabídka a jsou potřebné pro realizaci a dokončení stavby dle dohodnutých změn na minulém KD. 2. Konečná cena díla bude upravena na základě skutečného rozsahu provedených prací a dodaného materiálu.	Do 3.5.2023	Splněno	COLAS
3/07/01	Zhotovitel do příštího KD předloží k odsouhlasení následující změnové listy: 1. Změna rozsahu gabionové zdi č.2. 2. Změna úprav vjezdu u čp. 372 včetně úpravy za novým odvodňovacím žlábkem podél oplocení. 3. Změna úprav vjezdů na ppč. 1565/3 a 1563. 4. Změna úprav vjezdu k čp. 2245. 5. Změna úprav vjezdu k čp. 2203 včetně odvodňovací šachty. 6. Změna úprav vjezdu k čp. 1869 a 2097. 7. Změna úprav vjezdu k čp. 2077. 8. Změna úprav vjezdu k čp. 2059. 9. Změna úprav rozsahu dláždění (náhrada za zelený pruh) podél oplocení u čp. 2054.	Do předání díla Dle textu	Trvá Splněno částečně	COLAS a TDS COLAS
3/04/02	Termín dokončení stavby: Bylo dohodnuto, že zhotovitel, v návaznosti na dohodnuté změny stavby na minulém KD, požádá písemně investora o prodloužení termínu dokončení stavby včetně zdůvodnění této žádosti.	Do 30.4.2023	Splněno	COLAS
3/06/01	Nový odsouhlasený termín předání díla – 15.6.2023.	15.6.2023		COLAS
3/07/02	Na základě požadavku majitelů jednotlivých nemovitostí související se změnami stavby – viz bod 3/03/01 a změnami, které vyplynuly z dnešního KD je předpoklad dokončení prací na stavbě do 30.6.2023. Zhotovitel předloží k odsouhlasení do příštího KD upravený harmonogram prací včetně upřesnění realizace asfaltových povrchů a s popisem dokončovacích prací. Zároveň požádá Město Turnov o prodloužení termínu, který je vyvolán změnami na stavbě.	Dle dohody s investorem	Nesplněno Trvá	COLAS a investor
3/04/03	Šířka komunikace: Na základě dohodnutých změn bude upravena šířka komunikace na min. na 360 cm a to v úseku km 0,000 až 0,060.	Dle HMG	Realizace	COLAS a TDS
3/06/02	Vjezd na pozemek p.č.3093/1 u čp. 372: Dořešit s majitelem pozemku úpravu stávající branky a brány včetně případné úpravy prostoru vjezdu za branou a to z důvodu změny spádu a výškové úpravy komunikace oproti původní projektové dokumentaci.	Dle HMG	Splněno	COLAS a TDS
3/06/03	Komunální odpady: Zhotovitel zajistí shromáždění nádob na odpady do jednoho dohodnutého místa v den před dnem svozu (v souladu s předávacím protokolem staveniště).	Pravidelně	Probíhá	COLAS
3/07/03	Žádost o cenovou nabídku: Zhotovitel, na základě žádosti investora, vypracuje cenovou nabídku na rozšíření úpravy komunikace (vyrovnávka, ACO 11+ tl. 5 cm a dosypání krajnice v šířce 2x25 cm) od konce stavby po křižovatku nad stávající stavbou.	Do 23.5.2023	Splněno	COLAS
3/08/01	Předložena CN na realizaci prodloužení komunikace – částka 245.175,- Kč bez DPH. Investor rozhodne o případné realizaci prací do 2.6.2023.	Do 2.6.2023		Investor
3/08/02	Úpravy vjezdu u čp. 2203: S majitelem bylo dohodnuto následující: - Dojde ke zvýšení přejezdové hrany obrubníků na 5 cm.			

	<ul style="list-style-type: none"> - Před stávající obrubníky ve vratech bude osazen odvodňovací žlab se zaústěním potrubí do nového dlážděného žlabu. - Zhotovitel opraví poškozené stávající obrubníky pod vraty. - Zhotovitel opraví nebo dodá novou poštovní schránku poškozenou svojí činností na stavbě. <p>Realizace dle harmonogramu.</p>	Dle HMG	COLAS a TDS
3/08/03	Opěrná gabionová zeď č.1: Na základě stížností občanů projednat s GP možnost prostorové úpravy již vybudované OPZ (úprava rohu zasahujícího do průjezdného profilu komunikace po jejím dodatečném rozšíření).	Do 31.5.2023	Investor a TDS
2/08/04	Vyvěrající pramen: Zajistit podchycení vyvěrající vody ve vjezdu na pozemek p.p.č. 3148/1 do nově budovaného příčného odvodňovacího žlabu.	Dle HMG	COLAS a TDS

4. Dokončené části stavby

UČS	Popis	Termín	Poznámka
	Nejsou		

5. Fakturace, více a méně práce

Měsíc	Fakturované části stavby	Dle SOD	Více/méně práce odsouhlasené	Celkem
5/04/2023	Fakturace za 04/2023 bude předložena k odsouhlasení v souladu s SOD	0,00	0,00	0,00
	Fakturace celkem od zahájení stavby	0,00	0,00	0,00

6. Projektová dokumentace

Číslo úkolu	Činnost – úkol	Termín	Skutečnost	Zodpovídá
6/03/01	Upravit koordinační situaci dle dohodnutých změn na stavbě 21.4.2023.	Do 3.5.2023	Splněno – viz příloha zápisu	GP

7. Plnění KZP

Číslo úkolu	Činnost – úkol	Termín	Skutečnost	Zodpovídá
7/01/01	Zhotovitel v souladu s „Předávacím protokolem staveniště“ předloží k odsouhlasení KZP stavby.	Do 12.4.2022	Splněno	COLAS
7/08/01	Kontroly dle KZP a pracovních postupů: Realizováno průběžně	Dle KZP a SOD	Realizováno průběžně	COLAS a TDS

Poznámky:

1. Zápis z KD jsou nedílnou součástí zápisů ve stavebním deníku stavby a jsou postaveny na roveň zápisu ve SD.
2. Zápis z KD budou účastníkům zaslány výhradně elektronicky do dvou pracovních dnů.
3. Případné poznámky k zápisu nebo nesouhlas s obsahem zápisu budou zástupci TDS předány elektronicky do dvou pracovních dnů po jejich obdržení a následně bude, na základě vzájemné dohody, rozhodnuto o případné úpravě obsahu zápisu.

Zapsal:

Jméno a příjmení: [REDACTED]

