

Změnový list číslo 4

Identifikace akce		
Název akce:	Stavební úpravy objektu Manětín	
Číslo akce SMVS:	114V112003122	
Objednatel:	Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje	
Zhotovitel:	ORSmix s.r.o.	
Projektant:	INGEM inženýrská a.s.	
Předmět změnového listu		
Stavební úpravy - služebna		
Část díla dotčená změnovým listem		
Oplocení, 1.PP, 1.NP, 3.NP (podkroví objektu), vnitřní schodiště, pergola, původní septik, ČOV		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní dokumentace :		
Provedení nového oplocení včetně podezdívky v rozsahu dle PD, ponechání plotových výplní u stávající části oplocení, v místnosti č. 006 a 010 (1.PP) vyspravit omítku stěn, bourání žb konstrukce původního septiku, položení tepelné izolace na podlahu podkroví bez pochozích lávek, elektrorozvaděč v místnosti č.102 (1.NP) přisazený na příčce, madlo vnitřního schodiště, žebřík trojdílný s háky pro revizi (3.NP), ocelové nosníky pro osazení vnějších jednotek tepelných čerpadel na zděné pilířky, plastové ukončovací profily u keramických obkladů, modrá výmalba v místnosti č. 107 a 111 (1.NP), elektroinstalace dle PD, provedení žb jímky pro nově osazovanou ČOV		
Nové řešení :		
Neprovedení části oplocení včetně podezdívky dle PD vzhledem k objektu na sousedním pozemku, osazení nových plotových výplní u stávající části oplocení, v místnosti č. 006 a 010 (1.PP) odstranění omítky stěn do výšky 1 m, žb konstrukce původního septiku bude ponechána, položení tepelné izolace na podlahu podkroví s pochozími lávkami, elektrorozvaděč v místnosti č.102 (1.NP) opláštěný sádkokartonovou předstěnou, madlo vnitřního schodiště v menším rozsahu, kratší žebřík s háky pro revizi (3.NP), nebudou osazeny ocelové nosníky pro vnější jednotky tepelných čerpadel, provedení bez plastových ukončovacích profilů u keramických obkladů, menší rozsah modré výmalby (1.NP) a změna provedení modré výmalby za místnost č.111 v místnosti č.112, doplnění elektroinstalace k pergole pro parkování automobilů a výměna přívodního el. kabelu na objektu, není nutné provedení žb jímky pro nově osazovanou ČOV		
Zdůvodnění změny :		
Úprava oplocení vzhledem k objektu na sousedním pozemku a sjednocení vzhledu oplocení, v místnosti č. 006 a 010 (1.PP) odstranění vlhkosti zdiva, do žb konstrukce původního septiku bude osazena nová ČOV, pochozí lávky pro přístup ke střešním výlezům, opláštění elektrorozvaděče v místnosti č.102 (1.NP) z estetických a montážních důvodů, madlo vnitřního schodiště v menším rozsahu - chyba projektu, kratší žebřík pro revizi (3.NP) dle skutečnosti, nebudou osazeny ocelové nosníky pro vnější jednotky tepelných čerpadel vzhledem ke způsobu kotvení a změně polohy zděných pilířků, na návrh zhotovitele nebudou použity plastové ukončovací profily u keramických obkladů, dle požadavku objednatele menší rozsah modré výmalby (1.NP) a změna provedení modré výmalby za místnost č.111 v místnosti č.112, dle požadavku objednatele doplnění elektroinstalace a výměna původního přívodního el. kabelu na objektu vzhledem k stavu a před zateplením objektu (na doporučení zhotovitele), pro nově osazovanou ČOV bude využit původní septik		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci : Bude zakresleno v PD skutečného provedení		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Stavební deník č.2/list č. 39401 Zápis z kontrolního dne 27.5.2014; Stavební deník č.3/list č. 43144; Stavební deník č.3/list č. 43155 Zápis z kontrolního dne 15.7.2014; Stavební deník č.4/list č. 43544 Zápis z kontrolního dne 2.9.2014; Stavební deník č.4/list č. 43546 Zápis z kontrolního dne 9.9.2014; Stavební deník č.4/list č. 43560 Zápis z kontrolního dne 14.10.2014; Stavební deník č.5/list č. 43441; Stavební deník č.5/list č. 43443 Zápis z kontrolního dne 20.10.2014; Stavební deník č.5/list č. 43445; Stavební deník č.5/list č. 43446; Stavební deník č.5/list č. 43449; Stavební deník č.6/list č. 39815; Stavební deník č.7/list č.39731; Stavební deník č.7/list č. 39732; Stavební deník č.7/list č.39738 Zápis z kontrolního dne 27.1.2015		
Předpokládaný vliv na kvalitu a cenu díla :		
Vliv na termín: Objednatel i zhotovitel mají odlišný názor na změnu termínu dokončení díla		
Vliv na kvalitu díla: ANO		
Vliv na cenu: ANO		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		6 983,45 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-	63 551,82 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-	56 568,37 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za TDI:
Ing. Filip Raboch - ORS mix s.r.o.	Ing. Martin Vaško - INGEM inženýrská a.s.	Ing. Milena Štruncová - ČR - KRPP
		
Úplnost změnového listu zkontroloval:		

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Stavební úpravy objektu Manětín

IBSO: 8016913

CI-CZ: 12201

Místo: Manětín 248

Datum: 21.10.2013

Objednavatel:

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

INGEM inženýrská as.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jindřich Máša

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

-37 081,61

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

-37 081,61

DPH základní

21,00%

ze

-37 081,61

-7 787,20

snížený

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

-44 868,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: Stavební úpravy objektu Manětín

Místo: Manětín 248

Datum: 21.10.2013

Objedávatel: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Projektant: INGLM inženýrská a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Jindřich Máša

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-37 081,61	-44 868,81
	Stavební úpravy - služebna / změna 2	-37 081,61	-44 868,81
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-37 081,61	-44 868,81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu Manětín

Objekt: Stavební úpravy - služebna / změna č.4

JKSO: 8016913
Místo: Manětín 248

CC-CZ: 1220
Datum: 21.10.2013

Objednavatel: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

IČ:
D.Č.:

Zhotovitel: ORS mix s.r.o.

IČ:
D.Č.:

Projektant: INGEM inženýrská as.

IČ:
D.Č.:

Zpracovatel: Jindřich Máša

IČ:
D.Č.:

Náklady z rozpočtu -37 081,61
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -37 081,61

DPH základní	21,00%	ze	-37 081,61	-7 787,14
sazebná	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -44 868,81

Projektant

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu Manětín

Objekt: Stavební úpravy - služebna / změna č.4

Místo: Manětín 248

Datum: 21.10.2013

Objednavatel: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Projektant: INGEM inženýrská as.

Zhotovitel: ORS mix s.r.o.

Zpracovatel: Jindřich Máša

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-37 081,61
HSV - Práce a dodávky HSV	-33 984,81
1 - Zemní práce	-150,60
2 - Zakládání	-796,63
3 - Konstrukce svislé a kompletní	3 476,05
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-1 448,98
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-23 835,98
99 - Přesun hmot	-11 228,67
PSV - Práce a dodávky PSV	-3 096,80
762 - Konstrukce tesařské	3 111,26
763 - Konstrukce suché výstavby	1 211,22
767 - Konstrukce zámečnické	-5 436,84
781 - Obklady keramické	-1 438,00
784 - Malby	-544,44
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) (+ 2)	-37 081,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu Manětín

Objekt: Stavební úpravy - služebna / změna č.4

Místo: Manětín 248

Datum: 21.10.2013

Objednavatel: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Projektant: INGEM inženýrská as.

Zhotovitel: ORS mix s.r.o.

Zpracovatel: Jindřich Máša

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-37 081,61**

HSV - Práce a dodávky HSV -33 984,81

1 - Zemní práce -150,60

1	K	132201101	Hloubení rýh do 0,6 m v hlinách tř. 3 do 100 m ³ oplacení - 1,250 * 0,750 * 0,300	m ³	-0,281	196,30	-55,08
---	---	-----------	---	----------------	--------	--------	--------

2	K	132201109	Příplatek za lepivost tř. 3	m ³	-0,070	64,40	-5,91
---	---	-----------	-----------------------------	----------------	--------	-------	-------

3	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku po suchu na vzdálenost do 5 km	m ³	-0,281	98,30	-27,62
---	---	-----------	---	----------------	--------	-------	--------

4	K	167101101	Nakládání neutehlehého výkopku do 100 m ³	m ³	-0,281	86,90	-24,42
---	---	-----------	--	----------------	--------	-------	--------

5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	-0,281	8,88	-2,50
---	---	-----------	-----------------------------	----------------	--------	------	-------

6	K	171201211	Poplatek na skládce za uložení sypaniny - 0,281 * 1,800	t	-0,506	69,30	-35,07
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

2 - Zakládání -796,63

7	K	279321346	Zdi základové z betonu železobetonu tř. C 20/25 oplacení - 1,250 * 1,000 * 0,200	m ³	-0,250	1 620,00	-405,00
---	---	-----------	--	----------------	--------	----------	---------

8	K	279351105	Řednění zdi oboustranné, zřízení - 1,250 * 0,250 * 2	m ²	-0,625	201,00	-125,63
---	---	-----------	---	----------------	--------	--------	---------

9	K	279351106	Řednění zdi oboustranné, odstranění	m ²	-0,625	68,00	-42,50
---	---	-----------	-------------------------------------	----------------	--------	-------	--------

10	K	279352021	Výztuž zdi základových ze svařovaných sítí typu Kari - 1,250 * 1,000 * 0,00539 * 1,100 * 2	t	-0,015	14 900,00	-223,50
----	---	-----------	---	---	--------	-----------	---------

3 - Konstrukce svislé a kompletní 3 476,05

11	K	338171111	Osazení sloupků plotových ocelových do 2 m	kus	-2,000	43,30	-87,00
----	---	-----------	--	-----	--------	-------	--------

12	M	55301	Sloupek plotový tr. 4274 št. 1350 mm	kus	-2,000	182,10	-364,20
----	---	-------	--------------------------------------	-----	--------	--------	---------

13	K	348171110	Osazení oplacení rámcového na sloupky ocelové do 1 m	m	12,500	39,90	499,75
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

14	M	55306	Díl oplacení vel. 2000 x 1000 mm	kus	6,000	562,00	3 372,00
----	---	-------	----------------------------------	-----	-------	--------	----------

15	M	55311	Díl oplacení vel. 1400 x 1000 mm	kus	1,000	371,00	371,00
----	---	-------	----------------------------------	-----	-------	--------	--------

16	M	55313	Dř. oplacení ve... 100 x 1000 mm	kus	-1,000	94,10	-94,50
17	M	55314	Dř. oplacení ve... 800 x 1000 mm	kus	-1,000	220,00	-220,00
<i>Rozebrání dřeva a postavení oken železným pozlakováním</i>							
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-1 448,98
18	K	542325423	opravy omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	-21,700	58,40	-1 202,18
19	K	544741112	Osazení oken v... dřevěných	ks	-1,000	29,40	-29,40
20	M	55313	Mřížka přivzdušovacího ventilu vel. 150 x 150 mm	kus	1,000	217,40	-217,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							-23 835,98
21	K	961055111	Bourání konstrukcí z betonu železobetonového septik 14,400 * 0,200 * 2,900	m3	-12,528	1 950,00	-24 429,60
22	K	964077810	Rozebrání oplacení rámového na sloupky ocelové do 1 m	m	13,400	46,30	593,62
99 - Přesun hmot							-11 228,67
23	K	997013113	Vnitřní osazení oprava stříhání a vybourání hmot pro budovy výšky do 12 m	t	-29,941	141,00	-4 227,68
24	K	9970135	Odvoz a likvidace vybouraných hmot	t	-29,941	279,00	-6 856,49
25	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-1,204	125,00	-150,50
PSV - Práce a dodávky PSV							3 096,80
762 - Konstrukce tesařské							3 111,26
29	K	762521108	Montáž podlah z fošen hrubých na sraz 3.NP 0,000 * 0,600	m2	4,800	95,58	457,82
30	K	762526110	Montáž podlahy pod podlahy při osové vzdálenosti do 650 mm	m2	4,800	74,90	359,52
31	K	762595301	Spojovací prstíčky	m2	4,800	24,40	117,12
32	M	605110210	Řezivo jehličnaté středové, fošny SM II tl. 50 mm <i>ve výměře řeziva jsou započítány i bořkové stěny pod podlahou v celkové výšce 150 mm</i>	m3	0,400	5 000,00	2 000,00
33	K	998762102	Přesun hmot v objektech výšky do 12 m	t	0,221	800,00	176,80
763 - Konstrukce suché výstavby							1 211,22
34	K	763121467	Stěry přesazené z profilu a desek SOK H2 tl. 2x 12,5 mm, tl. 125 mm m2 107 0,750 * 2,750	m2	2,145	519,00	1 113,26
35	K	763121714	Nálety stěn základní penetrační	m2	2,145	12,50	26,81
36	K	763121751	Příplatek za plech do 6 m2	m2	2,145	19,80	42,47
37	K	998763302	Přesun hmot v objektech výšky do 12 m	t	0,060	478,00	28,68
767 - Konstrukce zámečnické							-5 436,84
38	M	653305	Madlo na stěrách vnitřního hlavního schodiště h. 500 mm	m	-24,300	110,29	-2 680,19
39	K	76763	Žebřík trojdielny s háky pro revízi uložený na půdě d. 3x 2500 mm	kus	-1,000	1 766,00	-1 766,00
40	K	76764	Žebřík pro revízi uložený na půdě <i>Do této položky bude zahránena díla ložná v hroze.</i>	kus	1,000	1 100,00	1 100,00
41	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí do 10 kg	kg	-32,050	42,10	-1 391,83
42	M	145640710	Profil ocelový štvorcový 11326.0 vel. 50 x 5 mm	t	0,013	19 076,30	-627,36
43	K	998767102	Přesun hmot v objektech výšky do 12 m	t	-0,122	630,30	76,86
781 - Obklady keramické							1 438,00
44	K	781494511	Profily plastové ukončovací	m	25,970	55,30	1 438,14
45	K	998767102	Přesun hmot v objektech výšky do 12 m	t	-0,007	266,00	-1,86
784 - Malby							-544,44
46	K	784211163	Příplatek za malby barevné	m2	-41,560	13,10	-544,44

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2013_086
Stavba: 086A.1 DOPLNĚNÍ VÝKAZU VÝMĚR ZMĚNOVÉHO LISTU Č.4

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
ORŠ mix s.r.o.
Projektant:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.11.2014
IČ:
DIČ:
IČ: 24784834
DIČ: CZ24784834
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			6 983,45
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	6 983,45	1 466,52
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			8 449,97
v CZK			

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2013_086

Stavba: 086A.1 DOPLNĚNÍ VÝKAZU VÝMĚR ZMĚNOVÉHO LISTU Č.4

Místo: Datum: 24.11.2014

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: ORS mix s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		6 983,45	8 449,97	
2013_08 6	086A.1 DOPLNENI VYKAZU VYMER ZMĚNOVÉHO LISTU Č.4	6 983,45	8 449,97	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

086A.1 DOPLNĚNÍ VÝKAZU VÝMĚR ZMĚNOVÉHO LISTU Č.4

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ORS mix s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.11.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

24784834

DIČ:

CZ24784834

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 983,45

DPH základní
snižená

Základ daně

6 983,45

Sazba daně

21,00%

Výše daně

1 466,52

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

8 449,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPÍSU PRACÍ

Služba:

086A.1 DOPLNĚNÍ VÝKAZU VÝMĚR ZMĚNOVÉHO LISTU Č.4

Místo:

Datum: 24.11.2014

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ORS mix s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupísu celkem

6 983,45

M - Práce a dodávky M

6 983,45

21-M - Elektromontáže

6 983,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

086A.1 DOPLNĚNÍ VÝKAZU VÝMĚR ZMĚNOVÉHO LISTU Č.4

Místo: Manětín

Datum: 24.11.2014

Zadavatel: KŘPPK

Projektant:

Uchazeč: ORS mix s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 983,45	
D	M		Práce a dodávky M				6 983,45	
D	21-M		Elektromontáže				6 983,45	
1	K	210010108	Montáž lišt vkladacích s výčkem šířky do 40 mm	m	1,000	33,50	33,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž lišt elektroinstalačních se spojkami, chyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s výčkem, šířky přes 20 do 40 mm					
2	M	345718700	lišta elektroinstalační L 40 x 20 mm	m	1,000	58,00	58,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		materiál úložný elektroinstalační lišty elektroinstalační z plastické hmoty ČSN 37 0701 hranatá dvojitý zásek, standardní délka 3 m L 40 x 20 mm					
	P		Poznámka k položce: EAN 85950576L1024					
3	K	210111052	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE dvojitý zapojení prostř. základní, vlhké	kus	1,000	67,20	67,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení chráněných v krabici 10, 16 A, pro prostředí základní nebo vlhké, provedení 2P+PE dvojitý zapojení pro průběžnou montáž					
4	M	345514850	zásuvka krytá pro vlhké prostředí šedá IP44	kus	1,000	66,00	66,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		spoje zásuvkové 10 A a 16 A dvou pólové, chráněné, vzor B pro průběžnou montáž kryté pro vlhké prostředí b518-3929 S šedá 1x DIN-IP44					
5	K	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY 3x2,5 mm ²	m	17,500	7,20	126,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV uložených pod omítku ve stěně CYKY, CYBY, CYKY, NYM, CYKYL, CYKYL0, počtu a průřezu žil 3 x 2,5 mm ²					
6	K	210802110	Montáž měděných vodičů CYKY 3x2,5 mm ² volně	m	25,000	13,20	330,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CSM, CMFM, A03VV, A05, CYKY, H03VV, H05, do 1 kV, počtu a průřezu žil 3 x 2,5 mm ²					
7	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm ²	m	42,500	15,10	641,75	CS ÚRS 2014 01
	PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm ²					
8	K	210810054.1	Montáž měděných kabelů CYKY 750 V 5x16mm ²	m	18,000	72,50	1 305,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 5 x 16 mm ²					
9	M	341110300.1	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x16 mm ²	m	18,000	242,00	4 356,00	CS ÚRS 2014 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kabely síťové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY TP KK-134/01 průřez 4x 16 Rf 0,627 147,43 kg/m					

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

600

Stavba: Stavební úpravy objektu Manětín

IKSO: 8016913
Město: Manětín 248

Číslo: 12201
Datum: 21.10.2013

Objednatel:
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

IC:
000

Zhotovitel:

IC:
000

Projektant:
INGEM inženýrská as.

IC:
000

Zpracovatel:
Jindřich Múša

IC:
000

Náklady z rozpočtů	-26 470,21
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH **-26 470,21**

DPH - základní sazba	21,00%	ze	26 470,21	5 558,46
DPH - snížená sazba	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH **32 028,67**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko: _____

Datum a podpis: _____ Razítko: _____

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko: _____

Datum a podpis: _____ Razítko: _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

číslo:

Stavba: Stavební úpravy objektu Manětín

Město: Manětín 248

Datum: 21.10.2013

Objednatel: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Projektant: INGEA inženýrská as.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Jindřich Máža

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		-26 470,21	-32 029,01
	Stavební úpravy - ČOV / změna 1	-26 470,21	-32 029,01
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Čalkové náklady za stavbu (1) + 2)		-26 470,21	-32 029,01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu státního

Objekt: Stavební úpravy - ČOV / změna č. 4

KRC: 8016913
Místo: Manětín 240

Číslo: 12201
Datum: 21.10.2013

Objednavatel:
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Úč.
Díl.

Zhotovitel:

Úč.
Díl.

Projektant:
INGEM inženýrská a.s.

Úč.
Díl.

Zpracovatel:
Jindřich Měša

Úč.
Díl.

Náklady z rozpočtu -26 470,21
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -26 470,21

DPH základní sazba	21,00	00	26 470,21	5 559,00
DPH snížená sazba	15,00	00	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK: 32 029,01

Projektant

Datum a podpis: _____ Razítko: _____

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko: _____

Objednavatel

Datum a podpis: _____ Razítko: _____

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko: _____

REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu Manětín

Objekt: Stavební úpravy - ČOV / změna č. 4

Místo: Manětín 248

Data: 21.10.2013

Objednavatel: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Projektant: INGEA inženýrská as.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jindřich Máša

Kód: Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-26 470,21
HSV - Práce a dodávky HSV	-26 470,21
1 - Zemní práce	-10 600,34
3 - Konstrukce svisté a kompletní	-13 554,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-1 173,60
99 - Přesun hmot	-1 141,75
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu (1) + 2)	-26 470,21

SOUPLIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu Manětín

Objekt: Stavební úpravy - ČOV / změna č. 4

Místo: Manětín 248

Data: 21.10.2013

Objednavatel: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Projektant: INGEA inženýrská as.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jindřich Máša

Objekt	Kód	Popis	Mj	Množství	Jednota [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady z rozpočtu						-26 470,21	
HSV - Práce a dodávky HSV						-26 470,21	
1 - Zemní práce						-10 600,34	
1	K	131201201	filcování jam zapravených v horních tř. 3 co 100 m ³	m ³	-25,663	125,00	-3 207,88
			- 3,400 * 3,400 * 2,220		-25,663		
2	K	131201209	Příplatek za tepivost tř. 3	m ³	6,416	11,40	-73,14
3	K	151101201	vřízení příložného pažení stěn výkopů do 4 m	m ²	-30,192	42,30	-1 277,12
			- 3,400 * 2,220 * 4		-30,192		
4	K	151101211	Odstranění pažení do 4 m	m ²	-30,192	12,00	-362,30
5	K	151101401	Zřízení vzápnění příložného pažení do 4 m	m ²	-30,192	47,50	-1 437,14
6	K	151101411	Odstranění vzepření do 4 m	m ²	-30,192	10,10	-304,94
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku do 2,5 m	m ³	-25,663	39,10	-1 003,42
8	K	165601102	Vodorovné přemístění výkopku po suchu na vzdálenost do 5 km	m ³	-9,204	98,30	-904,75
9	K	167101101	Házkování neulehčeného výkopku do 100 m ³	m ³	-9,204	86,90	-799,83
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	-9,204	8,88	-81,73
11	K	171201211	Poplatek na skládce za uložení sypaniny	t	-16,567	69,30	-1 148,09
			- 9,204 * 1,800		-16,567		
3 - Konstrukce svisté a kompletní						-13 554,52	
12	K	380321662	Konstrukce kompletní z betonu železobetonu tř. C 30/37 XA 2	m ³	-3,523	2 100,00	-7 398,30
13	K	380356211	Bednění konstrukcí, zřízení	m ²	-14,160	218,00	-3 086,88
14	K	380356212	Bednění konstrukcí, odstranění	m ²	-14,160	48,40	-685,34
15	K	383361011	Výzvěž konstrukcí kompletních ze svařovaných sítí typu Kerl	t	-0,160	14 900,00	-2 384,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						-1 173,60	
16	K	931994111	Těsnění pracovních spár tmelem	m	-7,200	163,00	-1 173,60
99 - Přesun hmot						-1 141,75	
17	K	998011002	Přesun hmot pro b. kovy zděné výšky do 12 m	t	-9,134	125,00	-1 141,75

Zápis z kó

27. 8. 2014

Prítomní: TDI: Ing. STEUNLOVÁ
Zhotovitel: F. H. K. P. 2008
G. A. M. 2108

Bylo provedeno prohlídka stavby.

Bylo dohodnuto:

- v příp. kbelu a v místnosti s
betónovými dírkami kouru bude
provedeno odvětrání ovzduš. na
okrajích zedele do 1 m
zdi kbelu kouru v místnosti
do výšky 1 m, prostředky spiny
a cihly bočisty.

- byly vyčištěny kouruové letky

- záloh. s odvětráním dovnitř
kouru 44 v interiéru


- v příp. 20. s. bude proveden
příkrm ječmeneš opadu do
kbelu (zajištění objektivit)
zhotovitel spolupracuje s majitelkou

- objednávaná kouru - rozložení
včetně balení (kouru (Aho))

- bylo dohodnuto měřit čas
kontrolou deň 13⁰⁰ hod.

za objednatel.

za zhotovitel.



- vypracování DSP pro stavbu ovčáček u
 Štěpě - kotelna, ukletna
 - úložení kování střešního pláště
 Pracovníci celkem 2 - DRAČ, KUHROVCE, TATSEK,
 KUČAN, TELBA, MADE, VONDRAČEK, FRIDRICH

Pořadí: jedno - pokračování DSP - bez pokračování 19.6.2014

Práce: - stavba překlada okna, střešní
 - úložení kování střešního pláště
 - kabelová vedení ve šlotech KMP
 - ukletka, materiál a práce
 - kování odpad střešního žebříku
 - dodání žebříků D15
 - stavba špičková a vedení odpadů - kování
 - pokládání kova u špičkové
 - výkop pod špičku šlaku (stavba špička)
 - dodání špičky ukletky
 - dodání špičky pro špičku KMP
 - dodání špičky pro špičku montážní plá
 - úložení kování střešního pláště
 překlada i do DSP No A1: 1500 - 2x

Pracovníci celkem 2 - DRAČ, KUHROVCE, TATSEK,
 KUČAN, TELBA, MADE, VONDRAČEK, FRIDRICH

Pořadí: jedno - pokračování DSP 19.6.2014

Práce: - úložení kování střešního pláště
 - kabelová vedení ve šlotech KMP
 - ukletka materiál a práce
 - kování odpad do auta
 - výkop pod špičku šlaku - (stavba špička)
 - dodání špičky u výkopu od kování - ukletky
 a ukletky ovčáček
 - ukletka střešního pláště
 - stavba špičková D15
 - dodání kování pro překlada DSP
 - stavba překlada DSP
 - ukletka špičková D15

Pracovníci celkem 2 - DRAČ, KUHROVCE, TATSEK,
 KUČAN, TELBA, MADE, VONDRAČEK, FRIDRICH




Strasni krytiny.
 Uspořádání a šikovitata dodržovat v maximální
 možné míře harmonogramem prací.
 Objednatel požaduje technika údržby k tepelným
 čerpadlům, ventilátorem k provádění doletů, porušených
 prvků (sítě, opt. čerpadla, typ. hydroizolace střechy) v rámci
 odstranění do vlnách mláčky.
 Objednatel požaduje v součtu s odstraněním 2. sed 2
 Sed práce v součtu s hydroizolací 4. PP rovněž
 práce hydroizolace a n. pro návrh ceny díla (u prací
 které jsou drahé). Následně bude provedeno k odstranění
 a objednatel.

16. 4. 2014

do objednatel:

do šikovitata:



Práce: potrubí 95°C
 Práce: - oprava čerpadla 1.000
 - instalace sítě 0.00
 - instalace 0.00

16. 4. 2014
 4.000 14.000


Práce: instalace, KŘEPI, LIČEN, DEPR
 Práce na opravě čerpadla pod bustou
 instalace 1.000 na provedení na odvětví
 instalace 0.00 na provedení na odvětví



Práce: instalace 95°C. 1.000 14.000
 Práce: instalace do tepelné 1.000
 instalace 0.00
 instalace 1.000

16. 4. 2014
 14.000 14.000

Práce: instalace, KŘEPI, LIČEN, DEPR



08.4

Denní záznamy stavby:

List č.

43544

Datum:

Pracovníci: ERBEN, KOLÁŘ, STANEC, ČERNÁK

1.9.2014

Počasí: T/R: +20°C ZATAŽENÍ

10

Průchod: DOBA: 7⁰⁰ - 20⁰⁰

Průběh: SEŘ. REKONŠT. FASÁDY

ZAKLADNÍ KOTVY

OSAZENÍ TER. PŮHO



ZÁPIS Z KONTROLNÍ PRŮBĚH STAVBY

2.9.2014

11

PRÁCE PROBĚHALY DNE PD BYLO OVLIVNĚNO ZHROTVITEL

ZASLEP. OBJEDNATEL ZADAL O PŘESOUZENÍ VÍŘENÍ

KONTROLNÍ PRŮBĚH DO OBJEKTU + PŘEBĚH: EMISNÍ

PRŮBĚH V ZESILOVACÍ KOTVĚ.

Objednatel předal informace v úhelní hranice pozemku dle geometrického plánu pro provedení napětí oplocení (protokol a úhelní a OP předá zjednateli v malém).

Učel provedl přípravnou stavbu na dlužné (obložení) z důvodu nedostupnosti provedení zaklepání objektu dle PD.

Objednatel upozornil, že přesunutí pozemku stavbě nemůže být v žádném případě kvůli na konkrétní straně do konkrétní stavby dle PD.

Průběh KD stavby bude 9.9.2014 v 10⁰⁰ hod.

za objednatel:

za zhotovitel:



Počasí: 15 °C - zataženo

2.9.2014

11

Práce: Tahání křišťálové fasády
Kotvení polyst. + provedení - fasáda
Osvětlení robů s perlínovou fasáda
Vlečení obrovitě

0.30 / 11.30

Pracovníci: 4 Erben, Baláž, Váňha, Černá



Donní záznamy stavby:

List č.

43546

Datum:

Počasí: 1 AS / +24°C, oblačno

8.9.2014

Pracovníci: ZABRAŇSKÝ, VICHAN, LAJČKA, OSTRAK

Po

Převzatá díla: 8⁰⁰-20⁰⁰

Převládá se: ZAHRAŇSKÝ, VICHAN, LAJČKA, OSTRAK
STĚPICKOVÁ, ERŠANÝ
ÚKLID STAVENISŤ

ZÁPN 2 KONTROLNÍHO DNE 9.9.2014

9.9.2014

Práce probíhají v souladu s RD.
Dnešního dne bylo formou vložky
obkladů a dlažeb pro 1.NP, schodiště
a lodžii:

OBKLAD NEO(ZAKO) WATEX 145 (20x25cm)
+ WATEX 146 (20x25cm)
DLAŽBA NEO(ZAKO) GAT 2.1154 (30x30cm)

ROŠTY 1. A 2. ÚROVNĚ PRO PĚŤ VÝSTĚHO
SCHODIŠŤE: TAURUS(ZAKO) GRANIT KOPRODIC

CHODBA 1.NP, SCHODIŠŤE, VSTUPNÍ PROSTOR,
LODŽIE: TAURUS(ZAKO) GRANIT OBVANTREIT

Na základe doporučení projektanta
objednatel souhlasí s výměnou původních
klebek na dlažbu GAT 2.1154 a vzhled
a předložení cenové nabídky a výsledně
zpracování listů.
Objednatel požaduje diplomovaný architekt
kvalifikován dle materiálů jasně a
na místě.

Příští kontrolní den bude 16.9. p. 15⁰⁰ hod.

in příloze:

za zhotovitele:



Denní záznamy stavby:

List č.

43560

Datum:

Za přítomnosti projektanta Ing. M. Václav
 byla provedena společně s
 dořešením, který v průběhu
 a v průběhu v průběhu. Trasa
 bude provedena v místě
 v obvodu stěny a v uložení
 (Weld) bude provedena
 v úseku 2,40 m. V uložení
 sítě sítě, z důvodu
 oláznem ventilátoru cca na
 bylo vypracováno
 (Weld. č. 108 (Weld. uložení)
 (Weld. č. 108 (Weld. uložení)
 (Weld. č. 108 (Weld. uložení)

16. 10. 78

28. 10. 78

(Weld. č. 108 (Weld. uložení)
 (Weld. č. 108 (Weld. uložení)
 (Weld. č. 108 (Weld. uložení)

(Weld. č. 108 (Weld. uložení)
 (Weld. č. 108 (Weld. uložení)
 (Weld. č. 108 (Weld. uložení)

Kbydruatel vyžaduje
 dodržení termínů
 a vzhledem k technologickým
 a požadavkům
 Průběh MD bude
 předpokládá se

Za objednatele:

Za zhotovitele:



005

Denní záznamy stavby:

List č.

43451

Datum:

POČASÍ: ZATAŽENO - DEŠT

PRACOVNÍCI: ZÁBRANSKÝ, LATOCHA, VSTRÁK, MACH

SUB: MÚČKA, ROMANÍK, VASILEŠN, PLAMEN

ÚTERÝ

14.10.2014

ELEKTROINSTALACE: TAHÁNÍ KABELŮ, VRTÁNÍ
PROSTUPŮ, SEKÁNÍ DRÁŽEK, ROZVODY
KOPÁNÍ ZÁKLADU POD SCHODIŠTĚ NATAHOVÁNÍ
A DRÁSÁNÍ OMIKY NA ŠPALETY OKEN A TĚD
OKAP, PŘEVLÁČENÍ STŘECHY VSTUPU, STOKOVÁNÍ NA
PŮDE, OBKLÁDÁNÍ SOCIÁLKA I.NP., ÚPRAVY
A ČISTĚNÍ LODŽIE

700-1800

POČASÍ: ZATAŽENO - DEŠT

PRACOVNÍCI: ZÁBRANSKÝ, LATOCHA, VSTRÁK, MACH

SUB: MÚČKA, ROMANÍK, VASILEŠN, PLAMEN

STŘEDA

15.10.2014

ELEKTROINSTALACE: TAHÁNÍ KABELŮ, VRTÁNÍ
PROSTUPŮ, SEKÁNÍ DRÁŽEK,
VYKOROUČENÍ PRÁCE, DODELÁNÍ ZATEPLENÍ FASÁDY
TAHÁNÍ LEPIDLA A PERLINKY, IZOLACE LODŽIE
PÉČE O BETON A KONEČNOU ÚPRAVU LODŽIE
UZLIDOVÉ PRÁCE, SDK - ZAKLÓPENÍ STŘEDU
II.NP. SÁDROVÁNÍ, SROVNÁNÍ STĚN SOCIÁLKA
II.NP.

700-1800

POČASÍ: ZATAŽENO - DEŠT

PRACOVNÍCI: ZÁBRANSKÝ, LATOCHA, VSTRÁK, MACH

SUB: MÚČKA, ROMANÍK, VASILEŠN, PLAMEN

ČTVRTEK

16.10.2014

BETONOVÁNÍ BALKÓNU, BETONOVÁNÍ ZÁKLADŮ
SCHODU, ZADNÍ PODEŠTY, BEZANT DRÁŽEK,
ELEKTRO A TAHÁNÍ KABELŮ, OBKLÁDÁNÍ SEKÁNÍ
DER. PRO VĚTRACI A KLIMATIZACI
ZADELÁVÁNÍ DER. VE SLEPE

700-1800

st. č.
anik

5/lis
deník

6 98

3 55

56 50

APP.

Denní záznamy stavby:

List č.

43443

Datum:

POČASÍ: DEŠT 8°C

PRACOVNÍCI: ZÁBRANSKY LATOCHA OSTRAV

SUB: MUČKA, ROMANIAR, VASILENS, PLAMEN

ODKLADÁNÍ KOUPELNY II. NP ZACISTOVÁNÍ
VYSEKANÝCH OTVORŮ A DRAŽEK PRO ELEKTRO
UKLADOVÉ PRÁCE, ZAPRÁVUVÁNÍ DER VE SKLEPĚ

PÁTEK
17.10.2014

700 - 11,00

ZÁPIS Z KONSTRUKČNÍHO DNE STAVBY

PRŮBĚHI: BEZCHA, VALEK, ŠTRUNCOVA

20.10.2014
PO

- BNA SPECIFIKOVANA BARVA ZAPUŠTĚNÍ:

BYT BARVA RAL 7006

SKLEPNA BARVA RAL 7000

- ZMĚNA UMÍSTĚNÍ ROZHRANÍ OE, NOVA POZICE V SOLORE
(ČÁSTI OBJEKTU, KU ZADNÍHO VSTUPU DO OBJEKTU)

- DOHODNUTA ZMĚNA POZICHOVÉ KŘIVKY V KUCHYNI V
BYTE, NOVA KŘIVKA - PŘÍRODNÍ LÍROVÝM TÁKETT, WELDFE POD/SOUČ.22.

VZNIKLA ZMĚNA ZMĚNA PŮ. REALIZACI STAVBY

(ROSTRE PD A SUTRŮNÍ STAV), BUDE PĚŠENŮ 2L, 0'S

2L BUDE PŘENOSŮN ZHOTOVILELIT.

Přijedoucí, aby tam bylo upozornění na
dokladem beruť na dohledání stavby
a zintenzivování prací na stavbě.

EN přijedoucí:

za zhotovitelu:



POČASÍ: ZATAŽENO 8°C

PRACOVNÍCI: ZÁBRANSKY LATOCHA OSTRAV

MACH PETROVIC

SUB: MUČKA, ROMANIAR, VASILENS, PLAMEN

ELEKTROINSTALACE I. II. NP SOUČ. A VRTAVÍ
TAHÁVÍ ZÁBĚLŮ, ZAPRÁVUVÁNÍ, ZACIST. STĚN

SOUBĚLÍ
20.10.2014



Denní záznamy stavby:

List č.

832/15

Datum:

STŘEDA
22.10.2014

TLAČÍTKO PRO INVALIDY BUDE UMÍSTĚNO 75cm-1m
PŘED ZAČÁTKEM RAMPY VÝŠKA MAX 120cm
ROZVADEČ V BYTĚ BUDE UMÍSTĚN MĚZI ŽÁRUBNÍMI
PŘI STROPY.
ROZVADEČ VE SLUŽEBNĚ BUDE UMÍSTĚN V ROHN
VE VÝŠCE 160cm NA STŘED ROZVADEČ
BUDE VLOŽEN V SPK DO STROPU A K ZEMĚ.

POČASÍ: ZATAŽENO 10°C

ČTURTEK
23.10.2014

PRACOVNÍCI: ZÁBRANSEK, LÁTOCHA, USTRÁK,
PETROVIC, MACH

SUB: HŮČKA, ROMANÍK, VASILENS, PLÁNEK

ELEKTROINSTALACE TAŽENÍ HLAVNÍHO KABELU
USAZOVÁNÍ PŘEČEPŮ OBLADÁNÍ STÁROVÁNÍ,
BETONOVÁNÍ SCHODU VSTUPU, ŽADNÍ PODSTĚRA,
ZAPRAVOVÁNÍ STĚN A OKEN SKLEP, SK,
PŘIPOJOVÁNÍ ROZVADEČE.

700 1800

POČASÍ: OBLAČNO 8°C

PÁTEK
24.10.2014

PRACOVNÍCI: ZÁBRANSEK, LÁTOCHA, USTRÁK,
PETROVIC, MACH

SUB: HŮČKA, ROMANÍK, VASILENS, PLÁNEK

Záznam z jednání Stavby dne 24.10.14

K dnešnímu dni není započato
s vedením káblů (záb. plyn, atd.)
Výdaje na materiál (na materiál
často není termínováno předání do
dodavatelů, prac. na stavbě a instalaci
bude provádět podle domluvy s firmou.
Neinformace z tohoto tématu bude předána
dodavatelům (stavba do 27.10.2014
(přesně je na účtu práce a materiál)

Dení záznamy stavby:

List č.

33446

Datum:

ELEKTROINSTALACE, TAŽÁNÍ KABELŮ, SÁDKOVÁNÍ, SPÁROVÁNÍ SDC POHLED ŽE PRAVA NA FASÁDU, OSAZENÍ PARAPETU NA FASÁDE, ZPRAVUVÁNÍ DER, BETONOVÁNÍ SCHODŮ A ŽODESTY

14. 10. 2014

VÍCEPRÁZE: OPĚTOVNĚ ZDĚLÁVÁNÍ A MONITÁŽ STROPU NA SOCIALCE I. NP.

za abychom měli vzhled na náklady
ke vzhledu a dle d. b. 700 - 1800



POČASÍ: JASNO 8°C

SOBOTA
15. 10. 2014

PRACOVNÍCI: ŽABRANSKÝ, LATOCHA, OSTRAK, MACH

SUB: HŮČKA, ROMANIAR, VASILENĚ, FLAMEN

TAŽÁNÍ FASÁDY, ŽELEZI A ÚPRAVY

700 - 1800



POČASÍ: JASNO 8°C


NEDELE
16. 10. 2014

PRACOVNÍCI: ŽABRANSKÝ, LATOCHA, OSTRAK, MACH

SUB: HŮČKA, ROMANIAR, VASILENĚ, FLAMEN

ELEKTROINSTALACE, TAŽÁNÍ KABELŮ, POZVADEC, MONITÁŽ SDC, KONSTRUKCE R. POZVADEC, UKLID CELEHO STAVENISTE, VCHOD DO OBJEKTU - DODELÁNÍ TER. ÚROVNĚ, ZPRAVUVÁNÍ DER, A SLICŮ PO ELEKTROVÝLETĚ, POBLAHY SAMONTÁŽE NA II. NP - CHOJBA + SOCIALKA.

700 - 1800



Denní záznamy stavby:

List č.

43449

Datum:

POČASÍ: ZOLOJASNO 8°C

ČETVEK

30.10.2014

PRACOVNÍCI: ZABRANČEK, LATOCHA, OSIRÁK, MACH

SUB: MŮČKA, ROMANIAR, VASILENŠ, FLAMEN

ELEKTROINSTALACE, NATAHOVÁNÍ HROMOSVODŮ,
PRÁCE VE SKLEPĚ, DLÁŽBY, BETONOVÁNÍ
NOSNÝCH ŽEBŘÍKŮ KLIMATICKÉHO ČERPADLA,
MALOVÁNÍ, ÚKLID PRACOVNÍSTE

700 1800



POČASÍ: JASNO 6°C

PÁTEK

31.10.2014

PRACOVNÍCI: ZABRANČEK, LATOCHA, OSIRÁK, MŮČKA

SUB. MŮČKA, ROMANIAR, VASILENŠ, FLAMEN

ELEKTROINSTALACE, STUKOVÁNÍ DLÁŽBY,
MALOVÁNÍ, ÚKLID ČLEHO STAVENIŠTE
ROZEBRÁNÍ LEŠENŮ

700 1200



ZÁKONČENÍ & KONTROLNÍHO JELU 3.11.2014

Byla dohodnuta úprava trasy potrubí
k tepelnému čerpadlu.
Objednatel si přežil na dojednání
projektu na stěně, na místě fundálů
úpravy stěn, mokrých a pískových
míchaných v technologiích, mokrých a pískových
v čerpadle, kompenzace slaboproudých
pro mokrý TE a zprovoznění potrubí
byla dohodnuta, pokud je možné
míchaných v mokrých a pískových
jednotkách TE (dř. 2.077 - lesk, 2.078 - lesk,
2.079 - lesk, mokrý) a zprovoznění TE.
Předpokládá se, že zprovoznění
je zprovoznění a zprovoznění
je zprovoznění a zprovoznění
je zprovoznění a zprovoznění



Denní záznamy stavby:

List č.

39732

Datum:

NEKONVOZITNÍ PRŮVĚRY 10.12.2014 VÍČKOVÁ
 VÝŽIVĚ NA NĚKOLIKA MÍSTECH, NA NĚKOLIKA MÍSTECH
 JE ZŘEŠNA PŘÍČINA ŠKŮBY A NEKONVOZITNOSTI BRÁNY
 ODSHEDNĚL UTLOVÁNÍ NA MÍSTĚ OCHRANĚNÝCH PŘÍRODŮ
 SLEZENIS PODLAHOVÝCH KRYTIN VE SKLEPĚCH PROSÍDEKCH
 MÍSTNĚ VYKONAL OCHRANU TĚCH KRYTIN Z DŮVODU VYSOKÉHO
 VÝKONOVÉ KONSTRUKCE.

ZK ZKONVOZITNOST BRÁNY, GALDZIOK

EA ODSHEDNĚL PRŮVĚRY
 PRŮVĚRY

PŮSOVÍ: +2/0, OBČASNĚ

PRACOVNÍCI: LATAHA, ZABRANSKI, PRAMEN, HALLIV, KURUK, TIR

PRŮVĚRY DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

PRŮVĚRY SE: POKLADKA LADKA

OPRAVA OMIČEK V SUTERÉNU

OPRAVA OMIČEK V SUTERÉNU

OPRAVA STŮP V SUTERÉNU

PŮSOVÍ: +3/11°C, ZATAŽENO

PRACOVNÍCI: LATAHA, ZABRANSKI, PRAMEN, HALLIV, KURUK

PRŮVĚRY DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

PRŮVĚRY SE: UKLID, STANBY, SUTERÉNU

OPRAVA OMIČEK + OPRAVA OMIČEK V SUTERÉNU

OPRAVA PRŮVĚRY STŮP

OPRAVA JAD V PŘÍZEMÍ

PŮSOVÍ: +6/15°C, OBČASNĚ

PRACOVNÍCI: LATAHA, ZABRANSKI, PRAMEN, HALLIV, KURUK

PRŮVĚRY DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

PRŮVĚRY SE: VYKONBA STŮP A STŮP V SUTERÉNU

OPRAVA OMIČEK V SUTERÉNU

PRŮVĚRY DEKOR V SUTERÉNU

POČASÍ: ZATŘENO 0°C,
 PRACOVNÍCI: ZÁBRANSKÝ, LAJTOCHA

ZÁŘÍ
 19.1.2015

VÝMENA ODPAD. ČISTIČI KUS, ZATEČENÍ
 DER A MALOVÁNÍ STŘEKOVÁNÍ, MONTÁŽ
 MADLA A POUROCHOVÁ ÚPRAVA
 7⁰⁰ - 12⁰⁰



POČASÍ: POUČASNO 0°C
 PRACOVNÍCI: ZÁBRANSKÝ, LAJTOCHA

PONĚLÍ
 26.1.2015

DOBELÁNÍ POCHUŽENÍ LAMKY NA PUDE
 ČISTENÍ OREN, DOBELÁNÍ MADEL NA CHODBE,
 TMELENÍ MADEL, ÚKLID.
 7⁰⁰ - 18⁰⁰



POČASÍ: ZATŘENO 0°C SNĚŽENÍ
 PRACOVNÍCI: ZÁBRANSKÝ, LAJTOCHA

ÚTERÝ
 27.1.2015

ZÁPLN Ě KONTEJNÍSKO 28.1.2015

Probírají shromáždění práce dle TD a
 v práci uvážení objednatel
 Probírají řešení listů STC a postlakování
 stěn z STC. Na zhotovitele vyžadují
 uzavřít techniku pro dříve kolo
 výhled. Objednatel dopředu je intenzivní
 upozornění zřídina v interiéru
 ke 3. úř. je provedeny dřev. stěny
 a vložení na stěhu. Dřev. stěny
 mohly být tedy slavnostně a je 150 m
 Doba k 12. 3. 2. 2015

za objednatele:



za zhotovitele:

