



# Změnový list číslo 6

## Identifikace akce

Název akce:	Stavební úpravy objektu Manětín
Číslo akce SMVS:	114V112003122
Objednatel:	Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Zhotovitel:	ORSmix s.r.o.
Projektant:	INGEM inženýrská a.s.

## Předmět změnového listu

Stavební úpravy - byt

## Část díla dotčená změnovým listem

2.NP

## Popis změny, popis technického řešení

### Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Provedení sádrokartonové předstěny v místnosti č.(koupelna) z důvodu zakrytí nových rozvodů ZTI, provedení tepelné izolace PIR tloušťky 100 mm v podlaze lodžie, plastové ukončovací profily u keramických obkladů

### Nové řešení :

Provedení omítky v místnosti č.(koupelna) místo sádrokartonové předstěny, provedení tepelné izolace PIR tloušťky 60 mm v podlaze lodžie, provedení bez plastových ukončovacích profilů u keramických obkladů

### Zdůvodnění změny :

Provedení omítky v místnosti č.(koupelna) místo sádrokartonové předstěny z důvodu zasekání nových rozvodů ZTI do stávající zdi, provedení tepelné izolace PIR tloušťky 60 mm v podlaze lodžie vzhledem k výškovým rozměrům zjištěným na stavbě a osazení balkonových dveří, na návrh zhotovitele nebudou použity plastové ukončovací profily u keramických obkladů

### Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Bude zakresleno v PD skutečného provedení

### Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Stavební deník č.4/list č. 43555 Zápis z kontrolního dne 30.9.2014; Stavební deník č.4/list č. 43558 Zápis z kontrolního dne 7.10.2014

### Předpokládaný vliv na kvalitu a cenu díla :

Vliv na termín: Objednatel i zhotovitel mají odlišný názor na změnu termínu dokončení díla

Vliv na kvalitu díla: ANO

Vliv na cenu: ANO

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>		
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	-	2 533,86 Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	-	2 533,86 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za TDI:
Ing. Filip Raboch - ORS mix s.r.o.	Ing. Martin Vaško - INGEM inženýrská a.s.	Ing. Milena Štruncová - ČR - KRPP

Úplnost změnového listu zkontroloval:

## SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

**Stavba:** Stavební úpravy objektu Manětín

JiSO: 8016913  
 místo: Manětín 248

ÚČ-ČZ: 12201  
 Datum: 21.10.2013

Objednatel:  
 Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

EO:  
 D.Č.:

Zhotovitel:  
 CRSmix s.r.o.

EO:  
 D.Č.:

Projektant:  
 INGEM inženýrská as.

EO:  
 D.Č.:

Zpracovatel:  
 Jindřich Měša

EO:  
 D.Č.:

Náklady z rozpočtů -2 533,86  
 Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH -2 533,86**

DPH - základní	21,00	%	0,00		0,00
DPH - ostatní	0,00	%	0,00		0,00

**Cena s DPH -2 913,96**

**Projektant**

  
  
  
  

\_\_\_\_\_  
 Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

  
  
  
  

\_\_\_\_\_  
 Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

  
  
  
  

\_\_\_\_\_  
 Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

  
  
  
  

\_\_\_\_\_  
 Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

**Stavba:** Stavební úpravy objektu Manětín

Místo: Manětín 248

Termín: 21.10.2013

Objednavatel: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Projekční: INGEW inženýrská a.s.

Zhotovitel: ORSmix s.r.o.

Žadatel: 

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-2 533,86	-2 913,96
	Stavební úpravy - služební byt / změna 2	2 533,86	-2 913,96
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu (1) + 2)</b>		<b>-2 533,86</b>	<b>-2 913,96</b>

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu Manětín

**Objekt:** Stavební úpravy - služební byt / změna 2

IRSO: 8016913  
Místo: Manětín 248

CC CZ: 12201  
Datum: 21.10.2013

Objednavatel:  
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Zhotovitel:  
ORSmix s.r.o.

Projektant:  
INGEM Inženýrská os.

Zpracovatel:  
Jindřich Měša

IC:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtu -2 533,86  
Ostatní náklady 0,00

**Cena bez DPH -2 533,86**

DPH základna	21,327	21	4,478	4,48
úplňova	18,40	21	3,864	3,86

**Cena s DPH -2 913,96**

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu Manětín

**Objekt:** Stavební úpravy - služební byt / změna 2

Místo: Manětín 248

Datum: 21.10.2013

Objednatel: Krajské ředitelství policie Jižního ústeckého kraje  
Zhotovitel: ORSmix s.r.o.

Projektant: INGEFA inženýrská as.  
Spracovateľ: Jindřich Máša

**Kód - Popis** **Cena celkem [CZK]**

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-2 533,86</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	329,39
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	320,69
9 - Ostatní konstrukce a práce, bojárání	8,50
99 - Přesun hmot	8,50
PSV - Práce a dodávky PSV	-2 863,25
713 - Izolace tepelné	-260,53
763 - Konstrukce suché výstavby	-1 814,78
781 - Obklady keramické	-787,94
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu (1) + (2)</b>	<b>-2 533,86</b>

### SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu / Manětín

**Objekt:** Stavební úpravy - služební byt / změna 2

Místo: Manětín 248

Datum: 21.10.2013

Objednatel: Krajské ředitelství policie Jižního ústeckého kraje  
Zhotovitel: ORSmix s.r.o.

Projektant: INGEFA inženýrská as.  
Spracovateľ: Jindřich Máša

**Pr. Ty. Kód. Popis. Množství. Cena [CZK]. Cena celkem [CZK]**

<b>Náklady z rozpočtu</b>		<b>-2 533,86</b>
HSV - Práce a dodávky HSV		329,39
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		320,69
1	K 612331121 Grnitky vnitřních stěn cementové podkladní hladké do 10 mm 2,150 * 1,500	320,69
		3,225
9 - Ostatní konstrukce a práce, bojárání		8,50
99 - Přesun hmot		8,50
2	K 996011002 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	8,50
		0,068
PSV - Práce a dodávky PSV		-2 863,25
713 - Izolace tepelné		-260,53
3	M 283764970 Deska z polyuretanové pěny PIR tl. 100 mm	-2 217,96
		-7,320
4	M 283764950 Deska z polyuretanové pěny PIR tl. 60 mm	1 961,76
		-7,320
5	K 996713502 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m	-4,73
		-6,069
763 - Konstrukce suché výstavby		-1 814,78
6	K 763121466 Stěny předzazené z profilů a desek SD4 H2 tl. 2x 12,5 mm, st. 100 mm 2,150 * 1,620	-1 747,52
		-3,440
7	K 763121734 Nátěry stěn zékladní penetrační	-43,00
		-3,440
8	K 763121751 Přípravek za plochu do 6 m2	-68,11
		-3,440
9	K 763171213 Kont.š. dvířek revizních do podhledů do 0,5 m2	41,00
		1,000
10	M 596307146 Dvířka revizní vel. 600 x 600 mm	-47,36
		1,000
11	K 996763502 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m	-44,46
		-0,093
781 - Obklady keramické		-787,94
12	K 78494111 Profily plastové rohové	-47,52
		-2,150

13	K	781494511	Profily plastová úkorňovací	m	-13,370	55,50	-739,36
14	K	998781102	Přesun hmot v objektech výšky do 12 m	t	-0,084	266,00	-1,06

Denní záznamy stavby:

List č.

43558

Datum:

A ZAPROBÁNÍ - SLUŽEBNA + SUTERÉN + PŮDA - EPIDLO CPL SEDÁ  
CANTINATO 746

30.9.2014

- BYT - EPIDLO CPL AUTHENTIC  
ZÁKLADNÍ BUDOVA VYVEDENÁ NA PRÍSTĚNKU

- V HISTORICKÉ STANĚ SĚDLY BUDE UPRÁVNĚN VEDENI
- INEL. POPRAVDĚLNĚ KANÁLU A NO. VOD. BENEČI DO ČESKÉHO
- BUDE UMÍSTĚN V PLNĚ DĚLCI KAT. ŠLAK ŠIKY AIO. N.
- SÍTLA NÁMA VE VÝŠCE 70 CM. POD OCELÍ BUDE ČESKÁ
- HRAN. VRAHA LAB. ŠLAKU V ÚROVNI PRAVÍTU (MIMO URČENÉ
- NÁČERNÍ BUDE VYVEDEN V PŮDU V OLETI.
- ZA PŮBNÍCH PRŮSTĚ BUDE VYVEDEN SÍLNI, PŘÍLOP DO
- ROVNĚŽE STA Z ROVNĚŽE U PŮBNÍ, ÚVOD BUDE
- UVEDEN DO ROVNĚŽE ŠIK.

Objednatel upozornuje na zastavení  
edukování vzhledem ke špatným TTP  
(zastavení výkonu pro řešení na základě  
důvodů občasné kontroly montáže  
a neodbornosti na TTP)  
Objednatel doporučuje dokončení práce  
a účasti na práci podniku v TTP  
z důvodů dokončení stavby a instalace  
včetně dodání a zapojení TALL  
Stavby je třeba na to, aby byla dokončena  
a projevtantem vzhledem k 103.  
měřím zřídkem na stránce. Informace  
bude zaslána objednateli e-mailed

Na straně stavby: a zkontroluji:



Denní záznamy stavby:

List č.

43558

Datum:

ZÁPIS KONTROLNÍHO DNE STAVBY  
PRÍTOHNI: BRYCHTA, STRANCOVA, VACEK, SILOVSKÝ  
- PRÁCE PŘEBÍHÁJÍ DLE PD  
- V MÍSTNOSTI „STÁVA SLUŽBA“ BUDE KABELOVÁ TRASA S/1  
V MÍSTNOSTI TOP OKRMY L10 ČELAROVY VEDENA V KABELOVÉ  
ŽLABU  
- BILA DOKONČENA NOVÁ TLUSTKA TERČNÉ PIR (PRÁCE  
SE LADBY PÓLAMI LÓDŽIE, NOVÁ TLUSTKA PIR 60 mm)  
- BILA DOKONČENA NOVÁ TERČNÁ SÍŤ KASTELU (VEDENÍ POZDÍV  
VĚT A KLIMATIZACE) V PŘÍPĚTI NOVÁ TRASA BUDE PŘES CHODBU  
LADY PŘEBÍHÁ DO TECHNOLOGICKÉ MÍSTNOSTI V 1.NP  
- ZHOTOVITEL UPŘESNÍ MĚŘENÍ KABELŮV TERMÍN NASTUPU  
NA ÚPRAVY FÝVALNÍ VĚTVY ČERNÝKOV (29.10.2014)  
- NA PŘÍŠTÍ K.D. BUDE LAVČEKOVANÍ VÁLCEK VNITŘNÍCH  
ZÁBRANÍ  
- ZHOTOVITEL POUKÁŽE STAV HYDROIZOLACI (PŘEČERIT)

7.10.2014

ÚT



POČASÍ: ZATAŽENO MLHA 8°C  
PRÁCOVNÍCI: ZÁBRANSKÝ, LÁTOCHA, OSTRÁK

ČTERÝ

8.10.2014

BETONOVÁNÍ STŘECHY NAD VCHODEM BETONOVÁNÍ  
KOUPELNY (1.NP) UKLIDOVÉ PRÁCE TAHAŘI  
LEPIDLA A PERLINKY PĚTŘEMÍ, VODNÍ INSTALACE  
PLAVOVÁNÍ ZOSTUPU PRÁCE

700 - 18.00



POČASÍ: ZATAŽENO, 8°C  
PRÁCOVNÍCI: ZÁBRANSKÝ, LÁTOCHA, OSTRÁK

STŘEDA

9.10.2014

PROSEKÁVÁNÍ PROSTUPU NEŽÍ TATKY STUKOVÁNÍ  
MALOVÁNÍ, HYDROIZOLACI STĚŽKA POKLÁDÁNÍ  
ZODLAHY (DLAŽBA) SOCIÁLKA 1.NP.

700 - 19.00

