

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. S-1010/00066001/2022

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

IČO: 000 66 001

sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

zastoupená Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

(dále jen „Objednatel“)

a

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

IČO: 279 00 096

sídlem Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881

zastoupená Ing. Janem Tříškou, předsedou představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany“)

dnešního dne, měsíce a roku ve vzájemném konsenzu uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S-1010/00066001/2022 ze dne 29. dubna 2022 (dále jen „Dodatek“):

PREAMBULE

1. Smluvní strany dne 29. dubna 2022 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo „II/116, III/1164 a III/1164a - průtah obcí Hýskov“ v rozsahu dle Smlouvy (dále jen „Dílo“).
2. Vzhledem k tomu, že při provádění Díla došlo k neočekávané koordinací prací na Díle s pracemi v rámci havarijní opravy uličních vpustí včetně přípojek a části dešťové kanalizace iniciované obcí Hýskov, které objektivně nesnesly odkladu, a tedy k faktickému prodloužení ve Smlouvě sjednaného termínu dokončení Díla, smluvní strany přistupují k uzavření tohoto Dodatku, jímž se upravuje termín dokončení Díla.

Článek 1

Předmět

1. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na výše uvedené článek 4 odst. 4.1. Smlouvy nově zní:

„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 8 měsíců a 3 týdnů od předání Staveniště Zhotoviteli.“

Článek 2

Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.
2. Tento Dodatek je uzavírán elektronicky při užití uznávaných elektronických podpisů, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronické vyhotovení.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí objednatel.
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem Dodatku řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné, vážné a pravé vůle a nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho Příloha č. 1 - Zápisy ze 3. a 4. kontrolního dne stavby.

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
IČO: 000 66 001
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel

.....
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
IČO: 279 00 096
Ing. Jan Tříška, předseda představenstva

Zápis z 3.kontrolního dne stavby

III/116, III/1164 a III/1164a – průtah obcí Hýskov

| Kontrolní den | | | |
|---------------|---|------------|------------|
| číslo | 3 | konaný dne | 15.08.2022 |

| Účastníci |
|------------------------|
| Viz. prezenční listina |

| Program kontrolního dne |
|-------------------------------------------|
| 1. Kontrola úkolů a prací |
| 2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby: |
| a) plnění věcného harmonogramu |
| b) popis provedených prací |
| c) finanční plnění |
| d) fotodokumentace |
| 3. Kontrola kvality |
| 4. Seznam ZBV |
| 5. Stav BOZP a PO |
| 6. Různé |
| 7. Nové úkoly |

| 1. Kontrola úkolů a prací | | | |
|---------------------------|-------|----------------------------|---------|
| Úkol číslo | Název | Skutečný stav plnění úkolu | Splněno |
| | | | |
| | | | |

| Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) plnění věcného harmonogramu | HMG ke dni 18.07.2022 |
| b) popis provedených prací | <ul style="list-style-type: none"> - odtěžení konstrukčních vrstev - pokládka šterkových konstrukcí |
| c) popis prováděných prací do příštího KD | <ul style="list-style-type: none"> - pokládka šterkových konstrukcí - oprava šachet |
| d) finanční plnění | Předložen finanční HMG, odsouhlasena fakturace za červenec 2022 |
| e) fotodokumentace | průběžně |

| 3. Kontrola kvality | |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období | |
| b) odsouhlasené materiály a TePř+KZP | TP01_Zemní_práce_úprava_podloží TP02_Zemní_práce_úprava_zemin_pojivy TP04_Vyztužení_asfaltových_vrstev TP05_Provádění_betonových_konstrukcí TP06_Frézování_komunikací_ploch TP10_Pokládka_asf_vrstev TP13_Vrstvy_stmel_hydr_pojivy TP15_Nestmelené_vrstvy TP22_Postřiky_nátěry TP24_Dlažby_dílce TP101_Výroba_směsí_asf_pojiva |

| 4. Seznam ZBV | |
|---------------|--|
| | |

| 5. Stav BOZP | |
|--------------------|--|
| Viz stavební deník | |

6. Různé

V rámci KD proběhlo MŠ z důvodu upřesnění rozsahu recyklace za studena podkladní vrstvy. Stavba provedla kopané sondy v rozsahu etap, které budou realizovány v roce 2022. V souladu s diagnostikou bylo rozhodnuto, že v dotčených úsecích bude recyklace za studena vypuštěna a oprava bude nahrazena následujícím postupem:

- fréza tl. 70 mm
- pokládka ACL 16+ tl. 60 mm + ACO 11+ tl. 40 mm

Pozn.: lokální oprava 50 mm ACP, případně u plošných vad podkladní vrstvy s využitím geokompozitu s min. tahovou pevností 50 kN/m.

Stav uličních vpustí III/1164

V rámci realizace stavebních prací bylo odhaleno nestandardní provedení UV. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu realizovanou obcí, byla stavbou o stavu informována. Bude zaslána výzva k odstranění vad společností PRAGOTRADE.

7. Nové úkoly

| Úkol číslo | Název | Obsah úkolu a požadovaný cílový stav | Odpovídá | Termín |
|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 3/1 | Kamerové zkoušky | Z důvodu stavu UV bude proveden kamerový průzkum stoky a přípojek v silnici III/1164 | stavba | 29.08.2022 |

8. Závěr

Datum konání příštího KD 29.08.2022 od 13.00 hod. před OÚ Hýskov

Zapsala

Bc. Jakub Slánský

TDS

Podpis

Zápis z 4.kontrolního dne stavby II/116, III/1164 a III/1164a – průtah obcí Hýskov

| Kontrolní den | | | |
|---------------|---|------------|------------|
| číslo | 4 | konaný dne | 29.08.2022 |

| Účastníci |
|------------------------|
| Viz. prezenční listina |

| Program kontrolního dne |
|-------------------------------------------|
| 1. Kontrola úkolů a prací |
| 2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby: |
| a) plnění věcného harmonogramu |
| b) popis provedených prací |
| c) finanční plnění |
| d) fotodokumentace |
| 3. Kontrola kvality |
| 4. Seznam ZBV |
| 5. Stav BOZP a PO |
| 6. Různé |
| 7. Nové úkoly |

| 1. Kontrola úkolů a prací | | | |
|---------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Úkol číslo | Název | Skutečný stav plnění úkolu | Splněno |
| 3/1 | Kamerové zkoušky | Z důvodu stavu UV bude proveden kamerový průzkum stoky a přípojek v silnici III/1164 | ANO |

| Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) plnění věcného harmonogramu | HMG ke dni 18.07.2022 – z důvodu oprav UV byl posunut termín dokončení aktuální etapy na 13.09.2022 |
| b) popis provedených prací | - pokládka šterkových konstrukcí - oprava šachet |
| c) popis prováděných prací do příštího KD | - vyrovnávka znaků IS - pokládka asfaltových vrstev |
| d) finanční plnění | Předložen finanční HMG, odsouhlasena fakturace za srpen 2022 |
| e) fotodokumentace | průběžně |

| 3. Kontrola kvality | |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období | |
| b) odsouhlasené materiály a TePř+KZP | TP01_Zemní_práce_úprava_podloží TP02_Zemní_práce_úprava_zemin_pojivy TP04_Vyztužení_asfaltových_vrstev TP05_Provádění_betonových_konstrukcí TP06_Frézování_komunikačních_ploch TP10_Pokládka_asf_vrstev TP13_Vrstvy_stmel_hydr_pojivy TP15_Nestmelené_vrstvy TP22_Postřiky_nátěry TP24_Dlažby_dílce TP101_Výroba_směsí_asf_pojiva |

| 4. Seznam ZBV | |
|---------------|--|
| | |

| 5. Stav BOZP | |
|--------------|--|
| | |

Viz stavební deník

6. Různé

V rámci KD proběhlo MŠ z důvodu upřesnění rozsahu recyklace za studena podkladní vrstvy. Stavba provedla kopané sondy v rozsahu etap, které budou realizovány v roce 2022. V souladu s diagnostikou bylo rozhodnuto, že v dotčených úsecích bude recyklace za studena vypuštěna a oprava bude nahrazena následujícím postupem:

- fréza tl. 70 mm
- pokládka ACL 16+ tl. 60 mm + ACO 11+ tl. 40 mm

Pozn.: lokální oprava 50 mm ACP, případně u plošných vad podkladní vrstvy s využitím geokompozitu s min. tahovou pevností 50 kN/m.

Stav uličních vpustí III/1164

V rámci realizace stavebních prací bylo odhaleno nestandardní provedení UV. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu realizovanou obcí, byla stavbou o stavu informována. **Byla zaslána výzva k odstranění vad společnosti PRAGOTRADE do 22.08.2022.**

Z důvodu provedení opravy UV byl posunut termín dokončení aktuální etapy na 13.09.2022

Stavba upozornila na možný dopad do doby realizace. Odhadovaný dopad činní 3 týdny

7. Nové úkoly

| Úkol číslo | Název | Obsah úkolu a požadovaný cílový stav | Odpovídá | Termín |
|------------|-------|--------------------------------------|----------|--------|
| | | | | |

8. Závěr

Datum konání příštího KD | 14.09.2022 od 9.00 hod. **před OÚ Hýskov**

Zapsala

Bc. Jakub Slánský
TDS

Podpis