

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:	2	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků oblast povodí Vltavy		
Název akce	VN Bilichov III		
Zhotovitel akce	SM -BUILD s.r.o., Solany 104, 411 15 Děčany IČ: 24747955, DIČ 24747955		
Charakter akce (I/N)	I/N	Účetní číslo akce	954461, 179286
Zdroj financování	§ 35 lesního zákona		
Druh zakázky	PSU		
Číslo SoD, datum uzavření	č. 12/I,N/954461/179286/2022/74 ze dne 2.5.2021	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	5 337 383,71
Dotatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH) - dodatek č.1		5 613 872,20	
Specifikace (popis) změny			
Situování:SO 04.01 Bezpečnostní přeliv SO 01.01 Hráz			
Popis: SO 04.01 Změna technického řešení dopadiště bezpečnostního přelivu-záměna kamenné dlažby za litou betonovou desku SO 01.01. Změna v provedení koruny hráze-rozšíření koruny hráze z důvodu zachování průjezdnosti, změna skonu hráze nad úrovní Hn			
Příčina - důvod vzniku změny			
SO 04.01. Ke změně dochází z důvodu optimalizace technického řešení, tj. zajištění nepropustnosti a životnosti konstrukce, aby nedocházelo k zatékání vody mezi dno dopadiště a rámovou propustí. Dno bude realizováno formou lité desky s vloženou KARI sítí tl. 10 mm na horním a spodním okraji desky s krytím 50 mm. Dno bude ve spádu 3%. Změna má vliv na cenu díla, zahrnuje více a méně práce. SO.01.01 Z důvodu výskytu vzrostlých dřevin na hrázovém tělese došlo k rozšíření koruny hráze směrem do nádrže, rozšíření bylo docíleno změnou sklonu hráze nad úrovní Hn na sklon 1:2 a vytvořením zesílené "patky" v tomto prostoru. Změna nemá vliv na cenu díla, objem konstrukce, který nebyl realizován v kořenové zóně dřevin, bude realizován na druhé straně hrázového tělesa. Tímto rozšířením bude zaručena průjezdná šířka 4 m, neboť hrázové těleso tvoří jediný přístup do přilehlého lesního komplexu.			
Přílohy			
Příloha č. 1 Rozpočet - vícepráce (rozdělený na samostatné části dle SO a charakteru financování)			
Příloha č. 2 Záznamy ze SD			

Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	24 336,16		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	36 582,00		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	34 336,16		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	323 070,49		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	6,05		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	5 626 118,04		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
správce toku -TDS	18.08.2023		
technik /TDS	18.08.2023		
Vedoucí ST	18.08.2023		
Autorský dozor	18.08.2023		
Záznamy o změnách ve SD			
datum			
06.06.2023			
číslo strany SD			
0028419			

