

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo: ZL

Zhotovitel:	HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. Tovární 41 A 772 00 Olomouc IČO: 451 957 06
Změnový list vystavil:	██████████ jednatel společnosti
Datum:	

Název stavby, zakázky: **Rekonstrukce skladového objektu a komunikací v areálu** ██████████**Objednatel: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4**

Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla

**Název změny: Vícepráce a méněpráce****Popis a zdůvodnění změn:****Změna 01 – Veřejná část vodovodu**

Jedná se o provedení nového napojení areálu z důvodu havarijního stavu stávající přípojky DN 50. Práce spočívají v protlačení stávající přípojky novým potrubím z litiny o průměru DN 150 ( průměr odpovídající předpokladu dle projektové dokumentace stavby) včetně provedení nové monolitické vodoměrné šachty.

**Změna 02 – Areálová část vodovodu**

Z důvodu nutnosti stálého provozu v areálu je nutné provést etapizaci jednotlivých prací v areálu a zároveň zajistit stálý přísun vody do jednotlivých objektů dle požadavku provozovatelů pomocí provizorního vedení vody.

**Změna 03 – Odstranění valu-navýšení**

Jedná se o provedení odvozu stávajícího valu umístěného v areálu, kde oproti rozpočtovanému množství došlo k navýšení o 366 m<sup>3</sup>, projektová dokumentace vycházela ze stavu v době jejího zpracování.

**Změna 04 – Dopravní značení ulice Polská**

Při výjezdu z areálu s nákladními automobily dochází ke kolizi se stojícími auty na ul. ██████████ a není možný bezpečný výjezd ze stavby. Proto je nutné osadit dopravní značení v místě vjezdových bran se zákazem stání po dobu realizace stavby.

**Změna 05 – Vytyčení areálových sítí**

Na základě dohody mezi zhotovitelem a objednatelem ( viz.zápis z koordinační porady konané dne 13.3.2015, bod 2 ) byla provedena kontrola vytyčení a zakreslení stávajících areálových sítí specialistou. Před zahájením výkopových prací nebylo možné ze strany objednatele dohledat umístění všech podzemních sítí a vedení nacházející se v areálu. Proto je nutné vzhledem k důležitosti vedení podzemních sítí zajistit jejich ochranu pomocí vytyčení – vypípání specialistou na tento úkon.

**Změna 06 – Dopojení dešťových svodů**

Jedná se o dopojení stávajících dešťových svodů nezaznamenaných v projektové dokumentaci na nově budovanou kanalizaci v areálu.

**Změna 07 - Navýšení výměr kanalizace**

V průběhu provádění demontáže stávající areálové kanalizace bylo zjištěno, že tato stávající kanalizace je kompletně zabetonována, jedná se o vícepráci spočívající v navýšení odkopávek, v bourání betonů a dalších s tímto souvisejících položek.

**Změna 08 - Vytyčení areálových sítí u objektu B**

Na základě dohody mezi zhotovitelem a objednatelem ( viz.zápis z koordinační porady konané dne 13.3.2015, bod 2) byla provedena kontrola vytyčení a zakreslení stávajících areálových sítí specialistou. Před zahájením výkopových prací nebylo možné ze strany objednatele dohledat umístění všech podzemních sítí a vedení nacházející se u objektu B, z tohoto důvodu je nutné vzhledem k důležitosti vedení podzemních sítí zajistit jejich ochranu pomocí vytyčení – vypípání specialistou na tento úkon.

#### **Změna 09 - Přemístění garáže**

Na základě dohody mezi zhotovitelem a objednatelem ( viz zápis z KD, bod 10/1, zápis z KD 16) bylo rozhodnuto o přemístění stávající ŽB garáže, která byla v kolizi se stavbou, tato práce je víceprací.

#### **Změna 11 - Energokanály**

Na základě dohody mezi zhotovitelem a objednatelem ( viz zápis z KD, bod 5/1, zápis z KD 16) byl rozhodnuto o provedení přechodu komunikace přes stávající energokanály, tyto práce jsou vícepracemi.

#### **Změna 12 – Změna asfaltů**

Na základě dohody mezi zhotovitelem a objednatelem ( viz zápis z KD, bod 18/1) bylo z důvodu úspor rozhodnuto o změně obrusné živičné vrstvy komunikací. Jedná se o méněpráce a vícepráce.

#### **Změna 13 – Doplnění ovládání servopohonů**

Na základě schůzky konané dne 29.7.2015 týkající se finálního upřesnění požadavků na chod a požadovanou funkci vjezdových bran ze strany uživatele ( provozovatele areálu) , byly zástupcem provozovatele vneseny dodatečné požadavky, objednatel tyto dodatečné požadavky odsouhlasil ( viz. zápis z KD 21 a 23, bod 2/5). Jedná se o vícepráce.

#### **Změny 14 až 16 – dosud neuzavřeno**

#### **Změna 17 - Zrušení větve 7 a přístupového chodníku ke kotci**

Na základě dohody mezi zhotovitelem a objednatelem ( viz zápis z KD, bod 20/1) bylo z důvodu úspor rozhodnuto o nerealizaci uvedených prací. Jedná se o méněpráce.

#### **Změna 18 - Předlážďení u větve 5**

Na základě dohody mezi zhotovitelem a objednatelem ( viz zápis z KD, bod 23/2) bylo rozhodnuto, že stávající část zpevněné plochy u objektů E a F ( na větvi 5), která není ve spádu ke komunikaci, bude v nezbytně nutném rozsahu předlážďena. Jedná se o vícepráce.

#### **Změna termínu dokončení stavby**

Výše uvedené změny mají dopad na termín dokončení stavby ( změny 01, 02, 03 a 05). Změna termínu dokončení stavby je 15.12.2015.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a provedení tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo. Veškeré práce jsou naceněny v souladu se smlouvou o dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

#### **Vyjádření a podpis stavebního dozoru objednatele:**

Výše uvedené vícepráce byly zaznamenány do deníku víceprací, oznámeny v zápisech z jednotlivých kontrolních dní stavby ( chronologicky dle zjištění nutnosti provedení dané vícepráce) a naceněny v souladu se smlouvou o dílo.

Technický dozor souhlasí s předloženými změnami a změnou termínu dokončení stavby.

Stavební a inženýrský servis s.r.o.  
Krapkova 4  
Olomouc