



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPST		číslo OZ: 1			
Zhotovitel:	RENESA – stavební firma s.r.o., Komárovská 2869/27 746 01 Opava, IČ 623 05 620				
Investor:	Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, Kolofíkovo nábřeží 1062/51, 747 05 Opava 5, IČ 00845299	Datum: 4.9.2023			
Název akce: „CLS – Rekonstrukce učeben SŠT Kolofík a Dílna pro plastikáře (školní firma)“ , která je součástí strategického projektu MSK „TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání“, registrační číslo projektu CZ.10.03.01/00/22_003/0000072					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:	-			
	na výkresy:	-			
	na rozpočtové podklady:	Změnový rozpočet ze dne			
	na jinou část smlouvy:	Dodatek č. 2			
Změna rozsahu díla, která je předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě, je realizována v rámci institutu nepodstatné změny závazku dle: <ul style="list-style-type: none">- § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v <u>případě změn č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6</u>- § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů <u>změn č.</u>- § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů <u>změn č.</u>- § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů <u>změn č.</u>					
Změna č. 1: Učebna stavební úpravy práce nad rámec SOD a méněpráce <ul style="list-style-type: none">- Tloušťka pilířů dle projektové dokumentace byla nedostačující pro kotvení Al prosklených stěn. Pilíře byly přizděny na tloušťku 30cm.- Čela podhledů byla provedena ve větším rozsahu- SDK příčky byly provedeny ve větším rozsahu- Po oškrabání maleb byl zjištěn špatný stav omítek. Celé stěny byly přestěrkovány lepidlem a perlínkou a přeštukovány- Po demontáži koberce na chodbě byla odkryta keramická dlažba, která se musela před pokládkou nových koberců nepenetrovat a vyrovnat samonivelační stěrkou- Po vybourání dělicí příčky byl zjištěn výškový rozdíl podlah. Podlaha se vyrovnala speciální cementovou hmotou tloušťky do 20mm- SDK podhledy byly provedeny ve větším rozsahu- SDK příčky byly vyztuženy UA profily pro kotvení Al prosklených stěn- Před montáží nových parapetů bylo zdivo vyrovnáno cementovým potěrem- Kolem Al stěn byly použity začišťovací okenní lišty					



- Byly zasekány a zaomítány stávající rozvody ovládnání ÚT

- Nebylo provedeno:

- Podlahy z dlaždic
- Podlahový soklík z PVC a vinylu

Hodnota víceprací +249.858,78 Kč bez DPH

Hodnota méněprací - 6.356,20 Kč bez DPH

Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu

Změna č. 2: Lisovna plastu - stavební práce nad rámec SOD

- Po oškrabání maleb byl zjištěn špatný stav omítek. Celé stěny byly přestěrkovány lepidlem a perlínkou a přeštukovány
- Po kontrole svislých střešních svodů bylo dohodnuto svody opláštit SDK s revizními dvířky
- Po demontáži rozvodů elektro bylo zjištěno, že instalační žlab v podlaze již není potřebný k dalšímu využití. Byla demontována ocelová konstrukce žlabu a prohlubeň byla vyplněna kamennou drtí a zabetonována

Hodnota víceprací: + 38.384,74 Kč bez DPH

Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu

Změna č. 3: Učebna zdravoinstalace - méněpráce

- Nebylo provedeno a dodáno:

- požárně ochranné ucpávky – bez požadavků
- umyvadlo keramické závěsné na stěnu
- dřez - příslušenství
- baterie dřezová stojánková

Hodnota méněprací: - 20.418,- Kč bez DPH

Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu

Změna č. 4: Lisovna plastu - elektroinstalace práce nad rámec SOD a méněpráce

- nové rozvody elektroinstalace nebylo možno osadit do instalační lišty a bylo nutno použít kabelový rošt

Hodnota víceprací + 5.139,95 Kč bez DPH

Hodnota méněprací - 2.119,50 Kč bez DPH

Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu



Změna č. 5: Učebna slaboproud - méněpráce

- Nebylo provedeno:

- kabelové trasy - požární ucpávky

Hodnota méněprací - 5.000,00 Kč bez DPH

Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu

Změna č. 6: Učebna elektroinstalace - elektroinstalace práce nad rámec SOD a méněpráce

- instalační sloupek podlaha - strop (dle PD a rozpočtu) byl uživatelem upřesněn a definován jako mobilní sloupek

- pod okny byl instalován parapetní kanál z důvodu slaboproudu a lepší budoucí manipulací s kabeláží

- pro stropní zásuvky byl vytvořen opěrný bod (KEZ KB Kopos)

Hodnota víceprací + 60.879,40 Kč bez DPH

Hodnota méněprací - 148.878,40 Kč bez DPH

Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

**Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace,
Kolofíkovo nábřeží 1062/51, 747 05 Opava 5, IČ 00845299**

.....
Ing. Josef Vondál (ředitel školy)

Stanovisko technického dozoru stavby:

.....
Ing. Miroslav Geryk

Stanovisko projektanta stavby:

.....
Ing. Luděk Valík, Atelier 38

Příloha: rozpočet změny



ZMĚNOVÝ LIST OPST		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	RENESA – stavební firma s.r.o., Komárovská 2869/27 746 01 Opava , IČ 623 05 620	
Změnový list vystavil:	Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, Kolofíkovo nábřeží 1062/51, 747 05 Opava 5, IČ 00845299	
Datum:	Datum: 4.9.2023	
<p>Změna rozsahu díla, která je předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě, je realizována v rámci institutu nepodstatné změny závazku dle:</p> <ul style="list-style-type: none">- § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů <u>v případě změn č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6</u>- § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů <u>změn č.</u>- § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů <u>změn č.</u>- § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů <u>změn č.</u>		
<p>Změna č. 1: Učebna stavební úpravy práce nad rámec SOD a méněpráce</p> <ul style="list-style-type: none">- Tloušťka pilířů dle projektové dokumentace byla nedostačující pro kotvení Al prosklených stěn. Pilíře byly přizděny na tloušťku 30cm.- Čela podhledů byla provedena ve větším rozsahu- SDK příčky byly provedeny ve větším rozsahu- Po oškrabání maleb byl zjištěn špatný stav omítek. Celé stěny byly přestěrkovány lepidlem a perlínkou a přeštukovány- Po demontáži koberce na chodbě byla odkryta keramická dlažba, která se musela před pokládkou nových koberců nepenetrovat a vyrovnat samonivelační stěrkou- Po vybourání dělicí příčky byl zjištěn výškový rozdíl podlah. Podlaha se vyrovnala speciální cementovou hmotou tloušťky do 20mm- SDK podhledy byly provedeny ve větším rozsahu- SDK příčky byly vyztuženy UA profily pro kotvení Al prosklených stěn- Před montáží nových parapetů bylo zdivo vyrovnáno cementovým potěrem- Kolem Al stěn byly použity začišťovací okenní lišty- Byly zasekány a zaomítány stávající rozvody ovládání ÚT <p><u>- Nebylo provedeno:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Podlahy z dlaždic- Podlahový soklík z PVC a vinylu <p>Hodnota víceprací +249.858,78 Kč bez DPH Hodnota méněprací - 6.356,20 Kč bez DPH Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu</p>		



Změna č. 2: Lisovna plastu - stavební práce nad rámec SOD

- Po oškrabání maleb byl zjištěn špatný stav omítek. Celé stěny byly přestěrkovány lepidlem a perlínkou a přeštukovány
- Po kontrole svislých střešních svodů bylo dohodnuto svody oplástit SDK s revizními dvířky
- Po demontáži rozvodů elektro bylo zjištěno, že instalační žlab v podlaze již není potřebný k dalšímu využití. Byla demontována ocelová konstrukce žlabu a prohlubeň byla vyplněna kamennou drtí a zabetonována

Hodnota víceprací: + 38.384,74 Kč bez DPH

Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu

Změna č. 3: Učebna zdravotní instalace - méněpráce

- Nebylo provedeno a dodáno:
 - požárně ochranné ucpávky – bez požadavků
 - umyvadlo keramické závěsné na stěnu
 - dřez - příslušenství
 - baterie dřezová stojánková

Hodnota méněprací: - 20.418,- Kč bez DPH

Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu

Změna č. 4: Lisovna plastu - elektroinstalace práce nad rámec SOD a méněpráce

- nové rozvody elektroinstalace nebylo možno osadit do instalační lišty a bylo nutno použít kabelový rošt

Hodnota víceprací + 5.139,95 Kč bez DPH

Hodnota méněprací - 2.119,50 Kč bez DPH

Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu

Změna č. 5: Učebna slaboproud - méněpráce

- Nebylo provedeno:
 - kabelové trasy - požární ucpávky

Hodnota méněprací - 5.000,00 Kč bez DPH

Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu



Změna č. 6: Učebna elektroinstalace - elektroinstalace práce nad rámec SOD a méněpráce

- instalační sloupek podlaha - strop (dle PD a rozpočtu) byl uživatelem upřesněn a definován jako mobilní sloupek
- pod okny byl instalován parapetní kanál z důvodu slaboproudu a lepší budoucí manipulací s kabeláží
- pro stropní zásuvky byl vytvořen opěrný bod (KEZ KB Kopos)

Hodnota víceprací + 60.879,40 Kč bez DPH

Hodnota méněprací - 148.878,40 Kč bez DPH

Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu

Cena méněprací bez DPH:

-182.772,10

Cena víceprací bez DPH:

354.262,87

Výsledná cena změny bez DPH:

171.490,77

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Nemění se

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Josef Vondál (ředitel školy)

Datum: 4.9.2023

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Robert Koschatzký

RENESA – stavební firma s.r.o.,

Datum: 4.9.2023