

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA: **Rekonstrukce ulice Novohradská a Trocnovské nám. v Třeboni – 1. etapa**
 OBJEDNATEL: **MĚSTO TŘEBOŇ**, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
 ZHOTOVITEL: **Stavební firma HUKO s.r.o.**, Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5
 PROJEKTANT: **XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
 TDS: **XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Změnový list č. 1 zahrnuje následující změny projektové dokumentace, vč. jejich ocenění:

<i>Stavební objekt</i>	<i>Odpočet z rozpočtu</i>	<i>Přípočet k rozpočtu</i>	<i>Rozdíl</i>
SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy – statika brána: - provedení statického zajištění kamenného portálu brány mezi průjezdem a průchodem spočívající ve výkopu, podbetonování nové železobetonové základové patky pod kamenný portál a zpětného zásypu se zhutněním		+ 58.653,90 Kč	+ 58.653,90 Kč
SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy – nové kostky: - navýšení položky o 44,5 + 6,5 = 51m² chybějících nových velkých kostek (tj. chybějících 77m ² - 32,5 m ² nových kostek v rozpočtu + doplnění 6,5 m ² kostek po obrubě neprováděného zpomalovacího prahu)		+ 99.450,00 K	+ 99.450,00 Kč
SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy – vytěžené kostky: - snížení plochy předláždění z vytěžených velkých kostek 217,0 - 264,5 = - 47,5 m² (tj. skutečná výtěžnost mínus předpoklad výtěžnosti kostek)	- 35.625,00 Kč		- 35.625,00 Kč
SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy – odpočet obrub: - snížení množství chodníkových obrub 10,3 – 26,0 = - 15,7 m (tj. rozdíl předpokládaných a skutečně vytěžených obrub 16,0 – 5,7 = 10,3 m mínus odpočet obrub z nerealizovaného zpomalovacího prahu)	- 24.335,00 Kč		- 24.335,00 Kč
SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy – odpočet vytěžených obrub: - snížení délky skutečně vytěžených obrub 10,3 - 16,0 = - 5,7 m (tj. skutečná výtěžnost mínus předpoklad výtěžnosti chodníkových obrub)	- 1.425,00 Kč		- 1.425,00 Kč
Součet	- 61.385,00 Kč	+ 158.103,90 Kč	+ 96.718,90 Kč

Provedení změny bude mít finanční dopad:

Navýšení/snížení ceny díla + 96.718,90 Kč bez DPH

Termín dokončení díla se na základě tohoto schváleného Změnového listu č. 1 mění v Dodatku č. 1 ke SOD z termínu 30.10.2023 na termín do 13.11.2023.

.....
 projektant
 XXXXXXXXXXXXXXX

.....
 technický dozor stavebníka
 XXXXXXXXXXXXXXX

.....
 Město Třeboň
 XXXXXXXXX

.....
 Stavební firma HUKO s.r.o.
 Vlastimil Kokeš, jednatel