



Věc: Vyjádření projektanta k více pracím

Akce: Demolice stávajícího Pavilonu č.4 v areálu PNHB

Dne 6.11.2023 byl zástupcem dodavatele stavby panem [REDACTED] / firma AWT Rekultivace a.s. / předložen soupis víceprací a méněprací.

Tam je dodavatelem deklarováno větší množství směsi betonu a cihel / z bouraného objektu / , než předpokládal projektantský rozpočet.

V době vzniku rozpočtu nebyl na stavbu možný přístup / z důvodu bezpečnosti / pro změření konstrukcí. Projektant tedy provedl kvalifikovaný odhad na základě obdobných projektů.

V rozpočtu projektanta bylo uvažováno 20% bouraných konstrukcí z celkového obestavěného prostoru stavby.

Dle skutečnosti poměr vychází spíše 25%.

Další faktor, který mohl ovlivnit větší hmotnost odváženého materiálu , než byl předpoklad , je zabudovaná vlhkost materiálů / jednak ze skrápění, a jednak nasákavost materiálu po dobu degradace objektu.

Naopak v rozpočtu projektanta bylo uvažováno větší množství dřevěných konstrukcí, než je realita.

Tzn. zřejmě některé uvažované stropy v posledním podlaží nebyly dřevěné ale betonové.

Na základě výše uvedeného **projektant souhlasí s předloženými výměrami a položkami dodatku od dodavatele / soubor Odpady-HB.xlsx / . Dodavatel je však povinen doložit investorovi deklarované množství vážními listy**

V Havlíčkově Brodě 6.11.2023

[REDACTED]
Vypracoval: [REDACTED]