

ZL č.1

- Při bouracích pracích bylo zjištěno, že stávající zděná konstrukce mezi místnostmi 312 a 314 není v plánované tloušťce 150 mm, ale v tloušťce 300 mm. Zdivo je neplánovaně vynášeno ŽB průvlakem o rozměrech 0,3 x 0,8 a délky 7,97 metrů.

ZL č.2

- Projekčně určené skladby NP17, 23a, 23b a 25 v místnostech 428 a 429 ve 4.NP objektu nejsou použitelné pro navrženou podlahu s teracové mazaniny. Technologicky nelze teraco o tloušťce 30 mm vybetonovat na nasypanou vrstvu. Dojde k náhradě lehčeného násypu za lehčený beton.

ZL č.3

- Dle nařízení Evropské komise 1253/2014 ze dne 7.7.2014 je nutno od 1.1.2016 při realizaci VZT a klimatizačních zařízení plnit normu EkoDesign 2016. Projekčně navržené zařízení č.1 a 2 tuto normu neplní. Jmenované zařízení již nelze výrobcem dodat. Byla navržena nová zařízení č. 1 a 2 s nutným příslušenstvím, tak aby výše jmenované splňovalo normu EkoDesign
- Chlazení místnosti č.427 (430) – serverovna. Je potřeba z důvodu zahřívání slaboproudých zařízení doplnit chladící jednotku.
- Chlazení místnosti č.213. Místnost č.213 bude uživatelem využívána jako počítačová učebna. Z důvodu umístění zdrojů tepla (PC) je nutno místnost vybavit chlazením

ZL č.4

- Při bouracích pracích byly nalezeny pod stávající omítkou komínová tělesa. Statický stav těchto konstrukcí je nevyhovující. Dle požadavku statika budou stávající komínové průduchy dobedněny, ve staticky nejkritičtějších místech proarmovány a nakonec budou zality betonovou směsí.

ZL č.5

- Doplnění rozpočtu. Rozpočet neuvažoval s položkami pro výkop a zásyp ležaté kanalizace.

ZL č.6

- Doplnění slaboproudých prvků koresponduje s potřebami uživatele objektu na komfort užívání a posunem technologií od data projekčního řešení
- Doplnění koncových prvků a kabeláže pro místnost č.213 – budoucí počítačová učebna. V původním řešení nebylo plánováno.

ZL č.7

- Doplnění rozvodů pro místnost č.213 – počítačová učebna. V původním řešení nebylo plánováno.
- Doplnění podlahových krabic do místnosti č.109. V původním řešení nebylo plánováno.

ZL č.8

- Ze statických a prostorových důvodů nelze realizovat přípojku CZT dle PD. Tzn. zavěšenou pod stropem v 1.PP. Nově bude potrubí umístěno v zemi v předizolovaném potrubí.

ZL č.9

- Odpočet neprováděné části ležaté kanalizace. Z důvodu nevyhovujících spádových poměrů byla exteriérová část ležaté kanalizace nahrazena řešením v interiéru objektu.

ZL č.10

- Nesoulad počtu zatemňujících rolet mezi rozpočtem a projektovou dokumentací

ZL č.11

- Úpravy v místnosti č.427 – zvuková režie byly vyvolány provozním hlediskem. Není možno v jedné místnosti provozovat server slaboproudu a zvukovou režii. Místnost bude rozdělena SDK příčkou a tímto vznikne nová místnost č.430 – serverovna.

ZL č.12

- Vzhledem k potřebě reagovat na novou verzi software telefonní ústředny nelze provést dle řešení PD. Bude dodána nová telefonní ústředna v odpovídající verzi č.8