

LEGENDA

- chránička
- vpust, šachta
- katastrální mapa
- krajnice
- obrubník, lom. kámen, živice
- obrubník 15cm
- obrubník 15cm – obec
- přídlažba
- propustek
- slepecká dlažba
- soupek plastový
- vodovod
- žlab
- zpevněná plocha
- dopravní značka

- plochy:
- asfalt obec
 - dlažba betonová
 - dlažba kostka
 - dlažba slepecká
 - krajnice
 - živice – trasa
 - živice – vjezdy



	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. Plukovníka Mráze 1425/1, Praha tel.: www.nedomareznik.cz		MĚŘIL	VYHOTOVIL	
			Ivan Marek	Ivan Marek	
OBJEDNATEL:	STRABAG a.s.		STAV KE DNI	19.9.2023	
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	Kněžice u Městce Králové, Sloveč, Dubečno		VYHOTOVIL DNE	9.10.2023	
NÁZEV AKCE:	DSPS komunikace Kněžice		POČET FORMÁTŮ	1 x A4	
VÝKRES:	DSPS komunikace Kněžice – část 7		ČÍSLO ZAKÁZKY	390092/2023	
			SOUŘADNÝ SYSTÉM	VÝŠKOVÝ SYSTÉM	MĚŘÍTKO MAPY
			S-JTSK	Bpv	1:1000

Zápis z kontrolního dne

II/328 Sloveč - Kněžice

Kontrolní den				
číslo	13	konaný dne	30.8.2023	
Účastníci				
Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1				

Zpráva o průběhu výstavby	
plnění věcného harmonogramu	Zht předloží aktualizovaný HMG - předloženo
popis provedených prací	Provedené práce: et. I: Zajištění obvodu staveniště, DIO et. I, frézování cca ½ asf. souvrství, stržení drnůz krajnic, demolice části propustků, kopané sondy, úprava vozovky a příprava pro provedení sanací, část obrubníků intravilán, část zlepšování AZ extravilán + intravilán, propustky (založení), studená recyklace vozovky, HAV, VDZ, et.II: frézování, sanace, HAV, obruby a chodníky, VDZ a SDZ, sanace et. III. Probíhá: et. III: obruby, odvodnění Plán prací: obruby, studená recyklace (předpoklad 31.8.-2.9.), HAV předpoklad od 8.9.23. Předpoklad zprovoznění 15.9.23, dokončení 22.9., kolaudace 15.10.23
finanční plnění	měsíční fakturace – označovat „EIB 2021“
fotodokumentace	Pořizována průběžně

Vyhodnocení provedených zkoušek
TDS požaduje bezodkladné předávání protokolů z kontrolních zkoušek.

Plnění Technické specifikace (TP, TKP, ZTKP, normy, TePř, atd.) a Kontrolního a zkušebního plánu

Kontrola kvality provedených (dokončených) stavebních prací
Průběžně, odsouhlasení zápisem ve SD, připomínky zápisem ve SD.

Stav BOZP a PO

Různé
1. Dílčí části RDS, TePř a KZP, výrobky ke schválení budou předkládány (koncepty) elektronicky v dostatečném předstihu. Do doby vydání RDS souhlasí objednatel s prováděním prací dle PDPS.
2. Zhotovitel předá zprávu o postupu prací do 7 dní od konce každého kalendářního měsíce (dle SoD čl. 5.15) – fotodokumentace, výrobky, protokoly zkoušek, hodnocení BOZP a nasazení personálu, atd.
3. Případný archeologický dozor – ÚAPPSČ.
4. Stavba bude kolaudována po předání díla, žádat o kolaudaci cca 1 měsíc předem.
5. Fakturace odkupovaných materiálu bude provedena podle skutečnosti.

Kontrola úkolů z minulého KD			
Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Splněno
3.1	ZBV sanace	Zhotovitel oznámil ZBV na sanaci, zašle dopis oznámení. Předpoklad dvou ZBV na tuto skutečnost (1. odhad, 2. doměrek). Obj zaslal pokyn k předložení ZBV. ZBV na sanaci bude předloženo jako souhrnné.	trvá
5.1	Stávající SDZ	Zht se domluví s CMS, p. Tylem, na odvozu stávajícího SDZ	trvá
6.2	Obnova izolace na propustku	Bude provedena obnova izolace poničené na propustku, způsob obnovy a izolační vrstvy a její ochrany bude projednán s mostním technikem KSÚS, Ing. Jeřábek. TDS požaduje odsouhlasený postup zaznamenat písemně (email, případně zápisem do SD) a dále žádá předložení TePř + KZP. Provedena pečetící vrstva. TDS požaduje předložit souhlasné stanovisko k provedení opravy od mostního technika KSÚS (emailem nebo zápisem do SD).	trvá
6.3	Objízdné trasy	Budou vytipovány úseky pro provedení objízdných tras, následně bude zvážěn postup a harmonogram objízdných tras. Obj vytipuje úseky do 2.8.2023; úsek Sloveč-Městec Kr. do 19.7.2023. V rámci KD určeny úseky: Sloveč za obcí (dvojitá zákrta, cca 200 m, ACL+ACO), Sloveč od hospody k zemědělskému družstvu (směr Kamilov, ACL v krajnicích + ACO celoplošně), Kněžice od křižovatky II328 x Společenský dům, směr Záhornice (min. celý intravilán, ACL krajnice + ACO celoplošně). Zht předloží předpoklad výměr. Obj. předloží výsledky PAU ze zamýšlených opravovaných úseků. – zasláno, Zht provede vyhodnocení vhodnosti pro opravu objízdných tras. Starosta Sloveče navrhuje provést opravu objízdné trasy Sloveč-Vinice. Podkladní vrstvy a podloží vykazuje neúnosnost vrstev. Na další KD bude přizván zástupce majitele komunikace k projednání způsobu opravy.	doplněno
9.1	Podání žádosti o stanovení místní úpravy DZ	Dne 10.7.2023 podal TDS žádost o stanovení místní úpravy DZ na příslušný odbor MěÚ Poděbrady. K žádosti připojeno souhlasné stanovisko DI PČR vč. odsouhlasených situací DZ. Po KD zašle TDS podklady objednateli. – zasláno. Vyvěšeno na úřední desce úřadu, čeká se na připomínky (do 8.9.2023)	trvá
11.2	Napojení vjezdů	- vjezdy ze zámkové dlažby budou napojeny až k vozovce v „cihle“ - vjezdy v betonu a asfaltu budou dopojeny na šířku cca 1,0 m v HAV - ostatní vjezdy v asf. recyklátu	trvá
12.1	Studená recyklace et. III	V konci úseku zastiženy po odfrézování na projektové výšky stávající HAV v proměnné tloušťce (20-35 cm) na podkladu z penetračního makadamu. Zht zhodnotí s AD vhodnost provedení studené recyklace dle zadání projektu (18 cm). AD souhlasí s provedením studené recyklace dle schválené PD.	doplněno, vypouští se

Nové úkoly				
Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
13.1	Římsy propustků	Obj. se dotazoval na sanace říms propustků. AD telefonicky potvrdil, že sanace říms nejsou v tomto projektu uvažovány. Vzhledem ke zjištěnému stavu doporučuje AD spojit opravit říms s budoucí investiční akcí objednatele na mostě ev.č. 328-016 (konec úseku).	---	---
13.2	Palisády v et. III.	Při výkopu pro palisády v km cca 25,099 – 25,135 nalezeno mělce uložené vedení IS (VN, data). Zht navrhuje vypustit založení palisád a upravit navazující terén svahováním. Zht souhlasí a žádá AD o vyjádření.	AD	Co nejdříve
13.3	Odvodnění komunikace	Vzhledem ke zjištěnému průběhu stávajících obrub v et. III bude lokálně provedena rektifikace silničních obrub, přilehlých chodníků a ploch; doplnění odvodňovacích zařízení. Vtokové a odvodňovací objekty v km cca 24,900-24,970 vyžadují doplnění UV a jejich nové přípojky (stávající jsou nefunkční). Obj a AD souhlasí.	Zht	Dle postupu prací
Datum konání příštího KD		13.9.2023, 8:00, v Kněžici u přístřešku autobusové zastávky (křižovatka s et. I a III)		

Zapsal Petr Jiřímský, TDS

Podpis

Přílohy	
Číslo	Název
1	Prezenční listina

Příloha č. 1 k Zápisu z kontrolního dne stavby Prezenční listina

Kontrolní den stavby			
číslo	13	konaný dne	30.8.2023
Jméno, příjmení	Organizace, funkce		Telefon, e-mail
Ján Kukura	KSÚS projektový manažer staveb		
Petr Holan	KSÚS vedoucí oblasti KH		
Petr Jiřímský	TDS, KooBOZP		
Ota Jandejsek	TDS, geotechnik		
Eduard Mach	STRABAG hlavní stavbyvedoucí		
David Hruběš	STRABAG Stavbyvedoucí		
Šárka Veselá	Atelier Promika AD		
Irena Macková	Atelier Promika AD		
Jana Pánková	MěÚ Poděbrady Odbor VÚP		
Pavčina Křížková	STRABAG Příprava		
Milan Kazda	Obec Kněžice Starosta		
Jan Říbek	Obec Sloveč Starosta		
Petr Tyl	KSÚS CMS		
Martin Bureš	STRABAG Stavbyvedoucí		
JANA SEDLÁČKOVÁ	OBEC KNĚŽICE		



atelierpromika
projektová činnost v dopravě

Atelier PROMIKA s.r.o.
Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4
IČO: 26080273, DIČ: CZ26080273

STRABAG, a.s.
Ing. Pavlína Křížková
Ovčárecká 1452
280 02 Kolín

Věc: II/328 Sloveč - Kněžice – vyjádření AD k ZBV 1

Na Vaši žádost o vyjádření k návrhu ZBV 1 (SO 120) Vám jako Autorský dozor sdělujeme, že po prostudování všech dostupných podkladů Autorský dozor se změnou souhlasí.

S pozdravem

Za AD, Ing. Petr Peštál

J.

V Praze dne 1.12.2023

Ev.č.: II328SLOKNĚ/2811/2023/PEJ

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Ing. Jan Fidler
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Věc: Vyjádření TDS ke Změnám stavby II/328 Sloveč-Kněžice

Vážený pane Fidlere,

dovoluji si zaslat Vám vyjádření TDS k předloženým změnám na stavbě „II/328 Sloveč-Kněžice“ realizované **Společností STRABAG – SAT – Sloveč – Kněžice**, s vedoucím společnosti **STRABAG a.s.** Změny se týkají SO 120 Silnice II/328:

Změna 1: Jedná se o typické doměrky, podkladem pro vyhodnocení je geodetický protokol. Za TDS **doporučuji** odsouhlasit změnu.

Změna 2: Zadávací dokumentace stavby uvažovala s uložením výkopků na skládku. Zhotovitel stavby postupoval v souladu s platnou legislativou a výkopek použil jiným způsobem. Za TDS **doporučuji** odsouhlasit změnu.

Změna 3: Zadávací dokumentace dva možné způsoby provedení sanace – výměnou materiálu nebo úpravou hydraulickými pojivy. Zhotovitel provedl sanace převážně způsobem úpravou silničními hydraulickými pojivy. Dále byla provedena celoplošná sanace po zjištění geotechnika objednatele, že zeminy na úrovni pláň aktivní zóny jsou heterogenního charakteru s dominantním zastoupením jemnozrnných zemin tuhé, místy měkké konzistence. Nižší hodnoty konzistencí jsou zapříčiněny zvýšenou přirozenou vlhkostí zemin související s přilehlou vodotečí. Byla navržena realizace plošnou sanací aktivní zóny dle PD, tj. odtěžení původních nevyhovujících zemin o mocnosti 0,5 m a nahrazení ŠD frakce 0/63. Změna vede mimo jiné ke zlevnění stavby. Za TDS **doporučuji** odsouhlasit změnu.

Změna 4: Zadávací dokumentace předpokládala jinou organizaci výstavby – pokládky asfaltových směsí oproti možnostem zhotovitele. Zhotovitel díky možnosti úplné uzavírky realizoval pokládku hutněných asfaltových vrstev bez pracovního spoje, případně na teplou spáru bez nutnosti následného proříznutí a zalití. Proříznutím a zalitím byly ošetřeny pracovní spoje na styku se stávajícími asfalty (např. v křižovatkách). Změna vede ke zlevnění stavby. Za TDS **doporučuji** odsouhlasit změnu.

Změna 5: Zadávací dokumentace předpokládala instalaci palisád v km 25,100-25,136. V trase palisády byl nepředvídaně zastižen kabel IS Cetin, který svou výškovou polohou znemožnil založení palisád. Změna vede ke zlevnění stavby. Za TDS **doporučuji** odsouhlasit změnu.

Změna 6: Změna spočívá v úpravě počtu jednotlivých položek. Při stavebních pracích byly nalezeny stávající zakryté vpusti, což zadávací dokumentace nepředvídala. Některé mřížky nebylo nutné vyměnit. Celkově změna vede ke zlevnění stavby. Za TDS **doporučuji** odsouhlasit změnu.

Změna 7: Změna spočívá v doměření množství položek, které byly nezbytné pro dokončení prací. Vzhledem k objemu prací nelze zařadit jako doměrky, ale nezbytné pro dokončení stavby. Množství je dáno geodetickým zaměřením. Za TDS **doporučuji** odsouhlasit změnu.

Změna 8: Změna spočívá v doplnění nové položky – betonové krajníky. Ty bylo nezbytné osadit pro zlepšení odtoku srážkových povrchových vod do odvodňovacích prvků, aby byla zajištěna bezpečnost provozu na silnici. Za TDS **doporučuji** odsouhlasit změnu.

S pozdravem

Petr Jiřímský, TDS

Pavlina Krizkova

Od: Irena Macková
Odesláno: středa 6. září 2023 11:50
Komu: Jiřímský Petr; Ján Kukura; Petr Holan; Eduard Mach; David Hrubes; Šárka Veselá;
Pánková Jana; Pavlina Krizkova; Petr Tyl
Předmět: RE: II/328 Sloveč-Kněžice - zápis KD č.13

Dobrý den,
za AD souhlasíme s vypuštěním palisády a plynulým svahováním na terén v km 25,099 – 25,135 dle zápisu z KD, bod 13.2.
S pozdravem
Irena Macková
Atelier Promika

From: Jiřímský Petr
Sent: Friday, September 1, 2023 7:15 AM
To: Ján Kukura Petr Holan ; Eduard Mach
David Hrubes ; Šárka Veselá
Irena Macková ; Pánková Jana Pavlina Krizkova
Petr Tyl
Subject: II/328 Sloveč-Kněžice - zápis KD č.13

Dobrý den,
v příloze zasílám zápis KD č. 13 předmětné stavby. Další KD se koná 13.9.2023 od 8:00.

Přeji hezký den

Petr Jiřímský

TDS, KooBOZP
autorizovaný technik ČKAIT 0501483
mobil:
e-mail: _____

TES Consulting s.r.o.

V olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10
Kancelář: Nákladní 883/35, Liberec

TES Consulting