

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

| | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|
| Předmět díla: | Údržba vozovky a oprava veřejného osvětlení v ulici Na Vápenkách | | |
| Objekt: | - | | |
| Objednatel: | Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice | | |
| Zhotovitel: | SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice | | |
| TDI: | STEMON Holding s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava | | |
| Projektant: | Ing. Ondřej Bojko, Náhorní 448/5, 711 00 Ostrava | | |
| Popis změny: | | | |
| <p>1) Práce a dodávky HSV - při vytýčování sítí technické infrastruktury byly zjištěny jiné hloubky uložení vedení sítí, než bylo předpokládáno v projektu stavby a byla zjištěna nedostatečná únosnost pláně pod podkladovými vrstvami komunikace; tyto skutečnosti nebyly předem známy a nedaly se předem předpokládat; z tohoto důvodu bylo nutné změnit technické řešení - skladbu podkladových vrstev komunikace - budou odečteny projektované vrstvy, a dále upřesnění výměry plochy asfaltu -10,0 m² a počtu silničních obrubníků</p> | | | |
| | | | tj. MNP -939 808,94 Kč bez DPH. |
| <p>2) Práce a dodávky HSV - odečtené neprováděné podkladové vrstvy budou nahrazeny vrstvou štěrkodrti tl. 100 mm a vrstvou směsi stmelené cementem /KSC I/ tl. 200 mm, prodloužení odvodňovacího žlabu v délce 1 m u vjezdu na pozemek u RD čp.801 podle zaměření skutečných rozměrů, doplnění drenáže pod komunikací v části pod schody o 1 m potrubí vč.připojovacích tvarovek a upřesnění počtu přechodových silničních obrubníků</p> | | | |
| | | | - VCP 654 548,63 Kč bez DPH. |
| 3) Chráničky VO - upřesnění délky, materiálu a profilu chrániček kabelů VO | | VCP | 13 772,98 Kč bez DPH |
| | | | MNP -18 379,02 Kč bez DPH |
| | Cena díla bez DPH (dle SOD) | 4 842 393,39 Kč | |
| | Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH | 4 552 527,04 | |
| | Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH | 5 508 557,72 | |
| | Méněpráce celkem bez DPH | 958 187,96 | |
| | Vícepráce celkem bez DPH | 668 321,61 | |
| termíny | Termín realizace změny: | 05+06/2024 | |
| | Vliv změny na termín dokončení díla: | 12 dnů z důvodu změny technologie | |
| odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil: | datum | podpis |
| | Zhotovitel (stavbyvedoucí): | | |
| | Zhotovitel : | | |
| | TDI: | | |
| | Projektant: | 3.6.2024 | |
| | Objednatel : | | |
| přílohy | Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1 | | |