

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba: Rekonstrukce šaten a sprch - garáž Kačerov

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

1

Změna:

X
X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

OBJEKT:

Garáž Kačerov, Ke Garážím, 141 00
Praha 4

Název:

Drobné změny během realizace

Popis změny:







1. Nová trasa dešťové kanalizace
2. Zrušení a přebetonování instalačního kanálu
3. Zesílení vrstvy podlah dle nového zadání
4. Vyrovnání spár stropu
5. Likvidace staré asfaltové hydroizolace
6. Změna roznášecí a akumulací vrstvy
7. Spádování a fezání dlažby ve sprchových koutech
8. Přepojení vody pro provizorní sociální zázemí
9. Broušení stropů - umyvárna

Zdůvodnění změny:

1. Během realizace byl nalezen nenapojený dešťový svod, který nebylo z kapacitních důvodů možné napojit do budované kanalizace. Bylo nutné ho nově připojit na stávající venkovní kanalizaci.
2. Bylo zjištěno, že stávající potrubí v technologickém kanálu je nefunkční. Vzhledem k tomu není kanál potřebný a na základě rozhodnutí objednatele se ruší.
3. Po vybourání stávajících podlah byla oproti předpokladu zjištěna rozdílná výška vyboraného souvrství. Projektant navrhnul novou skladbu podlahy.
4. Spáry mezi jednotlivými částmi stávajících betonových stropů jsou provedeny v různých výškách. Spáry budou proto před provedením finálních štuků sanovány a částečně vyrovnány, aby nedocházelo k praskání omítek.
5. Při bourání stávajících podlah byla nalezena asfaltová izolace, kterou je nutné odstranit a vzniklý odpad odborně zlikvidovat.
6. Bylo dohodnuto, že původně navržená vrstva podlahy z anhydritu bude nahrazena materiálem Cemflow, který je pro tento provoz vhodnější a navíc tato technologie urychlí provádění stavby.
7. Na základě požadavku provozu bude dlažba v každém sprchovém koutu samostatně vyspádována. Z toho důvodu je nutné provést spádovaný beton a upravit spárofez dlažby.
8. Po zjištění skutečného rozvodu vody během stavby je před vybouráním stávajících rozvodů nutné zajistit provizorní přívod pro stávající WC, které musí zůstat funkční.
9. Po zahájení bouracích prací byl zjištěn skutečný stavu betonových stropů. Před provedením štuků je nutné strop přebrousit a drobně kaverny vyrovnat.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta Ing. [REDACTED]

Souhlasím s výše uvedenými změnami.

Stavba: Rekonstrukce šaten a sprch - garáž Kačerov	Číslo smlouvy: 000582 0023	SO -	Změnový list č: 1
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY			
DOPADY ZMĚNY:			
Do projektové dokumentace:	ANO		
Do časového plánu stavby:	ANO	6 dní	
Do ceny stavby:	ANO	zvýšení o:	256 929,07 Kč
		snížení o:	
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:			
IM-stav Praha s.r.o.		 Michal Šimůcha IM-stav Praha s.r.o. Zemkova 22/56, 180 00 Praha 8 IČ: 26465778, DIČ: CZ26465778	
VYJÁDRĚNÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:			
Zhotovitel:	Souhlasím	Technický dozor investora:	Souhlasím
	Podpis: 		Podpis: 
VYJÁDRĚNÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH:			
Zhotovitel:	Souhlasím	Technický dozor investora:	Souhlasím
	Podpis: 		Podpis: 
CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:			
IM-STAV Praha s.r.o.			
CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení			
Zástupce investora DPP – Technická správa objektů:			
 vedoucí odd. 200430			
18.3.24 			
Zástupce investora:			
			
18.3.24 		 BUNG CZ s.r.o. V Orlích 230075, 100 00 Praha 10 IČ: 27454576 DIČ: CZ27454576	
Hlavní inženýr projektu:			
		 SIMONA-BOHEMIA, s.r.o. LUBLAŇSKÁ 5/57 120 00 PRAHA 2 - VINOHRADY TEL: 222 521 654	
Za věcnou správnost ZBV:			
		 IBR Consulting, s.r.o. Sokolovská 352/215 190 00 Praha 9 IČ: 31023446 DIČ: CZ31023446	

Za Objednatel DPP:


 TECHNICKÝ ŘEDÍTEL: 

Seznam příloh k návrhu na změnu stavby č. 1:

Rekonstrukce šaten a sprch - garáž Kačerov

Číslo přílohy	Název
Příloha č. 1	ZL 01 - rozpočet
Příloha č. 2	Zápis z KD č.1
Příloha č. 3	Fotodokumentace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Šatny garáže Kačerov - VCP1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Pozvánka:

CC-CZ:

Datum: 29. 8. 2023

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

256 929,07

DPH: základní
snížená

Základ daně
196 006,13
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
39 061,71
0,00

Cena s DPH

v CZK

295 990,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

18.3.2024

Razítko

Datum a podpis:

29.08.2023

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

18.3.24

Razítko

Datum a podpis:

29.8.2023

Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Šatny garáže Kačerov - VCP1

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Druh - Popis

Datum: 29. 8. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem (CZK)

klady ze soupisu prací

256 929,07

HSV - Práce a dodávky HSV

256 929,07

1 - Nová trasa dešťové kanalizace	33 666,42
2 - Zrušení a přebetonování instalačního kanálu	-21 146,70
3 - Zesílení vrstvy podlah dle nového zadání	94 322,68
4 - Vyrovnání spár stropu	38 755,50
5 - Likvidace staré asfaltové hydroizolace	17 703,47
6 - Změna roznášecí a akumulační vrstvy	24 259,20
7 - Spádování a řezání dlažby ve sprchových koutech	27 935,60
8 - ZTI - přepojení vody pro provizorní sociální zázemí	11 992,81
9 - Broušení stropů - umyvárna	8 750,00
Přesun hmot	20 692,09

ATELIER SIMONA - BOHEMIA, s.r.o.
LUBLAŇSKÁ 5/57
120 00 PRAHA 2 - VINOHRADY
TEL: 722 523 654

BUNG

BUNG CZ s.r.o.
Oštinách 2300/75, 100 00 Praha 10
IC: 27454576
DIČ: CZ27454576



IM-stav
Zenklov
IC: 26465728

Praha 8
6465728



IM-stav Praha s.r.o.
Zenklova 22/56, 1
IC: 26465728, DIČ: CZ26465728

BUNG

BUNG CZ s.r.o.
V Oštinách 2300/75, 100 00 Praha 10
IC: 27454576
DIČ: CZ27454576

XR

120 00 Praha 8
IC: 25023446
DIČ: CZ25023446

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Šatny garáže Kačerov - VCP1

Místo:

Datum: 29. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							256 929,07	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				256 929,07	
D	1		1. Nová trasa dešťové kanalizace				33 666,42	
N1	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	4,200	708,00	2 973,60	CS ÚRS 2023
N2	K	113107142	Odstranění podkladu živiceho tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	4,200	216,00	907,20	CS ÚRS 2023
N3	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	4,200	1 510,00	6 342,00	CS ÚRS 2023
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z norminy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,002	295,00	590,59	Položka dle S
6	K	166111101	Přehození neulehlého výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	2,002	290,00	580,58	Položka dle S
7	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	2,002	335,00	670,67	Položka dle S
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2,002	318,00	636,64	Položka dle S
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky	m3	2,002	21,20	42,44	Položka dle S
N14	K	919735112	Řezání stávajícího živiceho krytu hl přes 50 do 100 mm	m	14,000	99,70	1 395,80	CS ÚRS 2023
N15	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm	m	14,000	290,00	4 060,00	CS ÚRS 2023
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,260	525,00	661,50	Položka dle S
11	M	58331200	šterkopisek netříděný	t	2,520	425,00	1 071,00	Položka dle S
N5	K	358315R01	Vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 a napojení kanalizace do skruže	kpl	1,000	4 200,00	4 200,00	CS ÚRS 2023
N6	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	0,420	1 150,00	483,00	CS ÚRS 2023
N7	K	581121115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 150 mm	m2	4,200	912,00	3 830,40	CS ÚRS 2023
N18	K	ZTII - Kanalizace - pol.č.15	potrubí plastové silnostěnné PVC KG včetně tvarovek, uchycení, zednických přípomocí, podsypu a obsypu	m	7,000	636,00	4 452,00	Položka dle S
N19	K	721242106	Lapač středních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacími košem DN 125	kus	1,000	769,00	769,00	CS ÚRS 2023
12			2. Zrušení a přebetonování instalačního kanálu				-21 148,70	
N8	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. C 20/25	m3	0,375	5 120,00	1 920,00	CS ÚRS 2023
N10	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,008	40 200,00	321,60	CS ÚRS 2023
N4	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním ručně	m3	0,938	650,00	609,70	CS ÚRS 2023
N16	K	953945112	Kotvy mechanické M 8 dl 95 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	120,000	110,00	13 200,00	CS ÚRS 2023
163	K	767R002	Dodávka a montáž poklopu instalačního kanálu - specifikace a provedení zcela dle PD, ozn Z1	m	-15,000	2 480,00	-37 200,00	Položka dle S
3			3. Zesílení vrstvy podlah dle nového zadání				94 322,68	
N11	K	632441291	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tl přes 50 mm x 5	m2	1 444,000	38,50	55 594,00	CS ÚRS 2023
N9	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,963	40 200,00	38 728,68	CS ÚRS 2023
4			4. Vyrovnání spár stropu				38 755,50	
49	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	75,000	326,00	24 450,00	Položka dle S
49	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m3	m2	225,000	63,58	14 305,50	Položka dle S
5			5. Likvidace staré asfaltové hydroizolace				17 703,47	
82	K	997013151	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	1 512	656,00	982,80	Položka dle S
83	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	45,360	13,74	623,25	Položka dle S

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
K 997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,512	446,44	675,02	Položka dle S
K 997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	1,512	10 200,00	15 422,40	CS ÚRS 2023
K 998017001	Přesun hmot	t	26,259	788,00	20 692,09	Položka dle S
K 632441293	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	26,259	788,00	20 692,09	Položka dle S
6	6. Změna roznášecí a akumulací vrstvy				24 259,20	
K 632441293	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	577,600	42,00	24 259,20	Položka dle S
7	7. Spádování a řezání dlažby ve sprchových koutech				27 935,60	
K HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník /spádování betonu 2 hod. - 1 koutů x 22 ks/	hod	44,000	250,00	11 000,00	Položka dle S
771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovne	m	124,080	120,00	14 889,60	CS ÚRS 2023
M 59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 /prořez 25% /	m2	6,500	372,00	2 046,00	Položka dle S
8	8. ZTI - přepojení vody provizorní WC				11 992,81	
ZTII - Vodovod - pol.č.24	potrubí umělohmotné pro montáž vnitřních vodovodů z PP svařovaného polyfúzním svařováním, potrubí typ PP-RCT S4 pro s.v. včetně tvarovek, uchycení potrubí, izolace z pěnového polyetylénu s uzavřenou strukturou tl.9mm - profil potrubí 20x2,3mm	m	17	535,00	9 095,00	Položka dle S
ZTII - Vodovod - pol.č.25	izolace z pěnového polyetylénu s uzavřenou strukturou tl.9mm, profil potrubí 25x2,8mm	m	17	75,00	1 275,00	Položka dle S
ZTII - Vodovod - pol.č.8	dopojení nového potrubí plastového o vnějším průměru 25mm na stávající potrubí plastové o vnějším průměru 25mm	kpl	1	1 622,81 Kč	1 622,81	Položka dle S
9	9. Broušení stropů - umyvárna				8 750,00	
K HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	35,000	250,00	8 750,00	Položka dle S



Dopravní podnik hlavního města Prahy

Zápis z Kontrolního dne č.2, Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, Garážím, Praha 4

	BOHEMIA s.r.o.					
	LS servis CZ s.r.o.	Stavbyvedoucí				
	LS servis CZ s.r.o.	Vedoucí montáže				

Aktuálně prováděné práce

Stavebník dne 04.08.2023 předal protokolárně dodavateli staveniště. Stavba je rozdělena na 2 etapy, celkem 270 dní.

První etapa – Velké šatny od 12.08.2023 do 20.12.2023.

Druhá etapa – Malé šatny od 02.01.2024 do konce termínu dle SoD. Součástí 2.etapy je likvidace provizorních šaten.

Od 07.08.2023 do 11.08.2023 postaveny náhradní šatny z UMINO buněk a předány DPP.

Stavební práce byly zahájeny 12.08.2023. Provedeny demontáže ZP, bourací práce – omítky, příčky, obklady, bourání podlah.

V týdnu od 21.08. do 28.08.2023 – pokračování v bouracích pracích, výkopy pro ukladku kanalizace, výkopy šachet

Plnění harmonogramu

Dne 04.08.2023 bylo předáno staveniště mezi stavebníkem a dodavatelem, tj. v termínu dle SOD. Termin dokončení dle SOD je 270 dnů od předání staveniště.



Dopravní podnik hlavního města Prahy

Zápis z Kontrolního dne č.2, Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, Ke Garážím, Praha 4

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín
1/01	GD upozorňuje na nestejně výšky vybouraných podlah (od -10,7cm po -4,6cm). Výška nového souvrství podlah je 19cm. Související výšky překladů dveřních otvorů (214cm – 109cm). Nula byla pro dané kóty výška chodby před šatnami. Návrh AD – podvyp se jeví pro danou stavbu jako nevhodné. Bylo navrženo řešení vyrovnání podlahy do nejvyššího bodu dle BP. AD navrhuje novou skladbu.	AD	28.08.2023 31.08.2023
1/02	GD navrhl ponechat potrubí VZT skrz obvodovou stěnu – ponechat část z exteriéru. V interiéru zateplit a začistit. DPP nesouhlasí, požaduje vyjmout a z exteriéru lokálně začistit. V dalších letech se plánuje rekonstrukce fasády. Vypouští se	DPP	Vyřešeno
1/03	GD upozorňuje, že ve VV chybí položka – bourání a likvidace lepenky. GD Připraví ZL. Trvá	GD	28.08.2023 04.09.2023
1/04	GD upozorňuje, že v PD a ve VV jsou menší tloušťky příček než je skutečnost. Připraví ZL. Trvá	GD	28.08.2023 04.09.2023
1/05	Hydrant v šatně je nyní i v PD připojen z přípojky vody do sociálek (potrubí PPR). Toto řešení je proti ČSN. V objektu dříve je po obvodu Hydrantové potrubí propojující osazené hydranty. DPP a AD prověří, zdali je kapacitně možno se k tomuto potrubí připojit. Popřípadě AD navrhne jiné řešení. Trvá	AD spolu s DPP	28.08.2023 04.09.2023
1/06	GD navrhuje zrušit technologický kanál v místnosti 1.02. Stávající potrubí je nefunkční. DPP prověří a dle rozhodnutí. GD v případě likvidace připraví ZL včetně odpočtů za rekonstrukci kanálu. Vyřešeno, Zrušeno Vypouští se	DPP GD	25.08.2023 31.08.2023
1/07	Veškeré rozvody k sociálkám budou vedeny dle PD (po zdi a v původních trasách), určena výška min. 2,5m, tj. nad obklady. Vypouští se		
1/08	DPP požaduje zajistit, před vybouráním stávajících rozvodů vody, provizorní přívod k WC mužů v chodbě. Dohodnuto napojení na PPR potrubí na WC. GD připraví ZL. Trvá	GD	28.08.2023 04.09.2023
1/09	GD doporučuje doplnit do spádových betonů ve sprše KARI síť. AD souhlasí. GD připraví ZL. Trvá	GD	28.08.2023 04.09.2023

BUNG

Dopravní podnik hlavního města Prahy

Zápis z Kontrolního dne č.2, Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, Ke
Garážím, Praha 4

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín
1/10	GD navrhuje záměnu poslední vrstvy pod dlažbu (místo ANHYDRYD použít CEMFLOW). Problém je ve výšce nad podlahovým topením – pouze 3cm (pro CEMFLOW málo). TDS pod dlažbu doporučuje CEMFLOW. Možností je snížit 100mm izolace na 80mm – za kvalitnější. AD prověřit. AD dodá novou PD – skladba. Trvá. Viz bod 1/1.	AD	28.08.2023 04.09.2023
1/11	GD upozorňuje na rozpor ve VV a PD v typu podlahovém polystyrenu (PD – EPS100, VV EPS150). AD rozhodl, že postačí EPS100 dle VV. Vypouští se.		
1/12	GD navrhuje vzhledem k tloušťce příček (150mm) mezi sprchami, vést přívody vody podlahou od příčky mezi umývárnu a sprchami. DPP, AD a TDS souhlasí. Vypouští se.		
1/13	V PD chybí spádování do jednotlivých vpustí ve sprchách. AD požaduje tento spád. GD připraví ZL. Trvá.	GD	28.08.2023 04.09.2023
2/14	Dešťová kanalizace – (svod vedle vstupu do objektu) – byla po poslední rekonstrukci napojena na staré nefunkční potrubí (pod novou kanalizací z poslední rkce) v místnosti sprch. Zde vytékala do země a vsakovala se. AD nedoporučuje napojení do nově budované splaškové kanalizace (z důvodů dimenze potrubí). V areálu je DK i SK svedená do sdružené kanalizace. Nově bude napojena mimo objekt do ležaté kanalizace (přes šachtu) v areálové komunikaci. GD připraví ZL.	GD	04.09.2023
2/15	Mokrý obvodový zdivo. Stávající izolace jsou již nefunkční. Komplexní řešení odizolování objektu je nad rámec financí. Sanační omítka pod obklad není vhodná. Zůstává obyčejná omítka. Řešeno bude úpravou rozvodů podlahového topení – viz další.	info	
2/16	Podlahové topení: po dohodě AD a dodavatele podlahového topení bude pokládka rozvodů (hadic v podlaze) zhuštěna u obvodového zdiva a naopak v místnosti rozšířena. Plocha jednotlivých úseků se nemění a výsledek nemá vliv na cenu.	GD	
2/17	DPP požaduje provést revizi stávající uložené kanalizace. Provede si ve vlastní režii v koordinaci s GD.	DPP	
2/18	Úprava stropů: GD provede nad VV očištění spár, penetraci a bandáž spár 20cm perlínky do lepidla pod štuk. GD připraví ZL.	GD	04.09.2023
2/19	Zatékání do m.1.03 – strojovna: GD dodá návrh řešení opravy střechy.	GD	04.09.2023

BUNG

Dopravní podnik hlavního města Prahy

Zápis z Kontrolního dne č.2, Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, Ke
Garážím, Praha 4

Pokud do 3 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že s ním souhlasí.
Po odsouhlasení se zápis stává součástí stavebního deníku!

Příteli KD se bude konat v pondělí dne 04.09.2023 v 11:30 hod.
Zapsa [redacted] BUNG CZ s.r.o. tel. [redacted]

Dne: 28.08.2023

Přítomni: dle prezenční listiny

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Rekonstrukce šaten a sprch - garáž Kačerov

Stavba:

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

2

Změna:

X
X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

OBJEKT:

Garáž Kačerov, Ke Garážím, 141 00
Praha 4

Název:

Drobné změny během realizace




Popis změny:

1. Doplnění stěnových rohů a lišt k oknům
2. Přeložka EPS
3. Rozšíření rampy u vstupu
4. Parapety v šatně
5. Přezdění ostění dveří
6. Zateplení parapetní části oken v koupelně
7. Zazdívka prostupů VZT a luxferového okna

Zdůvodnění změny:

1. Z důvodu značného pohybu osob v šatnách, byly na základě požadavku objednatele rohy místností vyztuženy pro zvýšení odolnosti podomítkovými rohovými profily a u oken budou použity APU lišty.
2. Během realizace byla zjištěna kolize navrženého VZT potrubí se stávajícím rozvodem EPS, který je proto nutné po dohodě s provozem přeložit.
3. Vzhledem k tomu, že během realizace došlo v šatnách ke změnám skladby podlah a navýšení jejich výšky, je dle AD nutné rozšířit vstupní rampu až k hranici stávající chodby.
4. Na základě požadavku objednatele budou v šatně (místnost 1.04) provedeny plastové interiérové parapety.
5. Po osekání omítky se zjistilo, že svislé zdivo kolem dveří (zrcátko) v místnosti č. 1.03 není proávnáno s nosným zdivem. Po odsouhlasení AD a objednatele budou otvory dveří přezděny.
6. Po demontáži stávajících parapetů a zjištěného zdegradovaného podkladního betonu pod rámy oken v místnosti 1.04 bylo nutné doplnit izolant před osazením nových parapetů.
7. V místnosti 1.04 byla po souhlasu AD a objednatele vybourána sklobetonová výplň a zazděny prostupy po demontované VZT. Tyto práce původní PD neobsahovala.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta Ing. [redacted]
Souhlasím s výše uvedenými změnami.

Stavba: Rekonstrukce šaten a sprch - garáž Kačerov	Číslo smlouvy: 000582 0023	SO -	Změnový list č: 2
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY			
DOPADY ZMĚNY:			
Do projektové dokumentace:	ANO		
Do časového plánu stavby:	ANO	1 den	
Do ceny stavby:	ANO	zvýšení o:	42 063,45 Kč
		snížení o:	
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:			
IM-stav Praha s.r.o.  Michael Seindler IM-stav Praha s.r.o. Zeměpova 22/56, 190 00 Praha 9 IČ: 26465738, DIČ: CZ26465738			
VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH TECHNIČKÝCH:			
Zhotovitel:	Souhlasím	Technický dozor investora:	
	Podpis: 	  BUNG CZ s.r.o. V Orlíněch 2300/75, 100 00 Praha 10 IČ: 27454576, DIČ: CZ27454576	
VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:			
Zhotovitel:	Souhlasím	Technický dozor investora:	
	Podpis: 	  BUNG CZ s.r.o. V Orlíněch 2300/75, 100 00 Praha 10 IČ: 27454576, DIČ: CZ27454576	
CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:			
IM-STAV Praha s.r.o.			
CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení			
Zástupce:  technická správa objektů: 			
 			
Zástupce investora: 			
 BUNG CZ s.r.o. V Orlíněch 2300/75, 100 00 Praha 10 IČ: 27454576, DIČ: CZ27454576			
Hlavní inženýr projektu: 			
 ATELIER SIMONA - BOHEMIA, s.r.o. LUBLAŇSKÁ 5/57 120 00 PRAHA 2 - VINOHRADY TEL: 122 521 654			
Za věcnou správnost ZBV: 			
 IB Consulting s.r.o. Sokolovská 382/218 190 00 Praha 9 IČ: 25023448, DIČ: CZ25023448			

Objednatel DPP:

technický ředitel - Povrch

Seznam příloh k návrhu na změnu stavby č. 2:

Rekonstrukce šaten a sprch - garáž Kačerov

Číslo přílohy	Název
Příloha č. 1	ZL 02 - rozpočet
Příloha č. 2	Zápis z KD č.4
Příloha č. 3	Fotodokumentace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Šatny garáže Kačerov - VCP2

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.09.2023

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně
9 421,80
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 978,58
0,00

v CZK

44 042,03

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

ATELIER SIMONA - BOHEMIA, s.r.o.
LUBLAŇSKÁ 5/57
120 00 PRAHA 2 - VINOHRADY
TEL: 222 521 654

BUNG

BUNG CZ s.r.o.
Pražská 2300/75, 100 00 Praha 10
IČ: 27454576
DIČ: CZ27454576

Razítko

Zpracovatel



IM-stav Praha s.r.o.
Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8
IČ: 96465728, DIČ: CZ96465728

Datum a podpis:

Zhotovitel

IM-stav PRAHA
provádění staveb
IM-stav Praha s.r.o.
Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8
IČ: 96465728, DIČ: CZ96465728

Datum a podpis:

Razítko

BUNG

BUNG CZ s.r.o.
Pražská 2300/75, 100 00 Praha 10
IČ: 27454576
DIČ: CZ27454576

W&C Consulting, s.r.o.
Koperníková 332/215
190 00 Praha 9
IČ: 25023448
DIČ: CZ25023448

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Šatny garáže Kačerov - VCP2

Datum: 15.09.2023

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem (CZK)

Šedý ze soupisu prací

42 063,45

HSV - Práce a dodávky HSV

42 063,45

1 - Doplnění stěnových rohů a štítů k oknům

11 931,80

2 - Pevnost EPS

1 010,00

3 - Zvětvění rampy vstupu

11 301,30

4 - Pásečky šatna

3 659,50

5 - Přesazení oslňovací dveří

7 402,05

6 - Zapečetění parapetní části oken v koupelně

1 595,00

7 - Zastříhávání praporek VZT a luxferového okna

1 115,20

Přesun hmot

2 048,80

str. 2

Zápis z Kontrolního dne č. 4, Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, Ke
Garážím, Praha 4

Aktuálně prováděné práce

Stavebník dne 04.08.2023 předal protokolárně dodavateli staveniště. Stavba je rozdělena na 2 etapy, celkem 270 dní.

První etapa – Velké šatny od 12.08.2023 do 20.12.2023.

Druhá etapa – Malé šatny od 02.01.2024 do konce termínu dle SoD. Součástí 2. etapy je likvidace provizorních šaten.

Od 07.08.2023 do 11.08.2023 postaveny náhradní šatny z UMINO buněk a předány DPP.

Stavební práce byly zahájeny 12.08.2023. Provedeny demontáže ZP, bourací práce – omítky, příčky, obklady, bourání podlah.

V týdnu od 21.08. do 28.08.2023 – pokračování v bouracích pracích, výkopy pro ukladku kanalizace, výkopy šachet

V týdnu od 28.08. do 04.09.2023 – pokračování v bouracích pracích, položení kanalizace, obsyp a zasyp, omítky

obvodových stěn, broušení spár stropních panelů, zabetonování zasypů kan v chodbě.

V týdnu od 04.09. do 11.09.2023 – pokračování v bouracích pracích, vyrovnávací beton v umývárně, zazdivky

otvorů v šatně, pokračování v zednických pracích.

Plnění harmonogramu

Dne 04.08.2023 bylo předáno staveniště mezi stavebníkem a dodavatelem, tj. v termínu dle SOD.
Termín dokončení dle SOD je 270 dnů od předání staveniště.

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín
1/05	Hydrant v šatně je nyní i v PD připojen z přípojky vody do sociálek (potrubí PPR). Toto řešení je proti ČSN. V objektu dříve je po obvodu Hydrantové potrubí propojující osazené hydranty. DPP a AD prověří, zdali je kapacitně možno se k tomuto potrubí připojit. Popřípadě AD navrhne jiné řešení. Trvá. Trvá. Za DPP se vyjádří pan Štěrba. DPP souhlasí s napojením potrubí v garážích na stávající rozvod hydrantového potrubí v garážích. AD zakreslí novou trasu do PD. GD následně připraví ZL.	AD spolu s DPP	28.08.2023
1/13	V PD chybí spádování do jednotlivých vpustí ve sprchách. AD požaduje tento spád. GD připraví ZL. Trvá. Provedeno. Vypouští se.	DPP	04.09.2023 11.09.2023
2/15	Mokré obvodové zdivo. Stávající izolace jsou již nefunkční. Komplexní řešení odizolování objektu je nad rámec financí. Sanační omítka pod obklad není vhodná. Zůstává obyčejná omítka. Řešeno bude úpravou rozvodů podlahového topení – viz další. Vypouští se.	GD	18.09.2023 25.09.2023
2/17	DPP požaduje provést revizi stávající uložené kanalizace. Provede si ve vlastní režii v koordinaci s GD. Trvá. Trvá.	Info	28.08.2023 04.09.2023
		DPP	

Zápis z Kontrolního dne č. 4, Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, Ke
Garážím, Praha 4

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín
2/19	Zatékání do m.1.03 – strojovna: GD dodá návrh řešení opravy střechy. Neprovedeno. Trvá. GD provedl. Doplnil foto. Nutná nová izolace cca do 20 m ² . Bude nutno rozebrat stávající VZT. DPP souhlasí. GD zajistí projektanta VZT pro nové jednoduché řešení VZT po provedení izolace. GD dodá ZL.	GD	04.09.2023 12.09.2023 18.09.2023
3/20	GD upozorňuje, že ve výkazu výměr chybí rohy do omítky a APU lišty kolem oken. AD toto požaduje. GD připraví ZL. Trvá.	GD	13.09.2023 18.09.2023
3/21	V místnosti 1.02 je kolize nové VZT s původní EPS (stěna do m.1.03). GD provede přeložení EPS. GD připraví ZL. Trvá.	GD	13.09.2023 18.09.2023
3/22	V místnosti 1.04 chybí ve VV bourání v obvodové stěně do dvora – vybourání luxfer z oknem a větrací mříže. GD připraví ZL. Trvá.	GD	13.09.2023 18.09.2023
3/23	Povrchy zapravovaných otvorů ve fasádě z místnosti 1.04 GD dořeší s p. Hladíkovou v týdnu od 18.09.2023. Trvá.	GD s DPP	18.09.2023
3/24	Podlaha ve strojovně 1.03: AD navrhuje z důvodu zvýšení podlah přiznat schod ve vnitřním lici zdiva místnosti strojovny. Skladbu AD upřesní. AD dodá změnu v PD. Provedeno. Vypouští se.	AD	11.09.2023
3/25	AD navrhl z důvodu navýšení výšky podlahy v šatnách posun vstupní rampy až ke stěně chodby. Rampa bude nově dlouhá cca 3,6m. AD dodá změnu PD. Provedeno. Vypouští se.	AD	11.09.2023
3/26	DPP upozorňuje na nutnost koordinace návaznosti kolaudace velkých šaten s dokončením prací. AD požaduje sdělit termín dokončení od GD min 40 dnů předem. Trvá.	GD a AD	
3/27	DPP na žádost GD určil místo stání mechanismů při provádění betonáží. Nelze stát v označeném prostoru před garážemi hasičů. Naopak lze znemožnit průjezd podél stav kontejnerů v průběhu betonáží. GD musí vždy DPP na toto den předem upozornit. Trvá.	GD	
3/28	GD upozorňuje, že dveře u obvodové stěny mezi místnostmi 1.04 a 1.05 jsou dle PD vysoké 210cm, ve VV 197cm. AD požaduje provedení dle VV. Vypouští se.		
4/29	Po osekání omítky se zjistilo, že svislé zdivo kolem dveří (zrcátka) do místnosti č.03 nemá uložení do nosného zdiva. AD + TDS souhlasí s vybouráním a novou vyzdívkou. GD připraví ZL.	GD	18.09.2023
4/30	Dílatace: AD prověří stav dilatace ve VV a v souvislosti s tím navrhne řešení.	AD	18.09.2023
4/31	AD upraví umístění rozvaděče ÚT dle stav. výkresu ve výkresu ÚT. Bude v místnosti 1.02.	AD	18.09.2023
4/32	Umývárna 1.05: Parapety oken: Pod parapet z dlažby bude doplněn expol cca 30mm. AD + TDS + DPP souhlasí.		
4/33	Šatna 1.04: AD navrhl plastové int. parapety.		

Pokud do 3 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že s ním souhlasí.
Po odsouhlasení se zápis stává součástí stavebního deníku!

Zápis z Kontrolního dne č. 4, Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, K
Garážim, Praha 4



Dopravní podnik
hlavního města Prahy

Příteli KD se bude konat v úterý dne 18.09.2023 v 11.00 h
Zapsal: Ing. [redacted]
Dne: 11.09.2023 OS, BUNG CZ s.r.o. [redacted]
Přítomni: dle prezentační listiny

2/1 Doplnění sténových rohu a lišt k oknům



2/2 Přeložka EPS



2/7 Zazdívka prostupů VZT a luxferového okna



NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Rekonstrukce šaten a sprch - garáž Kačerov

Stavba:

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

3

Změna:

X
X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

OBJEKT: Garáž Kačerov, Ke Garážím, 141 00
Praha 4

Název: Drobné změny během realizace

Popis změny:

1. Zapravení fasády
2. Doplnění příčkových
3. Změna materiálu podlah
4. Dozdívka rozdělovače ÚT
5. Drážky pro vodovod
6. Tepelná izolace v chodbě
7. Odpočet vypouštěcích ventilů
8. Změna formátu dlažby
9. Oprava střešy nad strojovnou VZT
10. Nové výdechy VZT na střeše

Zdůvodnění změny:

1. Na žádost objednatele bude zazdívka otvorů z místnosti 1.04 ve fasádě z vnější strany potažena fasádním lepidlem se sklovláknitým pletivem.
2. Ve výkazu výměr zadávací dokumentace je uvedena rozdílná výměra prováděných příček oproti skutečnosti. Tímto se tato položka upravuje.
3. V souvislosti se změnou souvrství podlah je zaměněn anhydrit za cemflow, a to bez negativního dopadu do ceny. Použití této technologie také umožní zrychlení výstavby.
4. Po zjištění tloušťky stěny, ve které je umístěn zapuštěný rozdělovač ústředního topení, je nutné přizdít stěnu ze zadní části rozdělovače.
5. Na základě požadavku provozu a bude přívod pro umyvadla v chodbě z důvodu ochrany před poškozením veden v drážce ve zdivu.
6. Z důvodu zvýšení odolnosti s ohledem na provoz bude stávající izolace zdi v chodbě demontována, a to včetně stávajících rozvodů ZT, bude nahrazena EPS150 a začištěna do stávajícího provedení.
7. Na žádost provozu a AD nebyly provedeny dva vypouštěcí ventily v místnosti 1.05
8. Dle požadavku investora a AD bude oproti zadání změněn formát dlažby. S tím souvisí zvýšení ceny materiálu a pokládky.
9. Před provedením technologie ve strojovně VZT je nutné provést opravu střešní krytiny nad rozvodnou, aby se zabránilo zatékání a poškození zařízení.
10. S opravou střešy nad strojovnou budou provedeny nové výdechy VZT

Posouzení změny - autorský dozor projektanta Ing. arch. [redacted]

Souhlasím s výše uvedenými změnami.

Stavba: Rekonstrukce šaten a sprch - garáž Kačerov	Číslo smlouvy: 000582 0023	SO -	Změnový list č: 3
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY			
DOPADY ZMĚNY:			
Do projektové dokumentace:	ANO		
Do časového plánu stavby:	ANO	4 dny	
Do ceny stavby:	ANO	zvýšení o:	191 692,64 Kč
		snížení o:	
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:		Podpis: [redacted]	
IM-stav Praha s.r.o.		[redacted]	
IM-stav Praha s.r.o. Zemkova 22/56, 180 00 Praha 8 IČ: 26465728, DIČ: CZ26465728		[redacted]	
VYJÁDRĚNÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:			
Zhotovitel:	Souhlasím	Technický dozor investora:	[redacted]
[redacted]	Podpis: [redacted]	[redacted]	Podpis: [redacted]
VYJÁDRĚNÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH:			
Zhotovitel:	Souhlasím	Technický dozor investora:	Souhlasím
[redacted]	Podpis: [redacted]	[redacted]	Podpis: [redacted]
CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:			
IM-STAV Praha s.r.o.			
CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení			
Zástupce investora DPP – Technická správa objektů:			
vedoucí odd. 200430		vedoucí odd. 200400	
[redacted]		[redacted]	
18.3.24		1	
Zástupce investora TD:			
[redacted]		[redacted]	
18.3.24		[redacted]	
Hlavní inženýr projektu:			
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
Za věcnou správnost ZBV:			
[redacted]		[redacted]	

Za Objednatele DPP:

Technický ředitel - Povrch

IB
XR

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 332/210
180 00 Praha 8
IČ: 25023448
DIČ: CZ25023448

Seznam příloh k návrhu na změnu stavby č. 3:

Rekonstrukce šaten a sprch - garáž Kačerov

Číslo přílohy	Název
příloha č. 1	ZL 03 - rozpočet
příloha č. 2	Zápis z KD č.2
příloha č. 3	Zápis z KD č.3
příloha č. 4	Zápis z KD č.6
příloha č. 5	Zápis z KD č.8
příloha č. 6	Fotodokumentace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GARÁŽE KAČEROV - ŠATNY - ZL č.3

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Zdeněk Hlaváček

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

2. 10. 2023

IC:

DIČ:

IC:

26465728

DIČ:

CZ26465728

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

191 692,64

DPH základní

Základ daně

116 449,90

Sazba daně

21,00%

Výše daně

24 454,48

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

216 147,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

18.3.2024

Razítko

Datum a podpis:

2. 10. 2023

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

18.3.24

Razítko

Datum a podpis:

2. 10. 2023

Razítko

BUNG

BUNG CZ s.r.o.

Mířnická 2300/75, 100 00 Praha 10

IC: 27454576

DIČ: CZ27454576

IB
XRIBR Consulting
Sokolovská 332
190 00 Praha 9
IC: 25023448
DIČ: CZ25023448

SOUPIS PRACÍ

GARÁŽE KAČEROV - ŠATNY - ZL č.3

Datum: 2. 10. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

IM-stav Praha s.r.o.

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Celkové součty						191 692,64	
1. ZAPRAVENÍ FASÁDY						854,40	
K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pleťvem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	3,200	267,00	854,40	CS ÚRS 2023 02
2. PŘÍČKOVKA POROTHERM - doplnění množství						23 730,00	
K	342244111	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 součty 115 mm	m2	22,600	1 050,00	23 730,00	SOD
3. ROZDÍL PODLAH - odečet přípočet s nulou						0,00	
K	632441225	Podér anhydritový samonivelační litý C30 tl. přes 45 do 50 mm	m2	347,700	450,00	0,00	SOD
K	632451214.TBM	Podér cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 20 tl. přes 45 do 50 mm	m2	347,700	462,65	0,00	CS ÚRS 2023 02
4. DOZDÍVKA ROZDĚLOVACÉ ÚT						3 440,99	
K	346272256.XLA	Přídávka z tvárnice Ylong Klasik tl. 100 mm (ROZDĚLOVACÍ)	m2	2,250	810,93	1 824,59	CS ÚRS 2023 02
K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pleťvem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	2,250	267,00	600,75	CS ÚRS 2023 02
K	629991011	Zakrytí výpíní otvorů fólií	m2	2,250	41,40	93,15	CS ÚRS 2023 02
K	762431014	Obložení stěn z desek OSB tl. 18 mm na stráž přibíjených	m2	2,250	410,00	922,50	CS ÚRS 2023 02
5. DRÁŽKY PRO VODOVOD						1 294,54	
K	074031144	Výsekání ryh ve zdivu cihelném tl. do 70 mm š. do 150 mm	m	5,200	163,00	847,60	CS ÚRS 2023 02
K	612135101	Hrubá výpíní ryh ve stěnách maltou jakékoliv šířky ryhy	m2	0,780	573,00	446,94	CS ÚRS 2023 02
6. Izolace tepelné - CHODBA						43 720,66	
K	713130851	Odstánění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl. do 100 mm	m2	13,000	32,50	422,50	CS ÚRS 2023 02
K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	28,500	231,00	6 583,50	CS ÚRS 2023 02
M	EPD EPS150FEX THAPLUS	EPS 150 F EXTRA PLUS TL. 100MM +50MM	m3	2,455	2 721,90	6 682,26	CS ÚRS 2023 02
7. Základní akrylová jednokomponentní bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m						73,000	
K	612311131	Potažení vnějších stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	36,500	182,00	6 643,00	SOD
K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pleťvem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	73,000	267,00	19 491,00	CS ÚRS 2023 02
8. Dvojnásobná bílá malba ze směsí za mokra výborně odvětrávaných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m						79,00	
K	764211103	Přesun hmot tónažní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,225	1 104,00	248,40	SOD

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
D 734 7. Vodovod - armatury								
18	K		kulový kohout DN25 s vyp. mosazný	kus	-2,000	692,72	-1 385,45	SOD
D 771 8. Podlahy z dlaždic								
19	K	771574223	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ka/m2	m2	-46,600	650,00	-30 290,00	SOD
20	M	59761409	dlažba keramická silná protiskluzná do interiéru / exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ka/m2	m2	-45,260	372,00	-16 836,72	SOD
21	K	771574261	Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 4 ka/m2	m2	46,000	860,00	39 560,00	SOD
VV 311 1-285.1								
22	M	59761415	dlažba velkoformátová keramická silná protiskluzná do interiéru / exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4 ka/m2	m2	52,935	720,00	38 113,20	SOD
VV 46*1,15 Přepočtené koeficientem množství								
23	K	771161011	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	44,600	33,70	1 503,02	SOD
VV 56.6-12								
24	M	59054162	profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 6mm	m	49,080	186,00	9 125,16	SOD
VV 44.6*1,1 Přepočtené koeficientem množství								
25	K	998771101	Přesun šrotu lonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	l	0,300	692,00	207,60	SOD
D 734 9. Oprava střešiny strojovny								
26	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do auti	m2	17,240	196,00	3 379,04	CS ÚRS 2023 02
27	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy na suchu podkladní samolepicí asfaltový pás	m2	24,500	59,60	1 460,20	CS ÚRS 2023 02
28	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy přilepením NAIP v plné ploše	kus	24,500	137,00	3 356,50	CS ÚRS 2023 02
29	M	67855030	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s hydroizolační vrstvou z asfaltových pásů tl 4,0mm	m2	28,200	529,00	14 917,80	CS ÚRS 2023 02
30	M	62857003	pás asfaltový natevlehlý modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou kombinovanou z různých materiálů a hrubozrnným šlákovým posypem na horkém povrchu	m2	28,200	348,00	9 813,60	CS ÚRS 2023 02
31	K	764214604	Oplechování hromiček ploch a atik bez rohu z Pz s povrchovou úpravou mechanicky kotvené r6 330 mm	m	19,600	711,00	13 935,60	CS ÚRS 2023 02
5 10. Nové výdechy VZT nad střechem								
32	K	751510014	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,13 do 0,28 m2	m	4,000	4 600,00	19 200,00	CS ÚRS 2023 02
33	K	42982304	obložek čtyřhranný Pz průřez do 0,28m2	ks	2,000	4 590,00	9 180,00	CS ÚRS 2023 03

BUNG



Dopravní podnik hlavního města Prahy

Zápis z Kontrolního dne č.2, Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, Ke Garážím, Praha 4

„Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, Ke Garážím, Praha 4,,

BUNG CZ s.r.o.	Kontrolní den č.1
Datum: 21.08.2023	Místo konání: Garáže Kačerov, Praha 4

Účast a kontakty:

Jméno	Funkce	Přítomen	Zaslat
		X	X
		X	X
		X	X
			X
		X	X
		X	X
			X
		X	X
		X	X
		X	
		X	X



**Dopravní podnik
hlavního města Prahy**

Zápis z Kontrolního dne č.2, Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, M.
Garážím, Praha

	BOHEMIA				Garážim, Praha
					x
					x

Aktuálně prováděné práce

Stavebník dne 04.08.2023 předal protokolárně dodavateli staveniště. Stavba je rozdělena na 3 etapy celkovou výstavbu 120 dní.

První etapa – Velké látny od 12.08.2023 do 20.12.2023.

Druhá etapa – Malé šatny od 02.01.2024 do konce termínu dle SoD. Součástí 2.etapy je likvidace provizorních šaten.

Od 07.08.2023 do 11.08.2023 postaveny náhradní šatny z UMINO buněk a předány DPP.

Stavební práce byly zahájeny 12.08.2023. Provedeny demontáže ZP, bourací práce – omítky, příčky, obklady, bourání podlah.

V týdnu od 21.08. do 28.08.2023 – pokračování v bouracích pracích, výkopy pro ukladku kanalizace, výkopy šachet

Plnění harmonogramu

Plnění harmonogramu
Dne 04.08.2023 bylo předáno staveniště mezi stavebníkem a dodavatelem, tj. v termínu dle SOD.
Termín dokončení dle SOD je 270 dnů od předání staveniště.



**Dopravní podnik
hlavního města Prahy**

Zápis z Kontrolního dne č.2, Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, Ke
Garážím, Praha 4

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín
1/01	GD upozorňuje na nestejné výšky vybouraných podlah (od -10,7cm po -4,6cm). Výška nového souvrství podlah je 19cm. Související výšky překladů dřevěných otvorů (214cm – 109cm). Nuša byla pro dané kóty výška chodby před šatnami. <i>Návrh AD – podzyp se jeví pro danou stavbu jako nevhodný. Bylo navrženo řešení vyrovnání podlahy do nejvyššího bodu dle BP. AD navrhne novou skladbu.</i>	AD	28.08.2023 31.08.2023
1/02	GD navrhl ponechat potrubí VZT skrz obvodovou stěnu – ponechat část z exteriéru. V interiéru zateplit a zaizolit. DPP nesouhlasí, požaduje vyjmout a z exteriéru lokálně zaizolit. V dalších letech se plánuje rekonstrukce fasády. <i>Vypouští se</i>	DPP	Vyřešeno
1/03	GD upozorňuje, že ve VV chybí položka – bourání a likvidace lepenky. GD Připraví ZL. <i>Trvá</i>	GD	28.08.2023 04.09.2023
1/04	GD upozorňuje, že v PD a ve VV jsou menší tloušťky přiček než je skutečnost. Připraví ZL. <i>Trvá</i>	GD	28.08.2023 04.09.2023
1/05	Hydrant v šatně je nyní i v PD připojen z přípojky vody do sociálek (potrubí PPR). Toto řešení je proti ČSN. V objektu dříve je po obvodu Hydrantové potrubí propojující osazené hydranty. DPP a AD prověří, zdali je kapacitně možno se k tomuto potrubí připojit. Popřípadě AD navrhne jiné řešení. <i>Trvá.</i>	AD spolu s DPP	28.08.2023 04.09.2023
1/06	GD navrhuje zrušit technologický kanál v místnosti 1.02. Stávající potrubí je nefunkční. DPP prověří a dá rozhodnutí. GD v případě likvidace připraví ZL včetně odpočtů za rekonstrukci kanálu. <i>Vyřešeno. Zrušeno. Vypouští se</i>	DPP GD	25.08.2023 31.08.2023
1/07	Veškeré rozvody k sociálkám budou vedeny dle PD (po zdi a v původních trasách), určena výška min. 2,5m, tj nad obklady. <i>Vypouští se</i>		
1/08	DPP požaduje zajistit, před vybouráním stávajících rozvodů vody, provizorní přívod k WC mužů v chodbě. Dohodnuto napojení na PPR potrubí na WC. GD připraví ZL. <i>Trvá</i>	GD	28.08.2023 04.09.2023
1/09	GD doporučuje doplnit do spádových betonů ve sprše KARI síť. AD souhlasí. GD připraví ZL. <i>Trvá.</i>	GD	28.08.2023 04.09.2023



Dopravní podnik hlavního města Prahy

Zápis z Kontrolního dne č.2, Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, Ke
Garážím, Praha

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín
1/10	GD navrhuje záměnu poslední vrstvy pod dlažbu (místo ANHYDRYD použít CEMFLOW). Problém je ve výšce nad podlahovým topením – pouze 3cm (pro CEMFLOW málo). TDS pod dlažbu doporučuje CEMFLOW. Možností je snížit 100mm izolace na 80mm – za kvalitnější. AD prověří. <i>AD dodá novou PD – skladba. Trvá. Viz bod 1/1.</i>	AD	28.08.2023 04.09.2023
1/11	GD upozorňuje na rozpor ve VV a PD v typu podlahovém polystyrenu (PD – EPS100, VV EPS150). AD rozhodl, že postačí EPS100 dle VV. <i>Vypouští se</i>		
1/12	GD navrhuje vzhledem k tloušťce příček (150mm) mezi sprchami, vést přívody vody podlahou od příčky mezi umývárnu a sprchami. DPP, AD a TDS souhlasí. <i>Vypouští se</i>		
1/13	V PD chybí spádování do jednotlivých vpustí ve sprchách. AD požaduje tento spád. GD připraví ZL. <i>Trvá</i>	GD	28.08.2023 04.09.2023
2/14	Dešťová kanalizace – (svod vedle vstupu do objektu) – byla po poslední rekonstrukci napojena na staré nefunkční potrubí (pod novou kanalizací z poslední rkce) v místnosti sprch. Zde vytékala do země a vsakovala se. AD nedoporučuje napojení do nově budované splaškové kanalizace (z důvodů dimenze potrubí). V areálu je DK i SK svedená do sdružené kanalizace. Nově bude napojena mimo objekt do ležaté kanalizace (přes šachtu) v areálové komunikaci. GD připraví ZL.	GD	04.09.2023
2/15	Mokré obvodové zdivo. Stávající izolace jsou již nefunkční. Komplexní řešení odizolování objektu je nad rámec financí. Sanační omítka pod obklad není vhodná. Zůstává obyčejná omítka. Řešeno bude úpravou rozvodů podlahového topení – viz další.	info	
2/16	Podlahové topení: po dohodě AD a dodavatele podlahového topení bude pokládka rozvodů (hadic v podlaze) zhuštěna u obvodového zdiva a naopak v místnosti rozšířena. Plocha jednotlivých úseků se nemění a výsledek nemá vliv na cenu.	GD	
2/17	DPP požaduje provést revizi stávající uložené kanalizace. Provede si ve vlastní režii v koordinaci s GD.	DPP	
2/18	Úprava stropů: GD provede nad VV očištění spár, penetraci a bandáž spár 20cm perlínky do lepidla pod štuk. GD připraví ZL.	GD	04.09.2023
2/19	Zatékání do m.1.03 – strojovna: GD dodá návrh řešení opravy střechy.	GD	04.09.2023



Dopravní podnik hlavního města Prahy

Zápis z Kontrolního dne č.2, Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, Ke
Garážím, Praha 4

Pokud do 3 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že s ním souhlasí.
Po odsouhlasení se zápis stává součástí stavebního deníku!

Příteli KD se bude konat v pondělí dne 04.09.2023 v 11:30 hod

Zapsal: Ing.

Dne: 28.08.2023


Přítomni: dle prezenční listiny

Zápis z Kontrolního dne č.3, Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, Ke
Garážím, Praha 4

**„Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy,
Kačerov, Ke Garážím, Praha 4,,**

BUNG CZ s.r.o.	Kontrolní den č.3
Datum: 04.09.2023	Místo konání: Garáže Kačerov, Praha 4

Účast a kontakty:

Jméno	společnost	funkce	e-mail	telefon	Přítomen	Zaslat
						x
						x
						x
						x
					x	x
						x
					x	x
					x	x
						x
					x	x
						x
					x	x
						x
					x	x
						x

Zápis z Kontrolního dne č.3, Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, Ke
Garážím, Praha 4



Dopravní podnik
hlavního města Prahy

Aktuálně prováděné práce

Stavebník dne 04.08.2023 předal protokolárně dodavateli staveniště. Stavba je rozdělena na 2 etapy, celkem 270 dní.

První etapa – Velké šatny od 12.08.2023 do 20.12.2023.

Druhá etapa – Malé šatny od 02.01.2024 do konce termínu dle SoD. Součástí 2.etapy je likvidace provizorních šaten.

Od 07.08.2023 do 11.08.2023 postaveny náhradní šatny z UMINO buněk a předány DPP.

Stavební práce byly zahájeny 12.08.2023. Provedeny demontáže ZP, bourací práce – omítky, příčky, obklady, bourání podlah.

V týdnu od 21.08. do 28.08.2023 – pokračování v bouracích pracích, výkopy pro ukládku kanalizace, výkopy šachet
V týdnu od 28.08. do 04.09.2023 – pokračování v bouracích pracích, položení kanalizace, obsyp a zásyp, omítky
obvodových stěn, broušení spár stropních panelů, zabetonování zásypů kan v chodbě.

Plnění harmonogramu

Dne 04.08.2023 bylo předáno staveniště mezi stavebníkem a dodavatelem, tj. v termínu dle SOD.
Termín dokončení dle SOD je 270 dnů od předání staveniště.

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín
1/01	GD upozorňuje na nestejně výšky vybouraných podlah (od -10,7cm po -4,6cm). Výška nového souvrství podlah je 19cm. Související výšky překladů dveřních otvorů (214cm – 109cm). Nula byla pro dané kóty výška chodby před šatnami. Návrh AD – podsyp se jeví pro danou stavbu jako nevhodné. Bylo navrženo řešení vyrovnání podlahy do nejvyššího bodu dle BP. AD navrhne novou skladbu. <i>Provedeno: GD poslal ZL. Vypouští se.</i>	AD	28.08.2023
1/03	GD upozorňuje, že ve VV chybí položka – bourání a likvidace lepenky. GD Připraví ZL. <i>Provedeno: Vypouští se.</i>	GD	28.08.2023
1/04	GD upozorňuje, že v PD a ve VV jsou menší tloušťky příček než je skutečnost. Připraví ZL. <i>Provedeno: Vypouští se.</i>	GD	04.09.2023
1/05	Hydrant v šatně je nyní i v PD připojen z přípojky vody do sociálek (potrubí PPR). Toto řešení je proti ČSN. V objektu dříve je po obvodu Hydrantové potrubí propojující osazené hydranty. DPP a AD prověří, zdali je kapacitně možno se k tomuto potrubí připojit. Popřípadě AD navrhne jiné řešení. <i>Trvá. Za DPP se vyjádří pan Štěrba.</i>	AD spolu s DPP	28.08.2023
1/08	DPP požaduje zajistit, před vybouráním stávajících rozvodů vody, provizorní přívod k WC mužů v chodbě. Dohodnuto napojení na PPR potrubí na WC.	GD	04.09.2023 11.09.2023

Zápis z KD č.3

04.09.2023

Zápis z Kontrolního dne č.3, Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, Ke
Garážím, Praha 4



Dopravní podnik
hlavního města Prahy

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín
	GD připraví ZL. Trvá. <i>Provedeno: Vypouští se.</i>		04.09.2023
1/09	GD doporučuje doplnit do spádových betonů ve sprše KARI síť. AD souhlasí. GD připraví ZL. Trvá. <i>Provedeno: Vypouští se.</i>	GD	28.08.2023 04.09.2023
1/10	GD navrhuje záměnu poslední vrstvy pod dlažbu (místo ANHYDRYD použít CEMFLOW). Problém je ve výšce nad podlahovým topením – pouze 3cm (pro CEMFLOW málo). TDS pod dlažbu doporučuje CEMFLOW. Možností je snížit 100mm izolace na 80mm – za kvalitnější. AD prověří. AD dodá novou PD – skladba. Trvá. Viz bod 1/1. <i>Provedeno: Vypouští se.</i>	AD	28.08.2023 04.09.2023
1/13	V PD chybí spádování do jednotlivých vpustí ve sprchách. AD požaduje tento spád. GD připraví ZL. Trvá.	GD	28.08.2023 04.09.2023
2/14	Dešťová kanalizace – (svod vedle vstupu do objektu) – byla po poslední rekonstrukci napojena na staré nefunkční potrubí (pod novou kanalizací z poslední rkce) v místnosti sprch. Zde vytékala do země a vsakovala se. AD nedoporučuje napojení do nově budované splaškové kanalizace (z důvodů dimenze potrubí). V areálu je DK i SK svedená do sdružené kanalizace. Nově bude napojena mimo objekt do ležaté kanalizace (přes šachtu) v areálové komunikaci. GD připraví ZL. <i>Provedeno: GD vysvětlí trasu dle VCP. Vypouští se.</i>	GD	04.09.2023 11.09.2023
2/15	Mokré obvodové zdivo. Stávající izolace jsou již nefunkční. Komplexní řešení odizolování objektu je nad rámec financí. Sanační omítka pod obklad není vhodná. Zůstává obyčejná omítka. Řešeno bude úpravou rozvodů podlahového topení – viz další.	info	
2/16	Podlahové topení: po dohodě AD a dodavatele podlahového topení bude pokládka rozvodů (hadic v podlaze) zhuštěna u obvodového zdiva a naopak v místnosti rozšířena. Plocha jednotlivých úseků se nemění a výsledek nemá vliv na cenu. <i>Vypouští se.</i>	GD	
2/17	DPP požaduje provést revizi stávající uložené kanalizace. Provede si ve vlastní reži v koordinaci s GD. Trvá.	DPP	
2/18	Úprava stropů: GD provede nad VV očištění spár, penetraci a bandáž spár 20cm perlínky do lepidla pod štuk. GD připraví ZL. <i>Provedeno: Vypouští se.</i>	GD	04.09.2023
2/19	Zatékání do m.1.03 – strojovna: GD dodá návrh řešení opravy střechy. <i>Neprovedeno: Trvá.</i>	GD	04.09.2023 12.09.2023
3/20	GD upozorňuje, že ve výkazu výměr chybí rohy do omítky a APU lišty kolem oken. AD toto požaduje. GD připraví ZL.	GD	13.09.2023
3/21	V místnosti 1.02 je kolize nové VZT s původní EPS (stěna do m.1.03). GD provede přeložení EPS. GD připraví ZL.	GD	13.09.2023
3/22	V místnosti 1.04 chybí ve VV bourání v obvodové stěně do dvora – vybourání luxfer z oknem a větrací mříže. GD připraví ZL.	GD	13.09.2023
3/23	Povrchy zapravovaných otvorů ve fasádě z místnosti 1.04 GD dořeší s p. Hladíkovou v týdnu od 18.09.2023.	GD s DPP	18.09.2023
3/24	Podlaha ve strojovně 1.03: AD navrhuje z důvodu zvýšení podlah přiznat schod ve vnitřním lici zdiva místnosti strojovny. Skladbu AD upřesní. AD dodá změnu v PD.	AD	11.09.2023

Zápis z KD č.3

04.09.2023

Zápis z Kontrolního dne č.3, Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, Ke
Garážím, Praha 4

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín
3/25	AD navrhl z důvodu navýšení výšky podlahy v šatnách posun vstupní rampy až ke stěně chodby. Rampu bude nově dlouhá cca 3,6m. AD dodá změnu PD.	AD	11.09.2023
3/26	DPP upozorňuje na nutnost koordinace návaznosti kolaudace velkých šaten s dokončením prací. AD požaduje sdělit termín dokončení od GD min 40 dnů předem.	GD a AD	
3/27	DPP na žádost GD určil místo stání mechanismů při provádění betonáže. Nelze stát v označeném prostoru před garážemi hasičů. Naopak lze znemožnit průjezd podél stav kontejnerů v průběhu betonáže. GD musí vždy DPP na toto den předem upozornit.	GD	
3/28	GD upozorňuje, že dveře u obvodové stěny mezi místnostmi 1.04 a 1.05 jsou dle PD vysoké 210cm, ve VV 197cm. AD požaduje provedení dle VV.		

Pokud do 3 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že s ním souhlasí.
Po odsouhlasení se zápis stává součástí stavebního deníku!

Příští KD se bude konat v pondělí dne 11.09.2023, ve 14:00h.

Zapsal: Ing. [REDACTED]

Dne: 04.09.2023

Přítomni: dle prezenní listiny

Zápis z Kontrolního dne č.6, Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, Ke
Garážím, Praha 4

„Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, Ke Garážím, Praha 4,,

BUNG CZ s.r.o.	Kontrolní den č.6
Datum: 25.09.2023	Místo konání: Garáže Kačerov, Praha 4

Účast a kontakty:

Jméno	společnost	funkce	e-mail	telefon	Přítomen	Zaslal
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	x	x
					x	x
						x
					x	x
					x	x
						x
					x	x
					x	x
						x
					x	x
					x	x
					x	
					x	x
						x
					x	

Zápis z Kontrolního dne č.6, Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, Ke
Garážím, Praha 4

Aktuálně prováděné práce

Stavebník dne 04.08.2023 předal protokolárně dodavateli staveniště. Stavba je rozdělena na 2 etapy, celkem 270 dní.

První etapa – Velké šatny od 12.08.2023 do 20.12.2023.

Druhá etapa – Malé šatny od 02.01.2024 do konce termínu dle SoD. Součástí 2.etapy je likvidace provizorních šaten.

Od 07.08.2023 do 11.08.2023 postaveny náhradní šatny z UMINO buněk a předány DPP.

Stavební práce byly zahájeny 12.08.2023. Provedeny demontáže ZP, bourací práce – omítky, příčky, obklady, bourání podlah.

V týdnu od 21.08. do 28.08.2023 – pokračování v bouracích pracích, výkopy pro ukladku kanalizace, výkopy šachet

V týdnu od 28.08. do 04.09.2023 – pokračování v bouracích pracích, položení kanalizace, obsyp a zásyp, omítky obvodových stěn, broušení spár stropních panelů, zabetonování zásypů kan v chodbě.

V týdnu od 04.09. do 11.09.2023 – pokračování v bouracích pracích, vyrovnávací beton v umývárně, zazdívkový otvorů v šatně, pokračování v zednických pracích.

V týdnu od 11.09. do 18.9.2023 – dokončeny bourací práce, dokončeny zazdívkový otvorů v obvodových zdech, dokončeny vysrávky jádra v obvodových zdech, dokončena hrubá podlaha pod izolací, provedena přeložka vody na funkční WC v chodbě.

V týdnu od 18.09. do 25.09.2023 – Vybourání a opětová výzdívka neukotvených zrcátek kolem zárubní v šatně, štuk šatny bez oken, štukuje se šatna za umývárnu, výzdívka příček v umývárně, montáž ZTI – odpadů pro umyvadla, osazení VZT do prostupů do strojovny, demontáž lišt EPS a odstranění z otvoru pro VZT v šatně, úklid, odvozy sutí, omítky v šatně za umývárnu.

Plnění harmonogramu

Dne 04.08.2023 bylo předáno staveniště mezi stavebníkem a dodavatelem, tj. v termínu dle SOD.
Termín dokončení dle SOD je 270 dnů od předání staveniště.

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín	VCP + MNP
1/05	Hydrant v šatně je nyní i v PD připojen z přípojky vody do sociálek (potrubí PPR). Toto řešení je proti ČSN. V objektu dle je po obvodu Hydrantové potrubí propojující osazené hydranty. DPP a AD prověří, zdá se je kapacitně možno se k tomuto potrubí připojit. Popřípadě AD navrhne jiné řešení. Trvá. Trvá. Za DPP se vyjádří pan Štěrba. DPP souhlasí s napojením potrubí v garážích na stávající rozvod hydrantového potrubí v garážích. AD zakreslí novou trasu do PD. GD následně připraví ZL. Trvá. Upřesnění trasy. Trvá.	AD spolu s DPP	28.08.2023	
		DPP	04.09.2023 11.09.2023	
			18.09.2023	
			25.09.2023 07.10.2023	VCPN
2/17	DPP požaduje provést revizi stávající uložené kanalizace. Provede si ve vlastní režii v koordinaci s GD. Trvá.	DPP		

Zápis z Kontrolního dne č.6, Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, Ke
Garážím, Praha 4

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín	VCP + MNP
	Trvá Trvá DPP objednal. Trvá		29.09.2023	
2/19	Zatékání do m.1.03 – strojovna: GD dodá návrh řešení opravy střechy. Neprovedeno. Trvá. GD provedl. Doložil foto. Nutná nová izolace cca do 20 m2. Bude nutno rozebrat stávající VZT. DPP souhlasí. GD zajistí projektanta VZT pro nové jednodušší řešení VZT po provedení izolace. GD dodá ZL. Trvá. Trvá	GD	04.09.2023 12.09.2023 18.09.2023 25.09.2023 07.10.2023	VCPN
3/23	Povrchy zapravovaných otvorů ve fasádě z místnosti 1.04 GD dořeší s p. Hladíkovou v týdnu od 18.09.2023. Trvá. DPP vznesl požadavek. GD připraví ZL. Trvá	GD s DPP GD	18.09.2023 25.09.2023 07.10.2023	VCPN
3/26	DPP upozorňuje na nutnost koordinace návaznosti kolaudace velkých šaten s dokončením prací. AD požaduje sdělit termín dokončení od GD min 40 dnů předem. Trvá. Trvá. Trvá	GD a AD		
4/30	Dilatace: AD prověří stav dilatace ve VV a v souvislosti s tím navrhne řešení. Provedeno. GD vystaví ZL. Trvá	AD GD	18.09.2023 25.9.2023 07.10.2023	VCPN
4/31	AD upraví umístění rozvaděče ÚT dle stav. výkresu ve výkresu ÚT. Bude v místnosti 1.02. DPP upřesní. Trvá	AD DPP	18.09.2023 25.09.2023 07.10.2023	
5/34	GD upozorňuje na technickou možnost umístění APU lišt pouze kolem oken v umývárně. V šatně není kolem oken místo pro doplnění APU lišt do špalet pro kolizi s otevíracím mechanismem oken. Všechny vzali na vědomí. Vypouští se.			NMPO
5/35	GD navrhuje ze sestavy pro sprchy vyjmout vypouštěcí ventil (2x) v umývárně. DPP + AD + TDS souhlasí. Vypouští se.			
5/36	GD navrhuje pro vedení EPS pod stropem (po úpravě stropu dle VCP) použít nové lišty. Staré jsou z části rozbité a nevyhovující. DPP ověří u firmy spravující EPS v objektech DPP kdo provede. Jinak DPP + AD + TDS souhlasí s výměnou lišt. Lištování provede DPP.			
5/37	Zrcadla budou osazena v kvalitě a provedení dle PD a VV. DPP upozorňuje na nemožnost navyšování ceny. Nové. Zrcadla budou skleněná – cca min 4mm tloušťky, napuštěná do obkladu. Dle požadavku AD celoplošná, rozdělená po svíslci (spára) dle spárování pro případnou výměnu. AD připraví návrh obkladů včetně rozdělení zrcadel. GD připraví MNP a VCP.	AD GD	09.10.2023 16.10.2023	MNP + VCPN

Zápis z Kontrolního dne č.6, Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, Ke
Garážím, Praha 4

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín	VCP + MNP
5/38	AD upřesní a doplní do PD uložení zapuštěné ČZ do podlahy. Jedná se o 2 ks (1x vVelká šatna, 1x Malá šatna) dle VV. Vždy před vchodové dveře do prostoru šaten. <i>AD zakreslí do PD.</i>	AD	02.10.2023	
5/39	GD upozorňuje na problém se zajištěním výroby oken se skrytým kováním (ve II. Etapě – Malá šatna). DPP požaduje zajistit. <i>Vypouští se.</i>			
5/40	GD přinesl pro finální výběr 1x dlažbu a 1x obklad. DPP souhlasí. Výrobce RAKO. Obklad: TAURUS GRANIT TAKESD61 R106 (60x30x10) cm Dlažba: TAURUS GRANIT TAKESD61 R106 (60x60x10) cm <i>Vypouští se.</i>			
5/41	DPP požaduje dodržení ceny z VV za záměnu ANHYDRID za CEMFLOW i při nutnosti zvětšení tloušťky u CEMFLOW o 10mm. <i>Nové: DPP požaduje ZL na odpočet ANHYDRID a doplatek CEMFLOW bez zásahu do ceny dle VV.</i>	GD	02.10.2023	MNP + VCP
5/42	Bylo odsouhlaseno: Dveře: povrch HPL (vysokotlaký laminát) barvy W980 ST15 platinově bílá. Kování: MF FAVORIT-SO, broušený nerez, zámek FAB <i>Vypouští se.</i>			
5/43	GD upozorňuje, že ÚT v objektech armálu GK nefunguje mimo topnou sezónu. PD s tímto nepočítá. Uvažuje se o přípravě pro možnost napojení náhradního zdroje nebo využití klimatizace z PD. DPP bude řešit, na příštím KD vydá rozhodnutí. <i>DPP požaduje přípravu, DPP určí způsob a místo. AD doplní do PD. DPP požaduje doplnit hydraulické vyvážení.</i>	DPP	25.09.2023 02.10.2023	VCPN
6/44	DPP požaduje osadit GEBERITY pro konečnou výšku WC (bez prkénka) na kótu 42 cm od finální podlahy.			
6/45	DPP upozorňuje na rozpor v PD, mezi výkresem a TZ ÚT. Požaduje provést rozvody dle TZ, tzn. nové rozvody ÚT od hlavního rozdělovače v kotelně.			
6/46	GD nově odstraní všechny původní rozvody ZTI ve stěně chodby (skryté v zateplení). Tep izolace bude do 2m demontována, nahrazena EPS150 stejné tloušťky a začištěna dle stávajícího provedení. GD vystaví ZL.	GD	02.10.2023	VCPN
6/47	GD navrhl pro rozvody ÚT k rozdělovačům nově oproti ocelovému potrubí provést potrubí z uhlíkové oceli. Provedení potrubí z uhlíkové oceli bude dle technologického listu výrobce. Od rozdělovačů potrubí plast – REHAU. Nemá vliv na cenu. AD + DPP + TDS souhlasí.			
6/48	GD dle požadavku DPP osadí přednostně nové uzávěry na hlavní přívod ÚT do stavby (z důvodu blížící se topné sezóny) v kotelně za hlavním rozdělovačem.	GD	29.09.2023	
6/49	AD požaduje nově přívodní vodu pro umyvadla v chodbě vést v drážce. GD připraví ZL.	GD	02.09.2023	VCPN
6/50	Bylo dohodnuto provést hydroizolaci na obvodové stěny i v soklu cca 10 cm pro skrytí ve vrstvách nové podlahy.			

Zápis z Kontrolního dne č.6, Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, Ke
Garážím, Praha 4

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín	VCP + MNP
6/51	GD navrhl vést v umývárně potrubí VZT mimo přičky. AD souhlasí. Bez vlivu na cenu.			
6/52	DPP požaduje po GD vypracování aktualizovaného HMG	GD	02.10.2023	

Pokud do 3 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že s ním souhlasí.
Po odsouhlasení se zápis stává součástí stavebního deníku!

První KD se bude konat v pondělí dne 02.10.2023 v 11:30 hod

Zapsal: Ing.

Dne: 25.09.2023


Přítomni: dle prezenční listiny

Zápis z Kontrolního dne č.8, Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, Ke
Garážím, Praha 4

**„Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy,
Kačerov, Ke Garážím, Praha 4,,**

BUNG CZ s.r.o.	Kontrolní den č.8
Datum: 09.10.2023	Místo konání: Garáže Kačerov, Praha 4

Účast a kontakty:

		Přítomen	Zaslat
		x	x
		x	x
		x	x
			x
		x	x
			x
		x	x
		x	x
			x
		x	x
			x
			x
		x	x
		x	
		x	x
			x

Zápis z Kontrolního dne č.8, Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, Ke
Garážím, Praha 4



Dopravní podnik
hlavního města Prahy

Aktuálně prováděné práce

Stavebník dne 04.08.2023 předal protokolárně dodavateli staveniště. Stavba je rozdělena na 2 etapy, celkem 270 dní.

První etapa – Velké šatny od 12.08.2023 do 20.12.2023.

Druhá etapa – Malé šatny od 02.01.2024 do konce termínu dle SoD. Součástí 2.etapy je likvidace provizorních šaten.

Od 07.08.2023 do 11.08.2023 postaveny náhradní šatny z UMINO buněk a předány DPP.

Stavební práce byly zahájeny 12.08.2023. Provedeny demontáže ZP, bourací práce – omítky, příčky, obklady, bourání podlah.

V týdnu od 21.08. do 28.08.2023 – pokračování v bouracích pracích, výkopy pro układku kanalizace, výkopy šachet obvodových stěn, broušení spár stropních panelů, zabetonování zásypů kan v chodbě.

V týdnu od 04.09. do 11.09.2023 – pokračování v bouracích pracích, vyrovnávací beton v umývárně, zazdivky otvorů v šatně, pokračování v zednických pracích.

V týdnu od 11.09. do 18.9.2023 – dokončeny bourací práce, dokončeny zazdivky otvorů v obvodových zdech, dokončeny vysprávký jádra v obvodových zdech, dokončena hrubá podlaha pod izolaci, provedena přeložka vody na funkční WC v chodbě.

V týdnu od 18.09. do 25.09.2023 – Vybourání a opětná vyzdívka neukotvených zrcátek kolem zárubní v šatně, štuk šatny bez oken, štukuje se šatna za umývárnu, vyzdění příček v umývárně, montáž ZTI – odpadů pro umyvadla, osazení VZT do prostupů do strojovny, demontáž lišt EPS a odstranění z otvoru pro VZT v šatně, úklid, odvozy sutí, omítky v šatně za umývárnu.

V týdnu od 25.09. do 02.10.2023 – Rozvody vody ke sprchám, napojení GEBERIT voda + kanalizace, rozvody vody pro umyvadla, omítky ve sprchách, omítky ve velké šatně, dozdivky příček, vyzdívka WC, štuky stropu ve velké šatně.

V týdnu od 02.10. do 09.10.2023 – Omítky, štuky, osazování a zabetonování 2 ks zárubní, provádění hydroizolace, zazdivka GEBERIT, vyzdívka pro rozdělovač ÚT v rozvodně

Plnění harmonogramu

Dne 04.08.2023 bylo předáno staveniště mezi stavebníkem a dodavatelem, tj. v termínu dle SOD.
Termín dokončení dle SOD je 270 dnů od předání staveniště.

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín	VCP + MNP
1/05	Hydrant v šatně je nyní i v PD připojen z přípojky vody do sociálek (potrubí PPR). Toto řešení je proti ČSN. V objektu dle je po obvodu Hydrantové potrubí propojující osazené hydranty. DPP a AD prověří, zdali je kapacitně možno se k tomuto potrubí připojit. Popřípadě AD navrhne jiné řešení. Trvá. Trvá. Za DPP se vyjádří pan Štěrba. DPP souhlasí s napojením potrubí v garážích na stávající rozvod hydrantového potrubí v garážích. AD zakreslí novou trasu do PD.	AD spolu s DPP DPP	28.08.2023 04.09.2023 11.09.2023 18.09.2023	



Dopravní podnik
hlavního města Prahy

Zápis z Kontrolního dne č.8, Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, Ke
Garážím, Praha 4

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín	VCP + MNP
	GD následně připraví ZL. Trvá. Upřesnění trasy. Trvá. Trvá. Trvá.		25.09.2023 02.10.2023 06.10.2023 16.10.2023	VCPN
2/19	Zatékání do m.1.03 – strojovna: GD dodá návrh řešení opravy střechy. Neprovedeno. Trvá. GD provedl. Doložil foto. Nutná nová izolace cca do 20 m2. Bude nutno rozebrat stávající VZT. DPP souhlasí. GD zajistí projektanta VZT pro nové jednodušší řešení VZT po provedení izolace. GD dodá ZL. Trvá. Trvá. Provedeno. Vypouští se.	GD	04.09.2023 12.09.2023 18.09.2023 25.09.2023 02.10.2023	VCPN
3/23	Povrchy zapravovaných otvorů ve fasádě z místnosti 1.04 GD dořeší s p. Hladíkovou v týdnu od 18.09.2023. Trvá. DPP vznesl požadavek. GD připraví ZL. Trvá. Trvá. Provedeno. Vypouští se.	GD s DPP GD	18.09.2023 25.09.2023 02.10.2023 06.10.2023	VCPN
3/26	DPP upozorňuje na nutnost koordinace návaznosti kolaudace velkých šaten s dokončením prací. AD požaduje sdělit termín dokončení od GD min 40 dnů předem. Trvá. Trvá. Trvá. Trvá. Vyřešeno. GD oznámil termín kolaudace 22.12.2023. AD zajistí na stavebním úřadě.	GD a AD		
4/30	Dilatace: AD prověří stav dilatace ve VV a v souvislosti s tím navrhne řešení. Provedeno. GD vystaví ZL. Trvá. Trvá. Trvá.	AD GD	18.09.2023 25.9.2023 02.10.2023 06.10.2023 16.10.2023	VCPN
4/31	AD upraví umístění rozvaděče ÚT dle stav. výkresu ve výkresu ÚT. Bude v místnosti 1.02. DPP upřesní. Trvá. DPP souhlasí. AD doplní do PD. Trvá. Trvá.	AD DPP AD	18.09.2023 25.09.2023 02.10.2023 09.10.2023 23.10.2023	
5/36	GD navrhuje pro vedení EPS pod stropem (po úpravě stropu dle VCP) použít nové lišty. Staré jsou z části rozbité a nevyhovující. DPP ověří u firmy spravující EPS v objektech DPP kdo provede. Jinak DPP + AD + TDS souhlasí s výměnou lišt. Lištování provede DPP. Trvá. Trvá. DPP vystaví objednávku, termín provedení 11.12.2023.		11.12.2023	

Zápis z Kontrolního dne č. 8, Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, Ke
Garážím, Praha 4

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín	VCP + MNP
5/37	Zrcadla budou osazena v kvalitě a provedení dle PD a VV. DPP upozorňuje na nemožnost navýšení ceny. Nově: Zrcadla budou skleněná – cca min 4mm tloušťky, zapuštěná do obkladu. Dle požadavku AD celoplošná, rozdělená po svislici (spára) dle spárování pro případnou výměnu. AD připraví návrh obkladů včetně rozdělení zrcadel. GD připraví MNP a VCP. Trvá. AD provedl GD – trvá	AD GD	09.10.2023 16.10.2023	MNP + VCP
5/38	AD upřesní a doplní do PD uložení zapuštěné ČZ do podlahy. Jedná se o 2 ks (1x v Velká šatna, 1x Malá šatna) dle VV. Vždy před vchodové dveře do prostoru šaten. AD zakreslí do PD. Trvá. Trvá	AD	02.10.2023 09.10.2023 16.10.2023	
5/41	DPP požaduje dodržení ceny z VV za záměnu ANHYDRID za CEMFLOW i při nutnosti zvětšení tloušťky u CEMFLOW o 10mm. Nově: DPP požaduje ZL na odpočet ANHYDRID a dopočet CEMFLOW bez zásahu do ceny dle VV. Trvá. Trvá. Bude řešeno v ZL č. 1.	GD	02.10.2023 06.10.2023 16.10.2023	MNP + VCP
5/43	GD upozorňuje, že ÚT v objektech areálu GK nefunguje mimo topnou sezónu. PD s tímto nepočítá. Uvažuje se o přípravě pro možnost napojení náhradního zdroje nebo využití klimatizace z PD. DPP bude řešit, na příštím KD vydá rozhodnutí. DPP požaduje přípravu, DPP určí způsob a místo. AD doplní do PD. DPP požaduje doplnit hydraulické vyvážení. Trvá. Trvá. AD doplní včetně hydraulického výpočtu do PD.	DPP	25.09.2023 02.10.2023 04.10.2023 23.10.2023	VCPN
6/45	DPP upozorňuje na rozpor v PD, mezi výkresem a TZ ÚT. Požaduje provést rozvody dle TZ, tzn. nové rozvody ÚT od hlavního rozdělovače ve směšovací stanici. AD doplní v PD (ve VV to je). Trvá	AD	09.10.2023 23.10.2023	
6/46	GD nově odstraní všechny původní rozvody ZTI ve stěně chodby (skryté v zateplení). Tep izolace bude do 2m demontována, nahrazena EPS150 stejné tloušťky a začištěna dle stávajícího provedení. GD vystaví ZL. Trvá. DPP požaduje dvojitou perlinku z důvodu vyšší odolnosti.	GD	02.10.2023 16.10.2023	VCPN
6/47	GD navrhl pro rozvody ÚT k rozdělovačům nově oproti ocelovému potrubí provést potrubí z uhlíkové oceli. Provedení potrubí z uhlíkové oceli bude dle technologického listu výrobce. Od rozdělovačů potrubí plast – REHAU. Nemá vliv na cenu. AD + DPP + TDS souhlasí. Trvá. GD vystaví ZL č. 4.	GD	31.10.2023 23.10.2023	MNP + VCPN
6/48	GD dle požadavku DPP osadí přednostně nové uzávěry na hlavní přívod ÚT do stavby (z důvodu blížící se topné sezóny) ve směšovací stanici za hlavním rozdělovačem.	GD	29.09.2023	

Zápis z Kontrolního dne č. 8, Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, Ke
Garážím, Praha 4

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín	VCP + MNP
	Trvá. Trvá		16.10.2023 16.10.2023	
6/49	AD požaduje nově přívodní vodu pro umyvadla v chodbě vést v drážce. GD připraví ZL. Práce provedeny. ZL trvá. Provedeno. Vypouští se.	GD	02.09.2023 06.10.2023	VCPN
6/52	DPP požaduje po GD vypracování aktualizovaného HMG. Trvá. Provedeno. Vypouští se.	GD	02.10.2023 09.10.2023	
7/53	Podlaha strojovna: AD připraví novou skladbu pro vyrovnání výšek podlah do roviny s šatnami. Trvá.	AD	09.10.2023 16.10.2023	MNP + VCPN
7/54	Bylo dohodnuto a AD odsouhlaseno ukončení vstupní rampy u kratší stěny chodby od šaten. Vypouští se.	AD + TDS + DPP		
7/55	DPP požaduje dle PD všechny 3 větve rozvodu vody samostatně uzavíratelné. Navíc požaduje doplnit šroubení. DPP šroubení dodá, GD provede montáž. Bez dopadu na cenu. Trvá.	DPP + GD		
7/56	GD upozorňuje na rozpor mezi PD a VV: v PD je dodávka velkoformátové dlažby, ve VV maloformátová. Rozdíl 60 m2. Velkoformátová dlažba již objednána. Jedná se o vadu v PD. GD dnes zašle změnu ceny, DPP se vyjádří ihned pro možnost zrušení objednávky. GD připraví ZL. DPP požaduje i pro malé šatny. Provedeno. Vypouští se.	GD + DPP GD	06.10.2023	MNP + VCPN
7/57	GEBERIT: AD upřesnil vyzdívku GEBERITU do výšky 120, popřípadě 150 cm (vždy do spáry obkladu). Nemá vliv na cenu. Provedeno. Vypouští se.			
7/58	GD požaduje upřesnění požárních úseků stavby. Vyjádření DPP zajistí p. Štěrba. Trvá.	DPP	09.10.2023 16.10.2023	
7/59	DPP odsouhlasil spárovací hmotu a silikon na obklady. WEBER, odstín Dakar. Vypouští se.			
8/60	DPP požaduje odsouhlasení výkazů nejpozději do 5. pracovního dne od obdržení výkazu.	GD + TDS		
8/61	DPP požaduje zkontrolovat stav ZL č. 1 – 3.	GD + TDS	16.10.2023	
8/62	GD upozorňuje na nefešenou část potrubí ÚT v chodbě v PD (cca 10-15m). DPP požaduje nahradit novým potrubím. AD zakreslí do PD. GD následně vypracuje ZL.	AD GD	23.10.2023 30.10.2023	

Pokud do 3 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že s ním souhlasí.
Po odsouhlasení se zápis stává součástí stavebního deníku!

Zápis z Kontrolního dne č.8, Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, Ke
Garážím, Praha 4

PFISTER HD 900: *Handwritten text, likely a signature or name.*

Zapsal: In

Dne: 09.10

Phitorn: [REDACTED]

3/1 Zpracování venkovní fasády



3/2 Doplnění přičkovek



NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba: Rekonstrukce šaten a sprch - garáž Kačerov

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

4

Změna:

X
X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

OBJEKT: Garáž Kačerov, Ke Garšim, 141 00 Praha 4

Název: Drobné změny během realizace

Popis změny:

1. Odbočka a vývod v podlaze pro napojení kondenzátu VZT
2. Nová skladba podlahy ve strojovně VZT
3. Zpevnění povrchu stěny v chodbě
4. Demontáž stávajících rozvodů vody a následně zapravení stěn
5. Změna standardů sanitárních doplňků
6. Změna vedení vodovodního potrubí k hydrantům
7. Změna materiálu rozvodů ústředního topení
8. Nový přívod pro ústřední topení
9. Doplnění svítidel do chodby ve větší šatně
10. Předstěna SDK
11. Dilatace dlažby v koupelně
12. Záměna nerozbitných zrcadel za skleněná

Zdůvodnění změny:

1. Ve strojovně VZT bylo původně uvažováno s odkapem kondenzátu na podlahu volně do vpustí. Podle požadavku investora bude kondenzát sveden smostatným vývodem do odpadního potrubí v podlaze.
2. Pro vyrovnání úrovní podlah mezi jednotlivými místnostmi bude z důvodu bezpečnosti provozu dle požadavku investora a AD zvýšena podlaha ve strojovně VZT.
3. Z důvodu značného provozu v chodbě bude na základě požadavku investora pro zvýšení odolnosti provedena armovací tkanina nově zateplené stěny ve dvou vrstvách.
4. Dle požadavku investora budou odstraněny veškeré původní, nefunkční rozvody ZTI ve stěně ve vstupní chodbě
5. Dle požadavku provozu nebudou osazeny sanitární doplňky nerezové ale plastové.
6. Připojení stávajícího hydrantu není provedeno dle normy, investor požaduje jej nově napojit na okruh požární vody.
7. Investor a AD souhlasí se změnou materiálu rozvodu ÚT ze svařované oceli na lisované potrubí z uhlíkové oceli, které je trvanlivé a bezúdržbové.
8. Části přívodního potrubí ÚT, které nebyly součástí stavby, požaduje investor z provozních důvodů nahradit novým potrubím tak, aby přívod byl proveden z jednoho druhu materiálu.
9. Investor z důvodu kolize svítidel s VZT požaduje pro lepší nasvícení doplnit svítidla do chodby velké šatny.
10. Z důvodu požadavku na PBR byly zlepšeny protipožární vlastnosti zadní stěny rozdělovače ÚT přízdívkou z SDK.
11. AD z důvodu upřesnění spárovezů dlažeb požaduje doplnit dilatační lišty v dlažbě ve sprchách.
12. Dle požadavku investora budou z důvodu snazší údržby záměněna navržená nerozbitná zrcadla za skleněná velkoplošná

Posouzení změny - autorský dozor projektanta Ing. [redacted]
Souhlasím s výše uvedenými změnami.

Stavba: Rekonstrukce šaten a sprch - garáž Kačerov	Číslo smlouvy: 000582 0023	SO -	Změnový list č: 4
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY			
DOPADY ZMĚNY:			
Do projektové dokumentace:	ANO		
Do časového plánu stavby:	ANO	2 dny	
Do ceny stavby:	ANO	zvýšení o: 99 743,17 Kč	
			
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno: IM-stav Praha s.r.o. Zemkova 22/56, 180 00 Praha 8 DIČ: CZ26465729			
VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:			
Zhotovitel:	Souhlasím	Technický dozor investora:	 BUNG CZ s.r.o. V Olšinách 230075, 100 00 Praha 10 IČ: 27454576 DIČ: CZ27454576
	Podpis:		
VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:			
Zhotovitel:	Souhlasím	Technický dozor investora:	 BUNG CZ s.r.o. V Olšinách 230075, 100 00 Praha 10 IČ: 27454576 DIČ: CZ27454576
	Podpis:		
CELKOVÝ NÁVRH PŘEDKLÁDÁ: IM-STAV Praha s.r.o.			
CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení			
Zástupce investora - DPP - Technická správa objektů: vedoucí odd. 2004 18.3.24			
Zástupce investora TDS: BUNG CZ s.r.o. BUNG CZ s.r.o. V Olšinách 230075, 100 00 Praha 10 IČ: 27454576 DIČ: CZ27454576			
Hlavní inženýr projektu: ATELIER SIMONA - BOHEMIA s.r.o. LUBLAŘSKÁ 6/57 120 00 PRAHA 2 - VINOHRADY TEL: 722 523 658			
Za věcnou správnost ZBV: IBR Consulting s.r.o. Sokolovská 152/215 180 00 Praha 8 IČ: 25023446 DIČ: CZ25023446			

Za Objednatel DPP:

technický ředitel – Povrch

Seznam příloh k návrhu na změnu stavby č. 4:

Rekonstrukce šaten a sprch - garáž Kačerov

Číslo přílohy	Název
Příloha č. 1	ZL 04 - rozpočet
Příloha č. 2	Zápis z KD č.9
Příloha č. 3	Zápis z KD č.14
Příloha č. 4	Fotodokumentace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
GARÁŽE KAČEROV - VCP 4

KSC:
Město:

Zadavatel:

Zhotovitel:
IM-stav Praha s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poslání:

CC-CZ:
Datum: 30. 10. 2023

IC:
DIČ:

IC: 26465728
DIČ: CZ26465728

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH

99 743,17

DPH základní
snížená

Základ daně
99 743,17
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
20 946,07
0,00

Cena s DPH

v CZK

120 689,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

18.3.2024

Razítko

Datum a podpis:

30.10.2023

Razítko

Jednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

18.3.24

Razítko

Datum a podpis:

30.10.2023

Razítko

ATELIER SIMONA - BOHEMIA, s.r.o.
LUBLAŇSKÁ 5/57
120 00 PRAHA 2 - VINOHRADY
TEL: 722 521 654

BUNG
BUNG CZ s.r.o.
Ul. 2300/75, 100 00 Praha 10
IC: 27454576
DIČ: CZ27454576

IM-stav
IM-stav Praha s.r.o.
Zemkova 22/56, 180 00 Praha 8
IC: 26465728, DIČ: CZ26465728

IM-stav
IM-stav Praha s.r.o.
Zemkova 22/56, 180 00 Praha 8
IC: 26465728, DIČ: CZ26465728

BUNG
BUNG CZ s.r.o.
Olšanská 2300/75, 100 00 Praha 10
IC: 27454576
DIČ: CZ27454576

IB XR
IB Consulting s.r.o.
Sokolovská 332/216
190 00 Praha 8
IC: 25023448
DIČ: CZ25023448

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GARÁŽE KAČEROV - VCP 4

Místo:

Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							99 743,17	
D HS							26 556,20	
D 1							7 743,15	
1. Zemní práce - Odbočka a vývod v podlaží pro napojení kondenzátu VZT								
1	K	139711111	Vykopávky v uzavřených prostorech v horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně - SOD	m3	1,296	2 105,00	2 728,08	SOD
VV						1,296		
2	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m - SOD	m3	1,170	525,00	614,25	SOD
3	M	58331200	šetrkopísk netříděný - SOD	t	1,170	425,00	497,25	SOD
4	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým - SOD	m3	0,180	5 150,00	927,00	SOD
VV						0,180		
5	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110 - KROS	kus	1,000	723,00	723,00	CS URS 2023/2
6	K	721173481.OSM	Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 110 - KROS	m	3,000	448,69	1 346,07	CS URS 2023/2
7	M	26611353	kolekto kanalizační PVC KG 110x87 - KROS	kus	1,000	74,10	74,10	CS URS 2023/2
8	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z tlustého asfaltu tl. do 100 mm pl. do 4 m2 - SOD	m3	0,180	4 630,00	833,40	SOD
VV						0,180		
D 6							10 918,69	
2. Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní - Nová skladba podlah VZT								
9	K	631311135	Mazanina tl. přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. C 20/25 - KROS	m3	1,610	4 990,00	8 033,90	CS URS 2023/2
10	K	631319013	Příplatek k mazanině tl. přes 120 do 240 mm za přehrazení povrchu - KROS	m3	1,610	321,00	516,61	CS URS 2023/2
11	K	631319175	Příplatek k mazanině tl. přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže - KROS	m3	1,610	97,50	156,98	CS URS 2023/2
12	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari - KROS	t	0,055	40 200,00	2 211,00	CS URS 2023/2
VV						0,055		
D 6							3 150,60	
3. Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní - Zpevnění stěny chodby								
13	K	622142001	Potazení vnějších stěn sklovláknitým pleťvem vtaženým do lepkovité hmoty	m2	11,800	267,00	3 150,60	CS URS 2023/2
D 998							4 743,76	
Přesun hmot								
14	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m - SOD	t	6,020	788,00	4 743,76	SOD
D PSV							73 186,97	
D 722							2 991,00	
4. Zdravotnická - vnitřní vodovod								
15	K	722130803	demontáž stávajících rozvodů vody - potrubí pozinkované a plastové	m	23,800	39,00	928,20	SOD
16	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách malbou šířky rýhy 150mm	m2	3,600	573,00	2 062,80	CS URS 2023/2
VV						3,600		
D 725							-4 075,00	
5. Zdravotnická - zařízení předměty - ZMĚNA NEREZ ZA PLASTOVÉ								
119	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů kovové zásobník toaletních papírů	soubor	-4,000	1 750,00	-7 000,00	SOD
17	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	4,000	1 440,00	5 760,00	CS URS 2023/2
125	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů kovové zásobník papírových ručníků	soubor	-7,000	1 915,00	-13 405,00	SOD
19	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	7,000	1 510,00	10 570,00	CS URS 2023/2
D 727							64 284,54	
6. Zdravotnická - požární ochrana - HYDRANTY								
17	K	733122208	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 54x1,5 mm	m	30,000	1 390,00	41 700,00	CS URS 2023/2
18	M	STL.0002987.U RS	kohout z uhlíkové oceli kulový K85 111 516 DN50 mm	kus	1,000	6 453,94	6 453,94	CS URS 2023/2
19	M	GBT.23108	Kolekto Geberit Mapress uhlíková ocel. 90°, d=54mm	kus	12,000	697,90	8 374,80	CS URS 2023/2

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
GBT.22008	Nátrubek Geberit Mapress uhlíková ocel. d=54mm	kus	2,000	282,90	565,80	CS URS 2023/2
11951107	tlumen a návrtávkou PN 16 pro ocelové potrubí vodařeni 2"x1"	kus	1,000	640,00	640,00	CS URS 2023/2
681267212	Montáž hydrantů nadzemních DN 100	kus	1,000	1 550,00	1 550,00	CS URS 2023/2
727.R01	Revize hydrantů	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
7. Ústřední vytápění - rozvodné potrubí - PŘÍPOČET						57 106,00
733	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované lisováním D 15x1,2 mm	m	146,000	146,00	21 316,00	CS URS 2023/2
733122222	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované lisováním D 18x1,2 mm	m	90,000	167,00	15 030,00	CS URS 2023/2
733122223	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované lisováním D 35x1,5 mm	m	69,000	290,00	20 010,00	CS URS 2023/2
733122224	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované lisováním D 22x1,5 mm	m	3,000	250,00	750,00	CS URS 2023/2
7. Ústřední vytápění - rozvodné potrubí - ODPOČET						-57 106,00
733.1	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 15 - SOD	m	-146,000	118,00	-17 228,00	SOD
722130231	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 20 - SOD	m	-90,000	147,00	-13 230,00	SOD
722130232	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25 - SOD	m	-3,000	210,00	-630,00	SOD
722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32 - SOD	m	-69,000	272,00	-18 768,00	SOD
722130234	Provedení krycího dvojnásobného nátěru potrubí DN do 50 mm - SOD	m	-250,000	29,00	-7 250,00	SOD
783607750						
8. Ústřední vytápění - CHOUBA						28 319,00
734	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované lisováním D 15x1,2 mm	m	18,000	146,00	2 628,00	CS URS 2023/2
733122222	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované lisováním D 18x1,2 mm	m	10,000	167,00	1 670,00	CS URS 2023/2
733122223	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované lisováním D 22x1,5 mm	m	10,000	250,00	2 500,00	CS URS 2023/2
733122224	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované lisováním D 35x1,5 mm	m	35,000	290,00	10 150,00	CS URS 2023/2
734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	8,000	435,00	3 480,00	SOD
734281233	Šroubení uzavírací G 1/2 PN 16 - SOD	kus	8,000	305,00	2 440,00	SOD
735159110	Připojení otopných těles panelových jednořadých dl do 1500 mm	kus	4,000	418,00	1 684,00	CS URS 2023/2
HZ51442	Hodinová zúčtovací sazba svařec kvalifikovaný	hod	7,000	541,00	3 787,00	CS URS 2023/2
9. Elektroinstalace - slinoproud						9 903,30
741	Kabel 30x1,5	m	30,000	52,11	1 563,30	SOD
ELEKTRO	TYP A - LED svítidlo liniové 30W, IP56, včetně systému zavěšení a montáže	ks	4,000	2 085,00	8 340,00	SOD
10. Konstrukce suché výstavby						2 632,48
763	SDK stěna představená W 611 deska 1x WHITE (A) tl. 12,5 mm lepené celoplošně bez nosné kce	m2	2,800	519,35	1 454,18	CS URS 2023/2
763121211.KNF	deska SDK protipožární DF tl. 12,5mm	m2	3,080	110,00	338,80	CS URS 2023/2
59030027	Montáž příček látky rohové	kus	5,000	88,20	441,00	CS URS 2023/2
767136153	profil rohový Al 90° 22x22mm pro suchou výstavbu	m	5,000	6,82	34,10	CS URS 2023/2
59051470	penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	2,800	21,00	58,80	SOD
764181103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně odhruzdnomých v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	2,800	79,00	221,20	SOD
764211103	Přesun hmot tónažní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m - SOD	t	0,073	1 156,19	84,40	SOD
998763301						
11 Podlahy z dlaždic - DILATACE KOUPELNY						13 334,40
771	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby - SOD	m	24,000	42,00	1 008,00	SOD
771161011	profil dilatační nerostový - specifikace zcela dle PD	m	26,400	341,00	9 002,40	SOD
59054162.R01	24*1,1 Přepočtení koeficientem množství		26,400			
771575613	Montáž podlah keramických hladkých lepených hydroizolačním polyuretanovým lepidlem přes 2 do 4 ka/m2	m2	1,200	3 630,00	4 356,00	CS URS 2023/2
771574261	Montáž podlah keramických valkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 4 ka/ m2	m2	-1,200	880,00	-1 056,00	SOD
12. Dokončovací práce - obklady - ZMĚNA NEROZBITNÁ ZRCADLA ZA SKLENÉ						-44 202,75
781	Dodávka a montáž nerozbitného zrcadla - specifikace a provedení zcela dle PD, ozn Z3 Z4 - SOD	KUS	-23,000	2 688,00	-62 064,00	SOD
767.R003						

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m ² lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m ²	4,500	789,00	3 460,50	CS URS 2023
	VV		1. ETAPA					
	VV		3*0,6		1,800			
	VV		4,5*0,6		2,700			
	VV		Soubel		4,500			
3	M	63465126	zrcadlo nemontované čiré li 5mm max. rozměr 3210x2250mm	m ²	7,223	1 850,00	13 362,55	CS URS 2023
4	K	781495115	Spárování vnějších obkladů silikonem	m	19,400	53,00	1 028,20	CS URS 2023
	VV		1. ETAPA					
	VV		2*3 + 4*0,6		8,400			
	VV		2*4 + 5*0,6		11,000			
	VV		Soubel		19,400			

BUNG

 **Dopravní podnik
hlavního města Prahy**

Zápis z Kontrolního dne č.9, Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, Ke
Garážím, Praha 4

„Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, Ke Garážím, Praha 4,,

BUNG CZ s.r.o.	Kontrolní den č.9
Datum: 16.10.2023	Místo konání: Garáže Kačerov, Praha 4

Účast a kontakty:

Jméno	společnost	funkce	e-mail	telefon	Přítomen	Zaslat
					X	X
					X	X
						X
					X	X
					X	X
						X
					X	X
						X
						X
					X	X
					X	
					X	X
						X

Zápis z Kontrolního dne č.9, Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, Ke
Garážím, Praha 4

Aktuálně prováděné práce

Stavebník dne 04.08.2023 předal protokolárně dodavateli staveniště. Stavba je rozdělena na 2 etapy, celkem 270 dní.

První etapa – Velké šatny od 12.08.2023 do 20.12.2023.

Druhá etapa – Malé šatny od 02.01.2024 do konce termínu dle SoD. Součástí 2.etapy je likvidace provizorních šaten.

Od 07.08.2023 do 11.08.2023 postaveny náhradní šatny z UMINO buněk a předány DPP.

Stavební práce byly zahájeny 12.08.2023. Provedeny demontáže ZP, bourací práce – omítky, příčky, obklady, bourání podlah.

V týdnu od 21.08. do 28.08.2023 – pokračování v bouracích pracích, výkopy pro ukládku kanalizace, výkopy šachet

V týdnu od 28.08. do 04.09.2023 – pokračování v bouracích pracích, položení kanalizace, obsyp a zásyp, omítky obvodových stěn, broušení spár stropních panelů, zabetonování zásypů kan v chodbě.

V týdnu od 04.09. do 11.09.2023 – pokračování v bouracích pracích, vyrovnávací beton v umývárně, zazdívkový otvorů v šatně, pokračování v zednických pracích.

V týdnu od 11.09. do 18.9.2023 – dokončeny bourací práce, dokončeny zazdívkový otvorů v obvodových zdech, dokončeny vysprávkový jádra v obvodových zdech, dokončena hrubá podlaha pod izolací, provedena přeložka vody na funkční WC v chodbě.

V týdnu od 18.09. do 25.09.2023 – Vybourání a opětová vyzdívka neukotvených zrcátek kolem zárubní v šatně, štuk šatny bez oken, štukuje se šatna za umývárnu, vyždění příček v umývárně, montáž ZTI – odpadů pro umyvadla, osazení VZT do prostupů do strojovny, demontáž lišt EPS a odstranění z otvoru pro VZT v šatně, úklid, odvozy sutí, omítky v šatně za umývárnu.

V týdnu od 25.09. do 02.10.2023 – Rozvody vody ke sprchám, napojení GEBERIT voda + kanalizace, rozvody vody pro umyvadla, omítky ve sprchách, omítky ve velké šatně, dozdívkový příček, vyždívka WC, štuky stropu ve velké šatně.

V týdnu od 02.10. do 09.10.2023 – Omítky, štuky, osazování a zabetonování 2 ks zárubní, provádění hydroizolace, zazdívkový GEBERIT, vyždívka pro rozdělovač ÚT v rozvodně

V týdnu od 09.10. do 16.10.2023 – Dokončení omítek a štuků, osazení a zabetonování (zazdění) zárubní (kromě vstupní), penetrace a hydroizolace v umývárně a menší šatně, pokládka vrstev pod ÚT + rozvod ÚT v podlahách umývárny a menší šatny.

Plnění harmonogramu

Dne 04.08.2023 bylo předáno staveniště mezi stavebníkem a dodavatelem, tj. v termínu dle SOD.
Termín dokončení dle SOD je 270 dnů od předání staveniště.

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín	VCP + MNP
1/05	Hydrant v šatně je nyní i v PD připojen z přípojky vody do sociálek (potrubí PPR). Toto řešení je proti ČSN. V objektu dílny je po obvodu Hydrantové potrubí propojující osazené hydranty. DPP a AD provede, zdali je kapacitně možno se k tomuto potrubí připojit. Popřípadě AD navrhne jiné řešení. Trvá. Trvá. Za DPP se vyjádří pan Štěrba.	AD spolu s DPP DPP	28.08.2023 04.09.2023 11.09.2023	

ZL4 bod 6

Zápis z Kontrolního dne č.9, Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, Ke
Garážím, Praha 4

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín	VCP + MNP
	DPP souhlasí s napojením potrubí v garážích na stávající rozvod hydrantového potrubí v garážích. AD zakreslí novou trasu do PD. GD následně připraví ZL. Trvá. Upřesnění trasy. Trvá. Trvá. Trvá. Trvá.		18.09.2023 25.09.2023 02.10.2023 06.10.2023 16.10.2023 23.10.2023	VCPN
3/26	DPP upozorňuje na nutnost koordinace návaznosti kolaudace velkých šaten s dokončením prací. AD požaduje sdělit termín dokončení od GD min 40 dnů předem. Trvá. Trvá. Trvá. Trvá. Vyřešeno. GD oznámil termín kolaudace 22.12.2023. AD zajistí na stavebním úřadě. Nová informace AD: termín kolaudace nejdříve 19.12.2023. GD potvrdí do 10.11.2023.	GD a AD GD	 10.11.2023	
4/30	Dilatace: AD prověří stav dilatace ve VV a v souvislosti s tím navrhne řešení. Provedeno. GD vystaví ZL. Trvá. Trvá. Trvá.	AD GD	18.09.2023 25.9.2023 02.10.2023 06.10.2023 16.10.2023	VCPN
4/31	AD upraví umístění rozvaděče ÚT dle stav. výkresu ve výkresu ÚT. Bude v místnosti 1.02. DPP upřesní. Trvá. DPP souhlasí. AD doplní do PD. Trvá. Trvá. Trvá.	AD DPP AD	18.09.2023 25.09.2023 02.10.2023 09.10.2023 23.10.2023	
5/36	GD navrhuje pro vedení EPS pod stropem (po úpravě stropu dle VCP) použít nové lišty. Staré jsou z části rozbité a nevyhovující. DPP ověří u firmy spravující EPS v objektech DPP kdo provede. Jinak DPP + AD + TDS souhlasí s výměnou lišt. Lištování provede DPP. Trvá. Trvá. DPP vystavil objednávku, termín provedení 11.12.2023. Trvá.		11.12.2023	
5/37	Zrcadla budou osazena v kvalitě a provedení dle PD a VV. DPP upozorňuje na nemožnost navytování ceny. Nové: Zrcadla budou skleněná – cca min 4mm tloušťky, zapuštěná do obkladů. Dle požadavku AD celoplošná, rozdělená po svislici (spára) dle spárořezu pro případnou výměnu. AD připraví návrh obkladů včetně rozdělení zrcadel. GD připraví MNP a VCP. Trvá. AD provedl. GD – trvá. Trvá.	AD GD	09.10.2023 16.10.2023 23.10.2023	MNPN + VCPN

bod 12

Zápis z Kontrolního dne č.9, Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, Ke
Garážím, Praha 4

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín	VCP + MNP
5/38	AD upřesní a doplní do PD uložení zapuštěné ČZ do podlahy. Jedná se o 2 ks (1x velká šatna, 1x Malá šatna) dle VV. Vždy před vchodové dveře do prostoru šaten. AD zakreslí do PD. Trvá. Trvá. Trvá. Bude dnes odesláno.	AD	02.10.2023 09.10.2023 16.10.2023	
5/41	DPP požaduje dodržení ceny z VV za záměnu ANHYDRID za CEMFLOW i při nutnosti zvětšení tloušťky u CEMFLOW o 10mm. Nově: DPP požaduje ZL na odpočet ANHYDRID a dopočet CEMFLOW bez zásahu do ceny dle VV. Trvá. Trvá. Bude řešeno v ZL č.1 Provedeno. Vypouští se.	GD	02.10.2023 06.10.2023 16.10.2023	MNPN + VCPN
5/43	GD upozorňuje, že ÚT v objektech areálu GK nefunguje mimo topnou sezónu. PD s tímto nepočítá. Uvažuje se o přípravě pro možnost napojení náhradního zdroje nebo využití klimatizace z PD. DPP bude řešit, na příštím KD vydá rozhodnutí. DPP požaduje přípravu, DPP určí způsob a místo. AD doplní do PD. DPP požaduje doplnit hydraulické vyvážení. Trvá. Trvá. AD doplní včetně hydraulického výpočtu do PD. Trvá.	DPP	25.09.2023 02.10.2023 04.10.2023 23.10.2023	VCPN
6/45	DPP upozorňuje na rozpor v PD, mezi výkresem a TZ ÚT. Požaduje provést rozvody dle TZ, tzn. nové rozvody ÚT od hlavního rozdělovače ve směšovací stanici. AD doplní v PD (ve VV to je). Trvá. Trvá. Nově schůzka na stavbě s projektantem ÚT.	AD AD + GD + DPP	09.10.2023 23.10.2023 20.10.2023	
6/46	GD nově odstraní všechny původní rozvody ZTI ve stěně chodby (skryté v zateplení). Tep izolace bude do 2m demontována, nahrazena EPS150 stejné tloušťky a začistěna dle stávajícího provedení. GD vystaví ZL. Trvá. DPP požaduje dvojitou perlunku z důvodu vyšší odolnosti. ZL vystaven bez rozvodů. ZL k odstranění rozvodů trvá.	GD	02.10.2023 16.10.2023 15.11.2023	VCPN
6/47	GD navrhl pro rozvody ÚT k rozdělovačům nově oproti ocelovému potrubí provést potrubí z uhlíkové oceli. Provedení potrubí z uhlíkové oceli bude dle technologického listu výrobce. Od rozdělovačů potrubí plast – REHAU. Nemá vliv na cenu. AD + DPP + TDS souhlasí. Trvá. GD vystaví ZL č.4. Trvá.	GD	31.10.2023 23.10.2023	MNPN + VCPN
6/48	GD dle požadavku DPP osadí přednostně nové uzávěry na hlavní přívod ÚT do stavby (z důvodu blížící se topné sezóny) ve směšovací stanici za hlavním rozdělovačem. Trvá. Trvá.	GD	29.09.2023 16.10.2023 16.10.2023	

Zápis z Kontrolního dne č.9, Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, Ke
Garážím, Praha 4

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín	VCP + MNP
	Provedeno. Vypouští se.			
7/53	Podlaha strojovna: AD připraví novou skladbu pro vyrovnání výšek podlah do roviny s šatnami. Trvá. Trvá. Dnes bude odesláno.	AD	09.10.2023 16.10.2023	MNPN + VCPN
7/55	DPP požaduje dle PD všechny 3 větve rozvodu vody samostatně uzavíratelné. Navíc požaduje doplnit šroubení. DPP šroubení dodá, GD provede montáž. Bez dopadu na cenu. Trvá. Šroubení DPP předal GD. DPP požaduje zřízení – osadit uzavírací ventil na chodbě a na zdivo (izolant). GD akceptuje. Bude zakresleno v PD skutečného stavu.	DPP + GD GD		
7/58	GD požaduje upřesnění požárních úseků stavby. Vyjádření DPP zajistí p. Štěrba. Trvá. Vyjádření DPP (p. Štěrba): Celá budova je jeden požární úsek, kromě elektro rozvodny. DPP požaduje zabezpečit nové zdivo YTONG (zardívka rozdělovače ÚT do ER) ve stejné tloušťce jako původní cihelné zdivo. Navrh AD: ze strany ER se přidá deska požárního SDK v tloušťce 12,5 mm na lepidlo. Požární úpěvky dle PD se nebudou provádět. GD připraví ZL.	DPP GD	09.10.2023 16.10.2023 23.10.2023	
8/60	DPP požaduje odsouhlasení výkazů nejpozději do 5. pracovního dne od obdržení výkazu. GD + TDS vzali na vědomí. Vypouští se.	GD + TDS		
8/61	DPP požaduje zkontrolovat stav ZL č.1 – 3. Provedeno. Vypouští se.	GD + TDS	16.10.2023	
8/62	GD upozorňuje na neřešenou část potrubí ÚT v chodbě v PD (cca 10-15m). DPP požaduje nahradit novým potrubím. AD zakreslí do PD. GD následně vypracuje ZL. Trvá.	AD GD	23.10.2023 30.10.2023	
9/63	Připojení k větvi ÚT pro dílny a garážmistry bude provedeno v úterý 17.10.2023 do 10.00	GD	17.10.2023	
9/64	Topení v provizorních šatnách – buňkách: GD upozorňuje na zajištění seznámení zaměstnanců DPP užívajících šatny o nezasahování do nastavení elektro přímotopů a nepouštění jich naplno. GD požaduje pravidelnou denní kontrolu. Hrozí vznik požáru! DPP provedl seznámení všech pracovníků.	DPP	provedeno	
9/65	GD upozorňuje na rozdíl v PD stav a v PD ÚT v malé šatně (II. etapa). AD potvrdil platnost PD ÚT.	AD	provedeno	
9/66	DPP upozorňuje na nedostatek v PD ÚT. Chybí radiátor v hlavní chodbě před Velkou šatnou. Bude řešeno na páteční (20.11.2023) schůzce s projektantem ÚT.	Projektant ÚT GD + DPP	20.10.2023	
9/67	Začala pokládka rozvodů ÚT v podlaží. DPP upozorňuje, na již dříve domluvené a odsouhlasené, na rozložení rozvodu potrubí – zhuštění rozvodů podél obvodových stěn (týká se větší šatny 1.04 a umývárny 1.05)			

Zápis z Kontrolního dne č. 9, Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, Ke
Garážím, Praha 4

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín	VCP + MNP
9/68	GD vznesl požadavek na zjednodušení montáže obkladů ve sprchách, dle cen z VV. AD souhlasí, pro sprchy dodá nový kladěčský plán stěn.	AD	23.10.2023	
9/69	DPP požaduje doplnit izolaci na přívody médií do provizorních šaten (buněk). GD provede.	GD	18.10.2023	

Pokud do 3 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že s ním souhlasí.
Po odsouhlasení se zápis stává součástí stavebního deníku!

Příloha KD se bude konat v pondělí dne 23.10.2023, od 10:00 h.

Zapsal: Ing. [REDACTED]

Dne: 16.10.2023

Přítomní: dle prezenční listiny

Zápis z Kontrolního dne č. 14, Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, Ke
Garážím, Praha 4

„Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, Ke Garážím, Praha 4,,

BUNG CZ s.r.o.	Kontrolní den č.14
Datum: 20.11.2023	Místo konání: Garáže Kačerov, Praha 4

Účast a kontakty:

Jméno	společnost	funkce	e-mail	telefon	Přítomen	Zaslat
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	x	x
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	x	x
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		x
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		x
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	x	x
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		x
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		x
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	x	x
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		x
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		x
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	x	x
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	x	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	x	x
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		x
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		

Zápis z Kontrolního dne č. 14, Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, K_a
Garážím, Praha 4

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín	VCP + MNP
7/58	GD požaduje upřesnění požárních úseků stavby. Vyjádření DPP zajistí p. Štěrba. Trvá. Vyjádření DPP (p. Štěrba): Celá budova je jeden požární úsek, kromě elektro rozvodny. DPP požaduje zabezpečit nové zdivo YTONG (zazdívka rozdávající ÚT do ER) ve stejné třídě jako původní cihelné zdivo. Návrh AD: ze strany ER se přidává deska požárního SDK v tloušťce 12,5 mm na lepidlo. Požární ucpávky dle PD se nebudou provádět. GD připraví ZL KD č.10 – 23.10.2023 Trvá. KD č.11 – 31.10.2023 Trvá. KD č.12 – 06.11.2023 Trvá. KD č.13 – 13.11.2023 Trvá. Bude doplněno do ZL č.4 KD č.14 – 20.11.2023 Trvá.	DPP GD	09.10.2023 16.10.2023 23.10.2023 30.10.2023 06.11.2023 08.11.2023 20.11.2023 27.11.2023	MNP
9/68	GD vznesl požadavek na zjednodušení montáže obkladů ve sprchách, dle cen z VV. AD souhlasí, pro sprchy dodá nový kladečský plán stěn. KD č.10 – 23.10.2023 Trvá. KD č.11 – 31.10.2023 Trvá. KD č.12 – 06.11.2023 Trvá. KD č.13 – 13.11.2023 Trvá. Bude odesláno dnes odpoledne. KD č.14 – 20.11.2023 Splněno. Vypouští se.	AD	23.10.2023 30.10.2023 13.11.2023	
10/73	GD dnes předal návrh koupelňových a WC doplňků do umývárny DPP. DPP posoudí. KD č.11 – 31.10.2023 Trvá. KD č.12 – 06.11.2023 DPP posoudí. Požaduje vše v plastu, kromě drátěného koše na papírové ručníky. GD zohlední cenu do ZL. KD č.13 – 13.11.2023 Trvá. DPP pošle specifikaci. GD následně ZL. KD č.14 – 20.11.2023 DPP splněno. GD trvá.	DPP DPP GD	30.10.2023 06.11.2023 08.11.2023 14.11.2023 27.11.2023	MNP
11/77	VZT – výdechy v interiéru: vyřeší AD v součinnosti s GD. KD č.12 – 06.11.2023 Trvá. GD zašle AD, ten potvrdí. KD č.13 – 13.11.2023 Trvá.	 GD + AD	06.11.2023 13.11.2023 20.11.2023	

Zápis z Kontrolního dne č. 14, Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, Ke
Garážím, Praha 4

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín	VCP + MNP
	KD č.14 – 20.11.2023 <i>Provedeno. Vypouští se.</i>			
11/79	Ležatá kanalizace v Malé šatně (2. etapa): Z kontroly kanalizace (zajistil DPP) zjištěn havarijní stav. DPP navrhuje změnu trasy napojení do venkovní šachty. Původně pod podlahou šatny, nová trasa bude mimo budovu. DPP si provede ve vlastní režii. DPP upřesní bod vývodu z objektu. AD zakreslí novou trasu do PD. GD odečte ve ZL. KD č.12 – 06.11.2023 DPP provede kanalizaci až do objektu (mezi sprchové kouty) pro napojení v podlaze. AD zakreslí do PD- GD připraví ZL. KD č.13 – 13.11.2023 Trvá. DPP požaduje ZL ponechat pro II.ETAPU. KD č.14 – 20.11.2023 Trvá. <i>ZL bude součástí ZL č.6 – II. etapa.</i>		06.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 27.11.2023 04.12.2023	MNP + VCP
12/80	Zařizovací předměty ZTI: DPP požaduje horní sprchovou tyč s kloubem. Ostatní ZTI odsouhlaseny. KD č.13 – 13.11.2023 DPP požaduje osadit ZP – sprchovou tyč dle specifikace PD a VV. KD č.14 – 20.11.2023 <i>Odsouhlaseno. Vypouští se.</i>			
12/81	GD požaduje upřesnit výšku zavěšení světel v šatnách a v chodbě. AD požaduje výšku zavěšení dle technického listu typu světel dle výrobce. KD č.13 – 13.11.2023 DPP požaduje světla přisazená. AD zjišťuje kolizi se VZT. Bez kolize. AD upozorňuje na výšku malé šatny. DPP a AD se dohodli: Ve větší šatně budou světla přisazená ke stropu, v menší šatně z důvodu výšky budou zavěšená. Zavěšení na stejnou výšku, jako budou světla ve větší šatně. KD č.14 – 20.11.2023 <i>DPP požaduje doplnit z důvodu navazování s k. světel do části pokračování chodby ve větší šatně.</i> <i>GD doplní do ZL č.4</i>		27.11.2023	VCP
12/82	DPP požaduje osvětlení dle PD, tzn. zejména předepsané krytí IP 66 v celém dotčeném prostoru stavby Velké šatny. Bude platit i pro etapu – Malá šatna. KD č.13 – 13.11.2023 AD + DPP souhlasí se snížením IP světel na WC na IP44. AD zanese do PD. KD č.14 – 20.11.2023 Trvá.	AD	27.11.2023	

Zápis z Kontrolního dne č. 14, Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, Ke
Garážím, Praha 4

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín	VCP + Mlep
12/83	GD navrhuje posun uložení elektro rozvaděče ve strojovně na protější stranu oproti PD. AD potvrdil a zakreslil do PD. KD č. 13 – 13.11.2023 AD dnes odpoledne odešel. KD č. 14 – 20.11.2023 <i>Spínáno. Vypouští se.</i>	AD	13.11.2023	
12/87	GD upozorňuje na nedostatečné množství rohových dilatačních pásek vkládaných do hydroizolační stěrky ve VV. AD nepočítal v PD a tudíž nepožaduje dilatační pásky v šatnách. Provede se v množství dle VV pouze v umývárně a WC. KD č. 13 – 13.11.2023 GD upozorňuje na chybějící dilatační (rohové) pásky přes dilatační spáry v dlažbě v umývárně. AD prověřil u výrobce. Dilatace mezi různými skladbami podlahy v umývárně bude řešena stejně jako vnitřní roh (stěna – podlaha). TZN. dilatační páska, provazec + pružný tmel. KD č. 14 – 20.11.2023 <i>Provedeno. Vypouští se.</i>			
14/89	DPP požaduje doplnit dvojitou perlinku v chodbě před vstupem do velkých šaten (pravá stěna k umývárně). GD doplní do ZL.	GD	27.11.2023	VCP
14/90	GD navrhl osazení mířek gul v dlažbě v umývárně o cca 1,5 mm zapustit do dlažby. Hrany dlažby budou zabroušeny. DPP+AD+TDS souhlasí.			
14/91	Dilatace sprch: Detaili dohodnutý mezi GD-AD-TDS v místě.			
14/92	GD navrhuje použít do místa přechodu dlažbou přes dilataci lepidlo S3 (nejvyšší třída flexibilních lepidel). Navýšení o cenu lepidla. AD požaduje pod celou dlaždici. GD doplní do ZL č. 4.	GD	27.11.2023	VCP
14/93	GD požaduje upřesnit od DPP termín pro odvoz provizorního ZS – náhradní šatny. DPP potvrzuje termín odvozu (podmínkou je kolaudace 19.12.2023) od 27.12.2023. GD do příštího KD potvrdí termín odvozu.	GD	27.11.2023	

Pokud do 3 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že s ním souhlasí.
Po odsouhlasení se zápis stává součástí stavebního deníku!

Příští KD se bude konat v pondělí dne 27.11.2023 v 11:30 hod

Zapsal: [redacted]

Dne: 20.11.2023

Přítomni: dle prezenční listiny

4/1 Odbočka a vývod pro napojení kondenzátu VZT



4/2 Nová skladba podlahy ve strojovně VZT



4/11 Doplnění dilatačních lišt ve koupelně



4/12 Změna materiálu zrcadel



NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba: Rekonstrukce šaten a sprch - garáž Kačerov

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

5

Změna:

X
X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

OBJEKT: Garáž Kačerov, Ke Garážím, 141 00
Praha 4

Název: Drobné změny během realizace





Popis změny:

1. Oprava omítky u rampy
2. Odpočet protipožárních ucpávek
3. Připojení svítidla na chodbě
4. Nový přívod pro čerpadlo
5. Nové zásuvky pod rozvaděčem
6. Doplnění keramických soklů ve strojovně VZT a v chodbě
7. Nátěr svodu dešťové kanalizace

Zdůvodnění změny:

1. Omítka stěn u vstupní rampy je silně zdegradovaná. Na základě požadavku investora bude opravena v celém rozsahu.
2. Vzhledem k tomu, že celá budova je dle PBR jeden požární úsek, není třeba provádět protipožární ucpávky.
3. Investor požaduje připojení světla nad vstupní rampou připojit na společný okruh chodby tak, aby se světlo ovládalo vypínačem v chodbě.
4. Z důvodu potřeby samostatného jištění elektrického přívodu pro cirkulační čerpadlo ÚT, je nutné osadit rozvaděč samostatným jističem a provést nový přívod.
5. Investor požaduje pro potřebu provozu doplnit dvě zásuvky pod rozvaděč ve strojovně.
6. Na základě požadavku investora budou z hygienických důvodů (snazší úklid) proveden sokl z keramických dlaždic ve strojovně VZT a na chodbě
7. Dle požadavku investora bude stávající dešťový svod v malé šatně opatřen novým nátěrem. Stávající nátěr malířskou barvou je nevyhovující.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta Ing. arch. [redacted]
Souhlasím s výše uvedenými změnami.

Stavba: Rekonstrukce šaten a sprch - garáž Kačerov	Číslo smlouvy: 000582 0023	SO: -	Změnový list č.: 5
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY			
DOPADY ZMĚNY:			
Do projektové dokumentace:	ANO		
Do časového plánu stavby:	ANO	1 den	
Do ceny stavby:	ANO	zvýšení o:	
		snížení o:	-10 685,98 Kč
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno: IM-stav Praha s.r.o.			
Podpis: 			
VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:			
Zhotovitel: 	Souhlasím: 	Technický dozor investora: 	
VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:			
Zhotovitel: 	Souhlasím: 	Technický dozor investora: 	
CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:			
IM-STAV Praha s.r.o.			
CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení			
Zástupce investora DPP - Technická správa objektů:			
			
vedoucí oddělení: 			
Zástupce investora TDS: 			
			
Hlavní inženýr projektu: 			
			
Za věcnou správnost ZBV: 			
			

Za Objednatele DPP:


technický ředitel - pověřen

Seznam příloh k návrhu na změnu stavby č. 5:

Rekonstrukce šaten a sprch - garáž Kačerov

Číslo přílohy	Název
příloha č. 1	ZL 05 - rozpočet
příloha č. 2	Zápis z KD č. 16
příloha č. 3	Fotodokumentace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

GARÁŽE KAČEROV - VCP 5

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 12. 2023

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

-10 685,98

DPH základní

Základ daně

-16 419,36

Sazba daně

21,00%

Výše daně

-3 448,07

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-14 134,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

18.3.2024

Razítko

Datum a podpis:

18.12.2023

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

18.3.24

Razítko

Datum a podpis:

18.12.2023

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

GARÁŽE KAČEROV - VCP 5

Datum: 18. 12. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

-10 685,98

-26 404,11

Práce ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

2 365,08

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

266,40

8 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

204,45

107 - Přesun sula

159,90

108 - Přesun hmot

15 718,13

PSV - Práce a dodávky PSV

1 159,40

141 - Elektroinstalace - silnoproud

6 910,05

171 - Podlahy z dlaždic

1 595,60

183 - Dokončovací práce - nálety

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

GARÁŽE KAČEROV - VCP 5

Místo:

Datum: 18. 12. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-10 685,98	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-26 404,11	
D	6		1. Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní - OPRAVA OMÍTKY U RAMPY				2 365,08	
1	K	612131100	Vápenný postřík vnitřních stěn nanášený ručně	m2	2,640	79,00	208,56	SoD
	vv		2,4*1,1		2,640			
17	K	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2,640	368,00	971,52	CS URS 2023/2
16	K	612315225	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	1,000	1 185,00	1 185,00	SoD
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				266,40	
12	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenne nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	2,400	111,00	266,40	CS URS 2023/2
	vv		Oprava omítky u rampy		2,400			
	vv		0,6*4					
48	K	900R007	2. Požární ucpávky - odpočet Příplatek za ucpávky a manžety - nové průkopování ucpávky a manžety v předepsané požární odolnosti v konstrukcích stěn a stropů	kus	-20,000	1 470,00	-29 400,00	SoD
D	997		Přesun sutě				204,45	
19	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,110	650,00	71,50	SoD
20	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,300	13,74	45,34	SoD
	vv		0,11*30		3,300			
21	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,110	446,44	49,11	SoD
22	K	997013631	Příplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kod odpadu 17 09 04	t	0,110	350,00	38,50	SoD
D	998		Přesun hmot				159,96	
18	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,203	788,00	159,96	SoD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				15 718,13	
D	741		3. Elektroinstalace - silnoproud - PŘIPOJENÍ SVÍTIDLA NA CHODBĚ				1 159,40	
2			Kabel 3Jx1,5	m	10,000	52,11	521,09	SoD
3	K	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	6,000	79,40	476,40	CS URS 2023/2
4	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm	m	6,300	25,70	161,91	CS URS 2023/2
	vv		6*1,050		6,300			
D	741		4. Elektroinstalace - silnoproud - NOVÝ PŘÍVOD PRO ČERPADLO				795,77	
1			Kabel 3Jx2,5	m	8,000	61,38	491,07	SoD
3	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	1,000	92,90	92,90	CS URS 2023/2
4	M	34571457	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	1,000	13,60	13,60	CS URS 2023/2
3	K	741320101	Montáž jističů jednofázových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	88,20	88,20	CS URS 2023/2
4	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	110,00	110,00	CS URS 2023/2
D	741		5. Elektroinstalace - silnoproud - NOVÉ ZÁSUVKY POD ROZVADĚČEM				5 257,31	
3	K		Zásuvka 230V/16A	ks	1,000	268,72	268,72	SoD
4	K	741313052	Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů	kus	1,000	235,00	235,00	CS URS 2023/2
4	M	ABB 2CMA193115 R1000	Zásuvka nástěnná, 5p., 16 A, IP44, 6 h	kus	1,000	164,91	164,91	CS URS 2023/2
1			Kabel 3Jx2,5	m	1,000	61,38	61,38	SoD
4			Kabel 5Jx2,5	m	1,000	77,10	77,10	SoD
4	K	741321031	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	220,00	220,00	CS URS 2023/2
4	M	35889206	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A	kus	1,000	897,00	897,00	CS URS 2023/2
4	K	741320161	Montáž jističů třífázových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	2,000	162,00	324,00	CS URS 2023/2
4	M	35822403	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	531,00	531,00	CS URS 2023/2
3	K	741320101	Montáž jističů jednofázových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	88,20	88,20	CS URS 2023/2
4	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	110,00	110,00	CS URS 2023/2
213	K	HZS2222	Hodinová sazební sazba elektrikář odborný	hod	6,000	380,00	2 280,00	SoD
	vv		2*1*3		6,000			

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	771	6. Podlahy z dlaždic - DOPLNĚNÍ KERAM. SOKLŮ - STROJOVNÁ VZT a CHODBA				6 910,05	
K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	20,400	144,43	2 946,37	SoD
		Doplnění keram. soklů v m.č. 1.03 (strojovna VZT)					
		14		14,000			
		Doplnění soklů z černé dlažby (cnodba)					
		6,40		6,400			
		Součet:		20,400			
M	59761009	sokl-dlažba keramická specifikace zcela dle PD	m	22,440	175,09	3 927,00	SoD
		20,4*1,1 *Přepočtená koeficientem množství		22,440			
K	998771101	Přesun hmot lonažní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 16 m	t	0,053	692,00	36,68	SoD
D	783	7. Dokončovací práce - nátěr svodu dešťové kanalizace				1 595,60	
K	783601773	Bezoplachové odrezivění potrubí přes DN 150 do DN 200 mm	m	4,000	20,90	83,60	CS URS 2023/2
		Dešťový svod m.č. 1.02					
		4		4,000			
K	783601775	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí přes DN 150 do DN 200 mm	m	4,000	27,30	109,20	CS URS 2023/2
K	783614581	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 150 do DN 200 mm	m	4,000	78,30	313,20	CS URS 2023/2
K	783615581	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 150 do DN 200 mm	m	4,000	90,40	361,60	CS URS 2023/2
K	783617671	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 150 do DN 200 mm	m	4,000	182,00	728,00	CS URS 2023/2

Zápis z Kontrolního dne č.16, Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, Ke
Garážím, Praha 4

**„Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy,
Kačerov, Ke Garážím, Praha 4,,**

BUNG CZ s.r.o.	Kontrolní den č.16
Datum: 04.12.2023	Místo konání: Garáže Kačerov, Praha 4

Účast a kontakty:

Jméno	společnost	funkce	e-mail	telefon	Přítomen	Zasílat
					x	x
					x	x
					x	x
						x
					x	x
						x
					x	x
					x	x
						x
					x	x
					x	x
					x	
					x	x
						x
					x	

Zápis z Kontrolního dne č.16, Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, K₆
Garážím, Praha 4

Aktuálně prováděné práce

Stavebník dne 04.08.2023 předal protokolárně dodavateli staveniště. Stavba je rozdělena na 2 etapy, celkem 270 dní.

První etapa – Velké šatny od 12.08.2023 do 20.12.2023.

Druhá etapa – Malé šatny od 02.01.2024 do konce termínu dle SoD. Součástí 2.etapy je likvidace provizorních šaten.

Od 07.08.2023 do 11.08.2023 postaveny náhradní šatny z UMINO buněk a předány DPP.

Stavební práce byly zahájeny 12.08.2023. Provedeny demontáže ZP, bourací práce – omítky, příčky, obklady, bourání podlah.

V týdnu od 21.08. do 28.08.2023 – pokračování v bouracích pracích, výkopy pro ukladku kanalizace, výkopy šachet

V týdnu od 28.08. do 04.09.2023 – pokračování v bouracích pracích, položení kanalizace, obsyp a zásyp, omítky obvodových stěn, broušení spár stropních panelů, zabetonování zásypů kan v chodbě.

V týdnu od 04.09. do 11.09.2023 – pokračování v bouracích pracích, vyrovnávací beton v umývárně, zazdívkový otvorů v šatně, pokračování v zednických pracích.

V týdnu od 11.09. do 18.9.2023 – dokončeny bourací práce, dokončeny zazdívký otvorů v obvodových zdech, dokončeny vysprávký jádra v obvodových zdech, dokončena hrubá podlaha pod izolací, provedena přeložka vody na funkční WC v chodbě.

V týdnu od 18.09. do 25.09.2023 – Vybourání a opětná vyzdívka neukotvených zrcátek kolem zárubní v šatně, štuk šatny bez oken, štukuje se šatna za umývárnu, vyzdění přiček v umýárně, montáž ZTI – odpadů pro umyvadla, osazení VZT do prostupů do strojovny, demontáž lišt EPS a odstranění z otvoru pro VZT v šatně, úklid, odvozy sutí, omítky v šatně za umývárnu.

V týdnu od 25.09. do 02.10.2023 – Rozvody vody ke sprchám, napojení GEBERIT voda + kanalizace, rozvody vody pro umyvadla, omítky ve sprchách, omítky ve velké šatně, dozdivky přiček, vyzdívka WC, žutky stropu ve velké šatně.

V týdnu od 02.10. do 09.10.2023 – Omítky, štuky, osazování a zabetonování 2 ks zárubní, provádění hydroizolace, zazdívká GEBERIT, vyzdívká pro rozdělovač ÚT v rozvodně

V týdnu od 09.10. do 15.10.2023 – Dokončení omítek a štuků, osazení a zabetonování (zazdění) zárubní (kromě vstupní), penetrace a hydroizolace v umývárně a menší šatně, pokládka vrstev pod ÚT + rozvod ÚT v podlahách umývárny a menší šatny.

V týdnu od 16.10. do 23.10.2023 – Dokončení rozvodů ÚT v místnostech (menší šatna a umývárna) + vylití CEMFLOW, zednické vysrávky kolem nových zárubní, větší šatna – dokončení penetrace a izolace, pokládka vrstev izolace + novové fólie pod pokládku hadicového rozvodu ÚT, výměna vstupní zárubně.

V týdnu od 23.10. do 31.10.2023 – pokládka hadicového rozvodu ÚT (větší šatna a vstupní chodba), vytláčí zbylých podlah CEMFLOW, vysprávký stěn a stropu v umývárně lepidlem pod štuk.

V týdnu od 31.10. do 06.11.2023 – Hydroizolace + tepelná izolace + beton ve spádu ve sprchových koutech, zapravení světlíků, vyklizení strojovny, opravy stěn ve strojovně, štukování stěn a stropu v chodbě, provedení izolace střechy nad strojovnou + nové prostupy pro VZT ze střechy do strojovny.

V týdnu od 06.11. do 13.11.2023 – Zabetonování světlíků, zapravení stropu po světlících a štuky celých stropů mezi žebry po světlících, opravy stropu pod štuk ve strojovně, špritz stěn ve strojovně, penetrace + hydroizolační stěrka stěn pod obklady v umývárně, dokončení štuků v chodbě, podmalování šaten + umývárny, zapravení a štuk kolem rozdělovačů v šatnách s napojením ÚT.

V týdnu od 13.11. do 20.11.2023 – Výmalba šaten a umývárny, VZT rozvody ve velké šatně, špritz ve strojovně, štuk stropu ve strojovně, pokládka dlažby v části umývárny, zateplení stěny ve venkovní chodbě + perlinka do lepidla.

V týdnu od 20.11. do 27.11.2023 – Výmalba prostor Velké žatny, pokračování pokládky dlažby a lepení obkladů, rozvody ZTI mimo umývárnu, rozvody ŮT, samonivelační stěrka ve strojovně, betonáž rampy, začistění stěny ve venkovní chodbě pod malbu.

Zápis z Kontrolního dne č. 16, Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, Ke
Garážím, Praha 4

Garážim, Praha 4

V týdnu od 27.11. do 04.12.2023 – Montáž obkladů a dlažeb v umývárně, kompletace elektroinstalace, montáž VZT, napojení hydrantu v hale, montáž hlavních rozvodů ZTI, montáž rozvodů ÚT, hydroizolační stěrka ve větší šatně, doplnění zásuvek ve strojovně, podlaha + sokl ve strojovně.

Plnění harmonogramu

Dne 04.08.2023 bylo předáno staveniště mezi stavebníkem a dodavatelem, tj. v termínu dle SOD. Termín dokončení dle SOD je 270 dnů od předání staveniště.

[illegible]

Zápis z Kontrolního dne č. 16, Stavební úpravy šalen v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, ke
Garážím, Praha 4

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín	VCP + MNP
5/36	GD navrhuje pro vedení EPS pod stropem (po úpravě stropu dle VCP) použít nové lišty. Staré jsou z části rozbité a nevyhovující. DPP ověří u firmy spravující EPS v objektech DPP kdo provede. Jinak DPP + AD + TDS souhlasí s výměnou lišt. Lištování provede DPP. Trvá. Trvá. DPP vystavil objednávku, termín provedení 11.12.2023. Trvá. KD č.10 – 23.10.2023 Trvá. KD č.11 – 31.10.2023 Trvá. KD č.12 – 06.11.2023 Trvá. KD č.13 – 13.11.2023 Trvá. GD upozorňuje na možnost provádění od 20.11.2023. DPP prověřil a navrhuje nástup od 27.11.2023. KD č.14 – 20.11.2023 DPP upřesňuje montáž EPS na 29.-30.11.2023 KD č.15 – 27.11.2023 Trvá. KD č.16 – 04.12.2023 Provedeno. Vypouští se.		11.12.2023 27.11.2023 29.11.2023	
7/58	GD požaduje upřesnění požárních úseků stavby. Vyjádření DPP zajistí p. Štěrba. Trvá. Vyjádření DPP (p. Štěrba): Celá budova je jeden požární úsek, kromě elektro rozvodny. DPP požaduje zabezpečit nové zdivo YTONG (zazdivka rozdělovače ÚT do ER) ve stejné tloušťce jako původní cihelné zdivo. Návrh AD: ze strany ER se přidá deska požárního SDK v tloušťce 12,5 mm na lepidlo. Požární ucpávky dle PD se nebudou provádět. GD připraví ZL. KD č.10 – 23.10.2023 Trvá. KD č.11 – 31.10.2023 Trvá. KD č.12 – 06.11.2023 Trvá. KD č.13 – 13.11.2023 Trvá. Bude doplněno do ZL č.4 KD č.14 – 20.11.2023 Trvá. KD č.15 – 27.11.2023 Trvá. KD č.16 – 04.12.2023 SDK hotovo. ZL trvá	DPP GD	09.10.2023 16.10.2023 23.10.2023 30.10.2023 06.11.2023 08.11.2023 20.11.2023 27.11.2023 04.12.2023 07.12.2023	MNP
10/73	GD dnes předal návrh koupelnových a WC doplňků do umývárny DPP. DPP posoudí. KD č.11 – 31.10.2023	DPP	30.10.2023	

Zápis z Kontrolního dne č.16, Stavební úpravy žateň v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, Ke
Garážím, Praha 4

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín	VCP + MNP
	Trvá. KD č.12 – 06.11.2023 DPP posoudil. Požaduje vše v plastu, kromě drátěného koše na papírové ručníky. GD zohlední cenu do ZL. KD č.13 – 13.11.2023 Trvá. DPP pošle specifikaci. GD následně ZL. KD č.14 – 20.11.2023 DPP splněno. GD trvá. KD č.15 – 27.11.2023 Trvá. KD č.16 – 04.12.2023 Trvá.	DPP GD	06.11.2023 08.11.2023 14.11.2023 27.11.2023 04.12.2023 07.12.2023	MNP
11/79	Ležatá kanalizace v Malé Šatně (2. etapa): Z kontroly kanalizace (zajistil DPP) zjištěn havarijní stav. DPP navrhuje změnu trasy napojení do venkovní šachty. Původně pod podlahou šatny, nová trasa bude mimo budovu. DPP si provede ve vlastní režii. DPP upřesní bod vývodu z objektu. AD zakreslí novou trasu do PD. GD odečte ve ZL. KD č.12 – 06.11.2023 DPP provede kanalizaci až do objektu (mezi sprchové kouty) pro napojení v podlaže. AD zakreslí do PD- GD připraví ZL. KD č.13 – 13.11.2023 Trvá. DPP požaduje ZL ponechat pro II.ETAPU. KD č.14 – 20.11.2023 Trvá. ZL bude součástí ZL č.6 – II. etapa. KD č.15 – 27.11.2023 Trvá. KD č.16 – 04.12.2023 Trvá.		06.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 27.11.2023 04.12.2023 Leden 2024	MNP + VCP
12/81	GD požaduje upřesnit výšku zavěšení světel v šatnách a v chodbě. AD požaduje výšku zavěšení dle technického listu typu světel dle výrobce. KD č.13 – 13.11.2023 DPP požaduje světla přisazená. AD zjišťuje kolizi se VZT. Bez kolize. AD upozorňuje na výšku malé šatny. DPP a AD se dohodli: Ve větší šatně budou světla přisazená ke stropu, v menší šatně z důvodu výšky budou zavěšená. Zavěšení na stejnou výšku, jako budou světla ve větší šatně. KD č.14 – 20.11.2023 DPP požaduje doplnit z důvodu nasvícení 4 ks světel do části pokračování chodby ve větší šatně. GD doplní do ZL č.4		27.11.2023	VCP

Zápis z Kontrolního dne č. 16, Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, Ke
Garážím, Praha 4

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín	VCP + MNP
	KD č. 15 – 27.11.2023 Trvá. KD č. 16 – 04.12.2023 Trvá.		04.11.2023 07.12.2023	
14/89	DPP požaduje doplnit dvojitou perlinku v chodbě před vstupem do velkých šaten (pravá stěna k umývárně). GD doplní do ZL. KD č. 15 – 27.11.2023 Trvá. KD č. 16 – 04.12.2023 Trvá.	GD	27.11.2023 04.12.2023 07.12.2023	VCP
14/92	GD navrhuje použít do místa přechodu dlažbou přes dilataci lepidlo S3 (nejvyšší třída flexibilních lepidel). Navýšení o cenu lepidla. AD požaduje pod celou dlaždici. GD doplní do ZL č. 4. KD č. 15 – 27.11.2023 Trvá. KD č. 16 – 04.12.2023 Trvá.	GD	27.11.2023 04.12.2023 07.12.2023	VCP
14/93	GD požaduje upřesnit od DPP termín pro odvoz provizorního ZS – náhradní šatny. DPP potvrzuje termín odvozu (podmínkou je kolaudace 19.12.2023) od 27.12.2023. GD do příštího KD potvrdí termín odvozu. KD č. 15 – 27.11.2023 GD potvrdil termín od 04.01.2024. DPP ověří celý termín montáže přeložky venkovní kanalizace u menších šaten do příštího KD. DPP navrhl navázání termínu odvozu ZS na ukončení prací na přeložce kanalizace. KD č. 16 – 04.12.2023 DPP upřesnil termín stěhování ZS z Velké šatny na II. etapu. Současně bude odvezeno ZS – náhradní šatny. DPP upozorňuje, že součástí odvozu je i likvidace všech přípojek. GD s tím počítá.	GD DPP GD	27.11.2023 04.12.2023 11.01.2024	
15/94	Přechodová lišta – Rampa versus Venkovní chodba: Na stavbě bylo dohodnuto – dlažba rampy k dlažbě venkovní chodby. Nerovnosti dlažby venkovní chodby DPP nevadí. Spára bude vyplněna silikonem. KD č. 16 – 04.12.2023 Vypouští se.			
15/95	Změny v elektroinstalaci: 1) Přepojení světla nad rampou na rozvod – vypínač chodby. 2) Přidání zásuvky ve strojovně: DPP požaduje doplnit do el. 2x zásuvku (1x 230V + 1x 400V) pod rozvaděč ve strojovně (místnost 1.03). 3) Nové přívod el. pro čerpadlo cirkulace (naproti vstupu do strojovny). GD připraví ZL. KD č. 16 – 04.12.2023 ZL trvá.	GD	11.12.2023	

Zápis z Kontrolního dne č. 16, Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, Ke
Garážím, Praha 4

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín	VCP + MNP
15/96	DPP požaduje nátěr (černá barva) dešťového svodu procházejícího menší šatnou (místnost č. 1.02). GD připraví ZL. KD č. 16 – 04.12.2023 Nátěr proveden. ZL trvá.	GD	04.12.2023 07.12.2023	
15/97	DPP (p. Strejc) upozornil na teplotu média topení ve směšovací stanici – 70°C. Dle PD má být 35°C. GD upozorňuje, že při teplotě 70°C dojde k trvalému poškození vrstvy podlahy nad ÚT. AD ověřil u projektanta ÚT a potvrzuje správnost navrženého řešení dle PD (směšovací ventil dle PD) i pro 70°C. DPP požaduje dodat písemné vyjádření AD a projektanta ÚT s podpisem a razítkem ČKAIT, nejpozději do zítřka. KD č. 16 – 04.12.2023 AD – provedeno, byla provedena změna v PD GD – poslal emailem dněs k odsouhlasení havarijní termosíť. DPP požaduje havarijní termostat zapojit přes MaR – zajistí si vlastními silami (pan Strejc).	AD	28.11.2023	
15/98	GD žádá AD o informaci, zdali není nutné do prostor šaten osadit nouzové osvětlení. AD ověří, zda je dle ČSN potřeba. DPP doplní cedulky pro nouzový východ do šaten. KD č. 16 – 04.12.2023 AD potvrzuje, že Nouzové osvětlení není dle platných norem třeba.	AD	04.12.2023	
15/99	DPP požaduje vyměnit vyústění potrubí VZT chyceného rzí. GD upozorňuje, že se jedná o provizorní potrubí do výroby nového. KD č. 16 – 04.12.2023 GD již provedl výměnu. Vypouští se.			
15/100	AD potvrzuje, že Čistící zóna bude osazena dle PD. KD č. 16 – 04.12.2023 Vypouští se.			
15/101	Sokl v Technické místnosti č. 1.02: Dle dohody s DPP bude namísto epoxidového nátěru proveden keramický sokl z dlažby. GD vystaví ZL na MNP a VCP. KD č. 16 – 04.12.2023 Sokl proveden. ZL trvá.	GD	04.12.2023 07.12.2023	VCP + MNP
15/102	Sokl venkovní chodba: AD navrhuje v místě chodby doplnit keramický sokl z černého obkladu RAKO 150x150mm ve stejném provedení jako stávající. AD navrhuje na rampě provést sokl z obou stran nově řezaný z dlažby, která bude položena na rampě – dle PD. GD vystaví ZL na VCP. KD č. 16 – 04.12.2023 ZL trvá.	GD	04.12.2023 07.12.2023	VCP
15/103	GD upozorňuje na odfouklou omítku na levé straně rampy (pohled před vstupem do VŠ) u podlahy.			

Zápis z Kontrolního dne č. 16, Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, Ke
Garážím, Praha 4

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín	VCP + MNP
	DPP souhlasí s opravou v rozsahu cca 60 cm nad podlahou v celé délce rampy. GD připraví ZL na VCP. KD č. 16 – 04.12.2023 <i>Opraveno. ZL trvá.</i>	GD	04.12.2023 <i>07.12.2023</i>	VCP
15/104	Výmalba rampy (již dříve venkovní chodba) v režii DPP. GD prověří z VV rozsah malby v šatnách se skutečností. KD č. 16 – 04.12.2023 <i>Trvá.</i>	GD	19.12.2023	
16/105	DPP upozorňuje na sníženou podlahu výšku pod potrubím za vstupem do větrací šatny z chodby. GD provede bezpečnostní značení na potrubí.	GD	19.12.2023	
16/106	DPP požaduje vyfakturovat nábytek – dělnické skříňky ve faktuře za stavební část.	GD		
16/107	Swella v místnosti 01 (chodba) a 05 (umyvárna) budou připevněny ke stropu.			
16/108	GD upozornil na kabel procházející roštem šatnou. DPP (pan Strejcek) zajistí totožnost kabelu.			
16/109	DPP požaduje od GD upřesnit časový nárok na prodloužení termínu s vysvětlením. AD+TDS se následně vyjádří.	GD AD+TDS	07.12.2023 11.12.2023	

Pokud do 3 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že s ním souhlasí.
Po odsouhlasení se zápis stává součástí stavebního deníku!

Přítomní KD s

Zapsal: Ing.

Dne: 04.12.2023

Přítomní: dle prezenční listiny

5/1 Oprava omítky u rampy



5/3 Připojení svítidla na chodbě



NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

stavba:

Rekonstrukce šaten a sprch - garáž Kačerov

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

6

Změna:

X
X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

OBJEKT:

Garáž Kačerov, Ke Garážím, 141 00 Praha 4

Název:

Drobné změny během realizace

Popis změny:

1. Výměna oken mimo PD
2. Změna skladby podlah
3. Doplnění překladů nad dveřními otvory a odpočet keram. Překladů
4. Sanace ŽB vazníků
5. Vyztužení rohů omítek
6. Navýšení výměry přičky tl. 115 mm a odpočet části vým. přičky tl. 80 mm
7. Úpravy elektroinstalace a vybavení umývárny (fény + připojení, háčky navíc)

Zdůvodnění změny:

1. Na žádost objednatele budou vyměněna také dvě okna v šatně (1, 13). Okna byla v době zpracování zadávací dokumentace funkční, v době realizace jsou však v havarijním stavu.
2. Při bouracích pracích byla zjištěna rozdílná skladba a mocnost stávajících podlah i podkladního betonu. Z tohoto důvodu bylo nutno provést změnu projektové dokumentace. Podlahy budou provedeny podle nového návrhu, a to schodně s první etapou z materiálu Cemflow.
3. Na základě skutečností zjištěných během výstavby, bylo nutné doplnit chybějící dveřní překlady. Zároveň došlo ke změně materiálu překladů, a tedy k finanční úspoře.
4. Na stropních železobetonových vaznicích se po jejich očištění projeví lokální poruchy, které nemají vliv na statiku vazníků, ale je nutné odhalenou výztuž ošetřit a sanovat poškozená místa dle odsouhlaseného postupu.
5. Z důvodu značného pohybu osob v šatnách, byly na základě požadavku objednatele rohy místností vyztuženy pro zvýšení odolnosti podomítkovými profily a u oken použity APU lišty.
6. Ve výkazu výměr zadávací dokumentace je uvedena rozdílná výměra prováděných přiček oproti skutečnosti. Tímto se tato položka upravuje.
7. Dle požadavku objednatele, který vychází ze zkušeností s provozem šaten, budou v umýárnách doplněny vysoušeče vlasů a zvýšen počet věšáků. S tím souvisí i úprava elektroinstalace.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta Ing. arch. [redacted]

Souhlasím s výše uvedenými změnami.

Stavba: Rekonstrukce šaten a sprch - garáž Kačerov	Číslo smlouvy: 000582 0023	SO *	Změnový list č: 6
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY			
DOPADY ZMĚNY:			
Do projektové dokumentace:	ANO		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	ANO	zvýšení o:	261 910,47 Kč
		snížení o:	
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:			
IM-stav Praha s.r.o.			
VYJÁDRĚNÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:			
Zhotovitel:	Souhlasím	Technický dozor investora:	
VYJÁDRĚNÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH:			
Zhotovitel:	Souhlasím	Technický dozor investora:	
CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:			
IM-STAV Praha s.r.o.			
CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení			
Zástupce investora DPP - technická správa objektů:			
Zástupce investora TD5:			
Hlavní inženýr projektu:			
Za věcnou správnost ZBV:			

Za Objednatele DPP:

technický ředitel – Povrch

Seznam příloh k návrhu na změnu stavby č. 6:

Rekonstrukce šaten a sprch - garáž Kačerov

Číslo přílohy	Název
Příloha č. 1	ZL 06 - rozpočet
Příloha č. 2	Zápis z KD č.23
Příloha č. 3	Zápis z KD č.30
Příloha č. 3	Fotodokumentace

SOUHRNNÝ KRYCÍ LIST

stavba:
Stavební úpravy šaten v garážích DPP, Kačerov - 2. etapa
Změnový list č. 6

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Dopravní podnik hl.m. Prahy

Zhotovitel:
IM-stav Praha s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.01.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			261 910,47
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	261 910,47	21,00%	55 001,20
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			316 911,67

v CZK

TDI

Zpracovatel

BUNG
BUNG CZ s.r.o.
IČ: 27454578
DIČ: CZ27454578

IM-S
IM-stav Praha s.r.o.
IČ: 26465728, DIČ: CZ26465728

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

IM-stav
IM-stav Praha s.r.o.
IČ: 26465728, DIČ: CZ26465728

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy šaten v garážích DPP, Kačerov - 2. etapa
Změnový list č. 6

Místo:
Zadavatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy
Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Datum: 25.01.2024

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisů prací

Změna 01 - Nová okna	261 910,47
Změna 02 - Změna skladby podlah	78 810,66
Změna 03 - Doplnění překladů	191 598,22
Změna 04 - Sanace ŽB vazníků	-473,15
Změna 05 - Vyztužení rohů	11 807,88
Změna 06 - Změna výměry příček	5 741,00
Změna 07 - Úpravy EI + řeny + háčky	-59 673,83
	34 099,48

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy šaten v garážích DPP, Kačerov - 2. etapa
č. 1 - Výměna oken mimo PD

KSO:
Míst:

Zadavatel:

Dopravní podnik hl.m. Prahy

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.01.2024

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

78 810,66

DPH základní
snížená

Základ daně
78 810,66
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
16 550,24
0,00

Cena s DPH

v CZK

95 360,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten v garážích DPP, Kačerov - 2.etapa
č. 1 - Výměna oken mimo PD

Místo:

Datum: 25.01.2024

Zadavatel:

Dopravní podnik hl.m. Prahy

Projektant:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

78 810,66

HSV - Práce a dodávky HSV

3 381,82

9 - Ostatní konstrukce a práce bourání

1 531,20

997 - Přesun sutě

1 850,62

PSV - Práce a dodávky PSV

75 428,84

767 - Konstrukce zámečnické

75 428,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten v garážích DPP, Kačerov - 2.etapa
č. 1 - Výměna oken mimo PD

Místo:

Datum: 25.01.2024

Zadavatel:

Dopravní podnik hl.m. Prahy

Projektant:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

PČ

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

78 810,66

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 381,82

C 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 531,20

K 963082017

Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy přes 2
do 4 m2

m2

5,568

275,00

1 531,20

CS ÚRS 2024 01

VV

(2,4*1,16)*2

5,568

D 997

Přesun sutě

1 850,62

K 997013151

Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot pro

budovy v do 6 m s omezením mechanizace

t

0,362

650,00

235,30

SoD

K 997013509

Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD

1 km přes 1 km

t

10,860

13,74

149,22

SoD

VV

0,362*30

10,860

2 K 997013613

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního

odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03

t

0,284

4 050,00

1 150,20

CS ÚRS 2024 01

3 K 997013804

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního

odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02

t

0,079

4 050,00

315,90

CS ÚRS 2024 01

D PSV

Práce a dodávky PSV

75 428,84

D 767

Konstrukce zámečnické

75 428,84

K 767610116

Montáž oken kovových jednoduchých pevných do zdiva

plochy do 1,5 m2

m2

5,568

800,23

4 455,68

SoD

VV

2 NOVÁ OKNA

5,568

160 M 55341010 R01

okno plastifikované vč. vnitřního a vnějšího parapetu

specifikace a provedení zcela dle PD (O1+O2)

m2

5,568

12 650,00

70 657,92

SoD

165 K 998767101

Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v

objektech v do 6 m

t

0,212

1 487,00

315,24

SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten v garážích DPP, Kačerov - 2.etapa
č. 2 - Změna skladby podlah

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Dopravní podnik hl.m. Prahy

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.01.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

191 598,22

Cena bez DPH

Základ daně

191 598,22

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

40 235,63

0,00

Cena s DPH

v CZK

231 833,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten v garážích DPP, Kačerov - 2.etapa
č. 2 - Změna skladby podlah

Místo:

Zadavatel:

Dopravní podnik hl.m. Prahy

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Datum: 25.01.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

191 598,22

HSV - Práce a dodávky HSV

191 598,22

1 - Zemní práce

29 222,22

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

92 694,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 705,00

997 - Přesun sutě

27 600,80

998 - Přesun hmot

17 375,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy šaten v garážích DPP, Kačerov - 2.etapa
č. 2 - Změna skladby podlah

Místo: Datum: 25.01.2024
Zadavatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy Projektant:
Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							191 598,22	
c HSV Práce a dodávky HSV							191 598,22	
D 1 Zemní práce							29 222,22	
2	K	139751101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	7,260	2 105,00	15 282,30	SoD
vv								
vv					7,260			
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	7,260	139,00	1 009,14	SoD
4	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	14,520	128,00	1 858,56	SoD
vv					14,520			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,260	304,00	2 207,04	SoD
6	K	166111101	Přehození neupletlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	7,260	330,00	2 395,80	SoD
7	K	167111101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	7,260	383,00	2 780,58	SoD
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	11,253	314,00	3 533,44	SoD
vv					11,253			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	7,260	21,40	155,36	SoD
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							92 694,80	
1	K	631511136	Mazanina II přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	8,250	5 220,00	43 065,00	CS ÚRS 20240
vv					8,250			
2	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1 327	37 400,00	49 629,80	CS ÚRS 20240
vv					1 327			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							24 705,00	
63	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem II do 100 mm pl přes 4 m2	m3	6,750	3 660,00	24 705,00	SoD
vv					6,750			
D 997 Přesun sulé							27 600,80	
82	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	14,850	650,00	9 652,50	SoD
93	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	445,500	13,74	6 121,17	SoD
vv					445,500			
84	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	14,850	446,44	6 629,63	SoD
95	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	14,850	350,00	5 197,50	SoD
D 998 Přesun hmot							17 375,40	
86	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	22,050	788,00	17 375,40	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy šaten v garážích DPP, Kačerov - 2.etapa
č. 3 - Doplnění překladů nad dveřními otvory a odpočet keram. překladů

KSO: CC-CZ
Místo: Datum: 25.01.2024
Zadavatel: IČ:
Dopravní podnik hl.m. Prahy DIČ:
Zhotovitel: IČ:
IM-stav Praha s.r.o. DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-473,15	
DPH: základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-473,15	21,00%	-99,36
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		-572,51	
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten v garážích DPP, Kačerov - 2.etapa
č. 3 - Doplnění překladů nad dveřními otvory a odpočet keram. překladů

Místo:

Zadavatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy
Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Datum: 25.01.2024

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-473,15

-473,15

-473,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten v garážích DPP, Kačerov - 2.etapa
č. 3 - Doplnění překladů nad dveřními otvory a odpočet keram. překladů

Místo:

Zadavatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy
Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Datum: 25.01.2024

Projektant:
Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-473,15	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-473,15	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-473,15	
14	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	-2,000	765,00	-1 530,00	SoD
15	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IF, U, UF nebo I do č 12	t	0,023	11 750,00	270,25	SoD
	W		5*3,85/1000		0,023			
1	M	13010420	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm	t	0,023	34 200,00	786,60	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
Stavební úpravy šaten v garážích DPP, Kačerov - 2. etapa
č. 4 - Sanace ŽB vazníků

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Dopravní podnik hl.m. Prahy
Zhotovitel:
IM-stav Praha s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:

CC-CZ
Datum: 25.01.2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

			11 807,89
Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	11 807,89	21,00%	2 479,66
DPH základní	0,00	15,00%	0,00
snižena			
v CZK			14 287,55
Cena s DPH			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba
Stavební úpravy šaten v garážích DPP, Kačerov - 2. etapa
č. 4 - Sanace ŽB vazníků

Datum: 25.01.2024

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Dopravní podnik hl.m. Prahy
IM-stav Praha s.r.o.

Projektant
Zpracovatel:

Cena celkem (CZK)

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sítě

998 - Přesun hmot

11 807,89

11 807,89

11 449,14

239,76

118,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten v garážích DPP, Kačerov - 2.etapa
č. 4 - Sanace ŽB vazníků

Místo:

Datum: 25.01.2024

Zadavatel:

Dopravní podnik hl.m. Prahy

Projektant:

Zhotovitel:

IM-slav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 807,89	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				11 807,89	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 449,14	
1	K	985112122	Odsekání degradovaného betonu lící klenby a podhledů II přes 10 do 30 mm	m2	1,960	546,00	1 070,16	CS URS 2024
	vv		0,7*0,7*4		1,960			
6	K	985311213	Reprofilace lící klenby a podhledů cementovou sanační maltou II přes 20 do 30 mm	m2	1,960	4 320,00	8 467,20	CS URS 2024
8	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,960	141,00	276,36	CS URS 2024
2	K	985321111	Ochranný nátěr vyztuže na cementové bázi stěn, lící klenby a podhledů 1 vrstva II 1 mm	m2	1,960	327,00	640,92	CS URS 2024
5	K	985321912	Příplatek k cenám ochranného nátěru vyztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,960	19,20	37,63	CS URS 2024
3	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi II 1 mm	m2	1,960	457,00	895,72	CS URS 2024
4	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,960	31,20	61,15	CS URS 2024
D	997		Přesun sutě				239,76	
82	K	997013151	Vnitrostavěništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,129	650,00	83,85	SoD
83	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,870	13,74	53,17	SoD
	vv		0,129*30		3,870			
84	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,129	446,44	57,59	SoD
85	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,129	350,00	45,15	SoD
D	998		Přesun hmot				118,99	
86	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,151	788,00	118,99	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten v garážích DPP, Kačerov - 2.etapa
č. 5 - Vyztužení rohů omítek

KSO:

CC-CZ

Místo:

Datum: 25.01.2024

Zadavatel:

Dopravní podnik hl.m. Prahy

IČ:

Zhotovitel:

IM-slav Praha s.r.o.

DIČ:

Projektant:

IČ:

Zpracovatel:

DIČ:

Poznámka

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 741,00

DPH základní
snižovaná

Základ daně

5 741,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

1 205,61

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v

CZK

6 946,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten v garážích DPP, Kačerov - 2. etapa
č. 5 - Vyztužení rohů omítek

Místo:

Zadavatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy
Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Datum: 25.01.2024

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 741,00

HSV - Práce a dodávky HSV

5 741,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 741,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten v garážích DPP, Kačerov - 2. etapa
č. 5 - Vyztužení rohů omítek

Místo:

Zadavatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy
Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Datum: 25.01.2024

Projektant:
Zpracovatel:

Kč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 741,00	
D			HSV				5 741,00	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 741,00	
1	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	35,000	52,30	1 830,50	CS ÚRS 2023 02
			4'2,5		35,000			
2	M	55343025	profil rohový Pz-PVC pro vnější omítky tl 7mm	m	35,000	70,70	2 474,50	CS ÚRS 2023 02
3	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	20,000	45,60	912,00	CS ÚRS 2023 02
			8'2,5		20,000			
4	M	26342200	profil začišťovací PVC 6mm	m	20,000	26,20	524,00	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy šaten v garážích DPP, Kačerov - 2.etapa
č. 6 - Navýšení výměry příčky tl. 115 mm a odpočet části vým. příčky tl. 80 mm

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25.01.2024
IČ:
Zadavatel: DIČ:
Dopravní podnik hl.m. Prahy
IČ:
Zhotovitel: DIČ:
IM-stav Praha s.r.o.
IČ:
Projektant: DIČ:
IČ:
Zpracovatel: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-59 673,63	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-59 673 63	21,00%	-12 531 46
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK -72 205,09	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy šaten v garážích DPP, Kačerov - 2.etapa
č. 6 - Navýšení výměry příčky tl. 115 mm a odpočet části vým. příčky tl. 80 mm

Místo: Datum: 25.01.2024
Zadavatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy
Projektant:
Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.
Zpracovatel:

číslo dílu - Popis	Cena celkem (CZK)
Náklady ze soupisu prací	-59 673,63
HSV - Práce a dodávky HSV	-59 673,63
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-59 673,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy šaten v garážích DPP, Kačerov - 2.etapa
č. 6 - Navýšení výměry příčky tl. 115 mm a odpočet části vým. příčky tl. 80 mm

Místo: Datum: 25.01.2024
Zadavatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy Projektant:
Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							-59 673,63	
c HSV Práce a dodávky HSV							-59 673,63	
c 3 Svislé a kompletní konstrukce							-59 673,63	
19	K	342244101	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 80 mm	m2	108,259	348,09	-37 803,63	
ev 129 859-21,7							108,259	
20	K	342244111	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm	m2	30,600	1 050,00	32 130,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy šaten v garážích DPP, Kačerov - 2.etapa
č. 7 - Úpravy elektroinstalace a vybavení umývárny (fény + připojení, háčky navíc)

KSO: CC-CZ
Místo: Datum: 25.01.2024
Zadavatel: IČ:
Dopravní podnik hl.m. Prahy DIČ

Zhotovitel: IČ:
IM-stav Praha s.r.o. DIČ

Projektant: IČ:
DIČ

Zpracovatel: IČ:
DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH			34 099,48	
DPH základní		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snižená		34 099,48	21,00%	7 160,89
		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	41 260,37	

Strana 20 z 23

Strana 21 z 23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Stavební úpravy šaten v garážích DPP, Kačerov - 2.etapa
č. 7 - Úpravy elektroinstalace a vybavení umývár (fény + připojení, háčky navíc)

Místo:

Datum: 25.01.2024

Zadavatel:

Dopravní podnik hl.m. Prahy

Projektant:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

34 099,48

PSV - Práce a dodávky PSV

32 579,48

725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty

1 560,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

31 019,48

HZS - Práce a dodávky PSV

1 520,00

SOUPIS PRACÍ

Stavební úpravy šaten v garážích DPP, Kačerov - 2.etapa
č. 7 - Úpravy elektroinstalace a vybavení umývár (fény + připojení, háčky navíc)

Datum: 25.01.2024

Místo:

Dopravní podnik hl.m. Prahy

Projektant:

Zadavatel:

IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

34 099,48

D PSV

Práce a dodávky PSV

32 579,48

D 725

Zdravotnicka - zařizovací předměty

1 560,00

124 K 725291521.R05

Doplňky zařízení koupelen a záchodů - věšák nerezový
malý
4"6

kus 24 000 65,00

1 560,00

SoD

W

D 741

Elektroinstalace - silnoproud - D+M vysoušeč vlasů navíc oproti PD
Kabel 3Jx1,5

m 20,000 52,11

31 019,48

SoD

2 K 741320103

Montáž jističů jednopólových nn do 25 A s krytem se
zapojením vodičů

kus 1,000 96,40

96,40

CS ÚRS 2024 01

1 M 35821201

kryt převlečný jističe 1-pólového

kus 1,000 40,90

40,90

CS ÚRS 2024 01

3 M 35822125

jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika D vypínací
schopnost 10 kA

kus 1,000 240,00

240,00

CS ÚRS 2024 01

5

Osoušeč vlasů, odolné provedení

ks 2,000 14 800,00

29 600,00

SoD

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

1 520,00

213 K HZS2222

Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný

hod 4,000 380,00

1 520,00

SoD

K 12.1.2024 AD a TDS odsouhlasili ZL 1 až 5, INV postoupil na kontrolu IBR
K 11.3.2024 GD prohlašuje, že dodržuje stanovený HMG prací k dnešnímu dni
K 8.4.2024 GD provede aktualizaci HMG (14 s první etapou) do přílohy KD 15.4.2024

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín	VCP + MNP
19/01 8.1.2024	Skladba vnitřních hrubých podlah KD19-8.1.2024 AD vypracuje aktuální návrh skladeb na nový stav zjištěné při bouracích pracích KD20-15.1.2024 AD dnes upřesnil tl. desky 150mm kary sítě ve dvou vrstvách 100/100/R8 s přesahy dvou ok KD22-29.1.2024 GD do příštího KD předloží návrh ZL KD25-26.2.2024 GD zaslal 21.2.2024 TDS požaduje doplnění KD26-04.3.2024 Předpokládaný termín kontroly IBR do 6.3.2024 KD29-25.3.2024 První etapa podepsána k 25.3.2024	AD GD GD GD	9.1.2024 Informace 5.2.2024 12.2.2024	VCP Informace Informace Informace
19/02 8.1.2024	Konstrukce pro VZT jednotku KD19-8.1.2024 AD vyhotoví podklad pro zavěšení vnitřní jednotky VZT KD20-15.1.2024 GD zašle AD přesný tip VZT jednotky KD21-22.1.2024 AD a INV požadují projektovou dokumentaci k předložení VZT jednotce, tak jak bylo v 1 etapě, poté AD a INV budou schvalovat provedení AD odsouhlasil přesun vedení kondenzátu od VZT na obvodovou stěnu KD22-29.1.2024 AD zaslal předložený projekt od GD k posouzení projektantovi specialistovi do příštího KD předloží stanovisko KD23-5.2.2024 GD obdržel od AD podklady pro kotvení jednotky minulý týden GD vytvoří podklad k ZL KD24-12.2.2024 AD zašle písemné vyjádření k předloženému u PD od GD KD25-26.2.2024 GD zašle návrh ZL na provedení zavěšení dle požadavku AD	AD GD GD AD	9.1.2024 22.1.2024 29.1.2024 5.2.2024	VCP VCP
19/03 8.1.2024	Dvěřní překlady KD19-8.1.2024 GD při bouracích pracích zjistí v některých místech absenci překladů AD zašle návrh řešení KD20-15.1.2024 AD zaslal dne 10.1.24 potřebné informace KD22-29.1.2024	AD GD	9.1.2024 Informace	VCP

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín	VCP + MNP
	GD do příštího KD předloží návrh ZL KD23-5.2.2024 Keramické překlady budou řešeny v ZL KD25-26.2.2024 GD zaslal 21.2.2024 TDS požaduje doplnění	GD GD	5.2.2024 12.2.2024 Informace	
19/04 8.1.2024	Přeložka UT sprchy KD19-8.1.2024 GD provede přeložení UT s.v. 2,6mb u sprch a provede nacenění KD22-29.1.2024 GD do příštího KD předloží návrh ZL	GD GD GD GD	Informace 29.1.2024 5.1.2024 12.2.2024	VCP
19/05 8.1.2024	Demontáž stávajících rozvodů vody KD19-8.1.2024 GD provede demontáž původních rozvodů vody v místech šaten č.m. 1.13-něbylo v zadání díla KD22-29.1.2024 GD do příštího KD předloží návrh ZL	GD GD GD	22.1.2024 29.1.2024 5.2.2024 12.2.2024	VCP
19/07 8.1.2024	Elektro rozvaděč RS 66 KD29-8.1.2024 GD provede přesun rozvodné skříně do m.č.1.09 mezi dveře INV do těchto míst přivede napájení pro tento rozvaděč KD21-22.1.2024 Hasiči a BOZP nemají na novou pozici výhrady KD24-12.2.2024 GD požaduje provést přívod pro rozvaděč RS KD25-26.2.2024 INV provedl přívod dle požadavku GD	INV INV	Informace Informace 19.2.2024 Informace	
19/08 8.1.2024	Podlahové vytápění KD19-8.1.2024 INV požaduje od GD předložení technického provedení včetně komponentů napojení podlahových rozvodů, vše bude odsouhlasovat pan Strejc, po odsouhlasení bude možná montáž KD20-15.1.2024 GD do příštího KD předloží vybavení pro napojení podlahového UT GD zapojil na první etapě podlahové topení 8.1.2024, ale ještě dnes není funkční KD21-22.1.2024 INV požaduje provést topné potrubí u oken a obvodových stěn s menšími vzdálenostmi jako na první etapě AD provede prověření oběhového čerpadla na první etapě, jestli je dostačující a jestli jede použít na druhé etapě KD22-29.1.2024 AD informuje o rozlišení podlahového topení do č.m. 1.15 KD24-12.2.2024	GD GD GD AD GD AD,GD,TDS	Informace 22.1.2024 Urgence Informace 5.1.2024 Informace 26.2.2024	

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín	VCP + MNP
	Je svolána schůzka na 26.2.2024 od 10h účast AD TDS GD první etapa podlahové vytápění reklamace AD zasílá požadavek na měření průtoku INV požaduje hydronické měření Na schůzce doporučujeme účast oddělení 205500	INV,GD,TDS		
	KD25-26.2.2024 Dle dohodnutého měření a schůzky na stavbě se domluví postup následující INV objedná měření průtoku na jednotlivých rozvaděcích GD zajistí číselná řada na příhradní věži a odzvuční jednotivě věže, ze všech provede fotodokumentaci Pan Strejce oznamí stavbu termín měření AD zajistí svého specialistu u provedení měření AD stanoví provedení topné zkoušky INV provede měření průtoku podlahového topení i na druhé etapě INV požaduje u každého měření přítomnost pana Strejce a TDS	AD	Informace	
	KD28-18.3.2024 GD informuje, že provedl požadované úpravy ve střední minulé týden 12.3.2024 INV svolal schůzku ohledně měření průtoku topného media na 8:30h 20.3.2024	GD,AD,TDS, INV	20.3.2024	
	KD29-25.3.2024 Dne 20.3.2024 proběhlo měření včetně regulace otopného systému, GD provede vyhotovení skutečného stavu v projektové dokumentaci skutečného provedení bude vytvořen návrh ZL INV zasílá výstupní protokol a provedení měření firmě	GD,TDS,INV		VCP
	KD30-8.4.2024 INV požaduje stanovení data topné zkoušky nejpozději do září K dnešnímu dni byla provedena topná zkouška a okruhy jsou plně funkční na první etapě k 20.3.2024 dokončena	GD	9.4.2024	
			Informace	
19/09 8.1.2024	Kotvení vnitřních příček KD19-8.1.2024 GD požaduje informace od AD ohledně kotvení příček a podkladu pro příčky AD informuje, že podklad pod příčky bude vyřešen ve skladbách podlah KD21-22.1.2024 AD a INV dělí příčky budou vyzděny pod stávající strop GD provede porovnání s rozpočtem a provede návrh nacenění KD25-26.2.2024 GD zasílá 21.2.2024 TDS požaduje doplnění	AD	9.1.2024	
		GD	29.1.2024	
		GD	5.1.2024	
			12.2.2024	
			Informace	
19/11 8.1.2024	Sanace ŽB vazníků KD19-8.1.2024 AD provede návrh sanací, GD následně provede nacenění KD21-22.1.2024	AD	12.1.2024	VCP

ZL6 bod 4

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín	VCP + MNP
	AD zasílá 10.1.2024 návrh provedení sanací GD předloží ke schválení TP a cenový návrh KD25-26.2.2024 GD zasílá 21.2.2024 TDS požaduje doplnění	GD GD	29.1.2024 5.2.2024 12.2.2024	
19/12 8.1.2024	Výlevka m.č.1.16 KD19-8.1.2024 AD Přízdívka bude zrušen, výlevka bude zavěšena přímo na obvodové zdivo č.m. 1.16 KD23-5.2.2024 AD výlevka bude bez splachovacího modulu KD25-26.2.2024 GD provede odpočet vybavení, které se nebude montovat	GD	Informace	VCP
19/13 8.1.2024	Ztužení rohů, APU lišty KD19-8.1.2024 GD navrhuje jak v předchozí etapě ztužení rohů APU, provede nacenění KD25-26.2.2024 GD zasílá 21.2.2024 TDS požaduje doplnění	GD GD	Informace 29.1.2024 5.2.2024 12.2.2024 Informace	VCP
19/14 8.1.2024	Kolaudace KD19-8.1.2024 AD požaduje doložení dokladů ke kolaudaci minimálně 40 dní předem!!!! KD20-15.1.2024 GD nahlásí termín pro Kolaudaci minimálně 40 dní předem!!! KD29-25.3.2024 GD vydělí tuto střed 27.3.2024 termín kolaudace písemnou formou KD30-8.4.2024 GD informuje o termínu AD 2.5.24 MZS a RHŠ AD 9.5.2024 Stavební úřad	GD	40dní předem!!!! 27.3.2024 Informace	
20/01 15.1.2024	Elektro rozvody KD20-15.1.2024 INV elektro rozvody se mohou zavěsit konzultováno s útvorem Pan Skoupý 410220 EPS Colsys Paní Hladíková do týdne vyřeší, jak řešit zavěšení nebo demontáž KD22-29.1.2024 INV požaduje v šatně silovou elektriku a WIFI dát zpět do bílých list, GD vytvoří návrh ZL KD25-26.2.2024 GD zasílá 21.2.2024 TDS požaduje doplnění KD26-26.2.2024 INV zajistí servisní firmu na EPS 12.3.2024 KD30-8.4.2024	INV GD INV	22.1.2024 5.2.2024 Informace 12.3.2024	

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín	VCP + MNP
	INV dnes na pochůzce povolí na zabetonování stávajících kabelů z důvodu vložení do zakrytého žlabu.		Informace	
20/02 15.1.2024	Hrubá podlaha změna materiálu KD20-15.1.2024 Bude provedena změna materiálu z anhydritu na cemflow, bez dopadu do ceny díla KD22-29.1.2024 GD vytvoří ZL bez dopadu do ceny KD25-26.2.2024 GD zaslal 21.2.2024 TDS požaduje doplnění	GD	5.2.2024 12.2.2024 Informace	
20/03 15.1.2024	Dokumentace skutečného provedení KD20-15.1.2024 AD dnes předal dokumentaci v tištěné formě, včetně kalibračního souhlasu INV KD22-29.1.2024 INV požaduje od GD nacenění projektových prací změn z průběhu rekonstrukce	GD	Informace 5.2.2024	VCP
20/03 15.1.2024	Šatna fény KD20-15.1.2024 INV požaduje dodat dva kusy fény stejné jako na první etapě KD21-22.1.2024 GD proveden nacenění dodávky dvou fenů včetně připojení KD25-26.2.2024 GD zaslal 21.2.2024 TDS požaduje doplnění	GD GD	Informace 29.1.2024 5.2.2024 12.2.2024 Informace	VCP
20/04 15.1.2024	Okna šatny KD20-15.1.2024 INV požaduje od GD nacenění oken Trajskila do šatny KD23-5.2.2024 INV žádá o výměnu oken oproti projektu z důvodu, že v době vzniku projektu byli okna plně funkční 07/2020, v průběhu doby došlo k poškození. GD vytvoří ZL z jít provedených položek rozpočtu, Okna budou osazeny trajskily KD25-26.2.2024 GD zaslal, INV provádí výběr dodavatele KD26-04.3.2024 INV souhlasí s předloženou nabídkou na výměnu oken a žádá objednat výrobu (cca 2měsíce) viz CN příloha KD KD27-11.3.2024 INV požaduje nacenění provedení venkovních špalet není v základní rozpočtu, venkovní špalety mají narušenou strukturu, při demontáži oken nejspíše dojde k odstranění omítky, požadavek nacenění je obložení špalet polystyrenem s perlínkou, stěrkou a křídami, APU včetně základního nátěru KD28-18.3.2024 INV urguje vytvoření ZL KD29-25.3.2024	GD GD GD GD	22.1.2024 29.1.2024 12.2.2024 Informace Informace Informace Urgence	VCP

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín	VCP + MNP
	GD časový předpoklad dle přílohy května provedení montáž, bude upřesněno		Informace	
21/01 22.1.2024	Podkladní vrstvy pod ŽB desku KD21-15.1.2024 INV požaduje vyřešení a doložení podkladních vrstev pod ŽB deskou a doložení dodacími listy vůči množství ve schváleném rozpočtu KD25-26.2.2024 GD zaslal 21.2.2024 TDS požaduje doplnění	GD GD	29.1.2024 5.2.2024 12.2.2024 Informace	VCP
21/04 22.1.2024	Dodatky k SOD KD21-22.1.2024 GD požaduje a vypořádání víceprací a méněprací za první etapu GD připraví potřebné podklady dle požadavku IBŘ a pak předloží AD a TDS k odsouhlasení KD22-29.1.2024 GD předloží do příštího KD KD25-26.2.2024 GD zaslal 23.2.2024 KD26-04.3.2024 INV informuje že firma IBŘ provede do středy 6.3.2024 vyjádření KD27-11.3.2024 GD předloží doklady po kontrole k podpisu KD29-25.3.2024 Dne předány podklady k dodatku na první etapu	GD GD	29.1.2024 5.2.2024 12.2.2024 Informace Informace Informace Informace	
22/01 29.01.2024	Vnitřní zárubně, dveře KD22-29.1.2024 Vzhledem k nerovnostem původních příček budou vnitřní dveře posunuty na líc zdi tak, aby šli křídla otevřít do plna a nenaráželi do rohu ostění, z druhé strany budou zrcátka GD provede návrh ZL a předloží k posouzení	GD	5.2.2024	VCP
24/01 12.2.2024	Reklamáce sprchy KD24-12.2.2024 GD provede výměnu kapek u sprch dle požadavku INV Typ hlavice PS 0010 RAVSLEZÁK BOZP zjistí max. teplotu, která může téct ze sprch AD zašle vyjádření k této záležitosti písemně INV zajistí plán úklidu na třikrát denně KD26-04.3.2024 INV požaduje stejný typ hlavice i na druhou etapu KD27-11.3.2024 GD informuje, že provede předběžně výměnu prvního systému v dubnu 2024		Informace Informace Informace	
24/02 12.2.2024	Přívod studené vody pro JSVA KD24-12.2.2024 V rámci rekonstrukce se voda odmontovala a nyní vznikl požadavek k obnovení. Malý mycí rám		Informace	VCP

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín	VCP + MNP
	KD25-26.2.2024 GD vytvoří návrh ZI.			
24/02 12.2.2024	Rozvod vody čm1.16 KD24-12.2.2024 AD souhlasí s vodovodním vedením nad podhledem		Informace	
24/03 12.2.2024	Reklamáce VZT KD24-12.2.2024 GD provede odstranění závod dle mailu pana Strejce a dnešní kontrole TD5 do 26.2.2024 KD26-04.3.2024 Dnes telefonicky pan Strejce potvrdil odstranění VaN ze zasláního mailu KD27-11.3.2024 INV informuje o skutečnosti na první etapě stále objevuje voda pod VZT jednotkou GD provede do konce týdne přetěsnění odpadního potrubí INV Pan Strejce oznámil, že závodu na třicestném ventilu vyřeší restartování jednotky VZT, tato závada se už stala minimálně třikrát od spuštění zařízení KD28-18.3.2024 GD provedl úpravu potrubí odvodu kondenzátu a od té doby se pod jednotkou neukazuje voda, bereme za odstraněnou závadu. Dále během nahlášení poruchy třicestného ventilu není prokazatelné, že špatně funguje, při kontrole nebyla závada ne projevila. Byli vyměněny vzduchové filtry 14.3.2024	GD	26.2.2024 Informace Informace Informace	
25/01 26.2.2024	SDK podhled KD25-26.2.2024 AD požaduje osazení větracích mřížek 45/45 čm 114 až 118	GD	Informace	VCP
25/01 26.2.2024	Ovládání pro VZT plus klima jednotka KD25-26.2.2024 INV požaduje plechovou zamykací skříňku pro ovládání, vedle dveří do místnosti nad vypínače, tak aby se vedle vešel ovladač klima jednotky KD26-04.3.2024 Umístění ovládání bude v prostorách stěny pod oknem	GD	Informace Informace	VCP
26/02 4.3.2024	Vnější parapety barva KD26-04.3.2024 INV požaduje venkovní parapety v modré barvě dle okolí		Informace	
27/03 11.3.2024	Koordinace BOZP a PO KD27-11.3.2024 1Etapa proběhla v pořádku 2Etapa probíhá pravidelně nebo dle potřeby stavby		Informace	
28/01 18.3.2024	Katvení VZT jednotky do původního monolitu 2Etapa KD28-18.3.2024 INV požaduje vystavení postupu technologie katvení VZT jednotky, zda je postupováno dle projektové dokumentace, včetně uvedení použitého materiálu KD30-8.4.2024	GD	25.3.2024	

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín	VCP + MNP
	INV požaduje nad rámec projektu zaplnění jednotky z důvodu větší bezpečnosti, vzhledem k tomu, že se jedná o zavěšení do stávajících nosníků z osmdesátých let			
30/01 8.4.2024	Šatny věšáky 2 etapa KD30-8.4.2024 INV požaduje doložit nad rámec věšáky z důvodu vyprojektování na první etapě		Informace	VCP

Zápis je součástí stavebního deníku!

PRŮBĚH KD se bude konat v pondělí dne 15.04.2024 v 11:30 hod.

Zapsal:

Dne: 8.04.2024

Přítomní: dle prezenční listiny

Za zhotovitele

příloha změnového listu č. 6 – fotografie

6/1 Výměna oken nad rámec PD



6/2 Změna skladby podlah



6/3 Doplnění a změna překladů nad dveřními otvory



6/4 Sanace železobetonových vazníků



BUNG

 Dopravní podnik hlavního města Prahy

Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy,
Kačerov, Ke Garážím, Praha 4

BUNG CZ s.r.o.	Kontrolní den č.23
Datum: 5.02.2024	Místo konání: DPP Garáže Kačerov, Praha 4 Michle

Účast a kontakty:

jméno	společnost	funkce	e-mail	telefon	Přítomen	Zaslat
					x	x
					x	x
					x	x
						x
					x	x
						x
						x
					x	x
					x	x
						x
						x
					x	x

Aktuálně prováděné práce

K 22.1.2024
Příprava pro rozvody ZTI, příprava pro sanaci ŽB k-ce, příprava pro vyzdívání plíček
K 5.2.2024
Montáž hydroizolací, opravy omítek

Plnění harmonogramu

Dne 04.08.2023 bylo předáno staveniště mezi stavebníkem a dodavatelem, tj. v termínu dle SOD.
Termín dokončení dle SOD je 270 dnů od předání staveniště a to je 30.4.2024
K 18.12.2023 GD požádal k předloženým ZL 1až5, které byly odsouhlaseny o prodloužení termínu o 14dni
K 12.1.2024 AD a TDS odsouhlasili ZL 1 až 5, INV postoupil na kontrolu IBR

ZL6 bod 2

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín	VCP + MNP
19/01 8.1.2024	Skladba vnitřních hrubých podlah KD19-8.1.2024 AD vypracuje aktuální návrh skladeb na nový stav zjištěné při bouracích pracích KD20-15.1.2024 AD dnes upřesnil tl. desky 150mm kary sítě ve dvou vrstvách 100/100/RS s přesahy dvou ok KD22-29.1.2024 GD do příštího KD předloží návrh ZL	AD GD GD GD	9.1.2024 Informace 5.2.2024 12.2.2024	VCP
19/02 8.1.2024	Konstrukce pro VZT jednotku KD19-8.1.2024 AD vyhotoví podklad pro zavěšení vnitřní jednotky VZT KD20-15.1.2024 GD zašle AD přesný tip VZT jednotky KD21-22.1.2024 AD a INV požadují projektovou dokumentaci k předložené VZT jednotce, tak jak bylo v 1 etapě, poté AD a INV budou schvalovat provedení AD odsouhlasil přesun vedení kondenzátu od VZT na obvodovou stěnu KD22-29.1.2024 AD zaslal předložený projekt od GD k posouzení projektantovi specialistovi do příštího KD předloží stanovisko KD23-5.2.2024 GD obdržel od AD podklady pro kotvení jednotky minulý týden GD vytvoří podklad k ZL	AD GD GD AD GD	9.1.2024 22.1.2024 29.1.2024 5.2.2024 12.2.2024	VCP
19/03 8.1.2024	Dveřní překlady KD19-8.1.2024 GD při bouracích pracích zjistí v některých místech absenci překladů AD zašle návrh řešení KD20-15.1.2024 AD zaslal dne 10.1.24 potřebné informace KD22-29.1.2024 GD do příštího KD předloží návrh ZL KD23-5.2.2024 Keramické překlady budou řešeny v ZL	AD GD GD GD	9.1.2024 Informace 5.2.2024 12.2.2024	VCP
19/04 8.1.2024	Přeložka UT sprchy KD19-8.1.2024 GD provede přeložení UT s.v. 2,6mb u sprch a provede nacenění KD22-29.1.2024 GD do příštího KD předloží návrh ZL	GD GD GD GD	Informace 29.1.2024 5.1.2024 12.2.2024	VCP
19/05 8.1.2024	Demontáž stávajících rozvodů vody KD19-8.1.2024 GD provede demontáž původních rozvodů vody v místech šaten č.m. 1.13-nebyla v zadání díla KD22-29.1.2024 GD do příštího KD předloží návrh ZL	GD GD GD	22.1.2024 29.1.2024 5.2.2024 12.2.2024	VCP

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín	VCP + MNP
19/06 8.1.2024	Projekt revize ZTI č.m. 1.16 KD19-8.1.2024 AD provede revizi projektu ZTI č.m. 1.16 KD20-15.1.2024 AD požádá o prodloužení termínu do 19.1.2024 KD21-22.1.2024 AD zaslal 16.1.24 provedenou revizi	AD AD	12.1.2024 19.1.2024 Informace Informace	
19/07 8.1.2024	Elektro rozvaděč RS 66 KD19-8.1.2024 GD provede přesun rozvodné skříně do m.č.1.09 mezi dveře INV do těchto míst přivede napájení pro tento rozvaděč KD21-22.1.2024 Hasiči a BOZP nemají na novou pozici výhrady	INV	Informace Informace	
19/08 8.1.2024	Podlahové vytápění KD19-8.1.2024 INV požaduje od GD předložení technického provedení včetně komponentů napojení podlahových rozvodů, vše bude odsouhlasovat pan Strejc, po odsouhlasení bude možná montáž KD20-15.1.2024 GD do příštího KD předloží vyhotovení pro napojení podlahového UT GD zapojí na první etapě podlahové topení 8.1.2024, ale ještě dnes není funkční KD21-22.1.2024 INV požaduje přivést topné potrubí uoken a obvodových stěn s menšími vzdálenostmi jako na první etapě AD provede převedení oběhového čerpadla na první etapě, jestli je dostačující a jestli jede použít na druhé etapě KD22-29.1.2024 AD informuje o rozložení podlahového topení do č.m. 1.15	GD GD GD AD GD	Informace 22.1.2024 Urgence Informace 5.1.2024 Informace	
19/09 8.1.2024	Kotvení vnitřních příček KD19-8.1.2024 GD požaduje informace od AD ohledně kotvení příček a podkladu pro příčky AD informuje, že podklad pod příčky bude vyřešen ve skladbách podlah KD21-22.1.2024 AD a INV dělí příčky budou vyvedeny pod stávající strop GD provede porovnání s rozpočtem a provede návrh nacenění	AD GD GD	9.1.2024 29.1.2024 5.1.2024 12.2.2024	
19/10 8.1.2024	Světla chodba 1.11, 1.10, 1.09 KD19-8.1.2024 INV požaduje provedení pohybových čidel do úrovně vypínačů v provedení vypínače	GD	Informace	
19/11 8.1.2024	Sanace ŽB vyzníků KD19-8.1.2024			

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín	VCP + MNP
	AD provede návrh sanací, GD následně provede nacenění KD21-22.1.2024 AD zasílá 10.1.2024 návrh provedení sanací GD předloží ke schválení TP a cenový návrh	AD GD GD	12.1.2024 29.1.2024 5.2.2024 12.2.2024	
19/12 8.1.2024	Výlevka m.č.1.16 KD19-8.1.2024 AD Přizdívka bude zrušen, výlevka bude zavěšena přímo na obvodové zdivo č.m. 1.16 KD23-5.2.2024 AD výlevka bude bez splachovacího modulu	GD	Informace	
19/13 8.1.2024	Ztužení rohů APU lištou KD19-8.1.2024 GD navrhuje jak v předložené etapě ztužení rohů APU, provede nacenění	GD GD	Informace 29.1.2024 5.2.2024 12.2.2024	VCP
19/14 8.1.2024	Kolaudace KD19-8.1.2024 AD požaduje doložení dokladů ke kolaudaci minimálně 40 dní předem!!!! KD20-15.1.2024 GD nahlásí termín pro Kolaudaci minimálně 40 dní předem!!!	GD	40dní předem!!!!	
19/15 8.1.2024	Kontejnery přestup KD19-8.1.2024 GD informuje 11.1.24 přesun stávajících kontejnerů na domluvené nové místo 22.1.2024 odvoz buněk 10ks Pranýjem buněk bude učitován do 11.1.2024!!! KD21-22.1.2024 Dnes už odvozujeme	GD, INV	11.1.2024 22.1.2024 Informace	
19/16 8.1.2024	Opava kanalizační přípojky KD19-8.1.2024 INV informuje že před objektem provádí opravu kanalizační přípojky vlastními silami		Informace	
20/01 15.1.2024	Elektro rozvody KD20-15.1.2024 INV elektro rozvody se mohou zavěsit konzultováno s útvarem Pan Skoupý 410220 EPS Calsys Paní Hladíková do týdne vyřeší, jak řešit zavěšení nebo demontáž KD22-29.1.2024 INV požaduje v šatně silovou elektriku a WIFI dát zpět do bílých lišt, GD vytvoří návrh ZI	INV GD	22.1.2024 5.2.2024	
20/02 15.1.2024	Hrubá podlaha změna materiálu KD20-15.1.2024 Bude provedena změna materiálu z anhydritu na cemflow, bez dopadu do ceny díla KD22-29.1.2024		Informace	

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín	VCP + MNP
	GD vytvoří ZI bez dopadu do ceny	GD	5.2.2024 12.2.2024	
20/03 15.1.2024	Dokumentace skutečného provedení KD20-15.1.2024 AD dnes předal dokumentaci v tištěné formě, včetně kolaudačního souhlasu INV KD22-29.1.2024 INV požaduje od GD nacenění projektových prací změn z průběhu rekonstrukce		Informace 5.2.2024	VCP
20/03 15.1.2024	Šatna fény KD20-15.1.2024 INV požaduje dodat dva kusy fény stejné jako na první etapě KD21-22.1.2024 GD provede nacenění dodávky dvou fénů včetně připojení	GD GD	Informace 29.1.2024 5.2.2024 12.2.2024	VCP
20/04 15.1.2024	Okna šatny KD20-15.1.2024 INV požaduje od GD nacenění oken Trojskla do šatny KD23-5.2.2024 INV žádá o výměnu oken opraty projektu z důvodu, že v době vzniku projektu byly okna plně funkční 07/2020, v průběhu doby došlo k poškození GD vytvoří ZI z již provedených položek rozpočtu, Okna budou usazeny trojskly	GD GD GD	22.1.2024 29.12.2024 12.2.2024	VCP
21/01 22.1.2024	Podkladní vrstvy pod ŽB desku KD21-15.1.2024 INV požaduje vyřešení a doložení podkladních vrstev pod ŽB deskou a doložení dodacovní listy vůči množství ve schváleném rozpočtu	GD GD	29.1.2024 5.2.2024 12.2.2024	
21/02 22.1.2024	Dveře posun m.č. 1.18 KD21-15.1.2024 AD dnes odsouhlasil posun dveří směrem od fasády v m.č. 1.18 o 2 mm a změnu rozměru na 1-70cm KD23-30.1.2024 GD informuje, že rozměr dveří zůstane dle PD, dveře jsou už vyrobené		Informace Informace	
21/03 22.1.2024	Obvodová stěna vlhkost západní stěna m.č. 1.13 KD21-15.1.2024 Dnes bylo dohodnuto, že se stěna bude monitorovat o stavu vlhkosti		Informace	
21/04 22.1.2024	ÚT vedení do buňky servisu KD21-22.1.2024 INV provede vlastními silami zrušení vedení k radiátoru do přijímací buňky servisu, napojení z pátého bude osazeno kohoutky v m.č. 1.11 KD23-30.1.2024 INV Pan Stroj informuje že požadavek byl zamítnut ze strany oddělení Energetiky mail 26.1.2024		Informace Informace	

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín	VCP + MNP
21/04 22.1.2024	Dodatky k SOD KD21-22.1.2024 GD požádal o vypořádání víceprací a méněprací za první etapu GD připraví potřebné podklady dle požadavků IBR a pak předloží AD a TDS k odsouhlasení KD22-29.1.2024 <i>GD předloží do příštího KD</i>	GD GD	29.1.2024 5.2.2024 12.2.2024	
22/01 29.01.2024	Vnitřní zárubně, dveře KD22-29.1.2024 Vzhledem k nerovnostem původních příček budou vnitřní dveře posunuty na líc zdi tak, aby šli křídla otevřít do plna a nenaráželi do rohu ostění, z druhé strany budou zrcátka GD provede návrh ZL a předloží k posouzení	GD	5.2.2024	

Zápis je součástí stavebního deníku!

Příteli KD se bude konat v pondělí dne 12.02.2024 v 11:30 hod.

Zapsal

Za zhotovitele


Dne: 5.02.2024

Přítomní: dle prezenční listiny

6/5 Vyztužení rohů omítek



6/7 Úpravy elektroinstalace a vybavení umývárny



NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

stavba:

Rekonstrukce šaten a sprch - garáž Kačerov

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

7

Změna:

X

D - dokumentace

P - příprava

X

R - realizace

OBJEKT:

Garáž Kačerov, Ke Garážím, 141 00 Praha
4

Název:

Drobné změny během realizace




Popis změny:

1. Vložení původní silové kabeláže do lišt
2. Nosná konstrukce pod VZT jednotku
3. Demontáž vodovodního potrubí.
4. Přeložení potrubí ÚT nad sprchy a dopojení OT na chodbě
5. Změna zrcadel z kovových nerozbitných na skleněná
6. Zateplení vnějších špalet u nových oken
7. Doplnění uzamykatelné skříňky přes ovládání VZT v šatně

Zdůvodnění změny:

1. Stávající kabeláže elektro a Wi-Fi je nutné z důvodu provádění nových omítek provizorně vyvázat a následně provést zpětnou montáž do lišt.
2. Vzhledem k tomu, že VZT jednotku oproti původnímu projektu není možné zavěsit do stávající stropní konstrukce, je nutné provést podle podkladu projektanta speciální ocelovou konstrukci pro její zavěšení na železobetonové nosníky.
3. Na základě požadavku objednatele bude provedena demontáž stávajícího vodovodního potrubí nad rámec rozsahu zadávací dokumentace.
4. Stávající potrubí ÚT je v kolizi s nově provedenými sprchovými hlavicemi. Z toho důvodu je nutné provést jeho přeložení do nové pozice odsouhlasené projektantem i objednatelem.
5. Dle požadavku investora budou z důvodu snazší údržby zaměněna navržená nerozbitná zrcadla za skleněná velkoplošná (shodně s první etapou)
6. Degradace omítky vnějších špalet oken je již velmi značná, a proto objednatel požaduje při výměně oken provést jejich opravu. Způsob provedení opravy je v souladu s požadavkem projektanta.
7. Investor z provozních důvodů požaduje ovládání klimatizace a VZT umístit vedle vstupních dveří do plechové uzamykatelné skříňky.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta Ing. arc. [redacted]
Souhlasím s výše uvedenými změnami.

Stavba:	Rekonstrukce šaten a sprch - garáž Kačerov	Číslo smlouvy:	000582 0023	SO	-	Změnový list č:	7
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY							
DOPADY ZMĚNY:							
Do projektové dokumentace:	ANO						
Do časového plánu stavby:	NE						
Do ceny stavby:	ANO		zvýšení o:	58 229,16 Kč			
			snížení o:				
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:							
IM-stav Praha s.r.o.   							
 M-stav Praha s.r.o. Zenklova 32/56, 120 00 Praha 8 IČ: 260465728, DIČ: CZ260465728							
VYJÁDRĚNÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:							
Zhotovitel:	Souhlasím		Technický dozor investora:				
							
VYJÁDRĚNÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH:							
Zhotovitel:	Souhlasím		Technický dozor investora:				
							
CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:							
IM-STAV Praha s.r.o.							
CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení							
<u>Zástupce investora DPP – Technická správa objektů:</u>							
							
vedoucí odd. 200430		vedoucí odd. 200400					
<u>Zástupce investora TDS:</u>							
							
		UNG CZ s.r.o.					
<u>Hlavní inženýr projektu:</u>							
		ATELIER SIMONA - BOHEMIA, s.r.o.		ATELIER SIMONA - BOHEMIA, s.r.o.			
				LUBLAŇSKÁ 5/57 120 00 PRAHA 2 - VINOHRADY TEL: 222 521 654			
<u>Za věcnou správnost ZBV:</u>							
		R Consulting, s.r.o.					
				IBS Consulting, s.r.o. Bělohorská 232/215 190 00 Praha 9 IČ: 25023446 DIČ: CZ25023446			

Za Objednatele DPP:

technický ředitel – Povrch 

Seznam příloh k návrhu na změnu stavby č. 7:

Rekonstrukce šaten a sprch - garáž Kačerov

Číslo přílohy	Název
Příloha č. 1	ZL 07 - rozpočet
Příloha č. 2	Zápis z KD č.30
Příloha č. 3	Fotodokumentace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten v garážích DPP, Kačerov - 2.etapa
č. 05 - Změna zrcadel z kovových nerozbitných na skleněná

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Dopravní podnik hl.m. Prahy

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13.02.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 604,58

Základ daně

10 604,58

Sazba daně

21,00%

Výše daně

2 226,96

DPH základní
snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

12 831,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy šaten v garážích DPP, Kačerov - 2.etapa
č. 05 - Změna zrcadel z kovových nerozbitných na skleněná

Místo:
Zadavatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy
Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Datum: 13.02.2024

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	10 604,58
PSV - Práce a dodávky PSV	10 604,58
781 - Dokončovací práce - obklady	10 604,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy šaten v garážích DPP, Kačerov - 2.etapa
č. 05 - Změna zrcadel z kovových nerozbitných na skleněná

Místo:
Zadavatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy
Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Datum: 13.02.2024

Projektant:
Zpracovatel:

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							10 604,58	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 604,58	
D	781		Dokončovací práce - obklady				10 604,58	
I	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m ² lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m ²	2,220	769,00	1 707,18	CS URS 2023/2
	VV		2. ETAPA		2,220			
	VV		3.7*0,6					
C	M	63465126	zrcadlo nemontované číré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm	m ²	4,500	1 850,00	8 325,00	CS URS 2023/2
	VV		2.25*2		4,500			
A	K	781495115	Sparování vnitřních obkladů silikonem	m	10,800	53,00	572,40	CS URS 2023/2
	VV		2. ETAPA					
	VV		2*3 + 8*0,6		10,800			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
Stavební úpravy šaten v garážích DPP, Kačerov - 2.etapa
č. 06 - Zateplení vnějších špalet u nových oken

KSO:	CC-CZ
Misto:	Datum: 13.02.2024
Zadavatel:	IČ:
Dopravní podnik hl.m. Prahy	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
IM-stav Praha s.r.o.	DIČ:
Projektant:	IČ:
Zpracovatel:	DIČ:
Poznámka:	
	13 957,46
Cena bez DPH	
	Základ daně Sazba daně Výše daně
	10 717,37 21,00% 2 250,65
DPH základní	0,00 12,00% 0,00
snižovaná	
	v CZK
Cena s DPH	16 208,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy šaten v garážích DPP, Kačerov - 2.etapa
č. 06 - Zateplení vnějších špalet u nových oken

Misto:
Zadavatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy
Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Datum: 13.02.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	13 957,46
HSV - Práce a dodávky HSV	13 101,62
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 052,21
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 831,13
998 - Přesun hmot	219,25
PSV - Práce a dodávky PSV	855,84
783 - Dokončovací práce - nátěry	855,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy šaten v garážích DPP, Kačerov - 2.etapa
č. 06 - Zateplení vnějších špalet u nových oken

Místo: Datum: 13.02.2024
Zadavatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy Projektant:
Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						13 957,46		
D HSV Práce a dodávky HSV						13 101,62		
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						10 052,21		
1	K	621142001	Sklovláknité pletivo vnějších podhledů vtažené do tmelu	m2	1,532	305,00	467,26	CS ÚRS 2024
			(3*2,37)*0,2 + 0,55*0,2		1,532			
2	K	621325109	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 podhledů v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	1,532	600,00	919,20	CS ÚRS 2024
			(3*2,37)*0,2 + 0,55*0,2		1,532			
3	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtažené do tmelu	m2	3,268	267,00	872,56	CS ÚRS 2024
			((3*2,37)+(6*1,17))*0,2		2,826			
			(0,55*2*0,83)*0,2		0,442			
			Součet		3,268			
4	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	16,340	66,10	1 080,07	CS ÚRS 2024
			(3*2,37)+(6*1,17)		14,130			
			(0,55*2*0,83)		2,210			
			Součet		16,340			
5	M	28342205	profil záclisťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	17,157	36,40	624,51	CS ÚRS 2024
			16,34*1,05 Přepočtené koeficientem množství		17,157			
6	K	622253161	Montáž kontaktního zateplení ostění lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek š do 200 mm	m	8,720	168,00	1 464,96	CS ÚRS 2024
			6*1,17*2*0,85		8,720			
7	M	28376470	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa λ=0,032 tl 20mm	m2	8,720	79,60	694,11	CS ÚRS 2024
8	K	622253181	Montáž kontaktního zateplení nadpraží lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek š do 200 mm	m	7,660	206,00	1 577,96	CS ÚRS 2024
			3*2,37*1*0,55		7,660			
9	M	28376470	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa λ=0,032 tl 20mm	m2	7,660	79,60	609,74	CS ÚRS 2024
10	K	622325109	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	3,268	533,00	1 741,84	CS ÚRS 2024
			((3*2,37)+(6*1,17))*0,2		2,826			
			(0,55*2*0,83)*0,2		0,442			
			Součet		3,268			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						2 831,13		
11	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	37,500	63,58	2 384,25	SoD
			15*2,5		37,500			
12	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	4,800	93,10	446,88	CS ÚRS 2024
			((6*(2,37+1,17))*0,2		4,248			
			(2*((0,55*0,83))*0,2		0,552			
			Součet		4,800			
D 998 Přesun hmot						218,28		
13	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,277	788,00	218,28	S-D
D PSV Práce a dodávky PSV						855,84		
D 783 Dokončovací práce - nátěry						855,84		
14	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	4,800	21,79	104,16	CS ÚRS 2024
15	K	783813101	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	4,800	63,40	304,32	CS ÚRS 2024
16	K	783827123	Krycí jednorázový silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	4,800	93,20	447,36	CS ÚRS 2024

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy šaten v garážích DPP, Kačerov - 2.etapa
č. 07 - Doplnění uzamykatelné skříňky přes ovládání VZT v šatně

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13.02.2024

Zadavatel: IČ:
Zhotovitel: DIČ:
Projektant: IČ:
Zpracovatel: DIČ:
Poznamka: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				1 579,00
DPH: základní snížená	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
	1 329,00		21,00%	279,09
	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH				
v CZK				1 858,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Stavební úpravy šaten v garážích DPP, Kačerov - 2.etapa
č. 07 - Doplnění uzamykatelné skříňky přes ovládání VZT v šatně

Místo

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 13.02.2024

Projektant:

Zpracovatel

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

1 579,00

1 329,00

1 329,00

250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Stavební úpravy šaten v garážích DPP, Kačerov - 2.etapa
č. 07 - Doplnění uzamykatelné skříňky přes ovládání VZT v šatně

Místo

Zadavatel:

Zhotovitel

Datum: 13.02.2024

Projektant

Zpracovatel:

PC

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 579,00

D

HSV

Práce a dodávky HSV

1 329,00

D

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 329,00

I

K

953941516

Osazování kovových konzol nebo kolev pro záclonové kryty, radiátorové drážky apod.

kus

1 000

109,00

109,00

CS ÚRS 2024 01

2

M

34571032

skříň, kovová bílá uzamykatelná bez uzemnění vnitřní 400x300x200mm

kus

1 000

1 220,00

1 220,00

CS ÚRS 2024 01

D

HZS

Hodinové zúčtovací sazby

250,00

211

K

HZS1292

Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník

hod

1 000

250,00

250,00

SoD

SOUHRNNÝ KRYCÍ LIST

Objekt:
Stavební úpravy šaten v garážích DPP, Kačerov - 2.etapa
Změnový list č. 7

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Dopravní podnik hl.m. Prahy

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

13.02.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			58 229,16
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	58 229,16	21,00%	12 228,12
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			70 457,28
v CZK			

TDI

Zpracovatel

BUNG
BUNG CZ s.r.o.
V Olšinách 2300/75, 100 00
IČ: 27454578
DIČ: CZ27454578

IM-stav
provozování staveb
IM-stav Praha s.r.o.
Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8
IČ: 96465728, DIČ: CZ96465728

Datum a podpis:

13.2.24

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

BUNG
BUNG CZ s.r.o.
V Olšinách 2300/75, 100 00
IČ: 27454578
DIČ: CZ27454578

IM-stav
provozování staveb
IM-stav Praha s.r.o.
Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8
IČ: 96465728, DIČ: CZ96465728

Datum a podpis:

13.2.2024

Razítko

Datum a podpis:

13.2.2024

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten v garážích DPP, Kačerov - 2.etapa
Změnový list č. 7

Místo:

Datum: 13.02.2024

Zadavatel:

Dopravní podnik hl.m. Prahy

Projektant:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

Změna 01 - Lištování kabeláže	58 229,18
Změna 02 - Konstrukce pod VZT jednotku	2 833,50
Změna 03 - Demontáž vodovodu	14 287,22
Změna 04 - Přeložka ÚT	1 014,00
Změna 05 - Změna zrcadel	13 953,40
Změna 06 - Zateplení ostění oken	10 604,58
Změna 07 - Krycí skříňka ovládání VZT	13 957,48
	1 579,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten v garážích DPP, Kačerov - 2.etapa
Č. 1 - Vložení původní silové kabeláže do lišt

KSO:

CC-CZ:

Datum: 13.02.2024

Místo:

IČ:

Zadavatel:

DIČ:

Dopravní podnik hl.m. Prahy

Zhotovitel:

IČ:

IM-stav Praha s.r.o.

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

2 833,50

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
pro základní snížená	2 833,50	21,00%	595,04
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		3 428,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten v garážích DPP, Kačerov - 2.etapa
č. 1 - Vložení původní silové kabeláže do lišt

Místo:

Zadavatel:

Dopravní podnik hl.m. Prahy

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Datum:

13.02.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

2 833,50

741 - Elektroinstalace - silnoproud

2 833,50

2 833,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten v garážích DPP, Kačerov - 2.etapa
č. 1 - Vložení původní silové kabeláže do lišt

Datum:

13.02.2024

Místo:

Zadavatel:

Dopravní podnik hl.m. Prahy

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 833,50	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 833,50	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				2 833,50	
2	K	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	18,000	78,20	1 407,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		10+8		18,000			
3	M	34571002	Lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm	m	10,500	115,09	1 207,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		10+1,05 Přepočtené koeficientem množství		10,500			
4	M	34571003	Lišta elektroinstalační hranatá PVC 17x17mm	m	8,460	22,30	187,32	CS ÚRS 2024 01
	VV		8+1,05 Přepočtené koeficientem množství		8,460			
5	K	998741111	Přesun hmot tonážní pro silnoproud s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	l	0,007	4 440,00	31,08	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten v garážích DPP, Kačerov - 2.etapa
č. 2 - Nosná konstrukce pod VZT jednotku

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13.02.2024

Zadavatel:

Dopravní podnik hl.m. Prahy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 287,22

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snižena

14 287,22

21,00%

3 000,32

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v

CZK

17 287,54

SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten v garážích DPP, Kačerov - 2.etapa
č. 2 - Nosná konstrukce pod VZT jednotku

Datum:

13.02.2024

Místo:

Zadavatel:

Dopravní podnik hl.m. Prahy

Projektant:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

14 287,22

HSV - Práce a dodávky HSV

432,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

432,00

PSV - Práce a dodávky PSV

13 855,22

767 - Konstrukce zámečnické

12 346,27

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 508,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy šaten v garážích DPP, Kačerov - 2.etapa
č. 2 - Nosná konstrukce pod VZT jednotku

Místo: Datum: 13.02.2024
Zadavatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy Projektant:
Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							14 287,22	
c HSV Práce a dodávky HSV							432,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce bourání							432,00	
1	K	953961213	Kotva chemickou patronou M 12 H 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	4,000	108,00	432,00	CS ÚRS 2024 01
c PSV Práce a dodávky PSV							13 855,22	
D 767 Konstrukce zámečnické							12 346,27	
23	K	762085114	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 450 do 1000 mm	kus	4,000	189,00	756,00	CS ÚRS 2024 01
13	M	31197004	tyč zavitová Pz 4 6 M12	m	4,000	65,00	260,00	CS ÚRS 2024 01
13	M	31111006	matica přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12	kus	0,100	261,00	26,10	CS ÚRS 2024 01
13	M	31120006	podložka DIN 125-A ŽB D 12mm	kus	0,100	218,00	21,80	CS ÚRS 2024 01
10	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	7,000	331,00	2 317,00	CS ÚRS 2024 01
9	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg	kg	113,400	37,90	4 297,86	CS ÚRS 2024 01
VV 12*9.45							113,400	
11	M	14550314	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x6mm	t	0,113	39 700,00	4 496,10	CS ÚRS 2024 01
VV 12*9.45x1000							0,113	
165	K	998767101	Přesun hmot lonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	l	0,122	1 487,00	181,41	SoD
D 783 Dokončovací práce - nátěry							1 508,95	
27	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	2,880	65,50	188,64	CS ÚRS 2024 01
VV 12*9.45							2,880	
28	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	2,880	69,60	200,45	CS ÚRS 2024 01
29	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,880	127,84	368,18	SoD
31	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	2,880	129,00	371,52	CS ÚRS 2024 01
32	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,880	132,00	380,16	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy šaten v garážích DPP, Kačerov - 2.etapa
č. 03 - Demontáž vodov. potrubí (SV+TUV) navýšení výměry a přeložka potrubí ÚT nad sprchy

Místo: Datum: 13.02.2024
Zadavatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy
Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.02.2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 014,00	
DPH základní snížená		212,94	
Cena s DPH		1 226,94	
Základ daně		1 014,00	
Sazba daně		21,00%	
Výše daně		212,94	
Základ daně		1 014,00	
Sazba daně		15,00%	
Výše daně		152,10	
Cena s DPH		1 166,10	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Služba:

Stavební úpravy šaten v garážích DPP, Kačerov - 2. etapa
č. 03 - Demontáž vodov. potrubí (SV+TUV) navýšení výměry a přeložka potrubí ÚT nad sprchy

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Dopravní podnik hl.m. Prahy
IJA-stav Praha s.r.o.

Datum: 13.02.2024

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

722 - Zdravotnická - rozvod vody a kanalizace

Cena celkem [CZK]

1 014,00

1 014,00

1 014,00

SOUPIS PRACÍ

Stavební úpravy šaten v garážích DPP, Kačerov - 2. etapa

č. 03 - Demontáž vodov. potrubí (SV+TUV) navýšení výměry a přeložka potrubí ÚT nad sprchy

Datum: 13.02.2024

Projektant:
Zpracovatel:

Dopravní podnik hl.m. Prahy
IJA-stav Praha s.r.o.

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem						1 014,00	
0	PSV	Práce a dodávky PSV				1 014,00	
0	722	Zdravotnická - rozvod vody a kanalizace - Demont. vodov. potrubí SV+TUV				1 014,00	
		demontáž stávajících rozvodů vody - potrubí potrubím z plastové	m	26,000	39,00	1 014,00	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten v garážích DPP, Kačerov - 2.etapa
č. 04 - Přeložení potrubí ÚT nad sprchy a dopojení OT na chodbě

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Dopravní podnik hl.m. Prahy

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13.02.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

13 953,40

DPH základní

Základ daně

13 953,40

Sazba daně

21,00%

Výše daně

2 930,21

snižovaná

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

16 883,61

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavební úpravy šaten v garážích DPP, Kačerov - 2.etapa

č. 04 - Přeložení potrubí ÚT nad sprchy a dopojení OT na chodbě

Datum: 13.02.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Zadavatel:

Dopravní podnik hl.m. Prahy

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Název dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Výklady ze soupisu prací

13 953,40

PSV - Práce a dodávky PSV

13 953,40

732 - Ústřední vytápění

13 018,00

767 - Konstrukce zámečnické

935,40

K 12.1.2024 AD a TD5 odsouhlasili ZL 1 až 5, INV postoupil na kontrolu IBR
K 11.3.2024 GD prohlašuje, že dodrží stanovený HMG prací k dnešnímu dni
K 8.4.2024 GD provede aktualizaci HMG (1. a první etapy) do přílohy KD 15.4.2024

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín	VCP + MNP
19/01 8.1.2024	Skladba vnitřních hrubých podlah KD19-8.1.2024 AD vypracuje aktuální návrh skladeb na nový stav zjištěné při bouracích pracích KD20-15.1.2024 AD dnes upřesnil tl. desky 150mm kary sítě ve dvou vrstvách 100/100/RE s přesahy dvou ok KD22-29.1.2024 GD do příštího KD předloží návrh ZL KD25-26.2.2024 GD zaslal 21.2.2024 TD5 požaduje doplnění KD26-04.3.2024 Předpokládány termín kontroly IBR do 6.3.2024 KD29-25.3.2024 První etapa podepsána k 25.3.2024	AD GD GD GD	9.1.2024 Informace 5.2.2024 12.2.2024	VCP Informace Informace
19/02 8.1.2024	Konstrukce pro VZT jednotku KD19-8.1.2024 AD vyhotoví podklad pro zavěšení vnitřní jednotky VZT KD20-15.1.2024 GD pošle AD přesný tip VZT jednotky KD21-22.1.2024 AD a INV požadují projektovou dokumentaci k předložené VZT jednotce, tak jak bylo v 1 etapě, poté AD a INV budou schvalovat provedení AD odsouhlasil přesun vedení kondenzátu od VZT na obvodovou stěnu KD22-29.1.2024 AD zaslal předložený projekt od GD k posouzení projektantovi specialistovi do příštího KD předloží stanovisko KD23-5.2.2024 GD obdržel od AD podklady pro kotvení jednotky minulý týden GD vytvoří podklad k ZL KD24-12.2.2024 AD pošle písemné vyjádření k předloženému u PD od GD KD25-26.2.2024 GD pošle návrh ZL na provedení zavěšení dle požadavku AD	AD GD GD AD GD AD	9.1.2024 22.1.2024 29.1.2024 5.2.2024 12.2.2024 19.2.2024	VCP VCP
19/03 8.1.2024	Dvěřní překlady KD19-8.1.2024 GD při bouracích pracích zjistí v některých místech absenci překladů AD pošle návrh řešení KD20-15.1.2024 AD zaslal dne 10.1.24 potřebné informace KD22-29.1.2024	AD GD	9.1.2024 Informace	VCP

ZL7 bod 2

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín	VCP + MNP
	GD do příštího KD předloží návrh ZL KD23-5.2.2024 Keramické překlady budou řešeny v ZL KD25-26.2.2024 GD zaslal 21.2.2024 TD5 požaduje doplnění	GD GD	5.2.2024 12.2.2024 Informace	
19/04 8.1.2024	Přeložka UT sprchy KD19-8.1.2024 GD provede přeložení UT s.v. 2,6mb u sprch a provede nacenění KD22-29.1.2024 GD do příštího KD předloží návrh ZL	GD GD GD GD	Informace 29.1.2024 5.2.2024 12.2.2024	VCP
19/05 8.1.2024	Demontáž stávajících rozvodů vody KD19-8.1.2024 GD provede demontáž původních rozvodů vody v místech šaten č.m. 1.13-nebylo v zadání díla KD22-29.1.2024 GD do příštího KD předloží návrh ZL	GD GD GD	22.1.2024 29.1.2024 5.2.2024 12.2.2024	VCP
19/07 8.1.2024	Elektro rozvaděč RS 66 KD29-8.1.2024 GD provede přesun rozvodné skříně do m.č.1.09 mezi dveře INV do těchto míst přivede napájení pro tento rozvaděč KD21-22.1.2024 Hasiči a BOZP nemají na novou pozici výhrady KD24-12.2.2024 GD požaduje provést přívod pro rozvaděč RS KD25-26.2.2024 INV provedl přívod dle požadavku GD	INV INV	Informace Informace 19.2.2024 Informace	
19/08 8.1.2024	Podlahové vytápění KD19-8.1.2024 INV požaduje od GD předložení technického provedení včetně komponentů napojení podlahových rozvodů, vše bude odsouhlasovat pan Strejc, po odsouhlasení bude možná montáž KD20-15.1.2024 GD do příštího KD předloží vybavení pro napojení podlahového UT GD zapojil na první etapě podlahové topení 8.1.2024, ale ještě dnes není funkční KD21-22.1.2024 INV požaduje provést topné potrubí u oken a obvodových stěn s menšími vzdálenostmi jako na první etapě AD provede prověření oběhového čerpadla na první etapě, jestli je dostačující a jestli jede použít na druhé etapě KD22-29.1.2024 AD informuje o rozšíření podlahového topení do č.m. 1.15 KD24-12.2.2024	GD GD GD AD GD	Informace 22.1.2024 Urgence Informace 5.1.2024 informace	
		AD,GD,TD5	26.2.2024	

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termin	VCP + MNP
	Je svolána schůzka na 26.2.2024 od 10h účast AD TDS GD první etapa podlahové vytápění reklamace AD zašle požadavek na měření průtoku INV požaduje hydraulické měření Na schůzce doporučujeme účast oddělení 205500	INV, GD, TDS		
	KD25-26.2.2024 Dle dohodnutého měření a schůzky na stavbě se domluví postup následující: INV objedná měření průtoku na jednotlivých rozvaděcích GD zajistí číselný filtr na přírodní větvě a odvětví jednotlivé větve, ze kterého provede fotodokumentaci Plan Střeje uzádní stavbě termín měření AD zajistí svého specialistu u provedení měření AD stanoví provedení topné zkoušky INV provede měření průtoku podlahového topení i na druhé etapě INV pořídí v každém měření přítomnost páně Střeje a TDS	AD	Informace	
	KD28-18.3.2024 GD informuje, že provedl požadované úpravy ve střední mínus týden 13.3.2024 INV svolal schůzku ohledně měření průtoku topného media na 8:30h 20.3.2024	GD, AD, TDS, INV	20.3.2024	
	KD29-25.3.2024 Dne 20.3.2024 proběhlo měření včetně regulace otopného systému. GD provede vyhotovení skutečného stavu v projektové dokumentaci skutečného provedení bude vytvořen návrh ZL INV zašle výstupní protokol o provedeném měření firmě lmi	GD, TDS, INV		VCP
	KD30-8.4.2024 INV požaduje stornování data topné zkoušky naproti do cíle K dnešnímu dni byla provedena topná zkouška a ukázkový stav plně funkční na první etapě k 20.3.2024 dokončení	GD	9.4.2024	
			Informace	
19/09 8.1.2024	Kotvení vnitřních příček KD19-8.1.2024 GD požaduje informace od AD ohledně kotvení příček a podkladu pro příčky AD informuje, že podklad pod příčky bude vyřešen ve skladběch podlah KD21-22.1.2024 AD a INV dělicí příčky budou vyzděny pod stávající strop GD provede porovnání s rozpočtem a provede návrh nacenění KD25-26.2.2024 GD zašle 21.2.2024 TDS požaduje doplnění	AD	9.1.2024	
		GD	29.1.2024 5.1.2024 12.2.2024	
			Informace	
19/11 8.1.2024	Sanace ŽB vazníků KD19-8.1.2024 AD provede návrh sanací, GD následně provede nacenění KD21-22.1.2024	AD	12.1.2024	VCP

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termin	VCP + MNP
	AD zašle 10.1.2024 návrh provedení sanací GD předloží ke schválení TP a cenový návrh KD25-26.2.2024 GD zašle 21.2.2024 TDS požaduje doplnění	GD GD	29.1.2024 5.2.2024 12.2.2024	
19/12 8.1.2024	Výlevka m.ž.1.16 KD19-8.1.2024 AD Přizdívka bude zrušen, výlevka bude zavěšena přímo na obvodové zdivo č.m. 1.16 KD23-5.2.2024 AD výlevka bude bez splachovacího modulu KD25-26.2.2024 GD provede odpočet vybavení, které se nebude montovat	GD	Informace	VCP
19/13 8.1.2024	Ztužení rohů, APU lišty KD19-8.1.2024 GD navrhuje jak v předchozí etapě ztužení rohů APU, provede nacenění KD25-26.2.2024 GD zašle 21.2.2024 TDS požaduje doplnění	GD GD	Informace 29.1.2024 5.2.2024 12.2.2024 Informace	VCP
19/14 8.1.2024	Kolaudace KD19-8.1.2024 AD požaduje doložení dokladů ke kolaudaci minimálně 40 dní předem!!!! KD20-15.1.2024 GD nahlásí termín pro kolaudaci minimálně 40 dní předem!!! KD29-25.3.2024 GD vydělí tuto střed 27.3.2024 termín kolaudace pisemnou formou KD30-8.4.2024 GD informuje o termínu AD 2.5.24 HZS a KHS AD 9.5.2024 Stavební úřad	GD GD	40dní předem!!! 27.3.2024 informace	
20/01 15.1.2024	Elektro rozvody KD20-15.1.2024 INV elektro rozvody se mohou zavěsit konzultováno s útvarem Pan Skoupý 410220 EPS Colsys Paní Hladíková do týdne vyřeší, jak řešit zavěšení nebo demontáž KD22-29.1.2024 INV požaduje v šatně silovou elektriku a WIFI dát zpět do bílých list, GD vytvoří návrh ZL KD25-26.2.2024 GD zašle 21.2.2024 TDS požaduje doplnění KD26-26.2.2024 INV zajistí servisní firmu na EPS 12.3.2024 KD30-8.4.2024	INV GD INV	22.1.2024 5.2.2024 Informace 12.3.2024	

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín	VCP + MNP
	INV dnes na počátku povolí na poskytnutí stávkových kotvíků z důvodu vložení do zakrývacího dílu		Informace	
20/02 15.1.2024	Hrubá podlaha změna materiálu KD20-15.1.2024 Bude provedena změna materiálu z anhydritu na cemflow, bez dopadu do ceny díla KD22-29.1.2024 GD vytvoří ZL bez dopadu do ceny KD25-26.2.2024 GD zasílá 21.2.2024 TDS požaduje doplnění	GD	5.2.2024 12.2.2024 Informace	
20/03 15.1.2024	Dokumentace skutečného provedení KD20-15.1.2024 AD dnes předal dokumentaci v tištěné formě, včetně kolaudačního souhlasu INV KD22-29.1.2024 INV požaduje od GD nacenění projektových prací změn z průběhu rekonstrukce		Informace	
20/03 15.1.2024	Šatna fény KD20-15.1.2024 INV požaduje dodat dva kusy fény stejné jako na první etapě KD21-22.1.2024 GD proveden nacenění dodávky dvou fény včetně připojení KD25-26.2.2024 GD zasílá 21.2.2024 TDS požaduje doplnění	GD	5.2.2024	VCP
20/03 15.1.2024	Šatna fény KD20-15.1.2024 INV požaduje dodat dva kusy fény stejné jako na první etapě KD21-22.1.2024 GD proveden nacenění dodávky dvou fény včetně připojení KD25-26.2.2024 GD zasílá 21.2.2024 TDS požaduje doplnění	GD	5.2.2024	VCP
20/03 15.1.2024	Šatna fény KD20-15.1.2024 INV požaduje dodat dva kusy fény stejné jako na první etapě KD21-22.1.2024 GD proveden nacenění dodávky dvou fény včetně připojení KD25-26.2.2024 GD zasílá 21.2.2024 TDS požaduje doplnění	GD	5.2.2024	VCP
20/04 15.1.2024	Okna šatny KD20-15.1.2024 INV požaduje od GD nacenění oken Trajsklo do šatny KD23-5.2.2024 INV žádá o výměnu oken oproti projektu z důvodu, že v době vzniku projektu byli okna plně funkční 07/2020, v průběhu doby došlo k poškození. GD vytvoří ZL z již provedených položek rozpočtu, Okna budou osazeny trajskly KD25-26.2.2024 GD zasílá, INV provádí výběr dodavatele KD26-04.3.2024 INV souhlasí s předloženou nabídkou na výměnu oken a žádá objednat výrobu (cca 2měsíče) viz CV příloha K21 KD27-11.3.2024 INV požaduje nacenění provedení venkovních šatních míst v základní rozpočtu, venkovní šatní místy mají menší strukturu, při demontáži oken nastane dotek k vnitřnímu omítku, požadavek nacenění je obložení šatních místy s venkovním zasklením, stěrkou a štěrky, APU včetně základního nátěru KD28-18.3.2024 INV urguje vytvoření ZL KD29-25.3.2024	GD GD GD	22.1.2024 29.12.2024 12.2.2024 Informace Informace Informace Urgence	VCP VCP VCP

ZL7 bod 6

Zápis z KD Č.30

8.04.2024

str. 6

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín	VCP + MNP
	GD časový předpoklad do polky května provedení montáží, bude upřesněno		Informace	
21/01 22.1.2024	Podkladní vrstvy pod ŽB desku KD21-15.1.2024 INV požaduje vyřešení a doložení podkladních vrstev pod ŽB deskou a doložení dodacími listy vůči množství ve schváleném rozpočtu KD25-26.2.2024 GD zasílá 21.2.2024 TDS požaduje doplnění	GD GD	29.1.2024 5.2.2024 12.2.2024 Informace	VCP
21/04 22.1.2024	Dodatky k SOD KD21-22.1.2024 GD požádal o vypořádání víceprací a méněprací za první etapu GD připraví potřebné podklady dle požadavku IBR a pak předloží AD a TDS k odsouhlasení KD22-29.1.2024 GD předloží do příštího KD KD25-26.2.2024 GD zasílá 23.2.2024 KD26-04.3.2024 INV informuje že firma IBR provede do středy 6.3.2024 vyjádření KD27-11.3.2024 GD předloží doklady po kontrole k podpisu KD29-25.3.2024 Dne předány podklady k dodatku na první etapu	GD GD	29.1.2024 5.2.2024 12.2.2024 Informace Informace Informace Informace	
22/01 29.01.2024	Vnitřní zárubně, dveře KD22-29.1.2024 Vzhledem k nerovnostem původních přiček budou vnitřní dveře posunuty na líc zdi tak, aby šli křídla otevřít do plna a nenaráželi do rohu ostění, z druhé strany budou zrcátka GD provede návrh ZL a předloží k posouzení	GD	5.2.2024	VCP
24/01 12.2.2024	Reklamacie sprchy KD24-12.2.2024 GD provede výměnu kapek u sprch dle požadavku INV Typ hlavice PS 0010 RAVSLEZÁK BOZF zjistí max. teplotu, která může téct ze sprch AD zašle vyjádření k této záležitosti písemně INV zajistí plán úklidu na třikrát denně KD26-04.3.2024 INV požaduje stejný typ hlavice i na druhou etapu KD27-11.3.2024 GD informuje, že provede příslušné výměny první etapy v dubnu 2024		Informace Informace Informace Informace	
24/02 12.2.2024	Přívod studené vody pro JSVA KD24-12.2.2024 V rámci rekonstrukce se voda odmontovala a nyní vznikl požadavek k obnovení. Malý mycí rám		Informace	VCP

Zápis z KD Č.30

8.04.2024

str. 7

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín	VCP + MNP
	KD25-26.2.2024 GD vyhoví návrh ZL			
24/02 12.2.2024	Rozvod vody čm1.16 KD24-12.2.2024 AD souhlasí s vada vodním vedením nad podhledem		Informace	
24/03 12.2.2024	Reklamáce VZT KD24-12.2.2024 GD provede odstranění závad dle mailu pana Strejce a dnešní kontrole TDS do 26.2.2024 KD26-04.3.2024 Dnes telefonicky pan Strejce potvrdil odstranění VaN ze zasláního mailu KD27-11.3.2024 INV informuje o skutečnosti na první etapě stále objevuje vada pod VZT jednotkou GD provede do konce týdne přetěsnění odpadního potrubí INV Pan Strejce oznámil, že závadu na třicetném ventilu vyřeší restartování jednotky VZT, tato závada se už stala minimálně třikrát od spuštění zařízení KD28-18.3.2024 GD provede úpravu potrubí odvodu kondenzátu a od té doby se pod jednotkou neukazuje voda, bereme za odstraněnou závadu. Dále během nahlášení poruchy třicetného ventilu není prokazatelné, že špatně funguje. při kontrole nebyla závada ne projevila. Byli vyměněny vduchové filtry 14.3.2024	GD	26.2.2024 Informace Informace Informace	
25/01 26.2.2024	SDK podhled KD25-26.2.2024 AD požaduje osazení větracích mřížek 45/45 čm 114 až 118	GD	Informace	VCP
25/01 26.2.2024	Ovládání pro VZT plus klima jednotka KD25-26.2.2024 INV požaduje plechovou zamykací skříňku pro ovládání, vedle dveří do místnosti nad vypínače, tak aby se vedle věšel ovladač klima jednotky KD26-04.3.2024 Umístění ovládání bude v prostoru stěny pod oknem	GD	Informace Informace	VCP
26/02 4.3.2024	Vnější parapety barva KD26-04.3.2024 INV požaduje venkovní parapety v modré barvě dle okolí		Informace	
27/03 11.3.2024	Koordinace BOZP a PO KD27-11.3.2024 1Etapa proběhla v pořádku 2Etapa probíhá pravidelně nebo dle potřeby stavby		Informace	
28/01 18.3.2024	Kotvení VZT jednotky do původního monolitu 2Etapa KD28-18.3.2024 INV požaduje vystavení postupu technologie kotvení VZT jednotky, zda je postupováno dle projektové dokumentace, včetně uvedení použitého materiálu KD30-8.4.2024	GD	25.3.2024	

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín	VCP + MNP
	INV požaduje nad rámec projektu zaplnění jednotky z důvodu větší bezpečnosti, vzhledem k tomu, že se jedná o zaplnění do střešních prostorů z padesátých let			
30/01 8.4.2024	Šatny věšáky 2 etapa KD30-8.4.2024 INV požaduje dodat nad rámec věšáky z důvodu vysocehodnoty na první etapě		Informace	VCP

Za zhotovitele

Zápis je součástí stavebního deníku!

Oficiální zápis z jednání dne 18.04.2024 v 11.30 hod.

Zapsal: [redacted]

Dne: 8.04.2024

Přítomni: dle prezenční listiny

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Rekonstrukce šaten a sprch - garáž Kačerov

Stavba:

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

8

Změna:

☒

D - dokumentace

☐

P - příprava

☒

R - realizace

OBJEKT: Garáž Kačerov, Ke Garážím, 141 00 Praha 4

Název: Drobné změny během realizace

Popis změny:

1. Doplnění pojistné konstrukce pod VZT jednotku v místnosti č. 1,13
2. Změna rozsahu projektové dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby

Zdůvodnění změny:

1. Z důvodu pohybu značného množství osob požaduje objednatel z důvodu zvýšení bezpečnosti provést nezávislé, pojistné zajištění VZT jednotky v prostoru šatny (místnost 1,13).
2. Změny požadované objednatelem v průběhu výstavy bylo nutné projekčně vyřešit a zpracovat. Došlo k navýšení objemu projektových prací, které budou zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby. Jednotlivé změny jsou podloženy v zápisech z kontrolních dnů stavby.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta Ing. arch. [redacted]
Souhlasím s výše uvedenými změnami.

Stavba: Rekonstrukce šaten a sprch - garáž Kačerov	Číslo smlouvy: 000582 0023	SO -	Změnový list č: 8
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY			
DOPADY ZMĚNY:			
Do projektové dokumentace:	ANO		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	ANO	zvýšení o:	136 293,16 Kč
		snížení o:	
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno: IM-stav Praha s.r.o.			
VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:			
Zhotovitel:	Souhlasím	Technický dozor investora:	
	Podpis:		
VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:			
Zhotovitel:	Souhlasím	Technický dozor investora:	
	Podpis:		
CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:			
IM-STAV Praha s.r.o.			
CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení			
Zástupce investora DPP – Technická správa objektů:			
		Ing. Bernátek	
Zástupce investora TR:			
		BUNG CZ s.r.o.	
Hlavní inženýr projektu:			
		ATELIER SIMONA - BOHEMIA, s.r.o.	
Za věcnou správnost ZBV:			
		IBR Consulting, s.r.o.	

Za Objednatele DPP:

technický ředitel – pověřen

Seznam příloh k návrhu na změnu stavby č. 8

Rekonstrukce šaten a sprch - garáž Kačerov

Číslo přílohy	Název
Příloha č. 1	ZL 08 - rozpočet
Příloha č. 2	Zápis z KD č.12
Příloha č. 3	Zápis z KD č.20
Příloha č. 4	Zápis z KD č.31
Příloha č. 5	PD - návrh pojistného zajištění jednotky VZT

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavební úpravy šaten v garážích DPP, Kačerov - 2.etapa
Změnový list č. 8

CC-CZ: 18.04.2024
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH			136 293,16
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	136 293,16	21,00%	28 621,56
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		164 914,72

BUNG
V Otš
10

BUNG
BUNG CZ s.r.o.
100 00 Praha 10
4576
454576

IM-st
IM-stav Praha s.r.o.
Zenklova 22/56, 18
IČ: 26465728, DIČ:

Datum a podpis: 18.4.24
Datum a podpis:
Razítko

IM-st
IM-stav Praha s.r.o.
Zenklova 22/56, 18
IČ: 26465728, DIČ:

Datum a podpis: 18.4.2024
Datum a podpis: 18.4.2024
Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy šaten v garážích DPP, Kačerov - 2.etapa
Změnový list č. 8

Místo:
Zedavatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy
Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Datum: 18.04.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem (CZK)

136 293,16

75 988,00

60 305,16

Náklady ze soupisu prací

Změna 01 - Změny PD

Změna 02 - Doplnění nosné kce pod VZT jednotku

PRYČÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy šaten v garážích DPP, Kačerov - 2.etapa
č. 01 Projektové práce

CC-CZ:

Datum:

18.04.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

75 988,00

typ základní
snížená

Základ daně

75 988,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

15 957,48

0,00

Cena s DPH

v CZK

91 945,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten v garážích DPP, Kačerov - 2. etapa
č. 01 Projektové práce

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Datum: 18.04.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

75 988,00

75 988,00

Náklady ze soupisu prací

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

PRACÍ

Stavební úpravy šaten v garážích DPP, Kačerov - 2. etapa
č. 01 Projektové práce

Datum: 18.04.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem					75 988,00	
HZS	Hodinové zúčtovací sazby				75 988,00	

HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby technik odborný	hod	121,000	628,00	75 988,00	CS ÚRS 2024 01
https://portal.urs.cz/cenovnik/URS_2024_01/HZS4232 Pracovní k. jednání - Projektové práce - dokumentace stavebních prací - úprava výkresů dle RD 1. Zásada rozsahu odborných prací, úprava: Úprava zúčtovací sazby podlehodnoty výkresů dle bodu zápisu z RD č. 8/47 12 hodin 2. Zásada zúčtování šaten prací: úprava zúčtovací sazby dle bodu zápisu z RD č. 13/81 10 hodin 3. Práce na korekturách výkresů šaten dle bodu zápisu z RD č. 11/79 8 hodin 4. Spolupráce specialisty projektanta (výkresy výkresů) při vypracování výkresů. Jedná se o požadavek inženýra na výkresy PD. Přepočítání hodnot projektu šaten v rámci v modifikacích 1. úpravy, zpracování do ODP, koordinace RD dle bodu zápisu z RD č. 19/08 50 hodin 5. Doplňkové práce na korekturách pod VZT projekty - 2 návrhy od stávky - šaten a vypracování v výkresy: koordinace RD, zpracování do ODPS dle bodu zápisu z RD č. 19/08 15 hodin						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten v garážích DPP, Kačerov - 2.etapa
č. 02 - Doplnění pojistné kce pod VZT jednotku v místnosti č. 1.13

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

18.04.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižena

Cena s DPH

Základ daně
60 305,16
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

60 305,16

Výše daně
12 664,08
0,00

v CZK

72 969,24

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavební úpravy šaten v garážích DPP, Kačerov - 2.etapa
č. 02 - Doplnění pojistné kce pod VZT jednotku v místnosti č. 1.13

Datum: 18.04.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Práce ze soupisu prací

60 305,16

PSV - Práce a dodávky HSV

7 692,02

3 - Svislé a kompletní konstrukce

871,76

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 820,26

PSV - Práce a dodávky PSV

52 613,14

767 - Konstrukce zámečnické

47 576,34

783 - Dokončovací práce - nátěry

5 036,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy šaten v garážích DPP, Kačerov - 2. etapa
č. 02 - Doplnění pojistné kce pod VZT jednotku v místnosti č. 1.13

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 16.04.2024

Projektant:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenník součástí
Náklady soupisu celkem							60 305,16	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				7 692,02	
0	3		Svislé a kompletní konstrukce				6 820,26	
1	K	341941001	Násten nebo spojovací svary z do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců	m	1,360	641,00	871,76	CS ÚRS 2024 01
			4"5,14 x 8"0,7		1,360			
0	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 462,34	
2	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb a leteckovou podlahou v do 3,5 m zajištění do 150 kg/m2	m2	23,000	63,58	1 462,34	CS ÚRS 2024 01
			(2"4,5) x 2"2"3,5		23,000			
3	K	953061212	Kotva chemickou pátrnou M 10 M 90 mm do betonu, ŽS nebo kamene s vytvářením otvoru	kus	16,000	95,70	1 531,20	CS ÚRS 2024 01
			4"8		16,000			
4	K	953065115	Kotevní šroub pro chemická kotvy M 10 d 130 mm	kus	16,000	53,60	856,80	CS ÚRS 2024 01
5	M	HL7-49762	Síťové pozdrna HIT-S 12x1M	kus	16,000	185,37	2 965,92	CS ÚRS 2024 01
0	PSV		Práce a dodávky PSV				52 613,14	
0	767		Konstrukce zámečnické				47 576,34	
6	K	762085111	Montáž svislých nebo šroubů dle 150 mm	kus	4,000	28,10	112,40	CS ÚRS 2024 01
			4		4,000			
7	M	31187003	lyč závěsné Pz 4.5 M10	m	2,000	53,10	106,20	CS ÚRS 2024 01
			4"0,5		2,000			
8	M	31111005	matice přenos šestihranné Pz DIN 934-8 M10	100	1,000	176,00	176,00	CS ÚRS 2024 01
9	M	31121003	podložka pod šestihrannou konstrukcí DIN 940 D 10mm	100	1,000	301,00	301,00	CS ÚRS 2024 01
10	K	767095111	Montáž svislých zámečnických konstrukcí tm do 5 kg	kg	237,940	159,00	37 832,46	CS ÚRS 2024 01
			(2"6,2 x 4"5,3"15 + (1"12,8) + (1"7,54)		237,940			
11	M	13010820	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPH) 140	t	0,218	34 400,00	7 499,20	CS ÚRS 2024 01
			13,6"16"1000		0,218			
12	M	13015716	ocel šláka jakost S235JR 200x8mm	t	0,013	39 800,00	514,80	CS ÚRS 2024 01
			1"12,8"1000		0,013			
13	M	13010302	lyč ocelové ploché jakost S235JR (11 375) 120x8mm	t	0,008	31 800,00	254,40	CS ÚRS 2024 01
			1"7,54"1000		0,008			
14	K	995767121	Převod šroub konání pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	t	0,268	2 910,00	779,88	CS ÚRS 2024 01
0	763		Dokončovací práce - nátěry				5 036,80	
15	K	763301303	Bezpečnostní oděznění zámečnických konstrukcí	m2	7,539	65,50	493,80	CS ÚRS 2024 01
			(0,52"2"5,2) + (0,52"4"0,2)		7,072			
			(0,21"0,21"78 + (0,13"0,11"78		0,467			
			Šroubet		7,539			
16	K	763301311	Odměření zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	7,539	69,60	524,71	CS ÚRS 2024 01
17	K	76334101	Základní jednorázový epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,539	149,00	1 123,31	CS ÚRS 2024 01
18	K	76335101	Mezivrstevní jednorázový epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,539	190,00	1 432,41	CS ÚRS 2024 01
19	K	763357101	Krycí jednorázový epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,539	194,00	1 462,57	CS ÚRS 2024 01

BUNG


Dopravní podnik
hlavního města Prahy
Zápis z Kontrolního dne č.12, Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, Ke
Garážím, Praha 4„Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy,
Kačerov, Ke Garážím, Praha 4,,

BUNG CZ s.r.o.	Kontrolní den č.12
Datum: 06.11.2023	Místo konání: Garáže Kačerov, Praha 4

Účast a kontakty:

jméno	společnost	funkce	e-mail	telefon	Přítomen	Zaslat
					X	X
					X	X
					X	X
						X
					X	X
					X	X
					X	X
						X
					X	X
					X	X
					X	X
						X
					X	X

Zápis z Kontrolního dne č. 12, Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, Ke
Garážím, Praha 4

Aktuálně prováděné práce

Stavebník dne 04.08.2023 předal protokolárně dodavateli staveniště. Stavba je rozdělena na 2 etapy, celkem 270 dní.

První etapa – Velké šatny od 12.08.2023 do 20.12.2023.

Druhá etapa – Malé šatny od 02.01.2024 do konce termínu dle SoD. Součástí 2. etapy je likvidace provizorních šaten.

Od 07.08.2023 do 11.08.2023 postaveny náhradní šatny z UMINO buněk a předány DPP.

Stavební práce byly zahájeny 12.08.2023. Provedeny demontáže ZP, bourací práce – omítky, příčky, obklady, bourání podlah.

V týdnu od 21.08. do 28.08.2023 – pokračování v bouracích pracích, výkopy pro ukladku kanalizace, výkopy šachet

V týdnu od 28.08. do 04.09.2023 – pokračování v bouracích pracích, položení kanalizace, obsyp a zásyp, omítky obvodových stěn, broušení spár stropních panelů, zabetonování zásypů kan v chodbě.

V týdnu od 04.09. do 11.09.2023 – pokračování v bouracích pracích, vyrovnávací beton v umývárně, zazdívký otvorů v šatně, pokračování v zednických pracích.

V týdnu od 11.09. do 18.9.2023 – dokončeny bourací práce, dokončeny zazdívký otvorů v obvodových zdech, dokončeny vysprávký jádra v obvodových zdech, dokončena hrubá podlaha pod izolaci, provedena přeložka vody na funkční WC v chodbě.

V týdnu od 18.09. do 25.09.2023 – Vybourání a opětová výzdívka neukotvených zrcátek kolem zárubní v šatně, štuk šatny bez oken, štukuje se šatna za umývárnu, vyzdění příček v umývárně, montáž ZTI – odpadů pro umyvadla, osazení VZT do prostupů do strojovny, demontáž lišt EPS a odstranění z otvoru pro VZT v šatně, úklid, odvozy sutí, omítky v šatně za umývárnu.

V týdnu od 25.09. do 02.10.2023 – Rozvody vody ke sprchám, napojení GEBERIT voda + kanalizace, rozvody vody pro umyvadla, omítky ve sprchách, omítky ve velké šatně, dozdívký příček, výzdívka WC, štuky stropu ve velké šatně.

V týdnu od 02.10. do 09.10.2023 – Omítky, štuky, osazování a zabetonování 2 ks zárubní, provádění hydroizolace, zazdívký GEBERIT, výzdívka pro rozdělovač ÚT v rozvodně

V týdnu od 09.10. do 16.10.2023 – Dokončení omítek a štuků, osazení a zabetonování (zazdění) zárubní (kromě vstupní), penetrace a hydroizolace v umývárně a menší šatně, pokládka vrstev pod ÚT + rozvod ÚT v podlahách umývárny a menší šatny.

V týdnu od 16.10. do 23.10.2023 – Dokončení rozvodů ÚT v místnostech (menší šatna a umývárna) + vylití CEMFLOW, zednické vysprávký kolem nových zárubní, větší šatna – dokončení penetrace a izolace, pokládka vrstev izolace + nové fólie pod pokládku hadicového rozvodu ÚT, výměna vstupní zárubně.

V týdnu od 23.10. do 31.10.2023 – pokládka hadicového rozvodu ÚT (větší šatna a vstupní chodba), vylití zbylých podlah CEMFLOW, vysprávký stěn a stropu v umývárně lepidlem pod štuk.

V týdnu od 31.10. do 06.11.2023 – Hydroizolace + tepelná izolace + beton ve spádu ve sprchových koutech, zapravení světlíků, vyklizení strojovny, opravy stěn ve strojovně, štukování stěn a stropu v chodbě, provedení izolace střechy nad strojovnou + nové prostupy pro VZT ze střechy do strojovny.

Plnění harmonogramu

Dne 04.08.2023 bylo předáno staveniště mezi stavebníkem a dodavatelem, tj. v termínu dle SOD.
Termín dokončení dle SOD je 270 dnů od předání staveniště.

Zápis z Kontrolního dne č. 12, Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, Ke
Garážím, Praha 4

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín	VCP + MNP
1/05	Hydrant v šatně je nyní i v PD připojen z přípojky vody do sociálek (potrubí PPR). Toto řešení je proti ČSN. V objektu dříve je po obvodu Hydrantové potrubí propojující osazené hydranty. DPP a AD prověří, zdali je kapacitně možno se k tomuto potrubí připojit. Popřípadě AD navrhne jiné řešení. Trvá. Trvá. Za DPP se vyjádří pan Štěrba. DPP souhlasí s napojením potrubí v garážích na stávající rozvod hydrantového potrubí v garážích. AD zakreslí novou trasu do PD. GD následně připraví ZL. Trvá. Upřesnění trasy. Trvá. Trvá. Trvá. Trvá. KD č. 10 – 23.10.2023 ZL trvá. KD č. 11 – 31.10.2023 ZL trvá. KD č. 12 – 06.11.2023 Trvá	AD spolu s DPP DPP	28.08.2023 04.09.2023 11.09.2023 18.09.2023 25.09.2023 02.10.2023 06.10.2023 16.10.2023 23.10.2023 30.10.2023 06.11.2023 08.11.2023	VCPN
3/26	DPP upozorňuje na nutnost koordinace návaznosti kolaudace velkých šaten s dokončením prací. AD požaduje sdělit termín dokončení od GD min 40 dnů předem. Trvá. Trvá. Trvá. Trvá. Vyřešeno. GD oznámil termín kolaudace 22.12.2023. AD zajistí na stavebním úřadě. Nová informace AD: termín kolaudace nejpozději 19.12.2023. GD potvrdí do 10.11.2023. KD č. 10 – 23.10.2023 Trvá. KD č. 11 – 31.10.2023 Trvá. KD č. 12 – 06.11.2023 Trvá. Konečný termín pro potvrzení je příští KD.	GD a AD GD	 10.11.2023 30.10.2023 06.11.2023 19.11.2023	
4/30	Dilatace: AD prověří stav dilatace ve VV a v souvislosti s tím navrhne řešení. Provedeno. GD vystaví ZL. Trvá. Trvá. Trvá. KD č. 10 – 23.10.2023 GD upozornil na chybějící dilataci mezi sprchové kouty a tunel mezi protilehlými sprchami (cca 18m), AD souhlasí, bude doplněno do PD, trvá vystavení ZL. KD č. 11 – 31.10.2023 Trvá. KD č. 12 – 06.11.2023	AD GD	18.09.2023 25.9.2023 02.10.2023 06.10.2023 16.10.2023 30.10.2023 06.11.2023	VCPN

Zápis z Kontrolního dne č. 12, Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, Ke
Garážím, Praha 4

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín	VCP + MNP
	Trvá		08.11.2023	
5/36	GD navrhuje pro vedení EPS pod stropem (po úpravě stropu dle VCP) použít nové lišty. Staré jsou z části rozbité a nevyhovující. DPP ověří u firmy spravující EPS v objektech DPP kdo provede. Jinak DPP + AD + TDS souhlasí s výměnou lišt. Lištování provede DPP. Trvá. Trvá. DPP vystavil objednávku, termín provedení 11.12.2023. Trvá. KD č.10 – 23.10.2023 Trvá. KD č.11 – 31.10.2023 Trvá. KD č.12 – 06.11.2023 Trvá		11.12.2023	
5/37	Zrcadla budou osazena v kvalitě a provedení dle PD a VV. DPP upozorňuje na nemožnost navyšování ceny. Nově: Zrcadla budou skleněná – cca min 4mm tloušťky, zopuštěná do obkladu. Dle požadavku AD celoplošná, rozdělená po svíslci (spára) dle spárořezu pro případnou výměnu. AD připraví návrh obkladů včetně rozdělení zrcadel. GD připraví MNP a VCP. Trvá. AD provedl. GD – trvá. Trvá. KD č.10 – 23.10.2023 Trvá. KD č.11 – 31.10.2023 DPP požaduje zrušit zrcadla u fénů v šatně. Trvá. KD č.12 – 06.11.2023 Trvá	AD GD GD	09.10.2023 16.10.2023 23.10.2023 30.10.2023 06.11.2023	MNPN + VCPN
6/46	GD nově odstraní všechny původní rozvody ZT ve stěně chodby (skryté v zateplení). Tep izolace bude do 2m demontována, nahrazena EPS150 stejné tloušťky a začištěna dle stávajícího provedení. GD vystaví ZL. Trvá. DPP požaduje dvojitou perlunku z důvodu vyšší odolnosti. ZL vystaven bez rozvodů. ZL k odstranění rozvodů trvá. KD č.10 – 23.10.2023 Trvá. KD č.11 – 31.10.2023 Provedeno. GD vystaví ZL. KD č.12 – 06.11.2023 Trvá	GD	02.10.2023 16.10.2023 15.11.2023 06.11.2023	VCPN
6/47	GD navrhl pro rozvody UT k rozdělovačům nově oproti ocelovému potrubí provést potrubí z uhlíkové oceli. Provedení potrubí z uhlíkové oceli bude dle technologického listu výrobce. Od rozdělovačů potrubí plast – REHAU. Nemá vliv na cenu. AD + DPP + TDS souhlasí.		08.11.2023	

ZL 8
bod 2

Zápis z KD č.12

06.11.2023

str. 4

Zápis z Kontrolního dne č. 12, Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, Ke
Garážím, Praha 4

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín	VCP + MNP
	Trvá. GD vystaví ZL č.4 Trvá. KD č.10 – 23.10.2023 Trvá. KD č.11 – 31.10.2023 Trvá. KD č.12 – 06.11.2023 Trvá	GD	31.10.2023 23.10.2023 30.10.2023 06.11.2023 08.11.2023	MNPN + VCPN
7/58	GD požaduje upřesnění požárních úseků stavby. Vyjádření DPP zajistí p. Štěrba. Trvá. Vyjádření DPP (p. Štěrba): Celá budova je jeden požární úsek, kromě elektro rozvodny. DPP požaduje zabezpečit nové zdivo YTONG (zazdivka rozdělovače ÚT do ER) ve stejné třídě jako původní cihelné zdivo. Návrh AD: ze strany ER se přidá deska požárního SDK v tloušťce 12,5 mm na lepidlo. Požární ucpávky dle PD se nebudou provádět. GD připraví ZL. KD č.10 – 23.10.2023 Trvá. KD č.11 – 31.10.2023 Trvá. KD č.12 – 06.11.2023 Trvá	DPP GD	09.10.2023 16.10.2023 23.10.2023 30.10.2023 06.11.2023 08.11.2023	MNP
8/62	GD upozorňuje na neřešenou část potrubí ÚT v chodbě v PD (cca 10-15m). DPP požaduje nahradit novým potrubím. AD zakreslí do PD. GD následně vypracuje ZL. Trvá. KD č.10 – 23.10.2023 Trvá. KD č.11 – 31.10.2023 AD provedeno. GD trvá. KD č.12 – 06.11.2023 Trvá	AD GD	23.10.2023 30.10.2023 06.11.2023 08.11.2023	VCP
9/68	GD vznesl požadavek na zjednodušení montáže obkladů ve sprchách, dle cen z VV. AD souhlasí, pro sprchy dodá nový kádečský plán stěn. KD č.10 – 23.10.2023 Trvá. KD č.11 – 31.10.2023 Trvá. KD č.12 – 06.11.2023 Trvá	AD	23.10.2023 30.10.2023 13.11.2023	
10/70	GD vznesl dotaz na barvu radiátorů. AD potvrdil barvu radiátorů – bílá, RAL 9010. KD č.11 – 31.10.2023 AD doplnil: nátěr záruční také RAL 9010. KD č.12 – 06.11.2023 Vypouští se.			

Zápis z KD č.12

06.11.2023

str. 5

Zápis z Kontrolního dne č. 12, Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, Ke
Garážím, Praha 4

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín	VCP + MNP
10/73	GD dnes předal návrh koupelnových a WC doplňků do umývárny DPP. DPP posoudí. KD č. 11 – 31.10.2023 Trvá. KD č. 12 – 06.11.2023 DPP posoudí. Požaduje vše v plastu, kromě drátěného koše na papírové ručníky. GD zahledí cenu do ZL.	DPP	30.10.2023 06.11.2023	
11/74	GD požaduje upřesnit od AD výmalbu umývárny. AD: dle PD, tzn. bílá, omyvatelná barva. KD č. 12 – 06.11.2023 Vypouští se.		08.11.2023	MNP
11/75	DPP nepožaduje světlíky. Střecha není zateplená. Otvory po světlicích: AD požaduje provést dle PD, ale bez tepelné izolace. KD č. 12 – 06.11.2023 Provedeno. Vypouští se.			
11/76	Oplechování střechy nad strojovnou požaduje DPP v provedení pozink, bez nátěrů. KD č. 12 – 06.11.2023 Provedeno. Vypouští se.			
11/77	VZT – výdechy v interiéru: vyřeší AD v součinnosti s GD. KD č. 12 – 06.11.2023 Trvá. GD zale AD, ten potvrdí.		06.11.2023	
11/78	Napojení na potrubí hydrantu: AD a zástupce DPP (200530) odsouhlasili navrtávku. KD č. 12 – 06.11.2023 Domluveno. Vypouští se.		13.11.2023	
11/79	Ležatá kanalizace v Malé šatně (2. etapa): Z kontroly kanalizace (zajistí DPP) zjištěn havarijní stav. DPP navrhuje změnu trasy napojení do venkovní šachty. Původně pod podlahou šatny, nová trasa bude mimo budovu. DPP si provede ve vlastní režii. DPP upřesní bod vývodu z objektu. AD zakreslí novou trasu do PD. GD odečte ve ZL. KD č. 12 – 06.11.2023 DPP provede kanalizaci až do objektu (mezi sprchové kouty) pro napojení v podlaží. AD zakreslí do PD. GD připraví ZL.		06.11.2023 13.11.2023 20.11.2023	
12/80	Zařizovací předměty ZTI: DPP požaduje horní sprchovou tyč s kloubem. Ostatní ZTI odsouhlaseny.		27.11.2023 04.12.2023	MNP + VCP
12/81	GD požaduje upřesnit výšku zavěšení světel v šatnách a v chodbě. AD požaduje výšku zavěšení dle technického listu typu světel dle výrobce.			
12/82	DPP požaduje osvětlení dle PD, tzn. zejména předepsané krytí IP 66 v celém dotčeném prostoru stavby Velké šatny. Bude platit i pro etapu – Malá šatna.			
12/83	GD navrhuje posun uložení elektro rozvaděče ve strojovně na protější stranu oproti PD. AD potvrdí a zakreslí do PD.	AD	13.11.2023	

Zápis z KD č. 12

06.11.2023

str. 6

Zápis z Kontrolního dne č. 12, Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, Ke
Garážím, Praha 4

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín	VCP + MNP
12/84	DPP dnes odsouhlasil předložený typ lénů do šaten. DPP dnes odsouhlasil typ světlá – zářivky do šaten a chodby.			
12/85	GD upozornil na chybnou cenu za kamenické rohy u soklu ve VV. Jedná se o 60 ks. GD připraví ZL.		08.11.2023	VCP
12/86	GD upozorňuje, že dilatační lišta je v PD materiálu AL a ve VV materiál nerez. DPP a AD požadují nerez dle VV.			
12/87	GD upozorňuje na nedostatečné množství rohových dilatačních pásek vkládaných do hydroizolační stěrky ve VV. AD nepočítal v PD a tudíž nepožaduje dilatační pásky v šatnách. Provede se v množství dle VV pouze v umývárně a WC.			
12/88	DPP upozorňuje a požaduje z provozních důvodů ihned (v nejkratším možném termínu a ohledem na vánoce) demontovat a odvézt ZS provizorních šaten z prostoru Garáží Kačerov. GD bere na vědomí.			

Pokud do 3 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že s ním souhlasí.
Po odsouhlasení se zápis stává součástí stavebního deníku!

Přítomní KD se [redacted]

Zapsal: Ing. [redacted]

Dne: 06.11.2023

Přítomní: dle prezenční listiny

Zápis z KD č. 12

06.11.2023

str. 7

Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy, Kačerov, Ke Garážím, Praha 4

BUNG CZ s.r.o.	Kontrolní den č.20
Datum: 15.01.2024	Místo konání: DPP Garáže Kačerov, Praha 4 Michle

Účast a kontakty:

Jméno	Společnost	Funkce	e-mail	telefon	Přítomen	Zaslat
					X	X
					X	X
						X
						X
					X	X
						X
					X	X
					X	X
					X	X
						X
					X	X
					X	X

Aktuálně prováděné práce

K 8.1.2024 Bourací práce a výkopové uvnitř objektu, montáž ležaté kanalizace. K 15.1.2024 Příprava podkladu pod základovou železobetonovou desku.
--

Plnění harmonogramu

Dne 04.08.2023 bylo předáno stavení mezi stavebníkem a dodavatelem, tj. v termínu dle SOD. Termín dokončení dle SOD je 270 dnů od předání stavení a to je 30.4.2024 K 18.12.2023 GO požádal k předloženým ZL 1až5, které byli odsouhlaseny o prodloužení termínu o 14dni K 12.1.2024 AD a ID5 odsouhlasili ZL 1 až 5, převzali na kontrolu PRK

ZL8 bod 2

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín	VCP + MNP
19/01 8.1.2024	Skladba vnitřních hrubých podlah KD19-8.1.2024 AD vypracuje aktuální návrh skladeb na nový stav zjištěné při bouracích pracích KD20-15.1.2024 AD dle upřesnění tl. desky 150mm kory užití ve dvou vstavech 100/100/200 s přesahy dle os	AD GD	9.1.2024 Informace	VCP
19/02 8.1.2024	Konstrukce pro VZT jednotku KD19-8.1.2024 AD vyhotoví podklad pro zavěšení vnitřní jednotky VZT KD20-15.1.2024 GD podle AD přenesl na VZT jednotku	AD GD	9.1.2024 22.1.2024	VCP
19/03 8.1.2024	Dveřní překlady KD19-8.1.2024 GD při bouracích pracích zjistí v některých místech absenci překladů AD začle návrh řešení KD20-15.1.2024 AD zasílá dne 10.1.24 potřebné informace	AD GD	9.1.2024 Informace	VCP
19/04 8.1.2024	Přeložka UT sprchy KD19-8.1.2024 GD provede přeložení UT s v. 2,8m u sprchy a provede natčení	GD	Informace	VCP
19/05 8.1.2024	Demontáž stávajících rozvodů vody KD19-8.1.2024 GD provede demontáž původních rozvodů vody v místech koten č. 1, 13, nebylo v zedání díla	GD	22.1.2024	VCP
19/06 8.1.2024	Projekt revize ZTI č.m. 1.16 KD19-8.1.2024 AD provede revizi projektu ZTI m.č. 1.16. KD20-15.1.2024 AD požádá o prodloužení termínu do 19.1.2024	AD	12.1.2024	
29/07 8.1.2024	Elektro rozvaděč RS 66 KD29-8.1.2024 GD provede přesun rozvodné skříně do m.č.1.09 mezi dveře INV do těchto míst přivede napájení pro tento rozvaděč	AD INV	19.1.2024	
19/08 8.1.2024	Podlahové vytápění KD19-8.1.2024 INV požaduje od GD předložení technického provedení včetně komponentů napojení podlahových rozvodů, vše bude odsouhlasovat pan Strejček, po odsouhlasení bude možná montáž KD20-15.1.2024 GD do příštího KD předloží vybrané pro napojení podlahového vyt.	GD GD GD	Informace 22.1.2024 Urgence	
19/09 8.1.2024	Kotvení vnitřních příček KD19-8.1.2024 GD požaduje informace od AD ohledně kotvení příček a podkladu pro příčky	AD	9.1.2024	

Zápis z KD č.20

15.01.2024

str. 2

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín	VCP + MNP
	AD informuje, že podklad pod příčky bude vyřešen ve skladebách podlah			
19/10 8.1.2024	Světla chodba 1.11, 1.10, 1.09 KD19-8.1.2024 INV požaduje provedení pohybových čidel do úrovně vypínačů v provedení vypínače	GD	Informace	
19/11 8.1.2024	Sanace ŽB vazníků KD19-8.1.2024 AD provede měření sanací, GD následně provede natčení	AD	12.1.2024	
19/12 8.1.2024	Výlevka m.č.1.16 KD19-8.1.2024 AD Přizdívka bude zrušen, výlevka bude zavěšena přímo na obvodové zdivo č.m. 1.16	GD	Informace	
19/13 8.1.2024	Ztužení rohů APU lištou KD19-8.1.2024 GD navrhuje jak v předstihu etape ztužení rohů APSI, provede natčení	GD	Informace	VCP
19/14 8.1.2024	Kolaudace KD19-8.1.2024 AD požádá o doložení dokladů ke kolaudaci minimálně 40 dní předem!!!! KD20-15.1.2024 GD nahradí termín pro kolaudaci minimálně 40 dní předem!!!	GD	40dní předem!!!!	
19/15 8.1.2024	Kontejnery přesun KD19-8.1.2024 GD informuje 11.1.24-přesun stávajících kontejnerů na domluvené nové místo 22.1.2024 odvoz buněk 1002 Průjezd buněk bude účinný do 11.1.2024!!!	GD, INV	11.1.2024 22.1.2024	
19/16 8.1.2024	Oprava kanalizační přípojky KD19-8.1.2024 INV informuje že před objektem provádí opravu kanalizační přípojky vlastními silami		Informace	
20/01 15.1.2024	Elektro rozvody KD20-15.1.2024 INV elektro rozvody se mohou zavést konzultováním s ústavem Pan Skoupě #10220 EPS Colsys Pam řídicíkovu do typné výřeti, jak řeší zavěšení nebo demontáž	INV	22.1.2024	
20/02 15.1.2024	Hrubá podlaha změna materiálu KD20-15.1.2024 Bude provedena změna materiálu z anhydritu na cementflow, bez dopadu do ceny díla		Informace	
20/03 15.1.2024	Dokumentace skutečného provedení KD20-15.1.2024 AD dle předání dokumentaci v výtiskové formě, včetně kolaudačního souhlasu INV		Informace	
20/03 15.1.2024	Šatna fény KD20-15.1.2024 INV požaduje dodat dva kusy fény stejné jako na první etapě		Informace	VCP

Zápis z KD č.20

15.01.2024

str. 3

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín	VCP + MNP
20/04 15.1.2024	Oklna šatny K020-15.1.2024 <i>Průběh pohybu od GD zpracování odstavě 13.1.2024 do šatny</i>	GD	22.1.2024	

Zápis je součástí stavebního deníku!

Zápis je součástí stavebního deníku!

PHARMACEUTICALS

Zaproszenie

Dne:

Pflanz

KEYWORDS

Stavební úpravy šaten v garážích Dopravního podniku hl. m. Prahy,
Kačerov, Ke Garážím, Praha 4

BUNG CZ s.r.o.	Kontrolní den č.31
Datum: 15.04.2024	Místo konání: DPP Garáže Kačerov, Praha 4 Michle

Účast a kontakty:

Grafik 2. Kuantifikasi		Pitoman	Zaslat
[Redacted Content]	Die p.J.	x	
	Die p.J.	x	
	Die p.I.	x	
	Die p.J.	x	
	Die p.I.	x	
	Die p.I.	x	
	Die p.I.	x	
	Die p.I.	x	
	Die p.I.	X	
	Die p.I.	x	
	Die p.I.		
	Die p.I.	x	
	Die p.I.		

Aktuálně prováděné práce

K 18.3.2024

Montáž oken sociálky a sprchy.

К 25.3.2024

Montáž obkladů a dlažeb, montáž elektro

8/8/2024

OTTO

R 15.4.2024

Montáž kompletace elektro, dokončovací práce, VZT kompletace, ZTI kompletace, 19.4.24 bude probíhat topná zkouška druhá etapa

Plnění harmonogramu

Dne 04.08.2023 bylo předáno staveniště mezi stavebníkem a dodavatelem, tj. v termínu dle SOD.
Termín dokončení dle SOD je 270 dnů od předání staveniště a to je 30.4.2024
K 18.12.2023 GD požádal k předloženým ZL 1až5, které byly odsouhlaseny o prodloužení termínu o 14 dní
K 12.1.2024 AD a TDS odsouhlasili ZL 1 až 5, INV postoupil na kontrolu IBR
K 11.3.2024 GD prohlašuje, že dodržuje stanovený HMG prací k dnešnímu dni
K 8.4.2024 GD provede aktualizaci HMG (14 s první etapou) do přílohy KD-15.4.2024

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín	VCP + MNP
19/01 8.1.2024	Skladba vnitřních hrubých podlah KD19-8.1.2024 AD vypracuje aktuální návrh skladeb na nový stav zjištěné při bouracích pracích KD20-15.1.2024 AD dnes upřesnil tl. desky 150mm kary sítě ve dvou vrstvách 100/100/RB s přesahy dvou ok KD22-29.1.2024 GD do příštího KD předloží návrh ZL KD25-26.2.2024 GD zaslal ZL 2.2.2024 TDS požaduje doplnění KD26-04.3.2024 Předpokládány termín kontroly IBR do 6.3.2024 KD29-25.3.2024 První etapa podepsána k 25.3.2024	AD GD GD GD	9.1.2024 Informace 5.2.2024 12.2.2024	VCP Informace Informace Informace
19/02 8.1.2024	Konstrukce pro VZT jednotku KD19-8.1.2024 AD vyhotoví podklad pro zavěšení vnitřní jednotky VZT KD20-15.1.2024 GD zaslal AD přesný tip VZT jednotky KD21-22.1.2024 AD a INV požadují projektovou dokumentaci k předložené VZT jednotce, tak jak bylo v 1 etapě, poté AD a INV budou schvalovat provedení AD odsouhlasil přesun vedení kondenzátu od VZT na obvodovou stěnu KD22-29.1.2024 AD zaslal předložený projekt od GD k posouzení projektantovi specialistovi do příštího KD předloží stanovisko KD23-5.2.2024 GD obdržel od AD podklady pro kotvení jednotky minulý týden GD vytvoří podklad k ZL KD24-12.2.2024 AD zaslal písemné vyjádření k předloženému u PD od GD KD25-26.2.2024 GD zaslal návrh ZL na provedení zavěšení dle požadavku AD KD31-15.4.2024 Z důvodu obavy z hlediska BOZP a na doporučení Bezpečnostního technika DPP bude vyhotovena nezávislé zajištění VZT.	AD GD GD AD GD AD	9.1.2024 22.1.2024 29.1.2024 5.2.2024 12.2.2024 19.2.2024	VCP VCP VCP VCP

ZL8 bod 1

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín	VCP + MNP
	INV požaduje pojistné zajištění pod VZT jednotkou AD vyhotoví podklad pro nacenění a provedení GD následně nacení a po odsouhlasení provede ocelovou pojistňovací konstrukci			
19/03 8.1.2024	Dveřní překlady KD19-8.1.2024 GD při bouracích pracích zjistí v některých místech absenci překladů AD zaslal návrh řešení KD20-15.1.2024 AD zaslal dne 10.1.24 potřebné informace KD22-29.1.2024 GD do příštího KD předloží návrh ZL KD23-5.2.2024 Keramické překlady budou řešeny v ZL KD25-26.2.2024 GD zaslal ZL 2.2.2024 TDS požaduje doplnění	AD GD GD GD	9.1.2024 Informace 5.2.2024 12.2.2024	VCP Informace Informace Informace
19/04 8.1.2024	Přeložka UT sprchy KD19-8.1.2024 GD provede přeložení UT s.v. 2,6mb u sprch a provede nacenění KD22-29.1.2024 GD do příštího KD předloží návrh ZL	GD GD GD GD	Informace 29.1.2024 5.1.2024 12.2.2024	VCP
19/05 8.1.2024	Demontáž stávajících rozvodů vody KD19-8.1.2024 GD provede demontáž původních rozvodů vody v místech šoten č.m. 1.13-nebyla v zadání díla KD22-29.1.2024 GD do příštího KD předloží návrh ZL	GD GD GD	22.1.2024 29.1.2024 5.2.2024 12.2.2024	VCP
29/07 8.1.2024	Elektro rozvaděč RS 66 KD29-8.1.2024 GD provede přesun rozvodné skříně do m.č.1.09 mezi dveře INV do těchto míst přivede napájení pro tento rozvaděč KD21-22.1.2024 Hasiči a BOZP nemají na novou pozici výhrady KD24-12.2.2024 GD požaduje převést přívod pro rozvaděč RS KD25-26.2.2024 INV provedl přívod dle požadavku GD	INV INV INV	Informace Informace 19.2.2024 Informace	
19/08 8.1.2024	Podlahové vytápění KD19-8.1.2024 INV požaduje od GD předložení technického provedení včetně komponentů napájení podlahových rozvodů, vše bude odsouhlasovat pan Strejc, po odsouhlasení bude možná montáž KD20-15.1.2024 GD do příštího KD předloží vybavení pro napájení podlahového UT	GD GD GD	Informace 22.1.2024 Urgence	

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín	VCP + MHP
20/01 15.1.2024	Elektro rozvody KD20-15.1.2024 <i>INV elektro rozvody se mohou zavést konzultovně s útvarem Pan Skoupý 4.10.2020</i> <i>EPS Colijsy Paní Hladíková do týdne vyřeší, jak řešit zavěšení nebo demontáž</i> KD22-29.1.2024 <i>INV požaduje v šatně silovou elektřinu a WIFI dát zpět do bílých lišt, GD vytvoří návrh ZI</i> KD25-26.2.2024 <i>GD zaslal 21.2.2024</i> <i>TDS požaduje doplnění</i> KD26-26.2.2024 <i>INV zajistí servisní firmu na EPS 12.3.2024</i> KD30-8.4.2024 <i>INV dnes na počítači povolil na svorkovnici státnických kabelů z důvodu vložení do zakrývacího žlabu</i> KD31-15.4.2024 <i>INV požaduje původní datové kabely na západní stěně šatny dát do nové lišty</i>	INV GD INV	22.1.2024 5.2.2024 Informace 12.3.2024 Informace	VCP
20/02 15.1.2024	Hrubá podlaha změna materiálu KD20-15.1.2024 <i>Bude provedena změna materiálu z anhydritu na cemflow, bez dopadu do ceny díla</i> KD22-29.1.2024 <i>GD vytvoří ZI bez dopadu do ceny</i> KD25-26.2.2024 <i>GD zaslal 21.2.2024</i> <i>TDS požaduje doplnění</i>	GD	Informace 5.2.2024 12.2.2024 Informace	
20/03 15.1.2024	Dokumentace skutečného provedení KD20-15.1.2024 <i>AD dnes předal dokumentaci v tiskové formě, včetně kolaudačního souhlasu INV</i> KD22-29.1.2024 <i>INV požaduje od GD nacenění projektových prací změn z průběhu rekonstrukce</i>	GD	Informace 5.2.2024	VCP
20/03 15.1.2024	Šatna fény KD20-15.1.2024 <i>INV požaduje dodat dva kusy fény stejně jako na první etapě</i> KD21-22.1.2024 <i>GD proveden nacenění dodávky dvou fénů včetně připojení</i> KD25-26.2.2024 <i>GD zaslal 21.2.2024</i> <i>TDS požaduje doplnění</i>	GD GD	Informace 29.1.2024 5.2.2024 12.2.2024 Informace	VCP
20/04 15.1.2024	Okna šatny KD20-15.1.2024 <i>INV požaduje od GD nacenění oken Trojska do šatny</i> KD23-5.2.2024 <i>INV žádá o výměnu oken oproti projektu z důvodu, že v době vzniku projektu byli okna plně funkční 07/2020, v průběhu doby došlo k poškození.</i>	GD GD GD	22.1.2024 29.12.2024 12.2.2024	VCP

Boř číslo	Popis	Zodp.	Termín	VCP + MNP
	GD vytvoří ZL z již provedených položek rozpočtu, Okna budou osazeny trojskly KD25-26.2.2024 GD zaslal, INV provádí výběr dodavatele KD26-04.3.2024 <i>INV souhlasí s předloženou nabídkou na výměnuoken a řadu objednaní vnitřní (cca 2máskel) viz CV příloha K0</i> KD27-11.3.2024 <i>INV požaduje nacenění provedení venkovních lpalet není v základní rozpočtu, venkovní lpalety mají narušenou strukturu, při demontážioken nastává dotek k odpadnutí omítky, požadavek nacenění je obložení lpalet polystyrénem s perlinkou, střeškou a listami, APL včetně fasádního nátěru</i> KD28-18.3.2024 <i>INV anguje vytvoření ZL</i> KD29-25.3.2024 <i>GD časový předpoklad do pátky května provedení montáž, bude upřesněno</i>	GD	Informace Informace Informace Urgence Informace	VCP
21/01 22.1.2024	Podkladní vrstvy pod ŽB desku KD21-15.1.2024 INV požaduje vyřešení a doložení podkladních vrstev pod ŽB deskou o doložení dodacími listy vůči množství ve schváleném rozpočtu KD25-26.2.2024 GD zaslal 21.2.2024 TDS požaduje doplnění	GD GD	29.1.2024 5.2.2024 12.2.2024 Informace	VCP
21/04 22.1.2024	Dodatky k SOD KD21-22.1.2024 GD požádal o vypořádání víceprací a méněprací za první etapu GD připraví potřebné podklady dle požadavku IBR a pak předloží AD a TDS k odsouhlasení KD22-29.1.2024 GD předloží do příštího KD KD25-26.2.2024 GD zaslal 23.2.2024 KD26-04.3.2024 INV informuje že firma IBR provede do středy 6.3.2024 vyjádření KD27-11.3.2024 GD předložil doklady po kontrole k podpisu KD29-25.3.2024 Dne předány podklady k dodatku na první etapu	GD GD	29.1.2024 5.2.2024 12.2.2024 Informace Informace Informace Informace	
22/01 29.01.2024	Vnitřní zárubně, dveře KD22-29.1.2024 Vzhledem k nerovnostem původních přiček budou vnitřní dveře posunuty na líc zdi tak, aby šli křídla otevřít do plna a nenaráželi do rohu ostění, z druhé strany budou zrcátka GD provede návrh ZL a předloží k posouzení	GD	5.2.2024	VCP

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín	VCP + MNP
24/01 12.2.2024	Reklamacie sprchy KD24-12.2.2024 GD provede výměnu kapek u sprch dle požadavku INV Typ hlavice PS 0010 RAVSLEZÁK BOZP zjistí max. teplotu, která může téct ze sprch AD zašle vyjádření k této záležitosti písemně INV zajistí plán úklidu na třikrát denně KD26-04.3.2024 INV požaduje stejný typ hlavice i na druhou etapu KD27-11.3.2024 GD informuje, že provede předběžně výměnu prvního týdne v dubnu 2024 KD31-15.4.2024 GD v sobotu provedl výměnu nových hlavice 13.4.24 INV tím to bere záležitost za vyřešenou		Informace	
24/02 12.2.2024	Přívod studené vody pro JSVA KD24-12.2.2024 V rámci rekonstrukce se voda odmontovala a nyní vznikl požadavek k obnově. Měl by být rám KD25-26.2.2024 GD vytvoří návrh ZL		Informace	VCP
24/02 12.2.2024	Rorvod vody čm1.16 KD24-12.2.2024 AD souhlasí s vodovodním vedením nad podhledem		Informace	
24/03 12.2.2024	Reklamacie VZT KD24-12.2.2024 GD provede odstranění závadu dle mailu pana Strojce a dnešní kontrola IDS do 26.2.2024 KD26-04.3.2024 Dnes telefonicky pan Strojce potvrdil odstranění VaN ze posílaného mailu KD27-11.3.2024 INV informuje o skutečnosti na první etapě stále objevuje voda pod VZT jednotkou GD provede do konce týdne přetěsnění odpadního potrubí INV Pan Strojce oznámil, že závadu na třicetém ventilu vyřeší restartováním jednotky VZT, tato závada se už stala minimálně třikrát od spuštění zařízení KD28-12.3.2024 GD provedl úpravu potrubí odvodu kondenzátu a od té doby se pod jednotkou neukazuje voda, bereme za odstraněnou závadu. Dále během nahližení poruchy třicetého ventilu není prokazatelné, že špatně funguje, při kontrole nebyla závada neobjevila. Byli vyměněny větrací filtry 14.3.2024	GD	26.2.2024	
25/01 26.2.2024	SDK podhled KD25-26.2.2024 AD požaduje osazení větracích mřížek 45/45 čm 114 až 118	GD	Informace	VCP

Zápis z KD E-31

15.04.2024

str. 8

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín	VCP + MNP
25/01 26.2.2024	Ovládání pro VZT plus klima jednotka KD25-26.2.2024 INV požaduje plechovou zamykací skříňku pro ovládání, vedle dveří do místnosti nad vypínače, tak aby se vedle vešel ovladač klima jednotky KD26-04.3.2024 Umístění ovládání bude v prostorech stěny pod oknem	GD	Informace	VCP
26/02 4.3.2024	Vnější parapety barva KD26-04.3.2024 INV požaduje venkovní parapety v modré barvě dle okolí		Informace	
27/03 11.3.2024	Koordinace BOZP a PO KD27-11.3.2024 1Etapa proběhla v pořádku 2Etapa probíhá pravidelně nebo dle potřeby stavby		Informace	
28/01 18.3.2024	Kotvení VZT jednotky do původního monolitu 2Etapa KD28-18.3.2024 INV požaduje vystavení postupu technologie kotvení VZT jednotky, zda je postupována dle projektové dokumentace, včetně uvedení použitého materiálu KD30-8.4.2024 INV požaduje nad rámec projektu zaplnění jednotky z důvodu vstří bezpečnosti, vzhledem k tomu, že se jedná o zavěšení do stávajících nosníků z padesátých let KD31-15.4.2024 Z důvodu obav z hlediska BOZP a na doporučení bezpečnostního technika DPP bude vyhotovení nezbytně zaplnění VZT INV požaduje pojistné zaplnění pod VZT jednotkou AD vyhotoví podklad pro ocenění a provedení GD následně nacení a po odsouhlasení provede ucelovou popřísavací kontrolu	GD	25.3.2024	VCP
30/01 8.4.2024	Šatny věšáky 2 etapa KD30-8.4.2024 INV požaduje dodat nad rámec věšáky z důvodu vypořádání na první etapě		Informace	VCP

Zápis je součástí stavebního deníku!

První KD se bude konat v pondělí dne 22.04.2024 v 11:00 hod.

Zapsal:

Dne: 15.04.2024

Přítomni: dle prezenční listiny

Zápis z KD E-31

15.04.2024


str. 9



-  REPAROVANÉ KONSTRUKCE
-  NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD
-  NOVÉ PRVKY
-  JÍCEL, PŘELAZY ABO NOVÝ OTVORY
-  PROSTOR DOTČNÝ REKONSTRUČÍ

1.01	Podlahy	1.8	4.2	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni
1.02	Podlahy	1.8	4.2	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni
1.03	Podlahy	2.4	4.2	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni
1.04	Podlahy	1.8	4.2	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni
1.05	Podlahy	1.8	4.2	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni
1.06	Podlahy	1.8	4.2	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni
1.07	Podlahy	1.8	4.2	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni
1.08	Podlahy	1.8	4.2	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni
1.09	Podlahy	1.8	4.2	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni
1.10	Podlahy	1.8	4.2	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni
1.11	Podlahy	1.8	4.2	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni
1.12	Podlahy	1.8	4.2	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni
1.13	Podlahy	1.8	4.2	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni
1.14	Podlahy	1.8	4.2	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni
1.15	Podlahy	1.8	4.2	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni
1.16	Podlahy	1.8	4.2	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni
1.17	Podlahy	1.8	4.2	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni
1.18	Podlahy	1.8	4.2	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni
1.19	Podlahy	1.8	4.2	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni
1.20	Podlahy	1.8	4.2	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni	Podlahy v kuchyni

 ATELIER ŠKODA GROUP www.atelier-skoda.cz projevitel: atelier-skoda.cz projevitel: atelier-skoda.cz projevitel: atelier-skoda.cz	STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠATEN V GARÁŽÍCH DOPRAVNÍHO PODNIKU HL. M. PRAHY, KAČEROV Kačerková, 141 08 Praha 4 6. ul. Mělník (727700) a. 2. 3146/2		skladatel a stavitel  Dopravní podnik hl. m. Prahy Sokolovská 43/217 výšeňany, 102 00 Praha 6
	datum: 04/2024 verze: 3 A4 datum: 1.30	datum: 04/2024 verze: 3 A4 datum: 1.30	datum: 04/2024 verze: 3 A4 datum: 1.30
	D.1.1 - Architektonicko-technický řešení Obsahová stránka: 04/2024		
	PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV 04		



LEGENDA MATERIÁLŮ	
	neželezná konstrukce
	tepelná izolace
	akustická izolace
	nové tiskoplyny
	nové vytápění