



Změna během výstavby č. 5


ze dne 9.12.2024

Název stavby:	Výstupní – rekonstrukce uličního prostoru
Číslo smluvního vztahu:	MIROS23200534
Název části stavby (PS, SO):	000, SO 101, SO 185
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Dle projektové dokumentace vypracované ADVISIA, s.r.o., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8 – Karlín, Odpovědný projektant Ing. Miroslav Větrovský, ČKAIT 0011067 a v souladu se společným povolením, vydaným odborem dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem dne 18. 4. 2023, č. j. MMUL/ODM/SÚ/117290/2023/BaueJ	
Nové řešení: - viz. jednotlivé ZL č. 28.1	
Zdůvodnění změny: - viz. jednotlivé ZL č. 28.1	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne

MI Roads a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO: 17331099, DIČ: CZ17331099



Cena díla dle smluvního vztahu bez. DPH:	81 321 784,11 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez. DPH:	+0 Kč
Nová cena díla bez. DPH:	81 321 784,11 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	16.12.2024
Nový termín dokončení díla:	Objekt 1) 4 týdny od zahájení Objekt 2) 4 týdny od zahájení Objekt 3) 8 týdnů od zahájení Objekt 4) 4 týdny od zahájení Objekt 5) 3 týdny od zahájení VDZ plast Objekt 6) 3 týdny od zahájení Objekt 7) 10 týdnů od zahájení

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 9.12.2024

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 9.12.2024

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 9.12.2024

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

MI Roads a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO: 17331099, DIČ: CZ17331099



Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha: Změnové listy ZL č. 28.1.

MI Roads a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO: 17331099, DIČ: CZ17331099

		PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY	
Číslo zakázky : 23038/LN	Název zakázky : Výstupní-rekonstrukce uličního prostoru	ZL: č.28.1	
Požadavek zadal :	Datum zadání :	09.12.2024	
Zpracovává :	Termín zpracování :	Dle odsouhlasení radou města	

NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : Prodloužení termínu dokončení z důvodu překážek bránících dokončení díla

PŘÍČINA / DŮVOD :

1)ZMĚNA NA SO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
 Zhotovitel díla nemůže dokončit práce na veřejném osvětlení z důvodu změny projektu, kterou vyvolala stavba DPMÚL. Výložníky a svítidla budou umístěny na sloupech trakce, které DPMÚL teprve bude dodávat o osazovat. Zhotovitel tedy k dnešnímu dni nemohl v pracích na tomto objektu pokračovat a už vůbec nemohl zhotovitel tento objekt řádně a včas dokončit z důvodu vytvořených překážek. Zhotovitel díla proto žádá o čas nutný k realizaci díla pro řádné dokončení v souladu s RDS SO veřejné osvětlení. Zhotovitel zahájí práce za podmínky, kdy DPMÚL bude mít dokončené stožáry trakčního vedení, budou vhodné klimatické podmínky pro propojování kabelů, bude vydáno rozhodnutí o omezení provozu pro montáže vložníků a svítidel. Čas nutný k realizaci je 4 týdny od zahájení prací.

2)DODÁVKA A MONTÁŽ ČEKÁREN Z důvodu
 dlouhého projednávání ze strany objednatele ohledně typu a rozměru zastávek, nebylo možné k dnešnímu dni objednat u výrobce. Zhotovitel zahájí práce za podmínky odsouhlasení dodatku ohledně změny typu zastávek, objednatel odsouhlasí dodatečné betonové patky pro kotvení zastávek (nebylo možné realizovat bez odsouhlasení typu a rozměru zastávek), bude ze strany DPMÚL zajištěna koordinace ohledně montáže čekáren a obslužností zastávek v době realizace čekáren, pro práce budou vhodné klimatické podmínky, obzvlášť pak pro zelené střechy čekáren, bude vydáno rozhodnutí DIO. Čas nutný k realizaci 4 týdny od zahájení prací

3)VÝSTAVBA GABIÓNOVÉ ZDI Zhotovitel k
 dnešnímu dni nemohl zahájit práce na gabiónové zdi, z důvodu kolize stávajícího kabelového vedení v majetku ČEZ Distribuce a.s. Objednatel zajišťuje přeložení tohoto kabelu. Do doby dokončení přeložky nelze práce zahájit. Zhotovitel zahájí práce za podmínky dokončení přeložení kabelu společností ČEZ Distribuce a.s., koordinace s DPMÚL který bude v daném místě ještě provádět své práce na sloupech trakčního vedení, vydání rozhodnutí o DIO. Čas nutný k realizaci 8 týdnů za předpokladu, že podloží netvoří skalní masiv

4)ZÁCHYTNÝ SYSTÉM (SVODIDLO) Zhotovitel
 v rámci vypracování RDS provedl výpočet záadržnosti navržených svodidel a doporučil změnit typ svodidla už i ke skutečnosti, že v budoucnu tu bude jezdit trolejbusová doprava. Investor tuto změnu nakonec neodsouhlasil, zároveň bylo projednáno, že bude dobré svodidla osazovat až po provedení prací na osazení stožárů trakce které financuje DPMÚL z důvodu lepší manipulace se stožáry, obavy z poškození nově dodaného svodidla při montáži stožárů trakce. Zhotovitel zahájí práce dle vydání pokynu objednatele k zahájení prací za podmínky, vydání rozhodnutí DIO, koordinace s DPMÚL, vhodné klimatické podmínky.

5)VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Zhotovitel
 aktuálně k nevhodným klimatickým podmínkám nemůže realizovat VDZ, zároveň na základě požadavku objednatele, který požaduje VDZ PLAST provádět až po dokončení všech prací, to znamená po dokončení montáže stožárů trakčního vedení, po opravě topného kanálu, přeložení kabelu ČEZ Distribuce. Zhotovitel práce zahájí dle pokynu objednatele za podmínky vydání rozhodnutí DIO, odsouhlasení konečného návrhu VDZ vč. zapracování připomínek PČR Di v rámci navazující plánované stavby křižovatky Neštěmická, za vhodných klimatických podmínek pro práce, v době kdy nebude ulicí vedena objízdná trasa. Čas nutný k realizaci 3 týdny vč. vyznačení cyklopruhů

6)VEGETAČNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY Tyto práce
 budou realizovány dle pokynů objednatele po dokončení montáže sloupů trakčního vedení z důvodu možného znehodnocení / poškození sadových úprav v průběhu montáží sloupů. Práce budou zahájeny dle pokynů objednatele za podmínky dokončení prací na montáži sloupů trakce, po montáži svodidel, dokončení gabiónové zdi, vydání rozhodnutí DIO. Čas nutný k realizaci 3 týdny

7)OPRAVA KOLEKTORU V MAJETKU THMÚ Oprava
 kolektoru není k dnešnímu dni zaslunvena. Realizace bude zahájena za podmínky uzavření smluvního vztahu, vydání rozhodnutí DIO, práce budou realizovány v době, kdy nebude ulicí vedena objízdná trasa, v době vhodných klimatických podmínek. Plánovaná oprava je po 1/2 vozovky, kdy bude zachován kyvadlový provoz na semaforech. Čas nutný k realizaci 10 týdnů

POPIS / SCHEMA :

Požadovaný čas je nezbytně nutný pro řádné dokončení díla. Práce mohou být zahájeny po odstranění všech uvedených překážek. Zhotovitel se bude řídit pokyny objednatele. Pro splnění požadovaných termínů je nutné splnění podmínek

Vypracoval :	Odsouhlasil :
---------------------	----------------------