



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 058

Stavební akce:	"Nápojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa" č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370
----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotčená část stavby:	SO123 - Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Lihlavy		
Název / označení změny:	prodloužení úpravy směr Lihlavy		
Podklad pro změnu:	Skutečný stav na stavbě		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	01.11.2024
Zdůvodnění a popis změny: Původní PDPS neuvažovala podrobnější řešení úpravy stávající komunikace mezi Lihlavy a nově budovanou lávkou SO202. V návaznosti na bezpečnostní audit a s ohledem na zemědělský a průmyslový provoz bylo nutné jasně vymezit prostor pro pěší a pro provoz na komunikaci. Tímto podnětem vzniklo prodloužení chodníku, díky němuž je nutné stávající komunikaci přespádovat z důvodu jednostranného odvodnění do příkopu. Byla navržena nová hranice rozdělující stávající MK a začátek cyklostezky SO123. Od této hranice je nutné provést opravu stávající komunikace s plynulým napojením k lávce SO202.			
Změna se týká položek : viz příložený rozpočet			
Způsob ocenění změny:	Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / dle cenové soustavy URS / <i>individuální kalkulace</i>		
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem:			273 994,21 Kč
přípočty celkem:			273 994,21 Kč
odpočty celkem:			- Kč
Přílohy:	položkový rozpočet s uvedením zdroje JC situace RDS zápisy z KD obrázková příloha ÚRS stanovisko AD stanovisko TDS		
<i>firma</i>	<i>Jméno</i>	<i>tum</i>	<i>Podpis</i>
Zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.	██████████		
projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.	██████████████████		
objednatel /SÚSPK/	██████████		
TDS DOZOR inženýring s.r.o.	██████████		

REKAPITULACE STAVBY



Kód: Z_241016
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

KSO:
Místo: Rokycansko

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

IČ: 72053119
DIČ:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			273 994,21
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	273 994,21	57 538,78
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	331 532,99
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: Z_241016

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Místo: Rokycansko

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		273 994,21	331 532,99	
ZL58	SO 123 - prodloužení úpravy	273 994,21	331 532,99	STA
SO 123	Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Litohlavy	273 994,21	331 532,99	Soupis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Objekt: ZL58 - SO 123 - prodloužení úpravy

Soupis: **SO 123 - Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Litohlavy**

Místo: Rokycansko

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

273 994,21

VCP - Vícepráce

273 994,21

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
 Objekt: ZL58 - SO 123 - prodloužení úpravy
 Soupis: **SO 123 - Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Litohlavy**

Místo: Rokycansko
 Zadavatel:
 Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

273 994,21

D	VCP	Vícepráce						
1	K	113154558	Frézování živičného krytu tl 100 mm pl přes 2000 do 10000 m2	m2	483,607			CS ÚRS 2024 02
	PP	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 tloušťky vrstvy 100 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154558						
	VV	Nová položka ÚRS 2024 02						
	VV	prodloužení úpravy dle RDS - Litohlavy						
	VV	483,607						
	VV	Součet						
					483,607			
					483,607			
2	K	113154590	Příplatek za každých dalších 10 mm	m2	483,607			CS ÚRS 2024 02
	PP	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek Příplatek za každých dalších 10 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154590						
	VV	Nová položka ÚRS 2024 02						
	VV	prodloužení úpravy dle RDS - Litohlavy						
	VV	"příplatek za dalších 10 mm (celkem 110 mm)						
	VV	483,607*1						
	VV	Součet						
					483,607			
					483,607			
3	K	12573 b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	42,585			
	PP	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I						
	P	<i>Poznámka k položce:</i>						
		<i>vč. odvozu a uskladnění recyklátu, dle dispozic zhotovitele Recyklát bude využit zhotovitelem na dalších stavbách.</i>						
	VV	Položka z SOD z objektu SO 902, pol. 4						
	VV	prodloužení úpravy dle RDS - Litohlavy						
	VV	uložení na mezideponii vč. odvozu a uskladnění přebytečného recyklátu						
	VV	(483,607*0,11)-10,612						
	VV	Součet						
					42,585			
					42,585			
4	K	125732	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM	M3	10,612			
	PP	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM						
	P	<i>Poznámka k položce:</i>						
		<i>vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně</i>						
	VV	Položka z SOD z objektu SO 103, pol. 9						
	VV	prodloužení úpravy dle RDS - Litohlavy						
	VV	naložení a doprava recyklátu z mezideponie na použití do krajnic						
	VV	96,47*2*0,5*0,11						
	VV	Součet						
					10,612			
					10,612			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	10,612			
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU					
	VV		Položka z SOD z objektu SO 103, pol. 29					
	VV		prodloužení úpravy dle RDS - Litohlavy					
	VV		km 0,83000-0,92647					
	VV		96,47*2*0,5*0,11			10,612		
	VV		Součet			10,612		
6	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	979,304			
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	VV		Položka z SOD z objektu SO 103, pol. 31					
	VV		prodloužení úpravy dle RDS - Litohlavy					
	VV		"ACP 16" 495,697			495,697		
	VV		"ACO 11" 483,607			483,607		
	VV		Součet			979,304		
7	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	483,607			
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ACO 11 ; tl. 40mm					
	VV		Položka z SOD z objektu SO 103, pol. 32					
	VV		prodloužení úpravy dle RDS - Litohlavy					
	VV		483,607			483,607		
	VV		Součet			483,607		
8	K	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	495,697			
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ACP 16+ ; tl. 70mm vč. rozšíření v krajích trasy o 2,5%					
	VV		Položka z SOD z objektu SO 103, pol. 33					
	VV		prodloužení úpravy dle RDS - Litohlavy					
	VV		483,607*1,025			495,697		
	VV		Součet			495,697		



ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 22 KONANÉHO DNE 15.8.2024

STAVBY „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa“

Reg. č. projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370

Účastníci: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto Zápisu

Program kontrolního dne:

- 1) Kontrola úkolů z předchozího KD
- 2) Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
- 3) Fakturace
- 4) Změnové listy
- 5) Harmonogram
- 6) Kontrola kvality
- 7) Stav BOZP
- 8) Různé
- 9) Nové úkoly
- 10) Trvalé úkoly
- 11) Závěr

1. Kontrola úkolů z předchozího KD

15.3 Přeložka kanalizace (část B) nebude provedena, opěrná zeď u SO 103 také nebude provedena – bude informován SÚ, který vydá své stanovisko – zhotovitel průběžně informuje SÚ

17.1 SO 202 – projednat změnu založení SO 202 se SÚ – předloženo SÚ.

Body 15.3 a 17.1 a dále změny na SO 203, 307 a navazující změny na SO 101 budou řešeny jako Změna stavby před dokončením – **bod se vypouští.**

17.2 MD vydalo rozhodnutí uzavírky sjezdu z D5 na 2 měsíce (oproti původně požadovaným 3 měsícům). Zhotovitel bude žádat o prodloužení z důvodu nových skutečností (nová kanalizace) – bude prodlouženo na základě uzavírky silnice Rokycany – Lihoslavy.

Zhotovitel směřuje dokončení prací v úseku uzavírky do platného termínu 31.8.2024.

21.1 Zhotovitel prověří doklady potřebné pro předčasné užívání SO v křižovatce Vitinka – Osek a dále v úseku ZÚ – km 0,300 – **bude požádáno o předčasné užívání SO 101 (v úseku ZÚ – 0,300), 102, 105, 111.**

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

Práce prováděné na SO a výhled prací na srpen 2024:

SO 101 Hlavní trasa

ZÚ – km 0,400 úprava rozhledů; úprava podloží dle návaznosti předchozích prací

km 0,800 – 1,500 násyp a úprava aktivní zóny podle dohody přesunu materiálu

km 1,500 – 2,150 úprava aktivní zóny podle dohody přesunu materiálu

km 1,500 – 2,950 – ŠD podle dohody přesunu materiálu

km 3,350 – 3,800 násyp se zlepšením zeminy

km 4,150 – 4,500 násyp se zlepšením zeminy

km 4,500 – 5,000 drenážních a melioračních objektů

SO 105 Přeložka silnice III/2325

demolice stávající vozovky

násyp

konstrukční vrstvy

SO 107 Napojení obce Osek v km 4,500

provádění zářezu

SO 111 Napojení MK v km 3,689

provádění násypu

SO 122 Stezka pro pěší a cyklisty

úprava zářezu

spadišťové šachty

SO 201 most

provedena betonáž nosné konstrukce

zásypy přechodových oblastí

SO 202 lávka

plošné založení lávky

SO 203 gabionová zeď

montáž gabionové zdi, provádění zásypů za gabionovou zdí

SO 301 Úpravy meliorací v k.ú. Litohlavy

podélné svodné drény

SO 304 vodovod a Přeložka kanalizace Litohlavy - Rokycany část A + SO 300 Výtlak

dokončení montáže potrubí a zásyp

SO 307 Protažení kanalizace do km 0,600

nová dešťová kanalizace ZÚ – km 0,500

3. Fakturace

Fakturace za 10/2023 – 313 808,20 Kč bez DPH

Fakturace za 11/2023 – 2 960 517,50 Kč bez DPH

Fakturace za 01/2024 – 531 000,- Kč bez DPH

Fakturace za 02/2024 – 2 719 219,70 Kč bez DPH

Fakturace za 03/2024 – 9 522 401,62 Kč bez DPH

Fakturace za 04/2024 – 9 737 268,24 Kč bez DPH

Fakturace za 05/2024 – 33 710 474,35 Kč bez DPH

Fakturace za 06/2024 – 32 160 828,63 Kč bez DPH

Fakturace za 07/2024 – 24 993 279,61 Kč bez DPH

Fakturace celkem – 116 648 797,80 Kč bez DPH

4. Změnové listy

Zhotovitel předložil ZL č. 001 – 041:

ZL č. 001 – SO 103.1 opěrná zeď

ZL č. 002 – 018 – sejmutí ornice SO 101.1 – 101.5, 103, 104.1, 104.2, 105, 106, 107.1, 108, 109, 111.1, 111.2, 123, 140

ZL č. 019 – 027 – frézování SO 101.1, 102, 103, 104.1, 104.2, 105, 106, 107.1, 108

ZL č. 028 – SO 130 provizorní komunikace

ZL č. 029 – SO 101.3 zatřídění horniny

ZL č. 030 – 034 – SO 101.2 – 101.5, 104.2 sanace podloží

ZL č. 035 – SO 305 sondy vodovod

ZL č. 036 – SO 101.3 násyp bez úpravy

ZL č. 037 – 041 – SO 101.1 – 101.5 – záměna SC x MZK

5. Harmonogram

Dne 31.1.2024 byl doplněn podrobnější HMG na SO 201 a 202. Dne 26.03.2024 předán aktualizovaný harmonogram stavby dle předpokládaných uzavírek. **Dne 10.5.2024** zhotovitel doplnil uvažované termíny uzavírek. Do finančního HMG byl doplněn předpoklad fakturace ZBV.

6. Kontrola kvality

Zhotovitel předložil k odsouhlasení TePř. a KZP pro SO 109, 140, 102 a 103.

Dále materiály k odsouhlasení: Doplněné materiály pro SO 307, protierozní síť pro SO 101.

Kontrolní zkoušky probíhají dle KZP a probíhajících prací.

7. Stav BOZP

Probíhají pravidelné kontroly BOZP – bez nedostatků.

8. Různé

Zhotovitel upozornil na odlišné vedení původních meliorací a vodovodu oproti PDPS. Bude řešeno v rámci RDS.

Projektant VO Obce Litohlavy zkoordinuje s AD provedení chrániček pro VO – průběžně probíhá.

Zhotovitel navrhl z technologického hlediska provedení krajnic na SO 101 z úrovně ložné vrstvy – objednatel, AD i TDS s tímto návrhem souhlasí.

9. Nové úkoly

22.1 Na základě bezpečnostního auditu vznikly požadavky na úpravu SO 123. AD ve spolupráci s geodety zhotovitele upřesní PD SO 123 s přihlédnutím k aktuálním požadavkům a skutečnému stavu původní komunikace.

22.2 Zhotovitel předloží aktualizovaný časový i finanční HMG stavby.

10. Trvalé úkoly

- Kartičky pro vjezd do záboru stavby – na vyžádání u V. Novotného (nahlásit SPZ)
- Byl domluven systém fakturace, odsouhlasování soupisů prací a doručení faktur do 7.dne měsíce po datu příslušného zdanitelného období
- Označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav bude realizováno při započetí stavební prací na stávajících komunikacích – článek 2.4p – SoD
- Zhotovitel předloží na každém KD přehled provedených prací a předpoklad prací na další období
- Připomínkování a odsouhlasování TePř. a KZP, subdodavatelů a materiálů probíhá v systému EISOD ve WF.
- Objednatel upřesnil požadavek SoD dle čl. 9.2f), kdy jako doklad bude předloženo čestné prohlášení od oprávněné osoby o přijetí daného množství odpadu (netýká se nebezpečného odpadu)
- Opravy objízdných tras budou provedeny na konci stavby, řešeny budou pouze havárie.

11. Závěr

Kontrolní den č. 23 se bude konat ve čtvrtek 29.8.2024 v 10hod. v zasedací místnosti Osecké zemědělské a obchodní společnosti (1. patro).

Příloha: prezenční listina

Rozdělovník: objednatel, zhotovitel + ostatní viz prezenční listina

Zápis z KD bude uložen na datovém úložišti stavby a rozeslán e-mailem



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PREZENČNÍ LISTINA

Z KONTROLNÍHO DNE č. 22 KONANÉHO DNE 15.8.2024 STAVBY „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa“

jméno a příjmení	firma/instituce	telefonní číslo	e-mail	podpis
	SÚS PK, p.o.			
	SÚS PK, p.o.			
	SÚS PK, p.o.			
	SÚS PK, p.o.			
	ROADFIN STAVBY s.r.o.			
	ROADFIN STAVBY s.r.o.			
	ROADFIN STAVBY s.r.o.			
	ROADFIN STAVBY s.r.o.			
	DOZOR inženýring s.r.o.			
	DOZOR inženýring s.r.o.			
	INGEM a.s.			
	RAGEMIA s.r.o.			
	RAGEMIA s.r.o.			
	SOFO ADVISORY s.r.o.			
	SOFO ADVISORY s.r.o.			
	GTDI			
TDS Mosty				



ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 24

KONANÉHO DNE 12.9.2024

STAVBY „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa“

Reg. č. projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370

Účastníci: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto Zápisu

Program kontrolního dne:

- 1) Kontrola úkolů z předchozího KD
- 2) Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
- 3) Fakturace
- 4) Změnové listy
- 5) Harmonogram
- 6) Kontrola kvality
- 7) Stav BOZP
- 8) Různé
- 9) Nové úkoly
- 10) Trvalé úkoly
- 11) Závěr

1. Kontrola úkolů z předchozího KD

17.2 MD vydalo rozhodnutí uzavírky sjezdu z D5 na 2 měsíce (oproti původně požadovaným 3 měsícům). Zhotovitel bude žádat o prodloužení z důvodu nových skutečností (nová kanalizace) – bude prodlouženo na základě uzavírky silnice Rokycany – Lithlavy.

Zhotovitel směřuje dokončení prací v úseku uzavírky do platného termínu 31.8.2024.

Úsek byl zprovozněn 30.8.2024 – **bod se vypouští.**

21.1 Zhotovitel prověří doklady potřebné pro předčasné užívání SO v křižovatce Vitinka – Osek a dále v úseku ZÚ – km 0,300 – bude požádáno o předčasné užívání SO 101 (v úseku ZÚ – 0,400), 102, 105, 111 – dnes 29.8.2024 proběhlo místní šetření pro předčasné užívání a komunikace budou puštěny do provozu – **bod se vypouští.**

22.1 Na základě bezpečnostního auditu vznikly požadavky na úpravu SO 123. AD ve spolupráci s geodety zhotovitele upřesní PD SO 123 s přihlédnutím k aktuálním požadavkům a skutečnému stavu původní komunikace – **projektanti zpracovávají návrh řešení.**

22.2 Zhotovitel předloží aktualizovaný časový i finanční HMG stavby – bude předloženo do 2.9.2024 – **předloženo.**

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

Práce prováděné na SO a výhled prací na září - říjen 2024:

SO 101

km 2,950 – 4,450

- vrstva MZK, ACP, ACL

km 0,350 – 1,100

- vrstva ŠD, MZK
- příkopové žlaby
- vrstvy ACP, ACL, SMA
- zemní krajnice, krajnice z R-mat,
- terénní úpravy
- VDZ + SDZ

km 1,100 – 1,600

- vrstva ŠD, MZK, ACP, ACL

km 4,500 – KÚ

- HTÚ
- úprava AZ
- vrstva ŠD, MZK, ACP, ACL

SO103

- úprava AZ
- drenážní trativody
- vrstva ŠD
- pokládka obrubníků OK + ostrůvky
- pokládka dlažby OK + ostrůvky
- příkopové žlaby
- vrstva SC, ACP, ACO
- zemní krajnice, krajnice z R-mat,
- terénní úpravy
- VDZ + SDZ

SO 109

- příkopové žlaby
- vrstva ŠD, ACP, ACO

SO 106

- vrstva ŠD, SC, ACP, ACO

SO 107

- vrstva ŠD
- vrstva SC
- obrubník ostrůvky
- obrubníky chodník
- dlažba ostrůvky
- dlažba chodník
- vrstva ACP, ACO

SO 122

- palisády
- obrubníky
- vrstva ŠD, R-mat, ACO

SO 201

- betonáž přechodové oblasti
- izolace
- římsy
- HTÚ kužele a dolní stavba
- dláždění
- litý asfalt
- vrstva ACL, SMA

SO 202

- zásyp opěry
- mostovka – předpoklad betonáže 24.9.2024
- římsy
- izolace

3. Fakturace

Fakturace za 10/2023 – 313 808,20 Kč bez DPH

Fakturace za 11/2023 – 2 960 517,50 Kč bez DPH

Fakturace za 01/2024 – 531 000,- Kč bez DPH

Fakturace za 02/2024 – 2 719 219,70 Kč bez DPH

Fakturace za 03/2024 – 9 522 401,62 Kč bez DPH

Fakturace za 04/2024 – 9 737 268,24 Kč bez DPH

Fakturace za 05/2024 – 33 710 474,35 Kč bez DPH

Fakturace za 06/2024 – 32 160 828,63 Kč bez DPH

Fakturace za 07/2024 – 24 993 279,61 Kč bez DPH

Fakturace za 08/2024 – 27 782 091,31 Kč bez DPH

Fakturace celkem – 144 430 889,11 Kč bez DPH

4. Změnové listy

Zhotovitel předložil ZL č. 001 – 041:

ZL č. 001 – SO 103.1 opěrná zeď

ZL č. 002 – 018 – sejmutí ornice SO 101.1 – 101.5, 103, 104.1, 104.2, 105, 106, 107.1, 108, 109, 111.1, 111.2, 123, 140

ZL č. 019 – 027 – frézování SO 101.1, 102, 103, 104.1, 104.2, 105, 106, 107.1, 108

ZL č. 028 – SO 130 provizorní komunikace

ZL č. 029 – SO 101.3 zatřídění horniny

ZL č. 030 – 034 – SO 101.2 – 101.5, 104.2 sanace podloží

ZL č. 035 – SO 305 sondy vodovod

ZL č. 036 – SO 101.3 násyp bez úpravy

ZL č. 037 – 041 – SO 101.1 – 101.5 – záměna SC x MZK

5. Harmonogram

Dne 31.1.2024 byl doplněn podrobnější HMG na SO 201 a 202. Dne 26.03.2024 předán aktualizovaný harmonogram stavby dle předpokládaných uzavírek. **Dne 10.5.2024** zhotovitel doplnil uvažované termíny uzavírek. Do finančního HMG byl doplněn předpoklad fakturace ZBV. **Aktuální HMG z 2.9.2024.**

6. Kontrola kvality

Zhotovitel předložil k odsouhlasení TePř. pro montáž skruže SO 202, TePř. a KZP pro SO 103.

Kontrolní zkoušky probíhají dle KZP a probíhajících prací.

7. Stav BOZP

Probíhají pravidelné kontroly BOZP – bez nedostatků.

8. Různé

Zhotovitel upozornil na odlišné vedení původních meliorací a vodovodu oproti PDPS. Bude řešeno v rámci RDS.

Projektant VO Obce Lithlavy zkoordinuje s AD provedení chrániček pro VO – průběžně probíhá.

Zhotovitel navrhl z technologického hlediska provedení krajnic na SO 101 z úrovně ložné vrstvy – objednatel, AD i TDS s tímto návrhem souhlasí – bylo projednáno s Policií a stavebním úřadem.

9. Nové úkoly

24.1 Zhotovitel prověření možnost jiné úpravy svahů v zářezech hlavní trasy.

10. Trvalé úkoly

- Kartičky pro vjezd do záboru stavby – na vyžádání u V. Novotného (nahlásit SPZ)
- Byl domluven systém fakturace, odsouhlasování soupisů prací a doručení faktur do 7.dne měsíce po datu příslušného zdanitelného období
- Označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav bude realizováno při započetí stavební prací na stávajících komunikacích – článek 2.4p – SoD
- Zhotovitel předloží na každém KD přehled provedených prací a předpoklad prací na další období
- Připomínkování a odsouhlasování TePř. a KZP, subdodavatelů a materiálů probíhá v systému EISOD ve WF.
- Objednatel upřesnil požadavek SoD dle čl. 9.2f), kdy jako doklad bude předloženo čestné prohlášení od oprávněné osoby o přijetí daného množství odpadu (netýká se nebezpečného odpadu)
- Opravy objízdných tras budou provedeny na konci stavby, řešeny budou pouze havárie.

11. Závěr

Kontrolní den č. 25 se bude konat ve čtvrtek 26.9.2024 v 10 hod. v zasedací místnosti Osecké zemědělské a obchodní společnosti (1. patro).

Příloha: prezenční listina

Rozdělovník: objednatel, zhotovitel + ostatní viz prezenční listina

Zápis z KD bude uložen na datovém úložišti stavby a rozeslán e-mailem



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PREZENČNÍ LISTINA

Z KONTROLNÍHO DNE č. 24 KONANÉHO DNE 12.9.2024 STAVBY „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa“

jméno a příjmení	firma/instituce	telefonní číslo	e-mail	podpis
	SÚS PK, p.o.			
	SÚS PK, p.o.			
	SÚS PK, p.o.			
	SÚS PK, p.o.			
	ROADFIN STAVBY s.r.o.			
	ROADFIN STAVBY s.r.o.			
	ROADFIN STAVBY s.r.o.			
	ROADFIN STAVBY s.r.o.			
	DOZOR inženýring s.r.o.			
	DOZOR inženýring s.r.o.			
	INGEM a.s.			
	RAGEMIA s.r.o.			
	RAGEMIA s.r.o.			
	SOFO ADVISORY s.r.o.			
	SOFO ADVISORY s.r.o.			
	GTDI			
	TDS Mosty			



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 25 KONANÉHO DNE 26.9.2024

STAVBY „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa“

Reg. č. projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370

Účastníci: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto Zázpisu

Program kontrolního dne:

- 1) Kontrola úkolů z předchozího KD
- 2) Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
- 3) Fakturace
- 4) Změnové listy
- 5) Harmonogram
- 6) Kontrola kvality
- 7) Stav BOZP
- 8) Různé
- 9) Nové úkoly
- 10) Trvalé úkoly
- 11) Závěr

1. Kontrola úkolů z předchozího KD

- 22.1 Na základě bezpečnostního auditu vznikly požadavky na úpravu SO 123. AD ve spolupráci s geodety zhotovitele upřesní PD SO 123 s přihlédnutím k aktuálním požadavkům a skutečnému stavu původní komunikace – **předložen návrh řešení, bude projednán.**
- 24.1 Zhotovitel prověří možnost jiné úpravy svahů v zářezech hlavní trasy. - **trvá**

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

Práce prováděné na SO a výhled prací na říjen 2024:

SO 101

km 2,950 – 4,450

- vrstva MZK, ACP, ACL

km 0,350 – 1,100

- vrstva ŠD, MZK
- příkopové žlaby

- vrstvy ACP, ACL, SMA
- zemní krajnice, krajnice z R-mat,
- terénní úpravy
- VDZ + SDZ

km 1,100 – 1,600

- vrstva ŠD, MZK, ACP, ACL

km 4,500 – KÚ

- HTÚ
- úprava AZ
- vrstva ŠD, MZK, ACP, ACL

SO103

- úprava AZ
- drenážní trativody
- vrstva ŠD
- pokládka obrubníků OK + ostrůvky
- pokládka dlažby OK + ostrůvky
- příkopové žlaby
- vrstva SC, ACP, ACO
- zemní krajnice, krajnice z R-mat,
- terénní úpravy
- VDZ + SDZ

SO 109

- příkopové žlaby
- vrstva ŠD, ACP, ACO

SO 106

- vrstva ŠD, SC, ACP, ACO

SO 107

- vrstva ŠD
- vrstva SC
- obrubník ostrůvky
- obrubníky chodník
- dlažba ostrůvky
- dlažba chodník
- vrstva ACP, ACO

SO 122

- palisády
- obrubníky
- vrstva ŠD, R-mat, ACO

SO 201

- betonáž přechodové oblasti
- izolace
- římsy
- HTÚ kužele a dolní stavba
- dláždění
- litý asfalt
- vrstva ACL, SMA

SO 202

- zásyp opěry
- mostovka
- římsy
- izolace

3. Fakturace

Fakturace za 10/2023 – 313 808,20 Kč bez DPH

Fakturace za 11/2023 – 2 960 517,50 Kč bez DPH

Fakturace za 01/2024 – 531 000,- Kč bez DPH

Fakturace za 02/2024 – 2 719 219,70 Kč bez DPH

Fakturace za 03/2024 – 9 522 401,62 Kč bez DPH

Fakturace za 04/2024 – 9 737 268,24 Kč bez DPH

Fakturace za 05/2024 – 33 710 474,35 Kč bez DPH

Fakturace za 06/2024 – 32 160 828,63 Kč bez DPH

Fakturace za 07/2024 – 24 993 279,61 Kč bez DPH

Fakturace za 08/2024 – 27 782 091,31 Kč bez DPH

Fakturace celkem – 144 430 889,16 Kč bez DPH

4. Změnové listy

Zhotovitel předložil ZL č. 001 – 041:

ZL č. 001 – SO 103.1 opěrná zeď

ZL. č. 002 – 018 – sejmutí ornice SO 101.1 – 101.5, 103, 104.1, 104.2, 105, 106, 107.1, 108, 109, 111.1, 111.2, 123, 140

ZL č. 019 – 027 – frézování SO 101.1, 102, 103, 104.1, 104.2, 105, 106, 107.1, 108

ZL č. 028 – SO 130 provizorní komunikace

ZL č. 029 – SO 101.3 zatřídění horniny

ZL č. 030 – 034 – SO 101.2 – 101.5, 104.2 sanace podloží

ZL č. 035 – SO 305 sondy vodovod

ZL č. 036 – SO 101.3 násyp bez úpravy

ZL č. 037 – 041 – SO 101.1 – 101.5 – záměna SC x MZK

5. Harmonogram

Dne 31.1.2024 byl doplněn podrobnější HMG na SO 201 a 202. Dne 26.03.2024 předán aktualizovaný harmonogram stavby dle předpokládaných uzavírek. **Dne 10.5.2024** zhotovitel doplnil uvažované termíny uzavírek. Do finančního HMG byl doplněn předpoklad fakturace ZBV. **Aktuální HMG z 2.9.2024.**

6. Kontrola kvality

Zhotovitel nepředložil žádné doklady k odsouhlasení.

Kontrolní zkoušky probíhají dle KZP a probíhajících prací.

7. Stav BOZP

Probíhají pravidelné kontroly BOZP – bez nedostatků.

8. Různé

Zhotovitel upozornil na odlišné vedení původních meliorací a vodovodu oproti PDPS. Bude řešeno v rámci RDS.

Projektant VO Obce Litohlavy zkoordinuje s AD provedení chrániček pro VO – průběžně probíhá.

Zhotovitel navrhl z technologického hlediska provedení krajnic na SO 101 z úrovně ložné vrstvy – objednatel, AD i TDS s tímto návrhem souhlasí – bylo projednáno s Policií a stavebním úřadem.

Vlastník pozemku p.č. 93/3 na SO104 KÚ PS před Osekem, se obrátil na investora s podnětem k řešení přetékačící vody na pozemek z hospodářského sjezdu v km 0,750 LS. Zhotovitel upravil příčný spád polní cesty a byl doplněn oboustranný příkop (viz přiložené fotografie). Místo bude nadále sledováno.

9. Nové úkoly

25.1 Nejsou nové úkoly.

10. Trvalé úkoly

- Kartičky pro vjezd do záboru stavby – na vyžádání u V. Novotného (nahlásit SPZ)
- Byl domluven systém fakturace, odsouhlasování soupisů prací a doručení faktur do 7.dne měsíce po datu příslušného zdanitelného období
- Označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav bude realizováno při započetí stavební prací na stávajících komunikacích – článek 2.4p – SoD
- Zhotovitel předloží na každém KD přehled provedených prací a předpoklad prací na další období
- Připomínkování a odsouhlasování TePř. a KZP, subdodavatelů a materiálů probíhá v systému EISOD ve WF.
- Objednatel upřesnil požadavek SoD dle čl. 9.2f), kdy jako doklad bude předloženo čestné prohlášení od oprávněné osoby o přijetí daného množství odpadu (netýká se nebezpečného odpadu)
- Opravy objízdných tras budou provedeny na konci stavby, řešeny budou pouze havárie.

11. Závěr

Kontrolní den č. 26 se bude konat ve čtvrtek 10.10.2024 v 10 hod. v zasedací místnosti Osecké zemědělské a obchodní společnosti (1. patro).

Příloha: prezenční listina

Rozdělovník: objednatel, zhotovitel + ostatní viz prezenční listina

Zápis z KD bude uložen na datovém uložišti stavby a rozeslán e-mailem.





Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PREZENČNÍ LISTINA

Z KONTROLNÍHO DNE č. 25 KONANÉHO DNE 26.9.2024 STAVBY „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa“

jméno a příjmení	firma/instituce	telefonní číslo	e-mail	podpis
	SÚS PK, p.o.			
	SÚS PK, p.o.			
	SÚS PK, p.o.			
	SÚS PK, p.o.			
	ROADFIN STAVBY s.r.o.			
	ROADFIN STAVBY s.r.o.			
	ROADFIN STAVBY s.r.o.			
	ROADFIN STAVBY s.r.o.			
	DOZOR inženýring s.r.o.			
	DOZOR inženýring s.r.o.			
	INGEM a.s.			
	RAGEMIA s.r.o.			
	RAGEMIA s.r.o.			
	SOFO ADVISORY s.r.o.			
	SOFO ADVISORY s.r.o.			
	GTDI			
	TDS Mosty			



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 26 KONANÉHO DNE 10.10.2024

STAVBY „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa“

Reg. č. projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370

Účastníci: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto Zápisu

Program kontrolního dne:

- 1) Kontrola úkolů z předchozího KD
- 2) Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
- 3) Fakturace
- 4) Změnové listy
- 5) Harmonogram
- 6) Kontrola kvality
- 7) Stav BOZP
- 8) Různé
- 9) Nové úkoly
- 10) Trvalé úkoly
- 11) Závěr

1. Kontrola úkolů z předchozího KD

22.1 Na základě bezpečnostního auditu vznikly požadavky na úpravu SO 123. AD ve spolupráci s geodety zhotovitele upřesní PD SO 123 s přihlédnutím k aktuálním požadavkům a skutečnému stavu původní komunikace – **návrh je zpracován a bude předložen objednateli vč. nacenění změn**

24.1 Zhotovitel prověří možnost jiné úpravy svahů v zářezech hlavní trasy – **trvá.**

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

Práce prováděné na SO a výhled prací na říjen 2024:

SO 101

km 2,950 – 4,450

- vrstva MZK, ACP, ACL

km 0,350 – 1,100

- vrstva ŠD, MZK
- příkopové žlaby

- vrstvy ACP, ACL, SMA
- zemní krajnice, krajnice z R-mat,
- terénní úpravy
- VDZ + SDZ

km 1,100 – 1,600

- vrstva ŠD, MZK, ACP, ACL

km 4,500 – KÚ

- HTÚ
- úprava AZ
- vrstva ŠD, MZK, ACP, ACL

SO103

- úprava AZ
- drenážní trativody
- vrstva ŠD
- pokládka obrubníků OK + ostrůvky
- pokládka dlažby OK + ostrůvky
- příkopové žlaby
- vrstva SC, ACP, ACO
- zemní krajnice, krajnice z R-mat,
- terénní úpravy
- VDZ + SDZ

SO 109

- příkopové žlaby
- vrstva ŠD, ACP, ACO

SO 106

- vrstva ŠD, SC, ACP, ACO

SO 107

- vrstva ŠD
- vrstva SC
- obrubník ostrůvky
- obrubníky chodník
- dlažba ostrůvky
- dlažba chodník
- vrstva ACP, ACO

SO 122

- palisády
- obrubníky
- vrstva ŠD, R-mat, ACO

SO 201

- betonáž přechodové oblasti
- izolace
- římsy
- HTÚ kužele a dolní stavba
- dláždění
- litý asfalt
- vrstva ACL, SMA

SO 202

- zásyp opěry
- mostovka
- římsy
- izolace

3. Fakturace

Fakturace za 10/2023 – 313 808,20 Kč bez DPH

Fakturace za 11/2023 – 2 960 517,50 Kč bez DPH

Fakturace za 01/2024 – 531 000,- Kč bez DPH

Fakturace za 02/2024 – 2 719 219,70 Kč bez DPH

Fakturace za 03/2024 – 9 522 401,62 Kč bez DPH

Fakturace za 04/2024 – 9 737 268,24 Kč bez DPH

Fakturace za 05/2024 – 33 710 474,35 Kč bez DPH

Fakturace za 06/2024 – 32 160 828,63 Kč bez DPH

Fakturace za 07/2024 – 24 993 279,61 Kč bez DPH

Fakturace za 08/2024 – 27 782 091,31 Kč bez DPH

Fakturace za 09/2024 – 23 302 860,77 Kč bez DPH

Fakturace celkem – 167 733 749,87 Kč bez DPH

4. Změnové listy

Zhotovitel předložil ZL č. 001 – 041:

ZL č. 001 – SO 103.1 opěrná zeď

ZL č. 002 – 018 – sejmutí ornice SO 101.1 – 101.5, 103, 104.1, 104.2, 105, 106, 107.1, 108, 109, 111.1, 111.2, 123, 140

ZL č. 019 – 027 – frézování SO 101.1, 102, 103, 104.1, 104.2, 105, 106, 107.1, 108

ZL č. 028 – SO 130 provizorní komunikace

ZL č. 029 – SO 101.3 zatřídění horniny

ZL č. 030 – 034 – SO 101.2 – 101.5, 104.2 sanace podloží

ZL č. 035 – SO 305 sondy vodovod

ZL č. 036 – SO 101.3 násyp bez úpravy

ZL č. 037 – 041 – SO 101.1 – 101.5 – záměna SC x MZK

5. Harmonogram

Dne 31.1.2024 byl doplněn podrobnější HMG na SO 201 a 202. Dne 26.03.2024 předán aktualizovaný harmonogram stavby dle předpokládaných uzavírek. **Dne 10.5.2024** zhotovitel doplnil uvažované termíny uzavírek. Do finančního HMG byl doplněn předpoklad fakturace ZBV. **Aktuální HMG z 2.9.2024.**

6. Kontrola kvality

Zhotovitel předložil k odsouhlasení TePř. a KZP pro provádění izolací SO 201, doklady materiálů izolací a firmu Izofill-A pro provádění izolací na SO 201.

Kontrolní zkoušky probíhají dle KZP a probíhajících prací.

7. Stav BOZP

Probíhají pravidelné kontroly BOZP – bez nedostatků.

8. Různé

Zhotovitel upozornil na odlišné vedení původních meliorací a vodovodu oproti PDPS. Bude řešeno v rámci RDS.

Projektant VO Obce Lithlavy zkoordinuje s AD provedení chrániček pro VO – **hotové – bod se vypouští.**

Zhotovitel navrhl z technologického hlediska provedení krajnic na SO 101 z úrovně ložné vrstvy – objednatel, AD i TDS s tímto návrhem souhlasí – bylo projednáno s Policií a stavebním úřadem.

Vlastník pozemku p.č. 93/3 na SO104 KÚ PS před Osekem, se obrátil na investora s podnětem k řešení přetékající vody na pozemek z hospodářského sjezdu v km 0,750 LS. Zhotovitel upravil příčný spád polní cesty a byl doplněn oboustranný příkop (viz přiložené fotografie). Místo bude nadále sledováno.

Nutné propojení na stávající meliorační objekty – ve dvou místech v km 2,6 a km 4,5 – zhotovitel připravil návrh řešení a předloží objednateli k odsouhlasení.

9. Nové úkoly

26.1 Nejsou.

10. Trvalé úkoly

- Kartičky pro vjezd do záboru stavby – na vyžádání u V. Novotného (nahlásit SPZ)
- Byl domluven systém fakturace, odsouhlasování soupisů prací a doručení faktur do 7.dne měsíce po datu příslušného zdanitelného období
- Označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav bude realizováno při započetí stavební prací na stávajících komunikacích – článek 2.4p – SoD
- Zhotovitel předloží na každém KD přehled provedených prací a předpoklad prací na další období
- Připomínkování a odsouhlasování TePř. a KZP, subdodavatelů a materiálů probíhá v systému EISOD ve WF.
- Objednatel upřesnil požadavek SoD dle čl. 9.2f), kdy jako doklad bude předloženo čestné prohlášení od oprávněné osoby o přijetí daného množství odpadu (netýká se nebezpečného odpadu)
- Opravy objízdných tras budou provedeny na konci stavby, řešeny budou pouze havárie.

11. Závěr

Kontrolní den č. 27 se bude konat ve čtvrtek 24.10.2024 v 10 hod. v zasedací místnosti Osecké zemědělské a obchodní společnosti (1. patro).

Příloha: prezenční listina

Rozdělovník: objednatel, zhotovitel + ostatní viz prezenční listina

Zápis z KD bude uložen na datovém úložišti stavby a rozeslán e-mailem.



Spolufinancováno
Evropskou unií







MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR


PREZENČNÍ LISTINA

Z KONTROLNÍHO DNE č. 26 KONANÉHO DNE 10.10.2024 STAVBY „Nápojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa“

jméno a příjmení	firma/instituce	telefonní číslo	e-mail	podpis
	SÚS PK, p.o.			
	SÚS PK, p.o.			
	SÚS PK, p.o.			
	SÚS PK, p.o.			
	ROADFIN STAVBY s.r.o.			
	ROADFIN STAVBY s.r.o.			
	ROADFIN STAVBY s.r.o.			
	ROADFIN STAVBY s.r.o.			
	DOZOR inženýring s.r.o.			
	DOZOR inženýring s.r.o.			
	INGEM a.s.			
	RAGEMIA s.r.o.			
	RAGEMIA s.r.o.			
	SOFO ADVISORY s.r.o.			
	SOFO ADVISORY s.r.o.			
	GTDI			
	TDS Mosty			
	0220 CITITVAČY			

113154558  

- Kompletní zobrazení** 
- 221 - Komunikace pozemní a letišť
 - A01 - Zřízení konstrukcí stavebních objektů
 - A99 - Přesun hmot
 - B01 - Bourání (demontáž) konstrukcí
 - 113 - Odstranění vozovek a jiných zpevněných ploch a podkladů
 -  1131051... - Rozebrání dlažeb z lomového kamene
 -  113106... - Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí
 -  1131061... - Rozebrání dlažeb

<input type="checkbox"/>	Ceník	Část	Kód položky	Popis	MJ	Výrobce	Orientační cena
				plochy přes 2 000 do 10 000 m2			
				tloušťky vrstvy			
<input type="checkbox"/>	221	B01	113154551	do 30 mm	m2		44,50
<input type="checkbox"/>	221	B01	113154552	40 mm	m2		49,80
<input type="checkbox"/>	221	B01	113154553	50 mm	m2		54,70
<input type="checkbox"/>	221	B01	113154554	60 mm	m2		59,10
<input type="checkbox"/>	221	B01	113154555	70 mm	m2		66,20
<input type="checkbox"/>	221	B01	113154556	80 mm	m2		70,50
<input type="checkbox"/>	221	B01	113154557	90 mm	m2		75,50
<input type="checkbox"/>	221	B01	113154558	100 mm	 m2		80,70

113154590

Kompletní zobrazení

- 221 - Komunikace pozemní a letišť
 - A01 - Zřízení konstrukcí stavebních objektů
 - A99 - Přesun hmot
 - B01 - Bourání (demontáž) konstrukcí
 - 113 - Odstranění vozovek a jiných zpevněných ploch a podkladů
 - 113105100 - Rozebrání dlažeb z lomového kamene
 - 113106000 - Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí
 - 113106100 - Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši
 - 113106000 - Rozebrání dlažeb vozovek a ploch
 - 113106000 - Rozebrání dílců vozovek a ploch
 - 113106300 - Rozebrání mobilních ploch z plastových zámkových segmentů
 - 113107000 - Odstranění podkladů nebo krytí při překopech inženýrských sítí
 - 113107000 - Odstranění podkladů nebo krytí
 - 113154500 - Frézování živičného podkladu nebo krytu
 - 113155500 - Frézování betonového

○	Ceník	Část	Kód položky	Popis	MJ	Výrobce	Orientační cena
				plochy přes 2 000 do 10 000 m2			
				tloušťky vrstvy			
<input type="checkbox"/>	221	B01	113154551	do 30 mm	m2		44,50
<input type="checkbox"/>	221	B01	113154552	40 mm	m2		49,80
<input type="checkbox"/>	221	B01	113154553	50 mm	m2		54,70
<input type="checkbox"/>	221	B01	113154554	60 mm	m2		59,10
<input type="checkbox"/>	221	B01	113154555	70 mm	m2		66,20
<input type="checkbox"/>	221	B01	113154556	80 mm	m2		70,50
<input type="checkbox"/>	221	B01	113154557	90 mm	m2		75,50
<input type="checkbox"/>	221	B01	113154558	100 mm	m2		80,70
				plochy přes 10 000 m2			
				tloušťky vrstvy			
<input type="checkbox"/>	221	B01	113154561	do 30 mm	m2		33,10
<input type="checkbox"/>	221	B01	113154562	40 mm	m2		36,70
<input type="checkbox"/>	221	B01	113154563	50 mm	m2		41,00
<input type="checkbox"/>	221	B01	113154564	60 mm	m2		45,60
<input type="checkbox"/>	221	B01	113154565	70 mm	m2		49,80
<input type="checkbox"/>	221	B01	113154566	80 mm	m2		53,50
<input type="checkbox"/>	221	B01	113154567	90 mm	m2		57,70
<input type="checkbox"/>	221	B01	113154568	100 mm	m2		62,00
				Příplatek			
<input type="checkbox"/>	221	B01	113154590	za každých dalších 10 mm	m2		6,80

Ragemia, s.r.o.

Plzeňská 27

266 01 Beroun

IČ: 14180235



IDDS: pwq8mry

Vyjádření autorského dozoru

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Objekt: SO123 - Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Litohlavy

ZL č.: 058

Název změny: Prodloužení úpravy směr Litohlavy

Předmětem řešení původní PDPS nebylo podrobnější řešení úpravy stávající komunikace mezi Litohlavy a nově budovanou lávkou SO202.

V návaznosti na bezpečnostní audit a s ohledem na zemědělský a průmyslový provoz bylo nutné jasně vymezit prostor pro pěší a pro provoz na komunikaci. Tímto podnětem vzniklo prodloužení chodníku, díky němuž je nutné stávající komunikaci přespádovat z důvodu jednostranného odvodnění do příkopu. Byla navržena nová hranice rozdělující stávající MK a začátek cyklostezky SO123.

Od této hranice je nutné provést opravu stávající komunikace s plynulým napojením k lávce SO202.

AD souhlasí s navrženou změnou.

S pozdravem
Ing. Jan Rambousek
Ragemia, s.r.o.

STANOVISKO TDS K ZL č. 58

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Číslo ZL: 058

Název ZL: SO 123 Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Litohlavy – prodloužení úpravy směr Litohlavy

Zdůvodnění:

Původní PDPS neuvažovala podrobnější řešení úpravy stávající komunikace mezi Litohlavy a nově budovanou lávkou SO202. V návaznosti na bezpečnostní audit a s ohledem na zemědělský a průmyslový provoz bylo nutné jasně vymezit prostor pro pěší a pro provoz na komunikaci. Tímto podnětem vzniklo prodloužení chodníku, díky němuž je nutné stávající komunikaci přespádovat z důvodu jednostranného odvodnění do příkopu. Byla navržena nová hranice rozdělující stávající MK a začátek cyklostezky SO123. Od této hranice je nutné provést opravu stávající komunikace s plynulým napojením k lávce SO202.

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou.

Technické posouzení:

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem byly provedeny změny popsané ve zdůvodnění.

Ocenění změny (bez DPH):

Jedná se o položky použité z rozpočtu stavby a cenové soustavy URS.

Odpočítané položky: - 0,00 Kč

Připočítané položky: 273 994,21 Kč

Celkem ZL: 273 994,21 Kč

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí.

Za TDS: 

