

Zakázka: Přístavba a stavební úpravy pro změnu v užívání části objektu na knihovnu		 TÝNEC NAD SÁZAVOU
ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 1
Objednatel: Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou		Datum předložení: 10. 1. 2025
Zhotovitel: S-B s.r.o. se sídlem Husova 332, 264 01 Sedlčany IČ: 25652362 DIČ: CZ25652362		Datum schválení: 18. 2. 2025
Stavební a provozní soubory:		
Podepsaní zmocněnci Objednatele, Zhotovitele a Projektanta (AD) potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		

Vícepráce a méněpráce

Změna 1.01 – Vnitřní ležatá kanalizace a revizní šachta – vícepráce – méněpráce

Projektová dokumentace předpokládala napojení nové ležaté kanalizace DN 125 mm na stávající kanalizaci u vnitřní obvodové stěny. Po výškovém zaměření stávající kanalizace, která byla výš oproti nové ležaté kanalizaci bylo projektantem navrženo nové řešení, a to zaústit novou ležatou kanalizaci do nově vybudované betonové revizní kanalizační šachty osazenou u vnější strany objektu v prostoru chodníku a zvětšení průměru ležaté kanalizace na DN 160 mm

Tato změna je bez dopadu na konečný termín díla.

Přílohy – zápisy z KD ze dne 2.9.2024, 9.9.2024, SD 049390 , fotodokumentace.

Změna 1.02 – Podbetonování stávajících základových pasů – méněpráce.

Po odstranění výkopku v uzavřených prostorách nebylo nutné provádět podbetonování základových pasů v plném rozsahu dle projektové dokumentace. Tento rozsah byl upraven dle návrhu projektanta. Tato výměra podbetonování byla ponížena o 30,16126m³.

Tato změna nemá vliv na prodloužení termínu.

Přílohy – zápisy v SD049387, zápis z KD ze dne 12.8.2024, 2.9.2024 , fotodokumentace.

Změna 1.03 – Hloubení výkopku v uzavřených prostorách a bourání betonových mazanin – vícepráce

Množství výkopku v uzavřených prostorách objektu a bourání mazanin bylo přeměřeno dle skutečnosti a oproti výkazu výměr bylo výkopku více o 36,55305m³ a betonových mazanin o 6,29740m³.

Tato změna je bez dopadu na konečný termín díla.

Přílohy – zápisy v SD049382, až 049385, fotodokumentace.

Změna 1.04 – Drenáže a hloubení výkopku přístavby - vícepráce

Drenáž kolem přístavby objektu nebyla zahrnuta ve výkazu výměr. Po přeměření stávajícího terénu přístavby bylo dopočítáno skutečné množství výkopku.

Tato změna je bez dopadu na konečný termín díla.

Přílohy – zápis v SD049387, 049388

Změna 1.05 – ostatní, bourací práce - vícepráce

Pod klendbou byl překlad a dozdivka , kterou bylo nutné odstranit aby vniknul původní prostor s přiznáním klenby. Při osazování ocelových nosníků ocelové galerie do nosného zdiva bylo nutné dotykové plochy pro osazení nosníků ve zdivu vyrovnat betonovou mazaninou.

Tato změna je bez dopadu na konečný termín díla.

Přílohy – zápis v SD049392, fotodokumentace

Změna 1.06 – Betonové základy pro stabilizaci vnitřní příčky, betonové mazaniny – vícepráce.

Bylo zjištěno že vnitřní příčky sousedící s prostorem školky nemají dostatečné založení a bylo nutné tyto příčky podbetonovat a zpevnit. Betonové mazaniny podlah 12-24cm C20/25 bylo dle skutečnosti oproti výkazu výměr o 3,4034m³ více.

Tato změna nemá vliv na prodloužení termínu

Přílohy – zápis z KD ze dne 2.9.2024, fotodokumentace

Změna 1.07 – Úprava líce kamenného zdiva, reprofilace zdiva, vnitřní omítky - vícepráce

Při odkopání výkopku v uzavřených prostorách bylo zjištěno, že na některých částech vystupuje kamenné základové zdivo do budoucího prostoru objektu a bylo nutné tyto výstupky odstranit, dozdivat a opatřit omítkou. (úprava líce kamenného základového pasu, reprofilace kamenného povrchu maltou) Dále bylo nutné zarovnat vnitřní část zdiva/základových pasů jádrovou vápenocementovou maltou Cemix pro vyrovnání k aplikaci budoucí svislé izolace proti vodě.

Přílohy – Zápis v SD 049385, 049387, 049388, 049391, 049393, zápis z KD ze dne 19.8.2024, 26.8.2024

Změna 1.08 – vnitřní vodovod, elektroinstalace, hromosvod – vícepráce

Bylo nutné upravit v místě přístavby rozvody vodovodu a upravit stávající vedení hromosvodu/uzemnění.

Tato změna je bez dopadu na konečný termín díla.

Přílohy – Zápis z KD ze dne 9.9.2024

Změna 1.09 – Přeložení plynovodu – vícepráce a méněpráce

Byla provedena úprava plynové přípojky za ocelové potrubí vč. izolace v délce 3bm a jádrového vrtání DN 200 mm 0,9bm do prostého betonu

Tato změna je bez dopadu na konečný termín díla.

Přílohy – Zápis ve SD 049390, zápis z KD ze dne 26.8.2024, fotodokumentace

Změna 1.10 – Vedlejší rozpočtové náklady (VN) – vícepráce.

Stavební práce souvisejí i s navýšením položek VN – Zařízení staveniště a nákladů na údržbu.

Tyto změny nemají vliv na prodloužení termínu.

Cenový dopad:

Odečítané položky dle VV..... - **423 389,24 Kč bez DPH**

Přičítané položky dle VV.....+ **818 165,28 Kč bez DPH**

Celkem..... + **394 776,04 Kč bez DPH** (viz příložený položkový rozpočet)

Dopad do termínu plnění:

Změna nemá vliv na konečný termín díla.

Všechny výše uvedené změny se dají klasifikovat jako nepředvídatelné podle Zákona o zadávání veřejných zakázek, §222, odstavec 6.


Přílohy:

- 1) Položková rekapitulace – rozpočty – 01.1 až 01.10
- 2) Fotodokumentace
- 3) Zápisy z KD
- 4) Zápisy ze stavebních deníků

Vyjádření dotčených:

Za Zhotovitele: Souhlasí – neseuhlasí

Ing. Jiří Barták



**áročné domy
na detail.**

Sedlčany

Datum: 18.02.2025

Za Projektanta (AD): Souhlasí – neseuhlasí

Ing. Vladimír Balata

AGROPROJEKT Praha s.r.o.

ATELIER BENEŠOV

Žižkova 2040, 256 01 Benešov

tel. 608 220 115, e-mail: agp@wo.cz

Da



Za
M

Datum: 18.02.2025

257 41 Týnec nad Sázavou
- 12 -

Zápis z KD ze dne 12.8.2024

Akce: Přístavba a stavební úpravy pro změnu užívání části objektu na knihovnu

Přítomni dle prezenční listiny

- 1) Investor informoval všechny zúčastněné, že na stavbu je čerpána dotace z Národního plánu obnovy Ministerstva kultury.
- 2) Nutnost recyklovat vybrané druhy stavebního odpadu a při předání díla doložit doklady o recyklaci odpadu.
Provádí se odstraňování betonových vrstev podlah v přízemí vč. odvozu.
- 3) ~~Dnes bylo objednatelům předáno staveniště viz samostatná příloha o předání ze dne 1.7.2024~~
- 4) Bylo dohodnuto, že bude trvale uložen stavební deník a plán BOZP v infocentru.
Žádám o dodržování tohoto bodu.
- 5) ~~Zhotovitel zahájil průzkumné sondy v podlaží podlahy v interiérech přízemí objektu. Sondy jsou dokončeny a dne 18.7.2024 budou sondy zkontrolovány památkáři a učiněn písemný zápis do stavebního deníku.
Dne 18.7.2024 byl proveden zápis do stavebního deníku od NPU paní Ing. Primusevou. Stavební práce mohou pokračovat viz samostatný zápis v SD.
Dne 30.8. provedl kontrolu stavby Ing. Arch. Jan Pešta. Zpracuje a zašle stavebně historický průzkum stavby.
Dne 5.8.2024 byla provedena kontrola stavby zástupcem NPU Ing. Dagmar Primusevou. Úprava základů byla odsouhlasena, práce probíhají bez připomínek viz samostatný zápis ve stavebním deníku.~~
- 6) ~~Provádí se elektro příprava pro staveništní rozvaděč.
Příprava je provedena, rozvaděč zatím osazen není.
Staveništní rozvaděč je již osazen.
Dne 16.7.2024 byl zapsán stav elektroměru: 6 207,2 Kwh~~
- 7) ~~Zhotovitel vybudoje předstěnu před dveře vedoucí ze stavby do chodby kulturního centra (zamezení prašnosti) Provedeno.~~
- 8) ~~Zhotovitel provede řádné označení stavby na vstupu na staveniště, které bude udržovat v bezvadném stavu. Dále již samostatné zápisy viz BOZP~~
- 9) Investor a TDS upozorňuje zhotovitele, že nejsou možné žádné změny oproti schválenému projektu před odsouhlasením GP, AD. Pokud by k takovému postupu došlo, bude tento postup v plné výši v režii GD, pokud nebude změna odsouhlasena.

10) Upozornění TDS dodavatele na včasné vyzvání ke kontrole zakrývaných částí stavby, zabudovaných dodávek, konstrukcí. (V případě nepřítomnosti TDS musí zhotovitel provést důkladnou fotodokumentaci zakrývaných konstrukcí) dodržování čistoty na staveništi řádného zabezpečení všech bouracích a výkopových prací vč. zajištění inženýrských sítí aby nedošlo k jejich porušení.

~~11) TDS upozorňuje zhotovitele, aby postupoval při výkopových prací u základového zdiva dle projektové dokumentace v součinnosti s projektantem stavby. Projektant přijede ke kontrole dne 18.7.2024. Do stavebního deníku bude učiněn zápis o dalším postupu prací podbetonováním základových pasů.~~

~~Postup podbetonování štitového zdiva bude navrženo generálním projektantem Agroprojektem – v řešení.~~

~~Dle pokynů projektanta se provádí postupné podkopávání základového zdiva. Dále projektant zašle písemné vyjádření k dalšímu postupu prací.~~

Je provedeno podkopání základů dle aktualizované PD vč. výztuže pro spřažení základových pasů vč. bednění. Betonáž zákl.pasů je naplánována na 6.8.2024. **V této části je provedena betonáž.**

Provádí se další části podkopání stávajících základů vč. bednění a vložení výztuže.

12) Stavba prověří hloubku uložení stávající ležaté kanalizace v přízemí. **Tento bod stále trvá**

13) **Provádí se příprava pláně a její srovnání v prostorech vybouraných podlahových vrstev.**

14) Příští KD se bude konat **v pondělí 19.8.2024 od 9 hod.** na místě stavby.

Zapsal: Petr Schnurpfeil

Vysvětlivky:

Červený text znázorňuje aktuálně řešené body z KD

Zápis z KD ze dne 19.8.2024

Akce: Přístavba a stavební úpravy pro změnu užívání části objektu na knihovnu

Přítomni dle prezenční listiny

- 1) Investor informoval všechny zúčastněné, že na stavbu je čerpána dotace z Národního plánu obnovy Ministerstva kultury.
- 2) Nutnost recyklovat vybrané druhy stavebního odpadu a při předání díla doložit doklady o recyklaci odpadu.
Provádí se odstraňování betonových vrstev podlah v přízemí vč. odvozu.
- ~~3) Dnes bylo objednatelům předáno staveniště viz samostatná příloha o předání ze dne 1.7.2024~~
- 4) Bylo dohodnuto, že bude trvale uložen stavební deník a plán BOZP v infocentru.
Žádám o dodržování tohoto bodu.
- ~~5) Zhotovitel zahájil průzkumné sondy v podlaží podlahy v interiérech přízemí objektu. Sondy jsou dokončeny a dne 18.7.2024 budou sondy zkontrolovány památkáři a učiněn písemný zápis do stavebního deníku.
Dne 18.7.2024 byl proveden zápis do stavebního deníku od NPU paní Ing. Primusovou. Stavební práce mohou pokračovat viz samostatný zápis v SD.
Dne 30.8. provedl kontrolu stavby Ing. Arch. Jan Pešta. Zpracuje a zašle stavebně historický průzkum stavby.
Dne 5.8.2024 byla provedena kontrola stavby zástupcem NPU Ing. Dagmar Primusovou. Úprava základů byla odsouhlasena, práce probíhají bez připomínek viz samostatný zápis ve stavebním deníku.~~
- ~~6) Provádí se elektro příprava pro staveništní rozvaděč.
Příprava je provedena, rozvaděč zatím osazen není.
Staveništní rozvaděč je již osazen.
Dne 16.7.2024 byl zapsán stav elektroměru: 6 207,2 Kwh~~
- ~~7) Zhotovitel vybudoje předstěnu před dveře vedoucí ze stavby do chodby kulturního centra (zamezení prašnosti) Provedeno.~~
- ~~8) Zhotovitel provede řádné označení stavby na vstupu na staveniště, které bude udržovat v bezvadném stavu. Dále již samostatné zápisy viz BOZP~~
- 9) Investor a TDS upozorňuje zhotovitele, že nejsou možné žádné změny oproti schválenému projektu před odsouhlasením GP, AD. Pokud by k takovému postupu došlo, bude tento postup v plné výši v režii GD, pokud nebude změna odsouhlasena.

10) Upozornění TDS dodavatele na včasné vyzvání ke kontrole zakrývaných částí stavby, zabudovaných dodávek, konstrukcí. (V případě nepřítomnosti TDS musí zhotovitel provést důkladnou fotodokumentaci zakrývaných konstrukcí) dodržování čistoty na staveništi
řádného zabezpečení všech bouracích a výkopových prací vč. zajištění inženýrských sítí aby nedošlo k jejich porušení.

~~11) TDS upozorňuje zhotovitele, aby postupoval při výkopových prací u základového zdiva dle projektové dokumentace v součinnosti s projektantem stavby. Projektant přijede ke kontrole dne 18.7.2024. Do stavebního deníku bude učiněn zápis o dalším postupu prací podbetonováním základových pasů.~~

~~Postup podbetonování štítového zdiva bude navrženo generálním projektantem Agroprojektem – v řešení.~~

~~Dle pokynů projektanta se provádí postupné podkopávání základového zdiva. Dále projektant zašle písemné vyjádření k dalšímu postupu prací.~~

Je provedeno podkopání základů dle aktualizované PD vč. výztuže pro spřažení základových pasů vč. bednění. Betonáž zákl.pasů je naplánována na 6.8.2024. **V této části je provedena betonáž.**

Provádí se další části podkopání stávajících základů vč. bednění a vložení výztuže.

12) Stavba provede hloubku uložení stávající ležaté kanalizace v přízemí. **Tento bod stále trvá**

13) **Provádí se příprava pláně a její srovnání v prostorech vybouraných podlahových vrstev.**

14) **Ubourávání základových pasů z kamene je nutné provádět co nejšetrněji např. nařezáním diamantovým kotoučem a postupným ubouráváním.**

15) **Příští KD se bude konat v pondělí 26.8.2024 od 9 hod. na místě stavby.**

Zapsal: Petr Schnurpfeil

Vysvětlivky:

Červený text znázorňuje aktuálně řešené body z KD


Zápis z KD ze dne 26.8.2024

Akce: Přístavba a stavební úpravy pro změnu užívání části objektu na knihovnu

Přítomni dle prezenční listiny

- 1) Investor informoval všechny zúčastněné, že na stavbu je čerpána dotace z Národního plánu obnovy Ministerstva kultury.
- 2) Nutnost recyklovat vybrané druhy stavebního odpadu a při předání díla doložit doklady o recyklaci odpadu.
~~Provádí se odstraňování betonových vrstev podlah v přízemí vč. odvozu.~~
Provádí se odstraňování spodních vrstev podlah v přízemí vč. odvozu.
- 3) ~~Dnes bylo objednatelům předáno staveniště viz samostatná příloha o předání ze dne 1.7.2024~~
- 4) Bylo dohodnuto, že bude trvale uložen stavební deník a plán BOZP v infocentru.
Žádám o dodržování tohoto bodu.
- 5) ~~Zhotovitel zahájil průzkumné sondy v podloží podlahy v interiérech přízemí objektu. Sondy jsou dokončeny a dne 18.7.2024 budou sondy zkontrolovány památkáři a učiněn písemný zápis do stavebního deníku.
Dne 18.7.2024 byl proveden zápis do stavebního deníku od NPU paní Ing. Primusovou. Stavební práce mohou pokračovat viz samostatný zápis v SD.
Dne 30.8. provedl kontrolu stavby Ing. Arch. Jan Pešta. Zpracuje a zašle stavebně historický průzkum stavby.
Dne 5.8.2024 byla provedena kontrola stavby zástupcem NPU Ing. Dagmar Primusovou. Úprava základů byla odsouhlasena, práce probíhají bez připomínek viz samostatný zápis ve stavebním deníku.~~
- 6) ~~Provádí se elektro příprava pro staveništní rozvaděč.
Příprava je provedena, rozvaděč zatím osazen není.
Staveništní rozvaděč je již osazen.
Dne 16.7.2024 byl zapsán stav elektroměru: 6 207,2 Kwh~~
- 7) ~~Zhotovitel vybudoje předstěnu před dveře vedoucí ze stavby do chodby kulturního centra (zamezení prašnosti) Provedeno.~~
- 8) ~~Zhotovitel provede řádné označení stavby na vstupu na staveniště, které bude udržovat v bezvadném stavu. Dále již samostatné zápisy viz BOZP~~
- 9) Investor a TDS upozorňuje zhotovitele, že nejsou možné žádné změny oproti schválenému projektu před odsouhlasením GP, AD. Pokud by k takovému postupu došlo, bude tento postup v plné výši v režii GD, pokud nebude změna odsouhlasena.

- 10) Upozornění TDS dodavatele na včasné vyzvání ke kontrole zakrývaných částí stavby, zabudovaných dodávek, konstrukcí. (V případě nepřítomnosti TDS musí zhotovitel provést důkladnou fotodokumentaci zakrývaných konstrukcí) dodržování čistoty na staveništi řádného zabezpečení všech bouracích a výkopových prací vč. zajištění inženýrských sítí aby nedošlo k jejich porušení.
- 11) TDS upozorňuje zhotovitele, aby postupoval při výkopových prací u základového zdiva dle projektové dokumentace v součinnosti s projektantem stavby. ~~Projektant přijede ke kontrole dne 18.7.2024. Do stavebního deníku bude učiněn zápis o dalším postupu prací podbetonováním základových pasů.~~
~~Postup podbetonování štítového zdiva bude navrženo generálním projektantem Agroprojektem – v řešení.~~
Dle pokynů projektanta se provádí postupné podkopávání základového zdiva. Dále projektant zašle písemné vyjádření k dalšímu postupu prací.
Je provedeno podkopání základů dle aktualizované PD vč. výztuže pro sprážení základových pasů vč. bednění. ~~Betonáž zákl.pasů je naplánována na 6.8.2024.~~ **V této části je provedena betonáž.**
Provádí se další části podkopání stávajících základů vč. bednění a vložení výztuže.
- 12) Stavba prověří hloubku uložení stávající ležaté kanalizace v přízemí. ~~Tento bod stále trvá.~~
Výška stávající kanalizace směrem k chodníku je v nedostatečné hloubce oproti plánované ležaté kanalizaci.
Stavba provede sondu v chodníku a změří výškové uložení stávající kanalizace.
V prostoru zahrady prověří další možnosti napojení na stávající kanalizaci
- 13) **Provádí se příprava pláň a její srovnání v prostorech vybouraných podlahových vrstev.**



- 14) Ubourávání základových pasů z kamene je nutné provádět co nejšetrněji např. nařezáním diamantovým kotoučem a postupným ubouráváním.



- 15) Venkovní plynové vedení od HUP směrem do zahrady bude nutné částečně přeložit z důvodů kolize plynového potrubí a základových pasů budovy.



- 16) Příští KD se bude konat **v pondělí 2.9.2024 od 9 hod.** na místě stavby.

Zapsal: Petr Schnurpfeil

Vysvětlivky:

Červený text znázorňuje aktuálně řešené body z KD

Zápis z KD ze dne 2.9.2024

Akce: Přístavba a stavební úpravy pro změnu užívání části objektu na knihovnu

Přítomni dle prezenční listiny

- 1) Investor informoval všechny zúčastněné, že na stavbu je čerpána dotace z Národního plánu obnovy Ministerstva kultury.
- 2) Nutnost recyklovat vybrané druhy stavebního odpadu a při předání díla doložit doklady o recyklaci odpadu.
~~Provádí se odstraňování betonových vrstev podlah v přízemí vč. odvozu.~~
Provádí se odstraňování spodních vrstev podlah v přízemí vč. odvozu.
- 3) ~~Dnes bylo objednatelům předáno staveniště viz samostatná příloha o předání ze dne 1.7.2024~~
- 4) ~~Bylo dohodnuto, že bude trvale uložen stavební deník a plán BOZP v infocentru.~~
~~Žádám o dodržování tohoto bodu.~~ Stavební deník a plán BOZP je uložen v buňce dodavatele.
- 5) ~~Zhotovitel zahájil průzkumné sondy v podloží podlahy v interiérech přízemí objektu.~~
~~Sondy jsou dokončeny a dne 18.7.2024 budou sondy zkontrolovány památkáři a učiněn písemný zápis do stavebního deníku.~~
~~Dne 18.7.2024 byl proveden zápis do stavebního deníku od NPÚ paní Ing. Primusevou.~~
~~Stavební práce mohou pokračovat viz samostatný zápis v SD.~~
Dne 30.8. provedl kontrolu stavby Ing. Arch. Jan Pešta. Zpracuje a zašle stavebně historický průzkum stavby.
Dne 5.8.2024 byla provedena kontrola stavby zástupcem NPÚ Ing. Dagmar Primusevou.
Úprava základů byla odsouhlasena, práce probíhají bez připomínek viz samostatný zápis ve stavebním deníku.
- 6) ~~Provádí se elektro příprava pro staveništní rozvaděč.~~
~~Příprava je provedena, rozvaděč zatím osazen není.~~
Staveništní rozvaděč je již osazen.
Dne 16.7.2024 byl zapsán stav elektroměru: 6 207,2 Kwh
- 7) ~~Zhotovitel vybuduje předstěnu před dveře vedoucí ze stavby do chodby kulturního centra (zamezení prašnosti) Provedeno.~~
- 8) ~~Zhotovitel provede řádné označení stavby na vstupu na staveniště, které bude udržovat v bezvadném stavu. Dále již samostatné zápisy viz BOZP~~
- 9) Investor a TDS upozorňuje zhotovitele, že nejsou možné žádné změny oproti schválenému projektu před odsouhlasením GP, AD. Pokud by k takovému postupu došlo, bude tento postup v plné výši v režii GD, pokud nebude změna odsouhlasena.

- 10) Upozornění TDS dodavatele na včasné vyzvání ke kontrole zakrývaných částí stavby, zabudovaných dodávek, konstrukcí. (V případě nepřítomnosti TDS musí zhotovitel provést důkladnou fotodokumentaci zakrývaných konstrukcí) dodržování čistoty na staveništi řádného zabezpečení všech bouracích a výkopových prací vč. zajištění inženýrských sítí aby nedošlo k jejich porušení.
- 11) TDS upozorňuje zhotovitele, aby postupoval při výkopových prací u základového zdiva dle projektové dokumentace v součinnosti s projektantem stavby. ~~Projektant přijede ke kontrole dne 18.7.2024. Do stavebního deníku bude učiněn zápis o dalším postupu prací podbetonováním základových pasů.~~
~~Postup podbetonování štitového zdiva bude navrženo generálním projektantem Agroprojektem – v řešení.~~
~~Dle pokynů projektanta se provádí postupné podkopávání základového zdiva. Dále projektant zašle písemné vyjádření k dalšímu postupu prací.~~
Je provedeno podkopání základů dle aktualizované PD vč. výztuže pro spřažení základových pasů vč. bednění. **Betonáž zákl.pasů je naplánována na 6.8.2024. V této části je provedena betonáž.**
~~Provádí se další části podkopání stávajících základů vč. bednění a vložení výztuže.~~
- 12) Stavba prověří hloubku uložení stávající ležaté kanalizace v přízemí. ~~Tento bod stále trvá.~~
Výška stávající kanalizace směrem k chodníku je v nedostatečné hloubce oproti plánované ležaté kanalizaci. Stavba provedla sondu v chodníku vč. zaměření. Pan Ing. Balata zaslal aktualizovaný výkres ležaté kanalizace a výkresy předal zhotoviteli stavby.
~~Stavba provede sondu v chodníku a změří výškové uložení stávající kanalizace.~~
~~V prostoru zahrady prověří další možnosti napojení na stávající kanalizaci~~
- 13) ~~Provádí se příprava pláně a její srovnání v prostorech vybouraných podlahových vrstev.~~
Provádí se rozprostření stěrkového podkladu vč. hutnění.
- 14) ~~Ubourávání základových pasů z kamene je nutné provádět co nejšetrněji např. nařezáním diamantovým kotoučem a postupným ubouráváním.~~
- 15) Venkovní plynové vedení od HUP směrem do zahrady bude nutné částečně přeložit z důvodů kolize plynového potrubí a základových pasů budovy.
Bude provedeno jádrové vrtání DN 150mm v základovém pasu stávající venkovní zdi pro vedení plynového potrubí .
- 16) **Objednatel požaduje na den 10. října 2024 funkčnost sociálního zázemí ve 2NP – záchod, jehož odpad a přívod vody vede v koutě velké místnosti z důvodu konání večerního koncertu.**
- 17) **Odpadní potrubí ve zbouraném přístavku je vedením dešťové kanalizace = vhodné pro připojení odpadu od nové kolárny, odpadu od tepelných čerpadel a odvedení vody ze žlábků pod schody do chodby k točitému schodišti. Není vhodné pro připojení WC v novém přístavku.**

18) Dodavatelem bylo provedeno dočasné připojení rozvaděče pro studnu na zahradě, příprava také pro dočasné připojení nové kolárny. Rozvaděč napojen na přívod od hlavního jističe Kolárna. Po stavbě nového přístavku (kanceláře knihovny) bude rozvaděč osazen v interiéru (studna, kolárna, venkovní zásuvky 400V 16 a 32) – konkrétní řešení bude teprve definováno.

19) Při odstraňování skladeb podlah bylo zjištěno, že část příček oddělující současný řešený prostor s prostorem stávajících tříd jsou nedostatečně založeny. Z tohoto důvodu je nutné provedení základových pasů ze ztraceného bednění a doplnění betonem až k zmiňované příčce.



20) Příští KD se bude konat v pondělí 9.9.2024 od 9 hod. na místě stavby.

Zapsal: Petr Schnurpfeil

Vysvětlivky:

Červený text znázorňuje aktuálně řešené body z KD

Zápis z KD ze dne 9.9.2024

Akce: Přístavba a stavební úpravy pro změnu užívání části objektu na knihovnu

Přítomni dle prezenční listiny

- 1) Investor informoval všechny zúčastněné, že na stavbu je čerpána dotace z Národního plánu obnovy Ministerstva kultury.
- 2) Nutnost recyklovat vybrané druhy stavebního odpadu a při předání díla doložit doklady o recyklaci odpadu.
~~Provádí se odstraňování betonových vrstev podlah v přízemí vč. odvozu.~~
~~Provádí se odstraňování spodních vrstev podlah v přízemí vč. odvozu.~~
- 3) Bod 3 vyřazen.
- 4) Stavební deník a plán BOZP je uložen v buňce dodavatele.
- 5) ~~Zhotovitel zahájil průzkumné sondy v podloží podlahy v interiérech přízemí objektu.~~
~~Sondy jsou dokončeny a dne 18.7.2024 budou sondy zkontrolovány památkáři a učiněn písemný zápis do stavebního deníku.~~
~~Dne 18.7.2024 byl proveden zápis do stavebního deníku od NPU paní Ing. Primusovou.~~
~~Stavební práce mohou pokračovat viz samostatný zápis v SD.~~
Dne 30.8. provedl kontrolu stavby Ing. Arch. Jan Pešta. Zpracuje a zašle stavebně historický průzkum stavby.
~~Dne 5.8.2024 byla provedena kontrola stavby zástupcem NPU Ing. Dagmar Primusovou.~~
~~Úprava základů byla odsouhlasena, práce probíhají bez připomínek viz samostatný zápis ve stavebním deníku.~~
- 6) ~~Provádí se elektro příprava pro staveništní rozvaděč.~~
~~Příprava je provedena, rozvaděč zatím osazen není.~~
Staveništní rozvaděč je již osazen.
Dne 16.7.2024 byl zapsán stav elektroměru: 6 207,2 Kwh
- 7) Bod 7 vyřazen.
- 8) Bod 8 vyřazen
- 9) Investor a TDS upozorňuje zhotovitele, že nejsou možné žádné změny oproti schválenému projektu před odsouhlasením GP, AD. Pokud by k takovému postupu došlo, bude tento postup v plné výši v režii GD, pokud nebude změna odsouhlasena.
- 10) Upozornění TDS dodavatele na včasné vyzvání ke kontrole zakrývaných částí stavby, zabudovaných dodávek, konstrukcí. (V případě nepřítomnosti TDS musí zhotovitel provést důkladnou fotodokumentaci zakrývaných konstrukcí) dodržování čistoty na staveništi řádného zabezpečení všech bouracích a výkopových prací vč. zajištění inženýrských sítí aby nedošlo k jejich porušení.

11) TDS upozorňuje zhotovitele, aby postupoval při výkopových prací u základového zdiva dle projektové dokumentace v součinnosti s projektantem stavby. Projektant přijede ke kontrole dne 18.7.2024. Do stavebního deníku bude učiněn zápis o dalším postupu prací podbetonováním základových pasů.

Postup podbetonování štitového zdiva bude navrženo generálním projektantem Agroprojektem – v řešení.

Dle pokynů projektanta se provádí postupné podkopávání základového zdiva. Dále projektant zašle písemné vyjádření k dalšímu postupu prací.

Je provedeno podkopání základů dle aktualizované PD vč. výztuže pro spřažení základových pasů vč. bednění. Betonáž zákl. pasů je naplánována na 6.8.2024. V této části je provedena betonáž.

Provádí se další části podkopání stávajících základů vč. bednění a vložení výztuže.

12) Stavba provede hloubku uložení stávající ležaté kanalizace v přízemí. Tento bod stále trvá.

Výška stávající kanalizace směrem k chodníku je v nedostatečné hloubce oproti plánované ležaté kanalizaci. Stavba provedla sondu v chodníku vč. zaměření. Pan Ing. Balata zaslal aktualizovaný výkres ležaté kanalizace a výkresy předal zhotoviteli stavby.

Stavba provede sondu v chodníku a změří výškové uložení stávající kanalizace.

V prostoru zahrady provede další možnosti napojení na stávající kanalizaci

Na ležaté kanalizaci v prostoru venkovního chodníku bude provedena betonová revizní šachta DN 1000mm

13) Bod 13 vyřazen

14) Bod 14 vyřazen

15) Venkovní plynové vedení od HUP směrem do zahrady bude nutné částečně přeložit z důvodů kolize plynového potrubí a základových pasů budovy.

Bude provedeno jádrové vrtání DN 150mm v základovém pasu stávající venkovní zdi pro vedení plynového potrubí. Jádrové vrtání je provedené a dne 9.9.2024 proběhne plánovaná přeložka plynového potrubí.

16) Objednatel požaduje na den 10. října 2024 funkčnost sociálního zázemí ve 2NP – záchod, jehož odpad a přívod vody vede v koutě velké místnosti z důvodu konání večerního koncertu.

17) Odpadní potrubí ve zbouraném přístavku je vedením dešťové kanalizace = vhodné pro připojení odpadu od nové kolárny, odpadu od tepelných čerpadel a odvedení vody ze žlábků pod schody do chodby k točitému schodišti. Není vhodné pro připojení WC v novém přístavku.

18) Dodavatelem bylo provedeno dočasné připojení rozvaděče pro studnu na zahradě, příprava také pro dočasné připojení nové kolárny. Rozvaděč napojen na přívod od hlavního jističe Kolárna. Po stavbě nového přístavku (kanceláře knihovny) bude rozvaděč osazen v interiéru (studna, kolárna, venkovní zásuvky 400V 16 a 32) – konkrétní řešení bude teprve definováno.

19) Při odstraňování skladeb podlah bylo zjištěno, že část příček oddělující současný řešený prostor s prostorem stávajících tříd jsou nedostatečně založeny. Z tohoto důvodu je nutné provedení základových pasů ze ztraceného bednění a doplnění betonem až k zmiňované příčce.

20) V přístavbě bude provedeno nové uzemnění , které musí být propojeno se stávajícím hromosvodem(uzemněním).

21) Příští KD se bude konat v pondělí 16.9.2024 od 9 hod. na místě stavby.

Zapsal: Petr Schnurpfeil

Vysvětlivky:

Červený text znázorňuje aktuálně řešené body z KD

Datum	Zúčastnené strany:
16.7.2024	POČASÍ: 16°C POODJASNO
	PRACOVNÍCI: HIRMA, HIRMA, IVANICA, MARTČEK
	POSTUP PRACÍ: STOLNARÍ VNITRAČNÍ O.
	PŘÍSLUŠNOSTI, KOURANÍ PŘÍČKY
17.7.2024	POČASÍ: 14°C POODJASNO
	PRACOVNÍCI: HIRMA, HIRMA, IVANICA, MARTČEK
	POSTUP PRACÍ: OZKOVÁNÍ VNITŘNÍCH OMÍTEL,
	PŘÍSLUŠNOSTI, KOURANÍ BETONOVÝCH MÄZANIN
	Dnešního dne byla provedena prohlídka
	stávky za účasti pracovníků z pohledu
	předešlého. Byla provedena prohlídka
	staveb v podlaží. V prvním podlaží bylo
	zaznamenáno na místě toto číslo
	101876. Bylo zjištěno, že bude
	kontaktován správce VHP ke zhotovení
	podlaží výtahu. Práce mohou být
	1
	Nový úkol v podlaží - 101876
	Nový úkol v podlaží - 101876
19.7.2024	POČASÍ: 17°C POODJASNO
	PRACOVNÍCI: HIRMA, HIRMA, IVANICA, MARTČEK
	POSTUP PRACÍ: KOURANÍ BETONOVÝCH MÄZANIN,
	VÝROB LSTI, PŘÍSLUŠNOSTI SOD V HIRMA
	POLICE KONNÁ. PŘÍSLUŠNOSTI.
	Převážně konná.
22.7.2024	POČASÍ: 19°C POODJASNO 25°C
	PRACOVNÍCI: HIRMA, HIRMA, IVANICA, MARTČEK
	POSTUP PRACÍ: KOURANÍ BETONOVÝCH MÄZANIN,
	POLICE KONNÁ. PŘÍSLUŠNOSTI SOD V HIRMA
23.7.2024	POČASÍ: 16°C POODJASNO 20°C
	PRACOVNÍCI: HIRMA, HIRMA, IVANICA, MARTČEK
	POSTUP PRACÍ: KOURANÍ BETONOVÝCH MÄZANIN,
	POLICE KONNÁ. PŘÍSLUŠNOSTI SOD V HIRMA

Datum	Zúčastnené strany:
24.7.2024	Počasí: 10°C 25°C
	Pracovníci: HETIA, VIESKOVCE
	Postup prací: Bourání podlah, uvažení stěn,
	sčítáním fasády, omítání fasády lícem
25.7.2024	Počasí:
	Pracovníci: HETIA, SOSNOVEC, HOŠNA 2x, VIESKOVCE
	Postup prací: Bourání podlah, uvažení stěn, omítání
	fasády jadrovou izolací
26.7.2024	Počasí:
	Pracovníci: HETIA, SOSNOVEC, HOŠNA 2x (BRNĚ, DUBICE), VIESKOVCE
	Postup prací: Bourání podlah, uvažení stěn na
	dětonu, výkop zářez pod původní podlahou
	užšího zřízení podlahy - stěna
	u dětonu
27.7.2024	Počasí:
	Pracovníci: HOŠNA 3x (BRNĚ, DUBICE)
	Postup prací: Výkop zářez dle, uvažení výškov
	na dětonu
29.7.2024	Počasí:
	Pracovníci: HETIA, HOŠNA 3x (2x BRNĚ, DUBICE), VIESKOVCE
	Postup prací: Omítání fasády jadrovou izolací,
	bourání celkové podlahy, uvažení
	stěn na dětonu
30.7.2024	Počasí:
	Pracovníci: HETIA, HOŠNA 1x, VIESKOVCE
	Postup prací: Bourání celkové podlahy, uvažení
	u stěn na dětonu, odvoz výkopku a
	stěn na sčítání - zechčace, podkrovní
	základu

[illegible]

Datum	Zúčastněné strany:
6.8.2024	Přítomni: PRACOVNÍCI: HEŘKA, IVANICA, SOSNOVSKÝ, VILKOVCE, HOŠNA 3x PŘÍSTUP PRÁČI: ZODNEVNĚNÍ BOLEU ZNĚCHADU - PŘI PRÁCI NA PŘÍKLONAVKU, BOUDÁNÍ PŘI PRÁCI, UYHÁŽENÍ SOT
7.8.2024	Přítomni: 14°C JASNO 28°C PRACOVNÍCI: HEŘKA, IVANICA, SOSNOVSKÝ, VILKOVCE, HOŠNA 2x PŘÍSTUP PRÁČI: UYHÁŽENÍ SOTI A DOKONČENÍ, BĚŽNÉ ZAKLADY, OSLOVENÍ KUTERNÍ SIPRANKY ZAKLADY SPOLEČNĚ ZDI
8.8.2024	Přítomni: 16°C JASNO 30°C PRACOVNÍCI: HEŘKA, IVANICA, VILKOVCE, HOŠNA 2x PŘÍSTUP PRÁČI: ODSALIVÁNÍ ZAKLADY, PŘÍKLONAVKY BOLEU ZNĚCHADU PŘEDČOVCE SIENY UYHÁŽENÍ SOTI A DOKONČENÍ Z PŘÍKLONAVKY
9.8.2024	Přítomni: 17°C JASNO 21°C PRACOVNÍCI: HEŘKA, IVANICA, VILKOVCE, HOŠNA 2x PŘÍSTUP PRÁČI: Kontrola deska: s... ZPS
12.8.2023	Přítomni: PRACOVNÍCI: HEŘKA, IVANICA, VILKOVCE, HOŠNA 2x PŘÍSTUP PRÁČI: BOUDÁNÍ PŘÍKLONAVKY
13.8.2023	Přítomni: PRACOVNÍCI: HEŘKA, IVANICA, VILKOVCE, HOŠNA 2x PŘÍSTUP PRÁČI: BOUDÁNÍ PŘÍKLONAVKY

Datum	Zúčastnené strany:
22.8.2024	Počasí: 19°C JASNO 30°C
	PRACOVNÍCI: HERBA, IVANICA, VIŠŤÁČEK, ŠKOLNÍK, HOŠNA 4x
	POSTUP PRÁCE: ROZUMNÍ PRÍSLAUB, ODVOZ SUTU NA SEČENIE, UÝVOZ UÝKOPKU NA SEČENIE, PODPĚRANÍ PÁSI ZÁKLADU
23.8.2024	Počasí: 21°C JASNO 32°C
	PRACOVNÍCI: HERBA, IVANICA, VIŠŤÁČEK, HOŠNA 4x
	POSTUP PRÁCE: ROZUMNÍ PRÍSLAUB, UÝVOZ SUTU, NAVÁŽENÍ ŠTERU
24.8.2024	Počasí: 14°C POLOJASNO 25°C
	PRACOVNÍCI: HERBA, IVANICA, VIŠŤÁČEK, HOŠNA 4x
	POSTUP PRÁCE: NAVÁŽENÍ ŠTERU DO SEČADBY PRÁCE V DÁLŠEJ ČÁSTI ENIKUNY, PĚTONÁŽ
	POSTUP PRÁCE: ROZUMNÍ PRÍSLAUB, UÝVOZ SUTU, NAVÁŽENÍ ŠTERU DO SEČADBY PRÁCE V DÁLŠEJ ČÁSTI ENIKUNY, PĚTONÁŽ
25.8.2024	Počasí: 13°C JASNO 26°C
	PRACOVNÍCI: HERBA, IVANICA, VIŠŤÁČEK, HOŠNA 4x
	POSTUP PRÁCE: UÝVOZ SUTU V ROZŠÍŘENÍ ČÁSTI ENIKUNY, OÝBEŽNÉ LI ZÁKLADU - PODĚTONÁŽ, PRÍSEKÁVANÉ ZÁKLADU ŠTERU DO SEČADBY PRÁCE V DÁLŠEJ ČÁSTI ENIKUNY, PĚTONÁŽ
26.8.2024	Počasí: 14°C JASNO 32°C
	PRACOVNÍCI: HERBA, IVANICA, VIŠŤÁČEK, HOŠNA 4x
	POSTUP PRÁCE: NAVÁŽENÍ ŠTERU DO SEČADBY PRÁCE V DÁLŠEJ ČÁSTI ENIKUNY, PĚTONÁŽ
27.8.2024	Počasí: 14°C JASNO 32°C
	PRACOVNÍCI: HERBA, IVANICA, VIŠŤÁČEK, HOŠNA 4x
	POSTUP PRÁCE: NAVÁŽENÍ ŠTERU DO SEČADBY PRÁCE V DÁLŠEJ ČÁSTI ENIKUNY, PĚTONÁŽ

Datum	Zúčastněné strany:		
29. 8. 2024	Počasí: 15°C	JASNO	34°C
	Pracovníci: HERTHA, IVANICA, VILKOV, HESNA 4x		
	Posuv prací: odvoz výřezů, navažení stěrky		
	do skladby podlah, rovněž odvětrání		
	- dřevem hradice		
30. 8. 2024	Počasí: 17°C	JASNO	35°C
	Pracovníci: HERTHA, IVANICA, VILKOV, HESNA 4x		
	Posuv prací: navažení stěrky do skladby podlah,		
	výřezy podlah u větší části, přizpůsobení		
	základu, rovněž bednění záleží		
	kontrola stavu beton. desky. TDS		
29. 2024	Počasí: 15°C	JASNO	31°C
	Pracovníci: HERTHA, IVANICA, VILKOV, HESNA 4x		
	Posuv prací: bednění bednění záleží, navažení		
	stěrky, odpařky posuvu části podlah		
3. 9. 2024	Počasí: 16°C	JASNO	32°C
	Pracovníci: HESNA 4x, HERTHA, IVANICA, VILKOV		
	Posuv prací: odvoz výřezů z dřeviny, navažení		
	stěrky a odvoz k skladby podlah		
	rovněž odvětrání podlahy		
4. 9. 2024	Počasí: 17°C	JASNO	33°C
	Pracovníci: HESNA 4x, HERTHA, IVANICA, VILKOV		
	Posuv prací: navažení stěrky, bednění záleží		
	záleží, odvoz výřezů z dřeviny		
5. 9. 2024	Počasí: 21°C	JASNO	31°C
	Posuv prací: HERTHA, IVANICA, VILKOV, HESNA		
	Posuv prací: rovněž výřezů do sekceových		
	inž., odvoz čísel, rovněž les		
	kanalizace pod úroveň podlahy		

Datum	Zúčastnené strany:
16.9.2024	Pôčasí:
	PRACOVNÍCI: HERBA, IVANKA, VERAČOV
	POSTUP PRÁCI: KONIAŽ ENEL SÍŤ I NISÍ ČASŤ POBY- LNI, VYDANI SACHŤY PEO STANOVNI
17.9.2024	Pôčasí:
	PRACOVNÍCI: HERBA, IVANKA, VERAČOV
	POSTUP PRÁCI: DOPOJENÍ KONALI 20.4 DO 2. NÚ, KONIAŽ BEDNANI SACHŤY ENNA
26.9.2024	Pôčasí:
	PRACOVNÍCI: SIBOTĚ, JAKĚS, SEPSIE, TEREZA, HERBA SIVKA 3x
	POSTUP PRÁCI: BEDNANI NISÍ ČASŤ TUDIA 4- BEDNANI DISA, TEREZA TILNU
27.9.2024	Pôčasí:
	PRACOVNÍCI: JAKĚS, SIVKA, VERAČOV, MES 3x
	POSTUP PRÁCI: ZVEŤNI ZIPACENATIO BEDNANI TERE KOZDŤVŤI PODCANIATII, NALOZENÍ KALALIZACE V CHODNIEU - BEDNANI
2.10.2024	Pôčasí:
	PRACOVNÍCI: SIBOTĚ, JAKĚS, SIVKA, TEREZA
	POSTUP PRÁCI: DOUZCANI SICHĚU SA ZIPACENATIO BEDNANI, HUTNANI ČASŤU, KONIAŽ ENEL SÍŤ
	Konfektu sľavobno chodku praci.
10.10.2024	Pôčasí:
	PRACOVNÍCI: SIBOTĚ, JAKĚS, SIVKA, TEREZA, IVANKA, VERAČOV
	POSTUP PRÁCI: BEDNANI BEDNANI BEDNANI BEDNANI

Datum	Zúčastnené strany:		
14.10.2024	Teplota: 8°C	Polojasno	17°C
	Pracovníci: Ivanica, Vlačovic		
	Postup prací: Oprava odtěže v úvodu sklady		
	TODAY - OČIŠŤOVANIE NÁPOJNÝCH A NÁPOJNÝCH		
	JADROVÝCH KALIBROV		
15.10.2024	Teplota: 11°C	Polojasno	16°C
	Pracovníci: Ivanica, Vlačovic		
	Postup prací: Oprava odtěže v úvodu sklady		
	TODAY - OČIŠŤOVANIE NÁPOJNÝCH A NÁPOJNÝCH		
	JADROVÝCH KALIBROV		
21.10.2024	Teplota: 5°C	Polojasno	20°C
	Pracovníci: Ivanica, Vlačovic, Strojník		
	Postup prací: ÚKLID STAVENÍŠŤE NA DUKÉ, OPRAVA		
	Odtěže v mřížích částí - OČIŠŤOVANIE NÁPOJNÝCH		
22.10.2024	Teplota: 5°C	Polojasno	21°C
	Pracovníci: Ivanica, Vlačovic, Strojník		
	Postup prací: ÚKLID STAVENÍŠŤE NA DUKÉ, ODOZ		
	OBRÁDKU A LIHOVČANÝCH 4MČ NA SKLADU		
23.10.2024	Teplota: 9°C	Polojasno	16°C
	Pracovníci: Ivanica, Vlačovic, Strojník		
	Postup prací: Oprava odtěže v mřížích částí -		
	OČIŠŤOVANIE A NÁPOJNÝCH JADROVÝCH KALIBROV		
24.10.2024	Teplota: 9°C	Polojasno	16°C
	Pracovníci: Ivanica, Vlačovic, Strojník		
	Postup prací: Oprava odtěže v úvodu sklady		
	TODAY		
	kontrola starších deníků		
	TDS.		

[illegible]

Datum	Zúčastnené strany:		
5.11.2024	Počasí: 0°C	Položeno	13°C
	Pracovníci: MARTINEK, SIEGEL		
	Přístup prací: OPRAVA ODTOKU V KLOUSICE SEKADRY		
	I. NŘ. 1.03.11.00.00.00		
6.11.2024	Počasí: 3°C	Zamrzelo	6°C
	Pracovníci: MARTINEK, SIEGEL, JAROS, SEJDA, ZITKA		
	Přístup prací: ZAMRAZENÍ ZILANÉHO BEDNÍ		
	NA ZAMRAZENÍ PŘÍSTAVBY, KONTROLA SVISLE		
	HYDROIZOLACE ZT. STIEPY ŽB400		
7.11.2024	Počasí: 3°C	Zamrzelo	4°C
	Pracovníci: MARTINEK, SIEGEL, JAROS, SEJDA, ZITKA		
	Přístup prací: KONTROLA SVISLE HYDROIZOLACE		
	ŽB400, ZILANÍ ZILANOVICH PŘÍSTAVBY		
	ZT. ZILANÉ LHO BEDNÍ, OZKAOVÁNÍ ZILANÉ		
	DČ STAVAJÍCÍ PUDOU VÁŠE PŘÍSTAVBY		
8.11.2024	Počasí: -1°C	Položeno	12°C
	Pracovníci: MARTINEK, LOČAL, SIEGEL		
	Přístup prací: POUŽITÍ PČ V DOPROUDU HYDROIZOLACE		
	IAC, OPRAVA ODTOKU TČ SVISLOU		
	HYDROIZOLACE		
11.11.2024	Počasí: 0°C	Zamrzelo	2°C
	Pracovníci: MARTINEK, LOČAL, SIEGEL, JAROS, SEJDA, ZITKA, STALE		
	Přístup prací: KONTROLA VODOPRŮTOKU HYDROIZOLACE		
	KONTROLA KONTAKTU KONTAKTU V PŘÍSTAVBY		
	KČ (SPRÁVČÍ I DEŠTOVA), ZÁSTUP KONTAKTU		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		23051	Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.
Objednatel:	Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404 25741	Týnec nad Sázavou	IČO: 00232904 DIČ: CZ00232904
Zhotovitel:	S-B s.r.o. Husova 332 26401	Sedlčany	IČO: 25652362 DIČ: CZ25652362
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			304 945,11
PSV			26 008,00
MON			40 913,38
Vedlejší náklady			22 909,55
Ostatní náklady			0,00
Celkem			394 776,04
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		394 776,04 CZK
Základní DPH	21 %		82 902,97 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			477 679,01 CZK
v _____ dne _____			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Z01	Změnový list	0,00	394 776,04	82 902,98	477 679,02	100
Změna 1.01	Vnitřní ležatá kanalizace a revizní šachta	0,00	79 729,51	16 743,20	96 472,71	20
Změna 1.02	Podbetonování stávajících základových pasů	0,00	-296 517,14	-62 268,60	-358 785,74	-75
Změna 1.03	Hloubení výkopku v uzavřených prostorách a bourání betonových	0,00	98 276,06	20 637,97	118 914,03	25
Změna 1.04	Drenáže a hloubení výkopku přístavby	0,00	51 445,93	10 803,65	62 249,58	13
Změna 1.05	Ostatní	0,00	15 440,27	3 242,46	18 682,73	4
Změna 1.06	Betonové základy pro stabilizaci vnitřní příčky, betonové mazaniny	0,00	104 196,78	21 881,32	126 078,10	26
Změna 1.07	Úprava líce kamenného zdiva, reprofilace zdiva, vnitřní omítky	0,00	250 529,62	52 611,22	303 140,84	63
Změna 1.08	Vnitřní vodovod, elektroinstalace, hromosvod	0,00	54 860,38	11 520,68	66 381,06	14
Změna 1.09	Přeložení plynovodu	0,00	13 905,08	2 920,07	16 825,15	4
Změna 1.10	Vedlejší rozpočtové náklady (VN)	0,00	22 909,55	4 811,01	27 720,56	6
Celkem za stavbu		0,00	394 776,04	82 902,97	477 679,01	100

Popis stavby: 23051 - Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.

Popis objektu: Z01 - Změnový list

Popis rozpočtu: Změna 1.01 - Vnitřní ležatá kanalizace a revizní šachta

Popis rozpočtu: Změna 1.02 - Podbetonování stávajících základových pasů

Popis rozpočtu: Změna 1.03 - Hloubení výkopku v uzavřených prostorách a bourání betonových mazanin

Popis rozpočtu: Změna 1.04 - Drenáže a hloubení výkopku přístavby

Popis rozpočtu: Změna 1.05 - Ostatní

Popis rozpočtu: Změna 1.06 - Betonové základy pro stabilizaci vnitřní příčky, betonové mazaniny

Popis rozpočtu: Změna 1.07 - Úprava líce kamenného zdiva, reprofilace zdiva, vnitřní omítky

Popis rozpočtu: Změna 1.08 - Vnitřní vodovod, elektroinstalace, hromosvod

Popis rozpočtu: Změna 1.09 - Přeložení plynovodu

Popis rozpočtu: Změna 1.10 - Vedlejší rozpočtové náklady (VN)

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			80 309,43	20,3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-127 497,23	-32,3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			16 348,44	4,1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			966,60	0,2
5	Komunikace	HSV			1 284,38	0,3
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			46 872,54	11,9
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			21 232,38	5,4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			94 695,77	24,0
8	Trubní vedení	HSV			44 007,10	11,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			640,00	0,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			51 704,58	13,1
97	Prorážení otvorů	HSV			85 065,06	21,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-10 683,94	-2,7
721	Vnitřní kanalizace	PSV			12 061,00	3,1
722	Vnitřní vodovod	PSV			13 947,00	3,5
M21	Elektromontáže	MON			40 913,38	10,4
VN	Vedlejší náklady	VN			22 909,55	5,8
Cena celkem					394 776,04	100,0

Položkový rozpočet

S:	23051	Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.
O:	Z01	Změnový list
R:	Změna 1.01	Vnitřní ležatá kanalizace a revizní šachta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				28 678,45
1	133301101	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3	m3	6,54000	2 605,00	17 036,70
		Výkop pro šachtu a napojení kanalizace : 1,5*2*2,5-1,5*0,64		6,54000		
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	1,87500	70,00	131,25
		šachta pro kanalizaci : 1,5*2-0,75*1,5		1,87500		
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	6,54000	200,00	1 308,00
		Výkop pro šachtu a napojení kanalizace : 1,5*2*2,5-1,5*0,64		6,54000		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	6,54000	300,00	1 962,00
		Výkop pro šachtu a napojení kanalizace : 1,5*2*2,5-1,5*0,64		6,54000		
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	65,40000	10,00	654,00
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	6,54000	200,00	1 308,00
		Výkop pro šachtu a napojení kanalizace : 1,5*2*2,5-1,5*0,64		6,54000		
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, (drenáž)	m3	1,57000	250,00	392,50
		šachta pro splaškovou kanalizaci : 1,57		1,57000		
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	6,54000	900,00	5 886,00
		Výkop pro šachtu a napojení kanalizace : 1,5*2*2,5-1,5*0,64		6,54000		
Díl: 5		Komunikace				1 284,38
9	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	1,87500	300,00	562,50
		Kanalizační šachta : 1,5*2-0,75*1,5		1,87500		
10	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm, fr.8-16mm	m2	1,87500	385,00	721,88
Díl: 8		Trubní vedení				27 438,50
11	894401211	Osazení betonových skruží rovných 29/100/10	kus	5,00000	986,00	4 930,00
12	953171021	Osazování poklopů litinových, ocelových do 50 kg	kus	1,00000	365,00	365,00
13	552433407	Poklop šachtový litina - beton BEST BEGU-S-1 D400 T d 785/610 mm s odvětráním	kus	1,00000	5 635,00	5 635,00
14	59224302	Prstenec vyrovnávací TBV-Q 10b/60	kus	1,00000	183,50	183,50
15	59224329.A	Konus šachtový beton Prefa TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS	kus	1,00000	2 925,00	2 925,00
16	59224333.A	Skruž šachtová beton Prefa TBS-Q.1 100/50/9	kus	1,00000	1 750,00	1 750,00
17	59224336.A	Skruž šachtová beton Prefa TBS-Q.1 100/100/9	kus	1,00000	3 150,00	3 150,00
18	59224368.A	Dno šachtové beton Prefa přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				7 681,45
19	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm	m	1,50000	4 000,00	6 000,00
		Jádrové vrtání skrze stěnu pro novou a větší dimenzi kanalizace : 1,5		1,50000		
20	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,44307	250,00	110,77
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
21	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,86140	10,00	88,61
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,44307	300,00	132,92
23	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1,77228	80,00	141,78

Položkový rozpočet

S:	23051	Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.
O:	Z01	Změnový list
R:	Změna 1.01	Vnitřní ležatá kanalizace a revizní šachta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,44307	2 725,00	1 207,37

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					2 585,73
25	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	5,17146	500,00	2 585,73
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					12 061,00
26	721176224	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	19,00000	937,00	17 803,00

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Náhrada potrubí DN 125 za větší dimenzi DN 160 vč.

potrubí skrze stěnu : 19

19,00000

27	721176222R01	Rozebrání a dopojení kanalizace novým potrubím KG do 1,5 bm	bm	1,50000	3 500,00	5 250,00
28	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm, (sběrné potrubí)	m	-16,00000	687,00	-10 992,00

Položkový rozpočet

S:	23051	Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.
O:	Z01	Změnový list
R:	Změna 1.02	Podbetonování stávajících základových pasů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-257 795,03
1	274361821	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,10275	35 000,00	3 596,25
		Trny do podbetonávek : 16*2*1,3*0,00247		0,10275		
2	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	-33,50650	800,00	-26 805,20
		Původně 67,075 : -67,075		-67,07500		
		1,3*1,39*2		3,61400		
		1,25*1,39		1,73750		
		3,2*1,39		4,44800		
		2,3*1,39		3,19700		
		2,4*1,39*2		6,67200		
		2,4*1,39		3,33600		
		2,6*1,39		3,61400		
		1*1,39*5		6,95000		
3	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	-33,50650	100,00	-3 350,65
4	R274359991	Zarovnání,úprava a odstranění přebytečného betonu , (při podbetonování) - NC	m2	-33,50650	150,00	-5 025,98
5	R279311199	Postupné podbetonování zákl. zdíva C 25/30	m3	-30,16126	7 500,00	-226 209,45
		původně 49,695 : -49,695		-49,69500		
		1,3*0,3*1,39*2		1,08420		
		1,25*0,5*1,39		0,86875		
		3,2*0,5*1,39		2,22400		
		2,3*0,515*1,39		1,64646		
		2,4*1,47*1,39		4,90392		
		2,4*0,515*1,39		1,71804		
		2,6*1,47*1,39		5,31258		
		Ztratiné + 10% : 17,75794*0,1		1,77579		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-38 722,11
6	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-77,44421	500,00	-38 722,11

Položkový rozpočet

S:	23051	Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.
O:	Z01	Změnový list
R:	Změna 1.03	Hloubení výkopku v uzavřených prostorech a bourání betonových mazanin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				8 151,07
1	132201401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.3, (předpoklad 50%)	m3	-24,84750	2 500,00	-62 118,75
2	132301401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.4, (předpoklad 50%)	m3	-7,08956	3 000,00	-21 268,68
		Původní množství : -24,8475		-24,84750		
		1,3*0,3*1,39*2		1,08420		
		1,25*0,5*1,39		0,86875		
		3,2*0,5*1,39		2,22400		
		2,3*0,515*1,39		1,64646		
		2,4*1,47*1,39		4,90392		
		2,4*0,515*1,39		1,71804		
		2,6*1,47*1,39		5,31258		
3	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	4,61599	200,00	923,20
		Skladba Pa (v SOD pol. č. 272 = 69,769 m3) :		32,95100		
		(96+96)*0,535-69,769				
		Skladba Pb : 106,2*1,18		125,31600		
		odečet přečnivající základy : -10,5*0,3*0,75		-2,36250		
		Skladba Pc : 37,13*0,535		19,86455		
		Původní množství pro skladbu Pb a Pc 111,375 m2 :-		-111,37500		
		111,375				
		Odečet škvára pol. ze SOD č. 273 a 274 : -5,609*2		-11,21800		
		Odečet betonový topný kanál : -		-16,62300		
		(13,98+0,2+12,85+1,13+8,78)*0,9*0,5				
		Podbetonování : -24,8475-7,08956		-31,93706		
4	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	52,92605	200,00	10 585,21
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,61599	300,00	1 384,80
		Skladba Pa (v SOD pol. č. 272 = 69,769 m3) :		32,95100		
		(96+96)*0,535-69,769				
		Skladba Pb : 106,2*1,18		125,31600		
		odečet přečnivající základy : -10,5*0,3*0,75		-2,36250		
		Skladba Pc : 37,13*0,535		19,86455		
		Původní množství pro skladbu Pb a Pc 111,375 m2 :-		-111,37500		
		111,375				
		Odečet škvára pol. ze SOD č. 273 a 274 : -5,609*2		-11,21800		
		Odečet betonový topný kanál : -		-16,62300		
		(13,98+0,2+12,85+1,13+8,78)*0,9*0,5				
		Podbetonování : -24,8475-7,08956		-31,93706		
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	46,15990	10,00	461,60
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	4,61599	200,00	923,20
		Skladba Pa (v SOD pol. č. 272 = 69,769 m3) :		32,95100		
		(96+96)*0,535-69,769				
		Skladba Pb : 106,2*1,18		125,31600		
		odečet přečnivající základy : -10,5*0,3*0,75		-2,36250		
		Skladba Pc : 37,13*0,535		19,86455		
		Původní množství pro skladbu Pb a Pc 111,375 m2 :-		-111,37500		
		111,375				

Položkový rozpočet

S:	23051	Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.
O:	Z01	Změnový list
R:	Změna 1.03	Hloubení výkopku v uzavřených prostorách a bourání betonových mazanin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odečet škvára pol. ze SOD č. 273 a 274 : -5,609*2		-11,21800		
		Odečet betonový topný kanál : - (13,98+0,2+12,85+1,13+8,78)*0,9*0,5		-16,62300		
		Podbetonování : -24,8475-7,08956		-31,93706		
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	4,61599	900,00	4 154,39
		Skladba Pa (v SOD pol. č. 272 = 69,769 m3) : (96+96)*0,535-69,769		32,95100		
		Skladba Pb : 106,2*1,18		125,31600		
		odečet přečnívající základy : -10,5*0,3*0,75		-2,36250		
		Skladba Pc : 37,13*0,535		19,86455		
		Původní množství pro skladbu Pb a Pc 111,375 m2 : - 111,375		-111,37500		
		Odečet škvára pol. ze SOD č. 273 a 274 : -5,609*2		-11,21800		
		Odečet betonový topný kanál : - (13,98+0,2+12,85+1,13+8,78)*0,9*0,5		-16,62300		
		Podbetonování : -24,8475-7,08956		-31,93706		
9	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	36,55305	2 000,00	73 106,10
		Skladba Pa (v SOD pol. č. 272 = 69,769 m3) : (96+96)*0,535-69,769		32,95100		
		Skladba Pb : 106,2*1,18		125,31600		
		odečet přečnívající základy : -10,5*0,3*0,75		-2,36250		
		Skladba Pc : 37,13*0,535		19,86455		
		Původní množství pro skladbu Pb a Pc 111,375 m2 : - 111,375		-111,37500		
		Odečet škvára pol. ze SOD č. 273 a 274 : -5,609*2		-11,21800		
		Odečet betonový topný kanál : - (13,98+0,2+12,85+1,13+8,78)*0,9*0,5		-16,62300		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				37 548,00
10	965049112R00	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm	m3	12,35840	1 000,00	12 358,40
11	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	6,29740	4 000,00	25 189,60
		Původní množství 31,434 :				
		Skladba Pa : (95,53+95,03)*0,2-31,434		6,67800		
		Odečet kanál resp. PZD deska : -26*0,9*0,08		-1,87200		
		Skladba Pb : 106,5*0,06		6,39000		
		Skladba Pc : 37*0,25		9,25000		
		Odečet položek ze sod č. 275 : -6,731		-6,73100		
		Odečet kanál resp. PZD deska : -(8,77*0,08)		-0,70160		
		Odečet položek ze sod č. 271 : -0,655		-0,65500		
		Položka č. 262 : -6,061		-6,06100		
Díl: 97		Prorážení otvorů				52 576,99
12	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,85428	250,00	3 463,57
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	277,08560	10,00	2 770,86
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	13,85428	300,00	4 156,28
15	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	55,41712	80,00	4 433,37
16	979990107	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	13,85428	2 725,00	37 752,91
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady				

Položkový rozpočet

S:	23051	Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.
O:	Z01	Změnový list
R:	Změna 1.03	Hloubení výkopku v uzavřených prostorech a bourání betonových mazanin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	23051	Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.
O:	Z01	Změnový list
R:	Změna 1.04	Drenáže a hloubení výkopku přístavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				51 445,93
1	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	11,58241	350,00	4 053,84
		původní množství dle SOD: 29,256 m3 :				
		Výkop jámy přístavby :		42,63841		
		1,8*2,9*1,11+5,765*2,95*0,7+10,61*(4,74-3,3)*1,5+1,4*1,74*0,83				
		-29,256		-29,25600		
		Odečet výkop plynu : -3*0,6*1		-1,80000		
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, (pro drenáž okolo objektu)	m3	23,65500	500,00	11 827,50
		Drenáž kolem přístavby - dokop :		23,65500		
		10,61*1*1,5+4,74*1*1+3*1*1				
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	35,23741	200,00	7 047,48
		Výkop jámy přístavby :		42,63841		
		1,8*2,9*1,11+5,765*2,95*0,7+10,61*(4,74-3,3)*1,5+1,4*1,74*0,83				
		-29,256		-29,25600		
		Drenáž kolem přístavby - dokop :		23,65500		
		10,61*1*1,5+4,74*1*1+3*1*1				
		Odečet výkop plynu : -3*0,6*1		-1,80000		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	15,06891	300,00	4 520,67
		Výkop jámy přístavby :		42,63841		
		1,8*2,9*1,11+5,765*2,95*0,7+10,61*(4,74-3,3)*1,5+1,4*1,74*0,83				
		-29,256		-29,25600		
		Drenáž kolem přístavby - dokop :				
		odvoz zbytku po bet. a štěr. loží : (10,61+4,74+3)*0,19		3,48650		
		Odečet výkop plynu : -3*0,6*1		-1,80000		
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	150,68910	10,00	1 506,89
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	15,06891	200,00	3 013,78
		Výkop jámy přístavby :		42,63841		
		1,8*2,9*1,11+5,765*2,95*0,7+10,61*(4,74-3,3)*1,5+1,4*1,74*0,83				
		-29,256		-29,25600		
		Drenáž kolem přístavby - dokop :				
		odvoz zbytku po bet. a štěr. loží : (10,61+4,74+3)*0,19		3,48650		
		Odečet výkop plynu : -3*0,6*1		-1,80000		
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, (drenáž)	m3	23,65500	250,00	5 913,75
		Drenáž kolem přístavby - dokop :		23,65500		
		10,61*1*1,5+4,74*1*1+3*1*1				
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	15,06891	900,00	13 562,02
		Výkop jámy přístavby :		42,63841		
		1,8*2,9*1,11+5,765*2,95*0,7+10,61*(4,74-3,3)*1,5+1,4*1,74*0,83				
		-29,256		-29,25600		
		Drenáž kolem přístavby - dokop :				

Položkový rozpočet

S:	23051	Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.
O:	Z01	Změnový list
R:	Změna 1.04	Drenáže a hloubení výkopku přístavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		odvoz zbytku po bet. a štěr. loži : $(10,61+4,74+3)*0,19$		3,48650		
		Odečet výkop plynu : $-3*0,6*1$		-1,80000		

Položkový rozpočet

S:	23051	Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.
O:	Z01	Změnový list
R:	Změna 1.05	Ostatní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				966,60
1	451315111	Podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30 do 10cm	m2	1,11875	864,00	966,60
		Podkladní beton pro uložení HEB nosníků galerie : 10*0,35*0,25+0,975*0,25		1,11875		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 586,38
2	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	1,72425	1 500,00	2 586,38
		Vybourání otvoru na stávající klenbu : 1,045*1,65*1		1,72425		
Díl: 97		Prorážení otvorů				11 778,36
3	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,10365	250,00	775,91
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	62,07300	10,00	620,73
5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,10365	300,00	931,10
6	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	12,41460	80,00	993,17
7	979990107	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	3,10365	2 725,00	8 457,45
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				108,93
8	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,21786	500,00	108,93

Položkový rozpočet

S:	23051	Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.
O:	Z01	Změnový list
R:	Změna 1.06	Betonové základy pro stabilizaci vnitřní příčky, betonové mazaniny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				78 978,38
1	274361821	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,21947	35 000,00	7 681,45
		Výztuž pasy : $(3,83*2+8,78)*1,5*2*5*0,00089$		0,21947		
2	274313711R00	Beton základových pasů prostý C 25/30, (náhrada stávajících pasů)	m3	2,04100	7 500,00	15 307,50
		Beton jako výplň za ztraceným bedněním, stěna směrem ke školce : $3,96*0,48*0,5$		0,95040		
		$2,66*0,82*0,5$		1,09060		
3	564871111R00	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 25 cm, P1	m2	19,30000	385,00	7 430,50
		Původ.: 170,89 m2 : 96,1+94,09-170,89		19,30000		
4	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25, P1	m3	3,40340	6 500,00	22 122,10
		Původ. = $24,034+19,232=43,26$ m3 : $(96,1+94,09+143,12)*0,14-43,26$		3,40340		
5	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí, KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm - P1	t	0,54075	35 000,00	18 926,25
		Původ: $1,669+1,342=3,011$ t : $((96,1+94,09+143,12)*2*1,2*4,44)/1000$		3,55175		
		-3,011		-3,01100		
6	564871111R00	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 25 cm, P2,3	m2	19,50800	385,00	7 510,58
		Původ.: 123,612 m2 : 143,12-123,612		19,50800		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				5 971,24
7	311112130	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 300 mm zalití tvárnice betonem C 16/20	m2	3,31000	1 804,00	5 971,24
		Vyrovnání pro základ - stěna směrem ke školce : $(3,96+2,66)*0,5$		3,31000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				19 247,16
8	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	38,49431	500,00	19 247,16

Položkový rozpočet

S:	23051	Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.
O:	Z01	Změnový list
R:	Změna 1.07	Úprava líce kamenného zdiva, reprofilace zdiva, vnitřní omítky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				51 319,42
1	289905217R01	Úprava líce kamene základové pasu	m2	40,06200	1 281,00	51 319,42
		Úprava základu pro omítku a hydroizolaci :				
		místnost sklad :		12,50400		
		(1,71+2,68+2,2+0,95+2,47+0,955*2+2,235+2,595+0,99+2,25+1,01+1,71+1,76+1,3*2*3+1,36*3+0,81+1,13*4)*0,3				
		místnosti školící salonek a kavárna :		27,55800		
		(0,82*2+2,25+26+1,27*8*2+1,47*8+6,51+0,9*2+1,02*2+16,58+0,48*2+2)*0,3				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				10 377,20
2	319201311	Vyrovnaní povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	18,40000	270,50	4 977,20
		Omítka v místě přístavby - napojení na stávající stěnu - nadspotřeba : 9,2*2		18,40000		
3	310238211R00	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,67500	8 000,00	5 400,00
		Nová stěna v místě uložení nosníky ocelové galerie (nedostatečně únosné zdivo) : 2,25*1*0,3		0,67500		
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				46 872,54
4	602011112	Omítka na stěnách jádrová vápenocementová Cemix, ručně tloušťka vrstvy 25 mm	m2	80,12400	585,00	46 872,54
		Vyrovnaní zdiva pro svislou hydroizolaci (dvakrát kvůli větší spotřebě materiálu=nerovný povrch) :				
		místnost sklad :		25,00800		
		(1,71+2,68+2,2+0,95+2,47+0,955*2+2,235+2,595+0,99+2,25+1,01+1,71+1,76+1,3*2*3+1,36*3+0,81+1,13*4)*0,3*2				
		místnosti školící salonek a kavárna :		55,11600		
		(0,82*2+2,25+26+1,27*8*2+1,47*8+6,51+0,9*2+1,02*2+16,58+0,48*2+2)*0,3*2				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				21 232,38
5	612451753	Omítka vnitřní zdiva, MC, na pletivu, ocelí hlazená	m2	21,26800	688,00	14 632,38
		Úprava soklové části v místnosti skladu : (12,6+5,66-2,6)*1,3+1,4*0,65		21,26800		
6	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká, (přístavba)	m2	18,40000	300,00	5 520,00
		Omítka v místě přístavby - napojení na stávající stěnu : 9,2*2		18,40000		
7	R612471419	Úprava vnitřních stěn stěrkou, Hasit 600 Dunn-filtzputz	m2	2,25000	120,00	270,00
8	R612421291	Penetrační nátěr stěn Hasit PP 201	m2	2,25000	60,00	135,00
		Nová stěna v místě uložení nosníky ocelové galerie (nedostatečně únosné zdivo) : 2,25*1		2,25000		
9	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	2,25000	300,00	675,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				94 695,77
10	622903111	Očištění zdí a valů před opravou, ručně	m2	21,26800	172,50	3 668,73
		Včetně odstranění mechu, případně i jiných rostlin a jejich odklizení na vzdálenost do 20 m.				
		Úprava soklové části v místnosti skladu : (12,6+5,66-2,6)*1,3+1,4*0,65		21,26800		
11	622474135R01	Reprofilace kamen povrchů maltou/zdivem - součástí ceny je seřiznutí kamenného zdiva	m2	42,53600	2 140,00	91 027,04
		Smišené vyrovnaní, dozdivání povrchu v kamenném zdivu v několika vrstvách. Součástí ceny je postupné nařezávání vyčnívajícího kamenného zdiva a následné jeho odstranění postupným rozebíráním.				

Položkový rozpočet

S:	23051	Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.
O:	Z01	Změnový list
R:	Změna 1.07	Úprava líce kamenného zdiva, reprofilace zdiva, vnitřní omítky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Úprava soklové části v místnosti skladu : ((12,6+5,66-2,6)*1,3+1,4*0,65)*2 42,53600

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					640,00
12	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	8,00000	80,00	640,00

Vybourání stěny v místě uložení nosníky ocelové galerie (nedostatečně únosné zdivo) : 4*2 8,00000

Díl: 96	Bourání konstrukcí					6 267,70
13	967043121	Odsekání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 30 cm	m2	3,06000	1 200,00	3 672,00

Odsekání přečínající části betonu, kamene mezi místnostmi vstupní část a dospělí : (0,3*4*2+0,3+2,5)*0,3 1,56000

Klenba mezi místnostmi vstupní část a dospělí : 1,5*1 1,50000

14	978015281	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 80 %	m2	18,40000	110,50	2 033,20
----	-----------	---	----	----------	--------	----------

Omítka v místě přístavby - napojení na stávající stěnu : 9,2*2 18,40000

15	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	2,25000	250,00	562,50
----	--------------	---	----	---------	--------	--------

Vybourání stěny v místě uložení nosníky ocelové galerie (nedostatečně únosné zdivo) : 2,25*1 2,25000

Díl: 97	Prorážení otvorů					13 028,26
16	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,43301	250,00	858,25

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	68,66020	10,00	686,60
----	--------------	--	---	----------	-------	--------

18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,43301	300,00	1 029,90
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

19	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	13,73204	80,00	1 098,56
----	--------------	---	---	----------	-------	----------

20	979990107	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	3,43301	2 725,00	9 354,95
----	-----------	---	---	---------	----------	----------

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					6 096,35
21	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	12,19270	500,00	6 096,35

Položkový rozpočet

S:	23051	Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.
O:	Z01	Změnový list
R:	Změna 1.08	Vnitřní vodovod, elektroinstalace, hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Vnitřní vodovod				13 947,00
1	220060462R10	Provizorní připojení vodovodu z přízemí do 1.NP bez potrubí, s podružným materiálem	bm	39,00000	187,00	7 293,00

KOMBIVRUT M8x10020

HMOŽDINKA 1020

GABAL 1' 20

PPS T-KUS 321

PPS KOLENO 323

PPS PŘECHOD 32-1' ZV2

PPS REDUKCE 32-251

RP TRUBKA 3239

2	220060462R11	Přepojení rozvodů v místě přístavby s podružným materiálem	soubor	1,00000	6 654,00	6 654,00
---	--------------	--	--------	---------	----------	----------

Vypuštění a demontáž bojleru, radiátoru, sprchy, výlevky, vyřezání potrubí UT.

Díl: M21		Elektromontáže				40 913,38
3	210800109RT3	Revize hromosvodu	soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00
4	210800116RT2	svorka SR2b SR2a čtvereček pás/pás i SR3b pás/drát čtverec i SR3c pás/drát	kus	10,00000	238,79	2 387,90
5	210800116RT3	drát FeZn 10mm 1m/0,625 kg , 1kg/1,6m	kg	24,00000	546,31	13 111,44
6	210800116RT4	pásek FeZn 30x4 1m/1kg/zemnicí	bm	25,00000	108,74	2 718,50
7	210800116RT5	trubka DUOLIGHT 40 /arot/KOPOFLEX /černá,červená /KABUFLEX	bm	17,00000	102,54	1 743,18
8	210800116RT6	krabice ACIDUR P21 6455-26P /4 pól /SEZ	kus	1,00000	801,36	801,36
9	210800116RT7	Demontáže stávajícího vedení elektroinstalace v přístavbě	soubor	1,00000	8 340,00	8 340,00

Odpojení veškerých rozvodů v přístavbě. Zhoršené podmínky z důvodu nepopsaného vedení a nemožnosti zrušení rozvodů bez toho, aniž by se nepřerušila dodávka elektřiny v objektu.

10	210800116RT8	Přepojení elektroinstalace u studny	soubor	1,00000	3 311,00	3 311,00
----	--------------	-------------------------------------	--------	---------	----------	----------

Přepojení na zdemontovaný přívod po zbourání přístavby (přívod přístavby).

Položkový rozpočet

S:	23051	Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.
O:	Z01	Změnový list
R:	Změna 1.09	Přeložení plynovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-7 966,02
1	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	-6,00000	350,00	-2 100,00
		Původně 9 m3 : -9		-9,00000		
		5*0,6*1		3,00000		
2	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	-6,00000	100,00	-600,00
		přes 50 do 500 m				
		původně 12 m3 : -12		-12,00000		
		zemina ponechaná na zásyp :				
		f8 :				
		zemina zpět na zásyp :				
		f8 :				
		6		6,00000		
3	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-6,00000	80,00	-480,00
		zemina zpět na zásyp :				
		f8 :				
		zemina odvezená na skládku :				
		f9 :				
		-9		-9,00000		
		3		3,00000		
4	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-4,02000	500,00	-2 010,00
		f9 :				
		3*2 'Přepočtené koeficientem množství :				
		-6+1,1*1,8		-4,02000		
5	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-1,02000	1,00	-1,02
		f9 :				
		-3		-3,00000		
		1,1*1,8		1,98000		
6	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-3,00000	250,00	-750,00
		f10-f1-f2 :				
		-6+3		-3,00000		
7	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku	m3	-1,10000	1 300,00	-1 430,00

Položkový rozpočet

S:	23051	Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.
O:	Z01	Změnový list
R:	Změna 1.09	Přeložení plynovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
		původně 2 m3 : -2		-2,00000		
		5*0,6*0,3		0,90000		
8	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	-2,38000	250,00	-595,00
		Původně 4 t : -4		-4,00000		
		f2 :				
		2*2 'Přepočtené koeficientem množství :				
		5*0,6*0,3*1,8		1,62000		
Díl: 8		Trubní vedení				16 568,60
9	871241R11	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	-16,20000	450,00	-7 290,00
		Původně 18 bm : 1,8-18		-16,20000		
10	28613916	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 90x8,2mm	m	-16,20000	842,00	-13 640,40
11	2861391611	D+M redukce PE d 90/63 elektro	ks	1,00000	2 987,00	2 987,00
12	2861391612	D+M tvarovky varné koleno 90 st, dno klenuté	ks	2,00000	2 248,00	4 496,00
13	2861391613	D+M přechodový spoj PE d 63/DN50	ks	1,00000	3 879,00	3 879,00
14	2861391614	D+M ocelového potrubí vč. dodávky + izolace cca 1,0 m	bm	3,00000	5 879,00	17 637,00
15	2861391615	Svarové spoje/výřez potrubí plamenem - ocel	kus	10,00000	850,00	8 500,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 302,50
16	970041200	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 200 mm	m	0,90000	4 740,00	4 266,00
		Jádrové vrtání skrze stěnu : 0,9		0,90000		
17	220261663	Zhotovení drážky v betonu, kameni	m	3,00000	345,50	1 036,50

Položkový rozpočet

S:	23051	Přístavba a stav.úpravy knihovny Týnec nad.S.
O:	Z01	Změnový list
R:	Změna 1.10	Vedlejší rozpočtové náklady (VN)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				22 909,55
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 591,08	8 591,08
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
2	005211050RT	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	14 318,47	14 318,47





