



## Změnový list č.1.,

Stavba:

Přípojka vody pro závlahy - Praha Střimovka

Objekt:

Místo:

K.ú. Bubeneč

Zadavatel:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Uchazeč:

SPEEDDRILL, s.r.o.

Datum:

14.0

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cena celkem za ZL č.1

542 300,00

**Stoka A - realizace v horninách 5 a 6**

**542 300,00**

| 1 | 141721103R01 | Přeprava technologie                                                           | soubor | 1,000     | 8 500,00 |  |  | 8 500,00    |
|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|--|--|-------------|
| 2 | SP1          | Provedení pilotního vrtu skalní technologií v horninách tř. těžitelnosti 5 a 6 | m      | 78,500    | 5 000,00 |  |  | 392 500,00  |
| 3 | SP2          | Provedení rozšíření vrtu skalní technologií a zatežení produktovodu PE d90     | m      | 78,500    | 4 100,00 |  |  | 321 850,00  |
|   |              |                                                                                |        |           |          |  |  |             |
|   |              | Odečítané položky                                                              |        |           |          |  |  |             |
|   |              |                                                                                |        |           |          |  |  |             |
| 4 | 141721101R00 | Řízené protlačení a vložení PE d 110 mm, hor.1 - 4                             | m      | -78,50000 | 2 300,00 |  |  | -180 550,00 |

2A TD / SULLIVAN,  
V souladu sč. 24755 v 50

9.4.25



**Změnový list č.2.,**

Stavba:

Přípojka vody pro zvěřiny - Praha Střimovka

Objekt:

Místo:

k.ú. Bubenec

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Uchazeč:

SPEEDRILL, s.r.o.

Datum:

14.03.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ      Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

0

[CZK]

**Cena celkem za ZL č.2**

**230 010,00**

**Stoka A - změna vypouštění z důvodu zastižení hornin 5 a 6**

|                          |              |                                                                                |        |          |           |  |            |
|--------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|--|------------|
| 1                        | SP1          | Provedení pilotního vrtu skalní technologií v horninách If. těžitelnosti 5 a 6 | m      | 27,500   | 5 000,00  |  | 250 250,00 |
| 2                        | SP2          | Provedení rozšíření vrtu skalní technologií a zatažení produktovodu PE 450     | m      | 27,500   | 4 100,00  |  | 112 750,00 |
| <b>Odečítané položky</b> |              |                                                                                |        |          |           |  |            |
| 3                        | 59220001     | Skrutěž kanalizační TBS - Q rozměr 1000/1000/120 mm SP                         | kus    | -1,00000 | 3 300,00  |  | -20 240,00 |
| 4                        | 59220002     | Skrutěž kanalizační TBS - Q rozměr 1000/500/120 mm SP                          | kus    | -1,00000 | 2 000,00  |  | -2 000,00  |
| 5                        | 59220003     | Přechodová skrutěž TBR - Q 1000 625/600/120 SPK                                | kus    | -1,00000 | 2 500,00  |  | -2 500,00  |
| 6                        | 894421112R00 | Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t                                       | kus    | -3,00000 | 800,00    |  | -2 400,00  |
| 7                        | 59220004     | Poklop A15 KA02 bez odvětrání                                                  | kus    | -1,00000 | 2 500,00  |  | -2 500,00  |
| 8                        | 899102111R00 | Osazení poklopu s rámem do 100 kg                                              | kus    | -1,00000 | 900,00    |  | -900,00    |
| 9                        | 003          | Dotěsnění prostupu po osazení PE potrubí do šachty                             | soubor | -1,00000 | 1 000,00  |  | -1 000,00  |
| 10                       | 970041100R00 | Vrtání jádrové do prostého betonu do D 100 mm                                  | m      | -0,12000 | 45 000,00 |  | -5 400,00  |

za TDI SUTNCA  
v SUTNCA

✓

94.25

| PČ | Kód          | Popis                                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|--------------|-----------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 11 | 970047100R00 | Přip. za časté přem. stroje jád. vrť. B do D 100 mm | m  | -0,12000 | 1 000,00     | -120,00           |
| 12 | 970047100R00 | Přip.za jádr. Vrt vodot. ve stěně B do D 100 mm     | m  | -0,12000 | 1 000,00     | -120,00           |

SP

252



Žádost o dodatek ke smlouvě o dílo č.DIL/54/12/024692/2024 ve věci navýšení ceny na akci: „Stromovka – obnova přípojky pro závlahy“

**1) Úsek A: realizace části trasy ve st.75 – 0m skalním vrtáním**

V zápisu ve SD z 24.2.2025 bylo TDI konstatováno, zastižení skalního podloží na úseku A ve staničení 75m vrt realizovaný v úseku 75m – 0m nelze realizovat klasickým horizontálním vrtáním pro třídy horniny 1-4, tento úsek lze realizovat pouze technologií určenou pro skalní vrtání.

**2) Změna vypouštění úseku A z důvodu nevhodného geologického podloží**

V zápisu ve SD z 24.2.2025 a 4.3.2025 bylo TDI konstatováno a odsouhlaseno, že vzhledem k zastižení geologii (skalní podloží) v místě vypouštěcí šachty RŠ1, nelze realizovat vypouštění závlah dle PD (zastižená geologie neumožňuje zasakování vody). Nově bude místo RŠ1 realizován řízený horizontální vrt v hornině 5-6 který bude veden kolmo na úsek A pod místní komunikací a mlatovou cestou s vyústěním v patě svahu na terén.

Přílohy:

Vyčíslení cenového navýšení Viz. příloha ZL č.1 a ZL č.2

Kopie SD

**Celkové navýšení ceny bez DPH ZL č.1 : 542 300,- Kč**

**ZL č.2 : 230 010,- Kč**

2



David Holomeček – jednatel společnosti

V Praze 14.3.2025

Datum

Denní záznamy stavby

ZÁPIS TD1

TU VYTČENÍ STROUVACÍ JAM

BYL PŘEVEDENO VYTČENÍ POTŘEBOVA

VYČENÍ TRAS PŘIPÍČENÍ VODOVODU

VATDI

19.2.2025

Počasí: polojasno -10 / -3 °C

středa

Prac. doba: 7<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup> hod

Prac. obsazení:

Mechanizace: CAT 304, Iveco - kont

Prov. práce:

- terenní úpravy
- odvoz materiálu na skládku
- uklid staveniště

24.2.2025

Počasí: jasno +5 / +10 °C

pondělí

Prac. doba: 7<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup> hod

Prac. obsazení:

+1

Mechanizace: CAT 304, Iveco - kont, Vermeer 24x40, MB - míchací,

Prov. práce:

- rozání asfaltu
- výkop cívové jámy ve st. 0,00
- výkop startovací jámy ve st. 0,75m
- ve startovací jamě do hloubky 0,9m zastřeženo skelní podloží
- proveden pokus o vrt standardním strojem v hloubce 0,9m - nemožno realizovat
- odvoz stroje Vermeer 24x40, návoz stroje JT 30 AT
- zabezpečení staveniště vč. uklid

24.2.2025

Zápis zhotovitele:


pondělí

Po dohodě s objednatelům bude vrt ve st. 75 → 0  
proveden strojem pro skelní vrtání. Práce nad  
námce 1,0m

TD1

2 PRŮHLÍDKY MISTA VRTÁNÍ BYLA OPTA  
LENA PŘEVNÁ GEOLOGICKÁ STAVBA

| Datum                           | Denní záznamy stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <p>794 ПЦКБ ДИПЛИС ВІГН ПАКЕНТІ</p> <p>СТАВУ. РІС РД АНГ ІСТОРІКІС</p> <p>ВІСТЕНІ ТОТО ПОДУТІ НІСІС 2118760,</p> <p>ІС НІТІС У ПРАВІТ ТЕСНОВОСІІ БУДІВІ</p> <p>ПРОПАДІС ЗІСІТІ МІСІСІС І ПРАВІС 2А</p> <p>ПОПІСІС ДІСІСІСІС ІСІСІСІС ІСІСІСІС</p> <p>2АТ87</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>25.2.2025</p> <p>Стена</p>   | <p>Поčasí: polojasno +4 / +3°C</p> <p>Prac. doba: 7<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup> hod</p> <p>Prac. obsazení: [redacted] +1</p> <p>Mechanizace: CAT 304, lucco-kont, ST 30 AT, PIS - mická</p> <p>Prov. práce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizace pilotního vrtu ve skalním podloží st. 75 → 145</li> <li>- mechaniz. bentonitu</li> <li>- odsávání a odvoz výplachové směsi</li> <li>- zabezpečení výkopu</li> <li>- uklád staveniště</li> </ul>                                                                                     |
| <p>26.2.2025</p> <p>středa</p>  | <p>Поčasí: oblačno +4 / +11°C</p> <p>Prac. doba: 7<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup> hod</p> <p>Prac. obsazení: [redacted]</p> <p>Mechanizace: CAT 304, lucco-kont, ST 30 AT, PIS - mická</p> <p>Bentovac</p> <p>Prov. práce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizace pilotního vrtu ve skal. podloží st. 46 → 0</li> <li>- mechaniz. bentonitu</li> <li>- odsávání a odvoz výplachové směsi</li> <li>- zvětšení ořezové jámy z dřívější elementární technologie pro skalní vrtání</li> <li>- zabezpečení výkopu, uklád staveniště</li> </ul> |
| <p>27.2.2025</p> <p>čtvrtek</p> | <p>Поčasí: polojasno +5 / +10°C</p> <p>Prac. doba: 7<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup> hod</p> <p>Prac. obsazení: [redacted]</p> <p>Mechanizace: CAT 304, lucco-kont, ST 30 AT, PIS - mická</p> <p>Bentovac</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Datum                | Denní záznamy stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27.2.2025<br>čtvrtek | Prov. práce:<br>- provedeno rozšíření pilotního vrtu a zatažení potrubí<br>- odebrat vrtlačové směsi + odvoz na skládku<br>- zabezpečení výkopu<br>- uklid staveniště<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 28.2.2025<br>pátek   | Počasí: polojasno +2 / +6°C<br>Prac. doba: 7 <sup>00</sup> - 14 <sup>00</sup> hod<br>Prac. obsazení: <br>Mechanizace: CAT 304, Iucco - kont.<br>Prov. práce:<br>- Propojení úseku A ve st. 0,0 na stáv. řád<br>- zářez cílové jámy ve st. 0,0 SD 0-63<br>- hutnění zářezů<br>- zabezpečení jámy, uklid staveniště<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.3.2025<br>úterý    | Počasí: jasno -1 / +11°C<br>Prac. doba: 7 <sup>00</sup> - 14 <sup>00</sup> hod<br>Prac. obsazení: <br>Mechanizace: CAT 304, Iucco - kont.<br>Prov. práce:<br>- proveden ruční výkop pro napojení úseku A<br>ve st. 184 m<br>- proveden výkop rýhy ve st. 184 - 160 m<br>- ve st. 184 - 160 m položeno PG potrubí<br>- proveden obřez potrubí prachem 0-4<br>- položen vodič a výstražná folie<br>- proveden zářez + hutnění<br>- propojení úseku A ve st. 184 m el. traverzou<br>- zabezpečení a uklid staveniště<br><br>PO PŘÍJEDNUTÍ ÚPRAV S INVESTICÍ<br>JE POKRAČOVÁNÍ VE VÝSTAVBĚ<br>S UVEDENÝMI NÁPRÁVAMI OPATŘENÍ<br>NITTI. POSTUPEM JE<br>ZA PDI  |