

Předmět díla:	Zásobování pivovaru Heineken		
Investor:	Heineken Česká republika, s.s.		
Objednatel:	Teplárny Brno, a.s.		
Zhotovitel:	Erding, a.s.		
TDS:	Infram, a.s.		
AD:	AVOS Vyškov, měřící a regulační technika, s.r.o.		
Popis změny: viz příloha Změna termínů dokončení díla.			
Odůvodnění změny: Havárie stávajících konzol potrubí solanky vytržených ze zvětralého zdiva. Neočekávaná nesoudržnost zeminy při zakládání spodní stavby. Nesoudržnost zdiva, kaverny, zazděné dutiny a komínové průduchy objevené při provádění vetknutí tělesa spodní stavby kotelny do stávajícího objektu Staré Spilky. Ničivé povodně v místě bydliště většiny pracovníků dodavatelských firem - vyšší moc. Neočekávané množství požadovaných a následně provedených víceprací.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (desíku změn)	x	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		0,00
	Výše DPH sazba: 21%		0,00
	náklady na změnu vč. DPH		0,00
termín	Termín realizace změny:	říjen 2024	
	Vliv změny na termín dokončení:	má	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	jmeno, funkce	datum, podpis
	Zhotovitel:		
	AD:		
	TDS:		
	Investor:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: cenová nabídka		

Podklad pro změnový list č. 21

Seznam nepředvídatelných skutečností znemožňujících splnění termínů dokončení díla dle čl. III SOD, odst. 2.4, 2.5, 2.6.

Havárie stávajících konzol solankového potrubí.

Stávající konzoly přetížené naplněným solankovým potrubím se přikládáním nových areálových rozvodů vytrhly ze stávajícího zvětralého zdiva. Bylo nutno objednat, dodat a namontovat zhuštění konzol nesoucích potrubí. Poté teprve mohla pokračovat další montáž - viz. ZL č.1.

Zdržení : 4 dny

Neočekávaná nesoudržnost zeminy při zakládání stavby

vyvolala nutnost změnit systém založení stavby. Dále zabezpečení obvodu stavební jámy ztraceným bedněním vč. komplikovaného kotvení - viz. ZL č.3

Zdržení : 5 dní

Nesoudržnost zdiva, skryté kaverny, zazděné dutiny a staré komínové průduchy

projevené při provádění vetknutí tělesa spodní stavby kotelny do stávajícího zdiva Staré Spilky. Bylo nutné provést statický průzkum, poté stavební opatření: překlenutí vyzdívky, zálivky a sepnutí zdiva - viz. ZL č. 9

Zdržení : 9 dní

Niživé povodně v místě bydliště většiny pracovníků dodavatelských firem

viz příložené oznámení zhotovitele

Zdržení : 7 dní

 **ERDING, a.s.** ●
Zaorátova 5
628 00 Brno
IČ: 255 12 455-DIČ: CZ25512455

1.11.2024

Bohac