

stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, 2. oblast				FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY				OZ č. 06	
Komu: INV MHMP			Datum: 20.11.2024		
Odesláno/předáno:	osobně			osobně	
Týká se: SO 100 - komunikace			SOD č. DIL/21/08/008083/2024		
Odkazy: na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:			Specifikace prací zpracoval:		
na jinou část smlouvy:					
kategorizace položek:					
Změna NEODKLADNÁ bez vlivu na termín. Realizace sanace podloží na větvi č.7 z důvodu neúnosného podloží. Nebyla realizována nová horská vpust, byla zachována a zrekonstruována původní vsakovací šachta (kalník) s doplněním nového zadláždění z žulových kostek svodu do kalníku.					
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: Při odkrytí stávajících vrstev v okolí vsakovací šachty (kalníku) zastiženy v podloží nové komunikace na obě strany od šachty neúnosné podloží - bahno. Nutná realizace sanace podloží v úseku 18m a do hloubky 0,5m. Z funkčního hlediska byla zachována a zrekonstruována původní šachta na místo nové HV. Současně provedeno nové zadláždění z žulových kostek pro svod vody do kalníku. zápis ve SD z 20.11., situace s vyznačením					
OBJEDNATEL:		PŘÍKAZNÍK:		PROJEKTANT:	
INV MHMP		Výstavba-inženýring s.r.o.		PRO-CONSULT s.r.o.	
Ing. R.Walica Ph.D.		Ing. M.Železný		Petr Coufal	
_____		_____		_____	
Datum:		Datum:		Datum:	
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny. Není tedy Potvrzením změny.					

stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, 2. oblast				FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY				OZ č. 07	
Komu: INV MHMP			Datum: 20.11.2024		
Odesláno/předáno:	osobně				osobně
Týká se: SO 100 - komunikace			SOD č. DIL/21/08/008083/2024		
Odkazy: na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:			Specifikace prací zpracoval:		
na jinou část smlouvy:					
kategorizace položek:					
Změna NEODKLADNÁ bez vlivu na termín. Oprava betonového objektu nátoky včetně potrubí za nátokovým čelem propustky v ul. Tuháňská.					
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: Při vybourání čela propustky byl zjištěn havarijní stav zchátralého železobetonového objektu nátoky včetně přírodního potrubí DN 600. Tyto okolnosti nemohl GP ani zhotovitel předpokládat, protože byly zakryty. Provedena výměna potrubí a vybudování nového betonového objektu.					
OBJEDNATEL: INV MHMP Ing. R. Walica Ph.D. _____	PŘÍKAZNÍK: Výstavba-inženýring s.r.o. Ing. M.Železný _____	PROJEKTANT: PRO-CONSULT s.r.o. Petr Coufal _____	ZHOTOVITEL: EKIS spol. s.r.o. Ing. Jiří Pospíšil _____		
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:		
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny. Není tedy Potvrzením změny.					

stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, 2. oblast			FO 01	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 08	
Komu: INV MHMP		Datum: 3.12.2024		
Odesláno/předáno:	osobně			osobně
Týká se: SO 100 - komunikace		SOD č. DIL/21/08/008083/2024		
Odkazy: na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:		Specifikace prací zpracoval:		
na jinou část smlouvy:				
kategorizace položek:				
Změna ODKLADNÁ bez vlivu na termín. Stranový posun kabelů PRE a CETIN ze soukromého pozemku č. 6 do veřejného pozemku parc. č. 337/1 na větvi č. 8 ul. Tuháňská.				
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: Na základě zaměření a vytyčení na stavbě byl zjištěn skutečný průběh kabelů v soukromém pozemku. Dle požadavku správců sítí CETIN a PRE nutný stranový posun do veřejného pozemku komunikace včetně obetonování z důvodu zatížení z provozu komunikace.				
OBJEDNATEL: INV MHMP Ing. R.Walica Ph.D. _____	PŘÍKAZNÍK: Výstavba-inženýring s.r.o. Ing. M.Železný _____	PROJEKTANT: PRO-CONSULT s.r.o. Petr Coufal _____	ZHOTOVITEL: EKIS spol. s.r.o. Ing. Jiří Pospíšil _____	
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Specifikace díla a kalkulace ceny Odkladné změny. Není tedy Potvrzením změny.				