

stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, 2. oblast				FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY				OZ č. 12	
Komu: INV MHMP			Datum: 20.11.2024		
Odesláno/předáno:	osobně				osobně
Týká se: SO 100 - komunikace			SOD č. DIL/21/08/008083/2024		
Odkazy: na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:			Specifikace prací zpracoval:		
na jinou část smlouvy:					
kategorizace položek:					
Změna NEODKLADNÁ bez vlivu na termín. Bourání stávající zanešené a nedokumentované betonové žlabovky vodoteče v místě projektovaného nového kamenného obkladu. Zemní práce a nové podkladové vrstevy pro nový obklad a dna vodoteče podél ul. Tuháňská.					
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: Při realizaci nového kamenného obkladu vodoteče byly zastiženy zanešené nedokumentované betonové žlabovky, které bylo nutné odstranit včetně vytěžení nevhodného nánosů. Realizace podkladových vrstev pro nový betonový obklad, které nebyly obsaženy v rozpočtu SOD.					
OBJEDNATEL: INV MHMP Ing. R. Walica Ph.D. _____	PŘÍKAZNÍK: Výstavba-inženýring s.r.o. Ing. M. Železný _____	PROJEKTANT: PRO-CONSULT s.r.o. Petr Coufal _____	ZHOTOVITEL: EKIS spol. s.r.o. Ing. Jiří Pospíšil _____		
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:		
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny. Není tedy Potvrzením změny.					

stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, 2. oblast			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 13	
Komu: INV MHMP		Datum: 3.2.2025		
Odesláno/předáno:	osobně			osobně
Týká se: SO 100 - komunikace		SOD č. DIL/21/08/008083/2024		
Odkazy: na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:		Specifikace prací zpracoval:		
na jinou část smlouvy:				
kategorizace položek:				
Změna ODKLADNÁ bez vlivu na termín. Repase a rektifikace stávající RŠ výpustě rybníka s nově budovaným mlatovým chodníkem k zast. BUS ul. Polabská.				
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: Na základě zastižení skutečnosti při realizaci chodníku. Havarijní technický stav stávající RŠ.				
OBJEDNATEL: INV MHMP Ing. R.Walica Ph.D. _____	PŘÍKAZNÍK: Výstavba-inženýring s.r.o. Ing. M.Železný _____	PROJEKTANT: PRO-CONSULT s.r.o. Petr Coufal _____	ZHOTOVITEL: EKIS spol. s.r.o. Ing. Jiří Pospíšil _____	
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Specifikace díla a kalkulace ceny Odkladné změny. Není tedy Potvrzením změny.				

stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, 2. oblast				FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY				OZ č. 14	
Komu: INV MHMP			Datum: 3.2.2025		
Odesláno/předáno:	osobně				osobně
Týká se: SO 100 - komunikace			SOD č. DIL/21/08/008083/2024		
Odkazy: na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:			Specifikace prací zpracoval:		
na jinou část smlouvy:					
kategorizace položek:					
Změna NEODKLADNÁ bez vlivu na termín. Změna strojního provádění zemních prací za ruční působ na větvi č. 5 ul. Tuháňská.					
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: Zemní práce na větvi č.5 bylo nutno provádět ručním způsobem z důvodů omezeného prostoru a též z přítomnosti mělce položených kabelů ve správě CETIN a PRE.					
OBJEDNATEL: INV MHMP Ing. R.Walica Ph.D. _____	PŘÍKAZNÍK: Výstavba-inženýring s.r.o. Ing. M.Železný _____	PROJEKTANT: PRO-CONSULT s.r.o. Petr Coufal _____	ZHOTOVITEL: EKIS spol. s.r.o. Ing. Jiří Pospíšil _____		
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:		
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny. Není tedy Potvrzením změny.					