



Změnový list č. 1

ve smyslu příslušných ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Název akce: Dílny odborného výcviku SŠ Bor - II.Etapa - Přístavba	
SoD/Objednávka (číslo ze dne): č. 4/2025 ze dne 5. 8. 2025	
Registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_043/0002198, název projektu: "Dílny odborného výcviku SŠ Bor - 2.etapa - PŘÍSTAVBA"	
Název změny: Více a méněpráce k 5.8.2025	
Důvod změny: Vícepráce a méněpráce zjištěné či požadované v průběhu výstavby (odst. 6 §222)	
Popis změny: PŘÍPOČTY Pol.49 - 63 - Chráničky a přesun kanalizace - osazení chrániček na kabely el.vedení a přesun stávající kanalizace mimo řešenou část přístavby z důvodu kolize. Pol.45 - Hloubené vykopávky - doplnění kubatury dle skutečnosti při zemních pracích - dílna 2 základová deska Pol.10-15 - Přemístění výkopku - úprava kubatur položek pro odvoz a nakládání výkopku a doplnění poplatku za skládku Pol.2 - Úprava podloží a základové spáry - doplnění kubatury kameniva frakce 16/32 pro základové desky a pasy Pol.3-4 - Ostatní konstrukce a práce, bourání - podezdívka - bourání, odvoz a likvidace suti ze stávající betonové podezdívky Pol.21-41 - skutečně provedené práce při betonáži základové desky vč. doplnění separační folie a při zhotovení montážního kanálu pro hydraulický zvedák o větších rozměrech Popis změny: ODPOČTY pol.49 - zemní práce - odpočet za neprováděné frézování živичného krytu Pol.17 - úprava podloží a základové spáry - odpočet položky polštáře zhutněné ze štěrkopísku - provedeno jiným kamenivem Pol.22-28 - Montážní kanál - hydraulický zvedák a podlaha Dílna 2 - odpočet položek při provádění základové desky - kari sítě do drátkobetonové podlahy se neprovádí. Položky pro montážní kanál dle PD odečteny - provedeno v jiných rozměrech a se stěnami ze ztraceného bednění.	
Ocenění v Kč: 1 564 727,- Kč bez DPH	
Potvrzení změny	
za TDS: Ing. Miroslav Voříšek	Dne: 5.8.2025
za Zhotovitele: Jiří Král	Dne: 5.8.2025
za Investora: Mgr. Zdeňka Valečková - ředitelka	Dne: 5.8.2025
za Projektanta: Ing. Milan Šitera	Dne: 5.8.2025