



TECHNICKÝ list změny (TLZ)

TLZ č.:	5
Smlouva o dílo (SoD) č.:	UKFFS/0700/2024
Ze dne:	8.9.2025
Projekt registrační číslo:	CZ.02.01.01/00/22_012/0005514
Stavba:	UK-FF-OSBI „Infra na Filozofické fakultě – stavební práce“
Objekt:	Filozofická fakulta Univerzita Karlova, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Název změny:	Změny vyvolané po odkrytí skutečného stavu
Klasifikace změny dle zákona:	Změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

Důvod změny a identifikace původce změny:

Změnový list vznikl v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Po odkrytí skutečného stavu došlo k nepředvídaným okolnostem, které si vyžádaly změny a doplnění v položkovém rozpočtu.

1) Obložení kastlíku protipožární deskou GKF

Při realizaci nového vedení elektroinstalace vznikla potřeba z bezpečnostních důvodů provést protipožární kastlík na zadním schodišti, které je vedeno jako samostatný požární úsek.

2) Zhotovení revizních dvířek v podhledech m. č. 320

Při realizaci nového vedení elektroinstalace pro AV techniku v místnostech dle projektové dokumentace byla zvolena optimálnější trasa, která je vedena v podhledech místností. Proto se zhotovením revizních dvířek pro instalaci AV techniky v daných místnostech nebylo v projektu plánováno. Revizní dvířka pro elektroinstalaci budou zhotovena v podhledech, aby byl zajištěn přístup k elektroinstalaci.

3) Odstranění lepidla z podlah m. č. 304, 317, 320, 326

Po odkrytí linolea vznikla nezbytná potřeba před broušením podlah odstranit stávající lepidlo na parketách.

4) Nerealizace opravy stávajících dveří m. č. 325

V projektu byl naceněn chybný počet dveří k opravě.

5) Nerealizace škrábání stropů a přeštukování stropů m. č. 320, 321, 325 a 326

Vzhledem k instalaci SDK podhledů nedojde k realizaci škrábání a přeštukování stropů.

Popis změny:

- 1) V souladu s protipožárním řešením budovy je potřeba provést protipožární kastlík. V projektu nebyl naceněn protipožární kastlík. Tato položka je přičtena v příloženém výkazu výměr.
- 2) V projektu nebyla naceněna revizní dvířka v podhledech. Tato položka je přičtena v příloženém výkazu výměr.
- 3) V projektu nebylo s odstraněním lepidla počítáno. Tato položka je přičtena v příloženém výkazu výměr.
- 4) Položka je odečtena v příloženém výkazu výměr.



Spolufinancováno
Evropskou unií



OPJAK.cz
MSMT.cz



5) Položky jsou odečteny v přiloženém výkazu výměr.

Vyjádření projektanta ke změně (generálního projektanta):

Souhlasí.

Přílohy:

Detailní oceněný výkaz výměr ZL č. 5

Vliv na harmonogram prací: ¹	Bez dopadu	
Orientační dopad na rozpočet:	Méněpráce	102.092,- Kč
	Vícepráce	42.320,- Kč
	Celkem:	-59.772,- Kč

	Jméno, příjmení, podpis
Za příjemce předkládá ² :	
Za zhotovitele:	
Za TDS:	
Za AD:	

¹ bez dopadu/s dopadem (+popis vlivu na harmonogram)

² Statutární orgán/pověřená osoba

