

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba:

Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C

Číslo stavby:

ID 24-0-1984

Pořadové číslo změnového listu:

6

Změna:

R

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

OBJEKT:	PS	Číslo objektu:	91/80	Název:	Úprava technologie MDT
Popis změny: Úprava technologie MDT: Na základě dopracování projektové dokumentace DPS do podoby RDS v souladu se zadáním došlo oproti DPS k technologickému upřesnění řešení včetně výkazu výměr. Technicky upřesněné řešení vychází z podrobnějších výpočtů a obsahuje podrobnou konkretizaci stavebních prvků a postupů. Doplnění čidel EPS: V průběhu realizace provizorní místosti pro rozvaděče byl zohledněn požadavek zástupce jednotky DP 810100 na doplnění čidel EPS. Přeložení kabelu kotelny: Přeložení stávající kabelové trasy mezi hlavním rozvaděčem RM v MDT a stávající plynové kotelny.					
Zdůvodnění změny: Úprava technologie MDT: Navržené řešení je srovnatelné, respektive technicky lepší a ekonomicky výhodnější, než navrhované ve stupni PDPS. Jedná se o řešení, které odpovídá a splňuje požadavky stavovené v PDPS, tj. je původním předmětem díla. Rozpočet změny je uveden v příloze č. 1. Doplnění čidel EPS v rámci provizorního stavu stanice: Na základě sdělení zástupce jednotky elektrotechniky DPP 810110 ze dne 7.12.2022 (příloha č. 2) a zapsaného do zápisu z KD č. 19 (příloha č. 3) bylo provedeno dodatečné osazení čidel EPS do provizorní místnosti pro rozvaděče ve vestibulu. Přeložení kabelu kotelny: Po demontáži horních řad kamenného obkladu v kolejišti byl zastižen v místech budoucího kotvení provizorní podpůrné konstrukce v UN neoznačený kabel. Na základě místního šetření ze dne 17.2.2023 (příloha č. 4) bylo zjištěno, že se jedná o napájecí kabel z hlavního rozvaděče v MDT do plynové kotelny.					
[Redacted] METROPROJEKT Praha a.s. Hlavní inženýr projektu [Redacted]					

Stavba:	Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C	Číslo smlouvy: 10120021	SO 91/80	Změnový list č: 6
---------	--	-------------------------	----------	-------------------

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace: Ne
Do časového plánu stavby: Ne
Do ceny stavby: Ano snížení o: -247 390,56 Kč

NAVRHOVATEL ZMĚNY:

"Společnosti Metrostav DIZ - GEOSAN s.p.a. rekonstrukci stropní desky metra Florenc"

Podpis: [redacted]
zástupce vedoucího projektu

POSOUDKY VE VÝSLEDKĚCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: [redacted]
Souhlasí: [redacted]
Podpis: [redacted]
zástupce vedoucího projektu

Příkazník: [redacted]
Podpis: [redacted]
INFRAM a.s.
technický dozor objednatele

POSOUDKY VE VÝSLEDKĚCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: [redacted]
Souhlasí: [redacted]
Podpis: [redacted]
zástupce vedoucího projektu

Příkazník: [redacted]
Podpis: [redacted]
a.s.
ý dozor objednatele

POSOUDKY VE VÝSLEDKĚCH PŘEDKLÁDÁ:

zástupce ředitele závodu 8

CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení

Za Příkazníka: [redacted]
INFRAM a.s.
technický dozor objednatele

Za Objednatele: [redacted]
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
vedoucí odboru Investice - METRO

Za Objednatele: [redacted]
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
projektový manažer

Za Objednatele: [redacted]
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
technický ředitel

Seznam příloh k návrhu na změnu stavby:

Číslo přílohy	Název	Počet listů
Příloha č. 1	Rozpočet	1 x A4
Příloha č. 2	Zápisy z výrobních výboru ze dne 1.3.2022 a 12.4.2022	7 x A4
Příloha č. 3	Žádost jednotky DPP 810110	1 x A4
Příloha č. 4	Zápis z KD č. 19 ze dne 6.12.2022	2 x A4
Příloha č. 5	Zápis z místního šetření dne 17.2.2023; zápis z KD č. 26 ze dne 21.3.2023	5 x A4
Příloha č. 6	Cenové nabídky	3 x A4
	Celkem počet stran návrhu změny stavby	19 x A4

VÝKAZ VÝMĚR - ROZPOČET - dokumentace provádění stavby

Stavba: Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C

Změnový list č. 6

SO/PS	PS 91/80	Úprava technologie MDT										
Pořadové číslo	Kód položky	Popis	M.J.	množ. PDPS	množ. RDS	množ. rozdíl	Cena Jedn.	Cena celkem			poznámka	výpočet
								PDPS	RDS	rozdíl		
		Položky, které jsou obsahem zadávací dokumentace										
		91/80 - Úprava technologie MDT						2 766 174,82	647 681,30	-2 118 493,52		
1	757540	Kabelová koncovka smrtišťovací 4 x 240 mm2	kus					92 209,800	15 368,300	-76 841,500	j.c. dle SOD - PS 91/80	
2	91-80-003	Doplnění 3.fáz. Jističového vývodu 100A včetně obchodního měření spotřeby el. energie v rozváděči RM	kus					125 290,000	0,000	-125 290,000	j.c. dle SOD - PS 91/80	
3	744014	ELEKTROMĚR	kus					19 423,020	0,000	-19 423,020	j.c. dle SOD - PS 91/80	
4	743118	Kabel Cu "V" P(750)90-M 4 x 240 mm2	m					2 529 252,000	632 313,000	-1 896 939,000	j.c. dle SOD - PS 91/80	
		Mezisoučet						2 766 174,82	647 681,30	-2 118 493,52		
		Položky vyvolané zpracováním RDS										
		91/80 - Úprava technologie MDT						0,00	1 453 017,80	1 453 017,80		
5	N-740006	Kabel 1-CXKE-R 1x185	m					0,000	1 091 704,750	1 091 704,750	nejvýhodnější cenová nabídka č. 1 + koordinace	
6	N-740007	Cu "V" P(750)90-M (C) 7 x 1,5 mm2	m					0,000	17 990,460	17 990,460	j.c. SOD PS 91_21 nejblíží možné zatřídění	
7	N-740008	Zakončení kabelu 1-CXKE-R 1x185	ks					0,000	20 305,390	20 305,390	nejvýhodnější cenová nabídka č. 1 + koordinace	
8	N-740009	Zakončení kabelu Cu "V" P(750)90-M (C) 7 x 1,5 mm2	ks					0,000	1 354,700	1 354,700	nejvýhodnější cenová nabídka č. 1 + koordinace	
9	N-740010	Nosná ocelová konstrukce pro úpravu stání transformátorů	kg					0,000	182 540,010	182 540,010	nejvýhodnější cenová nabídka č. 1 + koordinace	
10	N-740011	Pomocná ocelová konstrukce pro uchycení kabelů	kg					0,000	69 433,110	69 433,110	nejvýhodnější cenová nabídka č. 1 + koordinace	
11	N-740012	Zemnicí pások FeZn 30x4	m					0,000	19 397,580	19 397,580	j.c. SOD PS 91_20 nejblíží možné zatřídění	
12	N-740013	Úprava zapojení teplotníků a vyhodnocovací jednotky	sada					0,000	50 291,800	50 291,800	nejvýhodnější cenová nabídka č. 1 + koordinace	
		93/80 - Sdělovací zařízení - EPS						1 261 042,46	1 347 187,80	86 145,34		
13	93-80-001	OZTmultisenzorový hlásič vč. Patice	kus					108 822,880	122 425,740	13 602,860	j.c. dle SOD - PS 93/80	
14	93-80-002	Sokladapter UP pro patice zvýš. krytl do podhledu	kus					3 551,960	5 327,940	1 775,980	j.c. dle SOD - PS 93/80	
15	93-80-003	Štítek s číslem hlásiče vč. Nalepení	kus					10 038,000	11 577,160	1 539,160	j.c. dle SOD - PS 93/80	
16	93-80-007	demontáž hlásiče vč. soklu a příslušenství	kus					33 014,100	33 328,520	314,420	j.c. dle SOD - PS 93/80	
17	93-80-008	montáž hlásičů vč. soklu a příslušenství	kus					36 787,140	37 415,980	628,840	j.c. dle SOD - PS 93/80	
18	93-80-011	nasazení hlásičů	kus					1 629,810	1 657,670	27,860	j.c. dle SOD - PS 93/80	
19	93-80-012	přezkoušení funkce ústředny	kus					1 796,400	1 976,040	179,640	j.c. dle SOD - PS 93/80	
20	93-80-013	programování ústředny	kus					3 592,880	4 491,100	898,220	j.c. dle SOD - PS 93/80	
21	93-80-014	uvedení systému do trvalého provozu	kus					7 308,640	7 738,560	429,920	j.c. dle SOD - PS 93/80	
22	93-80-015	přezkoušení vedlejších funkcí ústředny	kus					7 185,800	7 545,090	359,290	j.c. dle SOD - PS 93/80	
23	93-80-016	Programování nadstavby	kus					43 114,500	57 486,000	14 371,500	j.c. dle SOD - PS 93/80	
24	93-80-017	přezkoušení vazby na pož. stanici a CD	kus					7 185,760	8 962,200	1 706,440	j.c. dle SOD - PS 93/80	
25	93-80-019	kabel 1P1 na lítě	m					222 750,000	224 383,500	1 633,500	j.c. dle SOD - PS 93/80	
26	93-80-021	Kabelová C-lísta	m					429 924,000	437 089,400	7 165,400	j.c. dle SOD - PS 93/80	
27	93-80-022	požární ucpávky	m2					4 785,710	6 380,940	1 595,230	j.c. dle SOD - PS 93/80	
28	93-80-023	stavební přímomoc	kus					66 827,400	80 192,880	13 365,480	j.c. dle SOD - PS 93/80	
29	93-80-024	Kabel CHFE-V 1P1	m					183 430,000	184 616,900	1 186,900	j.c. dle SOD - PS 93/80	
30	93-80-025	programové vybavení vyplývající z realizační dok.	kpl					14 371,480	28 742,960	14 371,480	j.c. dle SOD - PS 93/80	
31	93-80-026	kompletní zkoušky	hod					44 911,000	45 809,220	898,220	j.c. dle SOD - PS 93/80	
32	93-80-027	Dílečná dokumentace	kpl					30 015,000	40 020,000	10 005,000	j.c. dle SOD - PS 93/80	
		Síťové rozvody provizorní - propojení rozvaděče RM92 z rozvaděče RS21 - kotelna						1 248 266,91	1 580 206,73	331 939,82		
33		Dozbrojení rozvaděče RS21 pro provizorní napájení RM92	kus					0,000	68 633,120	68 633,120	j.c. dle SOD - SO 21 - nejblíží možné zatřídění	
34	749001	Atypický závěs - materiál pozinkovaná ocel	kg					942 501,000	964 941,500	22 440,500	j.c. dle SOD - SO 21/6	
35		Kabel Cu "R" M 4J x 25 mm2	m					0,000	93 735,000	93 735,000	j.c. dle SOD - PS91/21 - nejblíží možné zatřídění	
36	749012	Požární ucpávky - odstranění	m2					26 762,310	42 373,658	15 611,348	j.c. dle SOD - PS 91-20	
37	749901	Požární ucpávky - instalace	m2					71 995,680	113 993,160	41 997,480	j.c. dle SOD - PS 91-20	
38	749902	Stavební přímomoc	hod					4 332,900	15 165,150	10 832,250	j.c. dle SOD - PS 91-20	
39	749981	Individuální a kompletní zkoušky	hod					84 448,000	109 782,400	25 334,400	j.c. dle SOD - PS 91-20	
40	749982	Výchozí revize, revizní zpráva	hod					79 841,600	94 811,900	14 970,300	j.c. dle SOD - PS 91-20	
41	749983	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti	kus					38 365,420	76 770,840	38 365,420	j.c. dle SOD - PS 91-20	
		Nové položky mezisoučet						2 509 309,37	4 380 412,33	1 871 102,96		
		Objekt celkem						5 275 484,19	5 028 093,63	-247 390,56		

MLHOT 0.7

Klient: Společnost Metrostav DIZ s.r.o. – Geosan pro rekonstrukci stropní desky metra Florenc
 Projekt: Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C – dopracování PDPS



1.3. 2022

Věc: Zápis z výrobního výboru :

Účastníci: Dle prezenční listiny
 Místo: budova Metroprojektu Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7
 Svolavatel: Metroprojekt Praha a.s.

Projednávaný SO/PS (označení a název): PS 91-80 Úpravy technologie MDT

Výrobní výbor (vstupní, průběžný č. , závěrečný): průběžný č.1

Změny oproti PDPS (popis, navrhovatel): zajištění náhradních traf odlišně od PDPS, zhotovitel

- 1) Zástupce zhotovitele seznámil přítomné s postupem dopravy a technickými parametry dvou náhradních traf, které může zhotovitel zajistit v požadovaném termínu do doby demontáže jeřábové drážky. Tato trafa by byla zajištěna formou pronájmu pro potřebnou dobu. Původní trafa, která byla požadována v rámci projektu PDPS budou předána dodatečně dle dohody zástupcům investora.
- 2) Na základě této vstupní informace bylo konstatováno toto:
 - a) Typy traf ze sekundárů traf budou jednožilové typu R.
 - b) Budou doplněny ovládací kabely od teplotních čidel traf do míst pod rozvaděčem 22 kV.
 - c) Bude navržen způsob větrání stanoviště traf.
 - d) Z hlediska zavezení nevyžadují nová dočasná trafa jiné stavební úpravy na zavážecí cestě, než které byly navrženy v PDPS, kromě případného požadavku na uzavření kobky s trafy vraty nebo vratovou mříží. O způsobu uzavření rozhodne DP do 4.3.2022 a požadavek předá projektantovi.
 - e) Vývodní pole v hl. rozvaděči pro napájení ZS nebude dozbrojováno – bude využit stáv. rez. vývod 125 A.

Zapsal:



Neuplatní-li se požadavky na úpravu do 48 hodin (v pracovní dny), po obdržení, je zápis považován za odsouhlasený a závazný. Termíny dalších jednání, termíny dílčích plnění a úkolů uvedené v zápisu jsou závazné a nemají odkladný účinek při změně textu zápisu. Listinná podoba, podepsaná zapisovatelem, bude všem účastníkům předána na dalším jednání.

METROPROJEKT Praha a.s.

AOB, Argentinská 36, 170 00 Praha 7

Tel.: +420 296 154 226, Fax: +420 296 325 153

E-mail: info@metroprojekt.cz URL: www.metroprojekt.cz

Záznam z jednání 1/1

**PREZENČNÍ LISTINA
ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ**

KONANÉHO DNE: 1.3.2022 v budově METROPROJEKTU Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7
PŘEDMĚT JEDNÁNÍ: Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc – dopracování PDPS – výrobní výbor



METROPROJEKT

1-3. 2022 - E220 REKONSTRUKCE STŘEPNÍ DESKY STAVBY
FLORENC - PDPS - JEDNÁNÍ
PROVIZORNÍ EK

Klient: Společnost Metrostav DIZ s.r.o. – Geosan pro rekonstrukci stropní desky metra Florenc
Projekt: Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C – dopracování PDPS



12.4. 2022

Věc: Zápis z výrobního výboru :

Účastníci: Dle prezenční listiny
Místo: budova Metroprojektu Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7
Svolavatel: Metroprojekt Praha a.s.

Projednávaný SO/PS (označení a název): **PS 91-80 Úpravy technologie MDT**

Výrobní výbor (vstupní, průběžný č., závěrečný): **průběžný č.2**

Změny oproti PDPS (popis, navrhovatel): zajištění náhradních traf odlišně od PDPS, zhotovitel

MDT: Projednání bylo dohodnuto:

- 1) V RDS budou upraveny trasy kabelů od traf dle návrhu zhotovitele
- 2) Bude zpracován neoceněný rozdílový soupis prací.
- 3) Bude vydána RDS.

IZS:

- 1) VĚTRÁNÍ V STROPNÍ DESCE BUDOU ZAPRAVĚNY DLE NÁVRHU
MDT → NOVÝ VYHODNĚNÍ A ROZVOLY V UNV.
PROJEKTU – POUŽÍVÁNÍ OD TEPLoty, NOVÝ → DOPLNĚNÍ O PŘÍVOD
- 2) PŘÍVOD NA STROPNÍ DESCE BUDOU ZAPRAVĚNY A VYHODNĚNÍ, BUDOU
NOVÝ T-ZOS ZAPRAVĚNÍ PŘÍVODU, ČÁST ROZVOLY BUDOU ZAPRAVĚNÝ
- 3) K PŘÍVODU BUDOU ZAPRAVĚNY PŘÍVODY, ČÁST ROZVOLY BUDOU ZAPRAVĚNÝ
- 4) K PŘÍVODU BUDOU ZAPRAVĚNY PŘÍVODY, ČÁST ROZVOLY BUDOU ZAPRAVĚNÝ
- 5) K PŘÍVODU BUDOU ZAPRAVĚNY PŘÍVODY, ČÁST ROZVOLY BUDOU ZAPRAVĚNÝ

Zapsal

Neuplatní-li se požadavky na úpravu do 48 hodin (v pracovní dny), po obdržení, je zápis považován za odsouhlasený a závazný. Termíny dalších jednání, termíny dílčích plnění a úkolů uvedené v zápisu jsou závazné a nemají odkladný účinek při změně textu zápisu. Listinná podoba, podepsaná zapisovatelem, bude všem účastníkům předána na dalším jednání.

METROPROJEKT Praha a.s.
AOB, Argentinská 36, 170 00 Praha 7
Tel.: +420 296 154 226, Fax: +420 296 325 153
E-mail: info@metroprojekt.cz URL: www.metroprojekt.cz

Záznam z jednání 1/1

PREZENČNÍ LISTINA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

KONANÉHO DNE: 12.4.2022 v budově METROPROJEKTU Praha a.s., Argentinská 1621/36, Praha 7

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ: Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc – dopracování PDPS –
výrobní výbor

jméno	organizace	telefon	E-MAIL	podpis
	DPP			
	IDS Praha			
	Infram a.s.			
	Infram a.s.			
	Infram a.s.			
	Infram a.s.			
	Metroprojekt			
	Metrostav DIZ			
	Metrostav DIZ			
	Metrostav DIZ			
	Geosan group			
	DPP			
	DPP			
	DPP			
	DPP			



METROPROJEKT

DPP

DPP

DPP

DPP

DPP

DPP

DPP

DPP

DPP

DPP

DPP

DPP

DPP

DPP

Ecosm Group

Metastar D17


MIS D12

METROPROJEKT

MIS

METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7, IČ: 45271895
Tel.: +420 296 154 105, +420 296 154 121
E-mail: info@metroprojekt.cz URL: www.metroprojekt.cz




Od:**Odesláno:**

středa 7. prosince 2022 7:41

Komu:
**Předmět:**

Doplnění zápisu z KD rekonstrukce stropní desky Florenc C

Dobrý den,

v zápise z KD č.19 Rekonstrukce stropní desky Florenc C je třeba k novým úkolům zhotovitele zařadit v místnostech provizorních rozváděčů v úrovni vestibulu stanice metra Florenc C:

- osadit čidla EPS;
- požárně utěsnit prostupy kabeláže zejména do kabelového prostoru;
- do provizorních rozváděčů RU02, RU06 dodat záskok nouzového osvětlení pro případ výpadku hlavního a pomocného osvětlení;
- zajistit vydání průkazu způsobilosti provizorních el. rozvodů včetně rozváděčů;

Termín: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 31.01.2023.

Poznámka: místnostem provizorních rozváděčů nebyly přiděleny čísla místností

S přátelským pozdravem


Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

***Upozornění***

Tento e-mail je určen výhradně adresátovi (adresátům) a může obsahovat důvěrné informace. Neoprávněná distribuce, úprava nebo zveřejnění jeho obsahu je nezákonná. Pokud jste tento e-mail obdrželi omylem, neprodleně o tom, prosím, informujte odesílatele zpátečním e-mailem. Poté, prosím, odstraňte tento e-mail včetně všech jeho příloh ze svého systému a nekopírujte ani nezveřejňujte jeho obsah žádné osobě.

Tento e-mail není nabídkou na uzavření smlouvy, včetně dodatků, nebo přijetím nabídky, není-li v něm dále uvedeno jinak. Je-li tento mail součástí obchodního jednání, jakékoliv smlouvy uzavírané DP a.s., musí být sjednány v písemné listinné podobě, dosažením úplné shody o obsahu smlouvy a všech jejích náležitostech. Uzavření smlouvy, včetně dodatků, v jiné než písemné listinné podobě není platné. Jakékoliv písemné potvrzení určitého ústního jednání nenahrazuje sjednání smlouvy v písemné listinné podobě. DP a.s. si vyhrazuje právo kdykoli ukončit jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Ukončení vyjednávání o smlouvě nemůže být považováno za protiprávní jednání umožňující vznik jakýchkoli závazků nebo nároků vůči DP a.s.



Zápis z kontrolního dne č.19 **Konaný dne 6.12.2022**

„Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C“

Stavební povolení č.j. MHMP 342841/2021 ze dne 28.4.2021

Předání a převzetí staveniště

Staveniště pro akci „Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C“ bylo zhotovitelem převzato 1.3.2022.

Provedené práce

1.etapa:

- Dokončena montáž druhé hydroizol. vrstvy – krok 1 a 2
- Probíhá montáž ukončovacích lišt hydroizolace
- Montáž nových nosníků – krok 3

2. etapa:

- Příprava na demontáž nosníků – krok 1
- Panelová plocha pro montážní jeřáb

Vestibul:

- Dokončeny demontáže silno a slabo kabelů
- Probíhá úklid prostorů

Následující a očekávané práce

-viz příloha zápisu u KD

, Harmonogram stavby

-Stavba probíhá dle etapizace.

Úkoly z minulých KD

- 1.1. TDS upozorňuje na proces schvalování subdodavatelů a materiálů. - trvá
 - 6.2. Výměna poškozených svítidel ve VZT bude provedena při zpětné montáži. Ostatní svítidla je nutno ochránit. Probíhá průběžně. Světla musí být vyvěšena.
 - 6.3. Protokoly materiálů – TDS upozorňuje, že veškeré zařízení a materiály musí mít v okamžiku uvedení do provozu platné certifikáty a schválení technického řed. DPP.
 - 12.1. Mezi strojovnou výtahu a místnostmi 315 a 317 se objevují průsaky vody. Zhotovitel kontaktuje [REDAKCE] DPP (mob [REDAKCE]) a dohodne postup odstranění.
- Průběžně se sleduje.**

- 14.1 Zhotovitel musí postupovat dle souhlasu k pracím. Trvalý úkol.
- 14.2. Zhotovitel musí kontrolovat pohyb cizích subjektů na staveništi. Trvalý úkol.
- 14.4. Zástupce investora a TDS upozorňuje na technologickou kázeň – je nezbytné s postupem prací průběžně provádět taková opatření, která zamezí zatékání srážkových vod do stanice metra, zejména technologických prostor!

Sleduje se.

- 18.1. Zhotovitel na příštím KD předloží organizaci prací a ostrahy staveniště v době Vánočních a Novoročních svátků **splněno**
- 18.2 Projektant vyřeší dočasné provizorní podepření a trvalé ukotvení VZT kanálu na etapě II. **splněno**
- 18.3. Zhotovitel žádá projektanta o MŠ k vyřešení nalezených nálitků betonu ve výkopu etapy II. v rohu staveniště u nové administrativní budovy. **Projektant doporučuje vše odbourat. Zhotovitel sděluje, že z prostorových důvodů lze provést pouze ručně a žádá zástupce investora o vyjádření.**
- 18.4 Zhotovitel přepojí ovládání osvětlení stanice Metra v provizorním rozvaděči v týdnu od 29.11.2022 **splněno**

Nové úkoly

- 19.1. Projektant navrhne případné nutné stavební úpravy stávajícího VZT kanálu.
- 19.2. v místnostech provizorních rozvaděčů v úrovni vestibulu stanice metra Florenc C:
- osadit čidla EPS;
 - požárně utěsnit prostupy kabeláže zejména do kabelového prostoru;
 - do provizorních rozvaděčů RU02, RU06 dodat záskok nouzového osvětlení pro případ výpadku hlavního a pomocného osvětlení;
 - zajistit vydání průkazu způsobilosti provizorních el. rozvodů včetně rozvaděčů;

Termín: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 31.01.2023.

Informace

- 2.7. Zástupce investora upozorňuje zhotovitele na ustanovení čl.6, bod č.6.7 SoD (veškeré vícepráce musejí být před realizací předem odsouhlaseny)

10.2 .Informace zhotovitele:

V místnosti č. 361 a 316 (úroveň vestibulu) nelze z důvodu stávající kabeláže provést výstavbu provizorních ocelových konstrukcí pro přenesení IS: Na základě místního šetření zhotovitel zpracuje alternativní řešení s vyčíslením víceprací/méněprací a předloží zástupci investora k vyjádření.

Cenová nabídka byla předložena zástupci investora k vyjádření.-trvá

- 15.1. **Demontáž nosníků II.etapy-krok 1 je schválena v náhradním termínu 9.-11.12.2022 v nočních výlukách. Montáž nových nosníků je navržena**

Denní záznamy stavby:

List č.

00453

Datum:

BYLO UJASŤENO MÍSTNÍ SETŘENÍ PRO NÁVRH ŘEŠENÍ
PŘELOŽENÍ KOLIZNÍCH KABELOVÝCH VEDENÍ MUK 92A, MUK 92B
PŘIPOJENÍ HL. ROZVÁDEČ RM V MDT a RS 7R PRO NÁPÁJENÍ
PLYNOVÉ KOTELNY. ÚČASTNÍCI SE SHODLI, ŽE:

- ~~SE~~ PŘEDMĚTNÉ STÁVAJÍCÍ KABELY MUK 92A, MUK 92B BUDOU
VE ŠKÉM ROZSAHU DEMONTOVÁNY.
- BUDE INSTALOVÁN NOVÝ PROZORNÍ PŘÍVOD PRO ROZVÁDEČ
RM 92 NA POJENÍ ZE STÁVAJÍCÍHO ROZVÁDEČE RS 16 V
ME 339 v l.v. NOVÁ TRASA BYLA ZVOLENA TAK, ABY
NEBYLA V KOLIZI SE STÁVNÍ ČINNOSTÍ ZHOTOVITELE DO
UKONČENÍ ETAPY 3A 1 (cca do Q4/2024).
- BUDE DOZOBROUŠENO SKŘÍŇ č. 3 ROZVÁDEČE RS 16
- PODROBNOST MAURŽENÉHO ŘEŠENÍ BUDOU UVEDENY V
PD - ČÁST OBJEKTU

OPR

ZE ZHOTOVITELE 8.10.24

MEZAPRAVĚK:

Zápis z kontrolního dne č.26

Konaný dne 21.3.2023

„Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C“

Stavební povolení č.j. MHMP 342841/2021 ze dne 28.4.2021

Předání a převzetí staveniště

Staveniště pro akci „Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C“ bylo zhotovitelem převzato 1.3.2022.

Provedené práce viz příloha zápisu KD

Následující a očekávané práce -viz příloha zápisu u KD

, Harmonogram stavby

-Stavba probíhá dle etapizace.

Úkoly z minulých KD

- 1.1. TDS upozorňuje na proces schvalování subdodavatelů a materiálů. - **trvá**
- 6.2. Výměna poškozených svítidel ve VZT bude provedena při zpětné montáži. Ostatní svítidla je nutno ochránit. Probíhá průběžně. Světla musí být vyvěšena. **trvá**
- 6.3. Protokoly materiálů – TDS upozorňuje, že veškeré zařízení a materiály musí mít v okamžiku uvedení do provozu platné certifikáty a schválení technického řed. DPP.
- 12.1. Mezi strojovnou výtahu a místnostmi 315 a 317 se objevují průsaky vody. Zhotovitel kontaktuje p. [REDAKCE] a dohodne postup odstranění.

Průběžně se sleduje.

- 14.1 Zhotovitel musí postupovat dle souhlasu k pracím. **Trvalý úkol.**
- 14.2. Zhotovitel musí kontrolovat pohyb cizích subjektů na staveništi. **Trvalý úkol.**
- 14.4. Zástupce investora a TDS upozorňuje na technologickou kázeň – je nezbytné s postupem prací průběžně provádět taková opatření, která zamezí zatékání srážkových vod do stanice metra, zejména technologických prostor!

Sleduje se.

21.1. V prostoru za ostěním (kamenným obkladem) ve stanici byly nalezeny neznámé kabely (nikdo z jednotek DPP se k vedení nehlásí). **DPP 800200 sdělil, že se kabely mohou likvidovat. Zrušení nezapojených kabelů požaduje provést v celé délce od rozvaděče.**

Doplnění z dnešního KD – 2 kabely jsou funkční-zástupce jednotky 810110 pan Ševčík požaduje provedení provizorního propojení před odstraněním původního vedení. PD zpracuje projektant.

Zhotovitel předá cenovou nabídku demontáže ve dvou variantách. Cenový návrh předán zhotovitelem na dnešním KD.

23.2. Na základě dohody o nutném zbourání dělicí stěny mezi Obch.V. a VZT kanálem pro umožnění montáže podpůrné OK etapy 2C a 3A projektant zpracuje PD pro opětovnou výstavbu zbourané stěny. T: 30.6.2023

Nové úkoly:

26.1. Zástupce investora opakovaně upozorňuje zhotovitele na rozesílání PD RDS také na Technický úsek – Povrch, zejména službě 100 600, 100 700 a zajištění možnosti účasti na VV přes Teams.

Informace

2.7. Zástupce investora upozorňuje zhotovitele na ustanovení čl.6, bod č.6.7 SoD (veškeré vícepráce musejí být před realizací předem odsouhlaseny)

10.2 .Informace zhotovitele:

V místnosti č. 361 a 316 (úroveň vestibulu) nelze z důvodu stávající kabeláže provést výstavbu provizorních ocelových konstrukcí pro přenesení IS: Na základě místního šetření zhotovitel zpracuje alternativní řešení s vyčíslením víceprací/méněprací a předloží zástupci investora k vyjádření.

Cenová nabídka byla předložena zástupci investora k vyjádření.

Vyřešeno – bod se vypouští.

21.1. Za účasti všech zúčastněných, zvláště zástupců DPP a zhotovitele je nutno administrativně dořešit likvidaci materiálů. V souladu s předpisy DPP. Další info na příštím KD. trvá

21.3 V místě napojení stropu (2a etapa 1.krok) na MDT bylo zjištěno degradovaného ukotvení ocelového profilu I500. Další postup ve vazbě na vyhodnocení závěrů diagnostiky.

Byla provedena diagnostika pro 1. nosník (Kloknerův ústav). **Cenovou nabídku zhotovitel předal investorovi**

Diagnostika dalších nosníků je v řešení.

- 23.2 Zhotovitel předložil ke schválení aktualizovaný HMG výluk metra. Předáno, bod se bude průběžně sledovat.
- 24.1. Byla obdržena stížnost na prášení na nástupišti stanice. Zhotovitel provedl opatření a zatím bez stížnosti. Dále se sleduje.
- 26.1. Zhotovitel není připraven na výluky o velikonocích. Plánuje dodržet výluky v termínu 6. a 7.5.2023. To je ovšem Pražský půlmarathon. O termínu se dále jedná.
Výluky o velikonocích bude využito k pracem na podpůrné konstrukci ve stanici.

Koordinátor BOZP a PO

Koordinátor BOZP nemá připomínky k provádění stavebních prací na staveništi. Zjištěné drobné nedostatky jsou průběžně odstraňovány.

Příští KD:

úterý 4.4.2023 od 9:00 hod.

Zapsal

Přílohy : 1/ Prezenční listina
2/ plán prací

Prezenční listina	KD č. 26	Datum: 21.3.2023
 		
Stavba:	Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C	
Termín realizace:	03/2022 -12/2025	
Jméno	Společnost	Tel. email po


VÝKAZ VÝMĚR - ROZPOČET - dokumentace provádění stavby

Stavba: Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C

							Vyhodnocení cenových nabídek			
SO/PS	PS 91/80	Úprava technologie MDT					Cenová nabídka č. 1		Cenová nabídka č. 2	
Pořadové číslo	Kód položky	Popis	M.J.	množ. PDPS	množ. RDS	množ. rozdíl				
		Položky, které jsou obsahem zadávací dokumentace								
		91/80 - Úprava technologie MDT								
		Kabel 1-CXKE-R 1x185	m					966 110,336		907 344,000
		Cu "V" P(750)90-M (O) 7 x 1,5 mm2	m					15 920,708		24 000,000
		Zakončení kabelu 1-CXKE-R 1x185	ks					17 969,369		12 759,000
		Zakončení kabelu Cu "V" P(750)90-M (O) 7 x 1,5 mm2	ks					1 198,850		1 192,000
		Nosná ocelová konstrukce pro úpravu stání transformátorů	kg					161 539,958		276 080,000
		Pomocná ocelová konstrukce pro uchycení kabelů	kg					61 445,182		35 420,000
		Zemnicí pásek FeZn 30x4	m					17 166,018		14 800,000
		Úprava zapojení teplotníků a vyhodnocovací jednotky	sada					44 506,018		70 000,000
		Nové položky mezisoučet						1 285 856,44		1 341 595,00

VÝKAZ VÝMĚR - ROZPOČET - dokumentace provádění stavby
Stavba: Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C

SO/PS	PS 91/80	Úprava technologie MDT										
Pořadové číslo	Kód položky	Popis	M.J.	množ. PDPS	množ. RDS	množ. rozdíl	Cena Jedn.	Cena celkem			poznámka	výpočet
								PDPS	RDS	rozdíl		
		Položky, které jsou obsahem zadávací dokumentace										
		91/80 - Úprava technologie MDT										
		Kabel 1-CXKE-R 1x185	m					0,000	907 344,000	907 344,000		
		Cu "V" P(750)90-M (0) 7 x 1,5 mm2	m					0,000	24 000,000	24 000,000		
		Zakončení kabelu 1-CXKE-R 1x185	ks					0,000	12 759,000	12 759,000		
		Zakončení kabelu Cu "V" P(750)90-M (0) 7 x 1,5 mm2	ks					0,000	1 192,000	1 192,000		
		Nosná ocelová konstrukce pro úpravu stání transformátorů	kg					0,000	278 080,000	278 080,000		
		Pomocná ocelová konstrukce pro uchycení kabelů	kg					0,000	35 420,000	35 420,000		
		Zemnicí páspek FeZn 30x4	m					0,000	14 800,000	14 800,000		
		Úprava zapojení teplotníků a vyhodnocovací jednotky	sada					0,000	70 000,000	70 000,000		
		Nové položky mezisoučet						0,00	1 341 595,00	1 341 595,00		



VÝKAZ VÝMĚR - ROZPOČET - dokumentace provádění stavby
Stavba: Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C

SO/PS	PS 91/80	Úprava technologie MDT										
Pořadové číslo	Kód položky	Popis	M.J.	množ. PDPS	množ. ROS	množ. rozdl	Cena Jedn.	Cena celkem			poznámka	výpočet
		Položky, které jsou obsahem zadávací dokumentace						PDPS	RDS	rozdl		
		91/80 - Úprava technologie MDT										
		Kabel 1-CXKE-R 1x185	m					0,000	868 110,340	868 110,340		
		Cu "V" P(750)80-M (O) 7 x 1,5 mm2	m					0,000	15 920,710	15 920,710		
		Zakončení kabelu 1-CXKE-R 1x185	ks					0,000	17 969,370	17 969,370		
		Zakončení kabelu Cu "V" P(750)80-M (O) 7 x 1,5 mm2	ks					0,000	1 198,850	1 198,850		
		Nosná ocelová konstrukce pro úpravu stání transformátorů	kg					0,000	161 539,980	161 539,980		
		Pomocná ocelová konstrukce pro uchycení kabelů	kg					0,000	61 445,180	61 445,180		
		Zemnicí páspek FeZn 30x4	m					0,000	17 168,020	17 168,020		
		Úprava zapojení teplotníků a vyhodnocovací jednotky	sada					0,000	44 506,020	44 506,020		
		Nové položky mezisoučet						0,00	1 285 856,45	1 285 856,45		

