

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba:

Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C

Číslo stavby:

ID 24-0-1984

Poradové číslo změnového listu:

9

Změna:

R

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

OBJEKT:	SO	Číslo objektu:	21	Název:	Modernizace podchodu a vestibulu
---------	----	----------------	----	--------	----------------------------------

Popis změny:

Popisované změny zahrnují odsouhlasené technické řešení v rámci dopracování realizační dokumentace stavby. Technicky upřesněné řešení vychází z podrobnějších výpočtů a obsahuje podrobnou konkretizaci jednotlivých komponent. Jedná se zejména o úpravy zámečnických konstrukcí, zděných konstrukcí a provedení instalací.

Zdůvodnění změny:

Navržené řešení splňuje aktuální požadavky objednatele.

Nová dělicí přička v místnosti vstupu do VZT kanálu

V rámci dopracování DPS do podoby RDS a na základě zápisu z KD č. 40 (příloha č. 2) bylo rozhodnuto stávající sádkartonovou přičku mezi místnostmi č. 426 a místností č. 407 zbourat a vystavět novou zděnou (příloha č. 3) - vyjádření zástupce jednotky 850 120 DPP.

Nová trasa kanalizace PM ve vestibulu

V rámci dopracování dokumentace DPS do podoby RDS v souladu s požadavkem zástupce jednotky 850 120 DPP (příloha č. 4) byla navržena nová kanalizační trasa z pracoviště PM ve vestibulu s napojením do čerpací jímky v ÚV. Stávající odkanalizování nebylo vlivem změny dispozice PM použitelné.

Šachta MDT - nové lezné zařízení

Na základě požadavku zástupce jednotky 810 110 DPP z výrobního výboru ze dne 17.10.2022 (příloha č. 5) bylo v rámci dopracování dokumentace DPS do podoby RDS doplněno lezné zařízení mezi úrovní ÚNV a kabelovým prostorem v prostorách MDT.

Místnost č. 409 - stavební úpravy

Na základě požadavku zástupce jednotky 810 100 DPP (příloha č. 6) bylo v rámci dopracování dokumentace DPS do podoby RDS změněno původní využití místnosti č. 409 z prostoru pro záložní trafa na sklad s požadovanou požární odolností obvodových konstrukcí (příloha č. 7).

Provětrávaná fasáda - vstup do nadzemní části stanice

Na základě požadavku zástupce jednotky 830 100 DPP bylo rozhodnuto o kompletní demontáži pískovcového obkladu, provedení zateplení, nového rastru vč. obkladu.

Protipožární dveře

Na základě požadavku zástupce jednotky 810 110 a jednotky 830 100 DPP (příloha č. 8) byly vyměněny stávající dveře bez požární odolnosti za protipožární (prostor do šachty mezi MDT a kabelovým prostorem a do kolejiště z MDT).

Nové prosklení místnosti obsluhy v MDT vč. výměny dveří

Na základě požadavku zástupce jednotky 810 110 DPP (příloha č. 9) byla provedena výměna stávajícího zasklení do místnosti obsluhy MDT a to vč. výměny dveří -> zlepšení pracovního prostředí pro pracovníky obsluhy MDT.

Přemístění rozvaděče RGB 220

Na základě požadavku zástupce jednotky 810 110 DPP (příloha č. 10) bylo nezbytné přesunout rozvaděč do požadované výšky. Z důvodu nemožnosti odpojení/přesunutí/zapojení je nezbytné vyrobit nový rozvaděč, který bude instalován dle požadavku.

Sjednocující nátěr SDK kci

Provedení bezprašného bílého nátěru SDK kci v úrovni nástupiště dle požadavku architektky metra MgA. Švarc.

Výměna stávajících vrat do MDT, výměna vrat do trafokobky

Na základě požadavku zástupce jednotky 810 110 DPP a interního sdělení DPP (příloha č. 11) bude provedena výměna stávajícího vstupních vrat do MDT a dále po vyhodnocení skutečného stavu vrat do trafokobky, budou tyto vrata vyměněna za nové.

METROPROJEKT Praha a.s.

Hlavní inženýr projektu

Stavba: Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C	Číslo smlouvy: 10120021	SO 21	Změnový list č: 9
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY			
DOPADY ZMĚNY:			
Do projektové dokumentace:	Ne		
Do časového plánu stavby:	Ne		
Do ceny stavby:	Ano	zvýšení o:	6 704 337,16 Kč
NAVRHOVATEL ZMĚNY:			
"Společnosti Metrostav DIZ, GEOSAN pro rekonstrukci stropní desky metra Florenc"			
Ing. Miroslav Vlk zástupce vedoucího proje	[Redacted Signature]		
CH TECHNICKÝCH:			
Zhotovitel:	Příkazník:	Souhlasím	
Ing. Miroslav Vlk zástupce vedoucího proje	Ing. Pavel Štěpaník INFRAM a.s. technický dozor objednatele	Podpis: [Redacted]	
CH FINANČNÍCH:			
Zhotovitel:	Příkazník:	Souhlasím	
Ing. Miroslav Vlk zástupce vedoucího proje	Ing. Pavel Štěpaník INFRAM a.s. technický dozor objednatele	Podpis: [Redacted]	
VITELE PŘEDKLÁDÁ:			
Ing. Miroslav Vlk zástupce vedoucího proje	Podpis: [Redacted]		
CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení			
Za Příkazníka:	Za Objednatele:	[Redacted Signature]	
Ing. Miroslav Vlk INFRAM a.s. technický dozor objednatele	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost vedoucí odboru Investice - METRO		
Za Objednatele:	Za Objednatele:	[Redacted Signature]	
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost projektový manažer	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost technický manažer		

Seznam příloh k návrhu na změnu stavby:

Číslo přílohy	Název	Počet listů
Příloha č. 1	Rozpočet	3 x A4
Příloha č. 2	Zápis z KDč. 40 ze dne 10.10.2023	4 x A4
Příloha č. 3	Vyjádření jednotky 850 120 DPP ze dne 24.11.2023	2 x A4
Příloha č. 4	Zápis z výrobního výboru ze dne 13.3.2024 a DPS	3 x A4
Příloha č. 5	Zápis z výrobního výboru ze dne 17.10.2022	1 x A4
Příloha č. 6	Požadavek jednotky 810100 DPP na stavební úpravy míst. Č. 409, zápis z KD č. 51 ze dne 19.3.2024	2 x A4
Příloha č. 7	DPS - stavební úpravy míst. č. 2	2 x A4
Příloha č. 8	Zápis KD č. 55 ze dne 13.5.2024	4 x A4
Příloha č. 9	Zápis z KD č. 50 ze dne 5.3.2024	4 x A4
Příloha č. 10	Požadavek jednotky 810100 DPP email ze dne 16.5.2024	1 x A4
Příloha č. 11	Zápis z KD č. 53 ze dne 16.4.2024 a interní sdělení DPP	4 x A4
Příloha č. 12	Vyhodnocení cenových nabídek + cenové nabídky	7 x A4
Celkem počet stran návrhu změny stavby		37 x A4

VÝKAZ VÝMĚR - ROZPOČET - dokumentace provádění stavby

Stavba: Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C

Objekt:	SO	21	Modernizace vestibulu a podchodu	č. ZL	9
---------	----	----	----------------------------------	-------	---

Pořadové číslo	Kód položky	Popis	M.J.	množ.	množ.	množ.	Cena	Cena celkem	rozdlil	poznámka	výpočet
				PDPs	RDS	rozdlil	Jedn.	PDPs	RDS		
		Položky, které jsou obsahem zadávací dokumentace									
	09	Výzdění nové přilky mezi místností č. 426 a 407 UNV						3 262 150,03	3 597 960,82	345 810,76	
1	NK-019	Malba stěn a stropů	m2	8 040,288	8 555,702	515,41	122,83	987 588,58	1 050 896,93	63 308,35	j.c. dle SOD - SO 21
2	NK-022	Nové omítky na dozdivkách a nových stěnách	m2	2 010,812	2 224,75	213,94	540,47	1 096 783,56	1 202 412,04	115 628,48	j.c. dle SOD - SO 21
3	NK-030	Střany zděné	m3	32,235	45,40	13,16	7 886,50	254 201,99	357 994,23	103 792,24	j.c. dle SOD - SO 21
4	PS-012	Sádrokarton	m2	1 930,000	2 083,20	153,20	343,93	663 784,90	716 474,98	52 690,08	j.c. dle SOD - SO 21
5	PD-010	Vrtání do betonu, oce - otvor pro chem kotvu M10	ks	300,000	312,00	12,00	589,60	176 880,00	183 955,20	7 075,20	j.c. dle SOD - SO 21
6	PD-011	Chem kotva M10 H 120 mm	ks	300,000	312,00	12,00	276,37	82 911,00	86 227,44	3 316,44	j.c. dle SOD - SO 21
7	ZTI-001	Nová trasa kanalizace PM - ZTI	m	390,000	428,00	38,00	479,05	186 829,50	205 033,40	18 203,90	j.c. dle SOD - SO 21
8	ZTI-002	Teplotní izolace na trubním vedení z minerální vlny	m	60,000	148,00	88,00	3 439,33	206 359,80	509 020,84	302 661,04	j.c. dle SOD - SO 21
9	ZTI-003	Vnitřní kanalizace z litin trub bezhrdlých DN do 100mm vč.DN100	m	30,000	42,00	12,00	4 790,50	143 715,00	201 201,00	57 486,00	j.c. dle SOD - SO 21
10	ZTI-004	Vnitřní vodovod z nerez trub DN do 50mm	m	238,000	276,00	38,00	2 579,50	613 921,00	711 942,00	98 021,00	j.c. dle SOD - SO 21
11	ZTI-005	Vnitřní vodovod z nerez trub DN do 100mm	m	152,000	152,00	0,00	3 992,08	606 796,16	606 796,16	0,00	j.c. dle SOD - SO 21
12	ZTI-006	Ventilační hlavice	kus	4,000	4,00	0,00	1 666,92	4 667,68	4 667,68	0,00	j.c. dle SOD - SO 21
13	ZTI-007	Přívzdušovací hlavice	kus	4,000	4,00	0,00	1 666,92	4 667,68	4 667,68	0,00	j.c. dle SOD - SO 21
14	ZTI-008	Střešní vtoky	kus	2,000	2,00	0,00	4 544,83	9 089,66	9 089,66	0,00	j.c. dle SOD - SO 21
15	ZTI-009	Demontáž vnitřní kanalizace z litinových, pozinkovaných a nerezových trubek do DN 100	m	50,000	107,00	57,00	921,25	46 062,50	98 573,75	52 511,25	j.c. dle SOD - SO 21
16	ZTI-010	Demontáž vnitřní kanalizace z litinových, pozinkovaných a nerezových trubek přes 100 do DN 200	m	30,000	30,00	0,00	1 142,35	34 270,50	34 270,50	0,00	j.c. dle SOD - SO 21
17	ZTI-011	Demontáž vnitřního vodovodu z ocelových trubek pozinkovaných a nerezových do DN 40	m	394,000	394,00	0,00	380,78	150 027,32	150 027,32	0,00	j.c. dle SOD - SO 21
18	ZTI-012	Demontáž vnitřního vodovodu z ocelových trubek pozinkovaných a nerezových od DN 50 do DN150	m	230,000	235,00	5,00	515,90	118 657,00	121 236,50	2 579,50	j.c. dle SOD - SO 21
19	ZTI-013	Protipožární těsnění prostupů ZTI (např. INTUMEX)	ks	10,000	14,00	4,00	2 088,17	20 881,70	29 234,38	8 352,68	j.c. dle SOD - SO 21
20	NK-033	Nová trasa kanalizace PM - Demontáž stáv podhledu UN a zpětná montáž						1 325 370,80	1 784 153,00	458 782,20	
		Obnova požárního opáštění stropu včetně případného doplnění nosného roštu v UN - požární odolnost R 180DP1	m2	260,000	350,000	90,00	5 097,58	1 325 370,80	1 784 153,00	458 782,20	j.c. dle SOD - SO 21
21	NK-009	Nové dveře - šachta MDT						113 498,00	226 996,00	113 498,00	
		Nové požární dveře 900x2000 - EW90DP1-C3 vč.záruční,kování a ostatních prvků	ks	2,000	4,000	2,000	56 749,00	113 498,00	226 996,00	113 498,00	j.c. dle SOD - SO 21
22	DB-007	Místnost č. 409						3 602 073,50	3 362 818,09	360 744,59	
		Vybourání podlahy	m2	24,906	54,081	29,173	1 316,77	32 798,11	71 211,91	38 413,80	j.c. dle SOD - SO 21
23	NK-017	Plastbetonová podlaha	m2	333,730	362,903	29,173	2 005,87	669 419,00	727 935,74	58 516,74	j.c. dle SOD - SO 21
24	PK-022	Protipožární podhled s požární odolností EI180min	m2	15,760	44,953	29,173	6 325,92	99 823,02	284 367,50	184 544,48	j.c. dle SOD - SO 21
25	PK-013	Porobetonové zdivo tl.200mm, Požární odolnost REI180min.	m3	10,200	14,999	4,799	11 792,00	120 276,40	176 872,92	56 594,52	j.c. dle SOD - SO 21
26	NK-022	Nové omítky na dozdivkách a nových stěnách	m2	2 010,812	2 033,669	22,857	540,47	1 096 783,56	1 099 137,08	12 353,52	j.c. dle SOD - SO 21
27	MM-022	Nový šluk na stávající vnitřní omítku, vč. penetrace	m2	31,301	54,158	22,857	171,97	5 382,83	9 313,55	3 930,72	j.c. dle SOD - SO 21
28	NK-019	Malba stěn a stropů	m2	8 040,288	8 092,318	52,030	122,83	987 588,58	993 979,39	6 390,81	j.c. dle SOD - SO 21
29	BV-010	Provětrávaná fasáda u vstupu do MDT	m2	50,330	216,00	165,67	1 774,94	708 600,44	2 332 534,11	1 623 933,67	j.c. dle SOD - SO 21
30	NV-024	Montáž obkladu pískovcového - klasická montáž						80 332,73	383 367,04	294 054,31	
31	NV-025	Vnější pískovcový obklad - dodávka									
32	NV-030	Očištění vnějších pískovcových obkladů od grafu									
33	DB-001	Nové dveře do místnosti obsluhy v MDT									
34	NK-006	Vybourání jednokřídlých dveří včetně záruční									
35		Nové dveře 900x2000 vč. Záruční, kování a ostatních prvků									
36	NK-020	Nátěr provizorní předstěny SDK v UN									
		Bezprašný bílý nátěr									
37	DB-005	Výměna vrat v MDT - Demontážní a bourací práce									
		Vybourání dvoukřídlých vrat v UNV 2,8x3,4m s vloženými dřevními klídem 1000x2000									
38	PP-007	Výměna vrat v MDT - Nové konstrukce									
		Zdivo cihelné tl.300 mm, včetně překladů. UN									
39	NK-019	Malba stěn a stropů									
40	NK-022	Nové omítky na dozdivkách a nových stěnách									
Mezisoučet											

Příloha č.1

VÝKAZ VÝMĚR - ROZPOČET - dokumentace provádění stavby

Položky vyvolané zpracováním RDS											
										0,00	598 470,10
41	ZTI-N-001	Nová trasa kanalizace PM - ZTI nové								0,00	598 470,10
		Vnitřní kanalizace z nerez trub (minimálně AISI 304, tloušťka stěny potrubí minimálně 2,5mm) DN 200mm vč. (výtlak) vč. tvarovek a kotvení	m	0,000	107,00	107,00	4 331,15	0,00	463 433,05	463 433,05	j.c nejvýhodnější CN č. 1 + koordinační přírůstek 13%
42	ZTI-N-002	Topný kabel 20W/m	m	0,000	30,00	30,00	287,10	0,00	8 613,00	8 613,00	j.c nejvýhodnější CN č. 1 + koordinační přírůstek 13%
43	ZTI-N-003	Demontáž potrubí výtlaku NEREZ DN 200	m	0,000	35,00	35,00	1 169,00	0,00	41 615,00	41 615,00	j.c nejvýhodnější CN č. 1 + koordinační přírůstek 13%
44	ZTI-N-004	Tlaková zkouška potrubí NEREZ DN 200	m	0,000	35,00	35,00	87,00	0,00	3 045,00	3 045,00	j.c nejvýhodnější CN č. 1 + koordinační přírůstek 13%
45	ZTI-N-005	Odpojení od stávajícího výtlaku	kpl	0,000	1,00	1,00	6 960,00	0,00	6 960,00	6 960,00	j.c nejvýhodnější CN č. 1 + koordinační přírůstek 13%
46	ZTI-N-006	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtlé oceli (nerez) spojované lisováním O 64/2 vč. tvarovek a kotvení	m	0,000	5,00	5,00	3 958,50	0,00	19 792,50	19 792,50	j.c nejvýhodnější CN č. 1 + koordinační přírůstek 13%
47	ZTI-N-007	Šifon pro napojení přepadu od zásobníků Tv - Kalich pro úkapy	ks	0,000	1,00	1,00	783,00	0,00	783,00	783,00	j.c nejvýhodnější CN č. 1 + koordinační přírůstek 13%
48	ZTI-N-008	Šifon pro odvod kondenzátu DN 40	ks	0,000	3,00	3,00	1 544,25	0,00	4 632,75	4 632,75	j.c nejvýhodnější CN č. 1 + koordinační přírůstek 13%
49	ZTI-N-009	Přívzdušňovací ventil DN 100	ks	0,000	1,00	1,00	1 786,40	0,00	1 786,40	1 786,40	j.c nejvýhodnější CN č. 1 + koordinační přírůstek 13%
50	ZTI-N-010	Plastová mřížka 150/150 před přívzduš.	ks	0,000	1,00	1,00	449,50	0,00	449,50	449,50	j.c nejvýhodnější CN č. 1 + koordinační přírůstek 13%
51	ZTI-N-011	Revizní plastová dvířka v čistících kusech 200/200 mm	ks	0,000	1,00	1,00	574,20	0,00	574,20	574,20	j.c nejvýhodnější CN č. 1 + koordinační přírůstek 13%
52	ZTI-N-012	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2"	ks	0,000	1,00	1,00	3 813,50	0,00	3 813,50	3 813,50	j.c nejvýhodnější CN č. 1 + koordinační přírůstek 13%
53	ZTI-N-013	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2"	ks	0,000	1,00	1,00	1 995,20	0,00	1 995,20	1 995,20	j.c nejvýhodnější CN č. 1 + koordinační přírůstek 13%
54	ZTI-N-014	Požární příslušenství a armatury hadicové spojky požární C 52	ks	0,000	1,00	1,00	611,90	0,00	611,90	611,90	j.c nejvýhodnější CN č. 1 + koordinační přírůstek 13%
55	ZTI-N-015	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C rohové ploskopřítokové vnější a vnitřní závit G 1/2"	ks	0,000	5,00	5,00	855,50	0,00	4 277,50	4 277,50	j.c nejvýhodnější CN č. 1 + koordinační přírůstek 13%
56	ZTI-N-016	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"	ks	0,000	3,00	3,00	549,55	0,00	1 648,65	1 648,65	j.c nejvýhodnější CN č. 1 + koordinační přírůstek 13%
57	ZTI-N-017	Armatury se dvěma závitů ventily pojistné rohové G 1/2"	ks	0,000	1,00	1,00	1 000,50	0,00	1 000,50	1 000,50	j.c nejvýhodnější CN č. 1 + koordinační přírůstek 13%
58	ZTI-N-018	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2"	ks	0,000	1,00	1,00	504,60	0,00	504,60	504,60	j.c nejvýhodnější CN č. 1 + koordinační přírůstek 13%
59	ZTI-N-019	Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální jednotkové suchoběžné G 1/2"x 80 mm Qn 1,5	ks	0,000	1,00	1,00	1 406,50	0,00	1 406,50	1 406,50	j.c nejvýhodnější CN č. 1 + koordinační přírůstek 13%
60	ZTI-N-020	Revizní dvířka 15/15	ks	0,000	1,00	1,00	545,20	0,00	545,20	545,20	j.c nejvýhodnější CN č. 1 + koordinační přírůstek 13%
61	ZTI-N-021	Klozet závěsný samonosný keramický (mísa, rám, nádržka, rohový kohout DN 15 a příklopný)	ks	0,000	1,00	1,00	4 976,40	0,00	4 976,40	4 976,40	j.c nejvýhodnější CN č. 1 + koordinační přírůstek 13%
62	ZTI-N-022	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládané ze stěny, stavební výška 1080 mm	ks	0,000	1,00	1,00	12 209,00	0,00	12 209,00	12 209,00	j.c nejvýhodnější CN č. 1 + koordinační přírůstek 13%
63	ZTI-N-023	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupů nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm	ks	0,000	1,00	1,00	2 479,50	0,00	2 479,50	2 479,50	j.c nejvýhodnější CN č. 1 + koordinační přírůstek 13%
64	ZTI-N-024	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpusť	ks	0,000	1,00	1,00	1 579,05	0,00	1 579,05	1 579,05	j.c nejvýhodnější CN č. 1 + koordinační přírůstek 13%
65	ZTI-N-025	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	ks	0,000	1,00	1,00	1 898,05	0,00	1 898,05	1 898,05	j.c nejvýhodnější CN č. 1 + koordinační přírůstek 13%
66	ZTI-N-026	Elektrické ohříváče zásobníků beztlakové přepadové akumulční s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 15 l (2,0 kW)	ks	0,000	1,00	1,00	7 840,15	0,00	7 840,15	7 840,15	j.c nejvýhodnější CN č. 1 + koordinační přírůstek 13%
		Nová trasa kanalizace PM - Prostupy a řezání v kolejišti						0,00	188 761,00	188 761,00	
67	ZTI-N-028	Řezování drážek do rozměru 100/100 mm pro rozvody ZTI, včetně odvozu a likvidace odpadu	m2	0,000	8,00	8,00	9 570,00	0,00	76 560,00	76 560,00	j.c nejvýhodnější CN č. 1 + koordinační přírůstek 13%
68	ZTI-N-029	Prostup 50/50 mm	kpl	0,000	1,00	1,00					
69	ZTI-N-030	Prostup 150/150 mm									
70	ZTI-N-031	Prostup 200/200 mm									
71	ZTI-N-032	Drážka v kolejišti o délce 6 m									
		Nová trasa kanalizace PM - Demontáž stáv. podhledu UN a zpětná montáž									
72	N08_01	Demontáž stávajícího podhledu v kolejišti									
		Šachta MDT - nové lezní oddělení									
73	SO21_N001	ocelový žebřík+oc. podesta									
		Místnost č. 409									
74	SO21_N004	Betonová mezanina									
75	SO21_N005	Provizorní práce - sádkokartonová příčka tl. 150mm	dodávka								
76	SO21_N006	Provizorní práce - sádkokartonová příčka tl. 150mm	demontáž								
77	SO21_N007	Provizorní práce - ocelové dveře jednokřídlé 900x1970	dodávka								
78	SO21_N008	Provizorní práce - ocelové dveře jednokřídlé 900x1970	demontáž								

VÝKAZ VÝMĚR - ROZPOČET - dokumentace provádění stavby

79	SO21_N009	Provizorní práce - ocelové mřížky 350x350		kus	0,000	2,000	2,000	1 928,21	0,00	3 856,42	3 856,42	j.c. die SOD - ZL3 - 01 VZT nejbližší možné zatřídění	die RDS
80	SO21_N010	Provizorní práce - repase stávajících zavážecích kolejnic		m2	0,000	20,340	20,340	542,920	0,00	11 042,98	11 042,98	j.c. die SOD - SO_21 nejbližší možné zatřídění	die RDS
81	SO21_N011	Provizorní práce - jádrový vrt Ø300mm, vč. odvozu a likvidace		kus	0,000	2,000	2,000	1 658,25	0,00	3 316,50	3 316,50	j.c. die SOD - SO_21 nejbližší možné zatřídění	die RDS
82	SO21_N012	atypická zamečnická konstrukce - rozšíření plech pro zakrytí otvorů v podlaže	dodávka a montáž	kg	0,000	92,000	92,000	448,81	0,00	41 290,52	41 290,52	j.c. die SOD - SO_21 nejbližší možné zatřídění	11,5m2*8kg/m2 = 92ks
83	SO21_N013	Nové vrata do místnosti č. 409 Nové požární vrata 2800/2400 - EW90DP1-C3 vč.zárubně,kování a ostatních prvků		kus	0,000	1,00	1,000	314 343,10	0,00	314 343,10	314 343,10	nejvýhodnější CN č. 1 + koordinální přírůžka 13%	die RDS
84	629995101	Provětrávaná fasáda u vstupu do MDT							0,00	524 078,42	524 078,42		
85	PK-015	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou		m2	0,000	216,00	216,00	76,10	0,00	16 437,60	16 437,60	URS CÚ - II/2023	
86	622221021	Omítky vnitřní a vnější porobetonového zdiva		m2	0,000	216,00	216,00	466,77	0,00	100 822,32	100 822,32	j.c. die SOD - SO 21	
87	63162263	Montáž minerální vaty tl.100 mm vč jejího ukojení		m2	0,000	216,00	216,00	943,00	0,00	203 688,00	203 688,00	URS CÚ - II/2023	
88	713123212	Minerální vata tl.100 mm		m2	0,000	248,00	248,00	598,00	0,00	148 304,00	148 304,00	URS CÚ - II/2023	
89	28376458	Montáž zateplení soklu (podzemní a nadzemní část vč ukojení)		m2	0,000	63,00	63,00	85,80	0,00	5 405,40	5 405,40	URS CÚ - II/2023	
90	713191232	Deska XPS hrana polodrážková s hladký povrch 500kPa λ=0,035 tl 100mm		m2	0,000	73,00	73,00	507,50	0,00	37 047,50	37 047,50	URS CÚ - II/2023	
91	28329012	Montáž folie PE a její zajištění		m2	0,000	216,00	216,00	17,70	0,00	3 823,20	3 823,20	URS CÚ - II/2023	
92	28329012	Folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 140g/m2		m2	0,000	248,00	248,00	24,10	0,00	5 976,80	5 976,80	URS CÚ - II/2023	
93	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m		t	0,000	6,63	6,63	388,00	0,00	2 573,60	2 573,60	URS CÚ - II/2023	
94	UK-032	Nové prosklení do místnostiobsluhy v MDT							0,00	265 765,43	265 765,43		
95	N062-01	Demontáž prosklené stěny u PM v MDT	včetně odvozu a likvidace	m2	0,000	8,23	8,23	577,32	0,00	4 748,46	4 748,46	j.c. die SOD - SO 20 nejblíží možné zatřídění	
96	749902	Montáž nové prosklené stěny PM v MDT		m2	0,000	8,23	8,23	29 627,40	0,00	243 685,37	243 685,37	j.c. die SOD - SO 23 nejblíží možné zatřídění	0,6*1,75+2,35*1,75+1,75*17,5
97		Stavební přímocce		hod	0,000	40,00	40,00	433,29	0,00	17 331,60	17 331,60	j.c. die SOD - PS 91/20 nejblíží možné zatřídění	
98	SO21_N014	Přemístění rozvaděče RGB220							0,00	197 598,00	197 598,00		
99	SO21_N015	Demontáž stávajícího zařízení	rozvaděč RGB220	hod	0,000	25,00	25,00	509,76	0,00	12 744,00	12 744,00	j.c. die SOD - SO 21 nejblíží možné zatřídění	
100	SO21_N016	Dodávka a montáž nového zařízení	rozvaděč RGB220	kpl	0,000	1,00	1,00	129 913,74	0,00	129 913,74	129 913,74	nejvýhodnější cenová nabídka č.1 + koordinace 13%	
101	SO21_N017	Kabelová lávka		kpl	0,000	6,00	6,00	2 759,14	0,00	16 554,84	16 554,84	j.c. die SOD - SO 21 nejblíží možné zatřídění	
102	SO21_N018	Revize + UTZ		kpl	0,000	1,00	1,00	38 385,42	0,00	38 385,42	38 385,42	j.c. die SOD - SO 21 nejblíží možné zatřídění	
103	SO21_N018	Náhrada provizorní předstěny SDK v UN práce v nočních výlukách		hod	0,000	10,00	10,00	1 130,07	0,00	11 300,70	11 300,70	j.c. die SOD - PS 92 nejblíží možné zatřídění (příplatek za noční práce, odkl. po každé směně)	
104	N-069_01	Výměna vrat v MDT - Nové konstrukce							0,00	620 714,55	620 714,55		
105	N-069_02	Nové ocelové dveře dvoukřídle 2800x2400 - bez PO		ks	0,000	3,00	3,00	134 626,70	0,00	403 880,10	403 880,10	nejvýhodnější CN č. 1 + koordinální přírůžka 13%	
106		Nové ocelové dveře dvoukřídle 2400x2400 - EI C 90 DP1 - vč. zárubně, kování a přípravy na elektromechanický zámek		ks	0,000	1,00	1,00	216 834,45	0,00	216 834,45	216 834,45	nejvýhodnější CN č. 1 + koordinální přírůžka 13%	
Nové položky mezisoučet									0,00	2 161 206,60	2 161 206,60		
Objekt celkem									16 180 163,72	22 884 500,88	6 704 337,16		



Zápis z kontrolního dne č.40

Konaný dne 10.10.2023

„Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C“

Stavební povolení č.j. MHMP 342841/2021 ze dne 28.4.2021

Předání a převzetí staveniště

Staveniště pro akci „Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C“ bylo zhotovitelem převzato 1.3.2022.

Provedené práce

viz příloha zápisu KD

Následující a očekávané práce

-viz příloha zápisu u KD

, Harmonogram stavby

-Stavba probíhá dle etapizace.

práce při výluce 7.10.2023 proběhl dle předpokladů

Úkoly z minulých KD

- 1.1. TDS upozorňuje na proces schvalování subdodavatelů a materiálů. **trvá**
- 6.2. Výměna poškozených svítidel ve VZT bude provedena při zpětné montáži. Ostatní svítidla je nutno ochránit. Probíhá průběžně. Světla musí být vyvěšena.
- 6.3. Protokoly materiálů – TDS upozorňuje, že veškeré zařízení a materiály musí mít v okamžiku uvedení do provozu platné certifikáty a schválení technického řed. DPP.
- 14.1 Zhotovitel musí postupovat dle souhlasu k pracím. **Trvalý úkol.**
- 14.2. Zhotovitel musí kontrolovat pohyb cizích subjektů na staveništi. **Trvalý úkol.**
- 14.4. Zástupce investora a TDS upozorňuje na technologickou kázeň – je nezbytné s postupem prací průběžně provádět taková opatření, která zamezí zatékání srážkových vod do stanice metra, zejména technologických prostor!

Sleduje se.

- 21.1. V prostoru za ostěním (kamenným obkladem) ve stanici byly nalezeny neznámé kabely. V této chvíli je provedena demontáž v nutném rozsahu pro provedení díla. Pro případ požadavku na demontáže v celém rozsahu, ne základě specifikace, zhotovitel předloží cenový návrh. **Trvá**

21.3. V místě napojení stropu na MDT (2a etapa, 1 krok) bylo zjištěno degradované ukotvení ocelového profilu 1500. Na základě diagnostiky a upraveného projektu zhotovitel zahájil práce na sanacích. – provádí se. Tento týden bude hotovo.

26.1 Zástupce investora opakovaně upozorňuje na rozesílání PD RDS také na technický úsek- Povrch, zejména službě 100 600 a 100 700 a zajištění možnosti účasti na VV přes Teams- týká se povrchů.

Trvalý úkol

30.1 Zástupce investora a TDS požaduje každodenní kontrolu DIO vč. Zápisu do SD. Chybějící tabule neprodleně doplňovat.

Trvalý úkol

34.2 Při rozpojování nosníku je nutno měřit vibrace a výsledky zapisovat do SD. **Trvalý úkol**

34.4. Problematika umístění rozvaděčů. Je nutno přemístit dva rozvaděče, které nejsou součástí stavby. Zhotovitel dostane od projektanta podklady a poté zpracuje cenový návrh a předá objednateli ke schválení. **Trvá**

34.5. Promptně provést opětovné proškolení/seznámení s TP, Souhlasy k činnosti cizích organizací v Metru, ROV apod.

Trvá

37.2. DPP zjistil poškozené, nedostatečně ochráněné, prvky odbavovací čáry u PM ve vestibulu a požaduje opravu všech poškozených prvků. Zhotovitel opravy provede v návaznosti na postup výstavby. **Trvá**

38.2. TDS požaduje po zhotoviteli urychlení zásypů v 1. etapě. Co nejvíce využít příznivé počasí. – Zhotovitel aktualizoval hmg zásypů.

38.3 Zástupce jednotky 850 000 požaduje aktualizaci projektu pro ochranu stanice. Žádáme o zpracování projektu pro ochranu stanice.

Na dnešním KD bylo konstatováno, že vzhledem k předpokládané okolní výstavbě by byl povodňový plán provizorní. TDS navrhuje použít po dobu stavby (do 8/2026) povodňový plán stavby. Tento plán zašle zhotovitel jednotce DPP 850 000 k posouzení.

39.1. Místnost 430B – prověřit opravu dveří – nejdou zavírat. Provede zhotovitel. Probíhá.

39.2. Průsaky do MDT – zhotovitel bude sledovat a ev. Navrhne řešení. Průsaky pokračují – zhotovitel zašle návrhy

39.3. Zhotovitel musí mít přehled o osobách na stavbě. Není možné, aby i pracovníci DPP se pohybovali na stavbě bez vědomí stavbyvedoucího. A neoprávněné osoby vůbec nepouštět na stavbu.

Nové úkoly:

40.1. Rozsah sanací povrchů stěn v reléové místnosti a v místnosti sdělovací bude upřesněn až po demontáži provizorních konstrukcí a úklidu podlahy. V ostatních místnostech bude povrch nových příček opatřen omítkou a malbou. Stejně tak nutné vysprávkování omítek. Plocha pod stávajícími rozvody kabelů a nástěnných technologií nebude opravována.

40.2. Zhotovitel navrhuje sanovat stěny VZT kanálu, vzhledem ke stavu jaký je. Zhotovitel předá rozsah oprav a cenový návrh.

40.3. Na základě místního šetření bylo dohodnuto následující – ve VZT kanálu budou 3 řady svítidel umístěny na strop v maximálně možné pochozí výšce dané stávajícími výškovými poměry kanálu.

40.4. Zhotovitel žádá projektanta o detailní řešení nastavení stávající sádkartonové příčky v místnosti vstupu do VZT kanálu (nebo její nahrazení zděnou příčkou na celou potřebnou výšku).

Informace

2.7. Zástupce investora upozorňuje zhotovitele na ustanovení čl.6, bod č.6.7 SoD (veškeré vícepráce musejí být před realizací předem odsouhlaseny)

10.2 .Informace zhotovitele:

V místnosti č. 361 a 316 (úroveň vestibulu) nelze z důvodu stávající kabeláže provést výstavbu provizorních ocelových konstrukcí pro přenesení IS: Na základě místního šetření zhotovitel zpracuje alternativní řešení s vyčíslením víceprací/méněprací a předloží zástupci investora k vyjádření.

Cenová nabídka byla předložena zástupci investora k vyjádření.-trvá

21.1. Likvidace materiálů je řešena v souladu s předpisy DPP. DPP zasílá pravidelně (měsíčně) instrukce.

23.2 Zhotovitel předloží ke schválení aktualizovaný HMG výluk metra. Předáno- průběžně bude sledováno.

24.1. Problematika prášení na nástupišti. V uplynulém období nebyla zaznamenána žádná stížnost. Nadále se sleduje.

Koordinátor BOZP a PO

Koordinátor BOZP nemá připomínky k provádění stavebních prací na staveništi. Zjištěné drobné nedostatky jsou průběžně odstraňovány.

Příští KD:

úterý 24.10.2023 od 9:00 hod.

Zapsa

Přílohy : 1/ Prezenční listina
2/ Plán prací

Prezenční listina	KD č. 40	Datum:	10.10.2023
 			
Stavba:	Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C		
Termín realizace:	03/2022 -12/2025		
Jméno	Společnost	Tel.	email
podpis			
Dan Veverka, DiS	DPP	601 383 556	veverka@dan.cz

Od: [redacted]
Odesláno: [redacted]
Komu: Sedmidubský Jaroslav Ing.
Kopie: [redacted]
Předmět: RE: FRC-Rekonstrukce stropní desky_oddelení strojovny a dílny

Dobrý den,
 S přihlédnutím k možnému budoucímu obsazení místnosti se přikláníme k možnosti zděné stěny, pokud TDI nerozhodne jinak.

[redacted]
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
 Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
 850120 - odd. Strojní
 adresa provozovny

From: [redacted]
Sent: Wednesday, November 22, 2023 1:40 PM
To: Lojek Lukáš 850120 <lojekl@dpn.cz>
 [redacted]
Subject: RE: FRC-Rekonstrukce stropní desky_oddelení strojovny a dílny

Dobrý den,
 děkuji za vyjádření.
 Zděnou stěnu můžeme navrhnout, její realizaci ale nedojde ke vzniku dvou požárních úseků, protože značná část stropu obou místností je tvořena ocelovým zavěšeným mezistropem bez požární odolnosti. I před rekonstrukcí tvořily oba prostory jeden požární úsek.

From: [redacted]
Sent: Wednesday, November 22, 2023 1:32 PM
To: Sedmidubský Jaroslav Ing.
 [redacted]
Subject: FRC-Rekonstrukce stropní desky_oddelení strojovny a dílny

Dobrý den,
 Za jednotku 850120 se přikláníme k řešení vyzdění kompletní zdi v celé délce, mezi strojovnou VZT a dílnou VZT (č.m.407 a č.m. 426), nebude-li TDI rozhodnuto jinak.
 Dle požární směrnice 22/2012 je strojovna VZT brána jako samostatný PÚ.

S pozdravem

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
850120 - odd. Strojný

Upozornění

Tento e-mail je určen výhradně adresátovi (adresátům) a může obsahovat důvěrné informace. Neoprávněná distribuce, úprava nebo zveřejnění jeho obsahu je nezákonná. Pokud jste tento e-mail obdrželi omylem, neprodleně o tom, prosím, informujte odesílatele zpátečním e-mailem. Poté, prosím, odstraňte tento e-mail včetně všech jeho příloh ze svého systému a nekopírujte ani nezveřejňujte jeho obsah žádné osobě.

Tento e-mail není nabídkou na uzavření smlouvy, včetně dodatků, nebo přijetím nabídky, není-li v něm dále uvedeno jinak. Je-li tento mail součástí obchodního jednání, jakékoliv smlouvy uzavírané DP a.s., musí být sjednány v písemné listinné podobě, dosažením úplné shody o obsahu smlouvy a všech jejích náležitostech. Uzavření smlouvy, včetně dodatků, v jiné než písemné listinné podobě není platné. Jakékoliv písemné potvrzení určitého ústního jednání nenahrazuje sjednání smlouvy v písemné listinné podobě. DP a.s. si vyhrazuje právo kdykoli ukončit jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Ukončení vyjednávání o smlouvě nemůže být považováno za protiprávní jednání umožňující vznik jakýchkoli závazků nebo nároků vůči DP a.s.

Obsah výše uvedené zprávy má pouze informativní a nezávazný charakter. Společnost METROPROJEKT Praha a.s., tímto výslovně stanoví, a to bez ohledu na obsah výše uvedené zprávy, že tato zpráva není závazným právním jednáním vedoucím k vzniku, zániku či změně jakéhokoli smluvního vztahu se společností METROPROJEKT Praha a.s., a ani potvrzením přijetí nabídky z její strany. Obsahu této zprávy nelze rovněž přisuzovat závaznost jakéhokoli právního jednání pro společnost METROPROJEKT Praha a.s., ze kterého by bylo možné usuzovat na právní jednání ve smyslu ustanovení § 1728 a § 1729 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Předchozí věta neplatí jen v případech jednání předsedy a místopředsedů představenstva za podmínky, že výslovně v obsahu zprávy uvedou, že se jedná o závazující charakter obsahu této zprávy. Pro vznik, změnu či zánik smluvního vztahu nebo přijetí, změnu či odmítnutí nabídky je obligatorní písemná listinná podoba podepsaná oprávněnými zástupci společnosti METROPROJEKT Praha a.s. Disclaimer ID: MPDIS001XHL

Upozornění

Tento e-mail je určen výhradně adresátovi (adresátům) a může obsahovat důvěrné informace. Neoprávněná distribuce, úprava nebo zveřejnění jeho obsahu je nezákonná. Pokud jste tento e-mail obdrželi omylem, neprodleně o tom, prosím, informujte odesílatele zpátečním e-mailem. Poté, prosím, odstraňte tento e-mail včetně všech jeho příloh ze svého systému a nekopírujte ani nezveřejňujte jeho obsah žádné osobě.

Tento e-mail není nabídkou na uzavření smlouvy, včetně dodatků, nebo přijetím nabídky, není-li v něm dále uvedeno jinak. Je-li tento mail součástí obchodního jednání, jakékoliv smlouvy uzavírané DP a.s., musí být sjednány v písemné listinné podobě, dosažením úplné shody o obsahu smlouvy a všech jejích náležitostech. Uzavření smlouvy, včetně dodatků, v jiné než písemné listinné podobě není platné. Jakékoliv písemné potvrzení určitého ústního jednání nenahrazuje sjednání smlouvy v písemné listinné podobě. DP a.s. si vyhrazuje právo kdykoli ukončit jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Ukončení vyjednávání o smlouvě nemůže být považováno za protiprávní jednání umožňující vznik jakýchkoli závazků nebo nároků vůči DP a.s.

30.03.24

Klient: Společnost Metrostav DIZ s.r.o. – Geosan pro rekonstrukci stropní desky metra Florenc
Projekt: Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C – dopracování PDPS



13.03.2024

Věc: Zápis z výrobního výboru :

Účastníci: Dle prezenční listiny
Místo: budova Metroprojektu Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7
Svolavatel: Metroprojekt Praha a.s.

Projednávaný SO/PS (označení a název): SO 21/04 ZT1_Z2 napojení PM Florenc na kanalizaci

Výrobní výbor (vstupní, průběžný č. , závěrečný): zvv

Změny oproti PDPS (popis, navrhovatel): Požadavek provozovatele (110410 - odd. Technologie dopravy – zástupce [redacted])

- 1) Projektant předložil finální řešení napojení nové dispozice PM Florenc na vodovodní potrubí a kanalizaci.
- 2) Provozovatel (850120 - odd. Strojní – zástupce p.Rada) požaduje zaústění přívzdušňovacího ventilu nad podhled nebo do veřejného prostoru (nad podhled).
- 3) Do PD byla dle požadavku (a po projednání na předchozím vv) doplněna dle požadavku provozovatele (850120 - odd. Strojní – zástupce p.Rada) výměna výtlačného potrubí od bezodtokové jímky umístěné ve vzduchotechnickém kanále. Jedná se o 5 m nerezové potrubí, na kterém bude osazen uzávěr KK DN 50, zpětný ventil DN 50 a spojka C52.
- 4) Trasa v kolejišti bude křížit kolejový žlábek s výškou potrubí nad dnem cca 50 mm.
- 5) PD bude po úpravě vydána k připomínkám.

Zapsal [redacted]

Neuplatní-li se požadavky na úpravu do 48 hodin (v pracovní dny), po obdržení, je zápis považován za odsouhlasený a závazný. Termíny dalších jednání, termíny dílčích plnění a úkolů uvedené v zápisu jsou závazné a nemají odkladný účinek při změně textu zápisu. Listinná podoba, podepsaná zapisovatelem, bude všem účastníkům předána na dalším jednání.

METROPROJEKT Praha a.s.
AOB, Argentinská 36, 170 00 Praha 7
Tel.: +420 296 154 226, Fax: +420 296 325 153
E-mail: info@metroprojekt.cz URL: www.metroprojekt.cz

Záznam z jednání 1/1



Klient: Společnost Metrostav DIZ s.r.o. – Geosan pro rekonstrukci stropní desky metra Florenc
Projekt: Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C – dopracování PDPS



17.10.2022

Věc: Zápis z výrobního výboru :

Účastníci: Dle prezenční listiny
Místo: budova Metroprojektu Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7
Svolavatel: Metroprojekt Praha a.s.

Projednávaný SO/PS (označení a název): SO 21/01-04 Stavební řešení – Etapa 1

Výrobní výbor (vstupní, průběžný č., závěrečný): průběžný 2

Změny oproti PDPS (popis, navrhovatel):

- 1) DP předloží v prostoru stropní desky mezi MDT a kabelem v prostoru vytvořit komunikační prostor (zábrisk s podlahou a ozářením dle návrhu MDT). V úrovni kab. lanátu zůstane stropní deska bez vyplně.
- 2) Projektant předloží provedení stropní desky pro zjištění materiálu stropní desky včetně ochranného otvoru v prostoru MDT. DP strany zajistí.
- 3) DP předloží vyplnit označen závazných kolejnič a přetřít vrstvou podlahy.
- 4) Jevná část označka de PDPS - 154.

Zapsal:

Neuplatní-li se požadavky na úpravu do 48 hodin (v pracovní dny), po obdržení, je zápis považován za odsouhlasený a závazný. Termíny dalších jednání, termíny dílčích plnění a úkolů uvedené v zápisu jsou závazné a nemají odkladný účinek při změně textu zápisu. Listinná podoba, podepsaná zapisovatelem, bude všem účastníkům předána na dalším jednání.

METROPROJEKT Praha a.s.
AOB, Argentinská 36, 170 00 Praha 7
Tel.: +420 296 154 226, Fax: +420 296 325 153
E-mail: info@metroprojekt.cz URL: www.metroprojekt.cz

Záznam z jednání 1/1

Ladina Voitech Ing.

Od: Ševčík Vladimír 810110 <sevchikv@dpn.cz>
Odesláno: [redacted]
Komu: Veverka Daniel DiS. 800300
Kopie: [redacted]
Předmět: [redacted]

Dobrý den,

v návaznosti dotazu zhotovitele navrhujeme v místnosti č. 409 (provizorních transformátorů) pro splnění požadavků požárních předpisů odstranění stávající podlahové PVC krytiny a případné nesourodé části betonové mazaniny, stěrky. Vrchní betonová vrstva bez nečistot a prachu opatřit penetračním nátěrem. Případné vyrovnávací vrstvy podlahy upřesnit na KD. Definitivní skladbu podlahy určí projektant.

Předem děkuji za stanovisko.

S přátelským pozdravem

Vladimír Ševčík

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
810110 - odd. Elektrotechnika

www.dpp.cz

Upozornění

Tento e-mail je určen výhradně adresátovi (adresátům) a může obsahovat důvěrné informace. Neoprávněná distribuce, úprava nebo zveřejnění jeho obsahu je nezákonná. Pokud jste tento e-mail obdrželi omylem, neprodleně o tom, prosím, informujte odesílatele zpátečním e-mailem. Poté, prosím, odstráňte tento e-mail včetně všech jeho příloh ze svého systému a nekopírujte ani nezveřejňujte jeho obsah žádné osobě.

Tento e-mail není nabídkou na uzavření smlouvy, včetně dodatků, nebo přijetím nabídky, není-li v něm dále uvedeno jinak. Je-li tento mail součástí obchodního jednání, jakékoliv smlouvy uzavírané DP a.s., musí být sjednány v písemné listinné podobě, dosažením úplné shody o obsahu smlouvy a všech jejích náležitostech. Uzavření smlouvy, včetně dodatků, v jiné než písemné listinné podobě není platné. Jakékoliv písemné potvrzení určitého ústního jednání nenahrazuje sjednání smlouvy v písemné listinné podobě. DP a.s. si vyhrazuje právo kdykoli ukončit jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Ukončení vyjednávání o smlouvě nemůže být považováno za protiprávní jednání umožňující vznik jakýchkoli závazků nebo nároků vůči DP a.s.

Klient: Společnost Metrostav DIZ s.r.o. – Geosan pro rekonstrukci stropní desky metra Florenc
Projekt: Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C – dopracování PDPS



14.6. 2022

Věc: Zápis z výrobního výboru :

Účastníci: Dle prezenční listiny
Místo: budova Metroprojektu Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7
Svolavatel: Metroprojekt Praha a.s.

- Projednávaný SO/PS (označení a název): **PS 95-20/01 Staniční vzduchotechnika**

Výrobní výbor (vstupní, průběžný č. , závěrečný):

Změny oproti PDPS (popis, navrhovatel): -


- posun potrubí (přívod) EGB NEBUDE, VRÁTIT KE STĚNĚ
- STAVEBNÍ PODKLAD PRO NOVÝ STAV → DVEUKŘÍDLÉ DVEŘE PRO PRŮVAZ
- PO ZAPRACOVÁNÍ ÚPRAV BUDE DOKUMENTACE VYDÁNA

Zapsal:

Neuplatní-li se požadavky na úpravu do 48 hodin (v pracovní dny), po obdržení, je zápis považován za odsouhlasený a závazný. Termíny dalších jednání, termíny dílčích plnění a úkolů uvedené v zápisu jsou závazné a nemají odkladný účinek při změně textu zápisu. Listinná podoba, podepsaná zapisovatelem, bude všem účastníkům předána na dalším jednání.

METROPROJEKT Praha a.s.
AOB, Argentinská 36, 170 00 Praha 7
Tel.: +420 296 154 226, Fax: +420 296 325 153
E-mail: info@metroprojekt.cz URL: www.metroprojekt.cz

Záznam z jednání 1/1



Konaný dne 19.3.2024

Stavební povolení č.j. MHMP 342841/2021 ze dne 28.4.2021

Staveniště pro akci „Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C“ bylo zhotovitelem převzato 1.3.2022.

Následující a očekávané práce
-viz příloha zápisu u KD

- 1.1. TDS upozorňuje na proces schvalování subdodavatelů a materiálů. **trvá**
- 6.2. Výměna poškozených svítidel ve VZT bude provedena při zpětné montáži. Ostatní svítidla je nutno ochránit. Probíhá průběžně. Světla musí být vyvěšena.
- 6.3. Protokoly materiálů – TDS upozorňuje, že veškeré zařízení a materiály musí mít v okamžiku uvedení do provozu platné certifikáty a schválení technického řed. DPP.
- 14.1 Zhotovitel musí postupovat dle souhlasu k pracím. **Trvalý úkol.**
- 14.2. Zhotovitel musí kontrolovat pohyb cizích subjektů na staveništi. **Trvalý úkol.**
- 14.4. Zástupce investora a TDS upozorňuje na technologickou kázeň – je nezbytné s postupem prací průběžně provádět taková opatření, která zamezí zatékání srážkových vod do stanice metra, zejména technologických prostor!

26.1 Zástupce investora opakovaně upozorňuje na rozesílání PD RDS také na technický úsek- Povrch, zejména službě 100 600 a 100 700 a zajištění možnosti účasti na VV přes Teams- týká se povrchů. **Trvalý úkol**

30.1 Zástupce investora a TDS požaduje každodenní kontrolu DIO vč. Zápisu do SD. Chybějící tabule neprodleně doplňovat. **Trvalý úkol**

51.2. V místnosti 409, vzhledem k ke stavu, je nutno provést novou podlahu. Zhotovitel ve spolupráci s TDI (AD) předloží cenový návrh.

Informace

- 2.7. Zástupce investora upozorňuje zhotovitele na ustanovení čl.6, bod č.6.7 SoD (veškeré vícepráce musejí být před realizací předem odsouhlaseny)
- 24.1. Problematika prášení na nástupišti. V uplynulém období nebyla zaznamenána žádná stížnost. Nadále se sleduje.


Koordinátor BOZP a PO

Koordinátor BOZP nemá připomínky k provádění stavebních prací na staveništi. Zjištěné drobné nedostatky jsou průběžně odstraňovány.

Příští KD:

úterý 2.4.2024 od 9:00 hod.

Zapsal:



Přílohy :


- 1/ Prezenční listina
2/ Plán prací

ÚROVEŇ NAD VESTIBULEM
1. ETAPA



ÚROVEŇ NAD VESTIBULEM

1. ETAPA





Zápis z kontrolního dne č.55 **Konaný dne 13.5.2024**

„Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C“

Stavební povolení č.j. MHMP 342841/2021 ze dne 28.4.2021

Předání a převzetí staveniště

Staveniště pro akci „Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C“ bylo zhotovitelem převzato 1.3.2022.

Provedené práce
viz příloha zápisu KD

Následující a očekávané práce
-viz příloha zápisu u KD

Harmonogram stavby
-Stavba probíhá dle etapizace.

Úkoly z minulých KD

- 1.1. TDS upozorňuje na proces schvalování subdodavatelů a materiálů. **trvá**
- 6.3. Protokoly materiálů – TDS upozorňuje, že veškeré zařízení a materiály musí mít v okamžiku uvedení do provozu platné certifikáty a schválení technického řed. DPP.
- 14.1 Zhotovitel musí postupovat dle souhlasu k pracím. **Trvalý úkol.**
- 14.2. Zhotovitel musí kontrolovat pohyb cizích subjektů na staveništi. **Trvalý úkol.**
- 14.4. Zástupce investora a TDS upozorňuje na technologickou kázeň – je nezbytné s postupem prací průběžně provádět taková opatření, která zamezí zatékání srážkových vod do stanice metra, zejména technologických prostor!
Sleduje se.
- 26.1 Zástupce investora opakovaně upozorňuje na rozesílání PD RDS také na technický úsek- Povrch, zejména službě 100 600 a 100 700 a zajištění možnosti účasti na VV přes Teams- týká se povrchů. **Trvalý úkol**
- 30.1 Zástupce investora a TDS požaduje každodenní kontrolu DIO vč. Zápisu do SD. Chybějící tabule neprodleně doplňovat. **Trvalý úkol**
- 34.5. Promptně provést opětovné proškolení/seznámení s TP, Souhlasy k činnosti cizích organizací v Metru, ROV apod. **Trvá**

37.2. DPP zjistil poškozené, nedostatečně ochráněné, prvky odbavovací čáry u PM ve vestibulu a požaduje opravu všech poškozených prvků. Zhotovitel opravy provede v návaznosti na postup výstavby. Trvá a bude provedeno na konci stavby.

39.2. Průsaky do MDT – zhotovitel sleduje – objevily se dva menší průsaky – na příštím KD bude zhodnocena situace. Zatím bez průsaků.

39.3. Zhotovitel musí mít přehled o osobách na stavbě. Není možné, aby i pracovníci DPP se pohybovali na stavbě bez vědomí stavbyvedoucího. A neoprávněné osoby vůbec nepouštět na stavbu.

40.1. Reléová místnost je stavebně hotova, na sdělovací se pracuje. Doplnují se podhledy. Požadavek správců DPP – dokončit co nejdříve. Místnost je připravena pro montáž elektro. Předpoklad dokončení 31.5.2024.

43.2. Průběžně kontrolovat zádržné nádrže na vodu v podchodu. Provádí se,

45.4. Zhotovitel požaduje místnost č. 427 naproti reléové místnosti vyklidit pro další postup prací. Provede příslušná jednotka DPP ve spolupráci se zhotovitelem. Zhotovitel požaduje specifikovat požadavky stavebních úprav od DPP. Probíhá. Zhotovitel v kontaktu s DPP p. Bezouškou. Zatím „status Quo“. Zhotovitel kontaktuje p. Čejku z DPP.TDS žádá o rychlené vyjádření příslušných zástupců DPP. Bod se „vleče“ již 9. KD, tj. 4 měsíce. Po sdělení zástupce DPP není možné místnost vyklidit. Z tohoto důvodu nebude v rámci této stavby realizována žádná činnost. Bod se vypouští.

47.2. Cedula úniková cesta – staré sundat, opravit omítku a osadit nové. **Probíhá.**

49.1. Zhotovitel provede opatření proti zatékání do stanice (kolejiště) – nepřetržitá služba, ev. Úklid. Probíhá.

49.2. V případě většího průsaku musí zhotovitel neprodleně informovat dispečink DPP. Tel. Čísla jsou k dispozici v Souhlase k pracím. Systém funguje. Stále se sleduje.

49.5. Bylo potvrzeno odkanalizování místnosti PM přes kolejiště. Projektant rozešle PD k připomínkám. PD zpracována. Probíhá příprava na realizaci.

50.1. Byla zaslána specifikace úprav v místnosti stálé obsluhy v MDT. Zhotovitel předloží cenový návrh objednateli k posouzení. Vydán pokyn k realizaci.

51.1 K prohlídkám na dokončenou část (1.etapa) zpracovat dílčí mostní list. Nutno do 06/24.

51.2. V místnosti 409, vzhledem k ke stavu, je nutno provést novou podlahu. Zhotovitel ve spolupráci s TDI (AD) předloží cenový návrh. Vydán pokyn k realizaci.

53.1 V rámci KD KBS bylo učiněno rozhodnutí, že realizace II. a III. Etapy CCTV bude na této stanici provedena skrze zhotovitele stropní desky. Probíhá koordinace a příprava realizace. Dne 12.2.2024 byl zástupce zhotovitele požádán o ocenění těchto dodávek-trvá. Byl vydán pokyn k realizaci.

53.2. Zástupce DPP [redacted] navrhuje výměnu (opravu) hlavních vrat do MDT. Zhotovitel a TDS prověří možnosti-do příštího KD. Po KD bude provedena pochůzka. Rozhodnutí bude na příštím KD.

53.3 Zástupce investora požaduje navýšit kapacity na rekonstrukci VZT. Plán svolat místní šetření k uvedení do zk. provozu v 06/2024. Zhotovitel BREMA přislíbil dokončení do 06/2024. Opětovně zhotovitelem potvrzen termín.

54.1. Osvětlení schodiště – vstup do kolejiště (z MDT do kolejiště) je nutno doplnit osvětlení. DPP 810110 - odd. Elektrotechnika dodá světla, zhotovitel osadí a zapojí, zároveň před zahájením realizace předloží cenový návrh (zástupci investora). Hotovo, bod se vypouští.

54.2. Světla ve vestibulu – zhotovitel požaduje def. Stanovisko o typu svítidel. Trvá.

54.3. Místnost 316 – [REDAKCE] 810110 - odd. Elektrotechnika požaduje nové rozvaděče RS 02, RS 06 a RGB 220. 810110 zašle IS vedoucímu projektu (zástupci investora). Na RS 02, RS 06 vydán pokyn k realizaci.

54.4. Zajištění přístupové cesty k VZT a ovládacím zařízením. Po dohodě na místě bude dodělána pochozí lávka nad VZT, případně je možná úprava potrubí. Posoudí projektant a provede zhotovitel. Termín zatím není určen.

54.5. V prostoru pod eskalátory v podchodu byly zjištěny nové skutečnosti – nelze použít stávající trasy kabelů a konstrukcí. Jsou potřeba nové konstrukce. Ing Stankovič zašle IS vedoucímu projektu (zástupci investora).

54.6. V prostoru pod eskalátory se mění výměra sanovaných ploch. Rozsah bude upřesněn na pochůzce ke které je nezbytné přizvat zástupce investora. Na místním šetření bylo konstatováno, že výměry sanací odpovídají PD DPS. Problém je s průsakem vody do šachty eskalátoru. Posoudí projektant. Zprávu podá na příštím KD.

Nové úkoly:

55.1. Zhotovitel provede opravu stěn ve sdělovací místnosti po zatékání. T: 31.5.2024

55.2. Výrobce svítidel zpracovává prototyp svítidla s větší chromatičností. Po odzkoušení vzorku bude určen další postup.

55.3. Problematika dveří do kolejiště z MDT – dveře nutno vyměnit za požární pro oddělení požárních úseků. Zástupce 830100 zašle písemný požadavek na výměnu.

55.4. Nutno opravit kabeláž v chodbě 310 ke kamerám KN 23 a KN 24. Termín ihned.

55.5. Zhotovitel připraví plán s termíny technických prohlídek VZT, přejímek pro dokončené části díla SO/PS a VZT.

Informace

2.7. Zástupce investora upozorňuje zhotovitele na ustanovení čl.6, bod č.6.7 SoD (veškeré vícepráce musejí být před realizací předem odsouhlaseny)

24.1. Problematika prášení na nástupišti. V uplynulém období nebyla zaznamenána žádná stížnost. Nadále se sleduje.

Koordinátor BOZP a PO

Koordinátor BOZP nemá připomínky k provádění stavebních prací na staveništi. Zjištěné drobné nedostatky jsou průběžně odstraňovány.

Příští KD:

úterý 28.5.2024 od 9:00 hod.

Přílohy : 1/ Prezenční listina
2/ Plán prací

Prezenční listina	KD č. 55	Datum:	13.05.2024
			
Stavba:	Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C		
Termín realizace:	03/2022 -12/2025		
Jméno	Společnost	Tel.	email



příloha č. 9

ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 14001:2005
ČSN OHSAS 18001

Zápis z kontrolního dne č.50

Konaný dne 5.3.2024

„Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C“

Stavební povolení č.j. MHMP 342841/2021 ze dne 28.4.2021

Předání a převzetí staveniště

Staveniště pro akci „Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C“ bylo zhotovitelem převzato 1.3.2022.

Provedené práce
viz příloha zápisu KD

Následující a očekávané práce
-viz příloha zápisu u KD

Harmonogram stavby
-Stavba probíhá dle etapizace.

Úkoly z minulých KD

- 1.1. TDS upozorňuje na proces schvalování subdodavatelů a materiálů. **trvá**
- 6.2. Výměna poškozených svítidel ve VZT bude provedena při zpětné montáži. Ostatní svítidla je nutno ochránit. Probíhá průběžně. Světla musí být vyvěšena.
- 6.3. Protokoly materiálů – TDS upozorňuje, že veškeré zařízení a materiály musí mít v okamžiku uvedení do provozu platné certifikáty a schválení technického řed. DPP.
- 14.1 Zhotovitel musí postupovat dle souhlasu k pracím. **Trvalý úkol.**
- 14.2. Zhotovitel musí kontrolovat pohyb cizích subjektů na staveništi. **Trvalý úkol.**
- 14.4. Zástupce investora a TDS upozorňuje na technologickou kázeň – je nezbytné s postupem prací průběžně provádět taková opatření, která zamezí zatékání srážkových vod do stanice metra, zejména technologických prostor!
Sleduje se.
- 26.1 Zástupce investora opakovaně upozorňuje na rozesílání PD RDS také na technický úsek- Povrch, zejména službě 100 600 a 100 700 a zajištění možnosti účasti na VV přes Teams- týká se povrchů. **Trvalý úkol**
- 30.1 Zástupce investora a TDS požaduje každodenní kontrolu DIO vč. Zápisu do SD. Chybějící tabule neprodleně doplňovat. **Trvalý úkol**

34.5. Promptně provést opětovné proškolení/seznámení s TP, Souhlasy k činnosti cizích organizací v Metru, ROV apod. **Trvá**

37.2. DPP zjistil poškozené, nedostatečně ochráněné, prvky odbavovací čáry u PM ve vestibulu a požaduje opravu všech poškozených prvků. Zhotovitel opravy provede v návaznosti na postup výstavby. Trvá a bude provedeno na konci stavby.

39.2. Průsaky do MDT – zhotovitel sleduje – zatím bez průsaků.

39.3. Zhotovitel musí mít přehled o osobách na stavbě. Není možné, aby i pracovníci DPP se pohybovali na stavbě bez vědomí stavbyvedoucího. A neoprávněné osoby vůbec nepouštět na stavbu.

40.1. Reléová místnost je stavebně hotova, na sdělovací se pracuje. Doplnují se podhledy. Požadavek správců DPP – dokončit co nejdříve.

42.2. TDS upozornil zúčastněné o problematice již hotových (dokončených) částí díla. Zhotovitel připraví seznam SO a PS, kterých se to týká a TDS prověří u kolaudátora možnost částečné kolaudace (uvedení do zkušebního provozu). TDS zašle zhotoviteli vzor protokolu o převzetí a předání SO/PS a zhotovitel připraví příslušní SO nebo jejich části k předání. Do příštího KD zhotovitel připraví seznam SO nebo jejich částí, připravených k řízení s DESÚ. Proběhlo separátní porada a bylo rozhodnuto, že technické prohlídky budou 13. a 14.3.2024. program přejímek bude zaslán.

42.3. Zástupce DPP požaduje zprovoznění zdvihacího zařízení. Proběhla zkouška s vyhovujícím výsledkem, vč. Zaškolení obsluhy. Protokol bude předložen do konce tohoto týdne. Předloženo. Je nutné ještě vyměnit jistič. Trvá.

43.2. Průběžně kontrolovat zádržné nádrže na vodu v podchodu. Provádí se,

45.4. Zhotovitel požaduje místnost č. 427 naproti reléové místnosti vyklidit pro další postup prací. Provede příslušná jednotka DPP ve spolupráci se zhotovitelem. Zhotovitel požaduje specifikovat požadavky stavebních úprav od DPP. Probíhá. Zhotovitel v kontaktu s DPP p. [redacted] Zatím „status Quo“.

47.2. Cedule úniková cesta – staré sundat, opravit omítku a osadit nové. V řešení.

47.3. Způsob opravy opěrné zídky u FG, aby se mohli dokončit zásypy. Byly zvažovány 2 varianty – zbourat a postavit novou nebo opravit stávající. Názor TDS a zhotovitele je opravit. Pokud má někdo jiný názor, nechť ho neprodleně sdělí. Varianta nová znamená potřebu nakreslit a projednat s ČSAD . (demontáž zábradlí, zabezpečovačky, zásah do sadových úprav). Zástupce investora preferuje s ohledem na investiční náklady a časovou náročnost variantu oprava. Projektant souhlasí s názorem TDS a objednatele. Zídka bude sanována. Práce budou zahájeny tento týden.

49.1. Zhotovitel provede opatření proti zatékání do stanice (kolejiště) – nepřetržitá služba, ev. Úklid. Probíhá.

49.2. V případě většího průsaku musí zhotovitel neprodleně informovat dispečink DPP. Tel. Čísla jsou k dispozici v Souhlase k pracím. Systém funguje.

49.3. Zhotovitel neprodleně doplní osvětlení podchodu. Nutno vyklidit únikové cesty. Provedeno.

49.4. Zástupce DPP [redacted] 810110 požaduje v místnosti stávajících PT vyměnit stávající zdroje osvětlení za nové – 4 ks.

49.5. Bylo potvrzeno odkanalizování místnosti PM přes kolejiště. Projektant rozešle PD k připomínkám. PD zpracována.

Nové úkoly:

50.1. Byla zaslána specifikace úprav v místnosti stálé obsluhy v MDT. Zhotovitel předloží cenový návrh objednateli k posouzení.

Zintenzivnit práce na dokončení rekonstrukce VZT 1.etapa, aby bylo možné povolit do zk. provozu v rámci jednoho řízení.

K prohlídkám na dokončenou část (1.etapa) zpracovat dílčí mostní list.

Informace

2.7. Zástupce investora upozorňuje zhotovitele na ustanovení čl.6, bod č.6.7 SoD (veškeré vícepráce musejí být před realizací předem odsouhlaseny)

191.1. Likvidace materiálů je řešena v souladu s předpisy DPP. DPP zasílá pravidelně (měsíčně) instrukce.

24.1. Problematika prášení na nástupišti. V uplynulém období nebyla zaznamenána žádná stížnost. Nadále se sleduje.

Koordinátor BOZP a PO

Koordinátor BOZP nemá připomínky k provádění stavebních prací na staveništi. Zjištěné drobné nedostatky jsou průběžně odstraňovány.

Příští KD:

úterý 19.3.2024 od 9:00 hod.

Přílohy : 1/ Prezenční listina
2/ Plán prací

Prezenční listina	KD č. 50	Datum:	05.03.2024
			
Stavba:	Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C		
Termín realizace:	03/2022 -12/2025		
Jméno	Společnost	Tel.	email
			podpis

Lacina Voitech Ing.

Odesláno: Veverka Daniel DiS. 800300 <VeverkaD@dpp.cz>
Komu: Lacina Voitech Ing.
Kopie: [redacted]
Předmět: [redacted] FRC
Přílohy: IMG_20240220_101410.jpg; Přemístění RGB220 v MDT 66 stanice metra Florenc C

Dobrý den, pane Lacino
v návaznosti na [redacted] z KD vám níže a v příloze posílám specifikaci požadavků od IZ DPP 810110.
Současně se dovoluji připomenout s e-mailem ze dne 6.5.25024.
Děkuji

Dan Veverka

From: [redacted]
Sent: [redacted]
To: Veverka Daniel DiS. 800300 <VeverkaD@dpp.cz>

Ahoj Dano

navazuji na korespondenci ze dne 1.3.2024 zmiňující následující požadavek.

V místnosti MDT 66 (stanice metra Florenc C) potřebujeme přemístit stávající rozváděč RGB220, jehož umístění (viz přiložená fotografie) ve výšce cca 2,5 m nad podlahou neodpovídá požadavkům souboru ČSN 33 2000 Elektrické instalace nízkého napětí. Zákon č. 309/2006 Sb. § 4 odst. 1 Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení uvádí: „Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány...“ a další. Musí být vždy zajištěna bezpečná obsluha a údržba rozvaděče, vhodný manipulační prostor před rozvaděčem. Z uvedeného je patrné, že pro eliminaci rizik vyplývajících ze složitých pracovních podmínek při údržbě, je třeba střed předmětného rozvaděče přemístit do výšky 150 cm nad podlahou. V rámci realizace je potřeba nejprve dodat a osadit nový rozvaděč RGB220. Následně budou postupně přepojena kabeláž k jednotlivým staničním bateriím. Stávající vývodní kabeláž bude upravena, zkrácena. Stávající staniční baterie budou beze změn. Součástí dodávky bude elektrorevize. Nový rozvaděč musí být dodán včetně příslušné průvodní dokumentace. Technické parametry nového rozvaděče obsahuje příloha.

Předem děkuji za vstřícnost a pokyn k brzké realizaci.

S přátelským pozdravem

Vl
pr

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9



Průloha č. 11

Zápis z kontrolního dne č.53

Konaný dne 16.4.2024

„Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C“

Stavební povolení č.j. MHMP 342841/2021 ze dne 28.4.2021

Předání a převzetí staveniště

Staveniště pro akci „Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C“ bylo zhotovitelem převzato 1.3.2022.

Provedené práce

viz příloha zápisu KD

Následující a očekávané práce

-viz příloha zápisu u KD

, Harmonogram stavby

-Stavba probíhá dle etapizace.

Úkoly z minulých KD

- 1.1. TDS upozorňuje na proces schvalování subdodavatelů a materiálů. **trvá**
- 6.2. Výměna poškozených svítidel ve VZT bude provedena při zpětné montáži. Ostatní svítidla je nutno ochránit. Probíhá průběžně. Světla musí být vyvěšena.
- 6.3. Protokoly materiálů – TDS upozorňuje, že veškeré zařízení a materiály musí mít v okamžiku uvedení do provozu platné certifikáty a schválení technického řed. DPP.
- 14.1 Zhotovitel musí postupovat dle souhlasu k pracím. **Trvalý úkol.**
- 14.2. Zhotovitel musí kontrolovat pohyb cizích subjektů na staveništi. **Trvalý úkol.**
- 14.4. Zástupce investora a TDS upozorňuje na technologickou kázeň – je nezbytné s postupem prací průběžně provádět taková opatření, která zamezí zatékání srážkových vod do stanice metra, zejména technologických prostor!

Sleduje se.

- 26.1 Zástupce investora opakovaně upozorňuje na rozesílání PD RDS také na technický úsek- Povrch, zejména službě 100 600 a 100 700 a zajištění možnosti účasti na VV přes Teams- týká se povrchů. **Trvalý úkol**
- 30.1 Zástupce investora a TDS požaduje každodenní kontrolu DIO vč. Zápisu do SD. Chybějící tabule neprodleně doplňovat. **Trvalý úkol**

34.5. Promptně provést opětovné proškolení/seznámení s TP, Souhlasy k činnosti cizích organizací v Metru, ROV apod. **Trvá**

37.2. DPP zjistil poškozené, nedostatečně ochráněné, prvky odbavovací čáry u PM ve vestibulu a požaduje opravu všech poškozených prvků. Zhotovitel opravy provede v návaznosti na postup výstavby. Trvá a bude provedeno na konci stavby.

39.2. Průsaky do MDT – zhotovitel sleduje – zatím bez průsaků.

39.3. Zhotovitel musí mít přehled o osobách na stavbě. Není možné, aby i pracovníci DPP se pohybovali na stavbě bez vědomí stavbyvedoucího. A neoprávněné osoby vůbec nevpuštět na stavbu.

40.1. Reléová místnost je stavebně hotova, na sdělovací se pracuje. Doplnují se podhledy. Požadavek správců DPP – dokončit co nejdříve.

43.2. Průběžně kontrolovat zádržné nádrže na vodu v podchodu. Provádí se,

45.4. Zhotovitel požaduje místnost č. 427 naproti reléové místnosti vyklidit pro další postup prací. Provede příslušná jednotka DPP ve spolupráci se zhotovitelem. Zhotovitel požaduje specifikovat požadavky stavebních úprav od DPP. Probíhá. Zhotovitel v kontaktu s DPP p. [REDAKCE] Zatím „status Quo“. Zhotovitel kontaktuje p. [REDAKCE] z DPP.

47.2. Odstranit úniková cesta – staré sundat, opravit omítku a osadit nové. **Probíhá.**

49.1. Zhotovitel provede opatření proti zatékání do stanice (kolejiště) – nepřetržitá služba, ev. Úklid. Probíhá.

49.2. V případě většího průsaku musí zhotovitel neprodleně informovat dispečink DPP. Tel. Čísla jsou k dispozici v Souhlase k pracím. Systém funguje. Stále se sleduje.

49.5. Bylo potvrzeno odkanalizování místnosti PM přes kolejiště. Projektant rozešle PD k připomínkám. PD zpracována. Probíhá příprava na realizaci.

50.1. Byla zaslána specifikace úprav v místnosti stálé obsluhy v MDT. Zhotovitel předloží cenový návrh objednateli k posouzení **trvá.**

51.1 K prohlídkám na dokončenou část (1.etapa) zpracovat dílčí mostní list. Nutno do 06/24.

51.2. V místnosti 409, vzhledem k ke stavu, je nutno provést novou podlahu. Zhotovitel ve spolupráci s TDI (AD) předloží cenový návrh. Trvá

52.1. V akumulátorovně (MDT) je nutno změnit chod ventilátoru z cyklického na trvalý. Trvá.

Nové úkoly:

53.1 V rámci KD KBS bylo učiněno rozhodnutí, že realizace II. a III. Etapy CCTV bude na této stanici provedena skrze zhotovitele stropní desky. Probíhá koordinace a příprava realizace. Dne 12.2.2024 byl zástupce zhotovitele požádán o ocenění těchto dodávek-trvá.

53.2. Zástupce DPP [REDAKCE] navrhuje výměnu (opravu) hlavních vrat do MDT. Zhotovitel a TDS prověří možnosti do příštího KD.

53.3 Zástupce investora požaduje navýšit kapacity na rekonstrukci VZT. Plán svolat místní šetření k uvedení do zk.provozu v 06/2024.

Informace

2.7. Zástupce investora upozorňuje zhotovitele na ustanovení čl.6, bod č.6.7 SoD (veškeré práce musejí být před realizací předem odsouhlaseny)

Interní sdělení

Váš dopis značky / ze dne

naše značka

810000/21/24

vyfyzuje / linka

místo odeslání / dne

P

Sdělení útvaru

810000

Pro útvar

800300

Výměna vrat trafo kobek a vstupních dveří MDT 66 stanice metra Florenc C

Vážený pane vedoucí,

z důvodu nevyhovujícího stavu stávajících vrat oddělujících prostory VN transformátorů od ostatních prostor MDT 66 a nevyhovujícího stavu stávajících vstupních dveří do MDT 66 stanice metra Florenc C žádáme o zajištění jejich výměny za nové stavební konstrukce obdobného technického provedení.

Pozn.: vstupní dveře do MDT 66 musí být v provedení s příslušnou požární odolností a vybavené el. zámkem ovládaným EKV

Předem děkuji a jsme s pozdravem



Stavba: Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C

Philonth c. 12

VÝKAZ VÝMĚR - ROZPOČET - dokumentace provádění stavby

Stavba: Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C

Objekt: SO 21 Modernizace vestibulu a podchodu

Pořadové číslo	Kód položky	Popis	M.j.	množ.	PDPŠ	RDS	rozdl.	Cena	Jedn.	PDPŠ	RDS	rozdl.	Cena celkem	poznámka	výpočet
		Položky, které jsou obsahem zadávací dokumentace													
		Mezisoučet								0,00	0,00	0,00			
		Položky vyvolané zpracováním RDS													
1	ZTI-N-001	Nová trasa kanalizace PN - ZTI nové	m	0,000	107,00	107,00	3 632,88	0,00	520 619,54	520 619,54					
		Vnitřní kanalizační z nerez trub (minimálně AISI 304, tloušťka stěny potrubí minimálně 2,5mm) DN 200mm vč. vytlaků a tvarovek a kotvení						0,00	410 117,74	410 117,74					
2	ZTI-N-002	Těsný kabel 20W/m	m	0,000	30,00	30,00	254,07	0,00	7 622,12	7 622,12					
3	ZTI-N-003	Odstranění potrubí výtlaku NEREZ DN 200	m	0,000	35,00	35,00	1 052,71	0,00	36 827,43	36 827,43					
4	ZTI-N-004	Tlaková zátka potrubí NEREZ DN 200	m	0,000	35,00	35,00	76,59	0,00	2 684,69	2 684,69					
5	ZTI-N-005	Odpojení od stávajícího výtlaku	kpl	0,000	1,00	1,00	6 159,29	0,00	6 159,29	6 159,29					
6	ZTI-N-006	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtlé oceli (nerez) spojované lisováním Ø 54/2 vč. tvarovek a kotvení	m	0,000	9,00	9,00	3 503,10	0,00	17 515,49	17 515,49					
7	ZTI-N-007	Štěrka pro napojení přepadu od zásebníků TV - Kalich pro úkapy	ks	0,000	1,00	1,00	692,92	0,00	692,92	692,92					
8	ZTI-N-008	Řísten pro odvod kondenzátu DN 40	ks	0,000	3,00	3,00	1 390,59	0,00	4 099,78	4 099,78					
9	ZTI-N-009	Přívzdušňovací ventil DN 100	ks	0,000	1,00	1,00	1 560,80	0,00	1 560,80	1 560,80					
10	ZTI-N-010	Převážná mlůzka 150/150 před přívzduš. hlavici	ks	0,000	1,00	1,00	397,79	0,00	397,79	397,79					
11	ZTI-N-011	Revizní plastová dvířka u čistících kusů 200/200 mm	ks	0,000	1,00	1,00	506,14	0,00	506,14	506,14					
12	ZTI-N-012	Armatury se dvěma závitky kulové kohouty PN 42 do 165 °C přímé vsíchlí závit G 2"	ks	0,000	1,00	1,00	3 374,78	0,00	3 374,78	3 374,78					
13	ZTI-N-013	Armatury se dvěma závitky ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2"	ks	0,000	1,00	1,00	1 765,60	0,00	1 765,60	1 765,60					
14	ZTI-N-014	Puštění příslušenství a armatury hadicové spojky požární C 52	ks	0,000	1,00	1,00	541,50	0,00	541,50	541,50					
15	ZTI-N-015	Armatury se dvěma závitky kulové kohouty PN 42 do 165 °C rohové přímé vsíchlí závit G 1 1/2"	ks	0,000	5,00	5,00	767,08	0,00	3 785,40	3 785,40					
16	ZTI-N-016	Armatury se dvěma závitky kulové kohouty PN 42 do 165 °C přímé vsíchlí závit G 1 1/2"	ks	0,000	3,00	3,00	468,33	0,00	1 458,98	1 458,98					
17	ZTI-N-017	Armatury se dvěma závitky ventily pojistné rohové G 1 1/2"	ks	0,000	1,00	1,00	885,40	0,00	885,40	885,40					
18	ZTI-N-018	Armatury se dvěma závitky ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1 1/2"	ks	0,000	1,00	1,00	446,55	0,00	446,55	446,55					
19	ZTI-N-019	Vodotěsný pro vodu do 100°C závitové horizontalní jednotkové suchoběžné G 1 1/2"x 85 mm Qn 1,5	ks	0,000	1,00	1,00	1 244,69	0,00	1 244,69	1 244,69					
20	ZTI-N-020	Revizní dvířka 15/15	ks	0,000	1,00	1,00	482,48	0,00	482,48	482,48					
21	ZTI-N-021	Klozet závěsný samonosný keramický (mlsa, sám, nádržka, rohový kohout DN 16 a přírůbek)	ks	0,000	1,00	1,00	4 403,89	0,00	4 403,89	4 403,89					
22	ZTI-N-022	Předstátní instalace systémů pro zaizolování masivních zděných konstrukcí pro zvukové izolační tepelnou, stavební výška 1060 mm	ks	0,000	1,00	1,00	10 804,42	0,00	10 804,42	10 804,42					
23	ZTI-N-023	Umývadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupů nebo koly na zifon, šířka umyvadla 500 mm	ks	0,000	1,00	1,00	2 194,25	0,00	2 194,25	2 194,25					
24	ZTI-N-024	Baterie umyvadlové stojátkové pákové s výpusť	ks	0,000	1,00	1,00	1 397,39	0,00	1 397,39	1 397,39					
25	ZTI-N-025	Baterie dřezové nádržné pákové s ovládním plochým šálím a délkou ramínka 300 mm	ks	0,000	1,00	1,00	1 679,69	0,00	1 679,69	1 679,69					
26	ZTI-N-026	Elektrické ohříváče zásobníkové beztlakové přepadové akumulární s pojistným ventilem závěsné svítlé objem nádrže (plátek) 15 l (2,0 kW)	ks	0,000	1,00	1,00	1 679,69	0,00	1 679,69	1 679,69					
		Nové položky mezisoučet													
		Objekt celkem													

NOLOGICKÉ
AVBY:
ické stavby s.r.o.
Chodov, 149 00 Praha
ICO: 17444381

VÝKAZ VÝMĚR - ROZPOČET - dokumentace provádění stavby

Stavba: Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C

Objekt:	SO	21	Modernizace vestulu a podchodu	*****	*****
---------	----	----	--------------------------------	-------	-------

Pořadové číslo	Kód položky	Popis	M.J.	množ.	množ.	množ.	Cena	Cena celkem	poznámka	výpočet
				PDPS	RDS	rozdíl	Jedn.	PDPS	RDS	rozdíl
		Položky, které jsou obsahem zadávací dokumentace								
		Mezisoučet						0,00	0,00	0,00

		Položky vyvolané zpracováním RDS								
		<i>Nová trasa kanalizace PM - ZTI nová</i>						0,00	696 552,70	696 552,70
1	ZTI-N-001	Vnitřní kanalizace z nerez trub (minimálně AISI 304, tloušťka stěny potrubí minimálně 2,5mm) DN 200mm vč. (výtlak) vč.tvarovek a kolvení	m	0,000	107,00	107,00	5 320,00	0,00	569 240,00	569 240,00
2	ZTI-N-002	Topný kabel 20W/m	m	0,000	30,00	30,00	320,50	0,00	9 615,00	9 615,00
3	ZTI-N-003	Demontáž potrubí výtlaku NEREZ DN 200	m	0,000	35,00	35,00	856,00	0,00	29 960,00	29 960,00
4	ZTI-N-004	Tlaková zkouška potrubí NEREZ DN 200	m	0,000	35,00	35,00	56,30	0,00	1 970,50	1 970,50
5	ZTI-N-005	Odpojení od stávajícího výtlaku	kpl	0,000	1,00	1,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
6	ZTI-N-006	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtlé oceli (nerez) spojované lisováním Ø 54/2 vč.tvarovek a kolvení	m	0,000	5,00	5,00	3 650,50	0,00	18 252,50	18 252,50
7	ZTI-N-007	Sifon pro napojení přepadu od zásobníků Tv - Kalich pro úkapy	ks	0,000	1,00	1,00	789,00	0,00	789,00	789,00
8	ZTI-N-008	Sifon pro odvod kondenzátu DN 40	ks	0,000	3,00	3,00	1 195,50	0,00	3 586,50	3 586,50
9	ZTI-N-009	přívzdušňovací ventil DN 100	ks	0,000	1,00	1,00	1 560,30	0,00	1 560,30	1 560,30
10	ZTI-N-010	Plastová mřížka 150/150 před přívzduš. hlavici	ks	0,000	1,00	1,00	2 500,60	0,00	2 500,60	2 500,60
11	ZTI-N-011	Revizní plastová dvířka u čistících kusů 200/200 mm	ks	0,000	1,00	1,00	550,00	0,00	550,00	550,00
12	ZTI-N-012	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2"	ks	0,000	1,00	1,00	3 560,00	0,00	3 560,00	3 560,00
13	ZTI-N-013	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2"	ks	0,000	1,00	1,00	2 160,30	0,00	2 160,30	2 160,30
14	ZTI-N-014	Požární příslušenství a armatury hadicové spojky požární C 52	ks	0,000	1,00	1,00	1 560,00	0,00	1 560,00	1 560,00
15	ZTI-N-015	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C rohové plnopřutkové vnější a vnitřní závit G 1/2"	ks	0,000	5,00	5,00	890,00	0,00	4 450,00	4 450,00
16	ZTI-N-016	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"	ks	0,000	3,00	3,00	750,60	0,00	2 251,80	2 251,80
17	ZTI-N-017	Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1/2"	ks	0,000	1,00	1,00	750,60	0,00	750,60	750,60
18	ZTI-N-018	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2"	ks	0,000	1,00	1,00	750,60	0,00	750,60	750,60
19	ZTI-N-019	Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální jednovlakové suchoběžné G 1/2"x 80 mm Qn 1,5	ks	0,000	1,00	1,00	2 560,80	0,00	2 560,80	2 560,80
20	ZTI-N-020	Revizní dvířka 15/15	ks	0,000	1,00	1,00	850,00	0,00	850,00	850,00
21	ZTI-N-021	Klozet závěsný samonosný keramický (mísa, rám, nádržka, rohový kohout DN 15 a prkénko)	ks	0,000	1,00	1,00	2 315,20	0,00	2 315,20	2 315,20
22	ZTI-N-022	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1060 mm	ks	0,000	1,00	1,00	15 300,00	0,00	15 300,00	15 300,00
23	ZTI-N-023	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupů nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm	ks	0,000	1,00	1,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
24	ZTI-N-024	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	ks	0,000	1,00	1,00	2 560,00	0,00	2 560,00	2 560,00
25	ZTI-N-025	Baterie dřezové nástěnné pákové s otláčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	ks	0,000	1,00	1,00	2 560,00	0,00	2 560,00	2 560,00
26	ZTI-N-026	Elektrické ohříváče zásobníkové beztlakové přepačové akumulací s pojistným ventilem závěsné svíslé objem nádrže (přilhon) 15 l (2,0 kW)	ks	0,000	1,00	1,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		Nové položky mezisoučet								
		Objekt celkem								

BREMA, spol. s r.o.
Výrobní ředitel

Modletice 127, 251 01 Říčany
T 283 111 111, E brema@brema.cz
IČ: 44264321, DIČ: CZ44264321

VÝKAZ VÝMĚR - ROZPOČET - dokumentace provádění stavby

Stavba: Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C

							Vyhodnocení cenových nabídek					
SO/PS	SO 20	Úpravy stropní konstrukce					Cenová nabídka č. 1		Cenová nabídka č. 2		Cenová nabídka č. 3	
Pořadové číslo	Kód položky	Popis	M.J.	množ.	množ.	množ.	Cena	Cena celkem	Cena	Cena celkem	Cena	Cena celkem
				PDPS	RDS	rozdíl	Jedn.	rozdíl	Jedn.	rozdíl	Jedn.	rozdíl
		Položky, které jsou obsahem zadávací dokumentace										
		Přítačná lišta										
1	ZTI-N-028	Frézování drážek do rozměru 100/100 mm pro rozvody ZTI, včetně odvozu a likvidace odpadu	m2	0,000	8,00	8,00	8 469,030	67 752,240	9 500,000	76 000,000	10 560,000	84 480,000
2	ZTI-N-029	Prostup 50/50 mm	kpl	0,000	2,00	2,00	11 163,720	22 327,440	10 360,000	20 720,000	15 000,000	30 000,000
3	ZTI-N-030	Prostup 150/150 mm	kpl	0,000	2,00	2,00	11 933,630	23 867,260	15 800,000	31 600,000	15 000,000	30 000,000
4	ZTI-N-031	Prostup 200/200 mm	kpl	0,000	3,00	3,00	13 550,440	40 651,320	15 800,000	47 400,000	15 000,000	45 000,000
5	ZTI-N-032	Drážka v kolejišti o délce 6 m	kpl	0,000	1,00	1,00	12 446,900	12 446,900	14 360,000	14 360,000	23 000,000	23 000,000
		Nové položky mezisoučet						167 045,16		190 080,00		212 480,00

VÝKAZ VÝMĚR - ROZPOČET - dokumentace provádění stavby

Položky vyvolané zpracováním RDS											
		Nová trasa kanalizace PM -Prostupy a řezání v kolejišti							0,00	167 045,13	167 045,13
1	ZTI-N-028	Frézování drážek do rozměru 100/100 mm pro rozvody ZTI, včetně odvozu a likvidace odpadu	m2	0,000	8,00	8,00	8 469,03	0,00	67 752,21	67 752,21	
2	ZTI-N-029	Prostup 50/50 mm	kpl	0,000	2,00	2,00	11 163,72	0,00	22 327,43	22 327,43	
3	ZTI-N-030	Prostup 150/150 mm	kpl	0,000	2,00	2,00	11 933,63	0,00	23 867,26	23 867,26	
4	ZTI-N-031	Prostup 200/200 mm	kpl	0,000	3,00	3,00	13 550,44	0,00	40 651,33	40 651,33	
5	ZTI-N-032	Drážka v kolejišti o délce 6 m	kpl	0,000	1,00	1,00	12 446,90	0,00	12 446,90	12 446,90	
Nové položky mezisoučet									0,00	0,00	0,00
Objekt celkem									0,00	167 045,13	167 045,13

IGF
IGF PRAHA CZ
s.r.o.
igf@igfpraha.cz Zlínická 1806
IČ: 02702740 148 00 PRAHA 4

VÝKAZ VÝMÉR - ROZPOČET - dokumentace provádění stavby

Stavba: Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C

Objekt: SO 21 Modernizace vestibulu a podchodu

Položky vyvolané zpracováním RDS											
		Nová trasa a kanalizace PTA - Provozní a ležání v kolejišti									
1	ZTI-N-028	Frézování drážek dn rozměru 100/100 mm pro rozvody ZTL včetně odvozu a likvidace odpadu	m2	0,000	8,00	8,00	8 500,00	0,00	159 500,00	150 000,00	
2	ZTI-N-029	Prerůst 50/50 mm	kpl	0,000	2,00	2,00	10 350,00	0,00	20 720,00	20 720,00	
3	ZTI-N-030	Prerůst 150/150 mm	kpl	0,000	2,00	2,00	15 600,00	0,00	31 600,00	31 600,00	
4	ZTI-N-031	Prerůst 200/200 mm	kpl	0,000	3,00	3,00	15 400,00	0,00	47 400,00	47 400,00	
5	ZTI-N-032	Drážka v kolejišti o šířce 6 m	kpl	0,000	1,00	1,00	14 360,00	0,00	14 360,00	14 360,00	
Nové položky mezisoučet								0,00	0,00	0,00	
Objekt celkem								0,00	190 080,00	190 080,00	

ING. JIŘÍ BENDA
STROJE A ZÁMEČNICKÁ VÝROBA
Bořňovjova 1769, 413 01 Roudnice n. L.
Tel.: +420 603 578 036
DIČ: CZ7004202656

VÝKAZ VÝMĚR - ROZPOČET - dokumentace provádění stavby

Stavba: Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C

Objekt:	SO	21	Modernizace vestibulu a podchodu		
---------	----	----	----------------------------------	-------	--

Položky vyvolané zpracováním RDS												
			Nová trasa kanalizace PM - Prostupy a ležání v kolejišti							0,00	212 480,00	212 480,00
1	ZTI-N-028		Frézování drážek do rozměru 100/100 mm pro rozvody ZTI, včetně odvozu a likvidace odpadu	m2	0,000	8,00	8,00	10 560,00		0,00	84 480,00	84 480,00
2	ZTI-N-029		Prostup 50/50 mm	kpl	0,000	2,00	2,00	15 000,00		0,00	30 000,00	30 000,00
3	ZTI-N-030		Prostup 150/150 mm	kpl	0,000	2,00	2,00	15 000,00		0,00	30 000,00	30 000,00
4	ZTI-N-031		Prostup 200/200 mm	kpl	0,000	3,00	3,00	15 000,00		0,00	45 000,00	45 000,00
5	ZTI-N-032		Drážka v kolejišti o délce 6 m	kpl	0,000	1,00	1,00	23 000,00		0,00	23 000,00	23 000,00
Nové položky mezisoučet										0,00	0,00	0,00
Objekt celkem										0,00	212 480,00	212 480,00

REGIO G3200 s.r.o.
 Sokolovská 12/49, Praha 8
 Ročník 1997, Lit. rec. 30. 7.
 IC: 2545-547, DIČ: CZ25456047