

OBJEDNATEL:
Aquacentrum Teplice p.o
A.Jiráska 3149
415 01 Teplice

ZHOTOVITEL:
Vodohospodářské stavby s.r.o.
Křižíkova 2393
415 01 Teplice

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: Realizace – Nové přípojky termální vody pro AQUACENTRUM
Část: Architektonicko-stavební řešení
Název: Plynové chráničky - změna provedení
ZL č.: 05
Datum vystavení: 06.11.2025
Podklady: DSP

Popis změny:	Změnový list zahrnuje změnu v rozsahu množství realizovaných plynotěsných chrániček a opravu izolace plynového potrubí vč. potřebných zkoušek: SO 01 - Plynové chráničky - změna provedení
Zdůvodnění změny:	Důvody pro provedení těchto změn jsou následující: SO 01 - na základě skutečného průběhu potrubí STL plynovodu a odpadního potrubí termální vody z LD Beethoven, které bylo ověřeno v průběhu realizace zemních prací pro instalaci odbočné šachty, byla možnost přehodnotit původně navrhované řešení 2 ks plynotěsných chrániček. Po posouzení reálného křížení potrubních tras bude možné realizovat 2x provedení obnovy ochranné izolace potrubí STL plynovodu a 1 ks plynotěsné chráničky. Toto řešení bylo odsouhlaseno mezi dodavatelem prací fy Plynomont a provozovatelem plynovodní sítě GasNet. Výše popsané změny byly mezi Objednatele a GD projednány v rámci aktuálního řešení průběhu stavby a v průběhu kontrolních dnů, případně vypluly z upřesnění technického řešení, které bylo vyvoláno zjištěnými okolnostmi a stavem konstrukcí. Vzhledem k termínu dodávky plynotěsné chráničky na 21.11.2025, bude možné realizovat ochranu STL plynovodu ve dnech 24.-26.11.2025. Po provedení těchto prací bude možné dokončit zemní práce kolem odbočné šachty v termínu do 30.11.2025, čímž bude celá stavba dokončena.

Cenový dopad (je-li nějaký):		Přípočty:	Odpočty:	Celkem za změnu:
bez DPH		220 807,00 Kč	-494 470,00 Kč	-273 663,00 Kč
DPH 21%		46 369,47 Kč	-103 838,70 Kč	-57 469,23 Kč
vč. DPH		267 176,47 Kč	-598 308,70 Kč	-331 132,23 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	ANO	termín dokončení se posouvá na 30.11.2025		
Dopad do standartu (je-li nějaký):	NENÍ			
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	NENÍ			
Dopad na smluvní mílníky (je-li nějaký):	NENÍ			
Rizika a důsledky změny:	NEJSOU			

Vystavil:

Martin Kurka

(ZHOTOVITEL)

Podpis:

Datum: 06.11.2025

Ověřil:

Ing. Tomáš Vrátil

(TDS)

Podpis:

Datum: 06.11.2025

Schválil:

Ing. Michael Paraska

(OBJEDNATEL)

Podpis:

Datum: 06.11.2025

Změnový rozpočet s výkazem výměr pro ZL č. 05/2025

Stavba: Realizace - Nové přípojky termální vody pro AQUACENTRUM

Objednavatel: Aquacentrum Teplice p.o.
Aloise Jiráska 3149, 415 01 Teplice

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby s.r.o.
Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

TDS: Ing. Tomáš Vrátil

poř.číslo	název změny	odpočty	přípočty	rozdíl bez DPH
1	SO 01 - Plynové chráničky - změna provedení	-494 470,00	220 807,00	-273 663,00
Celkem		-494 470,00	220 807,00	-273 663,00
Cena bez DPH				-273 663,00

DPH	základní	21,00%	ze	-273 663,00	-57 469,23
	snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK					-331 132 Kč

Stavba:

NOVÁ PŘÍPOJKA TERMÁLNÍ VODY PRO AQUACENTRUM TEPLICE

Plynové chráničky - změna provedení

			ROZPOČET					
Poř.	Kód	Název položky	M.J.	Počet	Cena			
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem		
1	2	3	4	5	6	7	přípočty	odpočty
Celkem SO1						-273 663,00	220 807,00	-494 470,00
23M montáže potrubí						-273 663,00		
X4	R-položka	Dodávka číchačky dle ceny Plynomont	ks	-2	247 235,00	-494 470,00		-494 470,00
X6	R-položka	Dodávka číchačky dle ceny Plynomont - Montáž ocelové chráničky D 500 včetně poklopu	ks	1	132 727,00	132 727,00	132 727,00	
X7	R-položka	Elektrojiskrová zkouška + diagnostika poškozeného potrubí	ks	2	44 040,00	88 080,00	88 080,00	
		Oprava opláštění ručním ovínem páskou natavením + podkladní nátěr Odstranění izolace z potrubí DN 300 Ekologická likvidace izolace Materiál potřebný pro usazení chráničky (ztracené bednění, beton, armatury) Dozor technika - předávací dokumentace						