

Změnový list (ZL)		Číslo:	ZL_005
		Číslo stavebního objektu	SO.08
UK- 2. LF – Multifunkční budova (MFB), II. Etapa			
Smlouva o dílo:	čj. UK2LF/456495/2023		
Tento Změnový list (dále též jen "ZL") zahrnuje změnu, k níž došlo v souladu se Smlouvou o dílo dle odstavce 10 jež je podrobně popsána, zdůvodněna a oceněna v tomto ZL. Jednotková cena jednotlivých položek je v souladu se Smlouvou o dílo stanovena na základě odstavce 10.6. Uzavřením tohoto ZL jsou vypořádány veškeré časové a finanční nároky Zhotovitele a požadavky na dodatečné platby související se změnou specifikovanou v tomto ZL.			
Název ZL:	Posun mlíčníku retenčních nádrží a připojení na kanalizaci		
Kategorie ZL:	Nepředvídatelná změna závazků ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ		
Důvod a popis ZL:	Tento změnový list je vydán na základě žádosti o informaci číslo 002 a 012 kde GD stavby řeší kolize retenčních nádrží se zajištěním stavební jámy. Dohodnutým řešením je posun realizace retenčních nádrží a připojení na kanalizaci po dokončení monolitických konstrukcí a zejména po pominutí potřeby zajištění stavební jámy dokončením konstrukcí které na něj přímo navazují. GD stavby vydal odůvodnění které zohledňuje výše uvedené skutečnosti a dokládá se uvedenými ŽOI 002 a 012 včetně harmonogramu stavby kde jsou uvedeny nové termíny mlíčníků. V souladu s ustanovením § 222, odstavce 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se předmětné práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku. Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.		
Cenový nárůst	0,00	přípočet	0,00
		odpočet	0,00
Přílohy ZL:	1 - Dopis odůvodnění, 2- ŽOI 002, 3 - ŽOI 012, 4 - harmonogram		
Dopad ZL:	na Harmonogram: na Dobu pro dokončení: na Stavební povolení:	ANO NE NE	
Poznámka			
ZL předkládá:	 		
Vyjádření projektanta Objednatele:	 		
Vyjádření TDS:	 		
Vyjádření Objednatele:	 		

ŽÁDOST O INFORMACI**Stavba:** UK – 2.LF - Multifunkční budova (MFB), II. ETAPA**Žádost číslo:** 002**Datum:** 16. 4. 2025

Předmět žádosti:	☐	☒	☒	☐
	Položkový rozpočet	Projektová dokumentace	Smlouva o dílo	Ostatní

Název žádosti: Kolize retenční galerie RN1 a kotvy KP2, KP3, KP4 a KP5 pro záporové pažení

Odkaz na část DPS/dokument/jiné:

- MFB_DPS CISTOPIS PO TENDRU_II ETAPA_PDF\C_SITUACNI VYKRESY/ Koordinační situace č. přílohy 03
- MFB_DPS CISTOPIS PO TENDRU_II ETAPA_PDF\D_DOKUMENTACE OBJEKTU\D1_SO\SO-06_PODZEMNI NADRZE/ Situace 1:250 č. přílohy 02
- MFB_DPS CISTOPIS PO TENDRU_II ETAPA_PDF\D_DOKUMENTACE OBJEKTU\D1_SO\SO-02_HTU/ Výkres zajištění stavební jámy č. přílohy 10

Text: Smlouva o dílo „UK- 2. LF – Multifunkční budova (MFB), II. Etapa“ (článek 5 Termíny plnění, část 5.5.3.) udává milník pro podzemní nádrže včetně napojení SO 01 a napojení na veřejnou kanalizaci do 150 dnů od zahájení provádění Díla.

Usazení retenční galerie RN1 spadá do časového úseku před deaktivováním kotev záporového pažení KP2, KP3, KP4 a KP5. Následkem tohoto hrozí odlehčení a poškození záporového pažení.

Prosím o posunutí milníku, případně o posouzení, zda vyřešit situaci kotvami v druhé úrovni.

Seznam příloh: /

Za: **OHLA-ŽS, a.s.**Zpracoval/a: 

Požadovaná odpověď od:	☒	☐	☒	☐
	Objednatel	Zhotovitel	Autorský dozor	TDS

2025-04-23, rev01

Návrh záporového pažení jámy v PD nepočítá s vybudováním retence RN1 před provedením pažení. Tzn. retenci je možné vykopat a osadit až po deaktivaci kotev zápor. V případě opačného postupu by bylo nutné pažení upravit (způsob kotvení nebo rozsah pažení).

Nutné je rovněž posoudit stav výkopu pro retenci ve vazbě na vetknutou pilotovou stěnu, zda-li ji nebude nutné v blízkosti výkopu pro RN1 doplnit převázkou a dočasnými kotvami.

Seznam příloh: -

Za: **VPÚ DECO PRAHA a.s.**Zpracoval/a:  (HIP),  (statika ZSJ),  (VHO)

ŽÁDOST O INFORMACI**Stavba:** UK - 2.LF - Multifunkční budova (MFB), II. ETAPA**Žádost číslo:** 012**Datum:** 12.6. 2025

Předmět žádosti:	☐	☒	☐	☐
	Položkový rozpočet	Projektová dokumentace	Smlouva o dílo	Ostatní

Název žádosti: Kolize RN2 a kotev ZSJ KP39, KP38

Odkaz na část DPS/dokument/jiné:

- Výkres zajištění stavební jámy revize 03, část D.1.2, část přílohy 10
- MFB_DPS CISTOPIS PO TENDRU_II ETAPA_PDF\C_SITUACNI VYKRESY/ Koordinační situace


Text:

Smlouva o dílo „UK- 2. LF – Multifunkční budova (MFB), II. Etapa“ (článek 5 Termíny plnění, část 5.5.3.) udává milník pro podzemní nádrže včetně napojení SO 01 a napojení na veřejnou kanalizaci do 150 dnů od zahájení provádění Díla.

Usazení retenční galerie RN2 spadá do časového úseku před deaktivováním kotev záporového pažení KP39 a KP38. Následkem tohoto hrozí odlehčení a poškození záporového pažení.

Prosím o posunutí kompletního milníku, případně o posouzení jiného řešení.


Seznam příloh: /

Za: **OHLA-ŽS, a.s.**Zpracoval/a: 

Požadovaná odpověď od:	☒	☐	☒	☐
	Objednatel	Zhotovitel	Autorský dozor	TDS

REV01, 19.06.2025

Kolem nádrže RN2 je nutné uvažovat otevřený výkop z důvodů její realizace.



V případě jejího provedení před realizací ZSJ nebo v době, kdy ZSJ plní svou funkci během výstavby by došlo k ovlivnění kotev pažení. Možnosti řešení jsou:

- 1) Změna řešení ZSJ
- 2) Realizace RN2 a kanalizace až po deaktivaci kotev ZSJ

Seznam příloh:

-

Za: **VPÚ DECO PRAHA a.s.**

Zpracoval/a: [redacted] (HIP)

Požadovaná odpověď od:

☒ **Objednatel**

☐ **Zhotovitel**

☒ **Autorský dozor**

☐ **TDS**

20.6.2025

Vzhledem k pokročilé fázi výstavby není vhodné měnit řešení ZSJ.

GD preferuje realizovat retenční nádrž RN2 a kanalizaci až po deaktivaci kotev ZSJ.

Seznam příloh:

-

Za: **OHLA-ŽS, a.s.**

Zpracoval/a: [redacted]

