

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby:

Jílkova, č. akce 1046/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

KomunikaceČíslo SO/PS / číslo
změny SO/PS:**SO 101 / 2**

Číslo ZBV:

2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10.10.2024:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Zhotovitel: Společnost pro běžnou a souvislou údržbu II,

DAP. a.s., Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2 (vedoucí sdružení)

SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město (člen sdružení)

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDI a správce CETIN
- (d) Vyjádření CETIN
- (e) Zápis z KD č. 2
- (f) Fotodokumentace
- (g) Kalkulace R-položky + OBJ + CN SBD

Paré č. 1

**Technická správa
komunikací hl. m. Prahy,**
Veletržní 1623/24, 170 00
Praha 7 – Holešovice

Paré č. 2

DAP. a.s., Sarajevská
1498/17, 120 00 Praha 2

Paré č. 3

SILNICE GROUP a.s., Na
Florenci 2116/15, 110 00
Praha 1 – Nové Město

Iniciátor změny: Objednatel


Popis a zdůvodnění Změny:


Na základě požadavku správce sítě CETIN byl Zhotovitel vyzván od Objednatele a technického dozoru stavby k realizaci Změny během výstavby. Konkrétně se jednalo o ochranu kabelového vedení společnosti CETIN.

Během zemních prací byl totiž v stávajícím parkovacím stání nalezen kabel patřící společnosti CETIN. Na základě požadavku společnosti CETIN bylo potřebné tento kabel ochránit před poškozením. Ochrana představovala uložení kabelového vedení do půlených chrániček. Navíc byla uložena rezervní chránička DN 110.

Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 4 ZZVZ, a to vzhledem k tomu, že změny byly zpracované na základě požadavku Objednatele.







2.KD a KD BOZP

Akce: „Jílkova, Praha 6, č. a. 1046/1“ (etapa I.)

Datum a místo konání: 26.3.2025, na místě stavby, ul. Jílkova, Praha 6

Přítomni: viz. přiložená presenční listina

SoD:	(objednatel) 3/24/6000/064 PID: TSKAX0026WTL (zhotovitel) 2024221
Stavební povolení:	MCP6 333261/2021 ze dne 28.7.2021 resp. jeho změnou pod č.j.: MCP6 003920/2024 ze dne 8.1.2024.
Předání staveniště:	17.3.2025 -samostatný protokol
Zahájení stavebních prací:	17.3.2025
Přerušování stavebních prací:	-----

A. Informace o průběhu prací:

Provedeno vybourání příčného profilu stavby v dl. cca 100 m od konce staničení – na pláň, provádění drenáží, osazování UV do nových poloh. Probíhají práce Cetin, SpojetNet.

B. ZBV:

- 2.1. Na základě požadavku a vyjádření Cetin, budou stávající sítě (pravý chodník) umístěny do plastové dělené chráničky a dále bude přiložena PE chránička DN 110. Zhotovitel zaslal 28.3.2025 (mail) nacenění změny.
- 2.2. Na základě požadavku TSK (správce komunikace) bude upravena skladby v chodnících o doplněnou vrstvu SC-C8/10 v tl. 100 mm. Štěrkodrt' bude upravena na tl. 120 mm – Zhotovitel předloží nacenění změny.

C. Kontrolní body

- 1.1. V rámci koordinace s akcí "Obnova kabelů VN a NN + připojení nových EVR lamp VO do sítě 1 kV PREdistribuce, číslo stavby PREdi S-153078, Břevnov 2 F1", bylo sděleno zástupci THMP, že z jejich strany bylo požádáno PRE o zrušení instalace dobíjecích lamp EVR v pozicích VO č. 602486 a č. 602487 - TRVÁ
- 1.2. Zástupci THMP potvrdili, že budou provádět obnovu kabeláže pro napájení stávajících VO a v rámci „sinergie“ s PRE budou realizovány nové napájecí kabely vč. dopojení do stožárů VO. Obnovu kabeláže pro VO bude THMP koordinovat se Zhotovitelem stavby, tak aby nedošlo k časové prodlevě na dokončení díla „Jílkova“ – zahájení prací THMP a PRE od 31.3.2025. THMP zajistí propojení nově položené kabeláže do stávajících VO.
- 1.3. Z důvodu bezpečného odstupu hrany vozovky (vnější hrana obruby) od stožárů VO, bude provedena mírná korekce v příčném profilu stavby s posunem vpravo (ve směru staničení stavby cca o 200 mm. Tato úprava nemá vliv do technického řešení ani finančních nákladů stavby – provádí se – dále se vypouští
- 1.4. Na základě bodu C. 1.3. provede AD úpravu dokumentace pro vytyčení stavby a předá Zhotoviteli (do 24.3.2025). AD zaslal (mail) dne 24.3.2025 – Vypouští se
- 1.5. V rámci úpravy UV, budou UV 1 a UV 2 (viz. příloha situaceUV1) posunuty před nájezd úrovněového přechodu pro chodce přes ul. Jílkova. Projednáno na 1.KD.
Na 2. KD řešeno, zda je nutné a na základě jakého požadavku, realizovat úrovněový přechod pro chodce. Pokud se úrovněový přechod nebude realizovat, UV 1 a 2 budou umístěny do nové pozice. Ověření nutnosti úrovněového přechodu ověří TDS na MČ P6.



Záznam z jednání

- 2.1. V rámci koordinace s PVS řešení rozsah opravy PVS v rámci jejich akce v ul. Jílkova. Pokud nebude realizován úrovnňový přechod, PVS bude provádět opravu ohradu a ložné vrstvy vozovky v rozsahu jejich stavební činnosti. Pro PVS provede Zhotovitel stavby „Jílkova“
- 2.1. Zhotovitel zajistí/prověří jak jsou napojeny UV1 a 2 do stoky. Dle výsledku se bude řešit nová poloha obou UV a způsob nového napojení.

D. DIR / DIO

DIO osazeno.

Rozhodnutí DIR ze dne 3.3.2025 o povolení uzavírky komunikace od 17.3.2025 do 11.5.2025, č.j.: MCP6 0121257/2025 a dále Opatření obecné povahy ze dne 3.3.2025 pod č.j.: MCP6 0121257/2025

E. BOZP

Oznámení o zahájení prací bylo podáno 6.3.2025.

- 1.1. Zhotovitel zajistí po celou dobu výstavby průjezd složkám IZS. Stavba bude řádně označena.
- 2.1. Zhotovitel upraví prostor před vstupy do domů, tak aby byl bezpečný pro vstup i východ.

F. Závěr/poznámky

- 1.1. Přeložka Cetin k 25.3.2025, předpoklad osazování obrub 31.3.2025.
- 1.2. V rámci koordinace s PVS proběhne jednání na 2.KD – **provedeno viz. C. 2.1.**


3. KD se bude konat ve středu 2.4.2025 v 8.30 hod na stavbě.

Zapsal: Ondřej Horák









skončí přínutí původní lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začne přínutí doručení oprávněné nebo řádně doplněné faktury
objednateli.

Smluvní strany sjednávají vyloučení možnosti postoupení pohledávek z jejich závazkového vztahu na třetí stranu, pokud se písemně
nedohodnou jinak.

