

ZMĚNOVÝ LIST č. 01						
Stavba:		Otrokovice - rekonstrukce místní komunikace Čechova				
Objednatel :		město Otrokovice, náměstí 3.května 1340, Otrokovice 765 02				
Objekt:		SO 101, SO 102.1				
Část:						
Zhotovitel:		Eurovia CZ a.s. závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín				
Odesláno/předáno - komu						
Způsob odeslání/předání		poštou	emailem	faxem	osobně	Datum:
					X	
		Změnový list č. 01				Celkem Kč
		Rekapitulace				
		Vícepráce				2 899 448,60
		Méněpráce				-1 280 437,22
		Navýšení ceny				1 619 011,38
1) Zdůvodnění:		Při zahájení stavebních prací v ulici Čechova a po odstranění stávajících asfaltových hutněných vrstev byla v podloží zaštižena nepředvídaná železobetonová (ŽB) deska o tloušťce 250 mm, uložená na vrstvě KSC (Kamenivo stabilizované cementem) o tloušťce 200 mm. S existencí těchto konstrukcí nemohlo být v původní projektové dokumentaci (PD) uvažováno. Tato nepředvídatelná překážka byla neprodleně oznámena a řešena v rámci kontrolního dne (KD) stavby. Na základě dohody účastníků KD bylo rozhodnuto, že tyto betonové konstrukce musí být vybourány a odstraněny, aby bylo možné pokračovat v pracích dle harmonogramu. Navrhované řešení a vícepráce: 1. Bourání a odvoz: Zajištění dodatečných bouracích prací a odvozu vybouraného betonového materiálu na mezideponii v rámci stavby. 2. Recyklace na místě: Zpracování (podrcení) materiálu mobilním drtičem na betonový recyklát frakce 0/63 mm. 3. Opětovné využití: Využití vzniklého recyklátu jako náhrady za štěrkodrt' (ŠD) frakce 0/63 mm, která byla původně navržena v PD pro konstrukční vrstvy komunikací a chodníků v ulici Čechova.				
2) Vyjádření TDS:		S navrženým ZL-01 souhlasím				
3) Vyjádření AD		S navrženým ZL-01 souhlasím				
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:		Může mít vliv na termín dokončení stavby				
5) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)		2 899 448,60	včetně DPH	3 508 332,81		
6) Neprovedené stavební práce (Kč bez DPH)		-1 280 437,22	včetně DPH	-1 549 329,04		
7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH)		změna o: 1 619 011,38	včetně DPH	1 959 003,77		
8) Vliv na termín výstavby:		Nemá vliv na termín dokončení stavby				
9) Schválil:	objednatel	TDS	AD	Zhotovitel		
	Ing. Bc. Barbora Fojtáčová	Miroslav Matějka	Ing. Kamil Prokůpek	Ing. Ondřej Kolaja		
Datum:						

Podpis				
--------	--	--	--	--

Přílohy - Soupisy prací