

Změnový list č. 6

V Í C E P R Á C E

ve smyslu příslušných ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Název akce: Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnického náměstí (2. etapa)	
SoD (číslo ze dne): [redacted] ze dne 31.10.2024	
Popis a důvod víceprací/méněprací: <u>Šachta rybářského svazu</u> V průběhu realizace nové kanalizační stoky byla zjištěna kolize stávající revizní šachty na potrubí nátoky rybníka s navrženou trasou kanalizace, kdy skutečná poloha neodpovídala projektové dokumentaci. Na základě domluvy a požadavku Českého rybářského svazu bylo rozhodnuto o úplné obnově této šachty a o jejím vymístění mimo trasu kanalizace. Stávající revizní šachtu bude nutné kompletně demontovat a novou šachtu vybudovat v nové, kolizně nezávadné pozici. Tyto vícepráce vznikly jako nezbytné opatření pro zajištění funkčnosti nátoky rybníka a plynulosti výstavby kanalizace.	
Ocenění víceprací v Kč (bez DPH):	[redacted]
Ocenění méněprací v Kč (bez DPH):	[redacted]
Vícepráce a méněpráce celkem (viz Příloha č. 1):	Kč bez DPH
Potvrzení změny	
za Zhotovitele: [redacted]	Dne 18.12.2025
za TDS: [redacted]	Dne 18.12.25
za AD: [redacted]	Dne 11.12.25
za Objednatele: [redacted]	Dne 19.12.2025

Příloha č. 1 – oceněný soupis prací

Příloha č. 2 – zápis z kontrolního dne/stavebního deníku

Příloha č. 3 – fotodokumentace

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5024009
Stavba: Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnického nám.

KSO:
Místo: ZL 6 - Šachta rybářského spolku

CC-CZ:
Datum: 20.11.2025

Zadavatel: VODÁRNA PLZEŇ a.s.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	12,00%		

Cena s DPH

v

CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

5024009

Stavba:

Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnického nám.

Místo:

Plzeň

Datum:

20.11.2025

Zadavatel:

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Projektant:

Zhotovitel:


POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

ZL6Šachta Rybářského spolku



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnického nám.

Objekt:

ZL6 - Šachta Rybářského spolku

Místo: Plzeň

Datum: 20.11.2025

Zadavatel:

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1001	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	17,500			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
	W		3,5*2*2,5		17,500			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	17,500			SO 03.2 Dešťová kanalizace
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	17,500			SO 03.2 Dešťová kanalizace
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	17,500			SO 03.2 Dešťová kanalizace
155	K	171201231.1R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva s vyšším obsahem těžkých kovů	t	33,250			SO 01.2 Komunikace
	W		17,5*1,9		33,250			
	W		Mezisoučet		33,250			
	W		Součet		33,250			
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	17,500			SO 03.2 Dešťová kanalizace
D	8		Trubní vedení					
1002	K	890211811	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	2,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
70	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	4,000			SO 03.2 Dešťová kanalizace
1003	M	59224340	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 800	kus	4,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
1004	M	59224411	skruž betonové šachty DN 800 kanalizační 80x100x9cm stupadla poplastovaná	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
1005	M	59224409	skruž betonové šachty DN 800 kanalizační 80x50x9cm stupadla poplastovaná	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
76	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	1,000			SO 03.2 Dešťová kanalizace
77	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	1,000			SO 03.2 Dešťová kanalizace
78	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000			SO 03.2 Dešťová kanalizace
79	M	59224167	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm stupadla poplastovaná	kus	1,000			SO 03.2 Dešťová kanalizace
84	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,000			SO 03.2 Dešťová kanalizace
85	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000			SO 03.2 Dešťová kanalizace
86	M	R2861419	poklop litinový s větráním šroubový včetně teleskopického dílu a těsnění pro zatížení 40t na prodloužení DN 400	kus	1,000			SO 03.2 Dešťová kanalizace
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1006	K	977213517	Řezání betonových, železobetonových nebo kameninových trub kruhových ve výkopu kolmý řez DN 1000	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02* Kvak 1,15
D	997		Přesun sutě					
92	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	3,520			SO 03.2 Dešťová kanalizace
93	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	49,280			SO 03.2 Dešťová kanalizace
	W		3,52*14 "Přepočtené koeficientem množství"		49,280			
	W		Součet		49,280			
94	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,520			SO 03.2 Dešťová kanalizace
95	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	3,520			SO 03.2 Dešťová kanalizace
D	998		Přesun hmot					
96	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	1,796			SO 03.2 Dešťová kanalizace
97	K	998275125	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub kameninových za zvětšený přesun hmot přes 500 do 1000 m	t	1,796			SO 03.2 Dešťová kanalizace

Zápis z kontrolního dne stavby:

"Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnického náměstí (2. etapa)"

pořadové číslo zápisu: KD16

přítomni: viz prezenční listina
V Plzni, dne 19. 06. 2025

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola úkolů z minulého KD
3. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
4. BOZP
5. Kontrola kvality stavby
6. Sdělení (investor, AD, TDS, zhotovitel)
7. Termíny
8. Závěr - stanovení termínu příštího kontrolního dne

ad 1. Zahájení

společně byla uskutečněna prohlídka stavby. Poté bylo přistoupeno k jednání a dohodnuto následující.

ad 2. Kontrola úkolů z minulého KD

- Bude upřesněn materiál potrubí pro dešťové uliční vpusti - kamenina
- Zhotovitel prověří možnost položení suchovodu vodovodu, možná kolize s trasou kanalizace- v pořádku
- AD předá aktualizovaný PD část zpevněné plochy ve dvou tištěných paré. - trvá
- Šachta v kolizi s trasou kanalizace na potrubí nátoky rybníka bude obnovena v plném rozsahu, požadavek rybářského spolku. - splněno

ad 4. BOZP

- provádí pravidelné kontroly a záznam je veden v deníku.

ad 5. Kontrola kvality stavby

- kontrola kvality stavebních prací je prováděna průběžně, vč. jejich odsouhlasení a převzetí.

ad 6. Sdělení

- TDS upozorňuje, že jakékoliv návrhy změn oproti zadávací dokumentaci musí před jejich provedením schválit Vodárna Plzeň a.s..
- fakturace zhotovitele bude předkládána dle SOD
- je prováděna pokládka dešťové kanalizace od mostu směrem do zatáčky na náměstí. Prozatím bez dalších archeologických nálezů. Splašková kanalizace je položena do šachty 10.
- Objednatel upozorňuje na části vodovodních řadů, které bude třeba uvést do předčasného užívání a tedy počítat s časovou rezervou při povolování.
- Příští čtvrtek od 8h se koná technická porada na místě stavby

ad 7. Příprava kolaudace - klíčové termíny

zatím neurčeno

ad 8. Závěr

Následující KD se uskuteční dne 03. 07. 2025 od 08:00 hodin na místě stavby. Tento zápis slouží zároveň jako pozvánka na KD.

Přílohy zápisu:

- prezenční listina

zapsal

Zápis z kontrolního dne stavby:

"Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnického náměstí (2. etapa)"

pořadové číslo zápisu: KD15

přítomni viz prezenční listina
V Plzni, dne 05. 06. 2025

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola úkolů z minulého KD
3. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
4. BOZP
5. Kontrola kvality stavby
6. Sdělení (investor, AD, TDS, zhotovitel)
7. Termíny
8. Závěr - stanovení termínu příštího kontrolního dne

ad 1. Zahájení

společně byla uskutečněna prohlídka stavby. Poté bylo přistoupeno k jednání a dohodnuto následující.

ad 2. Kontrola úkolů z minulého KD

- Bude upřesněn materiál potrubí pro dešťové uliční vpusti - trvá
- Zhotovitel prověří možnost položení suchovodu vodovodu, možná kolize s trasou kanalizace- trvá
- Zhotovitel předloží aktualizovaný HMG stavby - splněno s výhradami
- AD předá aktualizovaný PD část zpevněné plochy ve dvou lišitých paré. - trvá

ad 4. BOZP

- provádí pravidelné kontroly a záznam je veden v deníku.

ad 5. Kontrola kvality stavby

- kontrola kvality stavebních prací je prováděna průběžně, vč. jejich odsouhlasení a převzetí.

ad 6. Sdělení

- TDS upozorňuje, že jakékoliv návrhy změn oproti zadávací dokumentaci musí před jejich provedením schválit Vodárna Plzeň a.s.
- fakturace zhotovitele bude předkládána dle SOD
- je prováděna pokládka splaškové kanalizace. Prozatím bez dalších archeologických nálezů.
- Šachta v kolizi s trasou kanalizace na potrubí náloku rybníka bude obnovena v plném rozsahu, požadavek rybářského spolku.
- Kolize stávající dešťové kanalizace s trasou nové kanalizační stoky bude řešena prozatímním přivedením vod bypassem.
- Zhotovitel upozornil na velké množství závážky ve výkopu pod komunikací (stavební rum, betonové základy atd). Vše je evidováno a zhotovitel předloží ZL k odsouhlasení.
- Příští čtvrtek od 8h se koná technická porada na místě stavby

ad 7. Příprava kolaudace - klíčové termíny

zatím neurčeno

ad 8. Závěr

Následující KD se uskuteční dne 19. 06. 2025 od 08:00 hodin na místě stavby. Tento zápis slouží zároveň jako pozvánka na KD.

Přílohy zápisu:

- prezenční listina

zapsal:

