

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.: 1		Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků - oblast povodí Moravy		
Název akce	VT Janišovka - oprava havarijního stavu		
Zhotovitel akce	TM Stav, spol. s r.o., sídlo: Jasenice 729, 755 01 Vsetín, IČO: 48399477, DIČ: CZ48399477		
Charakter akce (I/N)	N	Účetní číslo akce	715 863
Zdroj financování	vlastní zdroje		
Druh zakázky	PN		
Číslo SoD, datum uzavření	SML-00329-2025-957 - 3.11.2025	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	1 619 945,05 Kč
Dodatky SoD, datum uzavření	Dodatek č. 1 -		
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)		1 619 945,05	
Specifikace (popis) změny			
Situování: Janišovka - Rokytnice u Vsetína Popis: Po odbourání zdiva poškozených opěrných zdí byl odhalen nepoškozený základ, do kterého se provedlo navrtání žebírkové oceli s ukotvením na chemické kotvy a propojení s výztuží. Odpadla tak potřeba provedení základového pásu na obou úsecích. Vzhledem k poškození opěrných zdí v úseku B a potřeby navázání na současný mostek, bylo potřeba prodloužit úsek opravy opěrných zdí o 7,0 m včetně zábradlí. Na pravém břehu bylo provedeno očištění stávající dlažby a doplnění chybějících a uvolněných kamenů v obou úsecích, v úseku A došlo k vysekání spár a novému spárování. V úseku B došlo k odstranění 4 ks příčného rozepnutí z ocelových I profilů zřízených v rámci sanace havárie z roku 2017. Pod stávajícími třemi příčnými prahy z kamenného zdiva došlo na délku 1,5 m k provedení urovnaného záhozu (váha kamene do 50 kg) do dna formou zeskluzování. Pro odvodnění dna bylo provedeno odtěžení sedimentů ze dna koryta pod úsekem B v délce 5 metrů. Provedení asfaltování komunikace bude muset být provedeno za příhodnějších teplotních podmínek v březnu.			
Příčina - důvod vzniku změny			
Vícepráce byly zapříčiněny technickým stavem stávajících opěrných zdí, kdy došlo ke zvětšení délky opravovaných zdí, nutnost pomístné opravy dlažby na pravém břehu a odstranění sedimentů z koryta vodního toku z důvodu zachování průtočnosti a bezpečného pracovního prostoru. Méněpráce byly zapříčiněny dodatečným posouzením základů opěrných zdí, které nevykazovaly poškození a nebylo potřeba je stavebně provádět. Vzhledem k teplotním poměrům nelze provést finální úpravu komunikace asfaltovým betonem.			
Přílohy			
Příloha č. 1 Technická zpráva Příloha č. 2 Nabídkové rozpočty zhotovitele na vícepráce a méněpráce (rozdělené na samostatné části dle SO a charakteru financování) Příloha č. 3 Fotodokumentace			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla		ano	
Vliv na závazné parametry		ne	
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení		ano	
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)		122 825,89	
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)		235 261,82	
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)		122 825,89	
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)		235 261,82	
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)		14,52	
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)		1 732 380,98	
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	
Vedoucí ST			
Technik VH -TDS			
Vedoucí pracoviště (VS, Špk,LU)			
Správce toků			