

| ZMĚNOVÝ LIST č. 1 | | | | | |
|---|--|----------------|-----------------------|---------------|---------------|
| Stavba: | Volnočasový areál ve Frýdku-Místku - stavební práce – část 1 | | | | |
| Objednatel: | statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek | | | | |
| Objekt: | SO 01.2.Rozvody elektro -VO a SIL a SLP | | | | |
| Vydal (Zhotovitel): | společnost TS a.s. | | | | |
| Odesláno/předáno - komu | statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor | | | | |
| Odesláno/předáno | <i>poštou</i> | <i>emailem</i> | <i>faxem</i> | <i>osobně</i> | <i>Datum:</i> |
| | | x | | | |
| Přílohy / poč. listů | č. 1 Soupis neprováděných a dodatečně prováděných prací k ZL č. 1 | | | | |
| 1) Zdůvodnění: | | | | | |
| <p>V průběhu realizace stavby došlo na základě upřesnění návrhu dle světelně-technického výpočtu k úpravě typu a parametrů svítidel osvětlení chodníku oproti projektové dokumentaci. Namísto původně navržených svítidel IP67, kov, 82 W bylo nově použito 7 ks svítidel typu NAOS 12 W s optikou TSX-1N a teplotou chromatičnosti 2700 K (AstroDim TVO60SQ12N27 1N). Tato úprava byla provedena s cílem zajistit odpovídající intenzitu osvětlení a současně eliminovat nadměrné a nežádoucí osvětlení okolí.</p> <p>Současně došlo v průběhu realizace na základě upřesnění požadavků na provoz a užívání objektů k doplnění napojení na elektrickou energii oproti původní projektové dokumentaci. Konkrétně se jedná o objekt skladu (SO 04.2), u kterého nebylo v původním řešení uvažováno s napojením na elektrickou energii, a dále o lezeckou věž (SO 05.1), u které rovněž nebylo původně navrženo stálé elektrické napojení. V rámci realizace bylo vyhodnoceno, že zajištění elektrické energie pro uvedené objekty je nezbytné z hlediska jejich plnohodnotného provozu a uživatelského komfortu.</p> | | | | | |
| 3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta): | | | | | |
| 4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: | | | | | |
| nemá vliv | | | | | |
| 5) Náklady (ceny bez DPH): | | 23 308,50 Kč | | | |
| - dodatečně prováděné práce | | 93 308,50 Kč | | | |
| - neprováděné práce | | 70 000,00 Kč | | | |
| 6) Vliv na termín výstavby | | | | | |
| nemá vliv | | | | | |
| 7) Předkladatel (zhotovitel): | | | <i>rozsah ověřil:</i> | | |
| | | | | | |
| Datum: | | | | | |
| Podpis: | | | | | |
| 8) ZL převzal : | | | | | |
| Datum: | | | | | |

| ZMĚNOVÝ LIST č. 2 | | | | | |
|--|--|----------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Stavba: | Volnočasový areál ve Frýdku-Místku - stavební práce – část 1 | | | | |
| Objednatel: | statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek | | | | |
| Objekt: | SO 04.2 Budova skladu | | | | |
| Vydal (Zhotovitel): | společnost TS a.s. | | | | |
| Odesláno/předáno - komu | statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor | | | | |
| Odesláno/předáno | <i>poštou</i> | <i>emailem</i> | <i>faxem</i> | <i>osobně</i> | <i>Datum:</i> |
| | | x | | | |
| Přílohy / poč. listů | č. 1 Soupis neprováděných a dodatečně prováděných prací k ZL č. 2 | | | | |
| 1) Zdůvodnění: | | | | | |
| <p>V průběhu realizace obkladu vnější strany skladu modřínovými palubkami došlo při montáži k použití vrutů standardních délek, kdy jejich část po zašroubování přesahovala přes vodovzdornou překližku do vnitřního prostoru objektu. Z důvodu zajištění bezpečnosti uživatelů a eliminace rizika poranění bylo rozhodnuto o doplnění obkladu vnitřní strany skladu pomocí OSB desek, které tyto přesahující části vrutů zakrývají. Současně byl v průběhu realizace dořešen detail napojení dřevěné konstrukce na stávající kamenné sloupy, který nebyl v projektové dokumentaci jednoznačně specifikován. Vzniklé mezery byly vyplněny montážní pěnou a následně překryty stavebním lepidlem z důvodu zajištění celistvosti, ochrany a estetického sjednocení konstrukce.</p> | | | | | |
| 3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta): | | | | | |
| 4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: | | | | | |
| nemá vliv | | | | | |
| 5) Náklady (ceny bez DPH): | | | | 42 220,00 Kč | |
| - dodatečně prováděné práce | | | | 42 220,00 Kč | |
| - neprováděné práce | | | | | |
| 6) Vliv na termín výstavby | | | | | |
| nemá vliv | | | | | |
| 7) Předkladatel (zhotovitel): | | | <i>rozsah ověřil:</i> | | |
| | | | | | |
| Datum: | | | | | |
| Podpis: | | | | | |
| 8) ZL převzal : | | | | | |
| Datum: | | | | | |

| ZMĚNOVÝ LIST č. 3 | | | | | |
|--|--|----------------|-----------------------|---------------|---------------|
| Stavba: | Volnočasový areál ve Frýdku-Místku - stavební práce – část 1 | | | | |
| Objednatel: | statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek | | | | |
| Objekt: | SO 03.1.2 Rozvody elektro - VO a SIL | | | | |
| Vydal (Zhotovitel): | společnost TS a.s. | | | | |
| Odesláno/předáno - komu | statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor | | | | |
| Odesláno/předáno | <i>poštou</i> | <i>emailem</i> | <i>faxem</i> | <i>osobně</i> | <i>Datum:</i> |
| | | x | | | |
| Přílohy / poč. listů | č. 1 Soupis neprováděných a dodatečně prováděných prací k ZL č. 3 | | | | |
| 1) Zdůvodnění: | | | | | |
| <p>V průběhu realizace osvětlení parkoviště došlo na základě upřesnění návrhu dle světelně-technického výpočtu k úpravě typu a parametrů svítidel oproti projektové dokumentaci. Namísto původně navržených svítidel IP67 kov 82 W bylo použito 8 ks svítidel typu NAOS 12 W s optikou TSX-1N, teplotou chromatičnosti 2700 K (AstroDim TVO60SQ12N27 1N). Tato úprava byla provedena s cílem zajistit odpovídající intenzitu osvětlení a současně eliminovat nadměrné a nežádoucí osvětlení okolí.</p> <p>V návaznosti na změnu technologie řízení osvětlení byl dále vypuštěn kabel CYKY 5×2,5 mm², který byl původně uvažován pro přenos řídicího signálu. Nově použitá svítidla disponují autonomními řídicími jednotkami, a proto není tento kabel nutný. Současně došlo k úpravě typu silového kabelu, kdy byl kabel AYKY nahrazen kabelem CYKY, a to s ohledem na konkrétní podmínky realizace a způsob uložení vedení.</p> <p>Uvedené změny byly provedeny za účelem optimalizace funkčnosti, hospodárnosti a kvality výsledného řešení osvětlení.</p> | | | | | |
| 3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta): | | | | | |
| 4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: | | | | | |
| nemá vliv | | | | | |
| 5) Náklady (ceny bez DPH): | | | | | |
| | | | | 13 344,10 Kč | |
| - dodatečně prováděné práce | | | | 112 025,20 Kč | |
| - neprováděné práce | | | | -98 681,10 Kč | |
| 6) Vliv na termín výstavby | | | | | |
| nemá vliv | | | | | |
| 7) Předkladatel (zhotovitel): | | | <i>rozsah ověřil:</i> | | |
| | | | | | |
| Datum: | | | | | |
| Podpis: | | | | | |
| 8) ZL převzal : | | | | | |
| Datum: | | | | | |

| ZMĚNOVÝ LIST č. 4 | | | | | |
|--|--|----------------|-----------------------|---------------|---------------|
| Stavba: | Volnočasový areál ve Frýdku-Místku - stavební práce – část 1 | | | | |
| Objednatel: | statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek | | | | |
| Objekt: | SO 06.6 Kopec / zemní val | | | | |
| Vydal (Zhotovitel): | společnost TS a.s. | | | | |
| Odesláno/předáno - komu | statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor | | | | |
| Odesláno/předáno | <i>poštou</i> | <i>emailem</i> | <i>faxem</i> | <i>osobně</i> | <i>Datum:</i> |
| | | x | | | |
| Přílohy / poč. listů | č. 1 Soupis neprováděných a dodatečně prováděných prací k ZL č. 4 | | | | |
| 1) Zdůvodnění | | | | | |
| <p>V průběhu realizace stavby došlo k upřesnění architektonického řešení viditelných konstrukčních prvků. Konkrétně se jedná o zakrytí 3 ks KG potrubí, která slouží jako světlovody a odvětrání středové šachty betonových tunelů. Původní řešení ponechávalo tyto prvky pohledově přiznané, což bylo v průběhu realizace vyhodnoceno jako nevhodné z estetického hlediska. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k jejich zakrytí pomocí doplňkové konstrukce. Byly provedeny betonové základy kolem těchto prvků, na které byla následně kotvena ocelová pozinkovaná konstrukce s modřinovým obkladem.</p> | | | | | |
| 3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta): | | | | | |
| 4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: | | | | | |
| nemá vliv | | | | | |
| 5) Náklady (ceny bez DPH): | | | | | |
| | | | | 101 487,29 Kč | |
| - dodatečně prováděné práce | | | | 101 487,29 Kč | |
| - neprováděné práce | | | | | |
| 6) Vliv na termín výstavby | | | | | |
| nemá vliv | | | | | |
| 7) Předkladatel (zhotovitel): | | | <i>rozsah ověřil:</i> | | |
| | | | | | |
| Datum: | | | | | |
| Podpis: | | | | | |
| 8) ZL převzal : | | | | | |
| Datum: | | | | | |

| ZMĚNOVÝ LIST č. 5 | | | | | |
|--|--|----------------|-----------------------|---------------|---------------|
| Stavba: | Volnočasový areál ve Frýdku-Místku - stavební práce – část 1 | | | | |
| Objednatel: | statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek | | | | |
| Objekt: | SO 08 Přípojka vody | | | | |
| Vydal (Zhotovitel): | společnost TS a.s. | | | | |
| Odesláno/předáno - komu | statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor | | | | |
| Odesláno/předáno | <i>poštou</i> | <i>emailem</i> | <i>faxem</i> | <i>osobně</i> | <i>Datum:</i> |
| | | x | | | |
| Přílohy / poč. listů | č. 1 Soupis neprováděných a dodatečně prováděných prací k ZL č. 5 | | | | |
| 1) Zdůvodnění | | | | | |
| <p>Na základě požadavku Odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Frýdku-Místku došlo v průběhu realizace k úpravě technologie provádění vodovodní přípojky. Část původně navrženého otevřeného výkopu byla nahrazena bezvýkopovou technologií – řízeným protlakem. Tato změna byla provedena s cílem minimalizovat zásah do kořenového prostoru stávajících stromů, které se nacházejí v trase přípojky. Uvedená úprava byla nezbytná z hlediska ochrany stávající zeleně a respektování požadavků dotčených orgánů. Podružné vodoměry byly původně navrženy v interiéru zázemí pro správce, nově byly umístěny do vodoměrné šachty. Tato úprava byla provedena s ohledem na provozní a technické požadavky, zejména z důvodu zajištění lepší dostupnosti pro odečty, údržbu a kontrolu zařízení.</p> | | | | | |
| 3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta): | | | | | |
| 4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: | | | | | |
| nemá vliv | | | | | |
| 5) Náklady (ceny bez DPH): | | | | 27 225,97 Kč | |
| - dodatečně prováděné práce | | | | 154 760,00 Kč | |
| - neprováděné práce | | | | 127 534,03 Kč | |
| 6) Vliv na termín výstavby | | | | | |
| nemá vliv | | | | | |
| 7) Předkladatel (zhotovitel): | | | <i>rozsah ověřil:</i> | | |
| | | | | | |
| Datum: | | | | | |
| Podpis: | | | | | |
| 8) ZL převzal : | | | | | |
| Datum: | | | | | |